PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	09/06/2025	A	08/08/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-MIN-016-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SORA
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 EXPEDIDA EN SORA
CONTRATISTA	LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO
NIT	74186667-1
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO
C.C. NO.	74.186.667 de Sogamoso
OBJETO DEL CONTRATO	**OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 1 DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
VALOR	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($38.984.953,43) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (01) Mes
FORMA DE PAGO	Contra entrega y recibo satisfacción de la totalidad de las actividades del contrato, por parte del supervisor del contrato.
FECHA DEL CONTRATO	26 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN	08 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES ORIGINALES								
No.	ITEM. GOB	Descripción	Un	CANT	Vr. Unit.		Vr. Total	
1	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	m3	22,03	$	21.350,00	$	470.300,25
2	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	14,16	$	83.900,00	$	1.188.024,00
3	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ml	84,00	$	81.300,00	$	6.829.200,00

4	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ml	97,00	$	178.200,00	$	17.285.400,00
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLAS YEE DE 10*6" PAVCO PAVCO	Und	13,00	$	254.100,00	$	3.303.300,00
6	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	6,12	$	160.600,00	$	982.872,00
7	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	8,73	$	179.400,00	$	1.566.162,00
8	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	m3	26,55	$	117.839,00	$	3.128.095,17
9	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Und	7,00	$	401.200,00	$	2.808.400,00
10	2.06.21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	Und	1,00	$	1.423.200,00	$	1.423.200,00
TOTAL DE OBRA							**$**	**38.984.953,43**

CONDICIONES EJECUTADAS

No.	ITEM. GOB	Descripción	Un	CANT	Vr. Unit.		Vr. Total	
1	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	m3	74,65	$	21.350,00	$	1.593.692,10
2	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	16,25	$	83.900,00	$	1.363.266,33
3	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ml	27,90	$	81.300,00	$	2.268.270,00
4	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ml	95,70	$	178.200,00	$	17.053.740,00
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLAS YEE DE 10*6" PAVCO PAVCO	Und	7,00	$	254.100,00	$	1.778.700,00
6	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	24,15	$	160.600,00	$	3.878.490,00
7	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	11,12	$	179.400,00	$	1.994.928,00
8	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	m3	53,00	$	117.839,00	$	6.245.467,00
9	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Und	7,00	$	401.200,00	$	2.808.400,00
10	2.06.21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	Und	0,00	$	1.423.200,00	$	-
TOTAL DE OBRA							**$**	**38.984.953,43**

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:

- **Planilla presentada:**

MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	34089122	34089255	34595952	Si
FECHA DE PAGO	06/08/2025	06/08/2025	03/09/2025	Si
SALUD	$ 443.600	$ 443.600	$ 450.000	Si
PENSIÓN	$ 567.800	$ 567.800	$ 576.000	Si
ARL	$ 247.000	$ 247.000	$ 250.600	SI
TOTAL	$ 1.258.400	$ 1.258.400	$ 1.276.600	Si

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	38.984.953,43
ANTICIPO	0,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	0,00
VALOR PERIODO ACTUAL	**38.984.953,43**
SALDO POR EJECUTAR	0,00

4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato			X
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X

5 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el nueve (09) de junio y el ocho (08) de agosto de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

REGISTRO FOTOGRÁFICO











