Fecha 2025-08-18 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación - Brigada Reacción Espacio Publico Grupo 2

CONTRATO No. IDU-2408-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Adolfo Cardenas Mancipe - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	54.79%
% EJECUTADO	38.6%
% VARIACIÓN	-16.19%

ESTADO DEL CONTRATO

Se han realizado actividades de obra en:

Av. Ciudad de Cali desde Cl 13 hasta Cl 63.
Av. Ciudad de Cali (Carrera 86) desde Cl 69 hasta Cl 99 (Canal Salitre)
Transversal 42 desde Cl 6 hasta Cl 13
San Victorino (Carrera 13 costado occidente) desde Cl 13 hasta Cl 12
Av. Agoberto Mejía (Av. Carrera 80 desde Avenida Bosa (Cl 59 sur) hasta Av. Las Américas (Cl 6)
REPARACIONES PUNTUALES (M.TORO (Cl 12 entre Carrera 7 y Carrera 8), B.SALITRE CRA 68B CLL 24, AC 170 (Entre Autopista Norte Y Av. Boyacá, Galerias (Carrera 24 entre Cls 53 y 53B, AV. Cl 6 (Av. Américas) Tv 39, Kr 9 entre CL 3 Y 4 (Las Cruces))

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO GEOARQUI
Contrato No.	IDU-2408-2024
Valor Inicial	$ 9.192.131.471,00
Total Contrato	$ 9.192.131.471,00
Valor Pagado	$ 4.640.296.754,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-23
Fecha de Terminación Actual	2025-09-22
No. Empleos generados	28

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTORES PSG
Contrato No.	IDU-2419-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 270.210.399,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-23
Fecha de Terminación Actual	2025-09-22
No. Empleos generados	18

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTORES PSG
Contrato No.	IDU-2419-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 270.210.399,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-23

Fecha de Terminación Actual	2025-09-22
No. Empleos generados	18
OBSERVACIONES	-

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Transversal 42 desde Calle 6 hasta Calle 13			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 217.068.868,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 217.161.653,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.68	0.68

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Ciudad de Cali (Carrera 86) desde calle 69 hasta Calle 99 (Canal Salitre)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	61.36
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	84.56
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 809.856.760,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 733.991.934,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	1.95	2.31

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Ciudad de Cali desde Calle 13 hasta Calle 63			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-03-17	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-03-17	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	70.45
Fecha de finalización programada de obra	2025-06-25	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	74.54
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 480.001.872,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 447.270.944,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	1.5	1.85

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Actividades Especiales Calzadas			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 573.228.701,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 573.228.701,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.93	0.93
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Actividades Especiales Cicloruta			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2025-06-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-27	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2025-06-02	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 444.845.356,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 380.615.721,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	1.18	0.7
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	
Mantener Km de Ciclorruta		False	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO