	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 7 de abril de 2025	**SEMANA No.**	**1**	DEL	**1-abr-25**	AL	**6-abr-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	6 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:		**VALOR ANTICIPO:**	
SUPERVISOR:	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR:**	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la primera semana de abril de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades importantes en el marco del proyecto:

Reunión con el constructor: El 3 de abril, se convocó a una reunión con el constructor para socializacion del programa y metodologia de obra, en la misma se contó con la presencia del Ing. director y el Especialista en Geotecnia de obra. Asi mismo por parte de Interventoría se presentaron los especialistas de Pavimentos, geotecnia, hidraulica, director Interventoría, profesional SST y Residente. En la reunión se acordó la entrega del plan de trabajo para el 3 de abril del 2025 y las hojas de vida faltamtes y metodologia para el 7 de abril 2025.

Es importante mencionar que dentro de las actividades contractuales previamente a la firma del acta de inicio se realizaron las siguientes actividades:

Revisión de hojas de vida presentadas por el contratista

Recorridos de reconocimiento y localización de vías del proyecto con el contratista y las Alcaldias de las provincias de Río Negro y Ubaté, para lo cual se realizó la definición de los puntos de inicio y fin.

Durante el periodo se revisó la siguiente documentación por parte de Interventoría:

Plan de gestión SST (Se emitieron Observaciones), Plan de calidad. Plan de inversión de anticipo, Plan de Trabajo y plan de adaptación de la guia ambiental PAGA., los cuales se encuentran en proceso de revisión.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	A la fecha esta por entrega el Programa de obra por parte del contratista ya que esta dentro de los 5 dias posteriores al acta de inicio.								

Plazo del proyecto: 1 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica


3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior		0,00%	0,00%
Durante el periodo		0,00%	0,00%
Acumulado Actual		0,00%	0,00%

Nota: SE esta a la espera de la entrega del programa de trabajo por parte del contratista.

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	6,00	268,00	0,00

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




Durante el periodo			0%
Acumulado Actual			0%

A la fecha esta por entrega el Programa financiero por parte del contratista.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El 2 de abril 2025 se recibió el Plan de adaptación a la guía ambiental entregado por el Contratista el cual se encuentra en revisión por Interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se encuentra en coordinación el inicio de visitas de socialización a la comunidad con el acompañamiento de la Entidad ICCU, Interventoría y contratista.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En el periodo se realizaron observaciones al plan de gestión SST entregado por el contratista

Resumen de Observaciones - Documento Plan de Gestión SST

Numeral 11.2 Procedimiento de Exámenes Médicos: Se solicita aclarar qué profesional médico fue el encargado de realizar o levantar el profesiograma. Aunque esta herramienta contribuye al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se debe especificar que el documento resume las condiciones laborales del empleado y los exámenes médicos que deben realizarse. Además, debe confirmarse que dicho profesiograma sea evaluado por un médico especialista.

Numeral 11.6 Inmunización de Enfermedades: En este ítem, se menciona la vacunación del personal. Se requiere aclarar cómo se llevará a cabo este procedimiento, cuál será la población destinataria de la actividad, si se obtendrán consentimientos firmados por parte del personal que participará en el proyecto, y con qué entidad se llevará a cabo la jornada de vacunación.

Anexos del Plan (Plan de Trabajo y Cronograma de Capacitaciones): En los anexos, específicamente en el plan de trabajo y el cronograma de capacitaciones, se observa que las fechas mencionadas incluyen los años 2022-2023. Sin embargo, el cuadro de control de cambios indica que se están manejando datos del año 2025. Se debe verificar y corregir las fechas para garantizar la coherencia en la documentación.

Afiliación de la Empresa con ARL: Se solicita confirmar con qué ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliada la empresa, ya que esta información es relevante para el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud laboral.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

En el periodo se remitió por parte del contratista el Plan de seguimiento de Calidad y esta en revisiòn por parte de la interventoria.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se solicitó al contratista el plan de trabajo, el cual fue enviado, igualmentete el contratista tiene un plazo de 5 días a partirde la fecha de inicio del contrato para la entrega del presupuesto y los cronogramas correspondientes. Por otra parte, se realizaron los recorridos por las provincias de Ubaté y Río Negro, donde se llevó a cabo la identificación de las áreas al proyecto. Para la siguiente semana, se procederá a realizar el recorrido en la provincia de Almeidas, donde se efectuará la verificación y definición de los puntos de inicio y final de los tramos viales a intervenir.

En las vías de los Municipios de Topaipi y Ubate se encontraron diferencias con los trazados de vías definidos entre la Gobernación y la comunidada, Igualmente en el Municipio de Susa, el Alcalde manifestó la

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

PROVINCIA DE RIONEGRO





LA PALMA





YACOPÍ





TOPAIPÍ





VILLAGÓMEZ

PROVINCIA DE UBATÉ





UBATÉ




TAUSA





SUSA





SIMIJACA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Ing. Edgar Beltran