	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 5 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**5**	DEL	**28-abr-25**	AL	**4-may-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:		**PLAZO TRANSCURRIDO:**	
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR:**	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato ICCU 139 de 2025, los días 28 y 29 de abril se realizaron visitas técnicas a los municipios de Yacopí y La Palma, con participación de especialistas en Geotecnia y Pavimentos de la Interventoría, y representantes del contratista CONSORCIO YVY, incluyendo su director de obra y Especialista en Pavimentos. Estas actividades permitieron el reconocimiento del corredor vial y la identificación de sitios críticos. En Yacopí se logró recorrer los tramos 1 y 2, quedando pendiente el tramo 3 por condiciones climáticas. Las jornadas contaron con acompañamiento institucional por parte de las secretarías de Planeación municipales.

1. Aprobaciones y Entrega de Hojas de Vida

28 de abril: El CONSORCIO YVY remite la hoja de vida del profesional social para revisión y aprobación.

29 de abril: Se aprueba por parte del ICCU al ingeniero de apoyo Juan Sebastián Cruz Acevedo.

02 de mayo: Se remiten hojas de vida del director de obra adicional y del nuevo ingeniero residente (en reemplazo de la Ing. Meilyn Balanta).

En diferentes fechas se remiten y revisan hojas de vida de otros profesionales (inspectores, especialistas, personal social). Algunas hojas de vida fueron aprobadas, otras requeridas para subsanar y una rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos.

2. Entregas Técnicas y Documentales

30 de abril: Se remite documento de incidencias para el cronograma de obra.

02 de mayo: Se entregan volante de invitación y presentación para socializaciones en respuesta al comunicado ICCU-S-037-2025.

04 de mayo: solicitud de validación del plan de campo, metodología y cronograma, radicados el 25 de abri por parte del contratista, en las reuniones de revisiòn de cronograma se ha venido solicitando el la programaciòn por lo que se ha solicitado este documento para poder hacer seguimiento gisico y financiero al cronograma,

3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

01 de mayo: Se presentan subsanaciones al plan SST en atención a las observaciones del comunicado ICCU-S-010-2025, incluyendo ajustes en el profesiograma, matriz de riesgos, designación del responsable SG-SST, y firma de documentos por el representante legal.

04 de mayo: Se presenta nueva subsanación del plan SST en respuesta al comunicado ICCU-S-038-2025, aclarando aspectos de la matriz de peligros y ajustes de fechas en el cronograma.

4. Observaciones Remitidas

La interventoría emitió observaciones a varias hojas de vida remitidas (comunicaciones YVY-015-25 a YVY-021-25), señalando incumplimientos parciales en requisitos de formación o experiencia.

En respuesta al documento YVY-036-25 del 29 de abril, se realizaron observaciones sobre la presentación para socialización del proyecto, solicitando correcciones en la información de contacto y la descripción del área de intervención.

El 2 de mayo, se remiten nuevas observaciones al plan SST (YVY-040-25), señalando omisiones en la matriz de peligros y desactualización de fechas en el cronograma de capacitaciones.

5. Dedicación del Personal

Se informa que las profesionales sociales de Interventoria Yessica Paola Hernández Méndez y Tania Melisa Escobar Virgüez, anteriormente aprobadas con dedicación del 50%, aumentan su dedicación al 100% a partir del 1 de mayo para fortalecer el componente de socialización del proyecto.

En cuanto a los especialistas de pavimentos de Interventoria, se aclara la dedicación de los profesionales Lina María Neira Girón (50% desde el 14 de abril) y Álvaro Neira Girón (50% desde el 24 de abril).

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad a por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	En atención a lo señalado, se permite informar que el contratista remitió nuevamente, con fecha del 25 de abril de 2025, una nueva versión del plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades y archivos en formato KMZ con la ubicación de los apiques. Cabe recordar que, previamente, el día 16 de abril de 2025, el contratista presentó un primer cronograma de actividades, el cual fue objeto de revisión conjunta. En dicha sesión se realizaron observaciones puntuales, entre ellas, la necesidad de incluir un peso porcentual y un valor financiero por actividad, a fin de facilitar el seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto, particularmente durante la fase de caracterización. El contratista se comprometió a entregar el cronograma ajustado el día 22 de abril de 2025. No obstante, a la fecha del 28 de abril, aún no se ha recibido una versión que subsane dichas observaciones de forma completa. Por tanto, aunque se reconoce la remisión del								

	documento el 25 de abril, este no atiende integralmente las recomendaciones realizadas, por lo cual se reitera la necesidad de realizar los ajustes solicitados para que el cronograma pueda ser validado y aprobado conforme a los lineamientos contractuales.									

Plazo del proyecto:

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior		0,00%	0,00%
Durante el periodo		0,00%	0,00%
Acumulado Actual		0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	34,00	240,00	0,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual			0%

Se presenta el cronograma, el día 25 de abril de 2025 por parte del contratista se revisó conjuntamente y no se subsana debido a que su presupuesto no esta incluido para realizar el seguimiento fisico y financiero.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

El contratista avanza en el alistamiento de documentos para legalización de la fiducia.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

No existe avance

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1. Remisión de hojas de vida de profesionales sociales:
28 de abril: Se remitió a la interventoría la hoja de vida del profesional social para su revisión y aprobación.
Respuesta del ICCU / interventoría:
Algunas hojas de vida fueron aprobadas (ej. Nini Johanna Baquero, Yurleyd Dayanna Angarita).
Otras no cumplieron con requisitos de experiencia o documentación (ej. Ingrid Tatiana Lombana).
Se solicitó subsanar información en ciertos casos.
2. Ajuste en la dedicación del personal social:
A partir del 1 de mayo, las profesionales Yessica Paola Hernández Méndez y Tania Melisa Escobar Virgüez pasaron de una dedicación del 50% a 100%, con el fin de atender adecuadamente el seguimiento de las socializaciones ante la comunidad.
3. Actividades de socialización del proyecto:
28 de abril: En reuniòn en la alcaldiua de La Palma se acordò realizar la reuniòn de socializaciòn el día 19 de mayo 2025 en La Palma el sector de Rio Negro, para lo cual se realizò las consultas en las alcaldias de Yacopí, Villagomez y topaipí quienes están de acuerdo en cuanto a fecha, hora y ubicación. Igualmente, se realizó consulta con el ICCU quienes a su vez tambien están de acuerdo.
29 de abril: Interventoría emitió observaciones a dicha presentación:
Incluir teléfonos y correos electrónicos en la diapositiva 4.
Mejorar la descripción del área de intervención (diapositiva 7), especificando veredas, sectores o kilómetros.
2 de mayo: YVY remitió el volante de invitación y la presentación para socializaciones, en respuesta al comunicado ICCU-S-037-2025.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Presentación de profesional SST:
28 de abril de 2025: El contratista remitió la hoja de vida para cambio del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1 Estado: En evaluación por parte de la interventoría.
2. Plan de trabajo relacionado:
Aunque no se ha detallado expresamente la implementación de un “Plan de Gestión SST”, se presume incluido en las actividades SST.
3. Actividades en campo:
En los reportes no se evidencia aún ejecución de actividades de alto riesgo ni reportes de incidentes.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha transcurridos treinta y cinco (35) días de inicio del contrato, el contratista presentó la incidencia de las actividades del cronograma de obra para el seguimiento de avances, sin embargo se encontró que los porcentajes de laborqatorio tienen un peso alto dentro del componente de caracterización por lo cual la Interventoria solicitó evaluar dicho porcentaje deesta actividad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Transcurridos 35 dias del proyecto el contratista dio inició a actividades de caracterizaciòn consistentes en visitas de campo para determinaciòn de sitios criticos y zonas homogeneas. En evaluaciòn realizada por la Interventoria el pasado 28 de baril 2025 el contratista solo cuenta con director, especialista en pavimentos, profesional social de la provincia de Río Negro en obra, se espera para la semana entrante se de inicio a los inventarios viales para lo cual ya se cuente con inspectores y presencia de las profesionales sociales en las provincias de Ubaté y Almeida, garantizando asi el cumplimiento a la programación presentada. Igualmente, se requirió al contratista la presentaciòn de un plan de contingencia que permita determinar la cronologia de ejecuciòn de actividades que a la fecha ya debieron ser ejecutadas a corde al plan presentado.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

PROVINCIA DE RIONEGRO





YACOPÍ





LA PALMA



LA PALMA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Ing. Edgar Beltran