ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 26 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**8**	DEL	**19-may-25**	AL	**25-may-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:		**PLAZO TRANSCURRIDO:**	
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR:**	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Avance de Actividades Técnicas
Durante la semana se desarrollaron actividades de campo en varios municipios del área de influencia del contrato, enfocadas principalmente en la ejecución de inventarios para la caracterización de las vías, identificación de condiciones de estabilidad geotecnica y problemáticas asociadas a la transitabilidad, para lo cual se realizarón recorridos técnicos con especialistas de la interventoría y el contratista en las áreas de Pavimentos y geotecnia. Estas actividades permitieron continuar con la caracterización de los tramos viales, identificar puntos críticos y recopilar información relevante para la planificación técnica del proyecto.

2. Gestión Social y Acompañamiento Comunitario
Se liniciarón la realización de reuninoes de socialización con autoridades locales y comunidades, en las que se presentaron los alcances del proyecto en su etapa de caracterización y se resolvieron inquietudes de los asistentes. Estas reuniones contaron con el acompañamiento de profesionales tecnicos, sociales y ambientales, tanto del ICCU como de la interventoría. Adicionalmente, se hizo seguimiento a la preparación de revisión y conceptos de la información remitida por el contratista (presentaciones y volantes) y al acompañamiento para la logística requerida para el decuado de las reuniones en el territorio. Se revisaron metodologías de socialización y se gestionó la coordinación con alcaldías.

3. Coordinación Interinstitucional
Se mantuvo comunicación constante entre la interventoría, el contratista y el ICCU para garantizar el cumplimiento de cronogramas y la correcta ejecución de actividades técnicas y sociales. Se revisó documentación del personal propuesto por el contratista y se validó su informe conforme a lo establecido en el contrato lacual se genero unas observaciones pendientes por responder.

4. Recomendaciones
Se recomendó al contratista reforzar la coordinación logística con los municipios para asegurar la participación de actores clave en las reuniones comunitarias. Así mismo, intensificarn el ritmo de avance en el levantamiento de campo para mantener la trazabilidad del proyecto. Mantener el flujo oportuno de información entre las partes para atender observaciones y evitar retrasos.

Lunes 19 de mayo:
La Palma (socialización) – Coordinación social (Ubaté y Almeidas)
Martes 20 de mayo:
La Palma (inventario víal) – Revisión de insumos sociales (Ubaté y Almeidas)
Miércoles 21 de mayo:
Susa y Ubaté (recorridos técnicos) – Manta (inventario) – Coordinación social (Almeidas)
Jueves 22 de mayo:
Tausa (inventario víal)
Viernes 23 de mayo:
Ubaté (socialización con comunidad y autoridades locales)

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

		Programado	Real Ejecutado	Días	Días

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días	desfase al inicio de la	desfase al final de la actividad

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	16,47%	5,76%	-10,71%
Durante el periodo	6,41%	1,37%	-5,04%
Acumulado Actual	22,88%	7,13%	-15,75%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	55,00	219,00	-43,16


3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

Se remitió el oficio ICCU-S-055-2025, mediante el cual se solicitaron las observaciones pertinentes de la metodologia

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

A la fecha el contratista no ha presentado la cuenta por concepto de Anticipo.

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Acompañamiento ambiental en socializaciones

Se contó con la presencia de la profesional ambiental del ICCU en las reuniones comunitarias realizadas en los municipios de La Palma (lunes 19) y Ubaté (viernes 23), como parte del proceso de articulación social y ambiental en la etapa de caracterización del proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Socializaciones en territorio

La Palma (lunes 19) y Ubaté (viernes 23): Se realizaron reuniones con alcaldes, líderes comunitarios y ciudadanía, en el marco de la etapa de caracterización del proyecto.
En Ubaté, se contó con una participación aproximada de 20 personas y el acompañamiento de autoridades locales, ICCU, contratista e interventoría.
Revisión, ajuste y envío de insumos sociales (presentaciones y volantes) de las Provincias de Ubaté y Almeidas al ICCU para su visto bueno.
Solicitud y validación de la metodología de las reuniones sociales por parte de la interventoría.
Verificación de aspectos logísticos como lugares, mobiliario, refrigerios y confirmación de asistencia para reuniones programadas.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se realizó la revisión del informe de SST enviado por el contratista, el cual incluía los soportes de parafiscales del personal vinculado al proyecto. En dicha revisión se realizaron las siguientes observaciones:
Se identificó personal reportado en el informe que no ha sido evidenciado en campo durante las visitas técnicas.
El contratista no adjuntó el formato oficial del ICCU que contiene la información requerida de manera estandarizada para el seguimiento del componente SST.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se espera que el contratista realice los ajustes correspondientes al informe de SST, subsanando las inconsistencias identificadas y mejorando los retrasos evidenciados en la entrega de información, con el fin de obtener la aprobación por parte de la interventoría. Se espera que el contratista haga entrega del plan de contingencia para ponerse al día con los avances programados en el cronograma para esta etapa de ejecución.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A la fecha el contratista no ha entregado Plan de Acción solicitado por la Interventoría.		
NA		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista presenta un atraso del 15,75% en la ejecución de la etapa de Caracterización. A pesar de que la interventoría ha realizado el correspondiente requerimiento para que presente el Plan de Contingencia y mantenga en campo todo el personal minimo exigido, este no ha cumplido con los plazos exigidos para el cumplimiento de llas exigencias realizadas.
En la semana siguiente en la reunión de seguimiento se expondrá esta tematica para ontener respuesta concreta por parte del contratista.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



REUNIÓN LA PALMA COMUNIDADES DE RIONEGRO SOCIALIZACIÓN



INVENTARIO LA PALMA





PUNTO CRITICO SUSA



UBATE TERAPLEN







INVENTARIO MANTA

INVENTARIO TAUSA







UBATE SOCIALIAZIÓN RIO NEGRO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltran