| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GP-FR-34 |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **VERSIÓN** | 0 |
| | **INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA** | **FECHA** | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1 | CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 | **FECHA** | lunes, 16 de junio de 2025 | **SEMANA No.** | **11** | DEL | **9-jun-25** | AL | **14-jun-25** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-220 DE 2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-139 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | 11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | 11 meses y quince dias ò hasta el 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO YVY |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de abril de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 1 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.865.474.025 | **VALOR INICIAL :** | $ 34.436.321.680 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.865.474.025 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 34.436.321.680 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.865.474.025 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 34.436.321.680 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 773.094.805 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 10.330.896.504 |
| **SUPERVISOR:** | JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ | **SUPERVISOR:** | JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**RESIDENTE DE OBRA**

Durante la semana reportada se avanzó en las actividades de reconocimiento, inventario y exploración en campo en diferentes tramos del proyecto. Se realizó el inventario vial en los municipios de Sesquilé y Simijaca, logrando el 100% de cobertura en ambos sectores, con participación de la comunidad y autoridades locales.

Adicionalmente, se efectuó un recorrido técnico en el municipio de Topaipí, con la presencia de especialistas del contratista e interventoría, para la identificación de puntos críticos sobre la vía.

En el tramo correspondiente al municipio de Ubaté, se dio inicio a la ejecución de apiques, alcanzando un 100% de avance al cierre de la semana. Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en la planificación técnica y bajo supervisión especializada.

-Lunes 9 de junio: No se programaron actividades por parte del contratista.

-Martes 10 de junio: Inicio de actividades de inventario en el municipio de Sesquilé, con un avance del 50% y acompañamiento comunitario.

-Miércoles 11 de junio:Culminación del inventario en Sesquilé. Se realizó también un recorrido técnico en el municipio de Topaipí junto con especialistas de la interventoría y el contratista, identificando puntos críticos en la vía.

-Jueves 12 de junio: Ejecución completa del inventario vial en el municipio de Simijaca.

-Viernes 13 de junio:Inicio de excavación de apiques en el municipio de Ubaté. Se avanzó en la localización y apertura de los primeros puntos, con observaciones técnicas en sitio.

-Sábado 14 y Domingo 15 de junio:Continuación de la actividad de apiques en Ubaté, alcanzando un 100% de avance del tramo previsto.

**PAVIMENTOS**

En el marco de las actividades técnicas desarrolladas por la especialidad de pavimentos, se realizó el análisis de la propuesta presentada por el contratista mediante el oficio YVY-074-25, radicado el 28 de mayo, relacionada con la ejecución de apiques de campo como parte del proceso de caracterización geotécnica para el diseño de estabilización de los corredores viales. Como parte de esta etapa, se dio inicio a la ejecución de los apiques, los cuales han contado con seguimiento por parte de la interventoría. No obstante, se evidenció la necesidad de que el contratista atienda las recomendaciones previamente formuladas por este equipo, así como las observaciones oficiales emitidas. En ese sentido, se reiteró la importancia de ajustar la estrategia de exploración a lo establecido en los documentos contractuales.

Entre los aspectos técnicos observados se destacan:

Entre los aspectos técnicos observados se destacan:
-Profundidad mínima de 1,5 m para los apiques, conforme al Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos del INVIAS.
-Obtención de un volumen de muestra adecuado para la realización completa de los ensayos requeridos.
-Certificación de resultados por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025.
-Referenciación geodésica (Magna Sirgas, Origen Nacional) y representación cartográfica completa (coordenadas, abscisa, profundidad), acompañada de registro fotográfico.
-No aplicabilidad de reconocimientos por sobrecostos asociados a ensayos de laboratorio.
-Ajuste del número de apiques en función de la longitud real a intervenir, considerando posibles tramos con estructuras existentes en buen estado.
-Inclusión de ensayos mínimos requeridos para estabilizaciones químicas no convencionales, conforme al Anexo Técnico 1 – ICCU – LP-031-2024.
Estas acciones contribuyen al seguimiento técnico del proceso de caracterización geotécnica, con el fin de asegurar su coherencia con los lineamientos establecidos y la calidad de los diseños a formular..

**GEOTECNIA**

Se verificó el informe mensual presentado por el contratista en el componente geotécnico, generándose observaciones que fueron emitidas mediante el comunicado técnico correspondiente al área de geotecnia.

**SOCIAL**

Durante la semana se adelantaron actividades de revisión documental, seguimiento a entregables del contratista y acompañamiento en territorio. Se evaluaron formatos y productos del componente social, emitiendo observaciones relacionadas con su estructura, contenido y soporte, así como el seguimiento a la documentación del personal propuesto por el contratista.
En ambas provincias se acompañaron recorridos para la instalación de los Puntos Satélites de Información (PSI): en Simijaca y Susa (Ubaté), y en Sesquilé y Chocontá (Almeidas), donde se socializó el proyecto con actores locales y se identificaron inquietudes comunitarias que requieren articulación interinstitucional. En Almeidas, además, se visitaron posibles sedes para la oficina de atención al ciudadano.
Se participó en espacios de coordinación técnica, incluyendo una reunión general de gestión social con presencia de la interventoría y supervisión, en la que se definieron canales de comunicación y mecanismos para el manejo de la información. Igualmente, se brindó acompañamiento interprovincial para la revisión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), identificando la ausencia de formatos esenciales y solicitando su inclusión al contratista.
Finalmente, se apoyó el ajuste y consolidación de informes semanales y del informe mensual de mayo, promoviendo la unificación de criterios y fortaleciendo la estructura de los entregables.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | Ejeciución de apiques | 28-abr-25 | 21-jun-25 | 54 | 13-jun-25 | | | 46 | |
| 2 | Ensayo de laboratorios | 8-may-25 | 30-jun-25 | 53 | Nota 1 | | | 39 | |
| 3 | Diseño de estabilización | 26-may-25 | 30-jun-25 | 35 | Nota 2 | | | 21 | |

Nota 1: Actividad que a la fecha no ha iniciado.

**Plazo del proyecto:**


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 39,82% | 9,50% | -30,32% |
| Durante el periodo | 9,21% | 1,40% | -7,81% |
| Acumulado Actual | 49,03% | 10,90% | -38,13% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 274 días | 75,00 | 199,00 | -104,48 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

Pendiente por pago del anticipo

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**


**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**



| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ - | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se realizaron actividades de revisión documental, seguimiento a entregables del contratista y acompañamiento en territorio. Se evaluaron productos del componente social, se emitieron observaciones técnicas y se verificó la documentación del personal propuesto.
Se acompañó la instalación de Puntos Satélites de Información (PSI) en los municipios de Ubaté y Almeidas, donde también se socializó el proyecto con comunidades locales. En Almeidas se visitaron posibles sedes para la oficina de atención al ciudadano.
Se participó en espacios de coordinación técnica y se apoyó la revisión del PAGA, solicitando ajustes al contratista. Asimismo, se consolidaron los informes semanales y el informe mensual, promoviendo la unificación de criterios entre provincias.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

Se continúan ejecutando las actividades programadas, en espera de un ajuste al cronograma. El contratista debe presentar un plan de acciones para definir su desarrollo. Ante la no entrega del plan de contingencia, se realizó comité de obra con participación de la supervisión del ICCU, la interventoría y el contratista, quien se comprometió a remitir dicho plan el 16/06/2025.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS ECONOMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

**8.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO**

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

N/A

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

## 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| A la fecha el contratista no ha entregado Plan de Acción solicitado por la Interventoría. | | |
| NA | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






SESQUILE INVENTARIOS





SESQUILE INVENTARIOS






VISITA CON ESPECIALISTAS TOPAIPÍ





INVENTARIO SIMIJACA





APIQUES UBATE

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: Ing. Edgar Beltran