ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 28 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**17**	DEL	**21-jul-25**	AL	**27-jul-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	117 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	117 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE CAMPO

Durante la semana se avanzó en el proceso de revisión de la información técnica entregada por el contratista para las vías del Lote 2, especialmente en lo relacionado con la caracterización de la subrasante y los ensayos de laboratorio. Se identificaron algunos aspectos que requieren ajuste, como diferencias entre los planos estratigráficos, coordenadas, profundidades reportadas y resultados de ensayos, lo que dificulta la trazabilidad integral de la información.

Asimismo, se observó que varios perfiles estratigráficos no alcanzan las profundidades estipuladas en el Anexo Técnico, y que algunos apiques no cuentan con su respectivo soporte de resultados. Se solicitó al contratista consolidar un informe que integre el análisis técnico de los resultados, la metodología empleada, así como los parámetros geotécnicos, información clave para su correcta interpretación.

En el marco de la reunión de seguimiento realizada con el contratista, se presentaron avances relacionados con ensayos realizados a las muestras con mezcla de estabilizantes, incluyendo ensayos con adición de cemento que para la fecha solo se han practicado a las muestras de un apique de la vía de Ubaté. La interventoría solicitó la entrega del respectivo informe ejecutivo parcial por vía,con resultados y conclusiones, a fin de facilitar la evaluación técnica.

Durante este periodo también se continuó la revisión de los resultados de la caracterización de suelos de la vía del municipio de Sesquilé, donde se identificaron algunas inconsistencias entre la información cargada y los resultados obtenidos. Estas observaciones ya fueron trasladadas al contratista para su revisión y ajuste.

Se participó en la reunión técnica de especialistas, liderada por el ICCU, con presencia de INVIAS Universidad del Cauca, contratistas e interventorías de los 4 lotes que conformen el proyecto, donde se trataron los principales lineamientos del artículo 237-22 sobre estabilización de suelos con productos químicos no tradicionales. Esta socialización es clave para unificar conceptos que permitan orientar los ajustes técnicos requeridos en función de las condiciones particulares de cada proyecto.

En lo que corresponde a las actividades de la etapa de Ejecución, se avanzó con las labores de limpieza y mantenimiento de alcantarillas en los frentes Susa y Manta, logrando intervenir un total de 23 alcantarillas en Susa y 20 alcantarillas en Manta, con apoyo técnico y social en territorio por parte de la interventoría.
En el frente Susa, las actividades se desarrollaron de manera continua, aunque algunas alcantarillas presentan condiciones que impiden su limpieza manual, debido a obstrucciones complejas o estructuras no funcionales, lo cual requiere intervención con equipos mecánicos. En algunos casos, se identificaron restricciones de acceso por parte de la comunidad, situación que fue socializada y registrada mediante actas.
En el frente de Manta, se evidenció progreso en la limpieza de alcantarillas, sin embargo, se presentaron limitaciones por presencia de material rocoso y troncos en varios puntos, lo cual también demanda utilización de equipo mecánico. Se realizó visita técnica al laboratorio contratado por el contratista (Terratest) para verificar el curado de muestras de suelo estabilizado, encontrando que solo se tienen muestras de suelo mezclada con 3 productos estabilizantes de la vía de Ubate y el viernes se realizó la mezcla de 2 de los estabilizantes probados en las anteriores muestras correspondiente a muestras tomadas en las vías de Choconta, Simijaca, Tausa y Susa.
De manera general, las diferentes observaciones técnicas y operativas encontradas en la ejecución de los trabajos de limpieza de alcantarillas, fueron trasladadas al contratista para su pronta atención, entre ellas: disposición inadecuada de sedimentos extraídos, omisión de alcantarillas sin justificación técnica, invasión con estructuras ajenas al proyecto sobre el corredor vial, y ausencia parcial de elementos de protección personal en el personal de obra, incluyendo al inspector de campo.
Nota técnica:
En el tramo del municipio de Susa, varias de las alcantarillas intervenidas no han sido completamente destapadas, dada la complejidad de las labores por taponamientos severos en los tubos. Para garantizar la funcionalidad del sistema de drenaje, se requiere el uso de maquinaria o equipos mecánicos, así como el levantamiento de las restricciones de acceso a los sos sitios de limpieza de encoles y descoles con el acompañamiento de las autoridades locales.

RESUMEN AVANCE LABORATORIO		
PROVINCIA	% AVANCE	
RIO NEGRO	0%	49%
ALMEIDAS	75%	
UBATE	71%	

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Ensayo de laboratorios	8-may-25	30-jun-25	53	26-jun-25	En ejecución	17 días	81	
2	Diseño de estabilización	26-may-25	30-jun-25	35	Nota 1			63	

Nota 1: Actividad que a la fecha no ha iniciado.

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100,00%	26,74%	-73,26%
Durante el periodo	0,00%	5,22%	5,22%
Acumulado Actual	100,00%	31,96%	-68,04%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	118,00	156,00	-186,44

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

Pendiente por pago del anticipo

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

A la fecha el contrato de obra esta en tramite de solicitud de desembolso del anticipo de la etapa de ejecución ante el ICCU. En lo que corresponde a la Interventoría la solicitud de desembolso del anticipo se realizó desde mediados del mes de mayo, sin que a la fecha el ICCU haya realizado el correspondiente desembolso.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El viernes 25 de julio se llevó a cabo una reunión en la que se atendieron las observaciones formuladas por la profesional de apoyo ambiental del ICCU, las cuales fueron informadas al contratista para ser atendidas en el menor tiempo sisible. Se oficializó el ingreso del primer especialista ambiental de la interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de articulación interinstitucional, acompañamiento territorial, revisión de piezas comunicativas y seguimiento a compromisos. Se compartió con la Dirección de Obra el cronograma enviado por el contratista y se coordinó el recorrido para actualización de Puntos Satélites de Información (PSI) y publicación de vacantes en Chocontá, Manta y Sesquilé. Así mismo, se solicitó al contratista el cronograma de la semana siguiente, reiterando la importancia de no modificar actividades programadas por la afectación que ello genera en la logística de campo.

Se acompañó la apertura de la oficina de atención al usuario en Chocontá, se levantaron actas de autorización para instalación de PSI en predios privados y se evidenciaron afectaciones por la falta de socialización previa y el incumplimiento de protocolos de seguridad en actividades de limpieza, como la ausencia de elementos de protección personal por parte del personal operativo. Se realizaron observaciones a la presentación enviada por el contratista para socialización de la etapa de ejecución, solicitando ajustes en los datos institucionales y horarios de atención. Finalmente, se consolidó la información para este informe y se remitieron las novedades al Director de Obra.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Se llevaron a cabo actividades de limpieza con el personal del contratista, durante las cuales se evidenció la falta de elementos de protección personal (EPP) en algunos trabajadores. Ante esta situación, se realizó una notificación verbal al personal, advirtiendo que aquellos que no cumplan con los mínimos requerimientos de seguridad serán retirados de los frentes de trabajo hasta tanto el contratista atienda y subsane las recomendaciones realizadas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha en lo que corersponde a la etapa de Caracterixzación, el contratista continua con un atrazo del 68,04% que aun cuando ha disminuido, aun realiza actividades de pruebas de laboratorío y no ha iniciado la ejecución de diseños y por consiguiente programación de tramos de prueba.
En la etapa de Ejecución so9lo adelanta labores de limpieza de alcantarillas en las vias de los municipios de Ubate, Susa y Manta .

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el contrato presenta un atraso del 68,04 %. Aunque el avance de la última semana fue del 9,22 %, este resulta insuficiente frente al nivel de retraso acumulado, especialmente considerando que el contratista se comprometió a destinar recursos para agilizar la obtención de los resultados de laboratorio.
El atraso se evidencia en la ausencia de la totalidad de dichos resultados, la no ejecución de los tramos de prueba y la falta de diseños para las estabilizaciones requeridas.
La Interventoría se encuentra a la espera de los resultados de la audiencia para la revisión del Informe de Presunto Incumplimiento, radicado ante el ICCU el pasado 2 de julio de 2025. Dicha audiencia está programada para el próximo lunes 30 de julio de 2025.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Limpieza obras de arte Manta



Limpieza obras de arte Manta



Limpieza obras de arte Susa



Laboratorio Terratest Avance

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltrán