ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	2/22/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	Tuesday, August 19, 2025	**SEMANA No.**	**20**	DEL	**11-Aug-25**	AL	**17-Aug-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	138 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	138 días
VALOR INICIAL :	$ 3,865,474,025	**VALOR INICIAL :**	$ 34,436,321,680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3,865,474,025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34,436,321,680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3,865,474,025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34,436,321,680
VALOR ANTICIPO:	$ 773,094,805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10,330,896,504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCIÓN

En el frente de obra de Manta, provincia de Almeidas, se avanzó en la limpieza y mantenimiento de las alcantarillas 39 a la 44, finalizando las estructuras 39, 40, 41, 42 y 43, y dejando la número 44 con un avance del 60%. Las actividades estuvieron a cargo del inspector de contratista y otro de interventoría y una cuadrilla de cinco trabajadores, registrándose además la necesidad de limpieza de musgo en alcantarillas previamente intervenidas y la adecuada disposición de los sedimentos, situación requerida mediante el comunicado ICCU-S-141-2025.

Por otra parte, se realizó un recorrido conjunto entre la Interventoría y el Contratista, contando este último con la presencia de su topógrafo, mientras que por parte de la Interventoría participaron el Ingeniero Inspector Técnico y su topógrafo. Durante la jornada se verificaron las alcantarillas definidas para mantenimiento y/o limpieza, así como aquellas que requieren construcción o mejoramiento. En total se inspeccionaron 65 alcantarillas, de las cuales tres, incluidas en el inventario, no fueron localizadas.

En el frente del Municipio de La Palma se realizó recorrido conjunto entre interventoría y contratista para verificar el estado de 65 alcantarillas definidas para mantenimiento, limpieza o mejoramiento, encontrándose que tres de las registradas en el inventario no fueron localizadas.

Durante la semana se efectuaron reuniones los días 13 y 14 de agosto, para lo cual el día 13 de agosto entre ICCU, e interventorías del pyoyecto para buscar alternativas de intervención al mejotamiento de las rasantes existentes y el 14 de agosto comite de seguimiento entre ICCU, Contratista e Interventoría, resaltando que la cantidad de alcantarillas a intervenir supera lo previsto contractualmente por lo cual el contratista presentará propuesta de priorización, sin embargo, el ICCU manifestó la necesidad de avanzar en las actividades de obras de drenaje así las vías intervenidas con este tipo de obras no sean objeto de Mantenimiento de la Subrasante. .

NOTA:

Desde el 1 de agosto no se registran actividades en la provincia de Ubaté.

LOTE 2			
PROVINCIA	Mejoramiento vial	Mant. alcantarillas	Fecha finalizados
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma		
	Yacopí		
ALMEIDAS	Chocontá		
	Sesquilé		
	Manta	39.5	
UBATE	Ubate	10	15-Jul-25
	Simijaca		
	Susa	31.5	
	Tausa		
		81	

LOTE 2			
PROVINCIA	Mejoramiento vial	Mant. alcantarillas	Fecha finalizados
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma		
	Yacopí		
ALMEIDAS	Chocontá		
	Sesquilé		
	Manta	39.5	
UBATE	Ubate	10	15-Jul-25
	Simijaca		
	Susa	31.5	
	Tausa		
		81	

ACTIVIDADES DE ETAPA DE CARACTERIZACÍÓN

El Contratista remitió los ensayos de laboratorio de caracterización correspondientes a los municipios de Chocontá y Topaipí. Sin embargo, estos laboratorios se encuentran incompletos, dado que aún no se han recibido los resultados de resistencia a 14 y 28 días de las vías en estudio; a la fecha de corte únicamente se cuenta con resultados a 14 días del tramo en Ubaté.

RESUMEN AVANCE LABORATORIO		
PROVINCIA	% AVANCE	
RIO NEGRO	89%	93%
ALMEIDAS	91%	
UBATE	98%	

Durante la semana se realizó acompañamiento técnico y consolidación de información de ensayos de compresión inconfinada sin contar aún con los sectores homogéneos, informe de caracterización vial ni análisis geotécnico completo. La etapa de caracterización finalizó el 30 de junio pero los entregables siguen incompletos y no permiten avanzar en la revisión formal.
El 13 de agosto se llevó a cabo reunión con el contratista donde se evidenció incumplimiento en la ejecución de apiques a 1,2 m y se acordó iniciar trabajos el 18 de agosto, realizar reuniones técnicas semanales y entregar informes de geotecnia con plazos que no se han cumplido. El contratista expuso limitaciones de la especificación INVIAS 237-22 y del ensayo de compresión inconfinada y propuso aplicar el método PCA y la Nota Técnica 31 del TRL como alternativas.
El 14 de agosto en reunión con ICCU se revisó la aplicabilidad de estabilizantes químicos y se planteó la ejecución de tramos de prueba instrumentados. Se ratificó la necesidad de entregar en tres días hábiles los informes técnicos de caracterización, sectores homogéneos, diseño de pavimentos con tres alternativas y análisis de estabilización.
El retraso de 41 días desde el cierre de caracterización afecta directamente el inicio de la ejecución y la interventoría insiste en la entrega inmediata de los productos técnicos solicitados para garantizar la correcta intervención vial.

Flesistencia a la compresión (Mpa) 7 días

	Material	flesistencia flequerida	SUELO NATURAL	SUELO NATURAL + 2% CEMENTO	SUELOS + D-STIWAY	SUELOS + D-STIWAY + 2% CEMENTO	SUELOS + D-STIWAY + 3% CEMENTO	SUELOS + TERRACIL	SUELOS + TERRACIL + 2% CEMENTO	SUELOS + PROROAD	SUELOS + PRORDAD+ 2% CEMENTO	SUELOS + PRORDAD+ 3% CEMENTO
Ubaté	Grava limosa arena café	0.355	0.342	0.034	0.320	0.772	0.807	0.050	0.117	0.017	0.012	0.000
Susa	Arena limosa color habana	0.630	0.276	0.000	0.000	1.175	1.525	0.000	0.000	0.000	0.250	0.314
Tausa	Grava Limo Arenosa Gris Oscura	0.300	0.121	0.000	0.000	0.199	0.249	0.000	0.000	0.000	0.243	0.693
Simiaca	Arena Limosa Habana	0.529	0.230	0.000	0.000	0.951	1.255	0.000	0.000	0.000	0.326	0.507
Chocontá	Limo de color negro con Arena	0.357	0.157	0.000	0.000	0.221	0.426	0.000	0.000	0.000	0.298	0.332
Manta	Limo Arcillosa Café Claro	0.619	0.247	0.000	0.000	0.850	1.010	0.000	0.000	0.000	0.328	0.466
Topaipi	Grava Limo Arenosa de Color Amarillo	0.555	0.222	0.000	0.000	0.503	0.700	0.000	0.000	0.000	0.256	0.264
Villa Gómez	Grava Limo Arenoso Café	0.293	0.117	0.000	0.000	0.375	0.455	0.000	0.000	0.000	0.163	0.206

Flesistencia a la compresión (Mpa) 14 días

	Material		SUELO NATURAL	SUELO NATURAL + 2% CEMENTO	SUELOS + D-STIWAY	SUELOS + D-STIWAY + 2% CEMENTO	SUELOS + D-STIWAY + 3% CEMENTO	SUELOS + TERRACIL	SUELOS + TERRACIL + 2% CEMENTO	SUELOS + PRORDAD	SUELOS + PRORDAD+ 2% CEMENTO	SUELOS + PRORDAD+ 3% CEMENTO
Ubaté	Grava limosa arena café		0.000	0.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Susa	Arena limosa color habana		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tausa	Grava Limo Arenosa Gris Oscura		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Simiaca	Arena Limosa Habana		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Chocontá	Limo de color negro con Arena		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Manta	Limo Arcillosa Café Claro		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Topaipi	Grava Limo Arenosa de Color Amarillo		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Villa Gómez	Grava Limo Arenoso Café		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programa	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Ensayo de laboratorios	8-May-25	30-Jun-25	53	26-Jun-25	En ejecución	17 días	103	
2	Diseño de estabilización	26-May-25	30-Jun-25	35	Nota 1			85	

Nota 1: Actividad que a la fecha no ha iniciado.

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100.00%	44.46%	-55.54%
Durante el periodo	0.00%	0.45%	0.45%
Acumulado Actual	100.00%	44.91%	-55.09%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	139.00	135.00	-150.96


3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

Pendiente por pago del anticipo

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10,330,896,504	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 10,330,896,504	$ -	0%

El pasado 1 de agosto de 2025, el ICCu eralizó el desembolso de los anticipos de los contratos de Obra e Interventoría, a al dfecha el contratista no ha solicitado la utilización de recursos del anticipo

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL PROVINCIA DE UBATE, ALMEIDAS Y RIONEGRO

(Del 10 de agosto al 17 de agosto 2025)

Durante la semana en evaluación, los días 14 y 15 de agosto de 2025 se realizaron mesas de trabajo entre los especialistas ambientales del Contratista Interventoría e ICCU. En dichas mesas de trabajo se continuó la verificación de las observaciones realizadas al documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA. Se adelanta el documento para la provincia de Almeidas. Debido a que la Ingeniera Maria Paula Escobar detecto nuevas observaciones, se continúa trabajando en la actualización del documento.

Durante la semana en evaluación no se realizan recorridos a campo teniendo en cuenta las actividades de adecuación del PAGA.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana se adelantaron comités sociales de las provincias de Almeidas, Rionegro y Ubaté, revisando compromisos pendientes, avances y dificultades. Se evidenciaron problemas con la disponibilidad de vehículos del contratista, la apertura y funcionamiento de oficinas de atención al ciudadano, y la organización interna del equipo social.
Se realizaron revisiones y observaciones a informes mensuales de junio y julio, identificando reiteración de inconsistencias: registros fotográficos sin georreferenciación, soportes incompletos, piezas comunicativas no aprobadas, trazabilidad desactualizada y vacantes laborales sin cumplir lineamientos.
En Almeidas, se solicitó reporte de viviendas en riesgo en Manta, se ajustaron metodologías y se acompañó la atención en oficina de Chocontá, incluyendo reunión con el alcalde.
En Rionegro, se confirmó la contratación de vehículo y la apertura del Punto de Atención Comunitaria, además de emitir concepto de aprobación a la vacante de Profesional en Gestión Social tras observaciones.
En Ubaté, se acompañó la apertura de oficina de atención ciudadana, se adelantaron gestiones con la Alcaldía de Susa y se programaron mesas de trabajo para unificar criterios sobre actas de vecindad e informes.
En general, la semana se centró en:
Revisión y ajuste de documentos e informes.
Seguimiento a compromisos en comités sociales.
Avances en oficinas de atención comunitaria.
Coordinación interinstitucional y acercamiento territorial.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se remitieron los informes N.º 1 y 2 subsanados al ICCU, se revisó el informe N.º 3 (V.2) con nuevas observaciones, se entregaron los formatos 13 – Cálculo IBC para firma del Representante Legal y se cargaron los anexos del informe N.º 4 en el Drive del proyecto.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Dentro de las actividades ejecutadas por el contratista de obra correspondientes a la Etapa de Caracterización, se registra la entrega de resultados de laboratorio, alcanzando un avance semanal del 0,45%. No obstante, el contrato presenta aún un atraso del 55,09%, representado principalmente en la entrega de diseños de pavimentos y en la ejecución de los tramos de prueba.
En lo que corresponde a la Etapa de Ejecución, el contratista no ha hecho entrega de la incidencia por actividades; sin embargo, en seguimiento realizado con el cronograma Vr0 y lo aceptado del cronograma Vr1, debería estar ejecutando:
Vía municipio de Ubaté: Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km) (la actividad debió terminar el 31/07/2025), remoción de alcantarillas (la actividad debió terminar el 02/08/2025), excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) (la actividad debió terminar el 14/08/2025). Debería estarse ejecutando: limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).
Municipio de Susa: Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km) (la actividad debió terminar el 01/05/2025), remoción de alcantarillas (la actividad debió terminar el 01/08/2025). Debería estarse ejecutando: excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Chocontá: Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km) (la actividad debió terminar el 01/08/2025), remoción de alcantarillas (la actividad debió terminar el 02/08/2025). Debería estarse ejecutando: excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Villagómez: Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km) (la actividad debió terminar el 04/05/2025), remoción de alcantarillas (la actividad debió terminar el 05/08/2025). Debería estarse ejecutando: excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Topaipí: Debería estarse ejecutando: rocería y limpieza de alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el contrato presenta un atraso del 55,09 % en la etapa de Caracterización, con un avance de tan solo 0,45 % en el presente periodo. El rendimiento en la entrega de resultados de laboratorio continúa siendo bajo. En consecuencia, la Interventoría ha reiterado al contratista la necesidad de adoptar medidas eficaces que permitan la obtención de los productos requeridos para la elaboración y entrega de los informes finales contractuales, indispensables para el cierre de esta etapa.

Han transcurrido 48 días desde el vencimiento del plazo contractual de la etapa de Caracterización, y el contratista aún no ha cumplido con sus obligaciones, particularmente en lo relacionado con la entrega de los informes finales de Fase I y Fase II. A pesar de que el ICCU inició un proceso administrativo sancionatorio, el incumplimiento persiste.

La Interventoría se encuentra a la espera de los resultados de la continuación de la audiencia programada para el próximo 29 de agosto, en la cual rendirá testimonio el Ingeniero Residente de obra y se espera la entrega de la actualización del informe por parte de la Interventoría.

Por su parte, el ICCU adelanta mesas técnicas con cada uno de los interventores de los cuatro (4) lotes que conforman el proyecto. En lo correspondiente al Lote 2, únicamente se ha recibido un informe de resultados de laboratorio y un documento presentado por el contratista sobre la vía del municipio de Ubaté; sin embargo, esta información resulta insuficiente para que la Interventoría emita un concepto técnico integral.

En cuanto a la Etapa de Ejecución, durante el comité de seguimiento del pasado 15 de agosto, el ICCU manifestó su preocupación por el bajo avance de las obras de drenaje. Asimismo, se precisó que la ejecución de estas obras no depende del mantenimiento de la subrasante, por lo que se solicitó al contratista celeridad en la intervención.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





LIMPIEZA MANTA OBRAS DE ARTE





LIMPIEZA LA PALMA OBRAS DE ARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltrán