INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 15
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA "COOTRACA"

CONTRATO 1447 DE 2024

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

AGOSTO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA "COOTRACA C.T.A", Lote 5, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS**, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y el treinta y uno (31) de julio de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

El contrato 1447 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACA.

La microempresa COOTRACA encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRACA***

- 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRACA.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACA C.T.A.", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en el sector 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

- ***COOTRACA (CONTRATO 1447 DE 2024)***

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Martes 1 – Domingo 6 de Julio de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR37+0000 hasta el PR39+0000 lado derecho de la vía, desde el PR37+0300 hasta el PR41+0100 lado izquierdo de la vía, desde el PR35+0000 hasta el PR37+0300 en ambos lados de la vía y desde el PR11+0300 hasta el PR16+0000 lado izquierdo de la vía, con un total de 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR35+0500 hasta el PR35+0700, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR39+0500 hasta el PR39+0800, en donde se limpiaron 250 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR10+0000 hasta el PR12+0300, en donde se limpiaron 13 obras con 6 jornales de trabajo.
- Bacheo con material de suelo cemento en el PR26+0200, en donde se colocó 1 metro cubico con 4 jornales de trabajo
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR46+0800, en el PR38+0300 y desde el PR35+0000 hasta el PR35+0700, en donde se podaron y retiraron 7 árboles con 8 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 7 – Domingo 13 de Julio de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR11+0400 hasta el PR16+0000 lado derecho de la vía, desde el PR16+0000 hasta el PR18+0300 lado derecho de la vía, desde el PR16+0000 hasta el PR17+0300 lado izquierdo de la vía, desde el PR17+0300 hasta el PR20+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR18+0300 hasta el PR22+0000 lado derecho de la vía, desde el PR20+0000 hasta el PR24+0000 lado izquierdo de la vía y desde el PR22+0000 hasta el PR24+0000 lado derecho de la vía, con un total de 48 jornales de trabajo.

- Limpieza de bermas desde el PR12+0000 hasta el PR12+0500, desde el PR16+0000 hasta el PR16+0500, desde el PR17+0100 hasta el PR17+0550 y desde el PR17+0550 hasta el PR18+0400, en donde se limpiaron 2800 metros lineales con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR16+0000 hasta el PR17+0450, en donde se limpiaron 9 obras con 4 jornales de trabajo.
- Construcción de muro con trincho de sacos para protección de socavación en el PR34+0150, con 4 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR17+0100, en donde se podó y retiro un árbol con 2 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 14 – Domingo 20 de Julio de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR24+0000 hasta el PR27+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR29+0900 hasta el PR35+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR41+0300 hasta el PR43+0000 lado derecho de la vía y desde el PR41+0300 hasta el PR42+0300 lado izquierdo de la vía, con un total de 27 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR42+0000 hasta el PR42+0200 y desde el PR41+0800 hasta el PR42+0000, en donde se limpiaron 400 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR25+0500 hasta el PR26+0000 y desde el PR26+0000 hasta el PR26+0700, en donde se limpiaron 1200 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR34+0950, en donde se limpiaron 70 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR29+0450 hasta el 29+0800, en donde se despejaron 5 señales con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR19+0000 hasta el PR35+0000, en donde se retiraron y podaron 7 árboles con 4 jornales de trabajo
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 21 – Domingo 27 de Julio de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR42+0300 hasta el PR45+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR43+0000 hasta el PR46+0000 lado derecho de la vía, desde el PR45+0000 hasta el PR47+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR47+0000 hasta el PR48+0000 lado

izquierdo de la vía, desde el PR46+0000 hasta el PR48+0000 lado derecho de la vía, desde el PR48+0000 hasta el PR52+0000 lado izquierdo de la vía y desde el PR50+0000 hasta el PR52+0000 lado derecho de la vía, con un total de 49 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR42+0200 hasta el PR42+0400, desde el PR40+0400 hasta el PR40+0850 y desde el PR48+0800 hasta el PR49+0500, en donde se limpiaron 1350 metros lineales con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR43+0500 hasta el PR44+0300, en donde se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR33+0750 hasta el PR34+0000, en donde se limpiaron 2 obras con 2 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con material de suelo-cemento entre el PR42+0950 y el PR45+0500, en donde se colocó 1 metro cubico con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 28 – jueves 31 de julio 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0000 hasta el PR49+0000 lado derecho de la vía, desde el PR27+0000 hasta el PR31+0000 en ambos lados de la vía y desde el PR10+0000 hasta el PR12+0000 en ambos lados de la vía, con un total de 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR49+0500 hasta el PR50+0000 y desde el PR50+0000 hasta el PR50+0800, en donde se limpiaron 1300 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR44+0500 hasta el PR45+0300, en donde se limpiaron 800 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR45+0000 hasta el PR50+0000, en donde se limpiaron 11 obras con 6 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR41+0300 hasta el 42+0700, en donde se despejaron 6 señales con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de julio de 2025. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Cacaotal, en el PR47+0000, vía 7801, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	COOTRACA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
NÚMERO DEL CONTRATO	1747 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.324.055.427,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootraca informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de julio de 2025 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se colocaron 2 metros cúbico (2 m3) de material de suelo-cemento para la actividad de tapahuecos en puntos críticos de la vía.

Se realizó la construcción de muro con trincho de sacos para contener socavación en el PR34+0150.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias presentadas en sectores varios de la vía a cargo, relacionadas con la caída de árboles producto de las fuertes lluvias y vientos durante la temporada invernal.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Generación de proyectos productivos".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0.
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR37+0000	PR39+0000		4	2,00	0,80	7	0,11	
PR37+0300	PR41+0100	4		3,80	1,52	7	0,22	
PR35+0000	PR37+0300	4	4	2,30	1,84	7	0,26	
PR11+0300	PR16+0000	3		4,70	1,41	7	0,20	
PR11+0400	PR16+0000		4	4,60	1,84	7	0,26	
PR16+0000	PR18+0300		4	2,30	0,92	7	0,13	
PR16+0000	PR17+0300	3		1,30	0,39	7	0,06	
PR17+0300	PR20+0000	4		2,70	1,08	6	0,18	
PR18+0300	PR22+0000		4	3,70	1,48	7	0,21	
PR20+0000	PR24+0000	4		4,00	1,60	7	0,23	
PR22+0000	PR24+0000		4	2,00	0,80	7	0,11	
PR24+0000	PR27+0000	3	4	3,00	2,10	6	0,35	
PR29+0900	PR35+0000	4	4	5,10	4,08	7	0,58	
PR41+0300	PR43+0000		4	1,70	0,68	7	0,10	
PR41+0300	PR42+0300	4		1,00	0,40	7	0,06	
PR42+0300	PR45+0000	4		2,70	1,08	7	0,15	
PR43+0000	PR46+0000		4	3,00	1,20	7	0,17	
PR45+0000	PR47+0000	4		2,00	0,80	7	0,11	
PR47+0000	PR48+0000	4		1,00	0,40	7	0,06	
PR46+0000	PR48+0000		4	2,00	0,80	7	0,11	
PR48+0000	PR52+0000	4		4,00	1,60	7	0,23	
PR50+0000	PR52+0000		4	2,00	0,80	7	0,11	
PR48+0000	PR49+0000		4	1,00	0,40	7	0,06	
PR27+0000	PR31+0000	4	4	4,00	3,20	7	0,46	
PR10+0000	PR12+0000	3	3	2,00	1,20	7	0,17	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR35+0500	PR35+0700	X		Trigangular	200	2	100,0	
PR42+0000	PR42+0200	X		Trigangular	200	2	100,0	
PR41+0800	PR42+0000	X		Trigangular	200	2	100,0	
PR42+0200	PR42+0400	X		Trigangular	200	2	100,0	
PR40+0400	PR40+0850	X		Trigangular	450	3	150,0	
PR48+0800	PR49+0500	X		Trigangular	700	4	175,0	
PR49+0500	PR50+0000	X		Trigangular	500	3	166,7	
PR50+0000	PR50+0800	X		Trigangular	800	3	266,7	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
				0,00			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR39+0500	PR39+0800	X		LD	250	3	83,3	
PR12+0000	PR12+0500	X		LD	500	3	166,7	
PR16+0000	PR16+0500	X		LD	500	3	166,7	
PR17+0100	PR17+0550	X		LD	450	3	150,0	
PR17+0550	PR18+0400	X		LI	850	3	283,3	
PR17+0800	PR18+0300	X		LD	500	3	166,7	
PR25+0500	PR26+0000	X		I-D	500	3	166,7	
PR26+0000	PR26+0700	X		I-D	700	3	233,3	
PR43+0500	PR44+0300	X		I-D	800	3	266,7	
PR44+0500	PR45+0300	X		I-D	800	3	266,7	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR10+0000	PR12+0300	13	13	13	6	2,17	
PR16+0000	PR17+0450	9	9	9	4	2,25	
PR33+0750	PR34+0000	2	2	2	2	1,00	
PR45+0000	PR50+0000	11	11	11	6	1,83	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0.
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de bacheo con material granular en el PR26+0200.
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles en sectores varios de la vía.
- Se realizó la actividad de construcción de muro con trincho de sacos para protección de socavación en el PR34+0150.
- Se realizó la actividad de descole de aguas lluvia desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR34+0950.
- Se realizó la actividad de despeje de señales verticales desde el PR29+0450 hasta el 29+0800 y desde el PR41+0300 hasta el 42+0700.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material de suelo-cemento entre el PR34+0000 y el PR52+0000.
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	32,4	173	0,19	95%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3250	63	51,59	95%
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	5850	30	195,00	90%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	35	18	1,94	94%
5	TAPAHUECOS CON SUELO-CEMENTO		M3	2	6	0,33	100%
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	14	12	1	92%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de agosto se debe continuar priorizando la actividad de rocería para mantenerla en los porcentajes de cumplimiento de INVIAS.
- Se debe verificar el estado de todas las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza de los que la requieran.
- En el mes de agosto se debe ejecutar la actividad de limpeza de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Se debe continuar con la limpieza de calzada en zonas donde se presente acumulación de sedimentos.
- Se debe realizar la limpieza de señales verticales de tránsito que se encuentran sucias.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
C.C. No. 6.616.665 de Chinú.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 06 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR45+0100

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR43+0200

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR39+0400

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 06 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR11+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE
VÍA 7801; PR12+0000

ANTES



DURANTE



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR46+0690

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 06 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR15+0850

ANTES



F13 03/07/2025

DESPUES



F14 03/07/2025

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR10+0260

ANTES



F15 03/07/2025

DESPUES



F16 03/07/2025

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR10+0550

ANTES



F17 03/07/2025

DESPUES



F18 03/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 06 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR36+0000

ANTES



DURANTE



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR38+0300

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR34+0900

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	07 - 13 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR18+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE
VÍA 7801; PR12+0420

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR18+0300

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	07 - 13 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR17+0000

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR17+0100

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR16+0080

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	07 - 13 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR17+0100

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMAS

VÍA 7801; PR17+0550

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR22+0050

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	07 - 13 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR20+0000

ANTES



DESPUES



DESCOLE DE AGUAS LLUVIA
VÍA 7801; PR24+0000

ANTES



DURANTE



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR24+0200

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	07 - 13 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
LIMPIEZA DE CALZADA
VÍA 7801; PR29+0700

ANTES



F49 12/07/2025

DESPUES



F50 12/07/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR24+0000

ANTES



F51 12/07/2025

DESPUES



F52 12/07/2025

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR35+0800

ANTES



F53 12/07/2025

DURANTE



F54 12/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	14 - 20 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR25+0450

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR27+0000

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 7801; PR35+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	14 - 20 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR35+0000

ANTES



F61 15/07/2025

DESPUES



F62 15/07/2025

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR19+0600

ANTES



F63 15/07/2025

DESPUES



F64 15/07/2025

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR30+0650

ANTES



F65 17/07/2025

DESPUES



F66 17/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	14 - 20 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR26+0800

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR35+0600

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR34+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	14 - 20 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

DESPEJE DE SEÑAL

VÍA 7801; PR29+0400

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR43+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR42+0200

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	21 - 27 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR42+0000





ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR46+0000





LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7801; PR41+0500





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	21 - 27 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7801; PR40+0700

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7801; PR41+0800

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR43+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	21 - 27 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR47+0000

ANTES



F91 24/07/2025

DURANTE



F92 24/07/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR49+0000

ANTES



F93 25/07/2025

DESPUES



F94 25/07/2025

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR29+0300

ANTES



F95 25/07/2025

DESPUES



F96 25/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	28 - 31 DE JULIO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

TEMA: GENERACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DURANTE



DURANTE



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR48+0000

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR22+0500

ANTES



DESPUES

