| | FORMATO | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | FECHA | 23/02/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 25-mar-24 | **ACTA No.** | **8** |
| **HORA DE INICIO:** | 9:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | 10:00 a. m. |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Virtual | | |
| **DEPENDENCIA:** | Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista - | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Seguimiento cumplimiento de requisitos para firma acta de Inicio y recorridos realizados

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1.Seguimiento a entrega de documentos para firma acta de Inicio cto. Obra

1.1. Polizas:

Se hace claridad que las polizas del contrato de Obra ICCU 139 de 2025 ya se encuentran aprobadas por parte del ICCU.

1.2 Hojas de vida personal

La Interventoría informa que el 18 de marzo de 2025 se remitió por parte del contratista las hojas de vida del siguiente personal: Director de obra, Especialista de Pavimentos, Especialista en Geotecnia y un Inspector de obra. al respecto se informa que el Inspector de obra no cuenta con certificados adjuntos y que se encuentra pendiente la hoja de vida del Residente de obra.

El contratista menciona que el día de hoy 25/03/2025 remitirá la HV del siguiente personal: Profesional SISO, Profesional SIG,Residente e Inspectores. Para el cargo de Profesional social se indica que las estarian remitiendo el jueves 27 de marzo 2025.

Se indica por parte del Supervisor del proyecto que es importante que el contratista haga la entrega de las hojas de vida del personal de caracterización para la firma del acta de inicio.

1.3. Relacion de equipo mínimo obligatorio

El contratista informa que remitirá borrador el día jueves 27 de marzo de 2025.

1.4. Analisis de precios Unitarios - correspondientes a la propuesta

El contratista informa que remitirá borrador el día de hoy 25 de marzo de 2025.

1.5. Plan de aseguramiento de calidad, programa de seguridad industrial, programa de salud ocupacional y programa de manejo ambiental

El contratista informa que remitirá el día miercoles 26 de marzo de 2025.

1.6. Programa de inversion del anticipo

El contratista informa que remitirá el día de hoy 25 de marzo de 2025.

2. Firma acta de inicio

Se informa por parte del Supervisor del proyecto ICCU que se remite el formato de acta de inicio a la Interventoría para que sea diligenciado, se espera que esta sea firmada entre el día viernes 28 de marzo de 2025 o a mas tardar lunes 31 de marzo 2025.

3. Información de recorridos realizados en los diferentes municipios

Se informa por parte de la Interventoría que los recorridos iniciaron el día miercoles 19 de marzo de 2025, inicialmente se tenian programados para el día martes 18 de marzo de 2025 pero por solicitud del contratista se movió al miercoles.

La Palma

Se informa que se realizó recorrido al tramo con la Alcaldeza del municipio y con la secretaria de planeación quien fijo el inicio y fin del tramo con acompañamiento de Interventoría.

Tramo 20.5 km
placa huella existente: 923 m
Total tramo: 19.577 km

Yacopí

Se informa que se realizó recorrido al tramo con la Alcaldeza del municipio, con el secretario de planeación, concejales, comunidad, contratista e interventoría fijando el inicio y fin de cada uno de los 3 tramos priorizados.

Tramo 20.15 km
Tres tramos priorizados: T1=4.15Km T2 =3.6Km T3= 13.7Km Total=21.45Km
Placa huella existente: 1.30km
Total tramo a Intervenir: 20.15 km (en la visita de campo se definieron estos tramos descontando los tramos de placa huella).

Topaipí

Se informa que se realizó reunión con el Alcalde y recorrido al tramo con el secretario de planeación quien fijo el inicio y fin del tramo con acompañamiento de la Interventoría.

Tramo 23.2 km
placa huella existente: 2,924 km
placa huella proyectada: 2,050 km
placa huella en proceso de proyección: 200 m

Se informa que por parte del municipio se realizó una anotación al tramo que se tiene para Intervención en el KMZ suministrado, ya que segun el Alcalde y Secretario de Planeación al parecer al momento de la definición del tramo, segun la imagen suminstrada de la vía seleccionada por la comunidad hubo una confusión en el trazo del punto final ya que el punto seleccionado tiene el mismo nombre del punto en el cual quedó. Por lo anterior el Supervisor ICCU Ing. Jairo Novoa informa que se realizará reunión con el ing. Yair estructurador ICUU del proyecto para comentrle y dar mayor claridad.

Villagomez

Se informa que se realizó recorrido al tramo con la Alcaldeza del municipio y con el secretario de planeación quien fijo el inicio y fin del tramo con acompañamiento de la Interventoría.

Tramo 2.51 km
Placa huella existente: 345 m
Total tramo a Intervenir: 2.165 km

4. Programación proximos recorridos

Se consulta por Interventoría a ICCU para que por favor suministren el contacto de los Alcaldes de Ubate, Simijaca, Tausa y Susa. Para programar recorridos.

5. Fiducia manejo de Anticipo - contrato de obra

Se informa por parte del contratista que esta pendiente la firma de un consorciado y que se espera que para el viernes ya quede resuelto el tema de fiducia.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Los mencionados en acta | |

**ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.**