ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	30-abr-25	**ACTA No.**	**21**
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	4:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contrato de obra ICCU-139 de 2025 - Seguimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Se inicia con la revisiòn de los compromisos generados en la última acta (acta Nº16)

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Plan de calidad - Contratista	25 abril 25
Plan SST - contratista	23 abril 25
Metodologia propuesta - atención de observaciones a remitir por interventoria en acta actual	25 abril 25
Cronograma preliminar - Semana del 28 al 2 mayo	22 abril 25

Por parte del contratista se presentó plan de calidad y metodologia. Está pendiente los ajustes del plan SST, remitidos por Interventoría con el comunicado ICCU-S-010-2025.
2. Inicio trabajos de campo - Socializaciones

Se Informa por parte de Interventoría que se ha empezado a consultar en los diferentes municipios acerca del inicio de actividades en campo, al respecto se indica que ya fue aprobado profesional social al contratista pero se ha evidenciado que la coordinaciòn se está realizando por una de las profesionales desde Bogotá, al respecto se menciona la importancia de la coordinaciòn de las actividades de socializaciòn de formna presencial en las alcaldias para que se de un mayor avance.

El contratista manifiesta que ha tenido dificultad para encontrar personal en campo pero que continua coordinando una reuniòn por provincia segun lo acordado.

Se informa por Interventoría que el dìa de ayer martes 29 de abril se logrò coordinar con la provincia de Rionegro.

Provincvia Río Negro - 19 de mayo 2025 en La Palma. Falta por confirmar asistencia unicamente Topaipi.

3. Visitas de campo con especialistas

Se informa por parte de Interventoría que el día lunes 28 de abril se iniciaron las visitas asi:

28 de abril 2025: Tramo correspondiente al Municipio La palma
29 de abirl 2025: 2 de los tres tramos correspondientes al Municipio de Yacopi. (se registraron fuertes lluvias por lo que no se pudo culminar el recorrido de los tres tramos)
En la visita no se contó por parte del contratista con la presencia del Especialista de Geotecnia por lo que se solicita que este profesional pueda estar en las siguientes visitas.

Se menciona que se presenta un atrazo respecto a la programación inicial presentada por el contratista por lo que se debe presentar un Plan de Contingencia.

4. Inventario de obras

Se informa por parte de Interventoría que de acuerdo al cronograma presentado se presenta un atrazo en cuanto a las actividad de inventario de obras, para esta actividad ya se requiere el personal de inspectores, Ing. Residente de obra. Y a la fecha no se evidencia presencia en campo por parte del contratista, se requiere la información de donde estará el campamento de obra.

Se informa por parte del Director de obra que para el día lunes ya se tendria incorporado al personal y que hablará con el representante legal las demas consultas realizadas.

Se informa por parte de la profesional SST de Interventoría que se tiene la consulta al contratista acerca de la vinculación del profesional SST de obra ya que a la fecha se tiene pendiente una reunión con este profesional.

Se informa por parte del contratista que se realizará un cambio en los profesionales SST y Residente de obra ya que de las hojas de vida remitidas los profesionales desistieron por lo que el contratista se compromete a realizar la entrega de las hojas de vida del personal actual a proponer el jueves 01 de mayo 2025, Ing. de pavimentos

5. Cuenta de cobro inicial del contratista

Se tiene establecido contractualmente una cuenta del 25% al contratista para esta lo que quedaria pendiente es lo correspondiente a la aprobación de la poliza y Plan de trabajo, Metodologia. Se informa por el ICCU que el contratista remite la documentación a la Interventoría y la Interventoría emite concepto y solicitud de desembolso al ICCU.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Contratista - Entrega de HV de Profesional SST y Residente de obra	1-abr-25
Contratista - HV Profesional faltante (Especialista de pavimentos)	2-abr-25

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.