ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	25-jul-25	**ACTA No.**	**33**
HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento - Contrato de obra ICCU-139 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Area Ambiental - Documento Paga

Por parte del ICCU Supervisora Área Ambiental procede a informar acerca de las observaciones que se remitirán para el documento PAGA.

Posteriormente se presenta al profesional Ambiental por parte de Interventoría Ing. Carlos Chaparro, se informa por parte de Interventoría que no se ha presentado por parte del contratista la HV correspondiente al profesional Ambiental, el contratista se compromete a remitir el día de hoy 25 de julio la HV del profesional Ambiental.

2. Seguimiento Técnico

Se realiza seguimiento con el formato dispuesto por la Supervisión del ICCU cuadro "LOTE 2 - Actividades Ejecutadas - ICCU-139-2025" se anexa a la presente acta el cuadro de seguimiento trabajado en esta sesión.

En los seguimientos en general se trataron los temas de:

-Entrega Topografía -

Se tiene compromiso de entrega por parte del contratista para todos los tramos entre el 25 de julio 2025 y el 1 de agosto 2025. Se informa por Interventoría que a la fecha no se ha recibido la HV del personal de Topografia propuesto por el contartista ni programación para estos trabajos. Se reitera que en la reunión anterior de seguimiento al proyecto del día 17 de julio 2025 (acta de comite 31) se informó por parte de ICCU que el Informe Primera Fase: Diagnostico y Caracterización Vial debe contener informe de la Topografia tomada en campo para los corredores.

-Laboratorios -

Se presenta Avance en la entrega de laboratorios en la presente semana para los municipios de Manta y Sesquile, asi como entrega complemento a apiques de Susa, Tausa, Simijaca y Choconta.

3.Visita por parte de supervisión

Se informa por parte del Ing. Supervisor del contrato por parte del ICCU que en la semana del 23 de julio 2025 se realizó visita a la zona de Ubate en compañia de la Interventoría, se informa que se evidencio actividades de limpieza de alcantarillas se recomienda verificar la señalizacíon en campo. Se informa que sería importante ir seleccionando un tramo como tramo de prueba para la intervención.

Para la proxima semana del 28 de julio al 1 de agosto probablemente se programará visita al sector de Río Negro.

4. Actividades etapa de ejecución

Se informa que el contartista esta realizando las actividades de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, inicio por el sector de Ubaté y continua en el sector de Susa y Manta. Se solicita por la supervisión ver que otras actividades se pueden ir adelantando de la etapa de ejecuciòn como la construcción de alcantarillas, se informa por parte de Interventoria que se recibió el comunicados YVY-158-25 correspondiente a presupuesto de alcantarillas y solicitud de priorización de obras**.** Al respecto se indica por interventoria que se requiere una propuesta por parte del contartista de las alcantarillas que intervendría con el valor actual contractual y se remitirá respuesta oficial al respecto por interventoría.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentación hoja de vida profesional Ambiental	25-jul-25
Presentación hoja de vida Topografía	25-jul-25
Ejecución de entrega Topografía	Inicia semana del 28 julio al 1 ago 25.
Los adquiridos en el cuadro de seguimiento adjunto.	

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.