ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-037
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**3**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. **813**

CONSECUTIVO N° **5416**

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 31 de diciembre de 2025. de Obra: 31 de diciembre de 2025				Contrato
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 31 de agosto de 2025		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

El día 26 de agosto de 2025 se llevó a cabo las visitas de inspección en los municipios de Chocontá y Manta de la Provincia de Almeidas, durante esta visita de campo, en Chocontá se identificó un puente con deterioro estructural, con fisuras visibles y restricción de paso, así como un tramo final con presencia de humedad, barro y tránsito de ganado; en Manta se inspeccionó un puente de concreto funcional, pero con riesgo de erosión en los estribos debido a la cercanía del cauce. También se identificaron varios sitios inestables, con deslizamientos activos, erosión lateral y colapsos parciales del talud, algunos señalizados con cinta de precaución.
El día 27 de Agosto se realizó la útlima visita de inspección en el municipio de Sesquilé, que también pertenece a la provincia de Almeidas, allí se observaron caminos de tierra con acumulación de agua, drenaje insuficiente y pendientes que dificultan el acceso a viviendas dispersas, lo que justifica su priorización. La falta de cunetas y sistemas de drenaje adecuados incrementa el riesgo de erosión y pérdida de la vía.

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




























6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusiones se tiene:
-Se identificaron múltiples puntos críticos por deterioro estructural, erosión, falta de drenaje y condiciones climáticas adversas.
-La infraestructura existente (puentes, muros, drenajes) requiere mantenimiento preventivo y correctivo para evitar fallas mayores.
-La señalización es insuficiente en zonas de riesgo, lo que representa un peligro para los usuarios.

7. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	APOYO DE SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	lunes, 11 de agosto de 2025	