VISITA TECNICA POR RIESGO

I. GENERALIDADES

Por solicitud de la comunidad el día 05 de julio del 2025 se realizó la visita técnica en la Vereda Hatogrande para verificar la problemática presentada sobre la quebrada las tapias, debido a la caída del puente vehicular y peatonal que comunica a los predios de la parte alta del cuarto San Antonio.

Donde una vez realizado en campo y copilada las evidencias se logró constatar la problemática de movilidad que se muestra y describe a continuación.

II. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

1



2



3

4



Kcabi
MaCamilaNarvaez
10/julio/2025
Contratista UNGRD

NIT: 899999331-2
CASA DE GOBIERNO Carrera 4 N° 4-79 Centro
Código Postal: 251230
contactenos@gacheta-cundinamarca.gov.co
www.gachetá-cundinamarca.gov.co

5 	6 

En la imagen 1) y 2) se observa de manera general la georeferenciación del sitio donde se presento la perdida del puente, además se muestra con la línea en amarillo el tramo de vía que actualmente está en uso vehicular hasta el sitio de la afectación y la línea en color naranja es el tramo de la vía que quedo incomunicado que es de aproximadamente 1.2 km donde actualmente las personas tienen que hacer el trasbordo de sus insumos y víveres cruzando por entre la quebrada ya que es la única forma de acceder a sus predios.

En la imagen 3) y 4) se observa lo que queda de la madera del puente existente que sufrió perdida de la banca en uno de sus costados debido a la erosión que provoca la quebrada y el agua de escorrentía de la vía, actualmente es imposible realizar la construcción del puente en vigas de madera debido a que el vano actual sobre la quebrada es de aproximadamente 14 metros y la erosión de los costados de la quebrada continúan afectando el eje de la vía.

Además, la imagen 5) y 6) fue tomada desde el eje de la vía donde se evidencia de manera general la afectación de la vía debido a la caída del puente, además se observa que por la parte derecha la comunidad realizo una reacomodación de material para poder ingresar y cruzar la quebrada, sin embargo, debido a la época de invierno el caudal de la quebrada aumente y pone el riesgo a las personas que cruzan por este lugar.

CONCLUSIONES

- Debido a la pérdida del puente sobre la quebrada las tapias la comunidad quedo aislada parcialmente lo que ha dificultado el transporte de sus insumos y víveres para sus hogares, además el transporte de ganado y productos de cosechas que son llevadas al casco urbano para su comercialización.
- La mayoría de personas residentes del sector pertenecen a la tercera edad y muchos de ellos presentan movilidad reducida, al no poder acceder a servicios de transporte muchos no han

NIT: 899999331-2
CASA DE GOBIERNO Carrera 4 N° 4-79 Centro
Código Postal: 251230
contactenos@gacheta-cundinamarca.gov.co
www.gachetá-cundinamarca.gov.co

podido acceder a servicios básicos de salud debido a lo complicado que cruzar la quebrada por lo tanto se requiere de una inversión para dar solución permanente a esta problemática que afecta fuertemente a los habitantes de esta comunidad.

- La quebrada las tapias presenta variaciones considerables en el caudal debido a que recoge el agua de escorrentía de los predios desde la parte alta de la montaña, por lo tanto se requiere de la construcción de una obra civil que garantice el flujo constante del agua y que al mismo tiempo permita el paso vehicular cómodo y seguro hasta los predios de la parte
- Debido a que la problemática es de gran magnitud y está fuera de las capacidades de respuesta del municipio, se informara a la Unidad de Riesgo Departamental con el fin de buscar posibles soluciones con apoyo de esta entidad.

Se expide por solicitud en el municipio de Gachetá, a los cinco (5) días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

KAREN DANIELA DUARTE MORENO
Secretaria de Planeación y Seguimiento a la Infraestructura

Realizo: Ing. Hugo Gómez - PSP-025-2025
Reviso y Aprobó: Arq. Karen D. Duarte M. SPSI