Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FINAL**	**Código: FO-PL-55** **Fecha: 29/08/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONVENIO No 017 (Número de Convenio) **DE** 10 de diciembre de 2024 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA - CUNDINARCA					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	17 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO	31 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2024 (Año)	
VALOR INICAL DEL CONVENIO	**$ 36,001,784.00**					
VALOR ADICION No. 01 AL CONVENIO	**$ 0.00**					
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 36,001,784.00**					

JUNTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE - NIT 832007621-4 - OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

Se reunieron el ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor, y la SRA. OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA, representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE; con el fin de generar la presente acta de Recibo a satisfaccion de las obras del convenio anteriormente citado.

NOTA: Se debe actualizar el amparo de estabilidad y calidad de la obra, con base a la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca., a los

TREINTA Y UNO (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de la firma del acta)

(Firma) Olga Lucia Sanchez

(Nombre) OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

(Firma)

(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Elaboró: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM
Revisó. Ing. Dairo Rodriguez - Contratista Adscrito OAPM

	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTEREO GRANDE NIT 832007621-4
	RESOLUCION 119 DEL 21121976 DIRECCION GENERAL MINGOBIERNO

CONVENIO DE SOLIDARIO No. 017 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DICIEMBRE 2024

OBJETIVO:

Como cumplimiento de los fines constitucionales, la administración municipal pretende destinar recursos económicos para que la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** realice el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias que conducen a sus veredas, a mano propia, mediante la construcción de placa huella, obras de arte como: alcantarillas y cárcamos. Esto en pro del desarrollo económico y social del municipio fortaleciendo el progreso local, y a los habitantes rurales y sus productos agrícolas y/o pecuarios.

El propósito de coadyuvar a la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** aportando los recursos pertinentes para que realicen el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en los puntos críticos identificados, es garantizar la calidad del servicio en la red vial terciaria materializado en el logro de los siguientes objetivos:

- Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando el capital invertido en la construcción, rehabilitación o mantenimiento periódico realizado a la misma.
- Garantizar el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y/o pasajeros.
- Dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.
- Disminuir la accidentalidad por cuenta la perdida de la sección de la vía a casusa de las escorrentías naturales que por cuenta del arrastre forman cunetas naturales de gran profundidad.

LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución será en la jurisdicción del área rural del municipio de Villeta, así como se detalla a continuación:

Tabla. Coordenadas localización vía o tramo del proyecto vereda Potrero Grande, Sector entrada principal

ABSC. INICIO	ABSC. FIN	Longitud (km)	COORDENADAS	
			INICIO	FIN
K0+000	K0+065	0,065	5° 0'23.27"N 74°32'4.73"O	5° 0'21.21"N 74°32'5.33"O



	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTEREO GRANDE **NIT 832007621-4**
	RESOLUCION 119 DEL 21121976 DIRECCION GENERAL MINGOBIERNO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SUPERVISOR: ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CONVENIO SOLIDARIO No: 17 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
JUNTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE
NIT.: 832007621-4
REPRESENTANTE LEGAL: OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($36.001.784,00)
PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTEREO GRANDE **NIT 832007621-4**
	RESOLUCION 119 DEL 21121976 DIRECCION GENERAL MINGOBIERNO

PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El convenio da cumplimiento de la CLÁUSULA DECIMA. GARANTÍAS: de los amparos mediante la aseguradora, Aseguradora Solidaria:

1.

2. ***Póliza De Cumplimiento – Póliza No. 360-47-994000037081 – Anexo 0***

- *Cumplimiento,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/05/2025
- *Prestaciones Sociales,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2028
- *Estabilidad y calidad de la obra,* vigencia de 3 años

3. ***Póliza De RCE – Póliza No. 360-74-994000010227 – Anexo 0***

- *Predios, labores y operaciones,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas a la construcción de la placa huella, se mencionan a continuación:

- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- AFIRMADO
- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

Las cantidades de cada una de las actividades ejecutadas de acuerdo al presupuesto oficial son las siguientes:

600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5.95
311.1	AFIRMADO	M3	35.68
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	12.60
630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7.70
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	17.86
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1800.54
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	234

	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTEREO GRANDE **NIT 832007621-4**
	RESOLUCION 119 DEL 21121976 DIRECCION GENERAL MINGOBIERNO

CONCLUSIONES

La construcción de la placa huella en la vereda Potrero Grande ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del sector.

Actualmente la obra cuenta con un avance del 100% habiéndose ejecutado los $36.001.784,00, con una longitud de 60 metros de placa huella. Se han cumplido con todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizados materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

Olga Lucia Sanchez

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTEREO GRANDE
NIT 832007621-4

RESOLUCION 119 DEL 21121976 DIRECCION GENERAL MINGOBIERNO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERO GRANDE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION / ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
INICIO: 17/12/2024
TERMINACION: 31/12/2024

PRESENTE ACTA dic-24

CONDICIONES CONTRACTUALES							PRESENTE ACTA		MAYORES Y MENORES		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD +	CANTIDAD -	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5,85	$ 21.977	$ 128.565	5,95	$ 130.653,27	0,10	0,00	5,95	$ 130.653,27
2	311.1	AFIRMADO	M3	36,94	$ 49.869	$ 1.842.896	35,68	$ 1.780.173,72	0,00	-1,26	35,68	$ 1.780.173,72
3	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	10,89	$ 498.375	$ 5.427.302	12,60	$ 6.279.522,48	1,71	0,00	12,60	$ 6.279.522,48
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	7,70	$ 273.047	$ 2.102.461	7,70	$ 2.101.096,05	0,00	0,00	7,70	$ 2.101.096,05
5	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	18,73	$ 516.677	$ 9.677.359	17,86	$ 9.228.108,13	0,00	-0,87	17,86	$ 9.228.108,13
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1848,31	$ 6.883	$ 12.721.530	1800,54	$ 12.392.751,99	0,00	-47,77	1800,54	$ 12.392.751,99
7	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	246,29	$ 992	$ 244.337	234,00	$ 232.144,38	-12,29	0,00	234,00	$ 232.144,38
					SUBTOTAL OBRAS	$ 32.144.450		$ 32.144.450				$ 32.144.450
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 32.144.450		$ 32.144.450				$ 32.144.450
		ADMINISTRACIÓN (12%)				$ 3.857.334	12%	$ 3.857.334			12%	$ 3.857.334
		VALOR TOTAL				$ 36.001.784		$ 36.001.784				$ 36.001.784

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA: JAC VEREDA POTRERO GRANDE

SUPERVISION: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**

ITEM	600.4 P		UNIDAD	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
CUNETAS	2	56,00	0,70	0,05	3,92
VIGAS	20	2,70	0,15	0,10	0,81
RAMPAS	2,00	1,50	2,70	0,15	1,22
				Subtotal	5,95
				presente acta	5,95

Contratista: **OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA**
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
APOYO A LA SUPERVISION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **AFIRMADO**

ITEM 311,10 **UNIDAD** M3

Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
SECCION COMPLETA VIA	1,00	60,0	4,00	0,15	35,68
				Subtotal	35,68
				presente acta	35,68

Contratista:

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervisión:

ING. DAIRO [illegible] RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**

ITEM	671,10		**UNIDAD**	M2	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
CUENTA	2,00	60,00	0,70	0,15	12,60
				Subtotal	12,60
				presente acta	12,60

Contratista: **OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA**
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
APOYO A LA SUPERVISION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**

ITEM	630,7		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
CENTROS	20,00	2,85	0,90	0,15	7,70
				Subtotal	7,70
				presente acta	7,70

Contratista: **OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA**
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
APOYO A LA SUPERVISION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)**

ITEM	630,40		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
HUELLAS	38,00	2,85	0,90	0,15	14,62
VIGAS	20,00	2,70	0,15	0,25	2,03
RAMPAS	2,00	1,50	2,70	0,15	1,22
				Subtotal	17,86
				presente acta	17,86

Contratista:

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA: JAC VEREDA POTRERO GRANDE

SUPERVISION: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM 640,1 **UNIDAD** KG

Localización	Dimensiones			UNIDADES	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	PESO		
ACERO HUELLAS					
HUELLA LONGITUDINAL	5,00	3,00	0,9950	38,00	567,15
HUELLA TRANSVERSAL	15,00	1,00	0,9950	38,00	567,15
ACERO CUNETAS					
LONGITUDINAL	3,00	3,00	0,5590	38,00	191,18
TRANSVERSAL EN L	12,00	0,87	0,5590	38,00	221,77
ACERO VIGAS - SUPERIOR	1,00	3,80	0,559	21,00	44,61
ACERO VIGAS - INFERIOR	1,00	2,70	0,559	53,00	79,99
FLEJES	15,00	0,23	0,559	21,00	40,50
RAMPA LONGITUDINAL	14,00	1,68	0,9950	2,00	46,80
RAMPA TRANSVERSAL	8,00	2,60	0,9950	2,00	41,39
				Subtotal	1.800,54
				presente acta	1.800,54

Contratista: Olga Lucía Sánchez

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION


CONVENIO SOLIDARIO No. 17 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** dic-24

CONTRATISTA:	JAC VEREDA POTRERO GRANDE
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**

ITEM	310,10		**UNIDAD**	ML	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
PLACA HUELLA	1,00	60,00	3,90		234,00
				Subtotal	234,00
				presente acta	234,00

Contratista:

OLGA LUCIA SANCHEZ PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTRERO GRANDE

Supervisión:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION