| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Villeta | **ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA**<br>**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**<br>**PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA**<br>**FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FINAL** | **Código: FO-PL-55**<br>**Fecha: 29/08/2024**<br>**Versión: 01**<br>**Página: 1 de 1** |

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**CONVENIO No** 013 (Número de Convenio) **DE** 10 de diciembre de 2024 (Fecha de suscripción)

**OBJETO DEL CONVENIO**

**AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | VILLETA - CUNDINARCA | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO** | 11 (Día) | **DE** | DICIEMBRE (Mes) | **DE** | 2024 (Año) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO** | 31 (Día) | **DE** | DICIEMBRE (Mes) | **DE** | 2024 (Año) |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONVENIO** | 27 (Día) | **DE** | DICIEMBRE (Mes) | **DE** | 2024 (Año) |
| **PLAZO DE SUSPENSION No. 1 DEL CONVENIO** | VEINTE (20) DIAS | | | | |
| **AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL CONVENIO** | ONCE (11) DIAS | | | | |
| **FECHA DE REINICIO No. 1 DEL CONVENIO** | 27 (Día) | **DE** | ENERO (Mes) | **DE** | 2025 (Año) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO** | 31 (Día) | **DE** | ENERO (Mes) | **DE** | 2025 (Año) |
| **VALOR INICAL DEL CONVENIO** | **$ 36.001.784,00** | | | | |
| **VALOR ADICION No. 01 AL CONVENIO** | **$ 0,00** | | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | **$ 36.001.784,00** | | | | |

| | |
|---|---|
| **JUNTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE - NIT 900643252-3 - MARIA IDALITH CALDERON HILARION |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS |

Se reunieron el ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor, y la SRA. MARIA IDALITH CALDERON HILARION, representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE; con el fin de generar la presente acta de Recibo a satisfaccion de las obras del convenio anteriormente citado.

NOTA: Se debe actualizar el amparo de estabilidad y calidad de la obra, con base a la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca., a los

TREINTA Y UNO (Día en letras) ( 31 ) (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
**(Nombre) MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE

(Firma)
**(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS**
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Elaboró: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM
Revisó: Ing. Dairo Rodriguez - Contratista Adscrito OAPM

# JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE
# MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No. 3153 fecha 1966-10-04 expedida por el Ministerio De Justicia
NIT: 900.643.252-3 RUC No. 15-1873-3056 CODIGO IDACO 4559
E-mail: jacveredacune2020@gmail.com


## CONVENIO DE SOLIDARIO No. 013 DE 2024

## AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

## INFORME FINAL

## JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE

## PERIODO DE EJECUCIÓN:
## ENERO 2025

## OBJETIVO:

Como cumplimiento de los fines constitucionales, la administración municipal pretende destinar recursos económicos para que la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** realice el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias que conducen a sus veredas, a mano propia, mediante la construcción de placa huella, obras de arte como: alcantarillas y cárcamos. Esto en pro del desarrollo económico y social del municipio fortaleciendo el progreso local, y a los habitantes rurales y sus productos agrícolas y/o pecuarios.

El propósito de coadyuvar a la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** aportando los recursos pertinentes para que realicen el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en los puntos críticos identificados, es garantizar la calidad del servicio en la red vial terciaria materializado en el logro de los siguientes objetivos:

- Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando el capital invertido en la construcción, rehabilitación o mantenimiento periódico realizado a la misma.
- Garantizar el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y/o pasajeros.
- Dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.
- Disminuir la accidentalidad por cuenta la perdida de la sección de la vía a casusa de las escorrentías naturales que por cuenta del arrastre forman cunetas naturales de gran profundidad.

## LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución será en la jurisdicción del área rural del municipio de Villeta, así como se detalla a continuación:



## CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO

**ENTIDAD CONTRATANTE:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
**SUPERVISOR:** ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
**CONVENIO SOLIDARIO No:** 13 DE 2024
**OBJETO DEL CONTRATO:** AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
**JUNTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE
**NIT.:** 900643252-3
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA IDALITH CALDERON HILARION
**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y SEIS MILLONES UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($36.001.784,00)
**PLAZO CONTRACTUAL:** HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
**FECHA INICIO:** 11 DE DICIEMBRE DE 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2024
**FECHA DE SUSPENSION:** 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (20 DIAS)
**AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No. 1:** ONCE (11) DIAS
**FECHA DE REINICIO:** 27 DE ENERO DE 2025
**FECHA DE TERMINACION:** 31 DE ENERO DE 2025

## PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El convenio da cumplimiento de la CLÁUSULA DECIMA. GARANTÍAS: de los amparos mediante la aseguradora, Aseguradora Solidaria:

**Póliza De Cumplimiento – Póliza No. 360-47-994000037079 – Anexo 0**

- *Cumplimiento,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/05/2025
- *Prestaciones Sociales,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2028
- *Estabilidad y calidad de la obra,* vigencia de 3 años

**Póliza De RCE – Póliza No. 360-74-994000010225 – Anexo 0**

- *Predios, labores y operaciones,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/01/2025

**Póliza De Cumplimiento – Póliza No. 360-47-994000037079 – Anexo 1**

- *Cumplimiento,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/06/2025
- *Prestaciones Sociales,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/02/2028
- *Estabilidad y calidad de la obra,* vigencia de 3 años

**Póliza De RCE – Póliza No. 360-74-994000010225 – Anexo 1**

- *Predios, labores y operaciones,* vigencia desde el 10/12/2024 al 10/02/2025

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas a la construcción de la placa huella, se mencionan a continuación:

- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- AFIRMADO
- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

Las cantidades de cada una de las actividades ejecutadas de acuerdo al presupuesto oficial son las siguientes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600.4P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 11.03 |
| 311.1 | AFIRMADO | M3 | 37.70 |
| 671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 15.08 |
| 630,7 | CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 6.93 |
| 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 16.94 |
| 640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1684.14 |
| 310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 270.32 |

## CONCLUSIONES

La construcción de la placa huella en la vereda cune ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del sector. Actualmente la obra cuenta con un avance del 100% habiéndose ejecutado los $36.001.784,00, con una longitud de 55 metros de placa huella con un ancho de 5 metros. Se han cumplido con todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizados materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

**MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

## REGISTRO FOTOGRAFICO





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE
MUNICIPIO DE VILLETA

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**ACTIVIDAD:** **CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



| **ITEM** | 310,10 | | **UNIDAD** | ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
| | CANT ELEMENT. | LARGO | ANCHO | | |
| PLACA HUELLA | 1,00 | 54 | 5 | | 270,32 |
| | | | | Subtotal | 270,32 |
| | | | | presente acta | 270,32 |

Contratista:

MARIA IDALITH CALDERON HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE
MUNICIPIO DE VILLETA

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**

| **ITEM** | 640,1 | | **UNIDAD** | KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | UNIDADES | Total |
| | CANT ELEMENT. | LARGO | PESO | | |
| ACERO HUELLAS | | | | | |
| HUELLA LONGITUDINAL | 5,00 | 2,85 | 0,9950 | 36,00 | 510,44 |
| HUELLA TRANSVERSAL | 15,00 | 1,00 | 0,9950 | 36,00 | 537,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ACERO CUNETAS | | | | | |
| LONGITUDINAL | 3,00 | 3,00 | 0,5590 | 36,00 | 181,12 |
| TRANSVERSAL EN L | 12,00 | 0,87 | 0,5590 | 36,00 | 210,09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ACERO VIGAS - SUPERIOR | 1,00 | 3,80 | 0,559 | 19,00 | 40,36 |
| ACERO VIGAS - INFERIOR | 1,00 | 2,70 | 0,559 | 53,00 | 79,99 |
| FLEJES | 15,00 | 0,23 | 0,559 | 19,00 | 36,64 |
| | | | | | |
| RAMPA LONGITUDINAL | 14,00 | 1,68 | 0,9950 | 2,00 | 46,80 |
| RAMPA TRANSVERSAL | 8,00 | 2,60 | 0,9950 | 2,00 | 41,39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal | 1.684,14 |
| | | | | presente acta | 1.684,14 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE**
**MUNICIPIO DE VILLETA**
Personería jurídica No. 3423 fecha 9 Feb-10-04 expedida por el Ministerio De Justicia
NIT: 900.643.268-5 RAC No. 15-1673-3006 CODIGO IDACO 6671
E-mail: jacveredacune2020@gmail.com

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)**

**ITEM** 630,40 **UNIDAD** M3

| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANT ELEMT. | LARGO | ANCHO | | |
| HUELLAS | 36,00 | 2,85 | 0,90 | 0,15 | 13,85 |
| VIGAS | 19,00 | 2,70 | 0,15 | 0,25 | 1,92 |
| RAMPAS | 2,00 | 1,50 | 2,60 | 0,15 | 1,17 |
| | | | | Subtotal | 16,94 |
| | | | | presente acta | 16,94 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE
MUNICIPIO DE VILLETA

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**

| **ITEM** | 630,7 | | **UNIDAD** | M3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
| | CANT ELEMT. | LARGO | ANCHO | | |
| CENTROS | 18,00 | 2,85 | 0,90 | 0,15 | 6,93 |
| | | | | Subtotal | 6,93 |
| | | | | presente acta | 6,93 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervisor: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE
MUNICIPIO DE VILLETA

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**

| ITEM | 671,10 | | UNIDAD | M2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
| | CANT ELEMENT. | LARGO | ANCHO | | |
| CUENTA | 2,00 | 52,00 | 1,00 | 0,15 | 15,08 |
| | | | | Subtotal | 15,08 |
| | | | | presente acta | 15,08 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE**
**MUNICIPIO DE VILLETA**

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **AFIRMADO**

| **ITEM** | 311,10 | | **UNIDAD** | M3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
| | CANT ELEMENT. | LARGO | ANCHO | | |
| SECCION COMPLETA VIA | 1,00 | 52,0 | 5,00 | 0,15 | 37,70 |
| | | | | Subtotal | 37,70 |
| | | | | presente acta | 37,70 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE**
**MUNICIPIO DE VILLETA**

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**MEMORIA CANTIDADES DE OBRA**

**FECHA:** dic-24

1 DE 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | JAC VEREDA CUNE |
| **SUPERVISION:** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |

**DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD**



**ACTIVIDAD:** **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**

| **ITEM** | 600.4 P | | **UNIDAD** | M3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | Dimensiones | | | ALTO | Total |
| | CANT ELEMENT. | LARGO | ANCHO | | |
| CUNETAS | 2 | 52,00 | 1,00 | 0,09 | 9,05 |
| VIGAS | 19 | 2,70 | 0,15 | 0,10 | 0,77 |
| RAMPAS | 2,00 | 1,50 | 2,70 | 0,15 | 1,22 |
| | | | | Subtotal | 11,03 |
| | | | | presente acta | 11,03 |

Contratista: **MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE**

Supervision: **ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ**
**APOYO A LA SUPERVISION**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CUNE**
**MUNICIPIO DE VILLETA**
Personería Jurídica No. 3122 fecha 1744-10-04 expedida por el Ministerio De Justicia
NIT 900.643.281-2 DIC No. 15-1673-2004 CODIGO IDACO 4557
E-mail: juntaaccioncune2020@gmail.com

**CONVENIO SOLIDARIO No. 13 DEL 2024**

**AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE
SUPERVISION: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION / ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
INICIO: 17/12/2024
TERMINACION INICIAL: 31/12/2024
SUSPENSION No. 1: 27/12/2024 (20 dias)
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1: once (11) dias
REINICIO No. 1: 27/01/2025
TERMNACION: 31/01/2025

PRESENTE ACTA ene-25

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | | PRESENTE ACTA | | MAYORES Y MENORES | | TOTAL EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | | | | | | | | + | - | | |
| 1 | 600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 5,65 | $ 21 977 | $ 128 565 | 11,03 | $ 242 461,25 | 5,18 | 0,00 | 11,03 | $ 242.461,25 |
| 2 | 311.1 | AFIRMADO | M3 | 38,94 | $ 49 889 | $ 1 842 896 | 37,70 | $ 1.880.806,25 | 0,00 | 0,76 | 37,70 | $ 1.880.806,25 |
| 3 | 671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,89 | $ 498 375 | $ 5 427 302 | 15,08 | $ 7.515.491,98 | 4,19 | 0,00 | 15,08 | $ 7.515.491,98 |
| 4 | 630.7 | CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 7,70 | $ 273 047 | $ 2 102 461 | 6,93 | $ 1 890 986,44 | 0,00 | -0,77 | 6,93 | $ 1 890 986,44 |
| 5 | 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 18,73 | $ 516.677 | $ 9.677.359 | 16,94 | $ 8.754.961,24 | 0,00 | -1,79 | 16,94 | $ 8.754.961,24 |
| 6 | 640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1848,31 | $ 6 883 | $ 12 721 530 | 1684,14 | $ 11 591 564,81 | 0,00 | -164,17 | 1684,14 | $ 11.591.564,81 |
| 7 | 310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 246,29 | $ 992 | $ 244.337 | 270,32 | $ 268.177,85 | 24,03 | 0,00 | 270,32 | $ 268.177,85 |
| | | | | | SUBTOTAL OBRAS | $ 32.144.450 | | $ 32.144.450 | | | | $ 32.144.450 |
| | | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | | | | $ 32.144.450 | | $ 32.144.450 | | | | $ 32.144.450 |
| | | ADMINISTRACIÓN (12%) | | | | $ 3.857.334 | 12% | $ 3.857.334 | | | 12% | $ 3.857.334 |
| | | VALOR TOTAL | | | | $ 36.001.784 | | $ 36.001.784 | | | | $ 36.001.784 |

MARIA IDALITH CALDERON HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUNE

ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Villeta, 23 de enero del 2025

**Señores:**
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE**
**MARIA IDALITH CALDERON HILARION**
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE**

**REFENCIA: CONVENIO SOLIDARIO 13 DE 2024 "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

Reciban un cordial saludo de la administración Municipal de Villeta en cabeza de nuestro alcalde Yosimar Reyes Acevedo y del equipo de la Oficina Asesora de Planeación;

Atendiendo la solicitud efectuada por la comunidad de la vereda Cune, en la que se anexa un documento al parecer suscrito por más de 25 habitantes y residentes de la citada vereda, en el que se está solicitando a la alcaldía municipal de Villeta, y en especial al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Villeta, se analicé y de ser pertinente sea autorizado el cambio del sitio de la intervención vial, toda vez que según manifiesta la comunidad en los diferentes anexos allegados, la topografía del sitio priorizado no presenta inclinaciones en la sección longitudinal, por lo que es preciso y necesario priorizar otro sector de los tres puntos críticos identificados por la misma comunidad, cuya topografía presenta un grade de inclinación considerable, a tal punto que dificulta la transitabilidad de los residentes.

Ante esta petición, este despacho considera pertinente manifestar que:

En primera instancia, que la celebración del convenio de asociación No. 13 del 2024, se articula o se justifica en dos aspectos fundamentales, uno el legal y jurídico, es decir en el deber constitución que tiene la entidad territorial de dar cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política de Colombia, en especial en lo dictado en los artículos 113, establece que los diferentes organismos del Estado tienen funciones separadas, *pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines* y el artículo 209 estipula que la *función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

El segundo aspecto que va ligado intrínsecamente con la legalidad ordenada en las leyes constituciones, tiene que ver con el deber que le asiste al municipio de Villeta, de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa, como es el caso de la igualdad, moralidad, eficacia y economía, con el objetivo de minimizar las diferentes necesidades insatisfechas de la comunidad.

Es así que con ocasión de lo anterior en el plan de desarrollo municipal de Villeta, 2024 – 2028, Con las Botas Puestas, se contemplaron la meta No. 110 con la cual se pretende: Construir 4000 metros lineales de placa huella. Para lograr tal fin, el municipio celebró diferentes convenios de asociación con juntas de acción comunal rural, una de esas es

precisamente la JAC de la Vereda Cune, con la cual se propuso mejorar un tramo vial de la vereda cune.

Ahora bien, para entrar en materia, y dar respuesta efectiva a la solicitud efectuada por la comunidad de la vereda Cune, es pertinente y necesario realizar una trazabilidad de los hechos suscitados en el marco de la ejecución del acuerdo negocial.

- El Convenio de asociación es el No. 13 del 2024 el cual fue suscrito el 10 de diciembre de 2024, entre la Alcaldía Municipal de Villeta y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cune.

- El 17 de enero de 2024 se da acta de inicio al convenio.

- El 27 de diciembre de 2024 se realiza el acta de suspensión No. 1.

- El 15 de enero de 2025 se realiza el acta de ampliación de la suspensión No. 1.

- El 19 de enero de 2025 la Junta de acción comunal en asamblea extraordinaria, acuerdan solicitar a la administración el cambio del sector a intervenir de la placa huella toda vez que dicho sector no cuanta con la necesidad de ser intervenido, toda vez que su sección longitudinal no presenta inclinación y la superficie de rodadura es en material granular natural uniforme de bajo tamaño, caso contrario ocurre en el tramo vial del sector los galpones el cual se encuentra en mal estado, su superficie de rodadura es de material rocoso de gran tamaño y además la sección longitudinal presenta un mayor grado de inclinación o pendiente, adicional a esto en temporada invernal vuelve intransitable generando restricciones en el tránsito vehicular.

Expuesto lo anterior, es importante exponer las apreciaciones de la supervisión respecto a la solicitud efectuada por la Junta de Acción Comunal de la vereda cune:

- La supervisión realiza visita en campo evidenciando que el sector a el cual la Junta de Acción Comunal solicita intervenir se encuentra a 200 metros aproximadamente del punto inicialmente contemplado en el convenio.

- Que en el sector los galpones las condiciones de deterioro de la superficie de rodadura y las condiciones de pendiente hacen que se acelere el deterioro y persistan los problemas de circulación vehicular.

La Oficina Asesora de Planeación en ejercicio de sus funciones y en aras de realizar el mejoramiento de las vías rurales en los sitios críticos de acceso de la población, así como de coadyuvar con las comunidades para que de manera asociativa se logren los propósitos constituciones, ve la necesidad de realizar la construcción de placa huellas en estos puntos neurálgicos de la vía de la vereda anteriormente mencionada en este caso el sector los Galpones, por lo que es importante mencionar que de acuerdo la visita técnica del personal profesional de la oficina asesora de planeación se ha priorizado las vía con mayor dificultad de acceso o inconvenientes en el tránsito peatonal y vehicular, debido, a sus condiciones físicas de deterioro, altas pendientes. En virtud de lo anterior y con

ocasión a la solicitud efectuada por la JAC de la vereda cune, este despacho considera procedente avalar que el tramo a intervenir sea modificado y que en consecuencia se ejecute en el sector los galpones de la vereda Cune, así como se muestra a continuación:




Ilustración No. 1 – fuente: Google Earth

Finalmente cabe mencionar que las demás condiciones pactadas en el convenio de asociación No, 13, quedan como allí se encuentran establecidas, y que el presente documento solo tiene el fin de avalar el cambio de sector inicial por otro identificado de mayor afectación en el mismo tramo o corredor vial.

Sin más en particular agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

**ARQ OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ELABORÓ: Carlos Gonzalez – Contratista Adscrito OAPM

Villeta, [illegible]

plh

Radicado de Entrada - Alcaldia de Villeta
2025AV11004421
Fecha Rad: 2025-01-31 09:12
Anexos: 11 FOLIOS
Remitente:
Radicado por: WENDY.COLORADO
Destino: 100-DESPACHO DEL ALCALDE
Alcaldía de Villeta
Asunto: Cambio de sitio de la elaboración de las placa huellas -Lui

Señores
Jefe de Planeación y
Ingeniero Daiver
F. S. D.

Respetados señores, obrando en nombre de la comunidad de Cune, estamos confirmando la solicitud hecha por la comunidad, en la Asamblea Extraordinaria del 19 de Enero del cambio de sitio de la elaboración de las Placahuellas las cuales quedarán frente a los Antiguos galpones, es decisión unanime de todos los que asistieron como se aprecia en el anexo del acta de dicha asamblea, con firmas y cédulas.

Les agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente

Luis Felipe Correa Núñez
CC #19.282.812 Bogotá

# Acta # 026

Convocatoria Asamblea Extraordinaria.

El dia Domingo 19 de enero del 2025 a las 8:am en el Salon Comunal del Colegio de la Vereda de "Cune"

Siendo las 8:AM no habia Korum se espero hasta las 9:AM donde ya teniamos. 29 miembros de la comunidad inscritos en el libro.
Se dio inicio a la asamblea con el siguiente orden del dia:

1: Nombramiento del presidente y Secretario.
2= informe del presidente
3= Ratificacion o no de la ejecucion de la placa huella del convenio N. 013 2024.

1) Nombramiento del presidente: el Señor Juan Martinez
Secretaria Estella Martin.
2 informe del presidente:
3: la ratificacion de la placa huella convenio 013 2024
-intervencion del Secretario de Asoruralvi el Señor Alfonso Hernandez Ramirez quien nos informo la importancia de no dejar perder los Permisos que hay destinados para esta obra y lo que implica. Cambiar el sitio del convenio por lo que ya esta establecido un sitio con cordinadas y registrado ante los entes Administrativos.

quien argumento que la placa huella en el sector donde esta asignado es un sitio que por el momento no requiere la intervencion por ser un sitio plano y hay 3 puntos criticos que necesitan con Urgencia el mantenimiento o placa huella. intervino el Señor Luis Correo y argumenta la necesidad de correr el sitio.
intervino el señor Juan Carlos y pide que por favor no hagan la placa huella en un sitio que es plano y que se ponga en un sitio realmente se necesite.
Finalmente se llega un acuerdo de pedir la autorizacion de correr la placa huella, con una autorizacion del señor Alcalde Yosimar Reyes y de Planeacion, la secretaria hace un acta a mano y firman los Afiliados al Libro, los cuales piden el favor de llevar el documento y radicarlo a la Alcaldia.
Esperamos a que nos den el documento para iniciar la obra. Se termina siendo las 10:20 AM.

Secretario
JOSE LUIS DIAZ

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune, Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252-3**
**Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996**
**313892617**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ENERO 19 2025**
**REGISTRO DE ASISTENCIA**
**NUMERO DE AFILIADOS: 69**

| ORDEN | NOMBRE | IDENTIFICACION | COMITÉ | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaqueta Humberto | 2.892.861 | Empresarial | | |
| 2 | Hernandez Jose H | 3.243.124 | Obras | | |
| 3 | Carranza D. Orlando | 3.245.891 | Deportes | | |
| 4 | Calderon R. Lorenzo | 3.246.428 | Obras | | |
| 5 | Herrera Ramos Jose Querubin | 3.246.542 | | | |
| 6 | Calle Alfonso | 5.912.867 | Obras | | |
| 7 | Jaramillo Wilson D | 11.437.771 | Deportes | | |
| 8 | Nuñez B. Jose M. | 17.003.445 | Obras | | |
| 9 | Macias C. Hector | 17.193.071 | Empresarial | | |
| 10 | Carrero Alvaro | 17.193.728 | Obras | | |
| 11 | Herrera Jose D. | 19.095.204 | | | |
| 12 | Martinez Jose A. | 19.167.750 | Obras | | |
| 13 | Martinez O. Gerardo | 19.295.928 | Obras | | |
| 14 | Prieto Fernando | 19.327.398 | Obras | | |
| 15 | Carrero Luis | 19.388.872 | Obras | | |
| 16 | Linares Ramiro | 20.276.738 | Obras | | |
| 17 | Ramos Gomez M del Carmen | 20.915.218 | Salud | | |
| 18 | Hernandez Gladys | 21.103.161 | Obras | | |
| 19 | Rodriguez Maria Dolores | 21.108.542 | Salud | | |
| 20 | Avila B. Maria Ignacia | 21.108.578 | Obras | | |
| 21 | Virguez Gloria | 21.108.820 | Salud | | |

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune, Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252-3**
**Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996**
**313892617**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ENERO 19 2025**
**REGISTRO DE ASISTENCIA**
**NUMERO DE AFILIADOS: 69**

| ORDEN | NOMBRE | IDENTIFICACION | COMITÉ | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mahecha Sandra E | 52.089.807 | Deportes | | |
| 44 | Rodriguez Blanaca Rocio | 52.372.554 | Empresarial | | |
| 45 | Moreno Maria E- | 52.634.373 | Salud | Maria E Moreno | |
| 46 | Hidalgo Nini C. | 52.656.912 | Empresarial | | |
| 47 | Bentran Luis N. | 75.242.932 | Empresarial | | |
| 48 | Pulido P. Jhon W. | 79.533.858 | | | |
| 49 | Alvarez G. Nicolas | 80.182.734 | Obras | | |
| 50 | Martinez Juan B. | 80.275.710 | Deportes | | |
| 51 | Calderon H. Aureliano | 80.275.789 | Deportes | Aureliano | |
| 52 | Feo Bustos Abel | 80.276.421 | Obras | ABEL FEO | |
| 53 | Carranza Gilberto | 80.276.438 | | | |
| 54 | Calderon H Leonardo | 80.277.362 | Deportes | | |
| 55 | Glavis S. Yesid | 80.277.918 | Empresarial | | |
| 56 | Estanislao Perez A. | 80.278.468 | Obras | | |
| 57 | Linares Fabio | 80.278.564 | Obras | | |
| 58 | Beltran H. Feliz A. | 80.278.589 | Obras | | |
| 59 | Diaz M. Luis | 80.278.686 | Deportes | | |
| 60 | Herrera Dairo F | 80.278.691 | Obras | DAIRO HERRERA | |
| 61 | Beltran Martinez Arturo | 80.279.457 | Obras | | |
| 62 | Bejarano Arnulfo | 80.279.590 | Obras | | |
| 63 | Enciso Alirio | 80.280.189 | | | |

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune, Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252-3**
**Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996**
**313892617**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ENERO 19 2025**
**REGISTRO DE ASISTENCIA**
**NUMERO DE AFILIADOS: 69**

| ORDEN | NOMBRE | IDENTIFICACION | COMITÉ | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vera Slidana | 21.109.153 | Salud | | |
| 23 | Nieto T. Luz Mary | 21.109.264 | Empresarial | | |
| 24 | Hilarion Maria Neila | 21.109.912 | Salud | | |
| 25 | Martin V Flor Stella | 21.110.017 | Salud | | |
| 26 | Nieto Miriam | 21.110.585 | Salud | | |
| 27 | Calderon H Maria I | 21.110.663 | Deportes | | |
| 28 | Hilarion Maria F . L. | 21.110.946 | | | |
| 29 | Herrera Ramos Blanca C. | 21.111.541 | Empresarial | | |
| 30 | Herrera R Dora Ligia | 21.111.635 | | | |
| 31 | Rodriguez Dioselina | 21.112.073 | Salud | | |
| 32 | Calderon H. Clara | 21.112.407 | Deportes | | |
| 33 | Carranza D. Maria N | 21.113.164 | Salud | | |
| 34 | Herrera Ramos Luz Dary | 21.113.495 | | | |
| 35 | Herrera R. Leida Maryori | 21.114.419 | Salud | | |
| 36 | Chinchilla Genny A | 33.368.536 | Salud | | |
| 37 | Romero Laura | 35.522.680 | Salud | | |
| 38 | Montenegro Yolanda | 35.523.246 | Empresarial | | |
| 39 | Nuñez de H Mery | 41.670.399 | | | |
| 40 | Diaz R. Matilde | 41.680.680 | Salud | | |
| 41 | Perez Nelly | 51.578.406 | | | |
| 42 | Villamil N. Olga L. | 51.976.301 | Salud | | |

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune, Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252-3**
**Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996**
**313892617**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ENERO 19 2025**
**REGISTRO DE ASISTENCIA**
**NUMERO DE AFILIADOS: 69**

| ORDEN | NOMBRE | IDENTIFICACION | COMITÉ | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Martinez Rafael | 80.280.641 | Obras | | |
| 65 | Mahecha Johan Manual | 80.282.377 | Deportes | | |
| 66 | Serrano Jose Ricardo | 80.282.506 | Obras | | |
| 67 | Aguirre Amaya Luis Alfonso | 80.282.687 | | | |
| 68 | Cedeño Robinson | 93.445.002 | Deportes | | |
| 69 | Feo Herrera Jimena | 1.077.967.442 | | | |

Villeta 19-01-2025.

El dia de hoy se reune la asamblea para tomar la decision de ~~tomar~~ la o ubicar el sitio de la placahuella punto porcipal de la asamblea que se hara frente a los galpones. en comun acuerdo de toda la asamblea. Anexando firma de los asistentes.

Secretaria:
~~Flor Stella Hatn Vásquez~~

Presidente:
Juan B Martinez 80275710
Flor Stella Hatn Vásquez 21.110017.
Ramiro Linares cc 80270736 Ramiro Linares
Maria Nancy Calvanza - 21113164: Maria Nancy Carranza
Blanca Rocio Rodriguez 52377554
Mery N de Herrera 41670399

Dairo Herrera 80280691 Dairo Herrera

Abel Fco 80276421 Abel Fco

Lorenzo Calderon 3246428

Edalith Calderon 21110663

| Nombre | Firma | CC |
|---|---|---|
| Gerardo Martinez O. | Si por la Ratificacion | |
| Alvaro Carrera | | 17193728 |
| José Alcibiades Martinez | | 19.167.210 Dte. |
| Jose Ricardo Serrano | | 80282500 |
| Luis Carrera | | 19388872 |
| Raquel Martinez | | 80280611 |
| Alfonso Aguirre | | 80282687 |
| Blanca Clara Herrera Ramos | | 21111541 |
| Dora Digna Herrera Ramos | | 21.111.655 |
| Dioselina Rodriguez | | 21112073 |
| Maria E Moreno | | 52634373 |
| Hector Macias CH. | | 17.193.091 |
| Leda Maryori Herrera R. | Leda Herrera | 21119419 |
| Aurelian Calderon | Aureliano | 80275789 |
| Justo H Herrera R. | Justo Herrera | Ce. 21 113 495. |
| Maria Flor Lucila Hilarion | Flor Hilarion | 21110946 |

Siendo las 10:30 se terminó la asamblea.

21110663

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune - Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252 Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996 3138926177**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

En aras de dar una salida decorosa a esta situación, solicite apoyo y asesoría a la secretaria de Asoruralvi, quienes amablemente nos acompañaron a una reunión con la Junta Directiva de la Junta y algunos miembros de la comunidad, llevada a cabo el día 23 de diciembre de 2024, y en la cual se explico claramente las consecuencias de modificar el convenio cambiando la localización y mas aun las consecuencias de no ejecutar el convenio, las cuales conllevan potenciales sanciones administrativas para los dignatarios de la Junta y para la misma junta, incluido en riesgo de inhabilitar a la Junta para contratar con el estado por un término que puede llegar a los 5 años.

La directiva de la Junta en consideración de las advertencias hechas por la secretaria de Asoruralvi y algunas otras indagaciones con conocedores sobre la contratación pública, acordó por unanimidad en esa fecha, llevar a cabo la obra en las condiciones especificadas en el convenio. Así se dejo evidencia de la directiva de la Junta en acta firmada por todos sus miembros en diciembre 30 2024, acordando celebrar una asamblea extraordinaria en enero 19 2024, con el ánimo de que sea la misma asamblea la que determine si ratifica o no lo contenido en el convenio 013 de 2024 y las decisiones adoptadas por la Junta directiva de la Junta de acción comunal, o por el contrario desautoriza a uno y otro, caso en el cual, esta presidencia estará obligada a solicitar a la alcaldía la terminación del consabido convenio con las consecuencias de las que ya ampliamente se ha ilustrado y que serán reafirmadas el día de hoy por la secretaria de Asoruralvi, quien amablemente ha aceptado acompañarnos.

Al día de hoy esta presidencia tiene la expectativa que durante el año 2025 se puedan llevar a cabo varios proyectos de placa huella como el que hoy curso ante el DPS para la construcción de aproximadamente 800 metros y que esta liderado por el señor Fernando Prieto. De igual forma, en el próximo marzo IDACO abrirá las postulaciones para placa huellas de 2025, a las cuales esperamos postularnos en aras de atender ciertos puntos críticos de vuestra via.

De la sensatez de todos ustedes depende el futuro de nuestra Junta. Dios los bendiga hoy, Dios los bendiga siempre

Cordialmente

María Idalith Calderón H.

**Junta de Acción Comunal Vereda Cune - Villeta (Cund.)**
**NIT 900643252 Personería Jurídica No. 3156 de abril 10 de 1996 3138926177**
**Jacveredacune2020@gmail.com**

ASAMBEA EXTRAORDINARIA

ENERO 2025

INFORME DEL PRESIDENTE

Señores y señoras asambleístas:

Durante el tiempo en que he ejercido la presidencia de la Junta de Acción Comunal Vereda de Cune se han llevado a cabo diferentes obras y actividades de beneficio para la comunidad, entre las que puedo mencionar, placa huella Los Cristales, Placa huella sector Carma, placa huella sector Los Herrera, placa huella vía la magdalena, placa huella Colegio, construcción cafetería para el colegio, mantenimiento general del colegio, Fiesta navideña para los niños de la vereda en los años 2022, 2023 y 2024 y la recuperación del camino La esmeralda, lucha iniciada por un presidente anterior. De igual forma, hemos establecido canales de enlace con prestadores de servicios públicos buscando atención debida a las quejas de la comunidad. No quiero pedir crédito personal por lo ejecutado, pues en mi corazón solo ha existido ánimo de servicio a la comunidad.

En esta misma línea de búsqueda de oportunidades para nuestra comunidad, firme en diciembre 17 2024 el convenio No 013 con la alcaldía municipal mediante el cual se allegaban recursos para la construcción de una nueva placa huella, con la cual podíamos darle un nuevo empuje el mejoramiento de nuestra vía central de la vereda, o eje vial, como últimamente se le ha llamado.

Estos recursos fueron asignados por su mera liberalidad por parte d la alcaldía municipal en ejercicio de su facultad de ordenadora del gasto, con indicación específica del sitio en donde la placa huella debía ejecutarse.

No obstante, en reunión de socialización de la obra en diciembre 19, se alzaron voces oponiéndose a la localización determinada por la alcaldía, a tal punto que la mencionada en reunión de socialización no pudo completarse. Algunos miembros de la comunidad manifestaron que impedirían a toda costa la elaboración de la placa huella, hasta el límite de amenazar a esta servidora y a la junta con acciones legales, incluidas las penales y administrativas. No obstante que esta socialización siguió el mismo protocolo que se siguió en todos los eventos de construcción de placa huella anteriores, esta presidencia decidió suspender la ejecución de las obras, pues no había razón alguna para la exposición legal y disciplinaria a la que la comunidad quería orillarme.

Posterior a esta fecha, en el chat de la Junta, se siguieron posteando por algunos miembros de la comunidad, notas alegóricas a la construcción de la placa huella y su localización, que en sentir de esta dignataria han sido ofensivos, descalificadores de mi gestión y cuestionadores de mi integridad de moralidad con la que he ejercido mis funciones.