	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	06/09/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:** 31/07/2025	**AL:** 6/09/2025
CONTRATO Nº	No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERFAC 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"		
FECHA DE INICIO	26/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2025

VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 412.399.974,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA	1	**50**	**50**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - DIRECTOR DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JUAN SEBASTIAN GUEVARA MATAMOROS	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RESIDENTE DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MARIA ALEJADRA CASTRILLON PARADA	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RESIDENTE DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PAULA DANIELA PORTILLA JIMENEZ	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - INSPECTOR SISOMA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	1	**40**	**40**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YENNI PAOLA REYES COSTILLA	1	**40**	**40**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - INGENIERO ELECTRICISTA**
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	2,31%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 6	1,64%	**5,13%**	**19,33%**	**14,20%**
Semana 7	0,63%			
Semana 8	0,05%			
Semana 9	0,15%			
Semana 10	0,35%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**19,33%**
EJECUTADO		**5,13%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA CON ATRASO DE 14,2 TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA RELACIONADO CON EL CONTRATO DE OBRA, ES DE ACLARAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA ENVIA REPROGRAMACION DE OBRA TENIENDO EN CUENTA QUE ACTIVIDADES CRITICAS SE ATRASARON POR ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE PROVEEDORES, ASI MISMO SE PRESENTAN LLUVIAS LO CUAL ESTA REGISTRADO EN BITACORA DE OBRA, PENDIENTE REVISION Y APROBACION.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	173	73	100
Proyección	148	73	75

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
FUNCIONES DEL PERSONAL	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE CALIDAD	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN SST	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE FIRMA ACTA DE INICIO EL DIA 26-06-2025 Y SE INICIA VERIFICACION DE ACTIVIDADES AL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO CONTINUO MEDIANTE COMITES DE OBRA SEMANALES.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

PENDIETE VERIFICACION DE REPROGRAMACION ENVIADA POR EL CONTRATISTA Y LLEVAR CONTROL DETALLADO DE LA MISMA. PENDIENTE ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURA DE CUBIERTA E INSTALACIONES ELECTRICAS.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00	$ 21.156.118,67	5,13%	$ 391.243.855,33	95%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 412.399.974,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SE RECOMIENDA REALIZAR CUADRO CONTROL DE LAS TAREAS CONSIGANADAS EN LOS COMITES DE OBRA PARA ANALIZAR DETALLADAMENTE EL CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS.
13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):
EL TIEMPO FUE DE LLUVIAS ESPORADICAS Y NO IMPIDEN EL TRANSCURSO NORMAL DEL CONTRATO.
CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO SUPERVISOR DEL CONTRATO