ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							05	09	2025

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	**00AD-2101-1900-2024-00585-0142** **00IL-2101-1900-2024-00585-0142**
CONTRATISTA:	CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
NIT:	901.928.930-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA SOFIA MARTINEZ
C.C.:	33.480.386 de Yopal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	03 de abril de 2025
VALOR INICIAL:	$ 3,345,991,817
VALOR ANTICIPO:	$ 1,338,396,727
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	08 DE ABRIL DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	09 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON NOSSA GRANADOS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días de mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: GLORIA SOFIA MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 33.480.386 de Yopal (Casanare), en su calidad de representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL con NIT 901.928.930-7 y WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.500 de Sogamoso (Boyacá) en calidad de representante legal de ELECTRICOM INGENIERIA SAS con Nit. 900.315.789-1 en calidad de Interventor contratado por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P, con el fin de suscribir la presente Acta No.07 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RED DE BAJA TENSION								
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	1.02	$ 616,569.00	$ 628,900.38	0	$ -	1.020	$ 628,900.38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	79.00	$ 89,303.00	$ 7,054,937.00	0	$ -	79.0	$ 7,054,937.00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	60.00	$ 1,142,131.47	$ 68,527,888.20	0	$ -	60.0	$ 68,527,888.20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	19.00	$ 1,674,070.00	$ 31,807,330.00	0	$ -	19.0	$ 31,807,330.00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	19.00	$ 112,539.00	$ 2,138,241.00	0	$ -	19.0	$ 2,138,241.00
2	RED TRENZADA BAJA TENSION								

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN												
CONTRATO	DE OBRA			No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
									05	09	2025
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	27.00	$ 106,160.58	$	2,866,335.66	0	$ -	27.0	$	2,866,335.66
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	14.00	$ 124,699.10	$	1,745,787.40	0	$ -	14.0	$	1,745,787.40
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACIÓN LA-322, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	1.00	$ 235,586.11	$	235,586.11	0	$ -	1.0	$	235,586.11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	5.00	$ 298,007.70	$	1,490,038.50	0	$ -	5.0	$	1,490,038.50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	1,020.00	$ 23,455.19	$	23,924,293.80	0	$ -	1,020.0	$	23,924,293.80
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	281.00	$ 559,694.60	$	157,274,182.60	0	$ -	223.0	$	124,811,895.80
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	9.00	$ 140,639.48	$	1,265,755.32	0	$ -	9.0	$	1,265,755.32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	33.00	$ 142,057.77	$	4,687,906.41	0	$ -	33.0	$	4,687,906.41
3	ALUMBRADO PUBLICO										
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	734.00	$ 2,007,810.05	$	1,473,732,576.70	0	$ -	731.0	$	1,467,709,146.55
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.00	$ 1,746,413.46	$	-	0	$ -	0.0	$	-
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	59.00	$ 1,746,413.46	$	103,038,394.14	0	$ -	59.0	$	103,038,394.14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.00	$ 1,623,797.05	$	-	0	$ -	0.0	$	-
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	188.00	$ 476,173.35	$	89,520,589.80	0	$ -	188.0	$	89,520,589.80
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	369.00	$ 409,145.61	$	150,974,730.09	0	$ -	366.0	$	149,747,293.26
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	39.00	$ 337,287.66	$	13,154,218.74	0	$ -	39.0	$	13,154,218.74
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM COP70	UND	378.00	$ 62,645.60	$	23,680,036.80	0	$ -	0.0	$	-
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	508.00	$ 42,830.60	$	21,757,944.80	0	$ -	0.0	$	-
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	693.00	$ 205,820.90	$	142,633,883.70	0	$ -	0.0	$	-
NP	NO PREVISTOS										
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	57.00	$ 606,707.48	$	34,582,326.36	0	$ -	57.0	$	34,582,326.36

icontec ISO 55001 AM-2000572
icontec ISO 9001 SC-CER407934
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ENERCA S.A.E.S.P
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2025 Fecha DD 05 MM 09 AAAA 2025

NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M. ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	101.00	$ 672,095.47	$	67,881,642.47	0	$	-	101.0	$	67,881,642.47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M. ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	25.00	$ 750,336.51	$	18,758,412.75	0	$	-	25.0	$	18,758,412.75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M. ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	14.00	$ 821,834.62	$	11,505,684.68	0	$	-	14.0	$	11,505,684.68
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	3.00	$ 246,674.00	$	740,022.00	0	$	-	3.0	$	740,022.00
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	4.00	$ 449,233.07	$	1,796,932.28	0	$	-	0.0	$	-
NP7	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A LA ALCALDIA	UND	39.00	$ 120,927.00	$	4,716,153.00	0	$	-	0.0	$	-

Costos directos	2,462,120,731	0	2,227,822,626
Administración (25%)	$ 615,530,182.67	$ 0.00	$ 556,955,656.58
Imprevistos (1%)	$ 24,621,207.31	$ 0.00	$ 22,278,226.26
Utilidad (6%)	$ 147,727,243.84	$ 0.00	$ 133,669,357.58
CERTIFICACIÓN RETIE	$ 24,623,563.00	$ 0.00	$ 0.00
CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 44,685,387.00	$ 0.00	$ 0.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 18,490,055.00	$ 0.00	$ 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 7,882,435.50	$ 0.00	$ 0.00
Ajuste al peso	-$ 0.01	$ 0.00	$ 0.25
VALOR TOTAL	$ 3,345,680,805.00	$ 0.00	$ 2,940,725,867.00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-005-0142-SSF	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	7525	10/02/2025	2,645,991,820	7525	2/04/2025	2,645,991,817
00IL-2102-1900-2024-00585-0142-SSF				700,000,000			700,000,000

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CEROS PESOS M/CTE

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 07 DE TERMINACIÓN										
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							05	09	2025

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: SGR 00AD-2101-1900-2024-00585-0142 y 00IL-2101-1900-2024-00585-0142			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 3,345,991,817	--------		
Valor adicionado		--------		
Valor Anticipo		--------		$ 1,338,396,727.00
Valor Acta N°06 Pago parcial 1		$ 2,940,725,867.00	$ 1,338,396,727.00	$ 1,602,329,140.00
Valor presente Acta				
Valor modificado según acta de modificacion N°1	-$ 311,012			
Valor pendiente de recibo		$ 404,954,938.00		$ 404,954,938.00
Total amortizado			$ 1,338,396,727.00	
TOTALES	$ 3,345,680,805	$ 3,345,680,805		$ 3,345,680,805

La terminación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
CONTRATISTA

ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON NOSSA
INTERVENTOR

Elaboró: ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON NOSSA GRANADOS
INTERVENTOR

Revisó: LEIDY SOHAMMA ABADIA MEJIA
Oficina Jurídica

Enterado:

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN