DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-096-593-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-096-593-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	META

Municipio	Mapiripan	**Contratista**	EMSA E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74939

CONTRATO DE AOM

Contratista	Alcaldía de Mapiripán	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Angela Marcela Martin Bedoya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CAJ\ÍO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRJSAS DEL UTEBAIRE, RINCÓN DEL INDIO, EL CARIBE, LA VIRGEN, LA ESPERANZA, SAN ANTONIO, EL MELÓN, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS MERECURE, CANAPURE, SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META· del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CAÑO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRISAS DEL UTEBAIRE, RINCON DEL INDIO, EL CARIBE, LA VIRGEN, LA ESPRANZA, SAN ANTONIO, EL MELON, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS MERECURE, CANAPURE, SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE

Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	22-10-2021	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	22-10-2021

Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A

Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	403	**Fecha acta energización de usuarios**	22-10-2021

Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del IPSE**
Inventario remitido a SAF	**En Seguimiento - Pte remision a SAF hasta que se defina el procedimiento, Inventario ya esta en UUCC**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía