Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	FAZNI	**Contrato AOM**	FAZNI-GGC-114-622-17	**Etapa Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Fecha Informe**	08-09-2025	**Periodo Informe**	01-08-2025 31-08-2025
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-114-622-17	**Etapa Contrato**	RESOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN UNILATERAL	**Departamento**	VAUPÉS		
Municipio	Carurú			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1		
Interventor	CONSORCIO SOLAR DEL OCCIDENTE	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A			**Encargo Fiduciario**	374802		

CONTRATO DE AOM							
Contratista	Alcaldía de CARURU - VAUPES	**Apoyo técnico**	Alexandra Hernandez	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DE LAS COMUNIDADES DEL PALMAR, PUERTO VALENCIA, VISTA HERMOSA, PUCARON, PUERTO NUEVO, PUERTO ESPERANZA, SAN MIGUEL, NUEVO PORVENIR, ARARA, LA VENTUROSA, EL BACATY, LA LIBERTAD, SAN PEDRO, EL CARMEN Y EL SECTOR ETNICO DEL MUNICIPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DE LAS COMUNIDADES DEL PALMAR, PUERTO VALENCIA, VISTA HERMOSA, PUCARON, PUERTO NUEVO, PUERTO ESPERANZA, SAN MIGUEL, NUEVO PORVENIR, ARARA, LA VENTUROSA, EL BACATY, LA LIBERTAD, SAN PEDRO, EL CARMEN Y EL SECTOR ETNICO DEL MUNICIPIO DEL CARURU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	PTE	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	21-10-2020		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	21-10-2020	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	**Fecha para liquidación contrato AOM**	N/A	**Termino legal para liquidación AOM**	N/A
Número de otrosíes	N/A	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	368	**Fecha acta energización de usuarios**	21-10-2020
Avance contrato AOM	N/A	**Ultimo informe Constratista**	N/A

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
AOM en Ejecución	**Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME**
AOM en Ejecución	**Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.**
Convenio de Designación de la Supervisión	**Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la supervisión del AOM está a cargo del MME**
Contrato de AOM con los Entes Territoriales	**En proceso - Estudio previo en proceso de elaboración por parte del apoyo jurídico**
Inventario remitido a SAF	**Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME**
Informe estado del AOM	**En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión**

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	1

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Firma

Alexandra Hernandez

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
Ingeniera Eléctrica
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía