Fecha: 01/04/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2286 de 2023 Firmado con _____
PERIODO:	Del 01 de marzo de 2025. al 31 de marzo de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".	4.980 KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 2286-2023 – A los 12 días del mes de junio de 2023.		
ENTIDAD:	RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA ALCALDE MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765-1

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	Acta de Inicio	SVR 39909 12/06/2021
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 5.287.335.878,80		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
12/03/2025

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 800092678, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0145-24		Septiembre 2023/ octubre 2023/ Noviembre 2023/ Diciembre 2023/ Enero 2024/ febrero 2024/ marzo 2024/ abril 2024		$46.516.391,00.
CINGE-INV-5053-0214-24		Mayo 2024/junio 2024		$ 15.371.549,00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0228-25		Enero 2024/febrero 2024/marzo 2024/ abril 2024/mayo 2024/junio 2024/ julio 2024/ agosto 2024/ septiembre 2024/ octubre 2024/ noviembre 2024/ diciembre 2024		$31.037.986
CINGE-INV-5053-0227-25		Diciembre 2024/ enero 2025/ febrero 2025/ marzo 2025/ abril 2025		$13.564.634.

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
19/03/2025	- Estado etapa de estudios y diseños - Estado de documentos de inicio - Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra - Proposiciones y varios	- Jose Ricardo ruiz- director de obra - Luis Carlos Ruiz- Delegado - Luis gonzalez- supervisor invias - Angela davila- Directora interventoria - Vicente Urzola- Residente interventoria	- Se debe corregir el informe paga - Entregar el plan de contingencia y flujo de caja - Solicitar al contratista la reubicación de la tubería en el K3+920 - Socialización de avance del 50% - Se le solicita al contratista cumplir con el componente SST - Se solicita presentar el informe social - Se solicita la solicitud de reintegro de los 70 millones de descuento de estampilla

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
CINGE-INV-5053-0078-25	2025-03-03	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-157-2025 (entrega informe periodo diciembre de 2024)
CING-INV-5053-0079-25	2025-03-03	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-012-2025. Plan de inversión
CINGE-INV-5053-0081-25	2025-03-03	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-013-2025. Orden de operación 16
CING-INV-5053-0086-25	2025-03-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	APREMIO actualización PAGA e Informes ambientales septiembre, octubre y noviembre 2024
CINGE-INV-5053-0074-25	2025-03-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	APREMIO INCUMPLIMIENTO comunicados CING-INV-5053 0014-25 y CING-INV-5053-0016-25 Informes SST de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2024
CINGE-INV-5053-0090-25	2025-03-11	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-014-2025. Orden de operación 17
CINGE-INV-5053-0091-25	2025-03-11	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-015-2025. Orden de operación 18
CINGE-INV-5053-0094-25	2025-03-11	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-021-2025 Informe anticipo enero 2025

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-2402041-02	2023	11	NACION	$ 11.280.000.000,00	$ 5.287.335.878,80	$ 5.992.664.121,2
C-2402-0600-13-0-2402112-02	2023	11	NACION	$ 2.820.000.000,00	0	$ 2.820.000.000,00
TOTAL						

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
159-2023	5053 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Montería

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	159-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% - BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	Acta de Inicio	28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de julio de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053 de 2023
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT: 810.002.747-0 con una participación del 90%, - INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS NIT 901409646-3, con una participación del 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	No. de Oficio SVR 2023S UVBOG 033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 66.43%, vs avance programado del 65.56%, presentando adelanto del +0.87% de acuerdo con la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, Interventoría ha requerido al contratista mantener el ritmo de trabajo y los rendimientos, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la interventoría solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el presente periodo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

A la fecha han sido entregados para revisión de la Interventoría, los cuales se encuentran aprobados.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Anexo 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	APROBADO EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 1.410.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5.640.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/01/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.820.000.000,00	400052428/anexo 4	19/12/2024	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	$4.230.000.000,00	400052428/anexo 4	20/07/2025	20/07/2030
Calidad	$24.001.110,00	400052428/anexo 4	31/12/2025	20/07/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705.000.000,00	400052429/anexo 4	19/12/2024	20/07/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el presente periodo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio,

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Revisó: Thalía Anaya soto Thalia Anaya Soto
Ing civil. DT CORDOBA