COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F12-P01-CT-320 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Noviembre 19 2015

Popayan, 20 de diciembre de 2024

Doctor
CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA
Director General Corporacion Nasa Kiwe
Popayan

Presento informe sobre las labores realizadas por el Ingeniero Diego Dario Castro, en cumplimiento del Contrato de Consultoria No. 050 de 2024 consistente en:

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO APROBACION DEL OPERADOR DE RED, FORMULACION Y REGISTRO DNP, EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE TOGOIMA, COHETANDO, RICAURTE, BELALCAZAR, CXHAB WALA LUCX(BELLO HORIZONTE) Y VEREDA LA ARAUCA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 2 y final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
1	CENSO DE VIVIENDAS O USUARIOS POTENCIALES.	UND	1	1	100%
2	LEVANTAMIENTO, GEOREFERENCIACION DE VIVIENDAS Y DE NODOS EN LOS SITIOS	UND	1	1	100%
3	PLANOS DE REDES ELECTRICAS EN AUTOCAD CON LOCALIZACIÓN Y VIAS DE ACCESO.	UND	1	1	100%
4	MEMORIAS DE CALCULO DE REDES ELECTRICAS DE ACUERDO A NORMAS CEO SA ESP, RETIE Y NTC2050.	UND	1	1	100%
5	MEMORIAS TECNICAS DE ACUERDO A METODOLOGÍA RETIE.	UND	1	1	100%
6	PRESUPUESTOS DE OBRA POR SECTORES Y TOTAL Y EN FORMATO DE PREACTA CNK	UND	1	1	100%
7	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EXPEDIDOS POR OPERADOR DE RED	UND	1	1	100%
8	APROBACION DE PROYECTOS POR OPERADOR DE RED	UND	1	1	100%
9	AVAL TECNICO Y FINANCIERO DE LA ELECTRIFICADORA	UND	1	1	100%
10	ACTAS Y FORMATOS PARA FORMULACION DEL PROYECTO: CONCERTACION CON LA COMUNIDAD, ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD, APU, CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS, OTRAS. CERTIFICADOS DE PRECIOS Y SERVIDUMBRES.	UND	1	1	100%
11	AVAL AMBIENTAL CON CORPORACION CRC.	UND	1	1	100%
12	FORMULACION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO CON MGA AJUSTADA EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP	UND	1	1	100%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de $120´000.000 correspondiente al 100% del total del contrato No 050 de 2024.

Los estudios y diseños objeto del Contrato se entregaron de manera física y digital en la Corporación Nasa Kiwe.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	**$ 120.000.000**
VALOR ADICIONAL 01:	**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$ 120.000.000**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.	**51.765.000**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02	**68.235.000**
VALOR TOTAL	**120.000.000**
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	-
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	**5 de marzo de 2024**
FECHA DE INICIACION:	**11 de marzo de 2024**
FECHA TERMINACION INICIAL:	**10 de septiembre de 2024**
PLAZO ADICIONAL HASTA:	**30 de diciembre de 2024**
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	**20 de diciembre de 2024**

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion