Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	del 01 al 28 de febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	13 del 05 de enero de 2024

Respetado,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1. CONVENIOS SOLIDARIOS

1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**3533-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA CORREGIMIENTO EL CAPRICHO	**NIT:**	901.282.784-3
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO FLAUTA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029771
VALOR INICIAL:	$		174.962.471,00
VALOR ADICIONES:			N/A
VALOR ACTUAL:	$		174.962.471,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$		173.962.471,00
FECHA DEL DESEMBOLSO			24/11/2023
PLAZO INICIAL			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS			1
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN			30/04/2024

1.1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1141023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 173.962.471	$ 173.962.471	$ 0

1.1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.1.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA und	ROCERIA	PLACA HUELLA m	ALCANTARILLA und	BOX CULVERT und	
0%	0	0	0	0	0	$ 0

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras.

1.1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.1.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.1.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza para legalización del convenio solidario					
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036849	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 34.992.494,20	CV.-100036849	28/09/2023	31/10/2024	17/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 8.748.123,55		28/09/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 52.488.741,30		31/12/2023	31/12/2026	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009770	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-100009770	28/09/2023	31/12/2023	17/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036849	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 34.992.494,20	CV.-100036849	30/12/2023	30/04/2024	23/02/2024
Prestaciones Sociales	$ 8.748.123,55		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 52.488.741,30		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009770	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-100009770	28/09/2023	30/04/2024	23/02/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**4034-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS	**NIT:**	901.017.087-3
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029756
VALOR INICIAL:	$		218.498.554,00
VALOR ADICIONES:			N/A
VALOR ACTUAL:	$		218.498.554,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$		217.498.554,00
FECHA DEL DESEMBOLSO			11/12/2023
PLAZO INICIAL			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS			1
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN			30/04/2024

1.2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1237723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 217.498.554	$ 217.498.554	$ 0

1.2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.2.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0%	0	0	0	0	0	$ 0

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.2.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.2.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037056	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 43.699.710,00	CV.-100037056	23/10/2023	31/10/2024	24/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 10.924.927,00		23/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 65.549.566,30		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009842	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-100009842	23/10/2023	31/12/2023	24/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** CV.-100037056	**Vigencia**		**Fecha de Aprobación en SECOP**
		Anexo No.3	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	$ 43.699.710,00	CV.-100037056	30/12/2023	30/04/2025	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 10.924.927,00		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 65.549.566,30		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual MUNDIAL DE SEGUROS Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** CV.-100009842	**Vigencia**		**Fecha de Aprobación en SECOP**
		Anexo No.2	**Desde**	**Hasta**	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-100009842	23/10/2023	30/04/2024	30/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**4067-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO DORADO	**NIT:**	901.602.632-7
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO DORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029745
VALOR INICIAL:	$		195.457.186,00
VALOR ADICIONES:			N/A
VALOR ACTUAL:	$		195.457.186,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$		194.457.186,00
FECHA DEL DESEMBOLSO			20/12/2023
PLAZO INICIAL			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS			1
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN			30/04/2024

1.3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1237623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 194.457.186	$ 194.457.186	$ 0

1.3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.3.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.3.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.3.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.3.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.3.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037424	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 39.091.437,20	CV.-100037424	27/10/2023	31/10/2024	11/12/2023
Prestaciones Sociales	$ 9.772.859,30		27/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 58.637.155,80		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009933	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-CV.-100009933	27/10/2023	31/12/2023	11/12/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037424	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 39.091.437,20	CV.-100037424	30/12/2023	30/04/2025	10/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 9.772.859,30		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 58.637.155,80		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009933	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-CV.-100009933	27/10/2023	30/04/2024	10/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**3595-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CARPA	**NIT:**	822.002.298-9
CONFORMACIÓN:	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CARPA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029769
VALOR INICIAL:	$		222.068.440,00
VALOR ADICIONES:			N/A
VALOR ACTUAL:	$		222.068.440,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$		221.068.440,00
FECHA DEL DESEMBOLSO			6/12/2023
PLAZO INICIAL			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS			1
PRORROGA No 1	18/01/2024	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES			1
SUSPENSION No 1	29/12/2023	**REANUDACIÓN**	18/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN			30/04/2024

1.4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1179423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 221.068.440	$ 221.068.440	$ 0

1.4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.4.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0,00

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.4.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.4.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.4.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.4.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036847	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 44.413.688,00	CV.-100036847	5/10/2023	31/10/2024	30/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 11.103.420,00		5/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 66.620.532,00		5/10/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009768	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-CV.-100009768	5/10/2023	31/12/2023	30/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, suspensión No 1, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036847	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.1	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 44.413.688,00	CV.-100036847	18/01/2024	1/03/2025	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 11.103.420,00		18/01/2024	1/05/2027	
Calidad de los estudios	$ 66.620.532,00		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, suspensión No 1, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009768	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-CV.-100009768	5/10/2023	30/04/2024	30/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**3745-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO	**NIT:**	901.280.747-1
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029765
VALOR INICIAL:	$		204.844.167,00
VALOR ADICIONES:			N/A
VALOR ACTUAL:	$		204.844.167,00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$		203.844.167,00
FECHA DEL DESEMBOLSO			6/12/2023

PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1142023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 203.844.167	$ 203.844.167	$ 0

1.5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.5.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.5.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.5.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.5.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.5.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza para legalización del convenio solidario					
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036851	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 40.968.833,40	CV.-100036851	5/10/2023	31/10/2024	4/12/2023
Prestaciones Sociales	$ 10.242.208,35		5/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 61.453.250,10		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-1000097738	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-CV.-100009773	5/10/2023	31/12/2023	4/12/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036851	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 40.968.833,40	CV.-100036851	30/12/2023	30/04/2025	10/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 10.242.208,35		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 61.453.250,10		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-1000097738	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-CV.-100009773	5/10/2023	30/04/2024	10/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**4241-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAÑO BLANCO III	**NIT:**	901.525.843-4
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO BLANCOIII DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	27/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-032516
VALOR INICIAL:	$ 212.580.307,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 212.580.307,00		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 211.580.307,00		
FECHA DEL DESEMBOLSO	6/12/2023		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	17/01/2024	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	1		
SUSPENSION No 1	28/12/2023	**REANUDACIÓN**	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1249923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 211.580.307	$ 211.580.307	$ 0

1.6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.6.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0%	0	0	0	0	0	$ 0,00

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.6.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.6.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.6.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.6.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza para legalización del convenio solidario					
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037327	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 42.516.061,40	CV.-100037327	3/11/2023	31/10/2024	19/12/2023
Prestaciones Sociales	$ 10.629.015,35		3/11/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 63.774.092,10		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009899	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-CV.-100009899	3/11/2023	31/12/2023	19/12/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, acta de suspensión, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037327	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 42.516.061,40	CV.-100037327	17/01/2024	1/03/2025	4/06/2024
Prestaciones Sociales	$ 10.629.015,35		17/01/2024	1/03/2027	
Calidad de los estudios	$ 63.774.092,10		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, acta de suspensión, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009899	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-CV.-100009899	3/11/2023	30/04/2024	4/06/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**4064-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ	**NIT:**	901.034.972-9.
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA TROCHA PUERTO FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029755
VALOR INICIAL:	$ 201.000.789,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.000.789,00		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 200.000.789,00		
FECHA DEL DESEMBOLSO	1/12/2023		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	29/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
123832	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.000.789	$ 200.000.789	$ 0

1.7.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.7.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0,00

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.7.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.7.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.7.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.7.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.7.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza para legalización del convenio solidario					
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037059	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 40.200.157,80	CV.-100037059	26/10/2023	31/10/2024	22/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 10.050.039,45		26/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 60.300.236,70		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100009843	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.- 100009843	26/10/2023	31/12/2023	22/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100037059	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 40.200.157,80	CV.- 100037059	29/12/2023	30/04/2025	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 10.050.039,45		29/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 60.300.236,70		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100009843	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.- 100009843	16/10/2023	30/04/2024	30/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.7.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.7.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.7.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**3569-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS	**NIT:**	901.191.260-5.
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUACAMAYAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIAREPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029755
VALOR INICIAL:	$ 199.076.790,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.076.790,00		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 198.076.790,00		
FECHA DEL DESEMBOLSO	11/12/2023		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.8.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1189623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.076.790	$ 198.076.790	$ 0

1.8.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.8.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0,00

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.8.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.8.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.8.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.8.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.8.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.8.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100036850	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 39.815.358,00	CV.-100036850	11/10/2023	31/10/2024	30/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 9.953.839,50		11/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 59.723.037,00		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009771	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-100009771	11/10/2023	31/12/2023	30/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento MUNDIAL DE SEGUROS Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** CV.-100036850	**Vigencia**		**Fecha de Aprobación en SECOP**
		Anexo No.3	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	$ 39.815.358,00	CV.-100036850	30/12/2023	30/04/2025	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 9.953.839,50		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 59.723.037,00		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual MUNDIAL DE SEGUROS Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** CV.-100009771	**Vigencia**		**Fecha de Aprobación en SECOP**
		Anexo No.2	**Desde**	**Hasta**	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-100009771	11/10/2023	30/04/2024	30/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.8.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.8.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.8.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.9.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**3983-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA	**NIT:**	901.199.090-6.
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
ORDEN DE INICIO:	11/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-030883
VALOR INICIAL:	$ 196.895.378,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 196.895.378,00		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 195.895.378,00		
FECHA DEL DESEMBOLSO	5/04/2023		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	17/01/2024	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	1		
SUSPENSION No 1	28/12/2023	**REANUDACIÓN**	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1189923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 195.895.378	$ 0	$ 195.895.378

1.9.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.9.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0%	0	0	0	0	0	$ 0

Aunque para el presente periodo no hay desembolso de los recursos del convenio, durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.9.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.9.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.9.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.9.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.9.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.9.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037003	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 39.379.075,60	CV.-100037003	18/10/2023	31/10/2024	16/12/2023
Prestaciones Sociales	$ 9.844.768,90		18/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 59.068.613,40		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009826	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.-100009826	18/10/2023	31/12/2023	16/12/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, acta de suspensión, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100037003	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.1	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 39.379.075,60	CV.-100037003	17/01/2023	1/03/2025	30/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 9.844.768,90		17/01/2023	1/05/2027	
Calidad de los estudios	$ 59.068.613,40		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio, acta de suspensión, reanudación y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-100009826	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.-100009826	18/10/2023	30/04/2024	30/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00				

1.9.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.9.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.9.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**4029-2023**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA	**NIT:**	901.579.537-7
CONFORMACIÓN:	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NUEVO TOLIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ		

ORDEN DE INICIO:	19/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-029757
VALOR INICIAL:	$ 210.449.188,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 210.449.188,00		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 209.449.188,00		
FECHA DEL DESEMBOLSO	30/11/2023		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS	1		
PRORROGA No 1	30/12/2023	**PLAZO**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024		

1.10.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO REGISTRO
1237523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 209.449.188	$ 209.449.188	$ 0

1.10.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, no aplica el pago de actas de obra, todos los recursos fueron desembolsados por el Instituto a una cuenta corriente con firma conjunta con la interventoría, de la cual se giran los recursos para los pagos de los proveedores aprobados mediante comités operativos, de acuerdo con la metodología de participación ciudadana implementada para el desarrollo de los convenios del programa.

1.10.4 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO

Según el ultimo reporte presentado por la interventoría, el avance del convenio es:

AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO
PORCENTAJE	LIMPIEZA ALCANTARILLA	ROCERIA	PLACA HUELLA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	
0,00%	0	0	0	0	0	$ 0

Durante el presente periodo la junta y la interventoría realizan visitas técnicas a campo para conocer las condiciones de las obras a ejecutar, y adelantan algunas reuniones previas para coordinar el inicio de la etapa de alistamiento posterior inicio de las obras

1.10.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se pactan ítem no previstos con la entidad, las actividades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.10.6 ACTAS DE MOFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realizan actas de modificación de cantidades ni reprogramaciones con la entidad, las actividades y cantidades ejecutadas son establecidas de manera conjunta entre la OAC y la interventoría de acuerdo con la cartilla de obras menores y las condiciones propias de la región y específicamente de la vereda

1.10.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A

Dada la naturaleza de los convenios, y la metodología para el desarrollo del mismo, no se realiza programa de inversión porque todos los recursos fueron desembolsados a las cuentas del convenio solidario.

1.10.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión para el convenio solidario.

1.10.9 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMIITE CONTRACTUAL PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL 30/04/2024

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100037063	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 42.089.837,60	CV.- 100037063	23/10/2023	31/10/2024	23/11/2023
Prestaciones Sociales	$ 10.522.459,00		23/10/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 63.134.756,40		31/12/2023	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza para legalización del convenio solidario

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100009846	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.0	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CV.- 100009846	23/10/2023	31/12/2023	23/11/2023
Patronal	$ 69.600.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 69.600.000,00				
Vehículos propios y no propios	$ 69.600.000,00				

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100037063	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.3	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 42.089.837,60	CV.- 100037063	30/12/2023	30/04/2025	23/04/2024
Prestaciones Sociales	$ 10.522.459,00		30/12/2023	30/04/2027	
Calidad de los estudios	$ 63.134.756,40		30/04/2024	30/04/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Responsabilidad Civil y Extracontractual
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según orden de inicio y prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.- 100009846	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	CV.- 100009846	23/10/2023	30/04/2024	23/04/2024
Patronal	$ 260.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00				
Vehículos propuso y no propios	$ 260.000.000,00				

1.10.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al convenio solidario

1.10.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo no se tramito correspondencia con la OAC

1.10.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**5076-2023**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUAVIARE JINT 150	**NIT:**	901.579.537-7
CONFORMACIÓN:	PS INGENIERIA S.A.S. (LIDER) NIT.: 830.035.398-8 30% INTING S.A.S. NIT.: 901.693.111-0 70%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.		
ORDEN DE INICIO:	30/12/2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-033959
VALOR INICIAL:			$ 345.960.139,00
VALOR ADICIONES:	$		172.980.068,38
VALOR ACTUAL:	$		518.940.207,38
ANTICIPO:			N/A

FECHA DEL DESEMBOLSO			N/A
PLAZO INICIAL			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRORROGAS			1
PRORROGA No 1	23/01/2024	**PLAZO**	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2024
TOTAL SUSPENSIONES			1
SUSPENSION No 1	30/12/2023	**REANUDACIÓN**	22/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN			24/03/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	ACTA DE COSTOS No	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
144723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 345.960.139	1	$ 10.489.374,00	$ 335.470.765,00
144723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 345.960.139	2	$ 39.471.467,00	$ 295.999.298,00

2.3 ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato reanudo actividades, durante el periodo del presente informe el contratista adelantó trabajo de campo y administrativo con las OAC que cuentan con desembolso de los recursos

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Conforme a Los recursos ejecutados hasta el presente periodo el cual corresponde al acta de costos No 1 y No 2, el porcentaje de avance es el 14,44%

Conforme a las actas de costos pagadas, el porcentaje de avance financiero es el 0%

2.6 ACTAS DE MOFICACION DE COSTOS TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No	ACTA DE AMPLIACIÓN No	PERIODO DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN
30/12/2023	1	N/A	30/12/2023	21/01/2024	22/01/2024

2.8 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en tramite en corrección o rechazada)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza legalización del contrato y según orden de Inicio

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-1000218770	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.1	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 34.596.013,90	CV.-1000218770	27/12/2023	30/06/2024	6/03/2024
Buen Manejo del Anticipo	$ 69.192.027,80		27/12/2023	30/06/2024	
Prestaciones Sociales	$ 69.192.027,80		27/12/2023	31/12/2026	
Calidad de los estudios	$ 103.788.041,70		31/12/2024	31/12/2028	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según Suspensión No 1 y Reinicio

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-1000218770	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.2	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 34.596.013,90	CV.-1000218770	27/12/2023	23/07/2024	6/03/2024
Buen Manejo del Anticipo	$ 69.192.027,80		27/12/2023	23/07/2024	
Prestaciones Sociales	$ 69.192.027,80		27/12/2023	23/01/2027	
Calidad de los estudios	$ 103.788.041,70		23/01/2024	23/01/2029	

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza actualizada según prorroga No 1

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CV.-1000218770	Vigencia		Fecha de Aprobación en SECOP
		Anexo No.4	Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 34.596.013,90	CV.-1000218770	27/12/2023	24/09/2024	6/03/2024
Buen Manejo del Anticipo	$ 69.192.027,80		27/12/2023	24/09/2024	
Prestaciones Sociales	$ 69.192.027,80		27/12/2023	24/03/2027	
Calidad de los estudios	$ 103.788.041,70		24/03/2024	24/03/2029	

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A LA SUBDIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adelanta ningún proceso sancionatorio al contrato

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

La información al archivo, por ser un contrato de planta central, es a través del gestor del proyecto y unidad ejecutora que se debe remitir al archivo central. Toda la correspondencia está en el sistema AZ Digital

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIO E INTERVENTORIA. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Uno de los principales inconvenientes durante la ejecución de los convenios y el contrato de interventoría ha sido lograr que la interventoría comprenda y adopte la metodología de trabajo con las OAC. Esto se debe a que, además de ejercer funciones de seguimiento y control, es fundamental que mantengan una actitud colaborativa, que contribuya activamente al cumplimiento integral de todos los aspectos contemplados en el desarrollo de los convenios.

El inicio de las obras contempladas en los convenios se ha visto retrasado debido a la falta de disponibilidad de kits de maquinaria en la región, lo que limita la capacidad para atender la demanda generada por los convenios.

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

La implementación del programa se ha realizado de manera progresiva, en la medida en que se ejecutan los convenios. Esto ha generado que, en algunos casos, no se haya suministrado la información desde el inicio, lo que ha ocasionado retrasos en su entrega tanto por parte de las OAC como de la interventoría. Esta situación podría dificultar la recolección oportuna y completa de la información necesaria para la liquidación de los convenios solidarios.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS

Durante el presente periodo no se realizaron tramites administrativos

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Las actas de costos no se han tramitado dentro de los tiempos estipulados, para lo cual se ha realizado llamados de atención a interventoría, así mismo la entrega de los informes de interventoría no se entregan de manera oportuna

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No hay claridad sobre las implementación de los componentes social, almbiental y los recursos del paga, desde planta central se estaran realizando capacitaciones relacionadas con este componente.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se programa semanalmente un comité de seguimiento, en el cual la interventoría expone el avance semanal, los inconvenientes presentados y compromisos adquiridos por las partes para el cumplimiento del objeto y alcance de los convenios solidarios

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con los procedimientos contractuales que corresponden para el seguimiento de los convenios y de la interventoría.

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
CC. 86.050.296 de Villavicencio
Supervisor contrato de interventoría