Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1545-2020

Mediante Oficio No.52897 SRT, del 22/12/2020, se dio inicio del contrato de Interventoría 1545-2020, prorroga No, 1. DESDE EL 31/12/2020 HASTA EL 22/05/2021,- PRORROGA No. 2- DESDE EL 04/06/2021 HASTA EL 31/07/2021, PRORROGA No. 3,- 01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021,- PRORROGA No. 4,- 01/09/2021, HASTA EL 15/10/2021.PRORROGA No. 5 –15/10/2021 HASTA EL 30/10/2021. PRORROGA No. 6 del 31/10/2021 AL 15/11/2021. El contrato lleva 10.68 meses.

PROYECTO:	CONTRATO 1545-2020 ´´INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1545 DE 2020		
CONTRATISTA:	PLANES S.A.S	NIT:	890303126-1
CONFORMACIÓN:	PARTICIPACION EL 100%		
Objeto:	´´INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. ACEVEDO-TRAMO: Acevedo-marticas-Las Motosas Long-12,00 Km Código 19646. ISNOS- TRAMO: Isnos –Monde yal-La Vega-la laguna Long-16,70 Km. GARZON- TRAMO: Filo Guayabal- El Descanso-Código 20222-7.40 Km. SALADOBLANCO-TRAMO: La Cabaña - Morelia long-12,17 Km. LA ARGENTINA - TRAMO: La Argentina –El Pensil código 19987 Long-11,50 Km. RIVERA- TRAMO: Cruce 45 La Cabañita Los Medios-Rivera-Long-8.60 Km. PALERMO TRAMO: Nilo- Brisas del Nilo long-12,70 Km código 19646. AIPE-TRAMO: Cruce La Unión - Guayabero Long-6,00 Km.		
Fecha de Inicio:	**22/12/2020**	No. de Oficio:	**SRT -52897 del 22/12/2020**
Valor Inicial:	$814.311.940,00		
Valor Adiciones:	$150.000.000.00-		
Adición 1:	$135.000.000.00 +15.000.000.000,00		
Adición 2	$250.000.000 En tramite		
Valor Actual:	$964.311.940.00		
Anticipo Entregado:	$341.000.000,00		

Anticipo Amortizado:	$253.013.430.00 Inc. acta No. 8
Saldo por Amortizar:	$87.442.011.50
Plazo Inicial:	5 MESES. PRORROGADO A 9.53 MESES
PRORROGA No. 1	DESDE EL 31/12/2020 HASTA EL 22/05/2021
PRORROGA No. 2	DESDE EL 04/06/2021 HASTA EL 31/07/2021
SUSPENSION No. 1	DESDE EL 19/05/2021 HASTA EL 31/05/2021
SUSPENSION No. 2	DESDE EL 04/06/2021 HASTA EL 14/06/2021-
PRORROGA No. 3	01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021
PRORROGA No. 4	01/09/2021, HASTA EL 15/10/2021
PRORROGA No. 5	15/10/2021 HASTA EL 30/10/2021
PRORROGA No. 6	30/10/2021 HASTA EL 15/11/2021
PRORROGA No. 7	15/11/2021 HASTA EL 30/12/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Anticipo del 41.87% $341.000.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHAS	RENDIMIENTOS	TOT/RENDIMIENTO	Avances/Finac	Acumulado	
		$341.000.000.00			
Feb/28/02/2021	$74.558.05	$74.558.05			SIN/PAG
Mar/31/03/2021	$94.057.93	$168.615.98	$30.401.057	$30.401.057	SIN/PAG
Abr/30/04/2021	$58.989.35	$277.605.33	$54.185.827	$84.586.884	SIN/PAG
May/30/05/2021	$45.778.01	$273.383.34	$42.386.667	$126.973.551	SIN/PAG
Jun/30/06/2021	$36.687.67	$310.071.01	$24.050.640	$151.024.191	SIN/PAG
Jul/30/07/2021	$35.934.52	$346.005.53	$25.455.845	$176.480.036	SIN/PAG
Agos/30/08/2021	$35.943.71	$381.949.24	$23.280.425	$199.769.461	SIN/PAG
Sept/30/09/2021	$34.500.64	$416.449.88	$140.479.288	$340.248.749	SIN/PAG
Octu/30/10/2021		Se consigno hasta el mes de septiembre/21	saldo	$721.251	

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
107820	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 630.750.241,00	$ 630.750.241.00 Hasta el acta No. 8	$ 0.00
107820	11	C-2402-060012-2402044-02	$ 82.951.180.00	$13.015.995.00	$68.638.967.00
107820	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$100.610.519,00	$0.00	$100.610.064,00
752221	Nación 54-Adicion	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$135.000.000.00	$0.00	$135.000.000.00
752221	Nación 54-Adicion	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$15.000.000.00	$0.00	$15.000.000.00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01-Dic-20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta Mensual de Costos No. 02-En-21	$ 35.064.800,00	$ 6.671.212.00	$ 41.739.012,00
Acta Mensual de Costos No. 03-Fe-21	$ 90.111.650,00	$ 17.121.213,50	$ 107.232.863,50

Acta Mensual de Costos No. 04-Ma-21	$106.043.200,00	$20.148.208,00	$126.191.408,00
Acta mensual de Costos No.05-Abr-21	$115.063.363,00	$21.809.884,00	$ 136.873.247.00
Acta mensual de Costos No.06-mayo 01/05/ al 18/05/2021.	$ 55.139.608.00	$10.448.115.00	$65.587.723.00
Acta mensual de Costos No.7-junio-21	$60.557.113.00 revisión	$11.485.331.00	$72.042.444.00
Acta mensual de costos No. 8 -Julio -21	$98.282.038.00En revisión	$18.635.397.00	$116.917.435.00

No. DEL ACTA.	VALOR FACTURADO	FECHA DE RADICACION	AMORTIZACIONES
Acta Parcial 2 - Acta de enero 2021	$ 41.739.012,00	Rad 20107 -09/03//2021	$ 17.537.400,00
Acta Parcial 3-Acta de Febrero-2021	$ 107.232.863,50	Rad-24306-23/03/2021	$ 45.055.825,00
Acta Parcial 4-Acta de Marzo-2021	$126.194.621,00	Radicada y Pagada	$ 53.022.950,00
Acta Parcial 5--Abr-2021	$136.873.247,00	Radicada y Pagada	$ 57.531.682,00
Acta Parcial 6--May-2021	$65.587.723.00	En revisión/sept	$27.586.183.00
Acta Parcial 7—Junio-2021	$72.042.444.00	En revisión/sept	$30.278.557.00
Acta Parcial 8--Juli-2021	$116.917.435.00	En revisión/sept	$49.141.019.00
Acta Parcial 9--Agost-2021			
Acta Parcial 10-Sept-2021			
Acta Parcial 11-Octub-2021			
Acta Parcial 12-Nov-2021			X amortizar $87.442.011.50

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	SE PRESENTO PRORROGA No. 5 del contrato 1545-2020 de interventoría 15/10/2021.HASTA EL 30/10/2021 VENCE

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 81.431.194,00	C-100033550	31/12/2020	22/11/2021

Buen Manejo Anticipo	$407.155.970.00	C-100033550	31/12/2020	22/11/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 162.862.388.00	C-100033550	31/12/2020	22/05/2024
Calidad del Servicio	$ 244.293.582.00	C-100033550	22/05/2021 hasta el 22/05/2026.	

No. de póliza C-100033550 Vigencia desde el 01/12/2020 hasta el 30/10/2026.
Teniendo en cuenta la prorroga No.5 fechada el 15/10/2021 se prorroga la vigencia de los amparos contratados.

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 96.431.194,00	C-100033550	15/10/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo	$482.155.978.00	C-100033550	15/10/2021	30/04/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$192.862.388.00	C-100033550	15/10/2021	30/10/2024
Calidad del Servicio	$ 289.293.582.00	C-100033550	30/10/2021	22/05/2026.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Dt-Huila 57919	13/10/2021	Ricardo Dussan	**Solicitud de manera estricta el cumplimiento del factor de calidad a la obra**
DT-Huila 57921	13/10/2021	I Guillermo Enrique Cleves	**Contrato de obra No. 001/2020 mpio de saladoblanco-prorroga**
DT-Huila 57924	130102021	I Guillermo Enrique Cleves	**Reiteración de las observaciones en cumplimiento del manual de interventoría**
DT-Huila 58531	16/10/2021	Guillermo Cleves Planes.S.A.S	**Reiteracion de la solicitud de incumplimiento contratista de Rivera**
Dt-Huila 58603	19/10/2021	Guillermo Cleves Planes.S.A.S	**Instalación del material no apto ni cumple densidades placa Huella Acevedo**
DT-Huila 57502	11/10/2021 Rad SMA 57502	Guillermo Cleves Planes.S.A.S	Respuesta al Radicado No. 81818 documento paga del municipio de Rivera.
DT-Huila 91100	11/10/2021-correo entrada	Francis Ramirez	Comunicado Informe mensual No. 8 del oficio No. 213-469-2020 planes s.a.s.
OFICIO PLANES - 94826	11/10/2021	Supervisión del contrato-correo electronico	Correo electrónico de PLANES S:A:S solicitud de prorroga y adición al INVIAS.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

-Uno de los factores en lo programado y ejecutado de las obras que siguen preocupando son los derrumbes ante la fuerte ola de invierno, en el sur del Departamento del HUILA, y que se presentan en los diferentes municipios De Saladoblanco, y Acevedo, en donde son las dos 2 obras que faltan por finalizar y que solo han permitido intermitentemente el paso a las obras de la maquinaria, y de las volquetas con materiales, lo mismo que al personal que labora en los sitios de obra, para las construcciones que se están llevan a cabo, y que han afectado en gran proporción las obras en las zonas del Sur del departamento, y en la que ha dificultado los trabajos con normalidad teniendo que realizar prorrogas solicitadas por los contratistas a las alcaldías municipales y avaladas por la interventoría.

-La falta de maquinaria en los municipios para poder habilitar las vías, deterioradas por el invierno y en donde se ha presentado derrumbes, caída de la banca, y la demora en el restablecimiento del paso a los sitios de obras.

-La falta de contratación de personal, por parte del contratista ya que ha sido difícil, debido a que se han retirado de las obras, porque son mejores pagos en la recolección del café en la zona,

ASPECTOS JURÍDICOS.

-En el mes de abril 28/04/2021, se llevó a cabo el inicio del paro Nacional, en donde se presentaron cierres viales, en las vías que conducen a los sitios de obra, en los diferentes municipios del Norte y Sur del departamento, en donde se comenzó a presentar desabastecimiento, de gasolina y materiales, y el paso del personal de obra, presentándose la suspensión de las obras de los 4 municipios del Norte y los 4 municipios del Sur del departamento, dándose una prórroga por los hechos de orden público, realizándose un análisis por parte de la supervisión, la interventoría, contratistas y representantes de las alcaldías llegándose a un acuerdo de la suspensión de las obras desde el 15/05/2021 HASTA EL 31/05/2021, y la suspensión No, 2, DESDE EL 01/06/2021 HASTA EL 14/06/2021-

Se conformaron las veedurías en los municipios de:

Aipe; Se conformó la veeduría ciudadana, y se encuentra firmada el ACTA.

-La Argentina – Con Resolución administrativa 009 del 13/05/2021, se firmó el acta establecida, que presenta el documento.

-Palermo Acta de constitución 15/12/2020, actas firmadas por los presentes que fueron nombrados.

-Salado blanco por Resolución 013 del 05/042021 se conformó la veeduría.

-Garzón con Resolución No. 002 del 21/01/2021, se conformó la veeduría.

-Acevedo-Resolución No. 014 del 27/03/2021 ya se firmó las actas de conformación.

-Isnos -Resolución No. 001 de 18/01/2021 se conformó el Acta de la Veeduría.

-Rivera-Resolución administrativa 00006 del 19/05/2021 según acta establecida se conformó la veeduría.

-Dando cumplimiento al decreto No. 666 del 24/04/2020, impartido por el gobierno nacional, los ingenieros residentes e inspectores informan sobre los protocolos de bioseguridad ordenados, en el trámite del personal en obra, que se encuentran activos, lo cual se levanta información todos los días por los inspectores. Cuando se requieran serán presentados.

GESTION AMBIENTAL PAGA-MES DE OCTUBRE/2021

Los informes trimestrales ambientales, de los municipios de Rivera, Aipe quedaron con el compromiso de radicarlos con el aval de la interventoría el 03/11/2021, el de Palermo está en revisión por parte de la Subdirección de SOSTENIBILIDAD, anterior SMA-Invias.

Dentro de los cumplimientos del manual de interventoría, y el manual de obra establecidos, con el programa de **Gestión Ambiental PAGA**, en los municipios se ha realizado;

MUNICIPIOS DEL SUR.

Municipio de Acevedo, Aprobado por la interventoría y radicado ante el INVIAS para la aprobación con el oficio No. 57189 del día 06/07/2021.

Municipio de Garzón, Gestión Ambiental PAGA APROBADO por la interventoría y radicado ante INVIAS para aprobación el día 06/07/2021 mediante radicado No. 57119.

Municipio de Isnos, Aprobado por la interventoría y radicado ante el INVIAS, para aprobación el día 06/07/2021, mediante oficio No. 57099.

Municipio de Saladoblanco, Gestión Ambiental PAGA APROBADO.: interventoría realizo aprobación del documento paga y radicado ante el INVIAS, para la aprobación el día 23/08/2021, mediante radicado No. 75179. En El informe trimestral el contratista, informo que en el contrato no era obligatorio, presentar dicho informe, lo que la interventoría prepara oficio por incumplimiento del contrato.

MUNICIPIOS DEL NORTE

Municipio de Aipe- Gestión Ambiental PAGA APROBADO-Proyecto de obra concluido-Pendiente informe trimestral pendiente para el día 03/11/2021,

Municipio de Palermo- Gestión Ambiental PAGA APROBADO

Municipio de La Argentina- Gestión Ambiental PAGA APROBADO- Solicito el rubro de compensación ambiental para utilizarlos en obras complementarias con el visto bueno de la interventoría dando viabilidad a la solicitud y se radico ante la Subdirección de SOSTENIBILIDAD para su respectiva revisión.

Municipio de Rivera-Documento PAGA APROBADO, por la interventoría y radicado en la SMA- para revisión El informe trimestral hubo compromiso de presentarlo para el aval por parte de la interventoría y luego del ajuste y radicarlo el día 03/11/2021,

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIOS DEL NORTE Y SUR AL 15/10/2021.

GARZON: pendientes los rendimientos financieros, la interventoría envió oficio No,213-523-2020 para solicitar dicha información la cual fue imposible obtener respuesta alguna al 15/10/2021.

AIPE: pendientes rendimientos financieros, la interventoría envió oficio No.213-521-2020 para solicitar dicha información la cual fue imposible obtener respuesta alguna al 15/10/2021.En reunión del día 28/10/2021, el secretario de planeación se comprometió enviar copia de las consignaciones y extractos para el día 03/11/2021.

ARGENTINA: Se cuenta con solo extractos bancarios a corte de mayo de 2021, igualmente mediante correo se solicita la información requerida

Rivera: se cuenta con rendimientos hasta el periodo de mayo de 2021, se envía OFICIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA No.213-520-2020 para solicitar información, no se ha enviado respuesta al 15/10/2021. En reunión del día 28/10/2021, el secretario de planeación se comprometió enviar copia de las consignaciones y extractos para el día 03/11/2021.

CUMPLIMIENTO DE SISO; BIOSEGURIDAD.

En Cumplimiento a las visitas diarias por los inspectores a los 8 municipios, Aipe-Palermo-La Argentina-Rivera-NORTE y Salado blanco-Isnos-Garzón-Acevedo-SUR, y dando cumplimiento al CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO SE VIENE APLICANDO LA EEP de acuerdo a la Ley 9 del 01/24/1979, -TITULO III, SALUD OCUPACIONAL Art.-112 al 124 en la Resolución 2400 de 22/05/1979 en el TITULO IV CAPT II de los equipos y elementos de protección Art.- 176 a 201, dando al cumplimiento de la entrega de dotación al personal en obra (Guantes de vaqueta, cascos, botas, con punteras de seguridad y gafas). Hasta el momento se sigue dando cumplimiento con el reporte diario de los inspectores en las obras.

El protocolo de bioseguridad se encuentra aprobados por todas las alcaldías ARL, e interventoría.

MUNICIPIO DE ISNOS -Protocolo de bioseguridad – Se encuentra con las aprobaciones de la alcaldía, ARL, e interventoría a la fecha y no ha realizado ningún cobro a los rubros de bioseguridad.
PMT-Esta debidamente aprobado y fue implementado de manera adecuada.
SST-Se encuentra al día en los pagos de seguridad social, hasta el mes de agosto.
El contratista no ha solicitado ningún cobro a los rubros ya que lo realizara al cobro total al finalizar la obra.

MUNICIPIO DE GARZON - Protocolo de bioseguridad- A principios del mes de octubre el contratista presento un informe solicitando el cobro total del rubro de bioseguridad el cual fue revisado y avalado por la interventoría y devuelto con varias observaciones y hasta el momento no ha sido devuelto con los ajustes solicitados.31/10/2021.

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO- Protocolo de bioseguridad- Se encuentra con las aprobaciones de la alcaldía, ARL, e interventoría a la fecha, el contratista presento el informe de cobro del rubro, correspondientes a los meses de Marzo y Abril, lo que fue revisado y se realizó varias observaciones y volvió a ser radicado a principio de octubre y se encuentra en revisión por parte de la interventoría.31/10/2021.
PMT-Esta debidamente aprobado y se han enviado varios oficios, debido al incumplimiento del contratista de la instalación de la señalización mejorando.
SST-Se ha oficiado ya que hace falta la planilla de Julio de la seguridad social, y están atrasados en el envió del mes de septiembre ya se han reiterado al contratista por intermedio de la interventoría.

MUNICIPIO DE ACEVEDO- Protocolo de bioseguridad-Se encuentra aprobado por la ARL, hace falta la aprobación por la Alcaldía e interventoría para lo cual ya se solicitó por oficio gestionar dicha aprobación por parte de la administración municipal.
A la fecha y no ha realizado ningún cobro a los rubros de bioseguridad
PMT-Esta debidamente aprobado y el contratista empleo más señales para el cierre de la vía.
SST-Seguridad Social- realizo el envío de una parte de la seguridad social del mes de septiembre.

MUNICIPIO DE PALERMO- Protocolo de bioseguridad- Se encuentra con las aprobaciones de la alcaldía, ARL, e interventoría a la fecha y no ha realizado ningún cobro a los rubros de bioseguridad
PMT-Esta debidamente aprobado y fue implementado de manera adecuada
SST- La seguridad Social Se encuentra al día en los pagos de seguridad social, hasta el mes de agosto, fecha en la cual finalizaron las obras.

MUNICIPIO DE RIVERA- Avalado por la ARL, El profesional SISO de interventoría continua, realizando seguimiento y verificación en la adecuada implementación del PMT, Protocolo de Bioseguridad y SG-SST en el inicio de obra. - Realizar recorrido de inspección verificando el cumplimiento de las observaciones realizadas con anterioridad. 28/10/2021.
- Realizar visita y contacto con la comunidad del sector, por parte de la profesional social, informando lo relacionado al proyecto en ejecución.
Protocolo de Bioseguridad-ante la gestión de la ARL, y la alcaldía municipal de Rivera.
PMT- Fue devuelto y se ajustó el documento PMT, seguimiento al SST-Está pendiente él envió de las afiliaciones a seguridad social, del personal que ingreso, a obra, aunque ya fue solicitado por oficio, la seguridad social.28/102021.

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- Protocolo de bioseguridad- Se encuentra con las aprobaciones de la alcaldía, ARL, e interventoría a la fecha se han tramitado dos pagos a los rubros de bioseguridad por un valor de 6.000.000 millones de acuerdo con las presentaciones de facturas soportes de entrega y parte del salario del profesional de SISO. Y no ha realizado ningún cobro a los rubros de bioseguridad.
PMT-Se encuentra debidamente aprobado por interventoría y se dio adecuada implementación en la ejecución de la obra.
SST- Se encuentra al día con la seguridad social de agosto y ya fue solicitada la del mes de septiembre.

MUNICIPIO DE AIPE- Protocolo de bioseguridad- Se encuentra con las aprobaciones de la alcaldía, ARL, e interventoría, a la fecha se ha tramitado, un cobro por un valor de $4.000.000 millones y queda pendiente el resto para la liquidación.
PMT-Se encuentra debidamente aprobado por la interventoría y fue implementado exitosamente en el desarrollo de la obra.
SST-Están al día con la seguridad social hasta el mes de Julio cuando finalizaron las obras.

CONVENIOS SOLIDARIOS

MUNICIPIOS DEL SUR

MUNICIPIO DE ISNOS- **Convenio 2517/2019, S**e celebro el convenio solidario, por un valor de $ 27.000.000, con la junta de Acción Comunal, de la Vereda Canastos, el día 13/07/2021, hasta el día 13/08/2021, que se dieron por terminadas las actividades en campo quedando pendiente la entrega de los documentos que debe entregar la alcaldía de la entrega de este convenio.31/10/2021.

MUNICIPIO DE ACEVEDO- Convenio 2527/2019, El Convenio ya se tiene firmado con la junta de acción comunal de la vereda Martica, por un valor de $ 14.400.000 y se inició el día 13/07/2021, hasta el día

31/07/2021, ya se culminó y se está en la espera que se entregue el informe para su revisión y observaciones por parte de la interventoría. Al 28/10/2021.

MUNICIPIO DE GARZON- **Convenio 2594/2019,** El Convenio se firmó contrato por un valor de $9.410.772 que serán de la siguiente manera, la alcaldía aportara$8.553.764, y la junta aportara $857.000, el día 12 de octubre /2021, con la junta de acción comunal FILO DE GUAYABAL, tiempo de la ejecución de la obra de un mes a partir de la fecha de la firma del acta de inicio que fue el día 20 de octubre /2021, y que se tiene proyectado terminar el día 20 de noviembre/2021.

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO- **Convenio 2574/2019, No** APLICA.

MUNICIPIOS DEL NORTE.

-Todos los convenios y veedurías se encuentran organizados y uno-AIPE, en proceso de confirmación-

MUNICIPIO DE PALERMO- **Convenio 2573/2019,** Se está pendiente de la finalización del convenio solidario, donde ya se han conformado las veedurías y se encuentra en proceso de estructuración en el área jurídica de la alcaldía.

MUNICIPIO DE RIVERA- **Convenio 2509/2019, NO** HAY TODAVIA CONVENIO SOLIDARIO.

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – **Convenio 2528/2019, S**e entregaron los informes del convenio y se está dando revisión al contrato.

MUNICIPIO DE AIPE. - **Convenio 2548/2019,** Se iniciarán las labores pactadas en el convenio firmado por la JAL y la alcaldía municipal en la primera semana de noviembre, ya las veedurías están conformadas.

COFINANCIAMIENTO,

GARZON; La alcaldía hizo entrega de los formatos 1-2-3 donde aportan un cofinanciamiento de maquinaria amarilla, y material granular iniciando las actividades, el día 14 de octubre teniendo proyectado terminación el día 15 de noviembre/2021, si las condiciones climáticas lo permiten.

ACEVEDO, La alcaldía aporto la suma de $30.000.000 como cofinanciamiento para el contrato por esta razón la alcaldía municipal no entregó los formularios 1-2-y 3.

ISNOS; La alcaldía realizo un aporte de $20.000. 000.como cofinanciamiento para el contrato por lo cual no se entregó los formatos 1-2-3.

SALADOBLANCO; La alcaldía entrego los formatos 1-2-y 3, de cofinanciamiento el aporte será en material granular y trabajos de maquinaria amarilla, después de culminar el contrato.

OBRAS EJECUTADAS.

MUNICIPIO DE ACEVEDO

INTERVENTORIA No, 1545 -2020, DEL CONTRATOS DE OBRA No.001-2020 AL 30/10/2021

Tramo: Acevedo-marticas-Las Motosas Long-12,00 Km Código 19646.

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 02/02/2021, con un plazo de (4) meses termina el 02/06/202. Solicito (2) dos meses de prórroga, hasta el 30/08/2021.
-Plazo de adición Prorroga No.1- De 25 días
-Plazo de adición Prorroga No.2-De 20 días
-Plazo de adición de Prorroga No. 3 de 45 días
Plazo acumulado de prorroga 8.15 meses
-Solicito Prorroga de 45 días esta pendiente debido al vencimiento del contrato de interventoría, prorrogado del 30/10/2021, hasta el 15/11/2021.

Se ha venido realizando diferentes reuniones extraordinarias con los lideres comunales para llegar a mutuo acuerdos ante los inconvenientes, que se han venido presentando con la comunidad, que expresa el inconformismo por la demora en la entrega de las obras ya que se están viendo afectados en la producción de sus fincas, en dichas reuniones, estuvieron presentes el contratista, alcaldía municipal, secretaria de planeación municipal e interventoría, en donde se han llegados a acuerdos con la comunidad, para no interrumpir las obras con el paso de motos y derribando las barricadas colocadas por el contratista, y poder tener un avance favorable de la obra. Se realizo reunión el día 03/11/2021, con el contratista interventoria y alcaldía y supervisión, ante los inconvenientes de fallos geológicos en el sitio de la placa huella.

Se le ha reiterado por parte de esta supervisión el seguimiento continuo por parte de la interventoría ante el atraso que presenta esta obra. El compromiso del contratista era de contratar mas personal y a hoy 28/10/2021, se le reitero por parte de la interventoría el incumplimiento lo que ha presentado un gran atraso.

Metas Físicas iniciales.

6 –Alcantarillas –En el # 1. K1+430; # 2. K1+865: # 3. K2+310; # 4. K3+980; # 5. K4+200- # 6. K7+200.
1- Box Coulvert en el PR 2+350.
-Placa Huella 430.00 del Km 11+666 al Km 12+096
-Baranda metálica puente Km 0+410-Sin instalar
-Afirmado Long-0.69 Km. No se ha empezado
-Caracterización Vial Long -12.00Km y conformación de taludes
-Remoción de derrumbes.

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE 30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	1	0.00	0.00	0%	
CARACTERIZACION VIAS	12	0.00	0.00	0%	
ALCANTARILLAS-Unid	6.00	0.00	6.00	100%	
PLACA HUELLA -m	417.00	21.0	112.00%	26.86%	
BOX COULVERT-Unid	1.00	0.10	0.90	90.00%	
BARANDA METALICA -Unid	1.00	0.00	0.00	0%	
AFIRMADO-km	172.59	0.00	0.00	0%	

-VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA----------$714.303.467.00
-INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA---------- $680.016.900.00
-INVERSION OBRA PROGRAMADA EJECUTADA---------- $367.866.285.51
-PAGOS ACUMULADOS REPORTE MUNICIPIO DE ACEVEDO---$214.291.040.00 ANTICIPO DEL 30%

- Fechas de informe 31/10/2021.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado ACUMULADO	Saldo del contrato
		Enero anticipo				**$214.291.040.00**			
1	obra	Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$714.303.467
2	obra	Marzo	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
3	obra	Abril	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
4	obra	Mayo	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
5	obra	Junio	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
6	obra	Julio	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
7	obra	Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
8	obra	Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00	$0.00	$714.303.467
	Totales		$0.00	$0.00	$0.00	$214.291.040.00	$0.00		$714.303.467

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$698.978.830.00	--	$698.978.830.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	--	--	--
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.877.846.00	$2.446.791	$115.324.637
GESTION PREDIAL-PREACTA	--		--
GESTION SOCIAL	--		--
GESTION AMBIENTAL	--		--
VALOR TOTAL	$711.856.676.00	$2.446.791	$714.303.467

Descripción de actividades - Avances; Mes de Octubre /21

-El contratista continuo con el descargue de material granular para alistamiento del terreno para la placa huella.
-Se empezó a formatear la placa huella.
-Se realizó la fundición de 42.00 ml de bordillo sobre margen derecho, y 42 ml lineales margen izquierda.
-Se realizó la fundición de 12.00 m lineales en concreto rígido.
-El contratista adquirió un número mayor de señales preventivas dispuesta en el documento PMT para el cierre vial en el tramo intervenido para la construcción de la placa huella.
-El contratista envió el oficio del documento pertinente SST como inspecciones mensuales, de maquinaria y dotación.
-El contratista Avanzan en la elaboración del segundo informe trimestral ambiental requerido para soportar meses ejecutados.
-El contratista dará continuidad al proceso constructivo de la placa huella en el tramo No. 1 con la instalación del hierro, encofrado de estructura y fundición.
- La interventoría solicito al contratista como observación atender las solicitudes, en la corrección y construcción de los lagrimales en la estructura de entrada y salida del Box Coulvert, y además de prolongar las aletas e incrustarlas en el talud para evitar socavación o erosión por la escorrentía del agua.

-El contratista en el transcurso del mes de octubre realizara la instalación de la baranda metálica en el puente vehicular.
-El contratista no ha dado respuesta oficio No.213-477 2020 ACEV donde la interventoría realizo reiteración en los ensayos de densidades.
-El contratista envía a la interventoría el Avance en el segundo informe, trimestral ambiental solicitado teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de obra.
-el contratista atendiendo la solicitud de la interventoría, adecuo e instalo las nuevas señalizaciones.
-Con el oficio No. 213-471-2020 el contratista dio respuesta enviándose la seguridad social del personal que laboro en el mes de septiembre.
-Se continua por parte de la interventoría los recorridos de inspección, y verificación dando control a los procesos constructivos de la placa huella.
-Fue emitido el oficio No.213-459-2020–ACEV, por parte de la interventoría solicitando a el contratista la inmediata instalación de las barandas en el puente de la quebrada Tijiña.
-La interventoría envió oficio al contratista No.213-477-2020-ACEV.
-La interventoría reitero la solicitud de los ensayos de densidades y cumplimiento de los espesores del afirmado.
-También por parte de la interventoría se envió oficio No.213-471-2020-ACEV, solicitando al contratista la relación del personal con su respectiva seguridad social del mes de septiembre2021.
-El contratista y la interventoría realizaron el recorrido para la verificación de las cantidades de obras ya ejecutadas.
-El profesional SISO, continuo con el seguimiento y verificación en la adecuada implementación del SG-SST, PMT y protocolo de Bioseguridad, enviando informes diarios.
-Se emitió el oficio No.213-480-2020, el06/1082021, a la SMA, con el informe trimestral, en espera de los ajustes.
-se continua por parte de la interventoría realizando el seguimiento al trámite de pólizas con respecto a la nueva prórroga del contrato.
El contratista presento documentos de prorroga hasta el 15/10/2021.estan en estudio en la alcaldía.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

NOTA-SE PRORROGO EL CONTRATO HASTA EL DIA 15/11/2021, PARA DAR TERMINACION DE LAS OBRAS, SE ENCUENTRAN ATRAZADOS.

OJO OBSERVACIONES DE EMERGENCIA-31/10/2021, Se realizo reunión con la alcaldía, Contratista, Interventoría y Supervisión, pata tratar la problemática.

De acuerdo con conversación, en reunión del 03/11/2021, con la interventoría, Contratista, Alcaldía y Supervisión del contrato de la Interventoría, se nos manifiesta que la propuesta presentada el pasado 25 de octubre, debido a los fallos geológicos en el tramo de la placa huella, teniéndose las siguientes apreciaciones:

1.Es necesario el manejo de agua que se presenta en el tramo intervenido con placa huella en la vereda Llanitos, debido a la cantidad de agua superficial y subterránea encontrada.
El manejo se debe realizar con la construcción de filtros de drenaje en todo el tramo vial sobre las dos márgenes de la vía (385 ml aprox.).

2. Los fallos presentados en el mismo tramo vial y que se deben a la acumulación de agua presente en el suelo, deben ser intervenidos con el trazado de filtros de drenaje de manera diagonal (o en forma de “V”) y que descolen en los filtros laterales de la vía para permitir el flujo y desagüe del agua por ellos.

3. Con el fin de construir mayores metros lineales de placa huella, se propone NO incluir actividades de mantenimiento periódico como son afirmado, remoción de derrumbes y conformación de taludes existentes.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el contratista adjunto, la propuesta económica o balance de las actividades ya realizadas y las que se harían hasta agotar los recursos.

En conclusión, esta propuesta consiste en realizar ampliación y mejoramiento del tramo vial para la construcción total de 177 ml de placa huella en el tramo de la Vereda Llanitos, construir 770 ml de filtro (385 ml en cada margen de la vía), dar tratamiento al fallo 1 y fallo 2 con la instalación de 24 ml de filtro.

Con este balance queda un saldo a favor del municipio de $132.371. Quiero reiterar que el contratista informo que, una vez aprobado este balance por parte de la alcaldía municipal e interventoría y comunidad en la revisión de los APUs, y para llevar a cabo su ejecución, se requiere adicionar dos (2) meses de tiempo al plazo establecido hasta la fecha.

Esto teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales en la región (lluvias fuertes y constantes), adquisición de nuevos materiales para la construcción de los filtros, solicitudes de suspensión tenidas en cuenta anteriormente por orden público (lluvias y desalojo en invasión), y pérdida de tiempo al inicio del contrato mientras se definía el alcance del proyecto y su ubicación. Nueva reunión el día 05/11/2021.

Municipio de Aipe. CONTRATO DE OBRA No. 001-2020

TRAMO: Cruce La Unión - Guayabero Long-6,00 Km.

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 29/01/2021, con un plazo de (5.7) meses termina el 20/07/2021.
-Plazo inicial 0.1 mes
-Plazo adicional No1 de 4.9 meses.
-Plazo adición No 2 de 0.7 meses
-Plazo acumulado 5.7 meses hasta el 20/07/2021.

NOTA- Se está tramitando la documentación para la liquidación del contrato.
Obras terminadas.

Metas Físicas iniciales.

4-Alcantarillas – Km 4+443 - 2Alc km5+000 -3Alc Km5+200 y 4 Alcantarilla Km 5+554.
-Placa Huella 333.00 mts PR 2+100 PR K1+800,
-Afirmado Long aprox- 1,85 Km-Instalado 0.956Km
-Caracterización vial log-6.00.

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE 30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	
CARACTERIZACION VIAS	6.00	0.00	6.00	100.00%	
ALCANTARILLAS-Unid	4.00	0.00	0.33	100%	

PLACA HUELLA -m	**0.33**		**0.33**	**99.00%**	
AFIRMADO-km	**1.21**	**0.00**	**1.33**	**109.92%**	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	Saldo anticipo por amortizar	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.2360 de 30/11/2020	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.2360 de 30/11/2020
	ANTICIPO CONCEDIDO				$207.914.730	$639.000.000.00	$54.049.100.
1	Parcial de obra	Enero	$0.00	$0.00	$207.914.730	$639.000.000.00.	$54.049.100.
2	Parcial de obra	Febrero	$191.199.340	$1.050.976	$150.239.635	$446.749.684.00.	$54.049.100.
3	Parcial de obra	Marzo	$0.00	$0.00	$150.239.635	$446.749.684.00.	$54.049.100.
4	Parcial de obra	Abril	$312.339.161	$0.00	$56.537.887	$134.410.523.00	$54.049.100.
5	Parcial de obra	Mayo	$111.631.160	$686.832	$22.842.489	$22.092.531.00.	$54.049.100.
6	Parcial de obra	Junio	$0.00	$0.00	$22.842.489	$22.092.531.00.	$54.049.100.
7	Parcial de obra	Julio	$75.777.487	$364.144.	$0.00	$0.00.	$54.049.100.
8	Parcial de bra	Agosto	$0.00	$2.101.952	$0.00	$0.00	$0.00
Totales			**$690.947.148**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	Valor total ejecutado ACUMULADO.	SALDO DEL CONTRATO
	ANTICIPO CONCEDIDO			$0.00
1	Parcial de obra	Enero	$0.00	$693.049.100.00
2	Parcial de obra	Febrero	$192.250.316.00	$500.798.784.00
3	Parcial de obra	Marzo	$192.250.316.00	$500.798.784.00
4	Parcial de obra	Abril	$504.589.477.00	$188.459. 623..00
5	Parcial de obra	Mayo	$616.907.469.00	$76.141.631.00
6	Parcial de obra	Junio	$616.907.469.00	$76.141.631.00
7	Parcial de obra	Julio	$76.141.631.00	$0.00
8	Parcial de bra	Agosto	$0.00	$0.00
TOTALES			**$693.049.100.00**	**$0.00**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$673.415.453.00	--	$673.415.453.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$6.468.790.00	--	$6.468.790.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS	$7.229.811.00	$1.373.644.00	$8.603.475.00
CARACTERIZACION VIAL	$3.833.094.00	$728.288.00	$4.561.383.00
GESTION SOCIAL	--		--
GESTION AMBIENTAL	--		--
VALOR TOTAL	$690.947.148.00	$2.101.952.00	$693.049.100.00

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $693.049.100.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $693.049.100.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) $693.049.100.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100%	**ALCANTARILLAS**	100%	**PLACA HUELLA**	100%	AFIRMADO	100%
	ATRASO	0.01%						

	EJECUTADO OBRA	99.01%		100.00 %		99.09 %		100.0 %

Descripción de actividades - Avances;

1-La interventoría realizo observaciones al contratista el día 05/10/2021, sobre el ajuste anterior para el informe trimestral ambiental Presentado, lo que fueron entregadas con todos los ajustes en la fecha acordada del 10/10/2021.
2-El contratista continúa elaborando los documentos de liquidación del Contrato de Obra, como también el balance aclaratorio de la inversión del rubro de obras complementarias que se encuentra dentro del presupuesto.
3-Se continua por parte del contratista elaborando el complemento a la Interventoría de la versión No. 2 del acta de liquidación y acta parcial de obra del mes de julio de 2021.
OBSERVACIONES – Hay que mencionar el cumplimiento en tiempo oportuno por parte del contratista a las sugerencias u observaciones, solicitadas a los informes trimestrales ambientales revisados.
-También a la presentación parcial a los ajustes a la Interventoría en lo que corresponde a los documentos de liquidación de Contrato de Obra, para la entrega al municipio de Aipe en calidad de entidad contratante.
En este periodo del 07/10 al 15/10/2021, la interventoría Se realizo revisión de los informes trimestrales ambientales N° 1 y 2, realizando observaciones para tener en cuenta referente a la organización de los archivos e ir radicando a la SMA de planta central de INVIAS.
Se estableció comunicación telefónica con el presidente de la JAC para establecer el envío de la información de las guías para la presentación del informe de liquidación del convenio solidario, y al supervisor del convenio delegado por la entidad contratante, según lo estipula la Cartilla de Emprendedores del programa de Colombia Rural.
-Se continua por parte de la interventoría dándose apoyo, para dar celeridad al Contratista en la entrega de la información correspondiente a la liquidación del contrato de obra.
En esta semana No. 37, también se avanzó en la revisión del acta parcial de obra del mes de julio y se entrega observaciones al Contratista.
- Solicitar a la Alcaldía celeridad en la consignación d ellos rendimientos financieros de la cuenta del convenio interinstitucional.
El contratista presento a la Interventoría la versión No. 1 del acta de liquidación, acta parcial de obra del mes de julio de 2021.
-Se envió por parte del contratista a la Interventoría las Pólizas Ajustada a las observaciones hechas, acorde al amparo de la estabilidad de Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños.
-Por parte de la interventoría se emitió oficio 213-432-2020 el día 20/09/2021, al contratista, solicitando entrega de informe trimestral ambiental en tiempo estimado de 7 días hábiles y recordando la importancia de la entrega oportuna para evitar sanciones.
-La interventoría realizo recorrido de visita al corredor vial, con el fin de evidenciar estado de placa huella, el día 17/09/2021 en compañía del Ing. Residente y profesional SISO.
-Se da apoyo por parte de la interventoría y se solicita celeridad al Contratista acorde a la información correspondiente a la liquidación del contrato de obra.
-Se avanza en la revisión del acta parcial de obra del mes de julio y acta de liquidación presentada por el Contratista.
-Se revisan las pólizas ajustadas, presentadas por el Contratista. - Se realizo visita a la Administración Municipal con el fin de solicitar celeridad e información del estado de conformación y ejecución de los Convenios Solidarios.

En la visita realizada por el Ing. Residente y Profesional SISO, se realizó recorrido por los tramos de las Placa Huella, Obras Hidráulicas, construidas y se realizaron recorridos y explicaciones al presidente de la Junta de Acción Comunal que se van a Encargar del desarrollo del Convenio Solidario, sobre el desarrollo de las actividades de Mantenimiento Rutinario a ejecutar.

-Se continua el contratista y la Interventoría en la elaboración del informe final con sus respectivos soportes, para ser entregados a la Administración Municipal de Aipe en calidad de entidad contratante.

-La interventoría Solicitara a la Alcaldía y a la JAC, celeridad de inicio de las actividades con la ejecución de los convenios

solidarios.
-Se está dando apoyo por parte de la interventoría al Contratista en el trámite de documentos correspondientes a la liquidación del Contrato de Obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Se informa que al Contrato de Obra se realizó una suspensión del 14-may-2021 y se reinició actividades el 15-jun-2021, debido a los problemas de orden público que atravesaba el país, afectando directa e indirectamente la ejecución y desarrollo del proyecto. Actualizando la fecha de terminación del contrato el 29-Jun-2021. - El Contratista solicito prorroga hasta el 20 de julio de 2021. Fecha de terminación constructivas de las Obras.
El contratista continuo con los avances de los informes trimestrales ambientales requeridos para aprobación por parte de interventoría e INVIAS.
-Se adelanta elaboración y tramite de los documentos por parte del contratista para lo pertinentes a la liquidación del contrato de Obra.
-Se continúa ajustando la información de la gestión de los cierres ambientales y sociales del contrato de Obra.
-El contratista presento a la Interventoría la versión No. 1 del acta de liquidación, acta parcial de obra del mes de julio de 2021.
-Se envió por parte del contratista a la Interventoría las Pólizas Ajustada a las observaciones hechas, acorde al amparo de la estabilidad de Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños.
-Por parte de la interventoría se emitió oficio 213-432-2020 el día 20/09/2021, al contratista, solicitando entrega de informe trimestral ambiental en tiempo estimado de 7 días hábiles y recordando la importancia de la entrega oportuna para evitar sanciones.
--Se da apoyo por parte de la interventoría y se solicita celeridad al Contratista acorde a la información correspondiente a la liquidación del contrato de obra.
-Se avanza en la revisión del acta parcial de obra del mes de julio y acta de liquidación presentada por el Contratista.
-Se revisan las pólizas ajustadas, presentadas por el Contratista. - Se realizo visita a la Administración Municipal con el fin de solicitar celeridad e información del estado de conformación y ejecución de los Convenios Solidarios.

En la visita realizada por el Ing. Residente y Profesional SISO, se realizó recorrido por los tramos de las Placa Huella, Obras Hidráulicas, construidas y se realizaron recorridos y explicaciones al presidente de la Junta de Acción Comunal que se van a Encargar del desarrollo del Convenio Solidario, sobre el desarrollo de las actividades de Mantenimiento Rutinario a ejecutar.
-Se continua con el contratista y la Interventoría en la elaboración del informe final con sus respectivos soportes, para ser entregados a la Administración Municipal de Aipe en calidad de entidad contratante.

-La interventoría Solicitara a la Alcaldía y a la JAC, celeridad de inicio de las actividades con la ejecución de los convenios solidarios.
-Se está dando apoyo por parte de la interventoría al Contratista en el trámite de documentos correspondientes a la liquidación del Contrato de Obra.
- El contratista Avanza en la realización del balance social y ambiental de cierre.
-El Contratista presento los ajustes pertinentes al balance y soporte del cobro del rubro de compensación ambiental y/o obras complementarias, lo cual al no generarse cobro por obras de compensación ambiental se usó el recurso en obras complementarias.
-El contratista entrega versión de informe de cobro del rubro de Bioseguridad, en su segunda versión para revisión y aval por parte de la Interventoría.
-El Contratista entrega los informes trimestrales de la gestión social y ambiental para revisión y aval por parte de la Interventoría.
-Se atienden observaciones y se da avance a la elaboración de trámites y documentos correspondientes a la

liquidación del Contrato de Obra.
-Se presenta el complemento a la Interventoría de la versión No. 4 del acta de liquidación y acta parcial de obra del mes de julio de 2021.
- La interventoría continúa revisando la información entregada por el Contratista acorde a los soportes del cobro del rubro de Bioseguridad.
- La interventoría continúa realizando Seguimiento y aclaración de las dudas a la JAC, quien desarrolla los trabajos en cumplimiento al convenio solidario.
-Apoyar al Contratista en el trámite de documentos correspondientes a la liquidación del Contrato de Obra.
-Solicitar a la Alcaldía celeridad en la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta del convenio interinstitucional.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Municipio de SALADOBLANCO-CONTRATO DE OBRA No, 001-2020

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 21/01/2021, con un plazo de (4) meses termina el 21/05/2021. Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 29/01/2021,
-Plazo inicial 4 Meses.
-Plazo adicional No1 de 1 mes y 21 días.
-Plazo acumulado 5. Meses + 21 días.
-Se prorrogo hasta el día 15/10/2021.
-Nuevamente se prorroga hasta el día 15/11/2021. Se le ha reiterado por parte de esta supervisión el seguimiento continuo por parte de la interventoría a la presente obra.

Tramo; LA CABAÑA – MORELIA-SALADOBLANCO-

Metas Físicas iniciales.

14 –Alcantarillas y para demoler 12.
- # 1. K0+320-# 2. K1+120-# 3. K1+ 700- # 4. K3+ 570 -# 5. K5+320 -# 6. K6+550 -# 7. K7+360-# 8. K7+550-# 9. K8+160 -# 10. K9+810 -# 11. K10+ 540 -# 12. K11+000; # 13. K11+860 -# 14. K12+000.
-(40.00 Mts de Disipadores en la Alcantarilla 5-PR- 5+320-; Alcantarilla 8 PR- 8+160 y Alcantarilla No. 9 PR-9+810) Pendiente de construir.
2- Box Coulvert de 1.00x1.00 en el Km10+030 y en el Km 11+370 (No se ha iniciado construcción).
-Muro de Gaviones L- 20.00 X2.00 en 2 pisos Km 6+630.
-Filtros L-150.00 (Km6+630 al Km 6+780) ya se aplicó.
-Cuneta fundida en in situ L-100.00 metros ya se fundió (Km6+630 al Km6+730).
-Afirmado L-290.00 metros (Sin definir sitio Pr).
-Limpieza de alcantarillado 25 Unid. (se ha ejecutado 14).
-Caracterización Vial L-12.17 Km. (Sin realizar)

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE 30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	1	0.00	0.54%	54.00%	
CARACTERIZACION VIAS	12.7	0	0	0.00%	

ALCANTARILLAS-Unid	**14.00**	**0.50**	**14.00**	**100.00%**	
PLACA HUELLA -m	**N/A**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	
AFIRMADO-M3	**73.13**	**0.00**	**73.13**	**100.00%**	
MURO DE GAVIONES-m	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	
CUNETAS-M	**100.00**	**0.00**	**138.50**	**138.50%**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	**17.00**	**0.00**	**17.00**	**100.00%**	
FILTROS -M	**160.00**	**0.00**	**138.50**	**92.33%**	
DISIPADORES DE ENERGIA -M	**40.00**	**0.00**	**14.00**	**35.00%**	
BOX COULVERT -Und	**1.00**	**0.35**	**0.35**	**35.00%**	
CUNETAS FUNDIDAS -Km	**100.00**	**15.00**	**153.00**	**153.00**	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado ACUMULADO	Saldo del contrato
1		Enero	$0.00	$0.00		0.00	618.434.790.00		618.434.790.00
2	obra	Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	618.434.790.00	0.00	618.434.790.00
3	obra	Marzo	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	618.434.790.00	0.00	618.434.790.00
4	obra	Abril	165.841.681.00	-	165.841.681.00	0.00	452.593.109.00	0.00	342.903.109.00
5	obra	Mayo	108.352.458.00	1.336.653.00	109.689.111.00	0.00	342.903.109.00	165.841.681.00	342.903.109.00
6	obra	Junio	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	342.903.109.00	109.689.111.00	342.903.109.00
7	obra	Julio	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	342.903.109.00	$0.00	342.903.109.00
8	obra	Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	342.903.109.00	$0.00	342.903.109.00
9	obra	Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	342.903.109.00	$0.00	342.903.109.00
Totales			**274.194.139.00**	**1.336.653.00**	**275.530.792.00**	**0.00**		**275.530.792.00**	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$602.885.631.00	--	$602.885.631.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	--	--	--
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$13.066.520.00	$2.482.639	$15.549.159.00
GESTION PREDIAL-PREACTA	--	-	--
GESTION SOCIAL	--	-	--
GESTION AMBIENTAL	--	-	--
VALOR TOTAL	**$615.952.151.00**	**$2.482.639**	**$618.434.790.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $618.434.790.40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $597.408.007.14- A Octubre31/10/2021.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) : $554.797.850.11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $13.066.520.00

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100.00 %	**ALCANTARILLAS**	0.50%	**PLACA HUELLA**	N/A	AFIRMADO	100.00%
	ATRASO	10.29%						
	EJECUTADO OBRA	89.71%		100%		N/A		73.13%

Descripción de actividades – Avances-AL 30 DE SEPTIEMBRE

1.El contratista continuo con el corte y figurado del acero para el disipador de la alcantarilla, lo mismo que el armado de acero para el disipador en la alcantarilla localizada en el K8+160. Después realizo el encofrado del disipador de la alcantarilla.
Esa misma semana se realizó la fundición de paredes en disipador del K8+160.
2. También el contratista llevo a cabo el corte y figurado de acero para el disipador de la alcantarilla localizada en el k5+320, continuando con el armado de acero y encofrando y fundición de paredes del disipador de la alcantarilla.
3.Tambien se continuo por parte del contratista en las labores de excavación para la conformación e instalaciones de los gaviones en el K5+320.
4. Se realizo la fundición de la cuneta en la alcantarilla localizada en el K5+320.
5. en el transcurso de la semana no se evidencio ninguna gestión en cuanto al sg -sst- pmt y protocolo de bioseguridad en la ejecución de los trabajos.
6. En el transcurso de la semana el contratista solicito ampliación de prórroga para la culminación y la ejecución de las obras.
7-. Por parte del contratista envía respuesta al comunicado No.213 -447-2020, enviado por la interventoría.
8.El contratista se comprometió en la entrega de los informes trimestrales ambientales pactados para dar cumplimiento a solicitudes reiteradas.
9.Por parte de la interventoría fue emitido el comunicado No. 213-475-2020 sldb, a consecuencia de los hallazgos evidenciados en el no cumplimiento al pmt y usos de epp, dotación y tapabocas.
10-. La interventoría en los recorridos realizados ha recordado al contratista sobre la seguridad social del mes de julio.
11. Se reitera al contratista dar respuesta al oficio No. 213-408-2020 sldb, para que se remita la seguridad social que laboro en el mes de agosto, ya que supero la fecha límite de pago en 12 días.
La interventoría después de analizar la justificación de la solicitud de la prórroga aprueba por medio del oficio No. 213-468-2020.
12-Se avanza por parte de la interventoría en la elaboración del presunto incumplimiento sugerido a entidad contratante, alcaldía municipal por omisión de información social, solicitada los informes trimestrales ambientales requeridos.
13-Por parte de la interventoría continúa realizando el seguimiento a la contratación del ingeniero residente de la obra por parte del contratista.

OBSERVACIONES: Se le solicito al contratista la importancia en la oportuna entrega en tiempos solicitados de información socio ambiental para verificar la gestión realizada que garantice protección y apoyo ante la comunidad aledaña a la ejecución del proyecto incluyendo trabajadores de la obra.

Solicito el contratista prorroga hasta el 15/11/2021,

Municipio de Rivera. CONTRATO DE OBRA No, 0284-2020

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 19/02/2021, con un plazo de (6) meses termina el 17/08/2021.**ESTE CONTRATO SE DIO EN CESION Y SE FIRMO EL ACTA DE INICIO EL DIA 16/03/2021, CONTRATISTA Consorcio Puente Rio Frio.**
-Plazo inicial 6 Meses.
-Cesión del contrato el 12/03/2021.
-Suspensión No.1 desde el 14/05/2021 hasta el 31/05/2021
Segunda suspensión No.2 desde el 01/06/2021 hasta el 14/06/2021.
-Plazo hasta el 20/09/2021. Aprobación del acta suscripción el 17/09/2021
-Prorroga No. 1 hasta el día 15/10/2021.
Prorroga No. 2 desde el 15/10/2021 hasta el 30/10/2021.
Prorroga No. 3 Desde el 30/10/2021, hasta el 15/11/2021. Plazo adicional 0.5 meses
Se le ha reiterado por parte de esta supervisión el seguimiento continuo por parte de la interventoría ante el atraso que presenta esta obra.

TRAMO: Cruce 45 La Cabañita Los Medios-Rivera-Long-8.60 Km.

METAS FISICAS.

1-Un Puente vehicular con cimentación profunda L-30.00 Mts ancho de tablero de 8.20 Mts incluye pasarela peatonal.
-Afirmado Long aproximada de 35.00 Mts y 36.00 a los estribos
-Caracterización Vial L-8.60 Km.

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	100.00%	0.30	80%	80%	
PUENTE VEHICULAR CON CIMENTACION PROFUNDA - INCLUYE PASARELA PEATONAL 35.00 mts Y TABLERO ANCHO DE 8.20-M-Keisson	1.00	0.02%	0.06%	6%	
AFIRMADO -M	80.00	0.00	0.00	0.00%	
CARACTERIZACION VIAL-Km	8.60-	0.00	0.00	0.00%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.2020000625 DEL 28/08/2020	Valor total ejecutado ACUMULADO	Saldo del contrato
						-	-	$710.305.702.00	$0.00	
1	obra	Febrero/21	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467

2	obra	Marzo/21	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
3	obra	Abri/21l	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
4	obra	Mayo/21	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
5	obra	Junio/21	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
6	obra	Julio/	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
7	obra	Agosto/21	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
8	obra	Septiembre/21	-	$0.00	$0.00	-	-	$710.305.702.00	$0.00	$714.303.467
						-	-			
TOTAL ES			**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00-**	**$0.00**	**$710.305.702.00**		**$710.305.702.00**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$652.154.738.00	--	$652.154.738.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	6.643.669.00	--	6.643.669.00-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
CARACTERIZACION VIAL	$5.366.985.00	$1.019.727.00	$6.386.712.00
REVISION Y/O AJUSTES Y ESTUDIOS Y DISEÑOS	$31.283.490.00	$5.943.863.00	$37.227.353.00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$7.893.230.00		$7.893.230.00
GESTION AMBIENTAL-PREACTA	--		--
VALOR TOTAL	**$703.342.112.00**	**$6.963.590.00**	**$710.305.702.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 710.305.702.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 704.694.287.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 62.478.512.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $0.00
MES FACTURADO SEPTIEMBRE

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	80.00%	**ALCANTARILLAS**	N/A	**PLACA HUELLA**	N/A	AFIRMADO	100.00%
	ATRASO	89.20%						
	EJECUTADO OBRA	9.80%		N/A		N/a		0.00%

Descripción de actividades – Avances-AL 30 DE SEPTIEMBRE

ESTE ES EL ULTIMO OFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.

Asunto -INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISO PACTADO EN REUNION TECNICA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1545 DE 2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA ASUNTO.

Respetado Ing. Josué,

Nuevamente esta supervisión que ha reiterado la gran preocupación por el desarrollo del contrato 0284-2020, por medio del presente acudimos a solicitar el cumplimiento a los compromisos pactados como Contratista del CONSORCIO PUENTE RIO FRIO 2021, al no entregar la información contractual a tiempo e incompleta, nuevamente se le informa el Incumplimiento presentado a los compromisos pactados por usted el día 16 de septiembre del presente año, en reunión técnica, con la participación de Directivos y supervisores de la Dirección Territorial Huila del INVIAS, Gestores Técnicos Sub-Dirección Red Terciaria INVIAS, Alcaldía de Rivera e Interventoría, Donde se Comprometió a la entrega de:

- La información completa correspondiente a las Memorias y Estudios y Diseños Estructurales para el día 16 de septiembre de 2021, faltando parte del estudio y diseño de cimentación profunda, presentación del presupuesto y programación ajustada, ya que es de vital importancia para poder proseguir con la solicitud de adición de Recursos al Convenio No 2509 de 2019, del cual se deriva el Contrato de Obra No 284, a su cargo como Contratista.

También recordamos que en lo pactado se acordó el inicio de trabajos de replanteo y limpieza de las áreas de obra e instalación de valla informativa programada para el 20 de septiembre, sin ningún cumplimiento a lo pactado, tampoco no se han presentado las correcciones a los requerimientos efectuados en la primera revisión tanto en planos como en memorias.

Se concluye por lo tanto que se mantiene la no aprobación del proyecto estructural en lo relativo a memorias de cálculo, como también los requerimientos de presentar la memoria de los valores de los módulos de reacción horizontal del suelo (Coeficiente de balasto) mediante el cual se efectúa la modelación del pilotaje + estribos + aletas + pilotaje, como también la presentación de los valores de los momentos y fuerzas horizontales resistente del conjunto pilote + suelo confrontado con los valores admisibles resultante de cada combinación requerida por el CCP14.

Siendo, así las cosas, recordamos que se debe presentar tal y como se solicitó en la primera revisión el análisis que incluya el efecto de flotación por crecientes máximas en el ponteadero. (WA. Flotación numeral 3.7.2 del CCP14).

Ante estos hechos hemos advertido a la secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Rivera, el continuo incumplimiento, a una obra que debió haber empezado hace 8 meses, y que no se han dado cumplimiento a los compromisos pactados por usted como representante Legal Consorcio Puente Rio Frio 2021, en las diferentes reuniones llevadas a cabo, con la interventoría Invias, y secretaria de Planeación e infraestructura.

Nuestra preocupación de reiterar, es invitarlo a la entrega de lo más pronto posible de la documentación faltante como el estudio y diseño ya que estamos próximos al vencimiento del contrato de Interventoría por parte de la DT-Huila INVIAS, que va hasta el día 15/09/202.
Hasta aquí, el oficio.

AVANCES DEL MES DE 30/10/2021.

-Se realizo la instalación de los puntos ecológicos para el depósito de los residuos sólidos generados por el personal de la obra.
-De acuerdo con la información del profesional SISO, se desarrolló los procesos y actividades programadas en el SG-SST, PMT y Protocolo de Bioseguridad.
- Se Realizaron la entrega de EPP (guantes de vaqueta, tapa oídos de inserción y gafas), indispensables para la protección del personal en el desarrollo de la obra.
-Se Suministro por parte del contratista los elementos e insumos semanales de Bioseguridad (Alcohol, Tapabocas y Gel antimaterial).
-Se Adecuo la zona para la atención de los primeros auxilios en el campamento.
- El contratista dio respuesta al comunicado No. 213-471-2020, remitiendo la seguridad social correspondiente al personal que laboro en el mes de septiembre.
-Se presento a la Interventoría la primera versión del acta parcial de obra correspondiente al mes de octubre del presente año.
-Se llevo a cabo la capacitación del curso de alturas al personal de obra.
-Se inicio por parte del contratista la fundición de los anillos de seguridad en las excavaciones de los Caisson, que se fundirán por cada metro de avance según lo estipula los diseños Estructurales.
-Continuó la demolición del estribo existente margen izquierdo.
-Continuó las excavaciones de los Caisson.
Estudios y diseños se entregó a la interventoría lo que hacía falta de los estudios, quedando una profundidad del caisson 20.00 metros y un tablero de 35.00 metros, se demolieron los estribos, se ha excavado los 4 caisson, una cuadrilla para cada caisson para la agilizar en la fundición Ítems de 35 Mega-pascales.
-El contratista continúa realizando la contratación de personal para la obra.
-En esta semana del 07/10 se llevó a cabo la instalación de la de valla informativa.
-El contratista inicio las Excavaciones de secciones de ubicación de viga cabezal.
-Se continúa dragando el Encauce hidrológico del rio donde se realizará el puente.
-El contratista envió oficio a la interventoría el 05/10/2021, comunicándole del permiso de ocupación de cauce dado por la CAM, con Resolución 2735 del 24 septiembre del 2021.
-El contratista ejecuto las actividades del SG-SST, como charlas y capacitaciones, entrega de EPP, inspecciones locativas y diligenciamiento de ATS. - Diligencio el informe semanal solicitado por Interventoría demostrando la gestión SG-SST, PMT y Protocolo de Bioseguridad.
-Durante el desarrollo de las obras el contratista sigue dando cumplimiento a los ajustes ambientales que se requieran la interventoría.
-Se continuo por parte del contratista Iniciar con la implementación de puntos ecológicos y/o puntos de acopio de residuos para la generación de estos.
-El contratista dio inicio de las obras con las demoliciones de los estribos de las márgenes derecha e izquierda.
-También en el trascurso de las semanas el contratista dio respuesta al comunicado con el oficio No, 213-457-2020 RIV, remitiendo las afiliaciones a seguridad social del personal que ingreso a obra.
-Se continúa realizando seguimiento en el trámite para la debida aprobación del PAPSO por parte del ARL y Alcaldía Municipal de Rivera.
Se realiza visita a los frentes de obras activo en donde se evidencia trabajos de construcción de campamentos y encauce del rio de la zona donde se realizará la obra. –
Se constato información brindada referente al permiso de ocupación de cauce otorgado mediante resolución 2735 de 24 septiembre/2021.
Se envió oficio a la SMA No,213-481-2020 RIV, El 06/10/2021, comunicándole, por parte de la interventoría que ya se cuenta con el permiso y la medida de compensación establecida en la Clausula Octava referente a la entrega, se para el seguimiento a la ejecución de actividades que mitiguen, prevengan y controlen impactos ambientales negativos.

La interventoría envió oficio No. 213-471-2020, solicitándole al contratista la seguridad social del personal que laboro en el mes de septiembre – 2021 para la verificación del pago de seguridad social.
Recorrido por parte de la interventoría con el profesional SISO en la inspección al frente de obra verificando las condiciones de seguridad, instalación del PMT e implementación del PAPSO.
Nuevamente se le reitera por parte del inspector las exigencias al contratista acerca de la carencia de señales preventivas en el tramo de intervención vial, además se le hicieron las observaciones que faltan los equipos de atención de emergencias: camilla, botiquín y extintores y la realización de la capacitación de los cursos de alturas
-Se realizo los respectivos recorridos en la verificación de los puntos ecológicos solicitados, de actividades correspondiente a los programas establecidos en el documento ambiental.
-Fue revisada y aprobada por parte de la interventoría la seguridad social correspondiente al mes de septiembre.
-Ante las demoras en las entregas de dotación al personal en obra, la interventoría emitió oficio No, 213-520-2020 dando alcance al oficio No.213-516-2020, en el cual se da el aval a la revisión de Estudios y Diseños en su componente de Estructuras.
-Se emitió por parte de la interventoría el oficio No.213-522-2020 Se reitera a solicitud de la seguridad social del personal en obra, correspondiente al mes de septiembre y afiliación del mes de octubre.
-Se emitió oficio No. 213-527-2020, por parte de la interventoría dándose el aval al acta parcial de obra presentada por el contratista, condicionándola a su presentación a la Alcaldía de Rivera como entidad contratante, hasta que no atienda unas observaciones de forma y complementación de firmas en formatos a tramitar

OBSERVACIONES: se iniciaron las obras el 30 de septiembre/2021, Se realizo reunión con lideres de la comunidad y de la alcaldía día municipal para coordinar lo pertinente con el cierre peatonal, donde se le recuerda a planeación municipal que dichos cierres rres de la vía deben estar acompañados de divulgación, socialización para que la comunidad no se vea afectada por los mismos.
-Se continuará realizando la inspección por parte de la interventoría con las visitas a las obras para verificar los puntos de atención, atención de PQRS y atención a la comunidad en el proyecto

El día 28 de octubre del presente año, se realizó comité técnico de obra con la participación del Supervisor del convenio 2509 de 2019 del INVIAS y demás funcionarios encargados del centro del convenio y sus contratos derivados, por parte de la DT Huila del INVIAS, Interventoría y Contratista.

Municipio de Palermo. Contrato No,100-15-05-416-2020
Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 29/12/2021, con un plazo de (5) meses termina el 29/05/2020.
-Plazo inicial 5 Meses. -0.07
-Suspensión No.1 desde el 14/05/2021 hasta el 31/05/2021
Segunda suspensión No.2 desde el 01/06/2021 hasta el 14/06/2021.
-Plazo adicional No. 1 de 4.93 meses
-Plazo adicional No. 2 de 1.37 meses
-Plazo acumulado 11/08/2021.Se finalizo la obra.

TRAMO: Nilo- Brisas del Nilo long-12,70 Km código 19646.

METAS FISICAS.

16 –Alcantarillas
1- Box Coulvert de 1.00x1.00

-516.00 mts de Placa Huella
- Afirmado L-1,27 Km.
-Caracterización Vial L-12,5 Km.

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	**100.%**		**35.00%**	**35.00%**
CARACTERIZACION VIAS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ALCANTARILLAS-Unid	**16.00**		**17.00**	**106.25%**
PLACA HUELLA -Km	**0.51**		**0.53**	**103.92%**
BOX COULVERT -batea de manejo hidráulico-Und	**1.00**		**1.00**	**100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	ANTICIPO AMORTIZADO	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado	Saldo del contrato
				-		367.401.019.00	966.844.787.00		966.844.787.00
1	obra	Di-20	-	-	-	-	966.844.787.00	-	966.844.787.00
2	obra	Enero	-	-	-	-	966.844.787.00	-	966.844.787.00
3	obra	Febrero	-	-	-	-	966.844.787.00	-	966.844.787.00
4	obra	Marzo	-	-	-	-	966.844.787.00	-	966.844.787.00
5	obra	Abril	304.656.844.00	-	304.656.844.00	121.862.737.00	662.187.943.00	304.656.844.00	662.187.943.00
6	obra	Mayo	-	-	-	-	662.187.943.00	304.656.844.00	662.187.943.00
7	obra	Junio	384.915.878.00	-	384.915.878.00	153.966.351.20	277.272.065.00	689.572.722.00	277.272.065.00
8	obra	Julio	180.395.686.00	-	180.395.686.00	72.158.274.00	96.876.379.00	869.968.408.00	96.876.379.00
				-					
Totales			**$869.968.408.00**	**$0.00**	**$869.968.408.00**	**$347.987.363.20**	**$96.876.379.00**	**$869.968.408.00**	**$96.876.379.00**

SALDO POR AMORTIZAR $19.413.655.80

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	924.616.093.00	--	924.616.093.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	9.342.077.00	--	9.342.077.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
REVISION Y/O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.877.846.00	$2.446.791.00	15.324.637.00
CARACTERIZACION VIAL	8.125.000.00	1.543.750.00	9.668.750.00
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	7.893.230.00		7.893.230.00
GESTION AMBIENTAL	-		-
VALOR TOTAL	$962.854.246.00	$3.990.541.00	$966.844.787.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): **$966.844.787.00**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**:** **$966.844.787.00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) **:** **$966.844.787.00**
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **100.00%**

-PAGOS ACUMULADOS REPORTE DEL MUNICIPIO **$869.968.408.00**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $0.00

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100.00%	**ALCANTARILLAS**	100,00 %	**PLACA HUELLA**	100,00 %	AFIRMADO	N/A
	ATRASO	0.00%						N/A
	EJECUTADO OBRA	100.00%		1000:00%		100,00 %		N/A

Descripción de actividades – Avances-AL 30 DE OCTUBRE/2021

-El Dia 22 de octubre del presente año, Se realizo recorrido de recibo en obras entre Interventoría y Contratista, donde se dejaron unas observaciones y se evidencia atención a peticiones hechas por el INVIAS e Interventoría.
-La interventoría realizo recorridos constantes del frente de Obra activos, para realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de los acabados y rellenos en la parte posterior de las cunetas, así como se evidencio las observaciones y correcciones de las obras construida.
-Se continúa realizando gestión en la alcaldía para dar celeridad de la celebración de los convenios solidarios.
-Se continua por parte de la interventoría realizando el seguimiento y revisión al informe trimestral enviado por el contratista, en donde adjunto la paz y salvo ambiental de la CAM para el soporte.
-Se realizo revisión de la información entregada por el contratista en su primera versión acorde a el acta final de obra.
-El continúa realizando trabajos de embellecimiento y arreglos pendientes en la obra.
-Se avanzo en los trabajos y tramite de elaboración de los documentos de cierre de balance social y ambiental.
-Se realizo tramite de paz y salvo ante las corporaciones y entidades pertinentes para la liquidación del Contrato.
-El contratista se encuentra realizando trabajo de mejoramiento de las obras y en el embellecimiento de estas para la entrega, de las obras ejecutadas.
-El contratista continúa realizado los ajustes a los informes trimestrales ambientales requeridos por la interventoría para seguimiento de los solicitado por la SMA.
-En el trámite de liquidación el contratista realiza trabajos de la elaboración y organización de información que permita dar avance a los cierres y Liquidación del Contrato de Obra.
-En el trámite del mes el contratista dio cumplimiento a los programas socioambientales establecidos en el PAGA
-El contratista se comprometió en el mes de septiembre, la entrega a la Interventoría de la información correspondiente a la liquidación del Contrato de Obra.
- La interventoría Solicito al contratista agilizar el cobro parcial de los rubros de Bioseguridad invertidos en obra.
-La interventoría realiza los recorridos constantes de los frentes de Obra activos, para realizar observaciones de embellecimiento.
-Se continua por parte de la interventoría el seguimiento y verificación en actividades relacionadas al cierre de obra.
-Se presiona a la interventoría por parte de la supervisión para el seguimiento y acompañamiento a la entrega oportuna de los informes ambientales trimestrales solicitados por la SMA.
-La interventoría realizo reunión con acompañamiento de la alcaldía, lideres comunales y veedurías para la entrega a conformidad de las obras y conocer sus opiniones para en la entrega final.
-La interventoría continua con el seguimiento y verificación de la gestión ambiental en referencia referente a la presentación

de informes trimestrales emitiéndose oficio No. 213-416-2020 el día 08/09/2021, a el contratista para que realice la gestión en el tiempo oportuno solicitando por la SMA, para el certificado y/o paz y salvo ambiental por parte de la autoridad ambiental competente, documento importante que se debe anexar para el cierre ambiental de la obra.
-Se realiza visititas frecuentes a la alcaldía para dar celeridad a la celebración del convenio solidario.
-La interventoría y el contratista en compañía con la alcaldía realizaron visita a la obra para tomar medidas de las obras y para la celebración del convenio solidario.
-La interventoría recibe y avala la revisión solicitada por el contratista respecto a los Rubros de Bioseguridad .

NOTA- Se encuentra en tramite de correcciones y observaciones por parte de la interventoría para liquidar el contrato de obra.

Municipio de Garzón. Contrato No,0371-

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 01/02/2021, con un plazo de (4) meses termina el 01/06/2021.
-Plazo inicial 4 Meses. -0.07
-Suspensión No.1 desde el 14/05/2021 hasta el 31/05/2021
Segunda suspensión No.2 desde el 01/06/2021 hasta el 14/06/2021.
-Plazo adicional No. 1 mes +9 días
-Plazo acumulado 5 meses +9dias
-Se realizó el trámite de prorroga No,2 a la suspensión desde el 09/09/21. Se dará cierre el 24/09/2021.

TRAMO: Filo Guayabal- El Descanso-Código 20222-7.40 Km.

METAS FISICAS

4 –Alcantarillas (28.00 se ajustó, de Disipadores se distribuirá en las 4 alca) Localización alcantarillas en la Alc # 1. K 1+369, # 2. K1+491, # 3. K1+561, # 4. K1 + 652.
1-Box Coulvert de 1.00x1.00 en el Km2+800
-Placa Huella 318.00 Mts en el K1+343 al K 1+661
-Afirmado L-0.65 Km en el Km 1+450 al Km 1+777
-Remoción de derrumbes y conformación de taludes Caracterización Vial Long-7.4 Km, 2+600 y el 3+700.

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE 15/10/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS -Unid	1		0.00%	0.00%	
CARACTERIZACION VIAS-Km	7.4		0.00%	0.00%	
ALCANTARILLAS-Unid	4.00		4.00	100.00%	
PLACA HUELLA -m	318.00		318.00	100%	
AFIRMADO-Km	0.64		0.32	50%	
DISIPADOR --m	13.50		25.00	185%	
BOX COULVERT-Und-	1.00		1.00	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	ANTICIPO AM ORTIZADO	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado	Saldo del contrato
1	obra	Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$534.441.556.00	$0.00	$534.441.556.00

2	obra	Marzo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$534.441.556.00	$0.00	$534.441.556.00	
3	obra	Abril	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$534.441.556.00	$0.00	$534.441.556.00	
4	obra	Mayo	$138.016.444.00		$138.016.444.00	$0.00	$396.425.112.00	$138.016.444.00	$396.425.112.00	
5	obra	Junio	$233.057.694.00	$2.132.264.00	$233.057.694.00	$0.00	$161.235.154.00	$233.057.694.00	$161.235.154.00	
6	obra	Julio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161.235.154.00	$0.00	$161.235.154.00	
7	obra	Agosto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161.235.154.00	$0.00	$161.235.154.00	
8	obra	Septiembre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161.235.154.00	$0.00	$161.235.154.00	
	Totales		**$371.074.138.00**	**$2.132.264.00**	**$373.206.402.00**	**$0.00**				

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$506.008.273.00	--	$506.008.273.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$14.483.528.00	--	$14.483.528.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$11.722.483.00	$2.227.272.00	$13.949.755.00
GESTION PREDIAL-PREACTA	--		--
GESTION SOCIAL	--		--
GESTION AMBIENTAL	--		--
VALOR TOTAL	$532.214.285.00	$2.227.272.00	$534.441.556.00

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $534.441.556.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**:** $534.441.556.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) **:** $534.441.556.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **100.00%**
-PAGOS ACUMULADOS REPORTE DEL MUNICIPIO **$373.206.402.00**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $0.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100.00%	**ALCANTARILLAS**	100,00%	**PLACA HUELLA**	100,00%	AFIRMADO	100.00%
	ATRASO	0.00%						
	EJECUTADO OBRA	100.00%		100:00%		100,00%		50.00 %

Descripción de actividades – Avances- AL 30 DE SEPTIEMBRE

-El contratista realizo terminación de obra el día 24 de septiembre del 2021, y se continua con la interventoría el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista para dar culminación y cierres y balance de la obra
2- Se continua por parte del contratista reuniendo la información para la entrega de la documentación técnica para el tema de la caracterización vial.
3-Tambien se sigue por parte del contratista reuniendo los informes para la entrega de todo lo relacionado como los planos de las obras los ensayos de laboratorios, y diagramaciones, para recibir las obras por parte de la interventoría.
4-En los trabajos realizado en esta semana por la interventoría es el seguimiento al trámite para el Acta de Justificación # 3.
5- se realiza seguimiento al acta de finalización, como a la solicitud de la documentación para la terminación y cierre de las obras realizada.

6- Se le informa al contratista la diligencia para la entrega oportuna de los informes ambientales a presentar como requisito de cumplimiento a la gestión realizada.
7- Se emite oficio No. 213-355-2020 el día 2709/2021, por parte de la interventoría solicitando que en el término de siete (7) días hábiles se debe entregar el informe trimestral ambiental requerimiento solicitado reiterativamente.
Esta semana la interventoría junto al contratista continuaron Verificando las condiciones de las obras entregadas.
8- Revisión del acta en borrador que se presente para la culminación y cierre de las obras.
9-La interventoría continúa realizando el balance de las obras para el recibo de estas.
10-La interventoría en esta semana continuo con el seguimiento al convenio solidario y con financiamiento.
11-Tambien esta semana por parte de la interventoría se continuo con el Seguimiento a la elaboración por parte del contratista del informe trimestral ambiental requerido, verificando el tiempo oportuno de respuesta el cual fue 7 días hábiles
-La interventoría continua pendiente de la expedición del CDP y RP que genere la alcaldía municipal de Garzón.
En reunión realizada el día 13/09/2021, con el director territorial, interventoría contratista supervisión-INVIAS, Gestora del proyecto, alcaldía de Garzón, se acordó revisar el estado y el avance de la adición en presupuesto al contratista, como también revisar el avance del convenio solidario, la transferencia de rendimientos financieros y estado del confinamiento, en referencia a la suspensión y la reanudación del contrato.
El director TERRITORIAL de INVIAS, solicito a la alcaldía sobre el estado de la legalización de la adición en dinero al contratista, en donde se dio respuesta que ya había salido el CDP y RP, con lo cual en los días siguientes se hizo efectivo la adición.
-El INVIAS solicito información a la interventoría sobre los tramites en la documentación para la suspensión y acta de reanudación del contrato, para la cual se dio respuesta que la documentación que se encuentra en proceso de las firmas para ser radicada en las oficinas de planeación de la alcaldía, además se realizo el acta de reanudación el día 20/09/2021,
-La supervisión solicito información y avance del convenio solidario a la alcaldía, lo que se dio respuesta que, en el transcurso del mes de septiembre, se va a celebrar el convenio con la JAL, de la Vereda Filo Guayaba, con el propósito que se de inicio a las actividades sobre el corredor vial propuesto. Se cumplió el 17/09/2021.
-La alcaldía dio respuesta sobre los rendimientos financieros informando que ya se habían consignado el mes de junio y que en el lazo de septiembre se consignaría los meses de Julio y agosto.
-La supervisión, y el director Territorial, manifestó la preocupación por el avance del convenio solidario como del confinamiento ya que el contrato de interventoría vence el 15/09/2021. La alcaldía ha manifestado estar en los trámites pertinentes. Lo que dio tramite el día 30/09/2021, con aporte de maquinaria y material granular para el mejoramiento del corredor.

Municipio de Isnos. Contrato No. 001-2020

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 06/01/2021, con un plazo de (4) meses termina el 06/09/2021, sumando el tiempo de suspensión.
-Plazo inicial 4 Meses.
-Suspensión No.1 desde el 14/05/2021 hasta el 31/05/2021
Segunda suspensión No.2 desde el 01/06/2021 hasta el 14/06/2021.
-Plazo adicional No. 1 mes +
-Plazo adicional No. 2 mes +
-Plazo acumulado 6 meses
-Se realizó el trámite de prorroga No,2 Se dará cierre el 06/09/2021.

Tramo; **Isnos –Monde yal-La Vega-la laguna Long-16,70 Km**

METAS FISICAS

10–Alcantarillas – 1 –PR 1+850; 2-5+200 ;3-Pr 5+900; 4-Pr 6+200; 5-Pr 6+320; 6-Pr6+650; 7-Pr 9+725; 8-Pr 9+880; 10-Pr -10+950.
2- Box Coulvert de sección 1.00x1.00 -PR 0+400 y en el 2-Pr 14+590.
-240.00 mts de Placa Huella. Del Pr 9+725 al Pr 9+950
-Afirmado en una Long Aprox-2.7 Km. Del Pr 5+400 al Pr 6+000
-Caracterización Vial L-16,70 Km.

METAS EJECUTADAS- A SEPTIEMBRE 30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	1	0.00	0.00	0.00%	
CARACTERIZACION VIAS	16.7	0	0.00	0.00%	
ALCANTARILLAS-Unid	10.00	0.00	10.00	100.00%	
PLACA HUELLA -m	225.00	0.00	224.00	99.56%	
AFIRMADO-Km	1.496	0.00	3.26	100.00%	
BOX COULVERT-Unid	2.00	0.00	2.00	100.00%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	ANTICIPO AMORTIZADO	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado	Saldo del contrato
1	Obra	Enero	$0.00	$0.00			$686.000.000.00		$686.000.000.00
2	obra	Febrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$686.000.000.00	$0.00	$686.000.000.00
3	obra	Marzo	$210.484.147.00	$2.446.792.00	$0.00	$0.00	$473.069.061.00	$0.00	$473.069.061.00
4	obra	Abril	$206.725.032.00	$2.015.604.00	$212.930.939.00	$0.00	$264.328.425.00	$212.930.939.00	$264.328.425.00
5	obra	Mayo	0.00	$0.00	$208.740.636.00	$0.00	$264.328.425.00	$208.740.636.00	$264.328.425.00
6	obra	Junio	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264.328.425.00	$0.00	$264.328.425.00
7	obra	Julio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264.328.425.00	$0.00	$264.328.425.00
8	obra	Agosto	$195.728.428.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68.599.997.00	$0.00	$68.599.997.00
9	obra	Septiembre	$0.00	$0.00	$195.728.428.00	$0.00	$68.599.997.00	$195.728.428.00	$68.599.997.00
	Totales		**$612.937.607.00**						**$68.599.997.00**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$649.007.658.00	--	$649.007.658.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$21.667.705.00	--	$21.667.705.00
AJUSTES	..	--	--
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.877.846.00	$2.446.791.00	$15.324.637.00
GESTION PREDIAL-PREACTA	--	--	--
GESTION SOCIAL	--	--	--
GESTION AMBIENTAL	--	--	--
VALOR TOTAL	$683.553.209.00	$2.446.791.00	$686.000.000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $649.007.658.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA**:** $683.553.209.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) **:** $683.553.209.00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **100.00%**
TOTAL, INVERSION EJECUTADA **$683.553.209.**
-PAGOS ACUMULADOS REPORTE DEL MUNICIPIO **$612.937.607.00**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: **$ 12.877.846.00**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100.00%	**ALCANTARILLAS**	0,00%	**PLACA HUELLA**	0,00%	AFIRMADO	100.00%
	ATRASO	6.75%						
	EJECUTADO OBRA	93.25%		0:00%		0,00%		100.00%

Descripción de actividades – Avances-AL 30 DE OCTUBRE

1-El contratista solicito a la alcaldía municipal, un reajuste económico por la elevación del alto costo del acero con oficio No, CIV-048-2021.
2-El contratista solicito a la alcaldía municipal con copia a la interventoría la suspensión de la obra con OFICIO No. CIV-ISNOS.001-032-2021,
3- Se continúan cruzando oficios entre el contratista con reiteración en el oficio No. CIV-034-2021, ante la respuesta de la alcaldía a la no viabilidad del aumento del acero.
4- Nuevamente el contratista solicita prorroga a la suspensión de obra con el oficio No. CIV -022-2021, y solicito un comité para el viernes 8 de octubre 2021, y se le solicita urgentemente por parte de la interventoría la elaboración de la reprogramación y balance de las obras a ejecutar, para determinar el cierre de obra.
5-La alcaldía exige al contratista dar inicio de las obras definidas en la reunión realizada, y que quedo como compromiso.
6-Ante el llamado reiterativo de la remisión de las afiliaciones de la seguridad social del personal a contratar, se quedó en el compromiso que en trámite de la semana seria enviada a la interventoría.
7-Entre otro el contratista quedo con el compromiso de entregar los informes trimestrales ambientales requeridos de manera reiterada.
8-con oficio por parte de la interventoría No. 213-470-2020 ISN-se emitió la viabilidad en atención al oficio No. CIV-ISNOS.001-032-2021, por parte del contratista para la suspensión de la obra del contrato No. 001 DE 2020 – CIVCOL S.A.S.
9-En cuanto a la respuesta por parte de la interventoría al contratista por el alza del acero, se emitió la respuesta con el oficio No. 213-479-2020 – ISN, al trámite del oficio CIV-48-2021, donde se le comunica la no viabilidad al ajuste del acero
10-Se le comunica al contratista la viabilidad de la prórroga de la suspensión de obra, que se realizó según acta de suspensión 01/10/2021, hasta el 06/10/2021, a la que se le realizo adición hasta el día 09/10/2021.

-En contratista continuo con la fundición del bordillo margen derecha e izquierdo.
-El contratista continúa avanzando en el ajuste para la entrega de los informes trimestrales ambientales.
-El contratista realizo recorrido con el grupo de topografía en conjunto con la secretaria de planeación para definir los puntos exactos donde se va a ejecutar las actividades con el remanente.
-El contratista realizo el levantamiento del PMT, dispuesto para la construcción de placa huella.
-La interventoría está analizando el informe enviado por el contratista anexo al acta No,3 parcial para su debido tramite
-La interventoría este mes, continuo con el seguimiento al informe técnico del convenio solidario por parte de la secretaria de planeación.
-Se da el aval por parte de la interventoría al informe presentado por el contratista del acta de obra No. 3.

-Elaboración y ajuste del informe de interventoría para anexo del acta parcial No.3
-El contratista dio inicio al proceso constructivo de las obras definidas por la alcaldía y planeación municipal para ejecutar con el dinero remanente.
-En este mes se siguió Implementado por parte del profesional SISO de la interventoría el SG-SSTT, PMT y el protocolo de bioseguridad en las obras que están en ejecución.
-El contratista se comprometió cumplir en este mes con la entrega y el avance del segundo y tercer informe trimestral ambiental.
-De acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría se le solicito al contratista atender las recomendaciones de los acabados de las alcantarillas y del box Coulvert hechas en visitas, anteriores.
-Se finalizo por parte del contratista las actividades de fundición de los bordillos de placa huella.
-El contratista dio respuesta al oficio No.213-406-2020 enviando por la profesional social de la interventoría solicitando la seguridad social correspondiente al personal que laboro en el mes de agosto.

Convenio 2528/2019 Municipio de La Argentina. Contrato No,001-2020

Mediante acta firmada en la alcaldía se dio inicio de obra el 16/02/2021, con un plazo de (2.5) meses termina el 30/04/2021.
-Plazo inicial 2.5 Meses.
-Suspensión No.1 desde el 14/05/2021 hasta el 31/05/2021
Segunda suspensión No.2 desde el 01/06/2021 hasta el 14/06/2021.
-Plazo adicional No. 1 Se prorrogo por 2 mes +
-Plazo adicional No. 2 se prorrogo por 0.3 meses
-Plazo adicional No. 3 se prorrogo por 0.63 meses
-Plazo adicional No. 4 se prorrogo por 1meses+
-Plazo adicional No. 5 se prorrogo por 0.5 meses
-Plazo acumulado 6.93 meses 15/10/2021.
-Se realizó el trámite de prórroga.

TRAMO: La Argentina –El Pencil código 19987 Long-11,50 Km.

METAS FISICAS

2–Alcantarillas – 1 –PR 4+000 (Disipador de 0.50) y 2- En el PR 7+000 (disipadores de 0.30).
1- Box Coulvert de 1.00x1.00 Long-7.00 mts- PR 3+600
- 503 mts de Placa Huella se hizo el ajuste y arrojo 492.00 mts.
- Barandas metálicas 15.80 mts en puente.
-Demarcación horizontal L-1.23 Km.
-Instalación de señales verticales
-Caracterización Vial L-11,50 Km.

METAS EJECUTADAS- A OCTUBRE 30/2021

ACTIVIDAD	TOTAL, PROYECTADO	EJECUTADO SEMANAS	EJECUTADO ACUMULADO	AVANCES %	
ESTUDIOS Y DISEÑOS %	100.0%		0.70%	70.00%	
CARACTERIZACION VIAS	16.7		0.00	0.00%	

ALCANTARILLAS-Unid	**2.00**		**2.00**	**100.00%**	
PLACA HUELLA -m	**446.00**	**0.16**	**446.00**	**100.00%**	
AFIRMADO-Km	**3.26**		**3.26**	**100.00%**	
BOX COULVERT-Unid	**1.00**		**1.00**	**100.00%**	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	TIPO DE ACTA	MES/AÑO DE EJECUCION	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	Anticipo amortizado	Saldo anticipo por amortizar	SALDO DE REGISTRO Presupuestal No.	Valor total ejecutado	Saldo del contrato
	ANTICIPO CONCEDIDO		$0.00	-	-	-	198.488.354.10	$463.139.492.90	-	
1	obra	Febrero	$0.00	-	-	-	0.00	463.139.492.90	-	661.627.847.00
2	obra	Marzo	$0.00	-	-	-	0.00	463.139.492.90	-	661.627.847.00
3	obra	Abril	61.419.828.00	$2.446.791.00	$63.866.619.00	19.159.985.70	179.328.368.40	399.272.873.90	63.866.619.00	597.761.228.00
4	obra	Mayo	66.669.814.00	-	$66.669.814.00	20.000.944.20	178.487.409.90	332.603.059.90	66.669.814.00	531.091.414.00
5	obra	Junio	101.803.364.00	-	$101.803.364.00	30.541.009.20	167.947.344.90	230.799.695.90	101.803.364.00	429.288.050.00
6	obra	Julio	302.854.962.00	-	302.854.962.00	90.856.488.60	107.631.865.50	72.055.266.00	302.854.962.00	126.433.087.00
7	obra	Agosto	0.00	-	-	$0.00		0.00	-	
8	obra	Septiembre	0.00	-	-	$0.00			-	
	Totales		**532.747.968.00**	**2.446.791.00**	**535.194.759.00**	**160.558.427.70**	37.929.926.40	72.055.266.00	**535.194.759.00**	126.433.087.00

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$631.083.729.00	--	$631.083.729.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$6.229.613.00	--	$6.229.613.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS	--	--	--
AJUSTES	--	--	--
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.877.846.00	$2.446.791.00	$15.324.637.00
GESTION PREDIAL-PREACTA	7.554.511.00	1.435.357.00	$8.989.868.00
GESTION SOCIAL	--		--
GESTION AMBIENTAL	--		--
VALOR TOTAL	**$657.745.699.00**	**$3.882.148.00**	**$661.627.847.00**

AVANCE DE OBRA 98.78%
VALOR BASICO DEL CONTRATO $661.627.847.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA $690.711.420.00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $685.742.865.12
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $682.278.961.24
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 0.00
ADICIONES $29.083.573.00
PAGOS ACUMULADOS REPORTE DEL MUNICIPIO **$535.194.759.00**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AVANCES	**PROGRAMADO OBRA**	100%	**ALCANTARILLAS**	100%	**PLACA HUELLA**	100%	AFIRMADO	100%
		1.22%		100%		100%		100%
	EJECUTADO OBRA	98.78%		100%		100%		100%

Descripción de actividades – Avances- al 30 de octubre

-El contratista continuo con la Fundida del muro de 2.5 Metros, margen derecha aguas abajo y 1.8 metros, margen izquierda aguas arriba en el box Coulvert del K3+600.
-Se construyo por parte del contratista la Cuneta de 3.5 m margen izquierda en la entrada al box Coulvert del K3+600.
- se continuo con el relleno en aletas del box Coulvert del K3+600 ambas márgenes.
-A causas de las fuertes lluvias en la semana, no se logró avanzar en las actividades constructivas. – En referencia a las Actividades constructivas terminadas tenemos: •La Alcantarilla No. 1 del K4+100 y No. 2 del K7+000, el box Coulvert del K3+600 • La Líneas de demarcación del K0+000 al K1+230 y (5) cinco señales verticales. • Se da por terminada las actividades de placa huella con una construcción de 446.00 metros. •La Instalación de las barandas metálicas en el PR2+03 sobre el Puente de la quebrada las Águilas y PR+650 sobre el Puente de la quebrada La Plata.
- Se Realizo las entregas de insumos y elementos de Bioseguridad por parte del contratista al personal en obra que realiza la construcción de la placa huella, además de ejecutar el lavado de manos y toma de temperatura corporal acorde al PAPSO presentado.
-El Contratista mediante la profesional ambiental, realiza implementación a los programas ambientales plasmados en el documento PAGA referente a el manejo integral de los residuos convencionales y especiales generados en el proyecto.
- Se continua con el seguimiento y verificación en la adecuada implementación del Protocolo de Bioseguridad, PMT y SG-SST.
-Por parte de la Interventoría se realizó recorrido por los frentes de obra, supervisando los procesos constructivos, realizando observaciones y correcciones.
-Se realizó chequeo de espesores y medidas de las obras en ejecución y ejecutadas.
-Se realizó seguimiento y verificación en el adecuado cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad, PMT y SG-SST.
-El contratista realizó recorrido en obra con el residente de interventoría, varias veces en el mes de octubre,
-Se continúa verificando el cumplimiento de los programas ambientales planteados en el documento PAGA como gestión ambiental.
-Se realizó ensayos de concreto en la fundida del muro, para verificar la resistencia a los 3000 PSI a la hora de fallar los cilindros.
-El Especialista ambiental por parte de la interventoría realizo revisión de informe trimestral ambiental presentado por el contratista, se verifica información suministrada por cada anexo presentado para los ajustes respectivos.

NOTA-Se encuentra en etapa de recibo, correcciones y observaciones para la de liquidación de obra.

Cordialmente,



30-10-2021

FRANCIS RAMIREZ MONJE
Profesional Especializado
Dirección Territorial Huila
Teléfono Directo: 8756914-Cel 313 2088133
Correo electrónico: Framirezmnvias.gov.co