	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 19 de julio de 2025	SEMANA No.	14	DEL	12-jul-25	AL	18-jul-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	101 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	101 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.837.558.807
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ / LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN):

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO):

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)

- APIQUES PARA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS EN LA SUBRASANTE

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	19-jul-25	101	0	-11
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	20-ago-25	133	7	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 266 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	7,95%	3,86%	-4,09%
Durante el periodo	2,15%	0,23%	-1,92%
Acumulado Actual	10,10%	4,09%	-6,01%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	101,00	166	-16,06

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.811.929.247	$ 1.365.294.655	49%
Durante el periodo	$ 759.387.682	$ 79.717.427	10%
Acumulado Actual	$ 3.571.316.929	$ 1.445.012.082	40%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	2.126.304.847

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 19 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**14**	DEL	**12-jul-25**	AL	**18-jul-25**


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 8.837.558.807	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-6,01%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Se continúa con el ajuste y complementación del informe mensual No.3 correspondiente al mes de junio de 2025. Su demora se debe a ajustes solicitados al informe del contratista de obra.

El martes 15 de julio se remite el acta correspondiente al comité extraordinario realizado el pasado 10 de julio de manera virtual. Tal como fue acordado durante dicha sesión, los compromisos consignados en esta acta corresponden a los establecidos por el Consorcio Sofan y el Consorcio Intervención AC en calidad de interventor, después de realizar la revisión del avance correspondiente al lote 1 en las provincias del Guavio, Oriente, Medina y Soacha, para la fase 1 diagnóstico y caracterización vial y la fase 2 caracterización de materiales y ensayos de laboratorio; y se establecieron las fechas de los entregables de la etapa de caracterización para que se incluyeran en la reprogramación que entregará el contratista de obra.

El martes 15 de julio se remite al ICCU el informe semanal No.13 de interventoría del 5 al 11 de julio de 2025.

El miércoles 16 de julio mediante comunicado 766-120-ICCU se da respuesta al Contratista de Obra de los oficios: FOR-CO-03-ICCU031-116, Reporte de condiciones y emergencias climáticas en el desarrollo de las actividades de la Fase I y Fase II del contrato; y a oficio FOR-CO-03-ICCU031-117 reprogramación corrección y complemento al oficio FOR-CO-03-107 y oficio FOR-CO-03-ICCU031-119; En este comunicado la Interventoría le indica que:
- Siempre que las condiciones contractuales, financiera y técnicas lo permitan, el contratista deberá presentar los ajustes correspondientes al cronograma de ejecución de las distintas fases del proyecto. Estos ajustes deben contemplar una reprogramación detallada de las actividades, que incluya un cronograma de trabajo actualizado, una justificación técnica, un plan de contingencia y las estimaciones de tiempos necesarios para la recuperación de los plazos perdidos por condiciones ajenas a su control. Todo ello con el fin de actualizar formalmente la metodología de ejecución del contrato y siempre y cuando se ajuste a los plazos contractuales de ejecución real del proyecto incluidos en los documentos contractuales.
- Aunque el contratista presentó una reprogramación corregida y actualizada, en línea con los compromisos establecidos en el acta del comité de obra del 10 de julio de 2025, se ha identificado que esta reprogramación no cumple con los plazos contractuales establecidos en el contrato de obra. Específicamente, la reprogramación contenida en el oficio FOR-CO-03-ICCU031-117 propone fechas posteriores al 31 de diciembre de 2025, que es la fecha de finalización contractual vigente del contrato, lo que invalida dicha propuesta. Sin embargo, la interventoría reconoce los hitos contractuales y los factores de incidencia señalados por el contratista que, aunque se deben complementar con información pluviométrica histórica y análisis de afectación, algunos si vale la pena mencionar, han afectado el avance normal de los trabajos.
- Y es preciso que el contratista presente rápidamente los análisis necesarios y los documentos soporte, que permitan evaluar las afectaciones que se han tenido dentro del proyecto y en el marco de los rendimientos esperados en la programación inicial del proyecto, esto con el fin de iniciar el estudio con la entidad contratante de una posible prórroga del proyecto, esto acompañado de un cronograma detallado y con recursos a disponerse a partir de su implementación dentro de los cinco (5) frentes de obra contractuales.

El miércoles 16 de julio mediante comunicado 766-121-ICCU se realiza consulta al ICCU sobre el atributo “código vía” en las capas geográficas de las vías a intervenir, archivos entregables tramo Ubalá.

El jueves 17 de julio mediante comunicado 766-122-ICCU se da respuesta a oficio FOR-CO-03-ICCU031-108 // observaciones a documentos técnicos y de laboratorio – Tramo Casa Rosada – San Luis y ensayos suelo-cemento; En el cual la Interventoría le da traslado del Memorando Técnico MT-2494-CM467-2025 fechado el 16 de julio de 2025 emitido por los Especialistas de la Interventoría, mediante el cual se realizó la revisión técnica al documento denominado “Informe de Diseño de Estabilización y Estructura de Pavimento Provincia del Guavio - Tramo Casa Rosada – San Luis – Versión 1”, presentado por el Consorcio Sofan C-031. Como resultado del análisis efectuado por los Especialistas de la Interventoría, se emitieron una serie de observaciones y recomendaciones técnicas que deben ser atendidas, aclaradas o justificadas, con el fin de proceder con la aprobación del informe final de diseño. Dentro de las observaciones se destacan aspectos relacionados con la metodología aplicada, la caracterización geotécnica, criterios de diseño, resultados de ensayos de laboratorio, documentación de soporte y la estructuración del documento presentado.

El jueves 17 de julio mediante comunicado 766-123-ICCU se da respuesta a oficio FOR-CO-03-ICCU031-109 // observaciones a informe de diseño de estabilización y estructura de pavimento Provincia del Guavio - tramo Clemente – Palenque – Río Sucio – Versión 1. En el cual la Interventoría le da traslado del Memorando Técnico MT-2495-CM467-2025, emitido el 16 de julio de 2025, mediante el cual se realizó la revisión del informe técnico presentado por el Consorcio Sofan C-031 respecto al tramo Clemente – Palenque – Río Sucio, correspondiente al municipio de Gama en la provincia del Guavio. Como resultado del análisis efectuado por los Especialistas de la Interventoría se identificaron una serie de observaciones técnicas que requieren subsanación, aclaración o justificación para continuar con el proceso de evaluación y concepto de aprobación del documento final. Entre los principales aspectos se encuentran observaciones sobre la metodología empleada, justificación de criterios de diseño, resultados y soportes de ensayos de laboratorio, anexos técnicos, estructura del documento, así como aspectos formales y de cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo Técnico del contrato.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Junín 1,5 km de la provincia del Guavio y en el tramo de Choachí 2,0 km de la provincia de oriente.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Fosca 3,2 km, en el tramo de Chipaque 1,0 km y en el tramo de Quetame 0,3 km en la provincia de oriente.

- Apiques para toma de muestras y ensayos en la subrasante: en el tramo de Sibaté 1,7 km (6 apiques) en la provincia de Soacha

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Fecha 14 al 20 de julio 2025

De acuerdo con las actividades ambientales son las siguientes:

1. Se realiza recorrido de verificación de actividades constructivas en obra.
2. Trabajo administrativo en subsanación de informe mensual N° 3 junio.
3. Inspección de orden y aseo en campamento.
4. Una vez hecha la mesa de trabajo virtual se realizó visita alcaldía de Ubalá sección planeación para recolección de firma con relación a las obras hidráulicas.
5. Se realiza acta de socialización con la escuela rural de Ubalá para la recepción de RCD de excavación, acompañamiento socialización de PMT obras de drenaje tramo Ubalá.
6.Seguimiento al PAGA el día 3 de julio la entidad solicito hacer ajustes ya que estaba muy general y se debe hacer 4 PAGAS por cada provincia en lo cual el contratista informa que se debe oficiar para hacer los pagas. El día 14 de julio se hace mesa de trabajo con el contratista socializando la solicitud de la entidad en lo cual el contratista solicita mesa de trabajo con la supervisión.
Por otra parte, en respuesta a la negativa del contratista y la falta de gestión, en lo cual la interventoría hace una invitación al comité el día 23 de julio a la supervisión al ingeniero Andrés Tolosa para dar mas claridad y unificar conceptos en cuanto a la estructuración y la metodología en la que establece la guía invias del 2022.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 19 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**14**	DEL	**12-jul-25**	AL	**18-jul-25**

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 12 de julio, la interventoría remitió mediante correo electrónico las observaciones del informe mensual No. 3 versión 1, con observaciones.

El 14 de julio, la interventoría remitió un correo electrónico a la Entidad y al Contratista indicando que, teniendo en cuenta lo conversado (WhatsApp) con la Supervisión Social del ICCU el 9 de julio, las reuniones preliminares 2 y 3 de la provincia de Oriente, debían ser reprogramadas, por lo tanto, el Consorcio Intervención AC queda atento a la nueva fecha que determine la entidad para continuar con la logística de la reunión.

El 14 de julio, la interventoría remitió mediante correo electrónico acuso enterado de la radicación de las cartas personalizadas del inicio de actividades hidráulicas en el tramo Casa Rosada - Laguna Azul a los rectores las instituciones educativas INSUP, IEDR Marco Fidel Suárez y a la empresa de transporte Valle de Tenza del municipio de Ubalá – Provincia del Guavio.

El 14 de julio, el Contratista remitió mediante correo electrónico el reporte semanal del 7 al 11 de julio y la programación de las actividades de la semana del 14 al 18 de julio. A través del mismo medio y en la misma fecha, se acusa recibo del reporte semanal.

El 14 de julio, desde la Interventoría se remitió al Contratista el acta de la mesa de trabajo No. 14, para conocimiento y fines pertinentes.

El 14 de julio, se remitió acuso enterado de la radicación virtual de las cartas personalizadas al Rector de INSUP, gerente de Valle de Tenza y al rector de Rector del IEDR Marco Fidel Suárez. Reiterando que las socializaciones de actividades técnicas deben hacerse con una semana de anticipación.

El 14 de julio, se informó al Contratista mediante comunicación interna que se dará un máximo de 3 días para subsanar las observaciones de los documentos, por ende, se refuerza esta información mediante correo electrónico, solicitando la atención de las observaciones del informe mensual No. 3 para el 16 de julio.

El 14 de julio el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 1 en versión 3 con la atención de observaciones.

El 14 de julio, el Contratista difundió a través del grupo de WhatsApp del municipio de Ubalá, de la provincia del Guavio el volante No. 3 de Contratación de Mano de Obra No Calificada.

El 14 de julio se recibieron dos (2) hojas de vida de manera presencial en el Punto SAU y tres (3) a través del correo electrónico.

El 15 de julio, el Contratista realizó la socialización de las actividades hidráulicas que se adelantan en el tramo de Casa Rosada – Laguna Azul, del municipio de Ubalá – Provincia del Guavio, mediante el levantamiento de un acta de socialización.

El 15 de julio, el Contratista realizó el levantamiento de un acta de socialización con una docente del Colegio rural de San Luis, a quién en atención a su solicitud se le entregó material RCD para estabilizar el terreno. La ciudadana solicitó más material.

El 16 de julio el Contratista remitió mediante correo electrónico una aclaración a la alcaldía del municipio de Ubalá respecto a la contratación de Mano de Obra No Calificada y a los canales de atención del Punto SAU.

El 16 de julio, el residente social del Contratista reportó de manera informal y por comunicación interna (WhatsApp) que, por razones internas de la empresa no hace parte del proyecto desde el 15 de julio.

El 18 de julio, se realizó la mesa de trabajo – seguimiento al Componente Social con el acompañamiento del residente social del Contratista (quien trabajó hasta el 15 de julio) y la supervisora social del ICCU, donde se socializaron los pendientes y la entidad indicó que se debía hacer seguimiento a la hoja de vida del profesional social que debe ser vinculado al proyecto. Adicionalmente, la supervisión aprobó el folleto No. 1 para el inicio de actividades hidráulicas y PMT en el tramo de Casa Rosada – Laguna Azul, del municipio de Ubalá (provincia del Guavio).

El 18 de julio el Contratista remitió mediante correo electrónico el reporte semanal No. 6 del 14 al 16 de julio. Se aclara que el profesional reportó el tiempo que estuvo vinculado al proyecto.

El 18 de julio, la entidad solicitó mediante comunicación interna (llamada telefónica) a la Interventoría requerirle al contratista los perfiles requeridos por municipio y la fecha proyectada para su contratación, en el marco del convenio del ICCU con la Secretaría de Hábitat y Vivienda.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Fecha 14 al 20 de julio 2025

De acuerdo con las actividades de salud y seguridad en el trabajo se desarrollan las siguientes actividades:

1. Corrección de observaciones informe N° 2 mayo y N°3 junio.
2. Se participa en reuniones internas 15 de julio con SOFAN y externas comité de obra el día 16 de julio -25, mesas de trabajo con interventoría.
3. Actualización de base de datos del personal por semana 14 al 20 de julio-2025.
4. Control diario del personal de la semana 14 al 20 julio del 2025, tanto del consorcio como de los subcontratistas.
5. Supervisión y charlas SST en campo.
6. Inspección de kit de derrames.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un retraso del -6,01%, ya que el avance programado era del 10,10% y solo se ha ejecutado el 4,09%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina no se han iniciado las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, el cual ha generado retrasos en la logística para el ingreso del personal a la zona. Además, el contratista de obra en las reuniones de comité ha insistido en que los recursos propios para realizar las actividades se están agotando por la falta de pago del 25% de la caracterización.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la presente semana se recibió el Modificatorio No. 1 al Contrato No. ICCU-219 de 2025, mediante el cual se formalizó la sustitución de la fuente de financiación inicialmente asignada al contrato. Esta modificación, necesaria para viabilizar el giro del anticipo pactado, consistió en el cambio del recurso "Ordinario Capital" por la fuente Crédito Interno Excedente", por un valor de $300.000.000 COP. Con esta actualización presupuestal se espera que el proceso de desembolso avance sin más contratiempos. A la fecha se está tramitando la actualización las garantías reconociendo este modificatorio.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El anticipo contractual correspondiente al contrato de obra 138 de 2025 aún no ha sido desembolsado y esta condición está generando impactos operativos reales, en especial considerando que las actividades previstas en la Fase III requieren recursos financieros que no han sido aún transferidos a las respectivas fiducias. Y el anticipo del contrato de interventoría contrato 219 de 2025, tampoco ha sido girado, situación que, afecta la operación regular del contrato y la disponibilidad de mayores recursos para la ejecución eficiente de las actividades previstas.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 19 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**14**	DEL	**12-jul-25**	AL	**18-jul-25**

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia y reprogramación	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
Pago de anticipos de los contratos de obra e interventoría	ICCU	Lo antes posible

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en el municipio de Junín de la provincia del Guavio, en los municipios de Choachí, Chipaque y Quetame en la provincia de oriente e inicia en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha. Se continúa la construcción de la alcantarilla en cruce de vía en el k5+865 aprox. donde hay pérdida de banca de la vía por la intensidad de las lluvias y el fallo y/o pérdida de la alcantarilla existente en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá en la provincia del Guavio.

*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.

*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.

* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA-SAN FRANCISCO-VALLE JUNÍN):







PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGA-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO):







PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 19 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**14**	DEL	**12-jul-25**	AL	**18-jul-25**

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)






FOSCA (FOSCA-QINCHITA-SANAME)



SPARK 30 5G • 25mm f/1.89 1/40s ISO3071



SPARK 30 5G • 25mm f/1.89 1/60s ISO808

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)







9.3. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)









	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 19 de julio de 2025	SEMANA No.	14	DEL	12-jul-25	AL	18-jul-25

UBALA (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

EXCAVACIÓN, AMARRE DE REFUERZO Y FORMALETEADA PARA ALCANTARILLA EN K5+865 APROX. (DONDE HAY PÉRDIDA DE LA BANCA DE LA VÍA)





SOCIALIZACIÓN INICIO ACTIVIDADES HIDRÁULICAS - TRAMO CASA ROSADA LAGUNA AZUL (MUNICIPIO DE UBALÁ) - PROVINCIA DEL GUAVIO



DONACIÓN DE RCD COLEGIO RURAL DE LA VEREDA DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA DEL GUAVIO



Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.07.28 08:37:23 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS