NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1887 de 2024 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.”
Periodo:	Del 1 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 109 del 25 de junio de 2024

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1436 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 3”.
Periodo:	Del 1 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1437 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA,

	PR63+0340 PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.”
Periodo:	Del 1 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1447 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5”.
Periodo:	Del 1 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1449 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.”.
Periodo:	Del 1 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 178,63 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1436 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"	NIT:	812007139
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"- 812007139		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 3**		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030512
VALOR INICIAL:	$ 1.429.290.562,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

VALOR COMPROMETIDO:	N/A
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de julio de 2026

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1437 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR"	NIT:	800161679
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR"- NIT. 800161679		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.**		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	
VALOR INICIAL:	$ 2.760.457.438,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		

PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1447 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA"	NIT:	800058218
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA"- NIT. 800058218		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5**		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030494
VALOR INICIAL:	$ 1.324.055.427,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1449 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"	NIT:	812008049
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"NIT. 812008049		
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.**		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030488
VALOR INICIAL:	$ 930.269.866,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

COOTRAMANBER

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
409924	2024	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 463.238.127,00	$ 463.238.127,00	$ 0
209325	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 594.798.143,00	$ 276.090.182,06	$ 318.707.960,94
TOTAL				$ 1.058.036.270,00	$ 739.328.309,06	**$** 318.707.960,94

COOTRAFLOR

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410124	2024	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 894.673.765,00	$ 894.673.765,00	$ 0
143325	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 1.148.762.959,00	$ 542.173.531	$ 606.589.428,00
TOTAL				**$ 2.043.436.724,0**	**$ 1.436.847.296,00**	**$** 606.589.428,00

COOTRACA

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
411124	2024	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 429.131.007,00	$ 429.131.007,00	$ 0
143425	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 551.005.162,00	$ 255.762.712,84	$ 295.242.449,16
TOTAL				**$ 980.136.169,00**	$ 684.893.719,84	**$ 295.242.449,16**

COOTRACAVIL

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410924	2024	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 301.503.665,00	$ 301.503.665,00	$ 0
150425	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 387.131.681,00	$ 179.696.834,85	$ 207.434.846,15
TOTAL				**$ 688.635.346,00**	$ 481.200.499,85	**$ 207.434.846,15**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COOTRAMANBER

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
16	$ 48.724.900,00	$ 841.611,91	N/A	$ 49.566.511,91

COOTRAFLOR

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
16	$ 94.104.800,00	$ 1.625.446,55	N/A	$ 95.730.246,55

COOTRACA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
16	$ 45.137.450,00	$ 779.646,86	N/A	$ 45.917.096,86

COOTRACAVIL

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
16	$ 31.713.200,00	$ 547.773,45	N/A	$ 32.260.973,45

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 1 al 31 de AGOSTO de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM COOTRAMANBER	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.429.290.562,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 640.195.285,24	51,73%

ITEM COOTRAMANBER	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 640.195.285,24	51,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 640.195.285,24	51,73%

ITEM COOTRAFLOR	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.760.457.438,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.245.386.802,90	52,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.245.386.802,90	52,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.245.386.802,90	52,05%

ITEM COOTRACA	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.324.055.427,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 593.059.526,12	51,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 593.059.526,12	51,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 593.059.526,12	51,73%

ITEM COOTRACAVIL	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 930.269.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 416.678.552,95	51,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 416.678.552,95	51,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 416.678.552,95	51,73%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COOTRAMANBER
Meta física programada 51,73%
Meta física ejecutada 51,73%

COOTRAFLOR
Meta física programada 52,05%
Meta física ejecutada 52,05%

COOTRACA
Meta física programada 51,73%
Meta física ejecutada 51,73%

COOTRACAVIL
Meta física programada 51,73%
Meta física ejecutada 51,73%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

COOTRAMANBER

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 13/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/06/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	142.929.056,20	53-44-101031758	20/05/2024	18/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	285.858.112,40	53-44-101031758	20/05/2024	18/08/2029
Estabilidad de la Obra	428.787.168,60	53-44-101031758	31/07/2026	18/02/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-40-101010415	20/05/2024	18/08/2026

COOTRAFLOR

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 13/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/06/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	276.045.743,80	53-44-101031763	20/05/2024	18/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	552.091.487,60	53-44-101031763	20/05/2024	18/08/2029
Estabilidad de la Obra	828.137.231,40	53-44-101031763	18/08/2026	18/02/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	390.000.000,00	53-40-101010420	20/05/2024	18/08/2026

COOTRACA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 13/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/06/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	132.768.220,90	75-44-101138409	20/052024	18/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	265.536.441,80	75-44-101138409	20/052024	18/08/2029

Estabilidad de la Obra	398.304.662,70	75-44-101138409	20/052026	18/02/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-40-101010419	20/05/2024	18/08/2026

COOTRACAVIL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 13/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/06/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA** **NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	93.026.986,60	53-44-101031761	20/052024	18/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	186.053.973,20	53-44-101031761	20/052024	18/08/2029
Estabilidad de la Obra	279.080.959,80	53-44-101031761	18/082026	18/02/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-44-101031761	20/05/2024	18/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
			N/A		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1887-2024		
CONTRATISTA:	COPEBA S.A.S	NIT:	830011122
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• COPEBA S.A.S		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26 de Junio de 2024.	No. De Oficio 2024S-VCOR-041770	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.050.293.282,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0.00
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.293.282,00
ANTICIPO	$ 0.00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de Julio de 2026.
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
Suspensión No. 1	
Reinicio No. 1	
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de Julio de 2026.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	522924	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$1.405.284.328.00	$ 96.426.097,46
TOTAL						**$**	$ 96.426.097,46

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
14	JULIO 2025	85.104.000,00	16.169.760,00	101.273.760,00	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 15 de fecha 1 al 31 de AGOSTO para el período 15 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 32.32%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.308.858.230,54
Total, inversión ejecutada: $ 1.308.858.230,54

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.8. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	405.029.328,20	376-47-994000022860	30/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	810.058.656,40	376-47-994000022860	30/05/2024	31/07/2029

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad del Servicio	$ 1.215.087.984,60	376-47-994000022860	31/07/2026	31/01/2029

2.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA Y HORA	ASUNTO
2025-08-19 10:49:51	2025E-VUVRAZ-090654 4295-2024 Informe Semanal 28
2025-08-19 10:51:25	2025E-VUVRAZ-090650 4295-2024 Informe semanal 28
2025-08-19 13:32:59	2025E-VUVRAZ-090666 4295-2024
2025-08-19 13:34:51	2025E-VUVRAZ-090671 4295-2024
2025-08-20 12:19:53	2025E-VUVRAZ-091642 4295-2024
2025-08-20 14:06:57	2025E-VUVRAZ-091598 4295-2024
2025-08-20 14:36:26	2025E-VUVRAZ-091700 4295-2024
2025-08-20 14:36:33	2025E-VUVRAZ-091699 4295-2024
2025-08-20 16:46:01	2025E-VUVRAZ-091886 4295-2024
2025-08-21 13:22:04	2025E-VUVRAZ-092252 4295-2024

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

• Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

• Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas las cuales se adjuntan al presente informe.

• Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.

• Se estuvo pendiente de los accidentes presentados en las vías a cargo, algunos de los cuales fueron reportados por las cooperativas.

• Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna que se presentan en sus sectores a cargo.

• Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.

• Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.

• Durante el mes de agosto de 2025 las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

• En este mes se ejecutaron actividades de tapahuecos utilizando material de fresado reciclado con ACPM.

• Se ejecutó el mantenimiento con pintura de los resaltos en concreto existentes en las vías a cargo, actividad que será terminada en el mes de septiembre.

• Se terminó con la instalación de los postes de referencia faltantes en la vía 74CR02: Santa Lucía – Moñitos, de esta forma se tiene el sistema de referenciación vial completo en todas las vías a cargo.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el periodo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Una vez finalizado el período correspondiente al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS. Se mejoró el indicador de rocería en comparación con el mes anterior.

Durante el mes de agosto se realizó seguimiento a las programaciones semanales dando un cierre satisfactorio al final del mes, en donde se tuvo muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo, así como también los requerimientos para cumplir con los indicadores de ornato y embellecimiento, ya que dependiendo del sector las necesidades son diferentes y todas se suplieron a cabalidad.

Se recomendó seguir priorizando la ejecución de la actividad de descoles, limpieza de obras de arte y cunetas, limpieza y despeje de señales, limpieza de bermas y rocería

Cordialmente,

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13

Proyectó
GUSTAVO ZULUAGA ALVAREZ
CC: 1.233.339.748