COPEBA S.A.S

ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1

INFORME No. 7 SOBRE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO





INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY
VÍA 9003: MOÑITOS - LORICA
VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS
VÍA 74CR02: SANTA LUCÍA - MOÑITOS
VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA
VÍA 2103: CERETÉ - LORICA
VÍA 7801: LORICA - CHINÚ

DICIEMBRE DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 7

PERIODO: DICIEMBRE DE 2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1436 DE 2024
CONTRATO 1437 DE 2024
CONTRATO 1447 DE 2024
CONTRATO 1449 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL
GRUPO 1

COPEBA S.A.S
CONTRATO No. 1887 DE 2024

DICIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 LOCALIZACIÓN 4
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS 5
4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAMANBER” DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO 1436 DE 2024). 6
4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO 1437 DE 2024) 7
4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACA” DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO No. 1447 DE 2024). 8
4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACAVIL” DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (CONTRATO No. 1449 DE 2024). 8
4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 10
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS 11
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 13
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL 13
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
8. ANEXOS 15

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de Administración Vial va encaminado, entre otros aspectos, a planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras asignadas y ejercer la supervisión de sus contratos. Estas actividades se desarrollan para alcanzar los objetivos establecidos por el Instituto Nacional de Vías con el fin de proporcionar a los usuarios de las vías una red segura.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 1 en el presente informe se describen las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario que hacen parte de las cooperativas COOTRAMANBER, COOTRAFLOR, COOTRACA y COOTRACAVIL en el período de diciembre de 2024.

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las cooperativas en las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS bajo la responsabilidad de la Administración Vial del Grupo 1.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado al norte del Departamento de Córdoba sobre las carreteras 9002: Arboletes – Puerto Rey, 7401: Puerto Rey – Montería (sector del puente Gustavo Rojas Pinilla), 74CR02: Santa Lucía – Moñitos, 2103: Cereté – Lorica (pasos por Cereté y por Lorica), 9003: Moñitos – Lorica, 9004: Lorica – Coveñas y 7801: Lorica – Chinú.

A continuación se muestra la localización del proyecto y el detalles de las vías a cargo:

Imagen 1. Localización de las vías 9002, 7401, 74CR02, 2103, 9003, 9004 y 7801.



Las vías a cargo de la Administración Vial Grupo 1 de la Dirección Territorial Córdoba de INVIAS y que han sido delegadas mediante el contrato No. 1887 de 2024 a la empresa COPEBA S.A.S. son: 9002: Arboletes – Puerto Rey (PR82+0000 – PR86+0858); 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica (PR0+0000 – PR49+0000); 9004: Lorica – Coveñas (PR0+0000 – PR5+0850 en el Paso por Lorica y PR23+0300 – PR30+0000 en el Paso por Coveñas); 74CR02: Santa Lucía - Moñitos (PR0+0000 – PR55+0000); 7801: Lorica – Chinú (PR0+0000 – PR52+0000); 2103: Cereté – Lorica (PR6+0942 – PR10+0764 en el Paso por Cereté y PR48+0222 – PR49+1360 en el paso por Lorica) y 7401: Puerto Rey – Montería (PR63+0340 – PR64+0000 en el Puente Gustavo Rojas Pinilla), en una longitud total de 178,63 km.

La importancia de esta malla vial radica principalmente en la conexión existente entre el departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre y con el resto del país. Adicionalmente, la zona se encuentra ubicada dentro de un corredor turístico de gran importancia que comunica con las playas de los departamentos de Córdoba y Sucre por lo que son vías que permanentemente tienen una gran afluencia de usuarios, constituyendo así una de las más importantes fuentes de ingreso para el departamento de Córdoba y la Región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 1 encargadas del mantenimiento rutinario de las vías son las siguientes:

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica entre el PR0+0000 y el PR49+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR" que tiene a cargo los siguientes sectores:

  - Vía 9002: Arboletes – Puerto Rey entre el PR82+0000 y el PR86+0858.
  - Vía 7401: Puerto Rey – Montería entre el PR63+0340 y el PR64+0000 correspondiendo al sector del Puente Gustavo Rojas Pinilla.
  - Vía 74CR02: Santa Lucía – Moñitos entre el PR0+0000 y el PR55+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 7801: Lorica – Chinú entre el PR10+0000 y el PR52+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9004: Lorica – Coveñas desde el PR0+0000 hasta el PR5+0850 (Paso por Lorica) y desde el PR23+0300 hasta el PR30+0000 (Paso por Coveñas).
  - Vía 2103: Cereté – Lorica entre el PR6+0942 y el PR10+0764 (Paso por Cereté) y entre el PR48+0222 y el PR49+1360 (Paso por Lorica).
  - Vía 7801: Lorica – Chinú desde el PR0+0000 hasta el PR10+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRAMANBER" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO 1436 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 9003: Moñitos – Lorica durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual en los siguientes sectores: PR40+0000 hasta el PR49+0000, PR34+0000 hasta el PR38+0000, PR0+0000 hasta el PR27+0000, PR17+0000 hasta el PR21+0000, PR10+0000 hasta el PR17+0000, PR44+0000 hasta el PR45+0000, PR28+0000 hasta el PR36+0000, en ambos lados de la vía con 170 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR4+0000 hasta el PR48+0500, desde el PR44+0000 hasta el PR44+0950, PR36+0000 hasta el PR36+0800, desde el PR17+0200 hasta el PR17+0300, desde el PR15+0100 hasta el PR15+0450, desde el PR16+0000 hasta el PR16+0700, desde el PR15+0500 hasta el PR15+0560, desde el PR25+0800 hasta el PR25+0850, desde el PR26+0000 hasta el PR26+0150, desde el PR26+0400 hasta el PR26+0550 y desde el PR26+0500 hasta el PR26+0600, en donde se limpiaron 5400 metros lineales con 68 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR48+0000 hasta el PR48+0200, desde el PR48+0050 hasta el PR48+0300, desde el PR17+0100 hasta el PR17+0120, desde el PR17+0030 hasta el PR17+0045, desde el PR15+0030 hasta el PR115+0040, desde el PR15+0045 hasta el PR15+0050, desde el PR25+0700 hasta el PR25+0750 y desde el PR26+0400 hasta el PR26+0450, en donde se limpiaron 605 metros lineales con 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR34+0000 hasta el PR36+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR45+0500, desde el PR46+0000 hasta el PR47+0000 y desde el PR15+0100 hasta el PR15+0200, en donde se limpiaron 2600 metros lineales con 18 jornales de trabajo.

- Tapahuecos con mezcla asfáltica desde el PR0+0000 hasta el PR28+0000, en donde se colocaron 24 metros cúbicos con 44 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente La Doctrina en el PR38+0060, La actividad se realizó con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período del mes de diciembre de 2024, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO 1437 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por la cooperativa en este periodo son las siguientes:

➢ ***VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS***

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0500, desde el PR22+0700 hasta el PR29+0000, desde el PR8+0000 hasta el PR29+0000 y desde el PR31+0000 hasta el PR43+0000, con 105 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde PR0+0000 hasta el PR0+0800, desde el PR2+0300 hasta el PR3+0000, desde el PR22+0700 hasta el PR23+0500, desde el PR24+0300 hasta el PR25+0000, desde el PR27+0200 hasta el PR28+0300, desde el PR8+0000 hasta el PR8+0300, desde el PR10+0000 hasta el PR11+0400, desde el PR10+0500 hasta el PR10+0900, desde el PR13+0000 hasta el PR13+0400, desde el PR15+0000 hasta el PR15+0500, desde el PR15+0800 hasta el PR16+0000 y desde el PR16+0900 hasta el PR17+0200, en donde se limpiaron 6200 metros lineales con 48 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR PR20+0000 hasta el PR23+0000, en donde se limpiaron 2000 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR8+0000 hasta el PR12+0000, en donde se limpiaron 24 unidades con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente Regino en el PR34+0452, la actividad se realizó con 14 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ ***VIA 7401 PUERTO REY – MONTERIA***

- Control vehicular de tránsito pesado (24 horas) en el Puente Rojas Pinilla PR63+0464 de la vía 7401 Puerto Rey – Montería con 210 jornales de trabajo.
- Realizaron vigilancia de las vías a su cargo. (también en días festivos del mes)

➢ ***VIA 9002 ARBOLETES - PUERTO REY***

- Rocería y desmonte manual desde el PR82+0000 hasta el PR86+0852, en ambos lados de la vía con 14 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con mezcla asfáltica con 14 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período de diciembre de 2024, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACA" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO No. 1447 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 7801: Lorica – Chinú durante el mes de diciembre fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR19+0000 hasta el PR23+0000, PR34+0000 hasta el PR36+0000, PR36+0000 hasta el PR41+0000, PR30+0000 hasta el PR34+0000, PR28+0000 hasta el PR30+0000, en ambos lados de la vía, con un total de 40 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR40+0000 hasta el PR40+0800, desde el PR27+0000 hasta el PR28+0000, desde el PR32+0000 hasta el PR33+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR28+0300, en donde se limpiaron 3100 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR22+0000 hasta el PR22+0800, desde el PR22+0800 hasta el PR23+0300, desde el PR34+0000 hasta el PR34+0500, en donde se limpiaron 1800 metros lineales con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Arroyo mocha en el PR24+0989, con 11 jornales de trabajo
- Tapahuecos con mezcla asfáltica desde el PR30+0000 hasta el PR42+0000, en donde se colocaron 12 metros cúbicos con 22 jornales de trabajo.
- Realizaron vigilancia de la vía a su cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período del mes de diciembre de 2024, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACAVIL" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CONTRATO No. 1449 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada durante el mes de diciembre son las siguientes:

- **VIA 9004 LORICA – COVEÑAS**

  - Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR5+0800, PR23+0000 hasta el PR24+0500, PR26+0500 hasta el PR27+0500, PR27+0500 hasta el PR30+0000, en ambos lados de la vía, con 24 jornales de trabajo
  - Parcheo con mezcla asfáltica en la vía 9004 (lorica), con 24 jornales de trabajo.
  - Bacheo en la vía 9004 (lorica), la actividad se realizó con 8 jornales de trabajo.
  - Limpieza de cunetas desde el PR1+0000 hasta el PR1+0490, desde el PR24+0000 hasta el PR24+0600, desde el PR0+0600 hasta el PR1+0000 y desde el PR4+0800 hasta el PR5+0000, desde el PR1+0900 hasta el PR1+0950, desde el PR1+0800 hasta el PR1+0880, desde el PR1+0750 hasta el PR1+0800, en donde se limpiaron 2070 metros lineales con 21 jornales de trabajo.
  - Vigilancia en los sectores a cargo.

- **VIA 7801 LORICA – CHINU**

  - Rocería y desmonte manual desde el PR28+0800 hasta el PR10+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR4+0000 hasta el PR6+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR2+0000 hasta el PR4+0000 en ambos lados de la vía y desde el PR0+0000 hasta el PR2+0000 en ambos lados de la vía con 32 jornales de trabajo.
  - Limpieza de bermas desde el PR2+0000 hasta el PR2+0500, desde el PR3+0000 hasta el PR3+0350, en donde se limpiaron 850 metros lineales con 8 jornal de trabajo.
  - Limpieza de cunetas desde el PR1+0900 hasta el PR1+0950, desde el PR1+0800 hasta el PR1+0880 y desde el PR1+0750 hasta el PR1+0800, en donde se limpiaron 180 metros lineales con 9 jornales de trabajo.
  - Vigilancia en los sectores a cargo.

- **VIA 2103 CERETE – LORICA**

  - Rocería y desmonte manual desde el PR7+0300 hasta el PR10+0800, desde el PR48+0200 hasta el PR49+0200en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
  - Limpieza de bermas desde el PR9+0800 hasta el PR10+0080, en donde se limpiaron 1000 metros lineales con 4 jornal de trabajo.
  - Limpieza del puente Caño Bugre (Concreto) en el PR7+0600, con 8 jornales de trabajo.
  - Limpieza del puente Aguas Prietas (Concreto) en el PR49+0113, con 8 jornales de trabajo.

- Se realizó la actividad en mantenimiento en pintura de resalto de la vía (Cerete).
- Se realizó la actividad de Abscisado del PR7+0000 hasta el PR10+0800
- Limpieza de obras de arte desde el PR9+0000 hasta el PR10+0000, en donde se limpió 1 obra 1 jornal de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período del mes de diciembre de 2024, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL

En el desarrollo del contrato de Administración Vial se ejecutan visitas periódicas a las vías a cargo en donde se toma la información requerida para dar cumplimiento a lo exigido en las condiciones contractuales y se inspeccionan las actividades de mantenimiento rutinario.

Se verifica que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se inspecciona que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos. Se reitera permanentemente la importancia de mejorar los indicadores propuestos en los plazos pactados para lograr mantener un estado óptimo de las vías, también se les solicita dar aviso y apoyo oportuno ante cualquier eventualidad que se presente en las vías a cargo, como por ejemplo para la atención de emergencias, evitando que se comprometa la operación normal del tráfico y finalmente se les insta a usar adecuadamente los elementos de protección personal puesto que son fundamentales para evitar lesiones y/o enfermedades durante la realización de sus actividades de manera que prevalezca su integridad y salud.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	COOTRAMANBER
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 3.
CONTRATO N°	1436 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.429.290.562,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.429.290.562,00
ESTADO DEL CONTRATO:	20,74% EJECUTADO

COOPERATIVA	COOTRAFLOR
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.
CONTRATO N°	1437 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$2.760.457.438,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.760.457.438,00
ESTADO DEL CONTRATO:	21,07% EJECUTADO

COOPERATIVA	**COOTRACA**
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
CONTRATO N°	1447 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.324.055.427,00
ESTADO DEL CONTRATO:	20,74% EJECUTADO

	COOTRACAVIL
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
CONTRATO N°	1449 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00
ESTADO DEL CONTRATO:	20,74% EJECUTADO

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

INTERVENTOR:	**COPEBA S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.
CONTRATO N°:	1887 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$4.050.293.282,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.050.293.282,00
ESTADO DEL CONTRATO:	13,15% EJECUTADO

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas las cuales se adjuntan al presente informe.

- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.

- Se estuvo pendiente de los accidentes presentados en las vías a cargo, algunos de los cuales fueron reportados por las cooperativas.

- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna que se presentan en sus sectores a cargo.

- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.

- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.

- Se realizó supervisión a la actividad de tapahuecos con mezcla asfáltica de los contratos de suministro de mezcla asfáltica No. 2067-2024 y 2068-2024, en donde la mano de obra es colocada por las cooperativas.

- Se realizó el mantenimiento de resaltos en concreto en el paso por Cereté, sobre la vía 2103 y el abscisado de las vías a cargo.

- Durante el mes de diciembre de 2024 las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el período correspondiente al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS. Aquellas cooperativas que destinaron varios jornales para la actividad de tapahuecos con mezcla asfáltica presentan disminución en algunos indicadores principalmente el de rocería.

Durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a las programaciones semanales dando un cierre satisfactorio al final del mes, en donde se tuvo muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo, así como también los requerimientos para cumplir con los indicadores de ornato y embellecimiento, ya que dependiendo del sector las necesidades son diferentes y todas se suplieron a cabalidad.

Se recomendó seguir priorizando la ejecución de la actividad de descoles, limpieza de obras de arte y cunetas, limpieza y despeje de señales, limpieza de bermas y rocería.

ANEXOS

COOPERATIVA COOTRAMANBER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR27+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR27+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR27+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR27+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BLANQUICE T SUAREZ MIGUEL ANTONIO	10.938.601	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00		4581431272		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
2	GUZMAN MEDRANO OSCAR ANTONIO	10.943.575	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLFONDOS	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	HOYOS PINTO MICHAEL MANUEL	11.166.087	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLFONDOS	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	RAMIREZ DORIA JOSE EDUARDO	11.166.445	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLFONDOS	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	HOYOS LUNA OSVALDO ENRIQUE	15.022.329	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLPENSIONES	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	WILLIAM DE AGUAS GUZMAN	1.070.822.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	PORVENIR	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	REYES BURGOS OBERTO JOSE	10.939.770	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLPENSIONES	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO	10.942.510	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLFONDOS	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
	SANCHEZ MARTINEZ ADALBERTO	11.165.837	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLFONDOS	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
	REYES BURGOS JOSE TOMAS	15.681.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	COLPENSIONES	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
	CUADRADO ALVAREZ ARNOLD JOSE	1.047.392.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4581431272	$ 52.000,00	PORVENIR	4581431272	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV 61
Matrícula Profesional No. 2920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: (Día) | 12 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024
PLAZO INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.429.290.562,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.429.290.562,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 142.929.056,20	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 285.858.112,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 428.787.168,60	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031758
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010415 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRAFLOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858 Y VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA).

CONTRATO No. 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Guadañadoras	STIHL		VÍA 74CR02; PR35+0600	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 74CR02; PR35+0600	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 74CR02; PR35+0600	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 74CR02; PR35+0600	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15.FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1497-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VIA 7ACR02: SANTA LUCIA - MONTOS; PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; VIA 9002: ABBOLETES - PUERTO REY; PR83+0000 - PR86+0858 Y VIA 7401: PUERTO REY - MONTERIA; PR83+0340 - PR84+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** CORPEA S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	VELASQUEZ LOPEZ ELIAS MANUEL	15.030.359	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.510,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	VELAZQUEZ LOPEZ JUAN DIEGO	10.975.465	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	DORIA MORELO DAMASO DAVID	10.975.586	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	ALVAREZ PESTANA CARLOS FELIX	15.018.046	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
5	BURGOS ROQUEME DAGOBERTO	15.690.005	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
6	BERRIO CAPACHERO EPIFANIO MANUEL	2.801.021	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
7	LOPEZ MORELO MANUEL JOAQUIN	10.975.564	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	LAGARES HERRERA ABADIEL JOSE	15.018.772	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
9	JULIO JULIO LUIS ARNOVIS	15.032.448	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
10	MONTERROZA AVILA WILLIAM ANTONIO	15.681.827	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
11	SEVILLA GONZALEZ MANUEL ANTONIO	2.799.667	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
12	BURGOS ROQUEME DARWUIS	1.003.097.074	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.501,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
13	MONTERROZA COAVA EDGAR ALFREDO	1.020.770.687	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.502,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
14	DORIA HERNANDEZ EDINSON JAVIER	1.063.151.941	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.503,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
15	VELASQUEZ BENITEZ CESAR MIGUEL	1.063.721.008	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.504,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
16	BURGOS VELASQUEZ OSCAR LUIS	1.063.724.187	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.505,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
17	LOPEZ VELASQUEZ ALBERTO LUIS	1.063.728.072	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.506,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
18	JULIO JULIO ALVARO JAVIER	1.067.838.057	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.507,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
19	VELASQUEZ OVIEDO JULIO MIGUEL	10.975.498	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.508,00	V	NUEVA EPS	4579440000	$ 52.000,00		4579440000		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
20	LAGARES VELASQUEZ FEDERMAN JOSE	11.039.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.509,00	V	SALUD TOTAL	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
21	NARVAEZ VELASQUEZ JEAN CARLOS	1.063.727.342	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.511,00	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4579440000	$ 52.000,00	PORVENIR	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
22	HERNANDEZ BERRIO NEIDER YESID	1.063.147.737	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.300.000,00	$ 90.511,00	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4579440000	$ 52.000,00	PROTECCION	4579440000	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MOLINA ESTRADAS
Residente de Interventoría JMV SAS
Matrícula Profesional No. 76202-05216 CALI

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858 Y VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; 9002: ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858; 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.760.457.438,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.760.457.438,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 276.045.743,80	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 552.091.487,60	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 828.137.231,40	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031763

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14%	$ 390.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010420 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRACA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ. PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 7801; PR47+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 7801; PR47+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 7801; PR47+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 7801; PR47+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ. PR10+0000 - PR52+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RIVERA JAIRO ALBERTO	78.726.699	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	MUTUAL SER	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	BORJA MARSIGLIA RUBEN DARIO	6.618.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00		4580546351		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
3	DIAZ MARTELO ISAEL RAFAEL	78.672.881	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00	COLPENSIONES	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	MARTELO ALVAREZ JESUS DAVID	78.734.217	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	MUTUAL SER	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	PEREZ RIVERO DABERTO ANTONIO	948.818	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	SALGADO MORALES ALBERTO MANUEL	6.616.665	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	SALCEDO ORDOSGOITIA WALBERTO	6.616.905	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	MUTUAL SER	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	RIVAS CASTILLO CARLOS HUMBERTO	78.672.067	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00		4580546351		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
9	ZAPATA GUZMAN CRISTO MIGUEL	78.675.651	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00	COLPENSIONES	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
10	TORRES TORRES EMIDGIO JOSE	78.675.857	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	MUTUAL SER	4580546351	$ 52.000,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
11	SUAREZ PEINADO SANDRA MARCELA	1.065.379.149	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	4580546351	$ 52.000,00	COLFONDOS	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
12	CHAVEZ ALMANZA FRANKI FABIAN	1.072.258.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.300.000,00	$ 90.501,00	V	MUTUAL SER	4580546351	$ 52.001,00	PORVENIR	4580546351	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO-RESTREPO
Residente de Interventoría AMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**742**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.324.055.427,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.324.055.427,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 132.405.542,70	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 264.811.085,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 397.216.628,10	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101138409

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010419 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRACAVIL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR43+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR43+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR43+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR43+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	DICIEMBRE/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024
PROYECTO: VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024
INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.
NOMBRE ARL: POSITIVA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALVAREZ PINTO EDILBERTO ANTONIO	10.943.484	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	HOYOS PINTO OSWALDO ENRIQUE	11.165.945	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,0	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	MORELO POLO MANUEL FRANCISCO	15.021.567	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	PINTO GUZMAN ROBINSON	10.942.037	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	PRIETO BLANCO LUIS ELIAS	78.160.006	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00		9478384881		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
6	VIGA VARGAS JHON JAIRO	1.063.137.920	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SALUD TOTAL	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	VIGA RUIZ JOSE ALBETO	78.075.992	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	VIGA RUIZ LUIS CARLOS	1.063.138.935	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	9478384881	$ 52.000,00	PORVENIR	9478384881	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BETANCUR
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: DICIEMBRE/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: (Día) | 12 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 930.269.866,00

VALOR ACUMULADO: $ 930.269.866,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93.026.986,60	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186.053.973,20	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 279.080.959,80	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031761

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	28%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010418 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	2/12/2024	PR19+0000 - PR21+0000				PR22+0000 - PR22+0800					
MARTES	7801	3/12/2024	PR21+0000 - PR23+0000				PR22+0800 - PR23+0000					
MIÉRCOLES	7801	4/12/2024		PR30+0000 - PR52+0000								
JUEVES		5/12/2024	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS									
VIERNES	7801	6/12/2024	PR39+0000 - PR41+0000		PR40+0000 - PR40+0800							
SABADO		7/12/2024	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	9/12/2024	PR24+0300 - PR27+0200		PR24+0300 - PR27+0200						PR47+0000 - PR51+0000	
MARTES	9002	10/12/2024	PR82+0000 - PR86+0858	PR82+0000 - PR86+0858								
MIÉRCOLES	74CR02	11/12/2024	PR27+0200 - PR29+0000		PR27+0200 - PR29+0000							
JUEVES	74CR02	12/12/2024	PR8+0000 - PR10+0000		PR8+0000 - PR10+0000			PR8+0000 - PR10+0000				
VIERNES	74CR02	13/12/2024	PR10+0000 - PR12+0400		PR10+0000 - PR12+0400			PR10+0000 - PR12+0400				
SÁBADO		14/12/2024	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE						RECOLECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE BASUREROS	PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES		
LUNES	9003	2/12/2024	PR47+0000 - PR49+0000		PR47+0000 - PR49+0000							PR47+0000 - PR49+0000
MARTES	9003	3/12/2024		PR0+0000 - PR28+0000								
MIÉRCOLES	9003	4/12/2024									PR44+0000 - PR48+0000	
JUEVES	9003	5/12/2024	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS									
VIERNES	9003	6/12/2024		PR0+0000 - PR28+0000								
SÁBADO		7/12/2024	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	9/12/2024	PR36+0000 - PR38+0000		PR27+0000 - PR28+0000							
MARTES	7801	10/12/2024	PR34+0000 - PR36+0000				PR34+0000 - PR34+0500					
MIÉRCOLES	7801	11/12/2024	PR32+0000 - PR34+0000		PR32+0700 - PR33+0000 LD							
JUEVES	7801	12/12/2024	PR30+0000 - PR32+0000		PR32+0700 - PR33+0000 LI							
VIERNES	7801	13/12/2024	PR28+0000 - PR30+0000		PR28+0000 - PR28+0300							
SABADO		14/12/2024	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	NIVELACIÓN Y PARCHEO DE HUECOS	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	2/12/2024		PR47+0000 - PR51+0000						PR34+0452 - PR34+0465 PUENTE REGINO		
MARTES	74CR02	3/12/2024	PR0+0000 - PR2+0300		PR0+0000 - PR2+0300							
MIÉRCOLES	74CR02	4/12/2024	PR2+0300 - PR4+0500		PR2+0300 - PR4+0500						PR2+0300 - PR4+0500	PR2+0300 - PR4+0500
JUEVES	74CR02	5/12/2024	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS									
VIERNES	74CR02	6/12/2024	PR22+0700 - PR25+0000		PR22+0700 - PR25+0000			PR22+0700 - PR25+0000				PR22+0700 - PR25+0000
SÁBADO		7/12/2024	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9004	2/12/2024		PR1+0400 - PE1+0500 (BASE)								
MARTES	9004	3/12/2024		PR0+0000 - PR5+0850								
MIÉRCOLES	9004	4/12/2024	PR3+0500 - PR5+0800		PR3+0500 - PR5+0800						PR3+0500 - PR5+0800	PR3+0500 - PR5+0800
JUEVES		5/12/2024	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS									
VIERNES	9004	6/12/2024		PR0+0000 - PR5+0850								
SABADO		7/12/2024	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS METALICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9004	9/12/2024	PR2+0300 - PR5+0900 LD								PR2+0300 - PR5+0900	PR2+0300 - PR5+0900
MARTES	9004	10/12/2024		PR0+0000 - PR5+0850								
MIÉRCOLES	9004	11/12/2024	PR0+0000 - PR2+0300		PR0+0000 - PR2+0300							
JUEVES	2103	12/12/2024	PR7+0300 - PR10+0800				PR7+0300 - PR10+0800	PR7+0300 - PR10+0800			PR7+0300 - PR10+0800	PR7+0300 - PR10+0800
VIERNES	7801	13/12/2024	PR8+0000 - PR10+0000								PR8+0000 - PR10+0000	PR8+0000 - PR10+0000
SABADO		14/12/2024	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS - SEMANA DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	9/12/2024	PR44+0000 - PR46+0000		PR44+0000 - PR46+0000							PR44+0000 - PR46+0000
MARTES	9003	10/12/2024	PR34+0000 - PR36+0000				PR34+0000 - PR36+0000					PR34+0000 - PR36+0000
MIÉRCOLES	9003	11/12/2024		PR0+0000 - PR28+0000								
JUEVES	9003	12/12/2024	PR36+0000 - PR38+0000		PR36+0000 - PR38+0000							PR36+0000 - PR38+0000
VIERNES	9003	13/12/2024	PR0+0000 - PR4+0000		PR0+0000 - PR4+0000						PR0+0000 - PR4+0000	PR0+0000 - PR4+0000
SÁBADO		14/12/2024	VIGILANCIA DE LA VIA									