AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	1 de septiembre de 2025
Semana No.	**59**	**Del :**	23 de agosto de 2025	**al**	29 de agosto de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	409	días	**Tiempo restante**	47 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	89.69%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contigencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 59, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1.38%	93.83%	**(%) Ejecutado**	8.36%	81.37%
Valor programado ($)	$34,213,143.44	$2,319,180,441.77	**Valor ejecutado ($)**	$206,602,424.00	$2,011,126,577.19

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-12.46%
	Valor Adelanto/Atraso	-$ 308,053,864.58

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de contenegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**99.66%**	**88.15%**	**-11.52%**	**En ejecución con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Estuco plastico acrilico	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza,	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco,	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Mobiliario de oficina	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**97.78%**	**77.84%**	**-19.94%**	**En ejecución con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	25.00%	-75.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TRAGANTE 4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar

BRIDA 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	-33.11%	En ejecución con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**100.00%**	**80.18%**	**-19.82%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	23.33%	-76.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	68.75%	-31.25%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa.	100.00%	100.00%	0.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	45.33%	-54.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	15.67%	-84.33%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
ENTREGA SEGUNDA FASE	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**99.52%**	**53.10%**	**-46.42%**	**En ejecución con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad,	100.00%	70.00%	-30.00%	En ejecución con retrasos
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	35.00%	-65.00%	En ejecución con retrasos
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de	100.00%	70.00%	-30.00%	En ejecución con retrasos
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,	100.00%	70.00%	-30.00%	En ejecución con retrasos
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	100.00%	78.00%	-22.00%	En ejecución con retrasos
Suministro de herramienta electrica para mantenimiento subestacion	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de herramienta de seguridad electrica para mantenimiento	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de Tarjeta ingreso	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Retiro y transporte de infraestructura fuera de servicio; equipos, cables, tubos y demas. (incluye un inventario detallado de cada elemento, (igualmente medidas, longitudes y	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
DESMONTE Y REINSTALACION DE EQUIPOS REGULADORES PARA AYUDAS VISUALES.	30.38%	2.53%	-27.85%	En ejecución con retrasos
Retiro e instalación de sistema de control de luces tipo FAA L-890 Airfield Lighting Control Y Monitorinhg System (ALCMS) x3 HDMI	45.45%	0.00%	-45.45%	Sin iniciar
Diseño e instalación sistema de comunicaiones para PLC ALCMS con perifericos desde la nueva subestación hasta la torre de control.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ALFA E INDEPENDIZACON DEL CIRCUITO PARA ESTAS LUCES	50.00%	25.00%	-25.00%	En ejecución
Suministro, instalación cable 8 Cu AWG XLPE 5 kVA	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TERMINACIÓN Y ENTREGA	100.00%	0.00%	-100.00%	En ejecución con retrasos
ENTREGA PRIMERA FASE	0.00%	0.00%	0.00%	Terminado
ENTREGA TERCERA FASE	0.00%	0.00%	0.00%	Sin iniciar

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 58
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 55

ACTIVIDADES DIARIAS

SABADO 23 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 07:00 AM a 12:00 M	1. Instalación de bases para paneles solares
DOMINGO 24 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
LUNES 25 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de bases para paneles solares 2. Instalación paneles solares
MARTES 26 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de bases para paneles solares 2. Instalación paneles solares 3. Instalacion de una ventana de oficina taller
MIERCOLES 27 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de bases para paneles solares 2. Instalación paneles solares 3. Instalacion de dos ventanas en baño
JUEVES 28 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	1. Instalación de bases para paneles solares 2. Instalación paneles solares 3. Limpieza interna de la subestación (desmanchar piso de area de oficina, cocina y baño) 4. Llega a obra Tablero de General Aerocivil – Tablero General Ayudas Visuales – Tablero Reguladores
VIERNES 29 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de bases para paneles solares 2. Instalación paneles solares

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 23/08/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalación de bases para paneles solares
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de organizacion de area de trabajo
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trabajo en altura
• Se realiza revision de preoperacional de equipos y herramientas

Domingo 24/08/2025
•Dia no laboral

Lunes 25/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Medidas preventivas contra peligro"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalacion de sielo raso
• Se realiza revision de preoperacional de equipos y herramientas
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trabajo en altura

Martes 26/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Peligro por exceso dec onfianza"
• Se realizan acompañamiento SST durante la actividad de trabajo en altura
• Se realiza revision de properacional de equipos y herramientas

Miercoles 27/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Estiramiento Muscular"
• Se realizan acompañiento SST duarnte la actividad de instalación de paneles solares
• Se realizan revision de preoperacional de equipos y herramientas

Jueves 28/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Peligro del trabajo en la obra"
•Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalacion de paneles solares
• Se realiza socializcaion del plan de vuelo

Viernes 29/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "pausas activas"
•Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de armado de andamio para instalacion de paneles solares
•Se realiza revision de preoperacional de equipos y herramientas

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Educación Ambiental	**EA -1 Educación Ambiental**	El 26 de agosto de 2025, la residente ambiental del contratista ejecutó un ejercicio práctico enfocado en la correcta gestión y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fortalecer los conocimientos previamente impartidos en las jornadas de capacitación ambiental desarrolladas en el marco del proyecto. De igual manera, el 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo una sesión informativa orientada a la gestión de residuos metálicos, en la cual se resaltó la relevancia de su adecuada segregación y reciclaje, en concordancia con los lineamientos de economía circular y sostenibilidad ambiental.
2. Disposición Adecuada de Residuos Solidos Generados en Obra.	**PGR - 1 Gestión Integral de Residuos Solidos Convencionales y Residuos Líquidos**	Los días 25 y 27 de agosto de 2025, el Contratista ejecutó actividades de segregación, pesaje y traslado de los residuos sólidos convencionales generados en el frente de obra, con destino al centro de acopio del Aeropuerto Almirante Padilla. Durante estas jornadas se registró un total de 6,78 kg de residuos sólidos evacuados, de los cuales 5,46 kg correspondieron a residuos aprovechables y 1,32 kg a residuos no aprovechables. Se informa que aún se encuentra pendiente la evacuaión de los residuos liquidos del frente de obra..
3. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación. 1.Instalación de bases para paneles solares 2.Instalación paneles solares 3.Instalación de Ventanas	**MACA 4- Manejo de materiales de construcción** **MACA 6 - Control de la contaminación en la construcción.** **MACA 7 - Señalización de las áreas de construcción**	Con base en las inspecciones diarias realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - Se adelantaron labores de Organización y limpieza en la subestación y en el frente de obra. - El material de construcción (Arena y Grava) presente en el frente de obra se encuentra cubierto y demarcado. - Los residuos de construcción y demolición (RCD) permanecen cubiertos en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria a la espera del respectivo mantenimiento -Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.

4. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realizó revisión de informe semanal 56, 57 y 58 presentado por el contratista. Se realizó revisión de informe mensual 12 corregido por el contratista. Se participó en el comité de seguimiento. El 26 de agosto de 2025 se participó en una reunión entre los equipos ambientales de la Concesión, el Contratista y la Interventoría, con el fin de definir las especies vegetales a reponer en las áreas intervenidas. Como conclusión del encuentro, el Contratista se comprometió a entregar un total de 50 individuos vegetales, los cuales serán entregados al área de mantenimiento de la Concesión, responsable de realizar las labores de plantación y brindar el respectivo mantenimiento.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante la semana comprendida entre el 23 y el 29 de agosto de 2025 se desarrollaron actividades enfocadas principalmente en el avance del proyecto de instalación de paneles solares, iniciando con la colocación de bases y continuando con la instalación progresiva de los paneles. Adicionalmente, se ejecutaron trabajos complementarios como la instalación de una ventana en el taller de oficina, la colocación de dos ventanas en el baño y la limpieza interna de la subestación, incluyendo el desmanche del piso en las áreas de oficina, cocina y baño.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Public	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


Relacion del personal en obra


Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	12
Total Personal	18











CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-106-2025 25/08/2025 Entrega informe semanal 58 interventoría
CS. UAAC-INT-518-107-2025 26/08/2025 Entrega acta cobro interv. 13
CS. UAAC-INT-518-108-2025 27/08/2025 Solicitud adición obra. por reajuste valor del contrato - V2
CS. UAAC-INT-518-109-2025 28/08/2025 Actualización informe Presunto incump. CTTO obra

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	$ 80,433,344.00
5	01 de junio al 30 de junio de 2025	$ 251,008,143.00
Total Acumulado	**$ 918,467,215.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 918,467,215.00
% Avance facturado Acumulado
37.16%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 355,878,095.34
% Avance facturado Acumulado
41.60%

8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	$ 11,466,117.67
12	del 17 de junio al 16 de julio de 2025	$ 68,743,694.00
13	del 17 de julio al 16 de agosto de 2025	$ 11,466,118.00
Total Acumulado	**$ 355,878,095.34**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación bases para paneles solares



Instalación bases para paneles solares




Instalación de ventanas



Instalación de ventanas



Instalación paneles solares



Entrega en obra de Tablero de General Aerocivil – Tablero General Ayudas Visuales – Tablero Reguladores






Gestión de residuos





Labores de orden y aseo en el frente de obra




Reunión para reposición de especies en areas intervenidas





Material de construcción y RCD debidamente cubiertos



Educación Ambiental

OBSERVACIONES

Durante la semana con corte al 29 de agosto de 2025, se destaca la finalización de la instalación del conductor #8 AWG 5kV, con un total de 1.287 metros tendidos, cumpliendo el objetivo planificado para esta actividad. Sin embargo, la programación sufrió ajustes debido a la suspensión de las labores preliminares para la construcción de la placa del cuarto de bomba y de la placa para tanque, tras la oposición manifestada por el cuerpo de bomberos, lo que impidió el inicio de estas obras civiles.

En cuanto al desempeño, el avance físico acumulado pasó de 72.84% a 73.70%, evidenciando un incremento moderado, mientras que el avance en duración acumulada creció de 75.62% a 75.96%. A nivel presupuestal, el ejecutado acumulado avanzó de $1,804,524,153.15 a $1,825,684,133.70, y el ejecutado semanal alcanzó $21,319,800.00, levemente inferior al de la semana anterior. Estos datos reflejan un progreso constante pero por debajo de lo programado, con una desviación en duración que se amplió de -0.20% a -1.26%, indicando retrasos acumulados que deberán ser mitigados en las siguientes semanas para no afectar el cronograma global del proyecto.

Se recomienda ajustar el plan de acción frente a la suspensión de las actividades civiles con el fin de coordinar con los entes involucrados y evitar mayores impactos en la programación, al tiempo que se mantienen las actividades técnicas en curso para compensar los retrasos detectados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. OMAR TRIGOS LACERA