RV: Radicación informe mensual 01 N°120-CNT2312-187 de 2023

Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

Lun 19/02/2024 6:14

Para:Jhon Alfredo Arango Uribe <practicante_adm4@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (6 MB)

Informe Mensual N°1 N°120-CNT2312-187 de 2023.pdf; Anexos.pdf;

Elizabeth

Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA
Carrera 65 No. 44A - 32 www.corantioquia.gov.co
Teléfono: (4) 493 88 88

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

"Queremos conocer la satisfacción de nuestros usuarios sobre el servicio brindado en la Corporación, sus respuestas nos permitirán mejorar continuamente, favor ingrese al siguiente link: https://rb.gy/fjahhm, recuerde que esta encuesta es confidencial y anónima. Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: yolombo 2024 <yolombo2024@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 16:18
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
Cc: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>
Asunto: Radicación informe mensual 01 N°120-CNT2312-187 de 2023

Buenas Tardes

Cordial Saludo

Señores
Corantioquia
Medellín

Asunto: Radicación informe mensual y anexos

Referencia: Int 001

Se realiza por este medio radicación del informe mensual 01 del contrato de interventoría **N°120-CNT2312-187 de 2023,** cuyo objeto es: **Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó.**

Se anexa:
Informe mensual PDF
Anexos factura y demás soportes acta 01

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Muchas Gracias.

Consorcio Urbanismo 2023
Contratista Interventor



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co"

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1

N°120-CNT2312-187 de 2023
Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó.

PRESENTADO A:
Corantioquia
Medellín - Antioquia

PRESENTADO POR:
CONSORCIO URBANISMO 2023

09 DE ENERO DEL 2024 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA RADICADO: 16/02/2023

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 4
2.1. Localización del proyecto 4
3. INFORMACION GENERAL 7
4. CONTROL DOCUMENTAL 8
4.1 Correspondencia recibida y enviada. 8
5. CONTROL LABORAL 9
5.1. Registro de personal 9
5.2. Pagos salariales 9
5.3. Seguridad social 9
5.4. Paz y salvo de trabajadores 9
6. ASPECTOS LEGALES 9
6.1. ASPECTO LEGAL (MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, OTROS…) 9
6.1.1. Modificaciones al contrato de Interventoría. 9
7. GARANTIA UNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
8. ASPECTOS FINANCIEROS 11
8.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 87-CD-2022 11
9. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE INTERVENTORIA 12
Actividades ejecutadas de la interventoría 14
CONTROL DE CALIDAD 16
10. ASPECTOS TÉCNICOS 16
10.1. ALCANCE DEL PROYECTO 16
10.1.1 ASPECTO TÉCNICO 16
10.1.2 DOCUMENTOS TECNICOS 17
ANALISIS Y COMENTARIOS 17

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

1. INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación contiene el informe No 1 de Interventoría del contrato N°120-CNT2312-187, correspondiente al período comprendido entre 09 enero al 09 de febrero 2024. Para el presente informe se pretende reportar los avances financieros, técnicos, administrativos y jurídicos del contrato en mención y las actividades ejecutadas en el contrato de obra n° 120-CNT2311-174, cuyo objeto es Obras de adecuación en el parque lineal La Vega del municipio de Yolombó - Antioquia.

El proyecto busca dar la construcción e instalación de cuatro (04) deck ubicados en diferentes sitios, según indicaciones de Inder Yolombó y cumpliendo con la capacidad portante del suelo.

Se presentará un informe al supervisor para su respectiva revisión y aprobación. En caso de presentarse observaciones por parte del supervisor se harán las correcciones pertinentes presentando finalmente un informe original para el contrato de interventoría.

El informe contiene básicamente los siguientes componentes conformados por capítulos:

- Introducción
- Administrativo
- Financiero
- Legal
- Técnico
- Ambiental
- Conclusiones

En Cumplimiento del objeto del contrato, el oferente deberá realizar todas las actividades necesarias para ejecutar las obras descritas en el alcance del contrato, para lo cual, se deberá apoyar en múltiples disciplinas para ejecutar cada una de las actividades propuestas, que garanticen la calidad y cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Localización del proyecto



Ilustración 1. Localización General Municipio de Yolombó y Parque Lineal La Vega.

Yolombó es un municipio de la República de Colombia, ubicado en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. Está situado a 108 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento. Posee una extensión de 941 km², está ubicado a 1.450 m.s.n.m, y basa su economía principalmente en la caña de azúcar y en el café, dentro del municipio se encuentra ubicado el parque lineal La Vega, de las cuales se pretende intervenir en el presente contrato de interventoría tres zonas para la construcción de cuatro (04) deck.

Ubicación de cada uno de cada uno de los deck:

ZONA 1-2: Contiguo a la pista de Bicicrós




Ilustración 2. Ubicación Zona Deck 1-2 Con Anden de Transición.

En vista de las condiciones propias del terreno y la capacidad portante del mismo el cual se evidencia material heterogéneo y antrópico producto de llenos sin compactación, se hace necesario el cambio de orientación constructiva del deck, con el fin de garantizar la estabilidad para el piso en adoquín.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

ZONA MARGEN DERECHA FRENTE A LA CANCHA:



Ilustración 3. Ubicación de Deck 3.

Se realiza consulta a la entidad contratante para separar los deck faltantes, esto con el fin de garantizar el área de 33m2.

ZONA MARGEN IZQUIERDA FRENTE AL PARQUE:




Ilustración 4. Ubicación de Deck 4.

Se concertó con la entidad Inder Yolombó y la entidad contratante el espacio del deck 4, basados en las condiciones del terreno y el área a intervenir.

3. INFORMACION GENERAL

INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA (FICHAS TECNICAS)

FICHA TECNICA DEL CONTRATO INTERVENTORIA	
CONTRATO Nº	N°120-CNT2312-187 de 2023
OBJETO	Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó.
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANISMO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.911.490
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 15.911.490

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA	N/A
TIEMPO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INICIAL	2 MESES
FECHA DE CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO	09 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09 DE MARZO DEL 2024
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	50%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CON EL ANTICIPO	N/A
INFORMES ENTREGADOS	**PERIODO INTERVENIDO**
INFORME # 1	DEL 09 DE ENERO DE 2024 AL 09 DE FEBRERO 2024
A LA FECHA NO SE PRESENTA ACTAS DE COBRO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
VALOR EJECUTADO	$ 7.955.745
SALDO ANTICIPO (ANT. ENTRE. MENOS AMORTIZACIONES)	$ 0
SALDO CONTRATO	$ 7.955.745
DIAS TRANSCURRIDOS	46 DIAS
DIAS FALTANTES	22 DIAS

Tabla 1. Ficha Técnica

4. CONTROL DOCUMENTAL

4.1 Correspondencia recibida y enviada.

Para el presente informe no se presenta relación de correspondencia, la cual será subsanada en el próximo informe.

4.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

4.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

5. CONTROL LABORAL

5.1. Registro de personal

Para el caso particular, relacionado con la interventoría del contrato, se presenta por porcentaje de dedicación de tiempo, basados en la propuesta económica. Así mismo los profesionales contratados por la interventoría realizan sus acompañamientos y revisiones como consultores independientes.

PERSONAL	CANT.	DEDICACIÓN	TIEMPO (mes)	Nombre	CARGO
Director de Interventoría	1	70%	1,0	Federico García Arbeláez	Ingeniero Civil
Residente de Interventoría	1	100%	1,0	Mónica Saldarriaga Álzate	Ingeniera Civil

Tabla 2. Relación personal del interventor

5.2. Pagos salariales

El personal contratado se encuentra vinculado a una de las empresas consorciadas de las cuales las integran:

DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT: 901.228.088-6

FGA SAS NIT: 900.661.625-3

5.3. Seguridad social

La interventoría cada mes a mes recopila y verifica las afiliaciones y pagos de la seguridad social de todo el personal del proyecto de acuerdo con los pagos de nóminas y el control de personal.

5.4. Paz y salvo de trabajadores

Para este período del informe no se han presentado desvinculaciones de ninguno de los profesionales.

6. ASPECTOS LEGALES

ASPECTO LEGAL (MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, OTROS…)

6.1.1. Modificaciones al contrato de Interventoría.

Para la fecha de este informe se presenta un otrosí aclaratorio con referencia a números de identificaciones y nit del consorcio, se encuentra en proceso de elaboración por parte de la entidad contratante.

Así mismo se encuentra en proyección por parte del contratista interventor, la solicitud de tiempo por dos meses y ocho días más.

7. GARANTIA UNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA

En cumplimiento de los términos de referencia y con el fin de poder legalizar el contrato de interventoría **N°120-CNT2312-187 de 2023 Consorcio Urbanismo 2023**, la interventoría presentó las respectivas pólizas del contrato.

ANEXO 0			
No de póliza	**M-100218785**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.386.723,50	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024

ANEXO 1			
No de póliza	**M-100218785**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ -3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES	$ -2.386.723,50	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ -3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024
NOTA: Anulación certificado 14856105			


ANEXO 2			
No de póliza	**M-100218785**		
SEGUROS MUNDIAL			
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024

PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.386.723,50	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.182.298	00:00 horas del 22/12/2023	24:00 Horas Del 22/08/2024
NOTA: Se ajusta vigencia según el acta de inicio del día 09/01/2024			


8. ASPECTOS FINANCIEROS

8.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el periodo del presente informe se presenta la primera acta, correspondiente al periodo 09-01-2024 al 09-02-2024, según clausula SEXTA, equivalente a un primer desembolso del 50% de los recursos.



CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder



9. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE INTERVENTORIA

a. Técnicas

Cumplir con el objeto contractual, construir y entregar la obra en excelentes condiciones y con la calidad exigida por parte del supervisor y expresada en el pliego de condiciones y los otros documentos contractuales.

Revisión del cumplimiento de las normas técnicas reflejadas en los diseños.

Verificación de condiciones laborales del personal.

Seguimiento a las actividades del contrato, durante su ejecución en cada frente de trabajo.

Verificación de maquinaria y equipos del contratista utilizados en la ejecución de las obras que estuviesen en buen estado para evitar accidentes y que fuera suficiente y adecuado para cumplir con los objetos de los contratos.

Control de las cantidades de obra contractuales, además se solicitó a los contratistas los análisis de precios unitarios (APU) contractuales y de obras extras, para su ejecución.

Seguimiento a los planes de calidad.

Llevar juntamente con el contratista el libro diario (Bitácora) de la obra, donde se registran las memorias diarias, tales como observaciones de la Interventoría, por menores sucedidos en los frentes de trabajo, estado del tiempo, equipo, accidentes de trabajo y avances de obra.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Documentación el proyecto de archivos, en medio físico y magnético, en correspondencia enviada, correspondencia recibida y en la bitácora de la obra.

Toma de registro fotográfico día a día.

Seguimiento del control de calidad a los materiales.

Adelantar los tramites contractuales requeridos para el desarrollo del presente contrato.

Contar dentro de su equipo de trabajo con el número de profesionales que se indique en la propuesta.

Presentar programación diferente a la planteada en el pliego de condiciones.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA ENTIDAD y el supervisor.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

Las demás que por ley o contrato le correspondan.

Presentar el respectivo informe escrito donde se reportan los avances del contrato.

Presentar programación debidamente ajustada. Al plazo contractual.

Revisar la documentación de la etapa precontractual del contrato. Si bien la labor del supervisor inicia luego de suscrito el contrato, es importante revisar la documentación previa incluida la oferta, con el fin de establecer claramente las obligaciones y compromisos que asumen las partes y el plazo de ejecución.

Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.

Elaborar el informe de único pago para el acta de pago parcial; los informes deben contener las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato (informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia,

Frente a las diferentes situaciones que puedan presentarse en desarrollo del contrato, emitir concepto sobre la conveniencia de suspender, adicionar o terminar anticipadamente el mismo y proyectar las respectivas actas.

Aprobar el Cronograma de ejecución.

Conocer previamente a la iniciación de los contratos o convenios, la localización de las obras en el terreno, para verificar que el proyecto corresponda a las condiciones de diseño y del terreno

Exigir los certificados de conformidad de acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o sus equivalentes, de los diferentes materiales y suministros objeto de los contratos

Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Suministrar al contratista en los contratos, las referencias topográficas, antes de la firma del acta de iniciación del contrato.

Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que exijan su ejecución.

Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación.

Aprobar y/o someter a consideración de la entidad contratante Corantioquia., las hojas de vida del personal propuesto por el contratista cuando durante la ejecución del contrato se requieran cambios en el equipo profesional ofrecido.

Realizar mediciones de cantidades ejecutada, verificar las entregas de los bienes o la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en los informes de interventoría.

Aprobar y/o someter a aprobación de la entidad contratante Corantioquia los cambios de especificaciones en los materiales que serán utilizados en obra y que aparecen consignados en los Términos de Referencia y en la Propuesta Económica presentada por el contratista.

Revisar y aprobar antes de su liquidación, los planos récord del contrato, productos e informes técnicos que se hayan pactado contractualmente, así como la georreferenciación de las obras para su incorporación al SIG.

b. Financieras

Aprobar el plan de inversión del anticipo de los Contratistas.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.

Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.

Asegurar la amortización total del anticipo de los Contratistas.

Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales.

c. Ambientales

• Exigir de los contratistas y de su personal, el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial, normas ambientales y de impacto urbano.

• Exigir a los contratistas el cumplimiento al Manual de Mitigación de Impacto Urbano de Aguas del Magdalena.

Actividades ejecutadas de la interventoría para este periodo

Por parte de la interventoría se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- Se llevaron a cabo reuniones y comités, tanto virtuales como presenciales, en compañía del contratista y supervisión. Se han realizado actas de comité entre otras actividades relacionadas.
- Se realizó la revisión de la documentación contractual del proyecto.
- Se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida del personal administrativo del contratista, verificación de experiencia del personal en mención.
- Se recibió y verifico las pólizas del contrato actualizadas al acta de reinicio por parte la consultoría y actualización de pólizas con el acta de inicio por parte de la interventoría.
- Se realizó cronograma y plan de trabajo por parte de la interventoría.
- Se solicito al contratista la documentación necesaria para solicitar el primero pago del 25% soportado en factura.
- Se realizó Visitas a campo para localización de puntos de trabajo y definición de espacios de deck.

AREA SST

En el cumplimiento a la normatividad de exigida se presenta a continuación el personal de obra, verificado por cada uno de las supervisiones respectivas.

LISTADO DE PERSONAL OBRA

CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDICACION
	Arlenys Fuentes Barón	Director De Obra	75
	Luis Alberto Moreno Maturana	Residente De Obra	100

AREA AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que los residuos sólidos son una de las principales fuentes de contaminación y riesgo para la salud y el medio ambiente, el Constructor tomó todas las medidas de control con base a la gestión interna, desde la generación, separación en la fuente y almacenamiento temporal hasta su disposición final a una empresa que es la encargada de la gestión externa e incluye: la recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

La interventoría recomienda realizar de forma periódica labores dirigidas al reciclaje, permitiendo con esto disminuir la cantidad de desechos no aprovechable o volumen total de basura y al mismo tiempo se reducen costos en la disposición final.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Aunque los residuos de construcción y demolición - *RCD*, puedan considerarse de menor importancia frente a los domiciliarios por ser quizás teóricamente inertes y por lo tanto de más fácil eliminación, el contratista se encuentra en la obligación de realizar una disposición final responsable, depositándolos en sitios avalados por las entidades competente y las respectivas autoridades ambientales.

Durante este periodo el Constructor realizó actividades enfocadas a la gestion integral de los residuos solidos:

- Se realizan las actividades correspondientes a la correcta ubicación de sus puntos de acopio y almacén, con su correspondiente demarcación según lo establece la norma.

CONTROL DE CALIDAD

El contratista de interventoría realizó la inspección de cada actividad ejecutada y por ejecutar. Así mismo se generó inspección de los materiales utilizados para la ejecución de las diversas obras, entre ellas el vaciado de concretos, instalación de bordillos y vigas de fundación.

10. ASPECTOS TÉCNICOS

10.1. ALCANCE DEL PROYECTO

En este subcapítulo se hace una descripción del alcance del proyecto según los lineamientos de la contratación que es la suma de los productos y sus requisitos o características.


El alcance del proyecto es el siguiente: “OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ.”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

10.1.1 ASPECTO TÉCNICO

Dentro de este capitulo se relacionan los ítems a ejecutar el porcentaje de avance y las dificultades presentadas dentro del proceso de construcción.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder



10.1.2 DOCUMENTOS TECNICOS

La Interventoría y el Contratista de obra llevan el control de las cantidades que se realizan día a día en cada frente de trabajo, cada mes se homologan estas cantidades con el contratista y se presentan al supervisor para el pago del acta de obra o el periodo que corresponda, igualmente debe presentar las memorias de soporte de cantidades de obra relacionadas en las actas de pago para su fácil verificación.

La interventoría es la encargada de avalar las cantidades presentadas en actas, así como la aprobación de las obras extras para el correcto desarrollo del proyecto, así mismo se realiza la proyección de obra, con la identificación de cantidades mayores y menores que se presentan en obra.

ANALISIS Y COMENTARIOS

Se ha realizado la “Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó” y ha presentado oportunamente el informe donde soporte dicha supervisión.

La interventoría ha cumplido con el personal idóneo presentado en la propuesta económica (director, residente).

El contrato de interventoría se encuentra en un 50% de avance de ejecución, para el periodo comprendido en el mes de enero - febrero, quedando así un 50% como valor final para la liquidación.

El contrato 120-CNT2311-174 a la fecha se desarrolla con retrasos dentro del tiempo contractual, afectando directamente el cumplimiento a las obligaciones contractuales, técnicas y documentales correspondientes al periodo del presente informe.

Dentro del proceso de ejecución de las obras se realizó balances de mayores y menores con el fin de determinar el presupuesto final de obra.

Se evidencian falencias dentro de la minuta y el acta de inicio de interventoría las cuales se describen a continuación:

El número de nit del consorcio Urbanismo 2023 esta errado en su totalidad.

El número de cedula de ciudadanía del represéntate legal se encuentra errada en su totalidad.

El acta de inicio de interventoría se firmó desde el día 09-01-2024 y el contratista tiene fecha de inicio del día 17-01-2024; lo que genera que interventoría termine 8 días antes del contrato de obra, bajo estas circunstancias no se podría garantizar la correcta supervisión y control de cada uno de los procesos realizados en campo, así como la liquidación del contrato de obra.

En el proceso de revisión de los documentos iniciales, se evidencio que la adjudicación del contrato de obra fue dada por un valor de ciento noventa y dos millones setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($ 192.765.495), sin embargo, en la evaluación técnica por parte de la entidad de la propuesta económica presentada por el oferente se aprobó por un valor de ciento ochenta y nueve millones seiscientos sesenta mil seiscientos siete pesos ($ 189.660.607).

Dentro de los cambios realizados se informa que el desglose de la A del contratista también se afectó directamente, según los estudios previos la A debe ser del 17%, según la propuesta aprobada se encontraba del 16.51% lo que genero el ajuste.

El valor aprobado para el contrato de obra, dentro de la minuta se encuentra mal escrito.

Dentro de la aprobación de la propuesta del oferente se presenta un error por parte del mismo, puesto que, dentro de los estudios previos es claro que el iva será del 19% sobre el 5% de utilidad, sin embargo, cuando se presentó la propuesta por parte del oferente, se aplico el iva sobre los costos directos de la propuesta presentada.

Todo esto genero un retraso en obra de quince (15) días, en los cuales el contratista de obra deja de realizar actividades propias de campo, afectando directamente su rendimiento.

Cabe aclarar que la interventoría nunca realizo cese de actividades, continuando con sus labores de control administrativas, financieras y técnicas; basados en proyecciones de obra, aprobación de apu, revisión de cantidades mayores y menores presentadas.


Es importante resaltar que interventoría realiza las alertas tempranas a la entidad contratante con referencia a las inconsistencias presentadas en ambos contratos, todo esto con el fin de que se tomen las medidas correctivas por parte del área jurídica de la entidad.

Los análisis realizados por el rendimiento y retrasos en obra, están ligados a las inconsistencias dentro de la minuta, las actas de inicio de los contratos y otros factores de orden técnico, se hace necesario realizar un plan de contingencia, se evidencia dentro de este, que no es posible el cumplimiento del tiempo contractual, lo que genera realizar solicitud de ampliación de los contratos por un periodo de dos (02) meses para el contrato de obra y dos (02) mes y ocho (08) días para el contrato de interventoría.

Así mismo se pone en consideración por parte de la entidad contratante la adición de recurso correspondiente a 2.27 meses, por un valor de Dieciocho millones cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos ($ 18.059.542), con el fin de garantizar el control, supervisión y liquidación del contrato de obra.

Basados en el ajuste a la propuesta contractual, se realizan cambios de mayores y menores en cuanto a las actividades a desarrollar y la descripción de las mismas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Demarcación de Terreno	Inicio de Excavaciones

	
Descargue de Bordillos	Excavacion Segundo Deck
	
Vista General	Demarcación Tercer Deck

FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO URBANISMO 2023

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

Envigado 15 de Febrero de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA
Ingeniero
JAIR MAURICIO VALENCIA M.

ASUNTO: Factura– Acta 1 (50%)

Respetado Ingeniero

Con la presente hago entrega de la Factura con sus respectivos soportes, correspondiente al Acta-1 (50%), del contrato 120-CNT2312-187, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ**".

Atentamente.



FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Representante Legal CONSORCIO URBANISMO 2023
C.C 7.544.804

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA	**INTERVENTORIA**
NÚMERO DE PROCESO:	120-CNT2312-187
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANISMO 2023 NIT: 901.784.277-5
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-
PLAZO INICIAL:	2 MESES
OBJETO A CONTRATAR:	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ"

VALOR: $15.911.490 **FECHA INICIO: ENERO 09/2024** **FECHA FIN: MARZO 09/2024**

PROPUESTA ECONÓMICA

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario referencia corporación antes de IVA	Valor unitario oferente antes de IVA	Valor total oferente
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Dedicación/mes	0,5	$ 6.502.000	$ 6.502.000	$ 3.251.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Dedicación/mes	2	$ 4.148.000	$ 4.148.000	$ 8.296.000
Gastos de desplazamiento y manutención	BOLSA	16	$ 114.000	$ 114.000	$ 1.824.000
				VALOR TOTAL OFERENTE ANTES DE IVA	**$ 13.371.000**
				IVA (19%)	**$ 2.540.490**
				VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA	**$ 15.911.490**

ACTA 1 (50%)

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario referencia corporación antes de IVA	Valor unitario oferente antes de IVA	Valor total oferente
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Dedicación/mes	0,25	$ 6.502.000	$ 6.502.000	$ 1.625.500
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Dedicación/mes	1	$ 4.148.000	$ 4.148.000	$ 4.148.000
Gastos de desplazamiento y manutención	BOLSA	8	$ 114.000	$ 114.000	$ 912.000
				VALOR TOTAL OFERENTE ANTES DE IVA	**$ 6.685.500**
				IVA (19%)	**$ 1.270.245**
				VALOR TOTAL OFERENTE DESPUÉS DE IVA	**$ 7.955.745**

VALOR ACTA	**$6.685.500,00**
VALOR IVA 19%	**$1.270.245,00**
VALOR TOTAL ACTA	**$7.955.745,00**
ACUMULADO CONTRATO	**$7.955.745,00**
SALDO CONTRATO	**$7.955.745,00**

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
RL CONSORCIO URBANIMOS 2023

JAIR MAURICIO VALENCIA M.
SUPERVISOR CONTRATO

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO URBANISMO 2023
NIT 901.784.277-5
CR 46 B 43 SUR 20 AP 119
Tel: (604) 3004904021
Envigado - Colombia
fgacontabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECU 1

Señores	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA		
NIT	811.000.231-7	**Teléfono**	(604) 4938888 - Ext. 000
Dirección	Carrera 65 Nº 44A-32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2024, 12:02
Expedición	15/02/2024, 13:10
Vencimiento	16/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA-1 (50%) INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	1.00	7,955,745.00

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

Total items: 1

Total Bruto	6,685,500.00
IVA 19%	1,270,245.00
Total a Pagar	7,955,745.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-16 por $ 7,955,745.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #23000002564
DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT 901.228.088-6
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE EGRESO AL CORREO
fgacontabilidad@gmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065237872 aprobado en 20240207 prefijo FECU desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 948029df2b8ea23cf3ac4448bc9da3508d7010a81a71596224ff5b51dca82356f2b69a453eaa60f18973656eed708037

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

¡Bienvenido, ahora usted es usuario activo de la DIAN!

Queremos decirle que puede contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora, como persona jurídica, tiene algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, le respondemos las siguientes:

1. **¿El RUT tiene fecha de vencimiento?**
   No tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.

2. **¿Cuándo debo actualizar el RUT?**
   Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debe realizarla dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.

3. **¿Debo crear una cuenta en la página de la DIAN?**
   Sí, es importante, así podrá ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, tendrá acceso a información de su interés.

4. **¿Qué beneficios tengo al crear la cuenta?**
   Podrá obtener la copia de su RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y presentar las declaraciones tributarias, entre otros.

5. **¿Estoy obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?**
   SÍ, debe activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrá presentar las declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información exógena, entre otras.

6. **¿Si necesito orientación en temas tributarios, qué puedo hacer?**
   Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales brindan orientación acertada y confiable gratuita.

Recuerde validar si cumple con la obligación de Reportar Beneficiarios Finales. Para más información consulte **aquí**

Si tiene alguna duda, comuníquese con nosotros a través de los siguientes medios:

Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención de Impuestos: 57 601 307 8064
Puntos de atención.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario 14969231863

(415)7707212489984(8020) 000001496923186 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 2 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO URBANISMO 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 46 B 43 SUR 20 AP 119

42. Correo electrónico licitacionesfga@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 9 0 4 0 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 2 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2023 - 12 - 27 / 07 : 53: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA VERGARA NANCY LEONELA
985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario: 14969231863

(415)7707212489984(8020) 000001496923186 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 2 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 1 2	
81. Hasta	2 0 2 4 0 3 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 1 2 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario: 14969231863

(415)7707212489984(8020) 000001496923186 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 2 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 5 4 4 8 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	ARBELAEZ	FEDERICO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 2 4 3 2 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	OCHOA	DIANA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario: 14969231863

(415)7707212489984(8020) 000001496923186 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 2 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 6 1 6 2 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 2 8 0 8 8	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.544.804**



GARCIA ARBELAEZ
APELLIDOS

FEDERICO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1964**

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-1982 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0125000-43158929-M-0007544804-20070531 **02075**07151N 02 218132460

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

Envigado, 16 de febrero de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

REFERENCIA: Autorización Pago Factura Contrato 120-CNT2312-187

Cordial Saludo,

Por medio de la presente comunicación informamos que, con relación al contrato en referencia, celebrado con EL Consorcio Urbanismo 2023 Nit. 901.784.277-5; el valor del pago del Acta-1 por $ 7.955.745 sea realizado a la cuenta de Ahorros Bancolombia # 23000002564 que pertenece a DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS

Bueno es mencionar que el Consorcio Urbanismo 2023 está constituido por DICAC Ingenieros Consultores SAS y por FGA CONSULTORIAS Y CONTRUCCION SAS.

Anexo

Certificado Bancario DICAC Ingenieros Consultores SAS
Conformación Unión Temporal

Cordialmente

Federico García Arbeláez
CC. 7.544.804
Representante Legal
Consorcio Urbanismo 2023

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Envigado, 12 de diciembre de 2023

Señores:
CORANTIOQUIA

REFERENCIA: PROCESO 120-CN2311-11

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ"

Los suscritos, FEDERICO GARCIA ARBELAEZ y DIANA MARIA GARCIA OCHOA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS y DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos para constituir un Consorcio, el que llevara por nombre: CONSORCIO URBANISMO 2023 para participar en el Proceso de Selección Contractual de **120-CN2311-11** y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

a. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y UN (01) año(s) más.
b. El Consorcio está integrado por:

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

1. Nombre FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS

C.C. o NIT: 900.661.625-3

Nombre del representante legal que suscribe el documento: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Número de identificación: 7.544.804

2. Nombre DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS

C.C. o NIT: 901.228.088-6

Nombre del representante legal que suscribe el documento: DIANA MARIA GARCIA OCHOA

Número de identificación: 32.243.269

- **PARTICIPACIÓN:** Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS	50% de participación
DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS	50% de participación

- **DURACIÓN:** La duración del presente consorcio será igual al plazo del contrato objeto del proceso de selección, su liquidación Y UN (1) año(s) más.

COMPROMISOS: Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ"**.**

- , sus integrantes nos comprometemos a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con **CORANTIOQUIA.**
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
5. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación (si a ello hubiere lugar) y UN (1) año(s) más.

- **ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO**: Para la organización y representación del Consorcio hemos designado como **Representante Legal principal** a FEDERICO GARCIA ARBELAEZ, identificado con CC 7.544.804, y como **Representante Legal suplente** a DIANA MARIA GARCIA OCHOA, identificado con CC 32.243.269, quienes tendrán las siguientes facultades:

1. REPRESENTACION DEL CONSORCIO**.**
2. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO**.**
3. PENDIENTE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EJECION DEL PROYECTO Y LIQUIDACION

- **CESIÓN:** Manifestamos que, en ningún caso, habrá cesión del contrato entre quienes integran el Consorcio, sin autorización previa de la Entidad

- **FACTURACIÓN:** En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, y para efectos de pago, con respecto a la facturación, manifestamos lo siguiente: (por favor indicar la opción con una X (a, b o c)

a. (__X___) La facturación se va a efectuar en representación del consorcio por el integrante _DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado con NIT 901.228.088-6
b. (_____) La facturación se va a presentar en forma separada por cada uno de los integrantes del consorcio, de acuerdo a su porcentaje de participación.
c. (_____) La facturación la va a realizar el consorcio con su propio NIT.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas cumplirán los requisitos establecidos en las disposiciones legales.

Para constancia se firma el presente documento en Envigado, a los DOCE (12) días del mes de Diciembre de 2023.

El domicilio del Consorcio es: Cra. 46b No 43sur 20 apto 119
Dirección electrónica licitacionesfga@gmail.com
Teléfono 3004904021
Telefax _____
Ciudad Envigado

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
RTE LEGAL
FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS

DIANA MARIA GARCIA OCHOA
RTE LEGAL
DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS

FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
RTE LEGAL
CONSORCIO URBANISMO 2023

DIANA MARIA GARCIA OCHOA
RTE LEGAL
CONSORCIO URBANISMO 2023

Certificado
Bancario

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Martes, 16 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S identificado(a) con NIT 901228088, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23000002564	2021/05/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario 14908580381

(415)7707212489984(8020) 000001490858038 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 8 0 8 8	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
DICAC INGENIEROS CONSULTORES	DICAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 43 B CL 32 B SUR 35

42. Correo electrónico ingenierosoficina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 9 0 4 0 2 1	3 0 1 2 9 3 8 9 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 1 0 3 0	4 2 9 0	2 0 1 8 1 0 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 14 / 14 : 28: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA OCHOA DIANA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario: 14908580381

(415)7707212489984(8020) 000001490858038 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 8 0 8 8	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 1 0 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 1 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 4 8 6 6	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 1 0 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

4. Número de formulario: 14908580381

(415)7707212489984(8020) **000001490858038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 8 0 8 8	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 2 4 3 2 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	OCHOA	DIANA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Envigado, febrero 15 de 2024.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA
NIT.

NIT.811.000.231-7

DEBE A

CONSORCIO URBANISMO 2023
NIT. 901.784.277-5

CONCEPTO:

Gastos de desplazamiento y manutención (ACTA 1)

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

LA SUMA DE

NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ML
($912.000)



FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Representante Legal CONSORCIO URBANISMO 2023

C.C 7.544.804

Medellín, febrero 2024

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Yo FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO URBANISMO 2023** con NIT **901.784.277-5**, me permito certificar que dicha entidad se encuentra al día en el pago por concepto de Aportes a Seguridad Social; Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

Atentamente,



FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ
C.C 7.544.804



SIMON DAVID GOMEZ OCHOA
TP 241844-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.335.946**

GOMEZ OCHOA

APELLIDOS

SIMON DAVID

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1993**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-JUN-2011 FRONTINO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0112700-00315405-M-1038335946-20110719 **0027**473586A 2 37104613

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

241844-T

SIMON DAVID
GOMEZ OCHOA
C.C. 1038335946
RES. INSCRIPCION 376 DEL 11/05/2018
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248632 267919



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Simón Gómez

FIRMA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe
180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AADE74591700C4BAE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SIMON DAVID GOMEZ OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1038335946 de FRONTINO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 241844-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-01, 09:50:26 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68205522

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-01 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS				
Documento	NI 900661625	**Dirección**	CARRERA 43B N 32B SUR 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2762641		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GARCIA ARBELAEZ FEDERICO	**Identificación**	CC 7544804		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7544804		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARCIA ARBELAEZ FEDERICO	5266000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.900.000	25-14		16 %	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.900.000	$ 132.300	CCF04	4 %	$ 1.900.000	$ 76.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 132.300	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-15, 11:29:10 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 67958982

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2024-02-05 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA LUCIA SALDARRIAGA ALZATE				
Documento	CC 43266846	**Dirección**	CL 72A #48 A - 11		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8305640		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43266846		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					SALDARRIAGA ALZATE MONICA LUCIA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	30	30	30	30			$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	CCF04	0,6 %	$ 1.300.000	$ 7.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.800	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.100

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-01, 09:51:48 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68205522

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-01 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION SAS				
Documento	NI 900661625	**Dirección**	CARRERA 43B N 32B SUR 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2762641		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GARCIA ARBELAEZ FEDERICO	**Identificación**	CC 7544804		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43266846		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SALDARRIAGA ALZATE MONICA LUCIA	5890000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	12	12	12	12			F	$ 2.074.000	25-14		16 %	$ 829.600	$ 132.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 829.600	$ 33.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 829.600	$ 57.800	CCF04	4 %	$ 829.600	$ 33.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 57.800	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CONSORCIO URBANISMO 2023
Fecha: 19-feb-2024 10:03 AM Pág: 2
Anexos: 45 PÁGINAS
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Jhon Alfredo Arango Uribe

180-COE2402-6509
Favor citar este número al responder

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.