ANEXO 6 BITACORA

Bogotá, D.C. biaggio-ruocco@varuoccogroup.com 310 323 9671

BITACORA DE OBRA

Construcción de Sistemas de Almacenamiento de Agua para la Disponibilidad del Recurso Hídrico en el Municipio de Simijaca - Cundinamarca

Contrato de Obra: SA-MC-005-2025
Contratista: Vamoco Group SAS

Contrato de Interventoria: IPMC-024-2025
Contratista: Wilfredo Arias Medina


Acta de Inicio: 10/07/2025

Municipio de Simijaca
Cundinamarca


2025

Scanned with CamScanner

10/07/2025 Suscripcion del Acta de Inicio




Residente Obra. David Arteaga




Residente Interventoria: Alejandro Agudelo

11/07/2025 Se realiza las visitas de campo a cuatro de los beneficiarios del proyecto de inversion (Esperanza Flechas), Camilo Torres, Hilda Corredor y Monica Rodayo)
Personal: Residente de Obra e Interventoria




R. Obra




R. Interventoria

12/07/2025 Se realiza actividades de suministro de material correspondiente a la geomembrana, de igual forma se espera la llegada del Geotextil, malla plastica, postes y herramienta menor
Personal: Residente de Obra e Interventoria




R. Obra




R. Interventoria

14/07/2025 Se inician actividades de corte y termosellado de la Geomembrana en el casco urbano del municipio, esto debido a que en los lugares donde se desarrolla el proyecto no se cuenta con espacio cubierto, nivelado, ni con servicio de electricidad, de igual forma, se realizara el suministro de cada uno de los materiales a los respectivos beneficiarios

Personal: Residente de Obra e Interventoria.



R. Obra



R. Interventoria

Scanned with CamScanner

15/07/2025 Se inicia el termosellado de Geomembrana para dos (02) pocetas y el corte de Geomembrana para dos pocetas.

Personal: Proveedor de la Geomembrana Residente de Obra e Interventoria

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

16/07/2025 Se realiza el termosellado de tres (03) de las pocetas y el corte de la geomembrana para dos (02) pocetas adicionales, para un total de cinco (05) pocetas termoselladas y dos (02) cortadas

Personal: Proveedor de la Geomembrana, Residente de Obra e Interventor

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

17/07/2025 Se realiza el termosellado de dos (02) de las pocetas y el corte de la geomembrana para dos (02) pocetas, para un total de siete pocetas termoselladas y dos (02) cortadas

Personal: Proveedor de la Geomembrana, Residente de Obra e Interventoria

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

18/07/2025 Se realiza el termosellado de dos (02) de las poceta y el corte de la geomembrana para dos (02) pocetas, para un total de nueve pocetas termoselladas y dos (02) cortados

Personal: Proveedor de la Geomembrana, Residente de

Obra y de Interventoria

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

19/07/2025 Se realiza el termosellado de dos (2) de las pocetas y el corte de la ~~geomembrana para dos (2) pocetas~~, para un total de 11 pocetas termoselladas, así se completa el total de las pocetas

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

21/07/2025 En horas de la mañana se realiza el reparto de material a los beneficiarios y el traslado de la retro No. 1 hasta el predio de la sra. Esperanza Flechas. En horas de la tarde se inicia con las actividades de nivelación del terreno para el reservorio

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y dos ayudantes con su respectivo uniforme, guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria


R. Obra.

Alejandro Agudelo
R. Interventoria


22/07/2025 Se continua con las actividades de nivelación y excavación del reservorio

Clima: No se presentaron lluvias
Personal: Maestro, dos ayudantes con su respectivo uniforme

guantes, botas Industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.



R. Obra.




R. Interventoria


23/07/2025 Se terminan actividades de excavación en el reservorio una vez validadas las medidas y los niveles correspondientes en terreno. Se realiza el traslado de la retro hasta el predio de la Sra. Hilda Carredor

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro, dos ayudantes con su respectivo uniforme guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.



R. Obra.



R. Interventoria

24/07/2025 Se inicia la instalación del geotextil, el llenado de lonas y la instalación de la Geomembrana. En horas de la tarde se realiza la capacitación con los beneficiarios, la alcaldesa municipal y personal de la alcaldia, donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del proyecto, cuidados, usos, garantias, trempos, etc.
En el predio de la Sra. Hilda Carredor se inicia con las actividades de nivelación del terreno

Clima: No se presentaron lluvias.

Personal: Maestro, tres ayudantes con su respectivo

uniforme, guantes, botas Industriales, y casco. Residente de Obra e Interventoria

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

25/07/2025 Predio Esperanza Flechas: Se termino de instalar el Geotextil y se inicia con la apertura de huecos para la instalación de los postes del cerramiento. Se inicia el llenado del reservorio para tomar pruebas de Estanqueidad

Predio Hilda Corredor: Se inicia con el proceso de nivelación y excavacion del terreno con la retro No. 1

Predio Camilo Torres: Se inicia con la nivelación del terreno con la retroexcavadora No. 2

Clima: No se presentan lluvias.

Personal: Maestro, tres ayudantes con su respectivo uniforme, guantes, botas industriales y casco.

R. Obra

Alejandro Agudelo
R. Interventoria

26/07/2025 Predio Esperanza Flechas: Se termina de instalar los postes del cerramiento y se inicia a instalar el alambre de púas

Predio Hilda Corredor: Se termina de excavar la poceta con la retroexcavadora No. 1

Predio Camilo Torres: Se termina la excavación de la poceta

con la retro No. 2

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro, tres ayudantes con su respectivo uniforme, guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra.

R. Interventoria

28/07/2025 Predio Esperanza Flechas: Se culminan las actividades del reservorio con la instalación de la polisombra y el broche solicitado por la beneficiaria.

Predio Monica Robayo: Se realiza el traslado de la retro No.1 para iniciar actividades de nivelación del terreno con las dimensiones establecidas

Clima: No se presentan lluvias

Personal: Maestro, tres ayudantes con su respectivo uniforme guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra

R. Interventoria

29/07/2025 Predio Hilda Corredor: Se inicia con la excavación de la zanja y el llenado de las bonas del cerramiento perimetral, en horas de la tarde se instala el geotextil y la geomembrana

Predio Mónica Robayo: Se continua con la nivelación del terreno y en horas de la tarde se inicia la excavación de la poceta con la retroexcavadora No. 1

Predio Flor Gonzalez: Se inica con el proceso de nivelacion del terreno con la retro No. 2

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme guantes botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra

R. Interventorial

30/07/2025 Predio Mónica Pobaya: Se termina la excavación del terreno con la retroexcavadora No. 1

Predio Flor Gonzalez: En horas de la mañana se termina el proceso de nivelación y en horas de la tarde se inicia con la excavación

Predio Camilo Torres: Debido a la fuertes lluvias durante la noche fue necesario el uso de motobomba para la extracción de cas: 20 m³ de agua. Sin embargo, se logra realizar el cerramiento en lona e instalar el geotextil y la geomembrana.

Clima: No se presentaron lluvias en el dia. Sin embargo, se presentaron fuertes lluvias la noche anterior

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra

R. Interventorial

31/07/2025 Predio Hilda Corredor: Se termina de Realizar el cerramiento perimetral junto con la instalacion de la malla plastica, el alambre de púas y la polisombra. Con esto se termina las actividades en el respectivo predio.

Predio Flor Gonzalez Se termina de realizar el cerramiento perimetral en lona, esto debido a que en la mañana se termino de realizar la excavacion con la retro No 2.

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme, gafas, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra

R. Interventoria

01/08/2025 Predio Flor Gonzalez: Se realiza el tendido de las lonas para el contorno perimetral, la excavación de la zanja y la instalación del geotextil y la geomembrana

Predio Camilo Torres: Se termina de Instalar el cerramiento perimetral con los postes, alambre de púas y malla plástica, Polisombra con esto se terminan actividades en este predio

Adicionalmente, se realiza visitas en los predios de Sonia Torres y Milena Reyes

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme Guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra

Arcangelo Agudelo
R. Interventoria

22/08/2025 Predio Monica Robayo: Se realiza el llenado de las lonas para el contorno perimetral, la excavación de la zanja y la instalación de la geotextil y la geomembrana

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme, guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria.

R. Obra.

Arcangelo Agudelo
R. Interventoria

24/08/2025 Predio Mónica Robayo: Se terminan actividades en el predio con la instalación de los postes, el alambre de puas, la malla plástica y la polisombra

Predio Sonia Torres: Se realiza el traslado de la retro No 1 para realizar la nivelación del terreno

Clima: No se presentaron lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivo uniforme, guantes, botas industriales y casco. Residente de Obra e Interventoria

R. Obra

Arcangelo Agudelo
R. Interventoria

06/08/2025 Predio Flor González: Se terminan actividades en este predio con la instalación del cerramiento en alambre de púas 5 hilos, la malla plástica y la polisombra.

Predio Sonio Torres: La retro No. 1 termina la nivelación e inicia con la excavación de la Poceta

Predio Milena Reyes: La retro No. 2 Inicia el proceso de nivelación

R. Obra

Arquitecto Agudelo
R. Interventoría

06/08/2025 Predio Milena Reyes: La retro No. 2 termina la excavación la cargadora inicia a subir el material ya que el reservorio se encuentra alejado de la vía de acceso.

Predio Sonia Torres: La retro. No. 1 termina la excavación del reservorio

Clima: No se presentan lluvias

Personal: Maestro y tres ayudantes con su respectivos uniformes, guantes, casco y botas de seguridad. Residente de Obra e Interven

R. Obra

Arquitecto Agudelo
R. Interventoría