CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT2312-187
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** May.23/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
120-CNT2312-187	15,911,490.00	Ene.09/2024	Mar.19/2024
Código BPC			

Objeto del contrato:

Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó

NIT / CC	Contratistas
901228088	DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

NIT / CC	Interventores
98505982	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación
2127696	08-MAR-24	17-MAR-24		

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: INFORMES DE INTERVENTORIA MENSUALES	100.000	INFORMES	2.000	2.000	100.000
Actividad: Realizar la Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó	100.000	INFORMES	2.000	2.000	100.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT2312-187

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** May.23/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Dic.22/2023	120-CNT2312-187*CONSORCIO URBANISMO 2023	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, VALOR: $15.911.490 IVA INCLUIDO, PLAZO: DOS (02) MESES/GUILLERMO_URIBE	1
MEMORANDO	Dic.26/2023	120-MEM2312-8863*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 120-CNT2312-187, SUPERVISOR PRINCIPAL JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE, SUPERVISORA SUPLENTE INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO/EDWIN_PATINO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.26/2023	1024275 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 120-CNT2312-187	1024275 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 120-CNT2312-187	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.05/2024	180-COE2401-358*COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A/PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO/120-CNT2312-187	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.05/2024	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA CONVENIO 120-CNT2312-187	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA CONVENIO 120-CNT2312-187	1
ACTA	Ene.09/2024	120-ACT2401-89*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 120-CNT2312-187, CON FECHA DE INICIO DEL 09 DE ENERO DE 2023/JMVALENCIA	1
ACTA	Ene.19/2024	120-ACT2401-222*ACTA	ACTA DE EMPALME CONTRATOS/120-CNT2302-93/CONSORCIO CORANTIOQUIA/120-CM2210-8//JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.19/2024	180-COE2402-6509*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ/INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 120-CNT2312-187 DE 2023 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Feb.21/2024	120-IT2402-1488*CONSORCIO URBANISMO 2023	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONTRATO 120-CNT2312-187 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.22/2024	190-COE2402-7264*CONSORCIO URBANISMO 2023	FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA N°FECU-1 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE $7,955,745.00 CONTRATO 120-CNT2312-187	1
CONSTANCIA	Feb.22/2024	120-CON2402-477*CONSORCIO URBANISMO 2023	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1 CONTRATO 120-CNT2312-187/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.07/2024	180-COE2403-9342*CONSORCIO URBANISMO 2023	R/L FEDERICO GARCIA ARBELAEZ/ADJUNTA SOLICITUD CAMBIO NIT ¿ CONTRATO NO 120-CNT2312-187 DE 2023/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.08/2024	120-COI2403-5853*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCÍA ARBELAEZ/REPRESENTANTE LEGAL//NOTIFICACIÓN APROBACIÓN OTROSÍ N°1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO 120-CNT2312-187 /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.08/2024	180-COE2403-9625* CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ/SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 120-CNT2312-187: SOLICITUD DE APELACIÓN CON REFERENCIA A LA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO 120-COI2403-5853	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.08/2024	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 120-CNT2312-187, DEL 08 DE MARZO DE 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 120-CNT2312-187, DEL 08 DE MARZO DE 2024	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.13/2024	120-COI2403-6428*EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO	RESPUESTA A RADICADO 180-COE2403-10286/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.14/2024	120-COI2403-6446*EMPRESA	NIBLIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA/REPRESENTANTE LEGAL EAT//RESPUESTA A RADICADO 180-COE2403-10286	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT2312-187

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** May.23/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL FUTURO	/JMVALENCIA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.14/2024	180-COE2403-10533*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ/ENVÍA SOLICITUD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 120-CNT2312-187/ANEXOS CINCO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.19/2024	180-COE2403-11084*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCÍA ARBELÁEZ/ENVÍA SOLICITUD DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NÚMERO: 120-CNT2312-187 HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2024/LOS DETALLES ESPECÍFICOS LOS EXPRESA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.05/2024	180-COE2404-12774*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ/ENVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADO CONTRATO 120-CNT2312-187/ANEXOS/DIEZ PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.29/2024	180-COE2404-15977*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ/REMITE INFORME FINAL N° 2 Y INFORME FINAL FINAL 10 DE FEBRERO DEL 2024 AL 01 DE ABRIL DEL 2024 CONTRATO N° 120-CNT2312-187 DE 2023/ANEXOS 143 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.08/2024	180-COE2405-17436*CONSORCIO URBANISMO 2023	FEDERICO GARCÍA ARBELAEZ/REMITE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL FACTURA FE-64 DICAC SAS (PARQUE YOLOMBO) DEL CONTRATO 120-CNT 2312-187/ANEXOS SIETE PAGINAS	

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del contrato: " Interventoría, técnica, administrativa y definanciera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó"

Contrato: N° 120-CNT2312-187 del 22 de diciembre de 2023
Contratista: Consorcio Urbanismo 2023
Valor total del contrato: $ 15.911.490
Plazo contractual inicial: dos (2) meses.
Fecha de inicio: 9 de enero de 2024
Suspensiones 1 y 2: veintidós (22) días calendario.
Fecha terminación con suspensiones: 1 de abril de 2024

AVANCE DE ACTIVIDADES:

El consorcio Urbanismo 2023 radicó en la Corporación el documento N°180-COE2404-15977 el día 29 de abril de 2024, por medio del cual da cuenta del 100% de sus labores de Interventoría a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó, las cuales se ejecutan con el contrato 120-CNT2311-174.

En el informe se deja constancia de las labores de obra realizadas hasta el momento que finalizó el contrato de Interventoría y todo lo relacionado con el control administrativo, técnico y financiero realizado al contrato 120-CNT2311-174.

El avance en el aplicativo PGAR es del 100%.

El consorcio Urbanismo 2023 anexo al documento con radicado N° 180-COE2405-17436 en el cual se encuentran la certificación que se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales hasta el mes de mayo de 2024, firmada por el representante legal y el contador y las planillas de pago del personal adscrito a este contrato.

El Supervisor conceptúa que el consorcio realizó a satisfacción todas las actividades contempladas en el contrato hasta la fecha de su finalización.

Así las cosas, procederá a autorizar el pago del 100% del valor del contrato, una vez sea radicado este informe.

J. V. M.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT2312-187

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** May.23/2024

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha: 23-may-2024 05:21 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-IT2405-4286
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: