Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	08	
Contrato N°	SA-EDU-.011-2024		
Nombre del Supervisor	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contrato de Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DP 2024		
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)		
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.		
Pazo según prórroga No. 3	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 12.557.965.286	
	Adición 1	$ 4.392.783.137	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 16.950.748.423	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-08-2025	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	30/06/2025	30/06/2031
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	26/04/2024	30/10/2025
Anticipo	-	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	12/04/2024	30/04/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058839	26/04/2025	30/06/2025
Otros	-	-		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.557.965.286
Adición No. 1		$ 4.392.783.137
Adición No. 2		$ 0,00
Adición No. 3		$ 0,00
Valor Total del contrato		$ 16.950.748.423
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0,00
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0,00
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.905.605.664,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 12.614.647.287,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		CDP 8

05.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 5	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 8	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**Demoliciones**							
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31774,149	35182,5400	31674,94	1591,40	33266,34	1916,20
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895,01	14520,85000	11843,87	409,93	12253,80	2267,05
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	224,00	6777,46000	5064,19	754,67	5818,86	958,60
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642,96	4361,43000	4060,16	237,39	4297,55	63,88
2	**Excavación, Cimentaciones y Rellenos**							
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1069,50	6908,92	2841,12	637,67	3478,79	3430,13
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	320,85	3975,07	1209,86	228,46	1438,32	2536,75
3	**Pavimento y espacio público**							
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2363,00	5252,44	2678,49	903,78	3582,27	1670,17
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2"	M2	4144,08	6867,72	5531,31	1142,29	6673,60	194,12

	LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)							
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	18904,00	55390,40	21432,93	7230,24	28663,17	26727,23
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3692,46	5692,46	2760,46	552,57	3313,03	2379,43
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	8895,01	5849,78	4587,12	898,37	5485,49	364,29
	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES , INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460,00	3460,00	2912,35	243,45	3155,81	304,20
4	**Provisiones**							
4,2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	1,00	0,4405509401057880	0,071473758206375 10	0,51202469831216 3	0,48797530168783 7
4,4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1,00	1,00	0,0866439883897436	0,493424234654769 0	0,58006822305641 00	0,41993177694359 00
4,6	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1,00	1,00	0,216490114638695	0,115583918624001 0	0,33207403326269 60	0,66792596673730 4
5	**Paisajismo**							
5,1	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS	M2	3236,05	4567,40	3697,57	659,68	4357,25	210,15

	ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).							
5,2	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16,00	16,00	13,00		13,00	3,00
6	**NO PREVISTOS**							
NP-1	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3		1090,152	868,06	171,34	1039,40	50,75
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		6845,01	5030,94	1089,41	6120,35	724,66
NP-3	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		584,00	375,34	86,84	462,18	121,82
NP-4	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO	M3		583,84	368,18	134,23	502,41	81,43
NP-5	CONSTRCCION DE ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC 3000 PSI e=0.07	M2		2000,00	530,21	319,70	849,91	1150,09
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TPD 4"	ML		2500,00	2232,22	121,40	2353,62	146,38

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No. 8, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos. 5.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 13 de mayo hasta el 30 de junio del 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de agosto de 20**25**.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR.