Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	8		
Contrato N°	*SA-EDU-005-2024.*			
Nombre del Supervisor	JUAN SAMPER RUIZ			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Obra **X**		Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA			
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".			
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
Plazo según Prórroga No. 3	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025			
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 12.058.626.643		
	Adición 1	$ 1.793.211.704		
	Adición 2	$ 0		
	Adición 3	$ 0		
	Total	$ 13.851.838.347		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
26-04-2024	31-08-2025	N.A	N.A	

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio		3900706-4	30-06-2025	30-06-2030
Cumplimiento		3900706-4	26-04-2024	30-10-2025
Anticipo	N.A	N.A		
Pago anticipado	N.A	N.A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Salarios y prestaciones		3900706-4	26-04-2024	30-06-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.058.626.643
Adición No. 1		$ 1.793.211.704
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 13.851.838.347
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.204.311.940,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 10.450.981.276**
No. Factura o Cuenta de Cobro		8

65.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nº 02	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31732.01	31,732.01	25,878.00	5,854.01	31,732.010	-
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	235.20	1,211.00	747.05	344.19	1,091.242	119.758
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1105.23	3,260.04	1,651.356	374.11	2,025.46628	1,234.574
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	331.57	1,916.77	577.032	115.47	692.502	1,224.268
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2434.46	3,179.06	1,494.35	572.74	2,067.08750	1,111.973
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4487.50	6,641.75	2,615.37	577.33	3,192.700	3,449.050
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	19475.64	24,957.16	12,026.62	4,581.88	16,608.50	8,348.659
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3342.04	4,713.34	408.86	197.33	606.190	4,107.150

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N° 02	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	7644.75	5,515.08	3,785.11	1,718.42	5,503.528	11.552
	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES , INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3260.00	3,224.28	1,652.75	370.40	2,023.15	1,201.130
	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1.00	1.00	0.3754	0.11941540	0.494767355	0.505
	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1.00	0.60	0.2797	0.1800	0.459712910637	0.140
	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1.00	0.50	0.1656	0.110	0.275613	0.224
	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1.00	1.00	0.4000	0.20	0.600	0.400
	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16.00	17.00	14.00	3.00	17.000	-
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS EN TONOS GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO	M2		5,291.08	3,373.63	1,026.80	4,400.4295	890.651

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N° 02	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS Y TACTIL GUIA AMARILLA DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS, CON BORDES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4". INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO							
NP.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI CON DE LOSETA TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS. INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO DE 0,15 M	M2		224.00	142.32	12.00	154.318	69.682
NP.03	RELLENO EN MATERIAL TIPO SUBBASE	M3		996.28	421.63	86.60	508.2295	488.051
NP.04	SUBBASE EN SUELO CEMENTO	M3		499.89	224.15	85.91	310.063125	189.826

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta No. 8, Memoria de cantidades, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes del 10 de mayo de 2025 hasta el 30 de junio 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de agosto de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Supervisor