CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

ACTA PARCIAL 2
WORD

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 2**				
_x_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**OBRA**	**Nº:**	**1151**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024		
	NIT O CC:	901.854.721 – 5		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 47 # 6-41 CASA 31	**TEL:**	3124958588
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ARIEL SERRANO GONZALEZ		
	CC:	88.141.364		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 11,120 DE 2024 **FECHA:** 17/09/2024 No. 1,291 DE 2025 **FECHA:** 20/02/2025			
CUENTA BANCARIA	**No. 076-0000-9740 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$1.682.623.926,28 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS, AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA NO APLICA NO APLICA			

	NO APLICA		
	NO APLICA		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$	
	Nº2	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$1.682.623.926,28		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Dos (2) meses	
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	10/03/2025
		REINICIACIÒN	01/04/2025
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	04/06/2025
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	23 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	22 DE AGOSTO DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 3 DE JUNIO DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JAMES ANDRADE ZAMBRANO	
	EN CALIDAD DE:	RL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA **INTERVENTORIA**	
	NOMBRE:	ARIEL SERRANO GONZALEZ	
	EN CALIDAD DE:	RL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 **CONTRATISTA DE OBRA**	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	16/09/2024		**$1.682.623.926,28**	**$1.682.623.926,28**
2. Acta parcial No. 1	24/04/2025	$ 688,189,148,37		$ 994,434,777.91
3. Acta parcial No. 2	22/08/2025	$ 699.279.054,59		$ 295,155,723.32
TOTAL		**$ 1,387,468,202.96**	**$ 1.682.623.926,28**	$ 295,155,723.32

4. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33455840 y 33431666** del mes de **ABRIL DE 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 33455840 $ 885.500	Salud	$114.600
	Pensión	$457.400
	ARL	$199.000
	CCF	$114.500

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 33431666 $3.743.100	Salud	$484.000
	Pensión	$1.934.000
	ARL	$841.300
	CCF	$483.800

Que los consorciados que hacen parte del **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, ARIEL SERRANO GONZALEZ Y JCONSTRUCTORA SAS**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 9485281124 y 33329242** del mes de **ABRIL**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 9485281124 $1.760.000	Salud	$ 220.900
	Pensión	$ 282.800
	ARL	$9.300
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 2025 Planilla No. 33329242 $1.423.500	Salud	$57.000
	Pensión	$227.800
	ARL	99.100
	CCF	$57.000

Que el **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33685215 y 33685589** del mes de **MAYO DE 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 2025 Planilla No. 33685215 $ 3.738.100	Salud	$483.300
	Pensión	$1.931.400
	ARL	$840.200
	CCF	$483.200

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 2025 Planilla No. 33685589 $1.268.400	Salud	$164.000
	Pensión	$655.300
	ARL	$285.100
	CCF	$164.000

Que los consorciados que hacen parte del **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, ARIEL SERRANO GONZALEZ Y JCONSTRUCTORA SAS**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 9486742263** y 33680264 del mes de **MAYO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 2025 Planilla No. 9486742263 $1.760.000	Salud	$ 222.000
	Pensión	$ 284.200
	ARL	$9.300
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 2025 Planilla No. 33680264 $1.423.500	Salud	$57.000
	Pensión	$227.800
	ARL	99.100
	CCF	$57.000

Que el **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 33955691 y 33955916** del mes de **JUNIO DE 2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
JUNIO 2025 Planilla No. 33955691 $ 1.740.100	Salud	$224.900
	Pensión	$898.900
	ARL	$391.500
	CCF	$224.800

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
JUNIO 2025 Planilla No. 33955916 $118.400	Salud	$15.400
	Pensión	$61.000
	ARL	$26.700
	CCF	$15.300

Que los consorciados que hacen parte del **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, ARIEL SERRANO GONZALEZ Y JCONSTRUCTORA SAS**, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 9488501954 y 34059416** del mes de **JUNIO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
JUNIO 2025 Planilla No. 9488501954 $1.760.000	Salud	$ 220.500
	Pensión	$ 282.200
	ARL	$9.300
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
JUNIO 2025 Planilla No. 34059416 $1.876.200	Salud	$242.400
	Pensión	$969.500
	ARL	$421.900
	CCF	$242.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N/A

5. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 504.787.177,88)**, por parte del Departamento del Huila.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta Parcial No 2 de fecha del 22 de agosto de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de abril de 2025 al 03 de junio del 2025 por un valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 699.279.054,59)** valor al que se amortizará **DOSCIENTOS**

NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE $ 209,783,716.38) por concepto de de anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es DE **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($ 489,495,338.21).**

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ARIEL SERRANO GONZALEZ
RL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
CONTRATISTA DE OBRA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
RL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
INTERVENTORIA

Reviso: Hans Jaiver Muñoz Aragón
Técnico Operativo SVI

El visto bueno consagrado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión informativa y documental. Toda vez que el grado de la autorización de pago es la interventoría.

Reviso: Angela Matilde Zambrano Caviedes
Profesional universitario SVI
Supervisora del contrato de Interventoría No. 1416 de 2024

Documento original firmado y controlado por calidad

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

SABANA ACTA PARCIAL No. 2

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 3 Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL DE OBRA #2

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA			Nº:	1151	AÑO:	2024					VALOR CONTRATO:	$ 1.682.623.926,28
DEPENDENCIA:				ACTA Nº.	2	HOJA	1	DE	2				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024			FECHA DE ACTA	DIA		MES	AÑO		PLAZO INICIAL	4 MESES	ADICIONAL	
INTERVENTORR:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA				22		8	2025		PLAZO ADICIONAL	2 MESES	0,00	
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA "							V.R. TOTAL	
04/dic/2024	Nº 1	10/mar/2024	01/abr/2024							PLAZO TOTAL	6 MESES	1.682.623.926,28	
	Nº 2	04/jun/2025											
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/A										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1.1	PRELIMINARES				$ 254.718.111,00			$ -		$ 188.755.321,98		$ 26.397.104,70		$ 215.152.426,68
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	5061	$ 5.738,20	$ 29.041.030,20			$ -	1.750,00	$ 10.041.850,00	3.001,00	$ 17.220.338,20	4751,00	$ 27.262.188,20
1.1.2	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)	ml	1360,00	$ 16.685,03	$ 22.691.640,80			$ -	66,00	$ 1.101.211,98	550,00	$ 9.176.766,50	616,00	$ 10.277.978,48
1.1.3	DEMOLICION DE ASFALTO HASTA UN ESPESOR DE 10 cm (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	m²	4760,00	$ 42.644,00	$ 202.985.440,00			$ -	4.165,00	$ 177.612.260,00		$ 0,00	4165,00	$ 177.612.260,00
1.2	SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS				$ 1.370.971.026,27			$ -		$ 483.468.860,39		$ 661.125.779,89		$ 1.144.594.640,29
1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	1.820	$ 32.958,85	$ 59.972.912,23			$ -	733,57	$ 24.177.623,59	1.081,78	$ 35.654.224,75	1815,35	$ 59.831.848,35
1.2.2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.)	m²	5.061	$ 6.000,00	$ 30.366.000,00			$ -	1.750,00	$ 10.500.000,00	2.361,73	$ 14.170.380,00	4111,73	$ 24.670.380,00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES	m3	759	$ 175.767,83	$ 133.434.148,14			$ -	306,97	$ 53.955.450,78	433,99	$ 76.281.480,54	740,96	$ 130.236.931,32
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	1.390	$ 82.556,81	$ 114.753.965,90			$ -	458,30	$ 37.835.786,02	660,00	$ 54.487.494,60	1118,30	$ 92.323.280,62
1.2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m3	1.012	$ 1.020.000,00	$ 1.032.444.000,00			$ -	350,00	$ 357.000.000,00	471,11	$ 480.532.200,00	821,11	$ 837.532.200,00

1.3 SEÑALIZACION					$ 22.486.355,63			$ -		$ -		$ -		$ 0,00
1.3.1	SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	und	8,00	$ 447.802,64	$ 3.582.421,12			$ -				$ -	0,00	$ 0,00
1.3.2	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	29,40	$ 97.227,78	$ 2.858.496,73			$ -				$ -	0,00	$ 0,00
1.3.3	DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	ml	2169,00	$ 7.397,62	$ 16.045.437,78			$ -				$ -	0,00	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.648.175.492,90			$ 0,00		$ 672.224.182,37		$ 687.522.884,59		$ 1.359.747.066,96
PAGA					$ 15.944.348,38			$ 0,00	$	8.643.720,00		$ 4.298.678,00		$ 12.942.398,00
PMT					$ 18.504.085,00			$ 0,00	$	7.321.246,00		$ 7.457.492,00		$ 14.778.738,00
VALOR TOTAL					$ 1.682.623.926,28			$ 0,00		$ 688.189.148,37		$ 699.279.054,59		$ 1.387.468.202,96

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$	1.682.623.926,28
ADICIONAL 1	N/A	
ADICIONAL 2		
TOTAL	$	1.682.623.926,28
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$	688.189.148,37
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$	699.279.054,59
SALDO POR EJECUTAR	$	295.155.723,31
VALOR PRESENTE ACTA	$	699.279.054,59
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	209.783.716,38
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$	489.495.338,21

ANTICIPO CONCEDIDO (30,00%)	$	504.787.177,88
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 01	$	206.456.744,51
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 02	$	209.783.716,38
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	$	88.546.716,99

ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Interventor

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÓ	ELABORÓ			APRÓBÓ
FIRMA					
NOMBRE					
CARGO					

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS X
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA
ACTA	No. 2	
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025	

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1.1	1.1.1	m²	LOCALIZACION Y REPLANTEO

LOCALIZACION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
DIAGONAL 9 DE LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 680	7,00		250,00			1750,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 430 A LA 0 + 400	7,00		30,00			210,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85		60,00			411,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 340 A LA 0 + 000	7,00		340,00			2380,00
					TOTAL	4.751,00
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	1750,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	3.001,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE LAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS x	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,1	1.1.2	ml	DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)

LOCALIZACION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION DE BORDILLO DE LA ABSCISA K0 + 510 HASTA K0 + 531 SOBRE EL COSTADO DERECHO			20,00			20,00
DEMOLICION DE BORDILLO DE LA ABSCISA K0 + 510 HASTA K0 + 556 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO			46,00			46,00
DE LA ABSCISA K0 + 470 HASTA K0 + 500 SOBRE EL COSTADO DERECHO			30,00			30,00
DE LA ABSCISA K0 + 470 HASTA K0 + 500 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO			30,00			30,00
DE LA ABSCISA K0 + 440 HASTA K0 + 460 SOBRE EL COSTADO DERECHO			20,00			20,00
DE LA ABSCISA K0 + 440 HASTA K0 + 460 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO			20,00			20,00
DE LA ABSCISA K0 + 410 HASTA K0 + 340 SOBRE EL COSTADO DERECHO			70,00			70,00
DE LA ABSCISA K0 + 070 HASTA K0 + 000 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO			70,00			70,00
DE LA ABSCISA K0 + 330 HASTA K0 + 200 SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO			130,00			130,00
DE LA ABSCISA K0 + 190 HASTA K0 + 160 SOBRE EL COSTADO DERECHO			30,00			30,00
DE LA ABSCISA K0 + 150 HASTA K0 + 000 SOBRE EL COSTADO DERECHO			150,00			150,00
					TOTAL	616,00
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	66,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	550,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA





NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS X	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.1	m3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	Vol. (m3)	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION SOBRE LA CARRERA 9 DE LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 680 (Ver Cartera Topografica)				672,97		672,97
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 570 HASTA K0 + 590	3,10	0,30	20,00			18,60
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 650 HASTA K0 + 680 CALZADA DERECHA	3,50	0,30	30,00			31,50
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 670 HASTA K0 + 680 CALZARA IZQUIERDA	3,50	0,30	10,00			10,50
EXCAVACION SOBRE LA CARRERA 9 DE LA ABSCISA K0 + 420 HASTA K0 + 000 (Ver Cartera Topografica)				1020,96		1020,96
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 570 HASTA K0 + 590	3,10	0,30	20,00			18,60
EXCAVACION DE SARDINELES	0,20	0,10	1048,30			20,97
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,35	3,38			8,22
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,35	4,80			13,04
					TOTAL	1.815,35
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	733,57
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	1.081,78

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN
BH	BASE
CA	CARPETA

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS								VOLUMENES							
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME								DESPALME						RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	[illegible]	C	T	DC	DT	C	T	BH	CA	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DC	DT	C	T	BH	CA		
0+000,000	529,824	529,474	0,35	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	1,05	1,40									0+000,000	10.000,00
0+010,000	529,984	529,602	0,38	0,00	0,00	0,00	2,80	0,03	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	37,31	0,15	10,50	14,00	0+010,000	10.037,16
0+020,000	530,098	529,731	0,37	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	38,08	0,13	10,50	14,00	0+020,000	10.075,11
0+030,000	530,224	529,860	0,36	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	39,42	0,03	10,50	14,00	0+030,000	10.114,51
0+040,000	530,339	529,989	0,35	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	40,30	0,02	10,50	14,00	0+040,000	10.154,78
0+050,000	530,500	530,157	0,34	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	39,57	0,02	10,50	14,00	0+050,000	10.194,33
0+060,000	530,644	530,373	0,27	0,00	0,00	0,00	2,48	0,01	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	34,02	0,05	10,50	14,00	0+060,000	10.229,19
0+070,000	530,851	530,637	0,21	0,00	0,00	0,00	1,90	0,03	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	26,46	0,17	10,50	14,00	0+070,000	10.257,48
0+080,000	531,290	530,949	0,34	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	30,79	0,15	10,50	14,00	0+080,000	10.288,12
0+090,000	531,710	531,309	0,40	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	40,08	0,03	10,50	14,00	0+090,000	10.328,18
0+100,000	532,151	531,716	0,44	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	46,71	0,02	10,50	14,00	0+100,000	10.374,87
0+110,000	532,607	532,172	0,44	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	1,05	1,40	1,30	5,00	0,00	0,00	48,88	0,00	10,50	14,00	0+110,000	10.423,75
0+120,000	533,037	532,675	0,36	0,00	0,00	0,00	2,99	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	33,25	0,06	10,50	14,00	0+120,000	10.456,95
0+130,000	533,403	533,090	0,31	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,27	0,06	10,50	14,00	0+130,000	10.486,15
0+140,000	533,776	533,471	0,30	0,00	0,00	0,00	2,69	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,79	0,06	10,50	14,00	0+140,000	10.513,88
0+150,000	534,173	533,851	0,32	0,00	0,00	0,00	2,60	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,45	0,17	10,50	14,00	0+150,000	10.540,16
0+160,000	534,587	534,232	0,35	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,96	0,13	10,50	14,00	0+160,000	10.567,99
0+170,000	534,950	534,616	0,33	0,00	0,00	0,00	2,61	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,01	0,07	10,50	14,00	0+170,000	10.595,93
0+180,000	535,339	535,001	0,34	0,00	0,00	0,00	2,90	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,54	0,09	10,50	14,00	0+180,000	10.623,38
0+190,000	535,726	535,376	0,35	0,00	0,00	0,00	2,79	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,43	0,14	10,50	14,00	0+190,000	10.651,67
0+200,000	536,126	535,735	0,39	0,00	0,00	0,00	2,95	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,72	0,20	10,50	14,00	0+200,000	10.680,19
0+210,000	536,442	536,095	0,35	0,00	0,00	0,00	2,54	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,47	0,20	10,50	14,00	0+210,000	10.707,45
0+220,000	536,797	536,464	0,33	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,94	0,10	10,50	14,00	0+220,000	10.735,30
0+230,000	537,216	536,842	0,37	0,00	0,00	0,00	3,06	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	30,54	0,04	10,50	14,00	0+230,000	10.765,80
0+340,000	540,687	540,343	0,34	0,00	0,00	0,00	2,80	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,97	0,09	10,50	14,00	0+340,000	11.053,19
0+350,000	540,948	540,596	0,35	0,00	0,00	0,00	2,76	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,83	0,11	10,50	14,00	0+350,000	11.080,90
0+360,000	541,160	540,848	0,31	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,95	0,07	10,50	14,00	0+360,000	11.107,78
0+370,000	541,396	541,101	0,30	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	26,41	0,02	10,50	14,00	0+370,000	11.134,18
0+380,000	541,681	541,354	0,33	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	27,74	0,03	10,50	14,00	0+380,000	11.161,89
0+390,000	541,937	541,607	0,33	0,00	0,00	0,00	2,75	0,02	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,20	0,12	10,50	14,00	0+390,000	11.189,97
0+400,000	542,200	541,859	0,34	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,89	0,11	10,50	14,00	0+400,000	11.218,75
0+410,000	542,414	542,061	0,35	0,00	0,00	0,00	2,81	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	29,22	0,05	10,50	14,00	0+410,000	11.247,92
0+420,000	542,609	542,230	0,38	0,00	0,00	0,00	2,96	0,01	1,05	1,40	1,00	5,00	0,00	0,00	28,87	0,09	10,50	14,00	0+420,000	11.276,70
															1020,96					

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAIMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DESCRIPCION
1,2	1.2.2	m²	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE SOBRE LA CARRERA 9 DE LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 680	7,00		250,00			1750,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 430 A LA 0 + 400	7,00		30,00			210,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85		60,00			411,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 240 A LA 0 + 000	7,00		240,00			1680,00
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94		3,38			23,48
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76		4,80			37,25
					TOTAL	4.111,73
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	1750,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	2.361,73

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA





NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.3	m3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR SOBRE LA ABSCISA K0 + 430 HASTA K0 + 680	7,00	0,15	250,00			262,50
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 570 HASTA K0 + 590	3,00	0,30	20,00			18,00
FALLO EN LA ABSCISA K0 + 650 HASTA K0 + 680 CALZADA DERECHA	3,00	0,30	29,41			26,47
ENTRE LA ABSISA 0 + 430 A LA 0 + 400	7,00	0,15	30,00			31,50
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85	0,15	60,00			61,65
ENTRE LA ABSISA 0 + 240 A LA 0 + 000	7,00	0,15	240,00			252,00
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,15	3,38			3,52
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,15	4,80			5,59
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 400 HASTA K0 + 340 CALZARA DERECHA	3,50	0,30	40,00			42,00
NIVELACION EN LA ABSCISA K0 + 200 HASTA K0 + 000 CALZARA IZQUIERDA	3,50	0,30	35,93			37,73
					TOTAL	740,96
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	306,97
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	433,99

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS	X
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.4	ml	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 25 DE LA ABSCISA K0 + 420 HASTA K0 + 680 POR EL COSTADO DERECHO			225,90		1,00	225,90
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL SOBRE LA CARRERA 9DE LA ABSCISA K0 + 420 HASTA K0 + 680 POR AL COSTADO IZQUIERDO			232,40		1,00	232,40
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 COSTADO DERECHO			70,00			70,00
TRIÁNGULO SEPARADOR DE LA CARRERA 7			30,00			30,00
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 9 (RUTA 45) COSTADO DERECHO			150,00			150,00
DIAGONAL 9 ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA 9 (RUTA 45) COSTADO IZQUIERDO			410,00			410,00
					TOTAL	1.118,30
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	458,30
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	660,00

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DEL HUILA

MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES: ACTA 2	MODIFICACION ☐	EJECUTADAS X	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	CONTRATO No. : 1151 - 2024	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA	
ACTA	No. 2		
PERIODO DEL ACTA:	DEL 25 DE ABRIL AL03 DE JUNIO DE 2025		

CAMPOALEGRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

No	ITEM DE PAGO	UNIDAD	DESCRIPCION
1,2	1.2.5	m3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	AREA(m2)	CANTIDAD	TOTAL
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CARRERA 9 EN K0 + 430 HASTA K0 + 680	7,00	0,20	250,00			350,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 430 A LA 0 + 400	7,00	0,20	30,00			42,00
ENTRE LA ABSISA 0 + 400 A LA 0 + 340	6,85	0,20	60,00			82,20
ENTRE LA ABSISA 0 + 240 A LA 0 + 000	7,00	0,20	240,00			336,00
SOBRE ANCHOS MARGEN DERECHA ABSCISA K0 + 000	6,94	0,20	3,38			4,70
SOBRE ANCHOS MARGEN IZQUIERDA ABSCISA K0 + 000	7,76	0,20	4,80			7,45
DESCUENTO DE TAPA DE POZOS		0,20		0,36	-17,00	-1,23
					TOTAL	821,11
					COBRADO ACTAS ANTERIORES	350,00
					POR COBRAR EN PRESENTE ACTA	471,11

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA Y ESQUEMA







NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ CONSIGNADAS SON EL RESULTADO DE UN TRABAJO CONJUNTO EN TERRENO ENTRE EL CONTRATISTA – INTERVENTOR Y SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Firma
Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

Firma
Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
REP. LEGAL DEL CONSORCIO

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPAOLEGRE 2024

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA "

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PROGRAMA 1. APLICACIÓN DE GESTION AMBIENTAL												
		Conformacion del grupo de gestion ambiental										
DAGA-1.1-01		Grupo de Gestion Ambiental, Implementacion de informes, recoleccion de informacion, revisicion de documentacion	1	UNIDAD	$ 1.650.000,00	$ 1.650.000,00	1	$ 1.650.000,00	0	$ 0,00	1	$ 1.650.000,00
		Reuniones de comité de orientacion y atencion cuidadana Incluye reuniones de socializacion de inicio, cierre de obra (Incluye refrigerios)	2	UNIDAD	$ 80.000,00	$ 160.000,00	1	$ 80.000,00	0	$ 0,00	1	$ 80.000,00
					SUBTOTAL	$ 1.810.000,00	SUBTOTAL	$ 1.730.000,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 1.730.000,00
		Capacitacion ambiental al personal de obra										
DAGA-1.1-02		capacitacion, charlas, para la concienciacion para el manejo de recursos naturales	50	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 2.250.000,00	10	$ 450.000,00	10	$ 450.000,00	20	$ 900.000,00
		Realización de talleres de sensibilización ambiental	40	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 1.800.000,00	8	$ 360.000,00	10	$ 450.000,00	18	$ 810.000,00
		Volantes, folletos de la informacion correspondiente a las capacitaciones	300	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 300.000,00	150	$ 150.000,00	50	$ 50.000,00	200	$ 200.000,00
					SUBTOTAL	$ 4.350.000,00		$ 960.000,00	SUBTOTA	$ 950.000,00	SUBTOTA	$ 1.910.000,00
DAGA-1.3-03		**Cumplimiento de requisitos legales**										
					SUBTOTAL	$ -		$ -	SUBTOTA	$ -	SUBTOTA	$ -
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
		Señalizacion de frentes de obra y sitios temporales										
		Señalizacion sitio de obra en acrilico kit 16	2	UNIDAD	$ 240.000,00	$ 480.000,00	1	$ 240.000,00	1	$ 240.000,00	2	$ 480.000,00
PAC-2.3-06		Canecas de almacenamiento con capacidad de 55 galones	2	UNIDAD	$ 130.000,00	$ 260.000,00	2	$ 260.000,00	0	$ 0,00	2	$ 260.000,00
		Geotextil para mezclas de concreto	4	ROLLO	$ 846.407,00	$ 3.385.628,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
		Cerramiento y aislamiento de obra	3	ROLLO	$ 2.998.678,00	$ 8.996.034,00	0	$ 0,00	1	$ 2.998.678,00	1	$ 2.998.678,00
					SUBTOTAL	$ 4.125.628,00	SUBTOTAL	$ 500.000,00	SUBTOTA	$ 3.238.678,00	SUBTOTA	$ 3.738.678,00
PAC-2.4-06		**Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.**										
					SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00
PAC-2.5-08		**Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.**										
		Punto Ecologico	1	UNIDAD	$ 699.990,00	$ 699.990,00	1	$ 699.990,00	0	$ 0,00	1	$ 699.990,00
		Paquete de Bolsas de Colores(Blanca, Negra, verde)	100	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 100.000,00	50	$ 50.000,00	35	$ 35.000,00	85	$ 85.000,00
					SUBTOTAL	$ 799.990,00	SUBTOTAL	$ 749.990,00	SUBTOTA	$ 35.000,00	SUBTOTA	$ 784.990,00
PROGRAMA 4. GESTION DEL RECURSO HIDRICO												
		Proyecto de Manejo de Residuos Liquidos domesticos industriales										
PGH-3-2-10		Alquiler de inmueble en cercanias del Proyecto para uso de los Baños personal (Incluye limpieza y mantenimiento)	2	UNIDAD	$ 1.600.000,00	$ 3.200.000,00	2	$ 3.200.000,00	0	$ 0,00	2	$ 3.200.000,00
					SUBTOTAL	$ 3.200.000,00	SUBTOTAL	$ 3.200.000,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 3.200.000,00
PROGRAMA 3. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS												
		Proteccion a la Fauna										
PAC-2.4-06		capacitacion y concienciacion para el cuidado y proteccion de la fauna	4	UNIDAD	$ 45.000,00	$ 180.000,00	2	$ 90.000,00	1	$ 45.000,00	3	$ 135.000,00
		Volantes, folletos y carteleras alucibas al cuidado y proteccion de la fauna	130	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 130.000,00	65	$ 65.000,00	30	$ 30.000,00	95	$ 95.000,00
					SUBTOTAL	$ 310.000,00	SUBTOTAL	$ 155.000,00	SUBTOTA	$ 75.000,00	SUBTOTA	$ 230.000,00
PROGRAMA 4. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL												
		Proyecto de atencion a la comunidad										
		camilla rigida con inmovilizadores	1	UNIDAD	$ 321.900,00	$ 321.900,00	1	$ 321.900,00	0	$ 0,00	1	$ 321.900,00
		Botiquin basico para primeros auxilios	1	UNIDAD	$ 144.438,00	$ 144.438,00	1	$ 144.438,00	0	$ 0,00	1	$ 144.438,00
PSG-6.1-16		Inmovilizador Cervical	1	UNIDAD	$ 50.670,00	$ 50.670,00	1	$ 50.670,00	0	$ 0,00	1	$ 50.670,00
		extintor Multiproposito	1	UNIDAD	95.664,00 €	$ 95.664,00	1	$ 95.664,00	0	$ 0,00	1	$ 95.664,00
					SUBTOTAL	$ 612.672,00	SUBTOTAL	$ 612.672,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 612.672,00
		Proyecto de informacion y divulgacion										

PSG-6.2-19	Reuniones programadas	2	UNIDAD	$ 126.384,00	$ 252.768,00	2	$ 252.768,00	0	$ 0,00	2	$ 252.768,00
	Volantes y papeleria personalizada	150	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 150.000,00	150	$ 150.000,00	0	$ 0,00	150	$ 150.000,00
				SUBTOTAL	$ 402.768,00	SUBTOTAL	$ 402.768,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 402.768,00
PSG-6.6-21	contratacion mano de obra										
				SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTAL	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 0,00
PROGRAMA 5. PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS											
PSG-6.2-19	Proyecto de manejo de Maquinaria, equipos y vehiculos										
	Kit antiderrames	1	UNIDAD	$ 193.290,00	$ 193.290,00	1	$ 193.290,00	0	$ 0,00	1	$ 193.290,00
	canecas de 55 galones para almacenamiento	1	UNIDAD	$ 140.000,00	$ 140.000,00	1	$ 140.000,00	0	$ 0,00	1	$ 140.000,00
				SUBTOTAL	$ 333.290,00	SUBTOTAL	$ 333.290,00	SUBTOTA	$ 0,00	SUBTOTA	$ 333.290,00
COSTO PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL				TOTAL	$ 15.944.348,00	TOTAL	$ 8.643.720,00	TOTAL	$ 4.298.678,00	TOTAL	$ 12.942.398,00

COSTO PAGA ACTAS ANTERIORES	**$ 8.643.720,00**
COSTO PAGA PRESENTE ACTA (ACTA 2)	**$ 4.298.678,00**
TOTAL COSTO PAGA	**$ 12.942.398,00**

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista de Obra

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Contratista de Interventoria

ANALISIS DE PMT ACTA 2

ELEMENTOS DE ACTIVIDAD		CONTRACTUALES			ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL	CANT MES	VR TOTAL
CINTA DE SEÑALIZACIÓN	ROLLO	5	$ 25.900,00	$ 129.500,00	2,00	$ 51.800,00	3,0	$ 77.700,00	5,00	$ 129.500,00
PALETAS DE PARE	UND	2	$ 24.850,00	$ 49.700,00	2,00	$ 49.700,00		$ -	2,00	$ 49.700,00
SEÑAL SPO-OI TRABAJOS EN LA VIA (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 102.700,00	$ 410.800,00	3,00	$ 308.100,00		$ -	3,00	$ 308.100,00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA '(INCLUYE INSTALACIÓN	UND	4	$ 150.000,00	$ 600.000,00	3,00	$ 450.000,00	1,0	$ 150.000,00	4,00	$ 600.000,00
SEÑAL SRO-02 DESVIO	UND	2	$ 295.000,00	$ 590.000,00	2,00	$ 590.000,00		$ -	2,00	$ 590.000,00
SEÑAL OBRA EN LA VIA SIO-OI	UND	2	$ 175.000,00	$ 350.000,00	2,00	$ 350.000,00		$ -	2,00	$ 350.000,00
SEÑAL INICIO Y FIN DE OBRA- SIO-0203	UND	2	$ 193.700,00	$ 387.400,00	2,00	$ 387.400,00		$ -	2,00	$ 387.400,00
SEÑAL SIO-OS DESVIO	UND	2	$ 175.000,00	$ 350.000,00	2,00	$ 350.000,00		$ -	2,00	$ 350.000,00
2 AUXILIARES DE TRAFICO (UNO AL INCIO DEL TRAMO -UNO AL FINAL), INCLUYE PRESTACIONES.	UND	2	$ 1.680.773,10	$ 13.446.184,00	2,00	$ 3.361.546,00	4,0	$ 6.781.892,00	6,03	$ 10.143.438,00
BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)	UND	5	$ 135.900,00	$ 679.500,00	3,00	$ 407.700,00	1,0	$ 135.900,00	4,00	$ 543.600,00
SEÑAL REFLECTIVA	UND	2	73.100,00	$ 146.200,00	2,00	$ 146.200,00		$ -	2,00	$ 146.200,00
CERRAMIENTO DE OBRA (MALLA	ROLLO	5	$ 92.000,00	$ 460.000,00	2,00	$ 184.000,00	1,0	$ 92.000,00	3,00	$ 276.000,00
DELINEADORES TOBULARES	UND	7	110.000	$ 770.000,00	5,00	$ 550.000,00	2,0	$ 220.000,00	7,00	$ 770.000,00
SRI- INICIO DE OBRA	UND	2	67.400,00	$ 134.800,00	2,00	$ 134.800,00		$ -	2,00	$ 134.800,00
TOTAL COMPRA				$ 18.504.084,00		$ 7.321.246,00		$ 7.457.492,00		$ 14.778.738,00

COSTO PMT ACTAS ANTERIORES	$ 7.321.246,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA (ACTA 1)	$ 7.321.246,00
COSTO PMT PRESENTE ACTA (ACTA 2)	$ 7.457.492,00
ACUMULADO PMT ACTAS	$ 14.778.738,00

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Contratista de Obra

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
Contratista de Interventoria

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

FACTURA

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
NIT 901.854.721-5
CARRERA 47 N 6 41 CONJUNTO PAISAJE DE ALTAMIRA
Tel: (3125212497)
Neiva - Colombia
contabilidadmarvasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECM 12

Señores	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 8671300 - Ext. 000
Dirección	Carrera 4 Calle 8 Esquina	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	Fecha de Vencimiento
2025-09-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº2 DEL CONTRATO DE OBRA 1151 DE 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.00	687,522,884.59
2	PAGA	1.00	4,298,678.00
3	Producto genérico	1.00	7,457,492.00

Total items: 3

Total Bruto	699,279,054.59
Total a Pagar	699,279,054.59

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y nueve millones doscientos setenta y nueve mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 699,279,054.59

Observaciones:
AUTORIZO AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EL DESCUENTO A LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL EQUIVALENTE $209,783,716,38; QUEDANDO UN TOTAL A PAGAR $489,495,338.21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092457673 aprobado en 20250428 prefijo FECM desde el número 11 al 1000 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

RUT ACTUALIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA

42. Correo electrónico contabilidadjconstructorasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 9 5 8 5 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 3 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2 3
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo	
				58. CPC	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 17 / 12 : 35: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 3 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 3 2 6	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 1 4 1 3 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 6 9 4 1 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CHARRY	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137738762

(415)7707212489984(8020) 000014113773876 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 1 4 1 3 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 0 3 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 9 5 0 9 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JCONSTRUCTORA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 4 0 3 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081505975

(415)7707212489984(8020) 001876408150597 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 5 4 7 2 1	5				

11. Razón social
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva — Cód. 1 3

24. Dirección
CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el articulo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-15 / 11:05:40 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DIAZ CHARRY JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7694138 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

997. Fecha formalización 2 0 2 4-1 0-1 5/1 1:0 5:4 0

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081505975

(415)7707212489984(8020) 001876408150597 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901854721	5				

11. Razón social

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024 CR 47 6 41 CA 31 CON PAISAJE DE ALMERIA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECM	1	10	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CERTIFICADO BANCARIO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Certificación Bancaria

Bancolombia

Neiva, 29 julio 2025.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024** identificado (a) con **NIT** No **901.854.721,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto, Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de pavimento rígido en la diagonal 9 del Municipio de Campoalegre Departamento del Huila.

Nombre Producto	Numero producto	Estado
CUENTA DE AHORROS	076-0000-9740	ACTIVA

BANCOLOMBIA - Of. 076 Neiva
Ejecutivo Senior Nº 225
Cédula Nº 1075307878.

Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

INFORME ACTA 2

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1151 DE 2024

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
DEL HUILA



INFORME ACTA PARCIAL 2
PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 2025

CAMPOALEGRE – HUILA

V.B

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCION **6**
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO **7**
2.1 Localización y Descripción General del Proyecto **7**
2.2 Inventario y estado general de la vía **8**
2.3 Características técnicas del proyecto **8**
2.4 Estudios y diseños **10**
2.5 Canteras y botaderos **10**
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA **13**
3.1 Pólizas contractuales 13
3.1.1 Socialización del proyecto 15
3.1.2 Veeduría del proyecto 16
3.1.2.1 Acta de conformación de la Veeduría del proyecto 17
3.2 Descripción de actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe ..22
3.2.1. Componente técnico. 22
3.2.2. Componente de seguridad y salud en el trabajo 24
3.2.1.1. Relación de Personal 24
3.2.1.2. Control de Personal de obra 27
3.2.2.2. Inducción, Notificación de Peligros, Divulgación de las Políticas 28
3.2.1.2.1. Capacitaciones 30
3.2.1.2.2. Entrega de Elementos de protección Personal 33
3.2.1.2.3. Inspecciones Realizadas en Obra 35
3.2.1.2.4. Señalización frentes de trabajo de obra 38
3.2.3. Componente de gestión socio ambiental 38
3.2.3.1. Programas ambientales 38
3.2.3.2. Actividades ambientales del PAGA 40

3.2.3.3. Evaluación de los indicadores ambientales 41
3.2.3.4. Componente del plan de adaptación a la guía ambiental 42
3.2.3.4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales 42
3.2.3.4.2. Gestión ambiental derivada de los impactos ambientales 42
3.2.3.4.3. Estado de cumplimiento de indicadores ambientales 43
3.2.3.4.4. Implementación y Aplicación de las Fichas Técnicas Ambientales 44
3.2.3.5. Incidentes ambientales 53
3.2.3.6. Estado de cumplimiento de plan de gestión ambiental 53
3.2.3.7. Evaluación de daños y perjuicios a terceros 54
3.2.3.8. Quejas y reclamos relacionadas con el medio ambiente 54
3.3. Informe de avance en medio físico 54
3.4. Avance de obra, programada, ejecutada y acumulada para el periodo en mención. 54
3.4.1. Bitácora de obra 55
3.4.2. Registro fotográfico de obra 55
3.5. Actos administrativos 57
3.5.1. Suspendidos 57
3.5.2. Reiniciados 57
3.5.3. Otrosí 58
3.5.4. Prorroga 58
3.6. Informe semanal de interventoría y evidencia fotográfica. 58
3.7. Copia de actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra. 58
3.8. Control diario de equipo del contratista de obra 60

3.9. Control diario del personal del contratista de obra 63

3.10. Información financiera del contrato de obra 66

3.11. Estado general del tiempo si se requiere suspensión 67

3.12. Pagos de seguridad social del personal del contratista 78

3.13. Disponibilidad de vehículo mediante propiedad o contrato de alquiler **78**

3.14. Disponibilidad de oficina **79**

3.15. Contrato de personal profesional y especializado **79**

3.16. COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO **79**

3.16.1. Seguimiento al PMT 80

3.17. CONCLUSIONES **81**

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización del Proyecto 7
Ilustración 2. *Publicación de las Políticas de Seguridad en Obra.* 28
Ilustración 3. *Inducción, Notificación de Riesgos.* 28
Ilustración 4. *Riesgos en la construcción* 31
Ilustración 5. *Manejo de Cargas* 31
Ilustración 6. *Pausa Activas* 32
Ilustración 7. *Manejo de Cargas* 32
Ilustración 8. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.* 33
Ilustración 9. *Uso de EPP personal de obra.* 33
Ilustración 10. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.* 33
Ilustración 11. *Uso de EPP personal de obra.* 33
Ilustración 12. *Inspección de Extintor.* 36
Ilustración 13. *Inspección de Botiquín* 36
Ilustración 14. *Inspección de Camilla.* 36
Ilustración 15. *Inspección de Elementos de Protección personal* 36
Ilustración 16.*Orden y aseo en obra* 36
Ilustración 17. *Como cuidar la naturaleza* 45
Ilustración 18. *Como separar los residuos.* 45
Ilustración 19. *Entrega de Folleto informativo del Cuidado del agua, personal de obra* 45
Ilustración 20. *Entrega de Folleto informativo del Cuidado del agua, Comunidad.* 45
Ilustración 21. *Instalación de Lona en puntos estratégicos.* 46
Ilustración 22. *. Instalación de Lona en puntos estratégicos.* 46
Ilustración 23. *Cerramiento en Lona para evitar proliferación de material* 47
Ilustración 24. *Punto Ecológico* 48

Ilustración 25. *Punto Ecológico* 48
Ilustración 26. *Protección de la Fauna Silvestre* 50
Ilustración 27. *Como ayudar a los animales en riesgo* 50
Ilustración 28. *Parte Frontal del Folleto.* 51
Ilustración 29. *Parte Posterior del Folleto* 51
Ilustración 30. *Talleres y Material para* 51
Ilustración 31. *Talleres y Material para* 51
Ilustración 23. *Entrega de Folleto de protección a la Fauna* 51
Ilustración 32. *Localización y replanteo* 55
Ilustración 33. *Localización y replanteo* 55
Ilustración 34. Demolicion de bordillo de concreto 55
Ilustración 35. Demolicion de bordillo de concreto 55
Ilustración 36. Seguimiento al PMT. 80
Ilustración 37. Seguimiento al PMT 80
Ilustración 38. Seguimiento al PMT 81
Ilustración 39. Seguimiento al PMT 81
Ilustración 40. Seguimiento al PMT 81
Ilustración 41. Seguimiento al PMT 81

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra 13
Tabla 2. Cronograma de Capacitaciones. 30
Tabla 3. *nombres y códigos de los programas a implementar y sus respectivos proyectos.* ... 39
Tabla 4. Cálculo de indicador ambiental 41
Tabla 5. Comparación Avance de Obra 54
Tabla 6. Control diario de equipo. 60
Tabla 7. Control diario de personal. 63
Tabla 8. Control financiero 66
Tabla 9. Estado del tiempo, se anexa los formatos de cada semana, en el presente informe.. 67
Tabla 10. Personal de Obra para el periodo en mención 78

1. INTRODUCCION

El presente informe de obra contiene los componentes técnicos, administrativos y financieros desarrollados en el periodo de ejecución comprendido entre el 25 de abril al 3 de junio del 2025, para el proyecto que tiene por objeto "**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA**." conformidad con lo estipulado en el contrato de obra 1151 de 2024.


Se presenta el informe de acta parcial No. 2, en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra No. 1151 de 2024 el cual registra un avance en ejecución de obra para el periodo del 82.46% de ejecución del contrato de obra.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización y Descripción General del Proyecto

El proyecto se localiza en el municipio de Campoalegre - Huila, en vía de tercer orden que de la ruta 45, comunica con las veredas Potosi, pirabante alto, bejucal, las pavas, el esmero en una longitud de 680 m y del cruce en la carrera 5 entre la diagonal novena y el puente.

Ilustración 1. *Localización del Proyecto*





2.2 Inventario y estado general de la vía

Actualmente el tramo de vía a intervenir localizado desde la abscisa K0+00 al K0+680,00 desde la ruta 45 a la vía de la salida veredales, se encuentra en buen estado de conservación con afirmado en material de asfalto con material de sedimentación. De igual en el referido tramo de vía a intervenir se lograron identificar 2 obras de drenaje transversal (alcantarillas), 3 sumideros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

De igual forma para el tramo comprendido desde el puente de la carrera 5 a empalmar con la diagonal 9 existente sobre esta misma vía, el tramo se encuentra en buen estado de conservación con afirmado en material de recebo. De igual en el referido tramo de vía a intervenir se lograron identificar 1 obra de drenaje transversal (alcantarilla), que actualmente no se encuentran en funcionamiento.

2.3 Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla la ejecución del tramo de vía comprendido entra las abscisas K0 +00 al K00+680, donde se contempla la ejecución de una serie de actividades que se describen a continuación:

- Localización y replanteo: El contratista ejecutará la actividad de localización y replanteo del tramo de vía a intervenir, mediante levantamiento topográfico para establecer los mojones y BM para el control altimétrico y planimétrico; y todos los levantamientos necesarios para el establecimiento de los ejes de las obras y el control de la construcción. El Contratista contará con los equipos adecuados y el personal suficientemente entrenado para ejecutar el replanteo con la precisión requerida. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y aprobación de la Interventoría de la localización general del proyecto y sus niveles.

- Estudio de suelos para determinar el CBR: Mediante el cual se determinará, la condición geológica en el área del estudio, la caracterización geotécnica del sitio, el análisis, ensayos y toma de muestras In Situ cumpliendo con las normas técnicas, donde se determina la estratigrafía, clasificación, índice de liquidez, CBR de campo (PDC), herramientas claves para la toma de decisiones por parte del diseñador de la estructura del pavimento.

  Es así como el laboratorio de suelos seleccionado por el contratista, realizará los trabajos de campo y laboratorio, consistente en la ejecución de dos (02) sondeos a una

profundidad máxima de 1,5 m, según lo indicado en la Norma, se toman muestras y se hacen los análisis y ensayos cumpliendo con los procedimientos indicados para ello en las normas vigentes para Colombia, con el fin de determinar la estratigrafía, clasificación, limites, compresión y capacidad portante del suelo; factores claves en la toma de decisiones para el diseño de las estructuras del proyecto. Como también se realiza sondeos cuatro (4) con Penetrómetro Dinámico De Cono (PDC), con el fin de evaluar la resistencia del suelo y estimar el CBR en Laboratorio.

- Socialización del proyecto: El contratista socializará las actividades con las partes interesadas, garantizando la amplia y oportuna divulgación de la información técnica, jurídica, económica, social, ambiental y predial relacionada con el proyecto, a través de reunión de socialización con la comunidad. Todo lo anterior acorde con la normativa aplicable a los procesos de participación social e información pública.
- Conformación de la veeduría ciudadana: En el marco del mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia a contratos de obra pública ejecutados con recursos públicos. El día de la socialización del proyecto la comunidad participante de la actividad elegirá libremente sus representantes a conformar la veeduría ciudadana, en lo relacionado con la ejecución del proyecto. Todo esto en cumplimiento de los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control social efectivo en la función del Estado; además acorde con la Ley 850 de 2003, relacionados con la participación de las veedurías en el control fiscal y la entrega de informes para auditoría ciudadana. De la presente actividad se suscribirá el acta de apertura de la veeduría ciudadana, debidamente firmada por los integrantes de la misma.
- Levantamiento de las actas de vecindad: El contratista identificará los predios y redes de servicios públicos cercanos a las obras a ejecutar; luego, registrará el estado físico de infraestructura de predios, áreas de uso y ocupación temporal e infraestructura de servicios públicos, con el fin de prevenir afectaciones sobre estos. Así mismo el contratista realizará el cronograma para el levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, actas de compromiso y esquemas de localización de las redes de servicios públicos. Todo esto en consideración al cumplimiento del Código Civil colombiano para determinar la responsabilidad civil que debe asumir el constructor, por los predios, las áreas de uso y ocupación que pueden ser afectadas por las obras.
- Excavación mecánica (explanación). esp. 210-13 inv. incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo: La actividad cubierta por

esta especificación consiste en la excavación, cargue y transporte de los materiales resultantes, hasta los sitios los sitios de botadero. Este trabajo cobija también las excavaciones generales en material común en taludes de la banca, excavaciones para reemplazo de tuberías de alcantarillas donde lo indiquen los planos de los diseños elaborados por el Contratista.

- suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento o aireación y compactación de base granular CBR ≥ 40%. esp. 320-13 inv: Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.
- Suministro e instalación sardinel prefabricado 0,50x0,20x0,80 m, incluye la preparación de la superficie de apoyo.
- Pavimento en concreto hidráulico - MR-45: Este ítem, corresponde el concreto cuya dosificación, fabricación, colocación y curado que se especifica, corresponde a instalación para la placa de concreto en tramo de vía a intervenir, de acuerdo a los espesores establecidos en el respectivo diseño del pavimento hidráulico y que cumpla con las especificaciones de resistencia mecánica a la flexión establecida para este tipo de concretos.
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-13 inv. para alcantarilla, box, muros, incluye transporte: Ítem que corresponde a al acero requerido a instalar en las estructuras de drenaje (alcantarillas), de acuerdo a las especificaciones estipuladas y requerimientos estructurales de diseño, para este tipo de estructuras.

2.4 Estudios y diseños

A la fecha de presentación del informe de la referencia, no se han realizado ningún tipo de estudios.

2.5 Canteras y botaderos

Inicialmente, se realizó una solicitud formal para la compra de materiales pétreos necesarios para la ejecución de la obra, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Asimismo, se gestionó la disposición adecuada del material sobrante generado durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto a la selección de las canteras y botaderos:

- Canteras: Se identificaron y seleccionaron proveedores autorizados que cumplen con la normativa local en cuanto a extracción y transporte de materiales pétreos.
- Botaderos: La alcaldía municipal del Municipio de Campoalegre-Huila nos otorgó un sitio autorizado para la disposición final del material sobrante, priorizando aquellos que cuentan con el permiso correspondiente para depositar el material sobrante de obra.

Más información detallada sobre el manejo ambiental relacionado con estas actividades será desarrollada en el componente ambiental del presente informe.

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Campoalegre - Huila, 12 de diciembre de 2024

Ingeniero
RODRIGO MOLANO CUELLAR
Secretario de Planeación
Municipio de Campoalegre-Huila.

Asunto: Solicitud autorización para disposición de material sobrante del Contrato de Obra No. 1151 de 2024.

Cordial saludo

Yo, DANIEL RAMIREZ LOSADA, identificado con C.C. 83.091.855 de campoalegre - Huila, respetuosamente me permito manifestar ante ustedes que he autorizado al CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPAOLEGRE 2024, identificado con NIT. 9 0 1 8 5 4 7 2 1-5, a que realice la disposición de material sobrante y residuos de movimiento de tierras, producto de la ejecución de las obras en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 1151 DE 2024, cuyo objeto es *"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA". Es de anotar que esto no afectara ningún recurso hídrico, ni Forestal, con una distancia de 5 km*

Estos residuos se utilizarán como relleno en un punto estratégico dentro del predio, ubicado en vereda san isidro bajo del municipio de campaolegre, el cual es de mi propiedad.

Dado lo anterior me permito solicitar su visto bueno para dicha actividad.

Gracias

por su atención, quedo atenta a su respuesta. Cordialmente,

DANIEL RAMIRZ LOSADA

C.C. 83.091.855 de campoalegre - Huila
Tel:3158000077

cc CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. *Información general del Contrato de Obra*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1151 DE 2024, CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SVLPOB0035-23	
Fecha	16 de septiembre de 2024
Contratante	Gobernación del Huila
Contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
Objeto	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA ".
Valor Inicial del Contrato	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTIOCIOCHO CENTAVOS AIU Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUIDOS ($1.682.623.926,28) MONEDA CORRIENTE.
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de Inicio	04 de diciembre de 2024
Acta de suspensión 1	10 de marzo de 2024
Acta de reinicio 1	01 de abril del 2025
Adición en tiempo 1	DOS (2) MESES
Fecha de Terminación	24 de junio de 2025

3.1 Pólizas contractuales

Tabla 2. *Control de Pólizas*
Anexo 0, suscripción del contrato

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO: Anexo 0							

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/09/2024**	**16/07/2025**	**$336.524.785,40**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**16/09/2024**	**16/07/2025**	**$504.787.178,10**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/09/2024**	**16/01/2028**	**$168.262.392,70**	15-11-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 336.524.785,40	15-11-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 0							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	16/09/2024	20/01/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada

Anexo 1, suscripción acta de inicio.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA CUMPLIMIENTO: Anexo 1							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000182667	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**04/12/2024**	**04/02/2026**	**$336.524.785,40**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**04/12/2024**	**04/02/2026**	**$504.787.178,10**	18-18-2024	Aprobada

	560-47-994000182667	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**04/12/2024**	**04/08/2028**	**$168.262.392,70**	18-18-2024	Aprobada
	560-47-994000182667	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 336.524.785,40	18-18-2024	Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Anexo 1							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-74-994000033365	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada
	560-74-994000033365	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2025	20/05/2025	$260,000,000.0	15-11-2024	Aprobada

3.1.1 Socialización del proyecto

La socialización del proyecto se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 2024, con la participación de las siguientes partes interesadas:

- Un delegado de la entidad contratante.
- Representación de la interventoría.
- Un representante de la administración municipal.
- Representantes del contratista.
- Miembros de la comunidad directamente involucrada en la ejecución de la obra.
- Miembros y delegados de la gobernación del Huila.

Durante esta actividad, el contratista presentó las actividades contractuales ante las partes interesadas, detallando los siguientes aspectos:

- Alcance físico de la obra, en sus componentes técnicos, jurídicos, económicos, sociales y ambientales.
- Cronograma contractual, especificando los tiempos estimados para la ejecución y entrega del proyecto.

La reunión sirvió como un espacio para establecer una comunicación abierta con la comunidad, garantizando que comprendieran los objetivos y las implicaciones del proyecto, fomentando la aceptación y la cooperación durante el desarrollo de la obra.

Registro fotográfico de actividad de Socialización del proyecto



Ilustración 1. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 2. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 3. *Socialización del Proyecto*



Ilustración 4. *Socialización del Proyecto*

3.1.2 Veeduría del proyecto

La veeduría ciudadana del proyecto, quedo conformada el día de la socialización del proyecto en el marco del mecanismo democrático de representación en el cual los ciudadanos y a las diferentes organizaciones comunitarias participantes ejercerán vigilancia al contrato de obra pública ejecutado en la zona, a través de sus representantes elegidos libremente y que conformaron la veeduría ciudadana, en lo relacionado con la ejecución del proyecto. Todo esto

en cumplimiento de los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control social efectivo en la función del Estado; además acorde con la Ley 850 de 2003, relacionados con la participación de las veedurías en el control fiscal. De la presente actividad se suscribió el acta de veeduría ciudadana, debidamente firmada por los integrantes de la misma.

3.1.2.1 Acta de conformación de la Veeduría del proyecto

A fecha del presente informe quedo conformada y suscrita la respectiva acta de apertura de la veeduría, llevada a cabo el 10 de diciembre de 2024. Se realizo anexo de conformación de la veeduría del proyecto del presente contrato.

3.12. Ensayos de laboratorios

A continuación, se relaciona los ensayos realizados durante el periodo.

- **Densidades de la base granular el 25/04/2025**
  - Abscisas K0+400, K0+370
- **Densidades de la base granular el 8/05/2025**
  - Abscisas K0+235, K0+200, K0+110, K0+070
- **Modulo de rotura de la viga 14/05/2025**
  - Abscisas K0+450, K0+200, K0+110
- **Módulo de rotura de la viga 21/05/2025**
  - Abscisas K0+570, K0+480, K0+350, K0+400
- **Módulo de rotura de la viga 24/05/2025**
  - Abscisas K0+450, K0+200, K0+110
- **Módulo de rotura de la viga 27/05/2025**
  - Abscisas K0+350

3.13. Pagos de seguridad social del personal del contratista

Tabla 10. Personal de Obra para el periodo en mención

3.14. Disponibilidad de vehículo mediante propiedad o contrato de alquiler

A continuación, se relaciona el vehículo disponible para el proyecto del cual se anexa su respectivo soporte (Licencia de tránsito).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026490591

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
GRF435	TOYOTA	HILUX	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.494	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	4

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
2KD5080852	N	MR0FR22G0B0570963

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
MR0FR22G0B0570963	N	MR0FR22G0B0570963	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION
DIAZ CHARRY JUAN CARLOS — C.C. 7694138

RESTRICCION MOVILIDAD — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACION	RE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352010000156270	I	09/10/2010	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/09/2010	29/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL GIRARDOT

LT07001541987

3.15. Disponibilidad de oficina

A la fecha de la presentación del presente informe se cuenta con oficina en el sitio de obra, prestos y atentos a las problemáticas de la comunidad.

3.16. Contrato de personal profesional y especializado

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, se ha presentado el cambio del residente de obra.

3.17. COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Con base a la necesidad del proyecto objeto del contrato 004 del 2022 y de acuerdo con el alcance de este, se estructuro un plan de manejo del tránsito, para ser aplicado al proyecto de

acuerdo con la necesidad en cada uno de los puntos a intervenir, según la aplicabilidad de las normas y elementos de señalización.

3.17.1. Seguimiento al PMT

Se realizó el debido seguimiento y aplicación del PMT, presentado por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo con los requerimientos y lineamientos de señalización y manejo de tránsito en los diferentes puntos e intersecciones que se intervinieron, utilizando los elementos de señalización como lo son: Trabajos en la vía, desvió, Pare, siga, vía cerrada, inicio de obra, obrero en la vía y demás elementos que requieran su uso.
Se adjunta registro fotográfico resumen, de los elementos utilizados para el manejo del tránsito durante el periodo del informe, dando cumplimiento a la gestión derivada del PMT.



Ilustración 40. Seguimiento al PMT.



Ilustración 41. Seguimiento al PMT



Ilustración 42. Seguimiento al PMT



Ilustración 43. Seguimiento al PMT



Ilustración 44. Seguimiento al PMT



Ilustración 45. Seguimiento al PMT

3.18. CONCLUSIONES

El proyecto que tiene por objetivo "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA." ha ejecutado las actividades descritas anteriormente en el presente informe. Con las obras ejecutadas se ha alcanzado el 82,46% de ejecución del contrato de obra. A corte del 3 de junio de 2025.

Se deja consignado que a la fecha del presente informe se registra ejecución de obra física, localización y replanteo, demolición de bordillos, excavación mecánica, conformación de vía e instalación de sardinel y pavimentación, actividades de acuerdo a los ítems contractuales.

La obra se desarrolla en común acuerdo y con el acompañamiento permanente de la interventoría, dando cumplimiento a todas las obligaciones del contrato.

ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

CERTIFICA:

Que el material sobrante y de movimientos de tierra provenientes del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual ha sido utilizado para el mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Campoalegre.

En particular, 1.500 m³ de material de excavación y 450 m³ de material proveniente de demolición de asfalto, sobrantes del proyecto, fueron reutilizados en actividades de mantenimiento de vías urbanas y para rellenos solicitados por la comunidad, en cumplimiento de las necesidades del entorno urbano.

La autorización escrita para dicha disposición hace parte integral de la presente certificación. Este material ha sido reutilizado en el marco de actividades destinadas al mejoramiento o estabilización de la malla vial del municipio, las cuales se encuentran dentro de los programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Campoalegre.

Esta medida se adopta considerando que el municipio de Campoalegre (Huila) no cuenta actualmente con un sitio de disposición final para material aluvial y/o escombros (escombreras). Así mismo, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, "por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", específicamente lo establecido en su Artículo 11 – Disposición final de RCD, el cual indica que los municipios y distritos deberán seleccionar sitios específicos para disposición final de estos residuos, ya sean de carácter regional o local.

Finalmente, se resalta que el contratista ha tenido en cuenta todas las medidas de manejo ambiental de manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana ni utilizar procedimientos que puedan afectar negativamente el medio ambiente, evitando riesgos sobre recursos hídricos, suelo, aire, flora, fauna, o impactos paisajísticos y auditivos.

Se expide la presente certificación en Campoalegre, Huila, a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

RODRIGO MOLANO CUELLAR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES

PROYECTADO POR: (firma)	**REVISADO POR:** (firma)	**APROBADO POR:** (firma)
NOMBRE: Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	**NOMBRE:** Cristhian Ricardo López Cuellar	**NOMBRE:** Rodrigo Molano Cuellar
CARGO: Apoyo Profesional	**CARGO:** Director Operativo	**CARGO:** Secretario De Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

CERTIFICA:

Que el material sobrante y de movimientos de tierra provenientes del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual ha sido utilizado para el mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Campoalegre.

En particular, 350 m ^{3}de material de excavación y 80 m^3 de material proveniente de demolición de asfalto, sobrantes del proyecto, fueron reutilizados en actividades de mantenimiento de vías urbanas y para rellenos solicitados por la comunidad, en cumplimiento de las necesidades del entorno urbano.

La autorización escrita para dicha disposición hace parte integral de la presente certificación. Este material ha sido reutilizado en el marco de actividades destinadas al mejoramiento o estabilización de la malla vial del municipio, las cuales se encuentran dentro de los programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Campoalegre.

Esta medida se adopta considerando que el municipio de Campoalegre (Huila) no cuenta actualmente con un sitio de disposición final para material aluvial y/o escombros (escombreras). Así mismo, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, "por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", específicamente lo establecido en su Artículo 11 – Disposición final de RCD, el cual indica que los municipios y distritos deberán seleccionar sitios específicos para disposición final de estos residuos, ya sean de carácter regional o local.

Finalmente, se resalta que el contratista ha tenido en cuenta todas las medidas de manejo ambiental de manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana ni utilizar procedimientos que puedan afectar negativamente el medio ambiente, evitando riesgos sobre recursos hídricos, suelo, aire, flora, fauna, o impactos paisajísticos y auditivos.

Se expide la presente certificación en Campoalegre, Huila, a los cinco (01) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

RODRIGO MOLANO CUELLAR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES

PROYECTADO POR: (firma)	REVISADO POR: (firma)	APROBADO POR: (firma)
NOMBRE: Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	NOMBRE: Cristhian Ricardo López Cuellar	NOMBRE: Rodrigo Molano Cuellar
CARGO: Apoyo Profesional	CARGO: Director Operativo	CARGO: Secretario De Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL PROYECTO/OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"

En el Municipio de Campoalegre - Huila, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024, a las 3 p m, se realiza la reunión de Inicio compuesta por representantes del municipio de campoalegre, líderes del municipio y representantes del contratista, convocados por la Gobernación del Huila, con el objeto de promover la conformación de una veeduría ciudadana para **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"**

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y a cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que la Personería Municipal, de acuerdo con sus funciones promueve la conformación de veedurías ciudadanas.

Que la comunidad congregada participó en la Consulta Ciudadana, organizada en el municipio de campoalegre.

El grupo de control social se compromete a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo

Que el municipio de campaolegre, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, han decidido conformar una veeduría local, la cual adelantará el ejercicio del control social a los compromisos adquiridos por los actores del sistema convocados por el Ministerio de Cultura.

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedoras y veedores a las personas que firmaron el acta de Conformación de la Veeduría Ciudadana en Construcción de: " **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA"**, según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría de REALIZAR el **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA**; estará domiciliada en esta población, su campo de acción será local y se acordó que la Veeduría se designa hasta el Recibo a Satisfacción de la Obra, por parte de la Entidad Territorial.

TERCERO: Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	TELEFONO	FIRMA
Presidente	Jovica A. Novosel t	12130 007	3024778061	
Secretario	Geny Paola Gutierrez otero	36346634	3132554919	
Vocal				

Como funciones de la Veeduría se establecieron las siguientes:

- Denunciar oportunamente ante las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto y en los casos pertinentes, poner en conocimiento de los organismos de control.
- Elaborar Informes o llevar las actas que evidencien el seguimiento a la Veeduría del Proyecto.
- Generar el espacio para hacer seguimiento al desarrollo y operación de la obra, realizando asambleas durante la ejecución de la obra.
- Gestionar y asistir a las capacitaciones requeridas para el cabal cumplimiento de sus funciones.
- Mantener el flujo de Información necesario entre Alcaldía Municipal de campoalegre, Comunidad e interventoría.
- Mantener informados a los beneficiarios de la naturaleza de los recursos y de todo lo relacionado con la obra.
- Ser proactiva contribuyendo con el normal desarrollo de la obra, cumpliendo sus funciones sin paralizar su ejecución.
- Velar por que las obras se terminen de acuerdo con las características pactadas en el contrato y en el tiempo estipulado.

Siendo las 3:00 pm del día 10 del mes de diciembre del 2024, se da por terminada la reunión y para constancia firman:

Firmas

ARIEL SERRANO GONZALEZ
R.L. Consorcio mejoramiento
campoalegre 2024
Contratista

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. Consorcio Infraestructura Cauca
Interventoría

APOYO SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA VIAS E
INFRAESTRUCTURA.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los asistentes para la conformación de la veeduría (presidente, secretario u otros)

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO
Claudia Patricia Castañeda	1.081.153.135	3217228187
Claudia Lucero Sanabria	1082774493	3133661586
Gloria Elcy Apache R	36088654	3123767428
Jesus Cuellar Lozano	83087702	3107618301
Rebeca Bobadilla	36149512	
Hilba Bolivar	83084546	3167148420
Oscar Leonardo	4.946.397	3044466456
Yandis Lorena Salinas	36347163	3213454336
Shelly Amigo	36087853	3146116129
Ana Elisa Guilombo	26468465	314 2293205
Bellanir Calderon Z.	36086671	3176803254
Beatriz Gutierrez	26468375	3124395740
Eliana Mildred Caviedes	1.079.175.224	3204995391
Jose Santos Garcia	83086986	3229259717
Andres Ricardo Garcia	83090.219	3184688751
ALTOBO CULMA MEDINA	80206261	3134660891
CESAR A. OROZCO	1079289629	3235453 87

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Anexo listado de asistentes.

Firmas de los asistentes para la conformación de la veeduría (presidente, secretario u otros)

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO
Mª Consuelo Valderrama	1079.174 794	3144159390
gloria N. Tovar	36.086 364	8115508557
Silia Murcia	42074203	315-784 3631.
Irene Camilo Ruiz	40774 854	3107947161
Orlando Gamboa M.	83086719	313 855 9143.
Jhon Jairo Nuñez	83089420	3158314838
Carmiña Mª Trujillo	36345.150	3185620701
Yamile Rocha	36345156	3127302924
Angi lorena Norcia A.	1079172774	3165721536
[illegible]	5987957	
Jose [illegible]	4.894 919	3177015208
Maria Cristina Castillo	36088926	3123380379
Farith Mariaca Diaz	83085699	3123793119
Fabiola Guzmán G.	36.089.724 c/yxi	3202052663
Mª Fernanda Trujillo	1079177430	3134363773.
Carmiña Mª Trujillo	36345150	3185620701
Geny Paola Gutierrez O.	36346634	3132554919.
José Nelson Marín Patiño	83088778	3133193069.

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

3.2 Descripción de actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe

3.2.1. Componente técnico.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas acumuladas al corte del presente informe:

Tabla 3. *Actividades ejecutadas acumuladas*

CONDICIONES ORIGINALES				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCION	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
1.1 PRELIMINARES					**$ 188,755,321.98**		**$ 26,397,104.70**		**$ 215,152,426.68**
LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	5061	$ 5,738.20	1,750.00	$ 10,041,850.00	3,001.00	$ 17,220,338.20	4751.00	$ 27,262,188.20
DEMOLICION DE BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)	ml	1360.00	$ 16,685.03	66.00	$ 1,101,211.98	550.00	$ 9,176,766.50	616.00	$ 10,277,978.48
DEMOLICION DE ASFALTO HASTA UN ESPESOR DE 10 cm (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	m²	4760.00	$ 42,644.00	4,165.00	$ 177,612,260.00		$ 0.00	4165.00	$ 177,612,260.00
1.2 SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS					**$ 483,468,860.39**		**$ 661,125,779.89**		**$ 1,144,594,640.29**
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	m3	1,820	$ 32,958.85	733.57	$ 24,177,623.59	1,081.78	$ 35,654,224.75	1815.35	$ 59,831,848.35
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.)	m²	5,061	$ 6,000.00	1,750.00	$ 10,500,000.00	2,361.73	$ 14,170,380.00	4111.73	$ 24,670,380.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO A UNA DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN UN ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL	m3	759	$ 175,767.83	306.97	$ 53,955,450.78	433.99	$ 76,281,480.54	740.96	$ 130,236,931.32

MATERIAL) EN UN E=15 cm. NORMAS INVIAS VIGENTES									
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,50X0,20X0,80 MTS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	1,390	$ 82,556.81	458.30	$ 37,835,786.02	660.00	$ 54,487,494.60	1118.30	$ 92,323,280.62
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 45, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MAX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m3	1,012	$ 1,020,000.00	350.00	$ 357,000,000.00	471.11	$ 480,532,200.00	821.11	$ 837,532,200.00
1.3 SEÑALIZACION					**$ -**		**$ -**		**$ 0.00**
SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)	und	8.00	$ 447,802.64				$ -	0.00	$ 0.00
DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	29.40	$ 97,227.78				$ -	0.00	$ 0.00
DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	ml	2169.00	$ 7,397.62				$ -	0.00	$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 1,648,175,492.90**		**$ 672,224,182.37**		**$ 687,522,884.59**		**$ 1,359,747,066.97**
PAGA			**$ 15,944,348.38**		**$ 8,643,720.00**		**$ 4,298,678.00**		**$ 12,942,398.00**
PMT			**$ 18,504,085.00**		**$ 7,321,246.00**		**$ 7,457,492.00**		**$ 14,778,738.00**
VALOR TOTAL			**$ 1,682,623,926.28**		**$ 688,189,148.37**		**$ 699,279,054.59**		**$ 1,387,468,202.97**

A la fecha de la presentación del presente informe se han ejecutado las actividades que se relacionan a continuación:

- Localización y replanteo en el tramo a intervenir realizando levantamiento planimétrico y altimétrico del tramo de vía, para verificación con respecto al diseño entregado por la entidad contratante al contratista.
- Se realizo visita técnica al sitio de obra, que contó con la participación del representante de la supervisión, del proyecto, de la interventoría y del contratista de obra, donde se lograron identificar algunas problemáticas encontradas al momento de iniciar actividades.
- Se llevo a cabo la socialización del proyecto, que contó con la participación de las partes y de la comunidad beneficiada con la ejecución del mismo, de igual forma se conformó democráticamente el comité de veeduría para el proyecto en mención.
- Demolición de bordillo de concreto (incluye retiro de sobrante).
- Excavación mecánica en material común hasta 2m, incluye retiro de material.
- Se realizó conformación de calzada existente.
- Suministro e instalación de base granular
- Suministro e instalación sardinel prefabricado 0,50x0,20x0,80 m.
- Suministro e instalación de pavimento en concreto hidráulico mr 45
- Comité de obra No 1, 2 , 3,4,5 y 6 en la cual participaron miembros de la gobernación del Huila, Interventoría, alcaldía municipal, contratista, veeduría y población en general.

3.2.2. Componente de seguridad y salud en el trabajo

3.2.1.1.Relación de Personal

El contratista ha designado el siguiente personal para las actividades administrativas y técnicas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

MES	ITEM	CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	1020810192	JESUS FELIPE CAMARGO	INGENIERO RESIDENTE	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
	2	26593081	ARIEL SERRANO GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
	3	79450429	CHELMAN ROBERT HIGUERA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
	4	11310184	MIGUEL ANTONIO LAGUNA PEREZ	TOPOGRAFO	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PROTECCIÓN	
	5	1082158973	EDUARD FERNANDO GÓMEZ JOVEN	AUXILIAR DE OBRA	01/04/2025	SURA	SALUD TOTAL	COMFAMILIAR	PORVENIR	
	6	1075303221	MARÍA CAMILA POLANCO ROJAS	DIBUJANTE Y AUXILIAR ADM	6/12/2024	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
	7	7708852	FAIBER POLANIA ANDRADE	INSPECTOR DE OBRA	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
	8	1075208046	GABRIEL GUSTAVO PASTRANA FRANCO	ALMACENISTA	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
	9	4943584	FABIO ROMERO VARGAS	CONDUCTOR	01/04/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	COLFONDOS	
	10	1079176542	MAGDA GISELA CRUZ SANCHEZ	PROFESIONAL SST	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLFONDOS	
	11	1080184511	ALVARO JAVIER VILLALBA PUENTES	VIGILANTE	01/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
				PERSONAL SUBCONTRATADO						
	13	1061737542	NELSON LEANDRO GOMEZ REYES	AYUDANTE DE OBRA	05/04/2025	COLPATRIA	NUEVA EPS	COMFACHOCO	PORVENIR	17/05/2025
	14	1006359804	FERNEY MELENDEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	05/04/2025	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COMFACHOCO	PORVENIR	24/05/2025
	15	1128483108	WILDER BOLIVAR FORONDA	AYUDANTE DE OBRA	05/04/2025	COLPATRIA	NUEVA EPS	COMFACHOCO	COLFONDOS	26/05/2025
	16	83089662	ROMULO REYES MONTENEGRO	AYUDANTE DE OBRA	05/04/2025	COLPATRIA	ASMED SALUD EPS	COMFACHOCO	PROTECCION	30/05/2025
	17	1076505278	YULIANA CATERINE TOVAR QUINO	PASANTE SENA	07/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	30/05/2025
	18	1061722799	HERY ARMANDO VELASCO CRUZ	MAESTRO	07/04/2025	COLPATRIA	SANITAS	COMFACHOCO	COLFONDOS	17/05/2025
	19	1006200303	ALEXIS GARCIA ARROYO	AYUDANTE DE OBRA	10/04/2025	COLPATRIA	NUEVA EPS	COMFACHOCO	COLPENSIONES	24/05/2025
	20	1143965876	ISAIAS ANIZAREZ ARROYO	AYUDANTE DE OBRA	10/04/2025	COLPATRIA	SANITAS	COMFACHOCO	PORVENIR	17/05/2025
	21	1028183438	CLINTON GARCIA ARROYO	AYUDANTE DE OBRA	10/04/2025	COLPATRIA	EPS DE LA GENTE	COMFACHOCO	PROTECCION	30/05/2025

	22	1143965876	JULIO CESAR HURTADO CAICEDO	AYUDANTE DE OBRA	10/04/2025	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COMFACHOCO	PORVENIR	17/05/2025
	23	1026556879	LUIS ANDRES MONTAÑO VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	10/04/2025	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COMFACHOCO	PORVENIR	17/05/2025
	24	16970574	JHON JAIRO NEIVA CAICEDO	AYUDANTE DE OBRA	22/04/2025	COLPATRIA	SOS	COMFACHOCO	PORVENIR	30/05/2025
	25	7688569	ALDEMAR CACHAYA CORTES	TOPOGRAFO	24/04/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	24/05/2025
	26	100619433	ALEX CASTRO CAICEDO	AYUDANTE DE OBRA	29/04/2025	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COMFACHOCO	PORVENIR	24/05/2025
	27	17317866	MIRTILIANO TRUJILLO	AYUDANTE	29/04/2025	COLPATRIA	NUEVA EPS	COMFACHOCO	PORVENIR	26/05/2025
	28	36347321	LADY KATERINE ORTIZ CORTES	PROFESIONAL SG-SST	05/05/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	30/05/2025
	29	83092405	ROBINSON GUTIERREZ FIERRO	AYUDANTE DE OBRA	06/05/2025	COLPATRIA	NUEVA EPS	COMFACHOCO	PORVENIR	24/05/2025
	30	1112220084	FABIAN ALBERTO CERON	MAESTRO	6/05/2025	COLPATRIA	SURA	COMFACHOCO	COLPENSIONES	23/05/2025

3.2.1.2.Control de Personal de obra

Durante este periodo, se informa que el personal relacionado, se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social. (soportes de Afiliaciones al Sistema de Seguridad (ARL, EPS, AFP)

3.2.2.1.1. Accidentes e incidentes

Durante este periodo no hubo ningún tipo de accidente e incidente durante la ejecución de la obra.

3.2.2.2. Inducción, Notificación de Peligros, Divulgación de las Políticas

Para el periodo en mención se llevaron a cabo las inducciones para el personal que se ingresó a la obra, adicionalmente se les informó sobre los procedimientos de trabajo, con el fin que el trabajador desarrolle sus actividades de forma segura, cumpliendo con los lineamientos del SG-SST, se les notifico los peligros y riesgos a los que estará expuesto en su punto de trabajo con el fin de prevenir cualquier tipo de evento. de la misma manera se realizó publicación de políticas, reglamento interno de trabajo (Formatos de Inducciones del Personal)

Los principales temas que abordaron fueron los siguientes:

- Proyecto para desarrollar.
- Políticas SST.
- Políticas responsabilidad Social y Ambiental.
- Políticas Uso EPP, Prevención Alcohol y Drogas.

Ilustración 2. *Publicación de las Políticas de Seguridad en Obra.*




Ilustración 3. *Inducción, Notificación de Riesgos.*



CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

3.2.1.2.1. Capacitaciones

Se les realiza capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de brindar a los trabajadores conocimientos especializados para analizar problemas, identificar sus causas, proponer soluciones, planear o adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales y así mismo evitar incidentes, accidentes en el área laboral. Para cuando se presente una emergencia se actúe de la manera preventiva y correcta. (Formatos de Inducciones del Personal)

Tabla 2. Cronograma de Capacitaciones.

CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	VERSION 1
	CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES	CODIGO SG-SST-F-01
		PAGINA 1 (1)

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5	
			Prog	Ejec	Prog	Prog	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
1.1	Divulgación política de SST	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.2	Divulgación política Ambiental	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.3	Divulgación política No alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.4	Divulgación política Uso adecuado de EPP	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.5	políticas del acoso laboral	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.6	política convivencia laboral	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
1.7	Reglamento higiene seguridad y salud en el trabajo	Prof. SST Residente	SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN OBRA									
2	COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL/VIGIA DE SALUD OCUPACIONAL											
2.1	Vigia Ocupacional: La empresa cuenta con menos de 10 trabajadores. COPASST si la empresa cuenta con más de 10 trabajadores	Prof. SST Residente	P	L	P	L						
2.2	Reunión mensual de COPASST	Prof. SST Residente					P	R				
3	SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA											
3.1	Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	Talento Humano Contratista	ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES									
3.2	Campañas de prevencion sobre control del fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo	Prof. SST Residente					P	R				
4	SUBPROGRAMA DE MEDICINA EN EL TRABAJO											
4.1	Suministro y registro de inspeccion de botiquin y camilla	Prof. SST Residente	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
5	REGISTRO DE CAPACITACIONES ASST- AMBIENTAL											
5.1	Manejo de Herramientas	Prof. SST Residente	P	L	L		P	L			P	P
5.2	Pausas Activas	Prof. SST Residente	P	P	P							
5.3	Como atender un accidente	Prof. SST Residente			P	P			P	L		
5.4	Manejo de cargas	Prof. SST Residente			P	L						
5.5	Capacitacion uso adecuado del kit de primeros auxilios	Prof. SST Residente					P	L			P	L

5.6	Separación de los residuos solidos	Prof. SST Residente	P	E					P	E	P	E
5.7	Taller de protección la fauna	Prof. SST Residente	P	E					P	E		
5.8	¿Cuál es el objetivo de las 3 R?	Prof. SST Residente	P	E			P	E			P	E
5.9	Como cuidar los animales en las cercanías del proyecto	Prof. SST Residente					P	E				
5.10	Importancia de darle buen uso a los guantes de Vaqueta para el medio ambiente	Prof. SST Residente			P	E					P	E
5.11	como reciclar en el área de trabajo	Prof. SST Residente			P	E			P	E		
6	EVALUACION EN SST											
6.1	Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes y no conformidades al interior del Sistema de SST	Todo el personal	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE									
6.2	Establecimiento de acciones correctivas, preventivas a los incidentes -accidentes presentados y a las no conformidades del sistema de SST	Prof. SST - Residente	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE									
6.3	Informe mensual de SST	Prof. SST	P	E	P	E	P	E	P	E	P	
Fecha:		Elaboró:	Revisó				Aprobo					
1/10/2024		PROFESIONAL SST	DIRECTOR DE PROYECTOS				REPRESENTANTE LEGAL					
DOCUMENTO CONTROLADO												

PROGRAMADO	
EJECUTADO	

Ilustración 4. *Riesgos en la construcción*



Ilustración 5. *Manejo de Cargas*



Ilustración 6. *Pausa Activas*



Ilustración 7. *Manejo de Cargas*



3.2.1.2.2. Entrega de Elementos de protección Personal

Para el periodo del 25 de abril hasta el 03 de junio del 2025, se realizó la debida entrega de elementos de protección personal al grupo de trabajo de la obra, con el objetivo de disminuir cualquier tipo de riesgo al cual este expuesto cada trabajador e indicarles cómo se porta debidamente los EPP. También reiterarle a cada uno que estos mismos reducen el riesgo de lesiones derivadas a los peligros como la exposición del polvo, las caídas y los accidentes con la maquinaria. (Formatos entrega de Elementos de protección personal).

Ilustración 8. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.*



Ilustración 9. *Uso de EPP personal de obra.*



Ilustración 10. *Entrega de Elementos de Protección personal al personal de obra.*



Ilustración 11. *Uso de EPP personal de obra.*



3.2.1.2.3. Inspecciones Realizadas en Obra

Con el fin de dar cumplimiento al Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, en el periodo comprendido entre el 25 de abril hasta el 03 de junio del 2025, se realizaron las siguientes inspecciones en el frente de Trabajo:

Botiquín: Se realizó inspección del botiquín, verificando el estado, fechas de vencimiento y cantidad de elementos, reponiendo los faltantes garantizando tener lo necesario en caso de ser requerido para brindar los primeros auxilios.
Camilla: Se inspeccionó la camilla, evidenciando que se encuentra en buenas condiciones para ser utilizada en el momento de prestar los primeros auxilios.
Extintor: Se llevó a cabo inspección del extintor verificando que se encuentra con su recarga adecuada, y elementos como manómetro, pasador, manija, señalización, entre otros en buenas condiciones.
Elementos de protección personal: Con el fin de monitorear el correcto uso de los EPP y ayudar así en la disminución del nivel de riesgo que implica para los trabajadores y/o visitantes estar expuestos a los peligros, se llevaron a cabo inspecciones de EPP, durante la inspección se evidenció que todo el personal en obra, cumplieron con el uso adecuado de EPP en todo momento desde el ingreso, permanencia y salida del lugar de trabajo.
Orden y aseo: En el desarrollo de las actividades de mantenimiento de vías, se implementan medidas estrictas de orden y aseo como parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST). Estas acciones tienen como objetivo Mantener un Ambiente de Trabajo Seguro y Limpio, Promover la Higiene y la Salud, Prevención de riesgos laborales, Cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en obra. (Formatos Inspecciones Realizadas)

Ilustración 12. *Inspección de Extintor.*



Ilustración 13. *Inspección de Botiquín*



Ilustración 14. *Inspección de Camilla.*



Ilustración 15. *Inspección de Elementos de Protección personal*



Ilustración 16.*Orden y aseo en obra*



3.2.1.2.4. Señalización frentes de trabajo de obra

Se realizó en las áreas de Superficie de la zona, la señalización, demarcación y delimitación, reglamentaria, informativa y preventiva. Cumpliendo con lineamientos del PMT y SST. Se restringe el paso o ingreso de intervención de donde se está realizando el trabajo a personas particulares y/o que no estén vinculadas a nuestro personal.

3.2.3. Componente de gestión socio ambiental

3.2.3.1. Programas ambientales

El programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA hace parte de los términos de referencia para el proyecto 1151-2024 ***"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA".*** Los programas de manejo ambiental fueron seleccionados con el fin de minimizarlos impactos ambientales negativos determinados y potencializar los positivos, lo que genera un proyecto de acuerdo a las políticas de desarrollo sostenible por ser viable ambientalmente.

El Programa se diseñó con base en las medidas de mitigación identificadas en la evaluación ambiental teniendo en cuenta tanto las actividades generadoras de impactos como los elementos del ambiente evaluados en la línea base del estudio y que son afectados con impactos de importancia moderada y significativa.

Los programas ambientales abarcan medidas de prevención, control, mitigación y compensación para todos los componentes ambientales presentes en la zona de influencia directa, susceptibles de ser afectados por el desarrollo del proyecto.

A continuación, se muestran los programas a Implementar y su respectiva metodología.

Tabla 3. *nombres y códigos de los programas a implementar y sus respectivos proyectos.*

PROGRAMA	PROYECTO	CODIGO
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental.	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación y concientización al personal de obra.	DAGA-1.2-02
	Cumplimiento de los requisitos legales	DAGA-1.3-03
Programa actividades constructivas	Proyecto manejo integral de materiales de construcción	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales	PAC-2.3-06
	Manejo y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
programa gestión recurso hídrico	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	PGH-3-2-10
Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal.	PBSE-4.1-11
	Protección a la fauna	PBSE-4.3-13
Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.	Proyecto Manejo de Maquinaria Equipos y Vehículos.	PMIT-5.3-17
Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1- 18
	Proyecto de Información y Divulgación	PGS-6.2- 19
	Proyecto de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.	PBS-6.3-20
	Cultura Vial y Participación Comunitaria	PGS-6.5-22
	Contratación Mano de mano de obra	PGS-6.6-23

3.2.3.2. Actividades ambientales del PAGA

El grupo de Gestión Ambiental realiza constantemente en la obra inspecciones, charlas preoperativas, monitoreo a los avances, con el fin de realizar seguimiento y control a las actividades constructivas.

- Inspecciones diarias de la obra.
- Charlas preoperativas sobre actos y condiciones inseguras, importancia de los EPP, protección de flora y fauna y separación de residuos en la fuente.
- Inspección de la maquinaria y equipos que se emplean en la obra.
- Inspección a botiquín, kit antiderrame, elementos de EPP y extintores.
- Asegurar el adecuado manejo y disposición de residuos sólidos.
- Elaboración y entrega de informes del cumplimiento del PAGA.
- Garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuesto en el PAGA.
- Brindar capacitación e inducción ambiental a todos los trabajadores.
- Garantizar la formulación y el cumplimiento de todos los programas de gestión social que conforman el PAGA.
- Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales, de la Interventoría.
- Garantizar que se mantenga la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.
- Presentar los informes establecidos, dando cumplimiento a cada uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes, para aprobación de la Interventoría.

3.2.3.3. Evaluación de los indicadores ambientales

Durante el periodo se realizaron las siguientes medidas de manejo ambiental con el grupo de gestión ambiental:

1. Recolección los residuos sólidos
2. Instalación de puntos ecológicos
3. Orden y Aseo de la obra
4. Verificación de que la documentación de los vehículos.
5. Disposición de RCD en sitio autorizado
6. Capacitación e inducción al personal de obra.
7. Charlas preoperacionales

Tabla 4. Cálculo de indicador ambiental

INDICADOR
• *7 medidas de manejo implementadas / 7 medidas de manejo implementadas* *100
7/7 * 100= 100% **Análisis:** En el periodo se realizaron 7 medidas de manejo que se tenían consideradas.Por lo tanto, el indicador se cumple al 100%.

3.2.3.4. Componente del plan de adaptación a la guía ambiental

3.2.3.4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Durante el periodo comprendido entre el 25 de abril hasta el 03 de junio del 2025, se llevaron a cabo diversas actividades como parte de la ejecución del contrato 1151 de 2024, que incluyeron:

- Excavación de la vía hasta alcanzar la subrasante
- Cerramiento vial
- Señalización de la vía
- Pavimentación

Durante la realización de estas actividades, no se identificaron riesgos ambientales significativos que pudieran afectar la ejecución del proyecto, lo que resultó en un impacto ambiental mínimo. Todas las acciones fueron llevadas a cabo conforme a los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), garantizando que las actividades fueran sostenibles y responsables con el medio ambiente.

.

3.2.3.4.2. Gestión ambiental derivada de los impactos ambientales

Es de considerar que las actividades del periodo entre el 25 de abril hasta el 03 de junio del 2025, de las actividades ejecutadas (charlas, capacitaciones, inspecciones, jornadas de orden y aseo, disposición adecuada de residuos, etc.) que busca generar un tipo de conocimiento y educación ambiental para promover conciencia en cada uno de la población vinculada al proyecto.

Por lo anterior, se destacan las siguientes acciones como parte de la gestión ambiental:

- Dar continuidad a la implementación del programa de capacitación ambiental al personal de obra para que adquiera conocimiento sobre los procesos adecuados de excavaciones manuales con el fin de minimizar riesgos y prevenir afectaciones ambientales asociados a las actividades.
- Dar continuidad al programa de actividades constructivas controlando los impactos que se puedan generar por el manejo de los materiales de construcción.
- Dar continuidad al programa señalización frentes de obra y sitios temporales, garantizando la seguridad del personal y evitando afectaciones ambientales por terceros.

- Dar continuidad al programa de manejo y disposición final de escombros para su adecuado manejo en los sitios autorizados.
- Dar continuidad a la implementación del programa manejo y disposición de residuos sólidos para la adecuada clasificación y disposición de estos con el propósito de minimizar riesgos.
- Dar continuidad con el programa de manejo integral de materiales de construcciones definiendo medidas de manejo y control adecuadas para la disposición de los materiales de construcción durante las labores de preparación, manejo y colocación de tal forma que se evite la ocupación de espacios de circulación vehicular, se minimice la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua.
- Dar continuidad al programa de manejo de residuos líquidos y domésticos e industriales evitando posibles impactos negativos sobre el proyecto.
- Dar continuidad al programa de manejo y descapote de la cobertura vegetal para disminuir cualquier tipo de residuos que pueda afectar las actividades de obra.
- Dar continuidad al programa de protección a la fauna reduciendo el impacto negativo que pueden generar las actividades del proyecto sobre la fauna silvestre del área.
- Dar continuidad con los programas de manejo de la maquinaria donde se inspecciona y se garantiza el buen servicio de los vehículos garantizando un buen trabajo y mantenimiento de los equipos.
- Dar continuidad con los programas de atención a la comunidad donde se brindará información y respuesta a las oportunas solicitudes y quejas de la comunidad.
- Dar continuidad al programa de información y divulgación para brindar información clara, suficiente, veraz y oportuna para evitar cualquier acontecimiento en obra.
- Dar continuidad al programa de contratación de mano de obra generando empleo en la población beneficiaria.
- Dar continuidad al programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos evitando algún tipo de conflicto que se pueda presentar en las adecuaciones del proyecto sobre la comunidad.

3.2.3.4.3. Estado de cumplimiento de indicadores ambientales

Estado de cumplimiento de indicadores ambientales en el desarrollo del proyecto, se ha dado cumplimiento a los indicadores ambientales establecidos, destacando el adecuado manejo y disposición de los materiales sobrantes de obra. Inicialmente, se gestionó y habilitó un sitio de disposición autorizado por la Administración Municipal, destinado específicamente para recibir estos materiales con el propósito de su reutilización. Esta medida ha permitido reducir la generación de residuos, promoviendo un uso eficiente de los recursos y generando un impacto ambiental positivo.

Adicionalmente, se continúa utilizando la misma fuente de extracción de materiales pétreos aprobada al inicio de la obra, específicamente una cantera que cuenta con la totalidad de la documentación legal exigida, incluyendo permisos y licencias ambientales vigentes. Esta continuidad en la fuente de suministro garantiza la trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en el uso de materiales, cumpliendo con las normas ambientales aplicables y contribuyendo al control de impactos negativos asociados a la explotación minera.

3.2.3.4.4. Implementación y Aplicación de las Fichas Técnicas Ambientales

En el periodo relacionado en la presente acta, el cumplimiento de los indicadores plasmados en el PAGA no refleja la totalidad de estos de una manera significativa. Aunque se continúan con las labores de instalación se debe tener en cuenta que hasta el momento se están ejecutando las adecuaciones de pavimentación del proyecto o contrato 1151 de 2024, así mismo muchos de los procesos plasmados en los cronogramas no han podido iniciarse. Sin embargo, se obtuvieron datos por parte de algunos indicadores que se han implementado gracias a la gestión ambiental de las actividades.

DAGA-1.2-02 CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL DE OBRA:

Durante el período comprendido entre el 25 de abril hasta el 03 de junio del 2025, se llevaron a cabo talleres de educación ambiental dirigidos al personal que trabaja en el proyecto. Estos talleres tuvieron como objetivo sensibilizar y capacitar a los empleados sobre la importancia de la protección y el cuidado del medio ambiente, particularmente en relación con las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto.
Las capacitaciones incluyeron temas relevantes sobre prácticas sostenibles. Las sesiones fueron diseñadas para proporcionar al personal las herramientas necesarias para incorporar buenas prácticas ambientales en su trabajo diario.

Se evidenció una participación por parte de los trabajadores, quienes demostraron un alto nivel de comprensión y compromiso con las acciones necesarias para mitigar cualquier impacto ambiental derivado de las actividades del proyecto. Además, se establecieron medidas de seguimiento para garantizar que las acciones aprendidas durante las capacitaciones se implementen de manera efectiva en el sitio de trabajo. lo cual permitió obtener un cumplimiento del 100% para el indicador (Registro de Capacitaciones Ambientales)

(2/2) *100= 100% siendo (Número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones programadas) *100 donde los valores ≥ 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 17. *Como cuidar la naturaleza*



Ilustración 18. *Como separar los residuos.*



Ilustración 19. *Entrega de Folleto informativo del Cuidado del agua, personal de obra*



Ilustración 20. *Entrega de Folleto informativo del Cuidado del agua, Comunidad.*



CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Listado de Asistencia

CONSORCIO NEIVA ASEO CASA BLANCA 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación	X	Reinducción		04 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ			CARGO:	HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	DIA. CUIDAR LA NATURALEZA				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL.	Jhon
4	ALEX CASTRO	1006194 33	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	Mirtiliano Trujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERY VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Hery A. velasco
11	Aldemar Cochoyo	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024.	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO NEIVA CAMACHO 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Código: SG-SST-AMB-9
		Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción		01 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			

NOMBRE DEL EXPOSITOR: LADY KATERINE ORTIZ CARGO: HSISO.

TEMA DEL EVENTO: Cómo cuidar y ahorrar el agua, Reciclaje

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194133	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556877	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317866	OFICIAL.	Mirt. Jiano Trujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERIC VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Heric A. Velasco
11	Aldemar Cochuyu	7.688569	Topografo	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO CANTILEVER 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción		15 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ			CARGO:	HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	Uso de la BR, Cuidado de la Fibra				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574.	OFICIAL.	Jhon
4	ALEX CASTRO	1006194333	OFICIAL	Alex
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	Mirtiliano Trujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HENRY VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Henry A. Velasco
11	Aldemar Cochuyo	7.688.569	Topografo	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO MANTENIMIENTO CANDELARIA 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción		21 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ				CARGO: HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	Como Separar los Residuos				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574.	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33.	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	Mirt. Jiano Trujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	10617 37542	OFICIAL.	
10	HERIK VELAZCO.	10617 22799	OFICIAL.	Herik A. velasco
11	Aldemar Cochoyo	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTO CARRETERA 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción		21 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			

NOMBRE DEL EXPOSITOR: LADY KATERINE ORTIZ CARGO: HSISO

TEMA DEL EVENTO: Como atender un derrame de liquido

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ	1006193069	OFICIAL	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA	1006200303	OFICIAL	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL	MirtiLianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ	1061737542	OFICIAL	
10	HERIC VELAZCO	1061722799	OFICIAL	HeryA.velasco
11	Aldemar Cochuyo	7.688.569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	RomúloReyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE	Robinson Gutierrez
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
CONSORCIO NEIVA ASISTENTE CONSTRUCTOR 2024		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO			FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción	Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción	26 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ			CARGO: HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	Mantenimiento de las Zonas Silvestres			

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574.	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194333	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	MirtiLianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERIK VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Herik A. velasco
11	Aldemar Cochoyu	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	RomuloReyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CUNDINAMARCA NEGRANSITO CAPITAL DEL CAFE 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación		Reinducción		02 06 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ			CARGO:	HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	Manejo de Residuos, Mitigación de Impactos				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574.	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33.	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	MirtiJianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	Wbl
9	NELSON GOMEZ.	10617737542	OFICIAL.	
10	HERIC VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	HeryA.velasco
11	Aldemar Cochoyo	7.688569	Topografo	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	RomúloReyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	
Capacitación	X	Reinducción		03 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ				CARGO: HSISO
TEMA DEL EVENTO:	5TO: CUIDAR LA NATURALEZA				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194337	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556877	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	Mirt. Trujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERIC VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Heric A. Velasco
11	Aldemar Cochoyo	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PAC-2.3-06 SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES: En el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 03 de junio de 2025 se estableció la instalación de lonas como elemento de cerramiento en algunos puntos de acceso de la vía. La implementación de este tipo de señalización tuvo como objetivo principal restringir el paso de peatones en zonas de riesgo y mitigar la proliferación de material particulado generado por las actividades constructivas.

Las lonas fueron ubicadas estratégicamente en áreas críticas, tales como accesos temporales y sectores de tránsito frecuente, garantizando un adecuado control de ingreso y una mayor protección de los transeúntes frente a las condiciones propias de la obra.

Adicionalmente, se implementó señalización en acrílico en todo el punto de oficina en obra, con el fin de especificar y dejar claramente demarcados los espacios administrativos y de control, asegurando la orientación del personal y visitantes en la zona.

Con estas medidas se dio cumplimiento al 100% de la señalización exigida durante la ejecución de las actividades, en concordancia con los lineamientos legales y normativos aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo.

(1/1) *100= 100% siendo (Número de frentes de obra señalizados adecuadamente / número de frentes de obra) *100. Donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicado.

Ilustración 21. *Instalación de Lona en puntos estratégicos.*



Ilustración 22. . *Instalación de Lona en puntos estratégicos.*



Ilustración 23. *Cerramiento en Lona para evitar proliferación de material*



Ilustración 24. *señalización en acrílico*



Ilustración 25. *Señalización en acrílico informativa*



Ilustración 26. *Señalización en acrílico informativa*



PAC-2.5-08 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES: El proyecto tiene establecido el punto ecológico, en el cual se deposita los diferentes residuos generados, con el fin de garantizar una adecuada disposición de cada uno de ellos. Igualmente, las charlas ejecutadas nos han permitido tener un control y brindar aprendizaje sobre los trabajadores, ya que nos ha permitido generar

conciencia, en el manejo, generación y disposición de los residuos que se generen al ejecutar este tipo de actividades. (Formato Inspección Punto Ecológico).

Sin embargo, para este periodo, no se generó residuos aprovechables. A continuación, se evidencia fotografía del punto ecológico, el cual a diario es verificado e inspeccionado con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento.

(0/0) *100= 100% siendo (Volumen de materiales de residuos sólidos aprovechables /Volumen de material de residuo aprovechable dispuesto) *100 donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 27. *Punto Ecológico*



Ilustración 28. *Punto Ecológico*



Inspección Punto Ecológico

	INSPECCIÓN PUNTO ECOLÓGICO	Ciudad	campoalegre
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha	30/04/2025

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de residuos en el campamento de obra.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección mensual, escoja el día en el que se puedan verificar las siguientes condiciones

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:
Separación: que los residuos dispuestos allí concuerden con el código de colores establecido para el CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024.
Ubicación: que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de transito), al alcance de colaboradores y usuarios, espacios cubiertos.
Señalización/rotulado: que los contenedores contengan su respectiva leyenda con el tipo de residuos para disponer
Estado: que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.
Tenga en cuenta la siguiente calificación: Cumple 1; No Cumple 0.

2. Diligencie: **Marque con una X: C: Cumple NC: No Cumple**

Puntos Ecológicos

Localización del punto ecológico	Separación		Ubicación		Señalización/rotulado		Estado		Observaciones
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Oficina CMC 2024	X		X		X		X		

Almacenamiento Temporal / Cuarto de residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	X		
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	X		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	X		
Permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (lluvia, sol y vientos)	X		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	X		
El espacio permite su fácil limpieza	X		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	X		
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado	X		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	X		
Cuenta con punto de agua cercana	X		
Cuenta con elementos contra incendio, emergencias y derrames.	X		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	X		

3. Comunique:	Los resultados se informarán al profesional ambiental del proyecto, para establecer acciones y compromisos a seguir. Reportar en el cronograma de ejecución del Plan de gestión Ambiental.
Diligenció:	Nombre: Magda Grisela Cruz Sanchez
	Firma:

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PUNTO ECOLÒGICO	Ciudad	
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha	

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de residuos en el campamento de obra.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección mensual, escoja el día en el que se puedan verificar las siguientes condiciones

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:
Separación: que los residuos dispuestos allí concuerden con el código de colores establecido para el
Ubicación: que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de transito),al alcance de colaboradores y usuarios, espacios cubiertos.
Señalización/rotulado: que los contenedores contengan su respectiva leyenda con el tipo de residuos para disponer
Estado: que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.
Tenga en cuenta la siguiente calificación: Cumple 1; No Cumple 0.

2. Diligencie: Marque con una X: C: Cumple NC: No Cumple

Puntos Ecológicos

Localización del punto ecológico	Separación		Ubicación		Señalización/rotulado		Estado		Observaciones
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Obra	✓		✓		✓		✓		

Almacenamiento Temporal / Cuarto de residuos

Aspecto	Cumple	No Cumple	Observaciones
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓		
Su ubicación no genera molestias a colaboradores, usuarios y comunidad cercana.	✓		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos)	✓		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El espacio permite su facil limpieza	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuso generados	✓		
Los contenedores son de material plastico, con tapa y se encuentran en buen estado	✓		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	✓		
Cuenta con punto de agua cercana	✓		
Cuenta con elementos contra incendio, emergencias y derrames.	✓		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		

3. Comunique:	Los resultados se informaran al profesional ambiental del proyecto, para establecer acciones y compromisos a seguir. Reportar en el cronograma de ejecución del Plan de gestión Ambiental.
Diligenció:	Nombre: Jacqueline Munoz
	Firma: Munoz

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

PBSE-4.3-13 PROTECCIÓN A LA FAUNA La actividad de capacitaciones y sensibilizaciones sobre la protección de la fauna tiene como objetivo educar y concienciar al personal del proyecto sobre la importancia de conservar la biodiversidad y minimizar los impactos negativos en la fauna silvestre dentro del área de influencia.

Durante el período evaluado, se llevaron a cabo dos capacitaciones enfocadas en la relevancia de la fauna dentro del proyecto, promoviendo la comprensión sobre su papel fundamental en el equilibrio ecológico. Asimismo, se entregaron folletos informativos alusivos a la protección de la fauna silvestre, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y prevenir el tráfico ilegal de especies y su caza.
Estas acciones garantizan el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ficha técnica, fomentando una cultura de respeto y protección hacia la fauna. (Formato de Lista de Asistencia de Capacitaciones)

(3⁄3) *100= 100% siendo (No. de actividades implementadas/No. Total, de actividades programadas) *100 donde los valores iguales a 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

Ilustración 29. *Protección de la Fauna Silvestre*



Ilustración 30. *Como ayudar a los animales en riesgo*



Ilustración 31. *Parte Frontal del Folleto.*



Ilustración 32. *Parte Posterior del Folleto*




Ilustración 33. *Talleres y Material para actividad de Protección a la Fauna.*



Ilustración 34. *Talleres y Material para actividad de Protección a la Fauna.*



Ilustración 35. *Entrega de Folleto de protección a la Fauna*



CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

Listado de Asistencia

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
CONSORCIO MANTENIMIENTO CASINO LA FLORESTA 2024		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	30 min
Capacitación		Reinducción		26 05 2025	LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización			Cora
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ				CARGO: HSISO
TEMA DEL EVENTO:	PROTECCION a la FAUNA				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ	1006193069	OFICIAL	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA	1006200303	OFICIAL	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL	MirtiJianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ	1061737542	OFICIAL	
10	HENRY VELAZCO	1061722799	OFICIAL	HenryAVelasco
11	Aldemar Cochoyo	7.688569	Topografo	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	RomúloReyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE	Robinson Gutierrez
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2021	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE
DOCUMENTO CONTROLADO			

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
CONSTRUCTORA NEIVA CASTRO S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Código: SG-SST-AMB-9
		Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	obra
Capacitación		Reinducción			LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Sensibilización		03 06 2025	30 min

NOMBRE DEL EXPOSITOR: LADY KATERINE ORTIZ CARGO: HSISO.

TEMA DEL EVENTO: Cómo ayudar a los animales en Riesgo

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	MirtiLianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERIC VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	Heric A. Velasco
11	Aldemar Cuchoya	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	Romulo Reyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTO CANDELARIA 2024	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL	Versión: 001
		Código: SG-SST-AMB-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Fecha: 01/10/2024

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO	INTENSIDAD
Charla		Inducción		Día Mes Año	Durante el Periodo
Capacitación		Reinducción			LUGAR DEL EVENTO 20 min.
Reunión Informativa		Sensibilización		1ro de Mayo	obra
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	LADY KATERINE ORTIZ			CARGO:	HSISO.
TEMA DEL EVENTO:	Actividades Realizadas durante el Periodo en Pro y ayuda ambiental.				

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	ISAIAS ANIZAREZ.	1006193069	OFICIAL.	Anizarez
2	ALEXIS GARCIA.	1006200303	OFICIAL.	Alexis
3	JHON JAIRO NEIVA	16970574	OFICIAL.	JHon
4	ALEX CASTRO	1006194 33	OFICIAL	ALEX
5	JULIO URTADO	1143965876	OFICIAL	Julio
6	LUIS ANDRES MONTAÑO	1026556879	OFICIAL	
7	MIRTILIANO TRUJILLO	17317 866	OFICIAL.	MirtiJianoTrujillo
8	WILDER BOLIVAR.	1128483108	OFICIAL	Wbl
9	NELSON GOMEZ.	1061737542	OFICIAL.	
10	HERIK VELAZCO.	1061722799	OFICIAL.	HerikAVelasco
11	Aldemar COCHOYO	7.688569	TOPOGRAFO	
12	ROMULO REYES M.	83.089662	OFICIAL	RomúloReyes
13	ROBINSON GUTIERREZ	83.092.405	AYUDANTE.	Robinson Gutierrez.
14				

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

SE EVIDENCIÓ UN MUY BUEN AMBIENTE ENTRE COMPAÑEROS Y UNA MUY BUENA DISPOSICIÓN AL BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR.

FIRMA DEL EXPOSITOR:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
01/10/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PMIT-5.3-15

3.2.3.5.Incidentes ambientales

Al mes de diciembre y enero hasta la fecha de entrega del presente informe no se ha presentado ningún incidente o accidente ambiental. Es de resaltar que ante la gestión ambiental necesaria y requerida para dar cumplimiento al plan de adaptación a la guía ambiental, todo el personal que es contratado por CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE, pasa por un proceso de Inducción donde se resalta la participación del Componente Ambiental, dejando claro las siguientes temáticas:

- Sistema de Gestión Ambiental (Deberes y obligaciones).
- Trámites y permisos ambientales.
- Procedimiento Gestión Integral de Residuos.
- Programas de Gestión Ambiental.
- Plan de Emergencia y programas de contingencia según los riesgos ambientales.
- Responsabilidad ambiental.
- Normatividad ambiental.
- Conciencia ambiental.
- Biodiversidad y demanda Ambiental.
- Actividades, técnicas, responsabilidades y cuidados en la ejecución de intervención a la vegetación. (aplica para personal que realice control de vegetación, podas)
- Socialización con comunidad.
- Inspecciones ambientales.

Dichas temáticas son abordadas conforme a las necesidades del proyecto y dejando claro lo que se quiere lograr por parte del personal con la finalidad de prevenir, minimizar y controlar cualquier incidente y/o accidente ambiental que pueda surgir en las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.

3.2.3.6.Estado de cumplimiento de plan de gestión ambiental

En el periodo comprendido del 04 de diciembre al 30 de enero los cumplimientos de los indicadores plasmados en el PAGA se ven reflejados de una manera significativa. Se resalta

que, durante las actividades, no se ha necesitado realizar procesos de poda o tala de árboles representando esto en que los indicadores de control y seguimiento a vegetación no se tendrán en cuenta para el presente informe. Los indicadores que se tienen en cuenta durante este mes arrojaron datos que permiten calificar la gestión ambiental para el proyecto o contrato 1151 del 2024.

Validando el seguimiento y monitoreo, arroja un 100% en cumplimiento, teniendo en cuenta los indicadores correspondientes al PAGA.

3.2.3.7.Evaluación de daños y perjuicios a terceros

Hasta la fecha de elaboración del presente informe no se ha presentado ninguna novedad respecto a daños y/o perjuicios a terceros.

3.2.3.8.Quejas y reclamos relacionadas con el medio ambiente

Hasta la fecha de elaboración del presente informe no se ha presentado ninguna novedad respecto a quejas y reclamos relacionados con el ambiente.

3.3. Informe de avance en medio físico

Se adjunta al presente informe el avance de obra impreso en medio físico.

3.4. Avance de obra, programada, ejecutada y acumulada para el periodo en mención.

Tabla 5. Comparación Avance de Obra

SEGUIMIENTO DE OBRA			
AVANCE FÍSICO (%)			
Avance	**Acumulado anterior**	**Acta Parcial**	**Acumulado**
% Programado	88.13%	82.66%	82.66%
% Ejecutado	82..46%	82.66%	82.66%
Atraso			5.83%
AVANCE FINANCIERO			
Relación de pago	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor Pagado**

Pago Anticipo 30% - trámite ante fiducia	$ 296.592.217,13	$ 88.977.665,14	$ 207.614.551,99
Acta Parcial #1	$ 688,189,148.37	$ 206,456,744.51	$ 478,405,431.99

3.4.1. Bitácora de obra

Se anexa al presente informe la bitácora de obra impresa y en medio físico, para el periodo en mención.

3.4.2. Registro fotográfico de obra



Ilustración 36. *Localización y replanteo*



Ilustración 37. *Localización y replanteo*



Ilustración 38. Demolicion de bordillo de concreto



Ilustración 39. Demolicion de bordillo de concreto



Ilustración 75. Excavación mecánica en material común hasta 2m



Ilustración 76. Excavación mecánica en material común hasta 2m



Ilustración77. Conformación de calzada existente



Ilustración78. Conformación de calzada existente



Ilustración79. Conformación de calzada existente



Ilustración80. Conformación de calzada existente



Ilustración 81. pavimento



Ilustración 82. pavimento



Ilustración 83. Comités de obra



Ilustración 84. Instalación de sardinel prefabricado.

3.5. Actos administrativos

3.5.1. Suspendidos

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, se han registrados unas suspensiones del 10 de marzo del 2025 al 31 de marzo del 2025 al referido contrato de obra.

3.5.2. Reiniciados

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, se registra un reinicio con fecha del 1 de abril del 2025 referido contrato de obra.

3.5.3. Otrosí

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, no se han registrados otrosí al referido contrato de obra.

3.5.4. Prorroga

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, se han registrados una prórroga referido contrato de obra.

3.6. Informe semanal de interventoría y evidencia fotográfica.

La información contenida en los informes semanales de interventoría se encuentra reflejada en el acta parcial No. 2 del contratista de interventoría.

3.7. Copia de actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra.

Se han llevado a cabo comités de seguimiento del contrato de obra, y se adjunta el acta correspondiente.

3.8. Control diario de equipo del contratista de obra

Se relaciona el equipo en obra de acuerdo al anexo técnico del presente contrato.

Tabla 6. Control diario de equipo.

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024				VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES
MES	ITEM	No de Registro	MAQUINARIA	25/04/202525	26/04/202525	27/04/202525	28/04/202525	29/04/202525	30/04/202525
ABRIL DE 2025	1	DYNAPAC CA15	VIBROCOMPACTADOR	X	X		X	X	X
	2	CAT	RETRO 420F IT	X					X
	3	KAESER M50	TALADRO NEUMATICO		X				
	4	CAT	RETRO 420D					X	
	5	VXA 918	VOLQUETA No 1		X		X	X	X
	6	JIA 587	VOLQUETA No 2		X		X	X	X
	7	OWI 267	VOLQUETA No 3	X	X		X	X	

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

MES	ITEM	No de Registro	MAQUINARIA	JUEVES 1/5/2025	VIERNES 2/5/2025	SABADO 3/5/2025	DOMINGO 4/5/2025	LUNES 5/5/2025	MARTES 6/5/2025	MIERCOLES 7/5/2025	JUEVES 8/5/2025	VIERNES 9/5/2025	SABADO 10/5/2025	DOMINGO 11/5/2025	LUNES 12/5/2025	MARTES 13/5/2025	MIERCOLES 14/5/2025	JUEVES 15/5/2025	VIERNES 16/5/2025	SABADO 17/5/2025	DOMINGO 18/5/2025	LUNES 19/5/2025	MARTES 20/5/2025	MIERCOLES 21/5/2025	JUEVES 22/5/2025	VIERNES 23/5/2025	SABADO 24/5/2025	DOMINGO 25/5/2025	LUNES 26/5/2025	MARTES 27/5/2025	MIERCOLES 28/5/2025	JUEVES 29/5/2025	VIERNES 30/5/2025	SABADO 31/5/2025
MAYO DE 2025	1	DYNA PAC CA15	VIBROCOMPACTADOR	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	2	CAT	RETRO 420F IT	X	X	X				X	X	X					X	X	X					X	X	X				X	X	X	
	3	KAESER M50	TALADRO NEUMATICO										X							X							X							X
	4	CAT	RETRO 420D													X							X							X				
	5	VXA 918	VOLQUETA No 1	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X			X		X	X	X			X
	6	JIA 587	VOLQUETA No 2	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X			X		X	X	X			X
	7	OWI 267	VOLQUETA No 3	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X	X

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DOMINGO	LUNES	MARTES

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

MES INGRESO	ITEM	No de Registro	MAQUINARIA	1/6/2025	2/6/2025	3/6/2025
JUNIO DE 2025	1	DYNAPAC CA15	VIBROCOMPACTADOR		X	X
	2	CAT	RETRO 420F IT			
	3	KAESER M50	TALADRO NEUMATICO			
	4	CAT	RETRO 420D			
	5	VXA 918	VOLQUETA No 1		X	X
	6	JIA 587	VOLQUETA No 2		X	X
	7	OWI 267	VOLQUETA No 3		X	X

3.9. Control diario del personal del contratista de obra

Se relaciona el personal en obra de acuerdo al anexo técnico del presente contrato.

Tabla 7. Control diario de personal.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024					MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
MES	ITEM	CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	1/4/2025	2/4/2025	3/4/2025	4/4/2025	5/4/2025	6/4/2025	7/4/2025	8/4/2025	9/4/2025	10/4/2025	11/4/2025	12/4/2025	13/4/2025	14/4/2025	15/4/2025	16/4/2025	17/4/2025	18/4/2025	19/4/2025	20/4/2025	21/4/2025	22/4/2025	23/4/2025	24/4/2025	25/4/2025
ABRIL DE 2025	1	88.141.364	ARIEL SERRANO GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	X		X	X					X		X				X	X					X	X			
	2	1020810192	JESUS FELIPE CAMARGO ARCILA	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	3	18.523.788	FRANCSICO JAVIER LASSO TRUJILLO	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	4	79.450.429	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	ESP. PAVIMENTACIÓN	X									X	X	X			X	X			X			X	X		
	5	1.082.158.973	EDWAR FERNANDO GOMEZ	AUXILIAR INGENIERIA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	6	1.075.208.046	GABRIEL GUSTAVO PASTRANA FRANCO	ALMACENISTA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

| | | |



MES	ITEM	CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	1/5/2025	2/5/2025	3/5/2025	4/5/2025	5/5/2025	6/5/2025	7/5/2025	8/5/2025	9/5/2025	10/5/2025	11/5/2025	12/5/2025	13/5/2025	14/5/2025	15/5/2025	16/5/2025	17/5/2025	18/5/2025	19/5/2025	20/5/2025	21/5/2025	22/5/2025	23/5/2025	24/5/2025	25/5/2025	26/5/2025	27/5/2025	28/5/2025	29/5/2025	30/5/2025
MAYO DE 2025	1	88.141.364	ARIEL SERRANO GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	X	X					X		X				X	X						X	X					X	X		
	2	1020810192	JESUS FELIPE CAMARGO ARCILA	INGENIERO RESIDENTE	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	18.523.788	FRANCSICO JAVIER LASSO TRUJILLO	PROFESIONAL HSEQ	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	79.450.429	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	ESP. PAVIMENTACIÓN								X	X	X			X	X			X			X	X			X			X	X		
	5	1.082.158.973	EDWAR FERNANDO GOMEZ	AUXILIAR INGENIERIA	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	6	1.075.208.046	GABRIEL GUSTAVO PASTRANA FRANCO	ALMACENISTA	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	7	11.310.184	MIGUEL ANTONIO PEREZ LAGUNA	TOPOGRAFO	X	X	X					X	X	X		X	X	X			X		X	X	X			X		X	X	X		
	8	4.943.584	NORMAN PEÑA VALDERRAMA	CELADOR ALMACENISTA	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	9	1.075.303.221	MARIA CAMILA POLANCO ROJAS	DIBUJANTE - AUXILIAR ADMINISTRATIVA		X					X	X					X							X							X			

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

	10	7.708.852	ORLANDO ROSAS CONDIA	INSPECTOR	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
	11	1.010.026.717	FABIO ROMERO VARGAS	CONDUCTOR	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
	12	1.079.176.542	MAGDA GISELA CRUZ SANCHEZ	AUXILIAR SST	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
	13	1.081.154.999	JUAN SEBASTIAN CANCHON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							

Anexo: Planilla de seguridad social del personal referenciado para el periodo en mención.

3.10. Información financiera del contrato de obra

Se presento solicitud de anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato en mención. Se realiza entrega a la secretaria de hacienda el de 23 diciembre de 2024.

Tabla 8. Control financiero

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
ANTICIPO				$ 504.787.177,88
Acta Parcial No 1	24 ABRIL 2025	$ 688,189,148.37	$ 206,456,744.51	$ 481,732,403.86
Acta Parcial No 2	3 JUNIO 2025	$ 699,279,054.59	$ 209,783,716.38	$ 489,495,338.22
TOTALES		**$ 1,387,468,202.97**	**$**	
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$1.682.623.926,28	$ 0,00	$ 1.682.623.926,28	$ 296.592.217,13	$ 994,434,777.91

3.11. Estado general del tiempo si se requiere suspensión

Se adjunta el estado general del tiempo de acuerdo al periodo del presente informe.

Tabla 9. Estado del tiempo, se anexa los formatos de cada semana, en el presente informe.

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISIÓN:03 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021

Hora			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.							
1:30	2:00	a.m.							
2:00	2:30	a.m.							
2:30	3:00	a.m.							
3:00	3:30	a.m.							
3:30	4:00	a.m.							
4:00	4:30	a.m.							
4:30	5:00	a.m.					b		
5:00	5:30	a.m.					b		
5:30	6:00	a.m.					b		
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.						b	
7:30	8:00	a.m.						b	
8:00	8:30	a.m.					f	b	
8:30	9:00	a.m.					f		
9:00	9:30	a.m.					m		
9:30	10:00	a.m.					m		
10:00	10:30	a.m.					b		
10:30	11:00	a.m.					b		
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.							
12:00	12:30	p.m.							
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.						m	
3:30	4:00	p.m.						m	
4:00	4:30	p.m.							
4:30	5:00	p.m.							
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							
9:00	9:30	p.m.							
9:30	10:00	p.m.							
10:00	10:30	p.m.							
10:30	11:00	p.m.							
11:00	11:30	p.m.							
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja							2,5	1,5	4
(m) Media							1	1	2
(f) Fuerte							1		1
TOTAL DIA							4,5	2,5	7

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021

Hora			9-dic	10-dic	11-dic	12-dic	13-dic	14-dic	15-dic
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.							
1:30	2:00	a.m.			m				
2:00	2:30	a.m.			m				
2:30	3:00	a.m.						m	
3:00	3:30	a.m.						m	
3:30	4:00	a.m.						m	
4:00	4:30	a.m.							
4:30	5:00	a.m.						f	
5:00	5:30	a.m.						f	
5:30	6:00	a.m.						f	
6:00	6:30	a.m.						f	
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.							
7:30	8:00	a.m.							
8:00	8:30	a.m.							
8:30	9:00	a.m.						b	
9:00	9:30	a.m.						b	
9:30	10:00	a.m.						b	
10:00	10:30	a.m.						b	
10:30	11:00	a.m.							
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.							
12:00	12:30	p.m.							
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.			f				
1:30	2:00	p.m.			f				
2:00	2:30	p.m.			f				
2:30	3:00	p.m.			f				
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.							
4:00	4:30	p.m.							
4:30	5:00	p.m.							
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							
9:00	9:30	p.m.							
9:30	10:00	p.m.							
10:00	10:30	p.m.			m				
10:30	11:00	p.m.			m				
11:00	11:30	p.m.			m				
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja								2	2
(m) Media					2,5			1,5	4
(f) Fuerte					2			2	4
TOTAL DIA					4,5			5,5	10

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

				CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49				REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021	
Hora			16-dic Lunes	17-dic Martes	18-dic Miércoles	19-dic Jueves	20-dic Viernes	21-dic Sabado	22-dic Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.							
1:30	2:00	a.m.							
2:00	2:30	a.m.							
2:30	3:00	a.m.							
3:00	3:30	a.m.							
3:30	4:00	a.m.							
4:00	4:30	a.m.							
4:30	5:00	a.m.						m	
5:00	5:30	a.m.						m	
5:30	6:00	a.m.						m	
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.							
7:30	8:00	a.m.							
8:00	8:30	a.m.						f	
8:30	9:00	a.m.						f	
9:00	9:30	a.m.						f	
9:30	10:00	a.m.							
10:00	10:30	a.m.						b	
10:30	11:00	a.m.						b	
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.							
12:00	12:30	p.m.							
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.							
4:00	4:30	p.m.							
4:30	5:00	p.m.							
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							
9:00	9:30	p.m.							
9:30	10:00	p.m.							
10:00	10:30	p.m.							
10:30	11:00	p.m.							
11:00	11:30	p.m.							
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja								1	1
(m) Media								1,5	1,5
(f) Fuerte								1,5	1,5
TOTAL DIA								4	4

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

			CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49				REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021	
Hora			23-dic Lunes	24-dic Martes	25-dic Miércoles	26-dic Jueves	27-dic Viernes	28-dic Sábado	29-dic Domingo
0:00	0:30	a.m.							m
0:30	1:00	a.m.							m
1:00	1:30	a.m.							m
1:30	2:00	a.m.		b					m
2:00	2:30	a.m.		b					m
2:30	3:00	a.m.		b					m
3:00	3:30	a.m.		b					m
3:30	4:00	a.m.		b					m
4:00	4:30	a.m.							b
4:30	5:00	a.m.			m				b
5:00	5:30	a.m.			m				b
5:30	6:00	a.m.							
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.							f
7:30	8:00	a.m.							f
8:00	8:30	a.m.							f
8:30	9:00	a.m.							f
9:00	9:30	a.m.							f
9:30	10:00	a.m.							f
10:00	10:30	a.m.							f
10:30	11:00	a.m.							f
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.			f				
12:00	12:30	p.m.			f				
12:30	1:00	p.m.			f				
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.		b					
4:00	4:30	p.m.		b					
4:30	5:00	p.m.		b					
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.		m					
7:00	7:30	p.m.		m					
7:30	8:00	p.m.		m					
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							m
9:00	9:30	p.m.							m
9:30	10:00	p.m.							m
10:00	10:30	p.m.		f					f
10:30	11:00	p.m.		f					f
11:00	11:30	p.m.							f
11:30	12:00	p.m.							m
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja				4				1,5	5,5
(m) Media				1,5	1			6	8,5
(f) Fuerte				1	1,5			5,5	8
TOTAL DIA				6,5	2,5			13	22

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISION:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021

Hora			30-dic	31-dic	1-ene	2-ene	3-ene	4-ene	5-ene	
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
0:00	0:30	a.m.								
0:30	1:00	a.m.								
1:00	1:30	a.m.								
1:30	2:00	a.m.								
2:00	2:30	a.m.								
2:30	3:00	a.m.								
3:00	3:30	a.m.								
3:30	4:00	a.m.								
4:00	4:30	a.m.								
4:30	5:00	a.m.								
5:00	5:30	a.m.								
5:30	6:00	a.m.								
6:00	6:30	a.m.								
6:30	7:00	a.m.								
7:00	7:30	a.m.								
7:30	8:00	a.m.								
8:00	8:30	a.m.								
8:30	9:00	a.m.								
9:00	9:30	a.m.								
9:30	10:00	a.m.								
10:00	10:30	a.m.								
10:30	11:00	a.m.								
11:00	11:30	a.m.								
11:30	12:00	a.m.								
12:00	12:30	p.m.								
12:30	1:00	p.m.								
1:00	1:30	p.m.								
1:30	2:00	p.m.								
2:00	2:30	p.m.								
2:30	3:00	p.m.								
3:00	3:30	p.m.								
3:30	4:00	p.m.								
4:00	4:30	p.m.								
4:30	5:00	p.m.								
5:00	5:30	p.m.								
5:30	6:00	p.m.								
6:00	6:30	p.m.								
6:30	7:00	p.m.								
7:00	7:30	p.m.								
7:30	8:00	p.m.								
8:00	8:30	p.m.								
8:30	9:00	p.m.								
9:00	9:30	p.m.								
9:30	10:00	p.m.								
10:00	10:30	p.m.								
10:30	11:00	p.m.								
11:00	11:30	p.m.								
11:30	12:00	p.m.								
INTENSIDAD										TOTAL SEMANA
(b) Baja										
(m) Media										
(f) Fuerte										
TOTAL DIA										

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

				CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49					REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021	
Hora			30-dic	31-dic	1-ene	2-ene	3-ene	4-ene	5-ene	
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
0:00	0:30	a.m.								
0:30	1:00	a.m.								
1:00	1:30	a.m.								
1:30	2:00	a.m.								
2:00	2:30	a.m.								
2:30	3:00	a.m.								
3:00	3:30	a.m.								
3:30	4:00	a.m.								
4:00	4:30	a.m.								
4:30	5:00	a.m.								
5:00	5:30	a.m.								
5:30	6:00	a.m.								
6:00	6:30	a.m.								
6:30	7:00	a.m.								
7:00	7:30	a.m.								
7:30	8:00	a.m.								
8:00	8:30	a.m.								
8:30	9:00	a.m.								
9:00	9:30	a.m.								
9:30	10:00	a.m.								
10:00	10:30	a.m.								
10:30	11:00	a.m.								
11:00	11:30	a.m.								
11:30	12:00	a.m.								
12:00	12:30	p.m.								
12:30	1:00	p.m.								
1:00	1:30	p.m.								
1:30	2:00	p.m.								
2:00	2:30	p.m.								
2:30	3:00	p.m.								
3:00	3:30	p.m.								
3:30	4:00	p.m.								
4:00	4:30	p.m.								
4:30	5:00	p.m.								
5:00	5:30	p.m.								
5:30	6:00	p.m.								
6:00	6:30	p.m.								
6:30	7:00	p.m.								
7:00	7:30	p.m.								
7:30	8:00	p.m.								
8:00	8:30	p.m.								
8:30	9:00	p.m.								
9:00	9:30	p.m.								
9:30	10:00	p.m.								
10:00	10:30	p.m.								
10:30	11:00	p.m.								
11:00	11:30	p.m.								
11:30	12:00	p.m.								
INTENSIDAD										TOTAL SEMANA
(b) Baja										
(m) Media										
(f) Fuerte										
TOTAL DIA										

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

				CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49			REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021		
Hora			6-ene Lunes	7-ene Martes	8-ene Miercoles	9-ene Jueves	10-ene Viernes	11-ene Sábado	12-ene Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.			m				
1:30	2:00	a.m.			m				
2:00	2:30	a.m.			m				
2:30	3:00	a.m.			m				
3:00	3:30	a.m.							
3:30	4:00	a.m.							
4:00	4:30	a.m.							
4:30	5:00	a.m.							
5:00	5:30	a.m.							
5:30	6:00	a.m.							
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.							
7:30	8:00	a.m.							
8:00	8:30	a.m.							
8:30	9:00	a.m.							
9:00	9:30	a.m.							
9:30	10:00	a.m.			m				
10:00	10:30	a.m.			m				
10:30	11:00	a.m.			m				
11:00	11:30	a.m.			b				
11:30	12:00	a.m.			b				
12:00	12:30	p.m.			b				
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.							
4:00	4:30	p.m.							
4:30	5:00	p.m.							
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							
9:00	9:30	p.m.							
9:30	10:00	p.m.							
10:00	10:30	p.m.							
10:30	11:00	p.m.							
11:00	11:30	p.m.							
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja					1,5				1,5
(m) Media					3,5				3,5
(f) Fuerte									
TOTAL DIA					5				5

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

			CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49				REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021	
Hora			13-ene Lunes	14-ene Martes	15-ene Miércoles	16-ene Jueves	17-ene Viernes	18-ene Sábado	19-ene Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.							
1:30	2:00	a.m.							
2:00	2:30	a.m.							
2:30	3:00	a.m.							
3:00	3:30	a.m.							
3:30	4:00	a.m.		b					
4:00	4:30	a.m.		b					
4:30	5:00	a.m.		b					
5:00	5:30	a.m.		b					
5:30	6:00	a.m.							
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.					b		
7:00	7:30	a.m.					b		
7:30	8:00	a.m.					b		
8:00	8:30	a.m.							
8:30	9:00	a.m.							
9:00	9:30	a.m.							
9:30	10:00	a.m.							
10:00	10:30	a.m.							
10:30	11:00	a.m.							
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.							
12:00	12:30	p.m.							
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.		b					
4:00	4:30	p.m.		b					
4:30	5:00	p.m.		b					
5:00	5:30	p.m.		t					
5:30	6:00	p.m.		t					
6:00	6:30	p.m.		t					
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							t
9:00	9:30	p.m.							t
9:30	10:00	p.m.							t
10:00	10:30	p.m.							t
10:30	11:00	p.m.							
11:00	11:30	p.m.							
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja				3,5			1,5		5
(m) Media									
(t) Fuerte				1,5				2	3,5
TOTAL DIA				5			1,5	2	8,5

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Augusto Orozco Duissan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

	CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49	REVISION:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021

Hora			20-ene	21-ene	22-ene	23-ene	24-ene	25-ene	26-ene	
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
0:00	0:30	a.m.								
0:30	1:00	a.m.								
1:00	1:30	a.m.								
1:30	2:00	a.m.								
2:00	2:30	a.m.								
2:30	3:00	a.m.								
3:00	3:30	a.m.								
3:30	4:00	a.m.								
4:00	4:30	a.m.								
4:30	5:00	a.m.	b							
5:00	5:30	a.m.	b							
5:30	6:00	a.m.	b							
6:00	6:30	a.m.	b							
6:30	7:00	a.m.								
7:00	7:30	a.m.								
7:30	8:00	a.m.								
8:00	8:30	a.m.		b						
8:30	9:00	a.m.		b						
9:00	9:30	a.m.		b						
9:30	10:00	a.m.								
10:00	10:30	a.m.								
10:30	11:00	a.m.								
11:00	11:30	a.m.								
11:30	12:00	a.m.								
12:00	12:30	p.m.								
12:30	1:00	p.m.								
1:00	1:30	p.m.								
1:30	2:00	p.m.								
2:00	2:30	p.m.								
2:30	3:00	p.m.								
3:00	3:30	p.m.								
3:30	4:00	p.m.								
4:00	4:30	p.m.								
4:30	5:00	p.m.								
5:00	5:30	p.m.								
5:30	6:00	p.m.								
6:00	6:30	p.m.								
6:30	7:00	p.m.								
7:00	7:30	p.m.								
7:30	8:00	p.m.								
8:00	8:30	p.m.								
8:30	9:00	p.m.								
9:00	9:30	p.m.								
9:30	10:00	p.m.								
10:00	10:30	p.m.								
10:30	11:00	p.m.								
11:00	11:30	p.m.								
11:30	12:00	p.m.								
INTENSIDAD										TOTAL SEMANA
(b) Baja			2	1,5						3,5
(m) Media										
(f) Fuerte										
TOTAL DIA			2	1,5						3,5

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

			CONTROL DIARIO DE LLUVIAS GC-PC150-DC-F49					REVISIÓN:00 FECHA APROBACIÓN: 13-11-2021	
Hora			20-ene Lunes	21-ene Martes	22-ene Miércoles	23-ene Jueves	24-ene Viernes	25-ene Sábado	26-ene Domingo
0:00	0:30	a.m.							
0:30	1:00	a.m.							
1:00	1:30	a.m.							
1:30	2:00	a.m.							
2:00	2:30	a.m.							
2:30	3:00	a.m.							
3:00	3:30	a.m.							
3:30	4:00	a.m.							
4:00	4:30	a.m.							
4:30	5:00	a.m.							
5:00	5:30	a.m.							
5:30	6:00	a.m.							
6:00	6:30	a.m.							
6:30	7:00	a.m.							
7:00	7:30	a.m.							
7:30	8:00	a.m.							
8:00	8:30	a.m.							
8:30	9:00	a.m.							
9:00	9:30	a.m.							
9:30	10:00	a.m.							
10:00	10:30	a.m.							
10:30	11:00	a.m.							
11:00	11:30	a.m.							
11:30	12:00	a.m.							
12:00	12:30	p.m.							
12:30	1:00	p.m.							
1:00	1:30	p.m.							
1:30	2:00	p.m.							
2:00	2:30	p.m.							
2:30	3:00	p.m.							
3:00	3:30	p.m.							
3:30	4:00	p.m.							
4:00	4:30	p.m.							
4:30	5:00	p.m.							
5:00	5:30	p.m.							
5:30	6:00	p.m.							
6:00	6:30	p.m.							
6:30	7:00	p.m.							
7:00	7:30	p.m.							
7:30	8:00	p.m.							
8:00	8:30	p.m.							
8:30	9:00	p.m.							
9:00	9:30	p.m.							
9:30	10:00	p.m.							
10:00	10:30	p.m.							
10:30	11:00	p.m.							
11:00	11:30	p.m.							
11:30	12:00	p.m.							
INTENSIDAD									TOTAL SEMANA
(b) Baja									
(m) Media									
(f) Fuerte									
TOTAL DIA									

VoBo Residente de Obra
Nombre: Cesar Auguato Orozco Dussan

VoBo Responsable de Control Lluvias
Nombre:
Cargo:

3.12. Pagos de seguridad social del personal del contratista

Tabla 10. Personal de Obra para el periodo en mención

3.13. Disponibilidad de vehículo mediante propiedad o contrato de alquiler

A continuación, se relaciona el vehículo disponible para el proyecto del cual se anexa su respectivo soporte (Licencia de tránsito).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026490591

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GRF435	TOYOTA	HILUX	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.494	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	4

NÚMERO DE MOTOR: 2KDS080852 — REG: N — VIN: MR0FR22G0B0570963
NÚMERO DE SERIE: MR0FR22G0B0570963 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: MR0FR22G0B0570963 — REG: N
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: DIAZ CHARRY JUAN CARLOS — IDENTIFICACIÓN: C.C. 7694138

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ****** — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352010000156270 — RE: I — FECHA IMPORT.: 09/10/2010 — PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/09/2010	29/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL GIRARDOT

LT07001541987

3.14. Disponibilidad de oficina

A la fecha de la presentación del presente informe se cuenta con oficina en el sitio de obra, prestos y atentos a las problemáticas de la comunidad.

3.15. Contrato de personal profesional y especializado

A fecha de presentación del acta parcial No. 2, se ha presentado el cambio del residente de obra.

3.16. COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Con base a la necesidad del proyecto objeto del contrato 004 del 2022 y de acuerdo con el alcance de este, se estructuro un plan de manejo del tránsito, para ser aplicado al proyecto de acuerdo con la necesidad en cada uno de los puntos a intervenir, según la aplicabilidad de las normas y elementos de señalización.

3.16.1. Seguimiento al PMT

Se realizó el debido seguimiento y aplicación del PMT, presentado por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo con los requerimientos y lineamientos de señalización y manejo de tránsito en los diferentes puntos e intersecciones que se intervinieron, utilizando los elementos de señalización como lo son: Trabajos en la vía, desvió, Pare, siga, vía cerrada, inicio de obra, obrero en la vía y demás elementos que requieran su uso.
Se adjunta registro fotográfico resumen, de los elementos utilizados para el manejo del tránsito durante el periodo del informe, dando cumplimiento a la gestión derivada del PMT.




Ilustración 40. Seguimiento al PMT.



Ilustración 41. Seguimiento al PMT



Ilustración 42. Seguimiento al PMT



Ilustración 43. Seguimiento al PMT



Ilustración 44. Seguimiento al PMT



Ilustración 45. Seguimiento al PMT

3.17. CONCLUSIONES

El proyecto que tiene por objetivo "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEL HUILA." ha ejecutado las actividades descritas anteriormente en el presente informe. Con las obras ejecutadas se ha alcanzado el 82,46% de ejecución del contrato de obra. A corte del 3 de junio de 2025.

Se deja consignado que a la fecha del presente informe se registra ejecución de obra física, localización y replanteo, demolición de bordillos, excavación mecánica, conformación de vía e instalación de sardinel y pavimentación, actividades de acuerdo a los ítems contractuales.

La obra se desarrolla en común acuerdo y con el acompañamiento permanente de la interventoría, dando cumplimiento a todas las obligaciones del contrato.

ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO MEJORIAMIENTO CAMPOALEGRE 2024

SOLUCIONES JD H SAS	**REMISIÓN GENERAL DE EQUIPOS AL ARCHIVO CENTRAL**	**REVISION No.: 01** **FECHA APROBACION: ENERO/25**

EMPRESA: CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024
NIT: 901.854.721
CIUDAD: CAMPOALEGRE
FECHA: DICIEMBRE DE 2024

REMISIÓN N°

N°	NOMBRE DEL EQUIPO	UND	CANT	OBSERVACIONES
1	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UND	1	VALOR ACORDADO / DIA DE $ 50.000 - ALQUILER
2	VEHICULO 4X4 EN ALQUILER	UND	1	VALOR ACORDAD / MES $ 3.000.000 - ALQUILER
3	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	UND	5	PRECIO DE VENTA $ 26.500
4	SEÑAL SPO-02C MAQUINARIA EN LA VIA, (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	5	PRECIO DE VENTA $ 200.000
5	BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES)	UND	5	PRECIO DE VENTA $ 165.000
6	TELA CERRAMIENTO DE OBRA	ROLLO	3	PRECIO DE VENTA $ 160.000
7	DELINEADOR ES TOBULARES	UND	3	PRECIO DE VENTA $ 105.600
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

NOMBRE QUIEN ENTREGA:
CARGO:
CELULAR:
CEDULA:
FIRMA:

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
CELULAR:
CEDULA:
FIRMA:

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	15.200	0	100	0	15.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	15.200	0	100	0	15.300
Gran Total					117.800	0	600	0	118.400

SOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34059416	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.200	1.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34059416	2025-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Estatio de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081404608	CASTRO MUNOZ GERMAN DAVID	1.423.500	F	X	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	427.050	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5421001
2	CC 7694138	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	2.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.800.000	448.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.800.000	112.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5421001
3	CC 1075559274	OLAYA MANRIQUE NORBERTO	2.400.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	96.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	743.100	S	5421001
4	CC 7708853	POLANIA ANDRADE FABIER	1.423.500	F	X	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	427.050	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5421001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295080	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34059416	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.200	1.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34059416	2025-07-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.054.100	6.054.100	6.054.100	6.054.100	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	968.800	0	700	0	969.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	448.000	0	300	0	448.300
PORVENIR	230301	800224808	8	3	520.800	0	400	0	521.200
EPS(Administradoras: 1)				4	242.200	0	200	0	242.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	242.200	0	200	0	242.400
ARP(Administradoras: 1)				4	421.600	0	300	0	421.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	421.600	0	300	0	421.900
CCF(Administradoras: 1)				4	242.200	0	200	0	242.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	242.200	0	200	0	242.400
Gran Total					1.874.800	0	1.400	0	1.876.200

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-06	Periodo Salud	2025-06
Fecha límite de pago	2025/07/15	Fecha de pago	2025/07/18
Dias de mora	3	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$510,800
Intereses de mora	$1,200
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$512,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9488501954
Clave de pago	1636425913
Banco	BANCOLOMBIA

2025/07/17 06:46 PM

ESV