CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

BITACORA

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

BITACORA DE OBRA

DIAGONAL 9

CAMPOALEGRE - HUILA

2024

Powered by CamScanner

04 - DICIEMBRE 2024
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL = 1 ING RESIDENTE, 1 AUX SISO, 1 AUX ADMINISTRATIV

- ACTIVIDADES= SE REALIZA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO : EN LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

ING. RESIDENTE

R.L. Interventoria

05 DICIEMBRE 2024
CLIMA: NUBLADO

- PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 AUX SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- ACTIVIDADES= SE REALIZÓ PALTE DOCUMENTAL PARA LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO Y PROCEDER CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

ING. RESIDENTE

R.L Interventoria

06 - DICIEMBRE 2024
CLIMA: LLUVIA EN LA MAÑANA.

- PERSONAL = 1 ING. RESIDENTE, 1 AUX SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- ACTIVIDADES= SE CONTINUA CON LA DOCUMENTACIÓN

SE REALIZA FORMATOS PARA LAS ACTAS DE VECINDAD Y LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

ING RESIDENTE

RL Interventoria

07 - DICIEMBRE 2024
CLIMA: LLUVIA LEVE

- PERSONAL = 1 ING RESIDENTE, 1 AUXILIAR SISO, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- ACTIVIDADES = SE REALIZA TRASLADO DE SEÑALIZACIÓN PARA LA OBRA Y ALMACENARLA EN LA BODEGA PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES

ING. RESIDENTE

RL Interventor

08 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA: SOLEADO

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO

ING. RESIDENTE

RL Interve

09 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA: NUBLADO

- PERSONAL
1 ING RESIDENTE
1 AUX SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX DE INGENIERIA
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA

Personal Interventoria
Ing residente
SST
Inspector Intv.
Comisión topogra

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- ACTIVIDADES: SE DA INICIO CON EL ITEM DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SOBRE LA DIAGONAL 9, ENCONTRANDO UNA FALENCIA EN EL EJE DE LA VIA DISEÑADO POR LA GOBERNACIÓN FRENTE AL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, SE INFORMA INMEDIATAMENTE A LA INTERVENTORIA.

ING RESIDENTE

El Interventor

10- DICIEMBRE 2024
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 ING RESIDENTE
1 AUX SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 COMISION TOPOGRAFICA

Personal Interventoría
Ing residente
tecnólgo SISO
Inspector de In.
Comisión topografic

- EQUIPOS:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

-ACTIVIDADES = SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE COMPOALE GR A LAS 3:00 P.M.

- SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTE DE LA DIAGONAL 9.

ING. RESIDENTE

RL Inter

11 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA = LLUVIA FUERTE EN LA TARDE

- PERSONAL
1 ING RESIDENTE
1 AUX SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX DE INGENIERIA
1 COMISION TOPOGRAFICA

Personal Interv
Ing. Residente
Tecnologo SISO
Inspector Int
Comisión to

-EQUIPOS =
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN LA DIAGONAL 9.

ING. RESIDENTE

RL Interventor

12- DICIEMBRE- 2024
CLIMA = NUBLADO

1 AUX SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX DE INGENIERIA
1 COMISION TOPOGRAFICA

tecnologo SiSo
Inspector Int.
Comisión topografia

- EQUIPOS=
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

- ACTIVIDADES= SE INICIA CON LAS ACTAS DE VECINDAD EN LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA DIAGONAL 9.

- SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SOBRE EL TRAMO

ING. RESIDENTE.

RL. Interventoria

13- DICIEMBRE- 2024
CLIMA= SOLEADO - NUBLADO

- PERSONAL
1 ING RESIDENTE.
1 AUX SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX DE INGENIERIA
1 COMISION TOPOGRAFICA.

Personal Interventoria
Ing residente
Tecnologo SISO
Inspector Int.
Comisión topografia

- EQUIPOS= 1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

- ACTIVIDADES= SE REALIZA ACTAS DE VECINDAD
- SE CONTINUA CON LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SOBRE LA DIAGONAL 9.

14- DICIEMBRE- 2024
CLIMA= LLUVIA FUERTES EN LA MAÑANA.

- PERSONAL	Personal Interventoría
1 ING RESIDENTE	Ing residente
1 AUX SISO	Inspector Int.
1 AUX ADMINISTRATIVO	SISO
1 AUX DE INGENIERIA	Comisión de topo-
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA	grafia

- EQUIPOS =
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

- NO SE EJECUTO NINGUNA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE LLUVIAS INTENSAS SOBRE EL TRAMO

ING. RESIDENTE

RL Interventori

15- DICIEMBRE- 2024.
CLIMA = SOLEADO

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIRAD POR SER DIA FESTIVO.

ING. RESIDENTE

RL Interventori

16- DICIEMBRE - 2024
CLIMA: NUBLADO.

-PERSONAL	Personal Intervento.

9

1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA.
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE.
1 MAESTRO
1 OFICIAL
2 AYUDANTES

Director Interventoría
tecnologo SISO
Comision de topografia.
Especialista en pavimento.

- EQUIPOS:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

- ACTIVIDADES: SE REALIZA ACTAS VECINDAD SOBRE EL TRAMO DIAGONAL 9.
- SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN LA DIAGONAL 9.

ING RESIDENTE

RL Interventoría

17 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ

Personal Interventoría
Ing residente
Inspector Int.
Auxiliar SISO
Comisión de topo-

1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA
1 RETROEXCAVADORA ORUGA
1. VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES: SE REALIZA TRASLADO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL TRAMO DE LA DIAGONAL 9.
- SE CONTINUA CON LAS ACTAS DE VEGNADO, LOCALIZACION Y REPLANTEO.

ING RESIDENTE.

El Interv

18- DICIEMBRE- 2024
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL:
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ

Personal de Intervi
Ing residente
Inspector Int.
Director Int.
tecnologo SISO.

1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
4 OPERADORES VOLQUETA

- EQUIPOS=
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA
1 RETROEXCAVADORA ORUGA
1 VIBROCOMPACTADOR
4 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= SE DA INICIO A LA EXCAVACION MECANICA (CAJEO) DESDE LA ABSCISA K0+680 HACIA ABAJO, SEGUN DISEÑO PRESENTADO POR ENTIDAD
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ASFALTO CON RETIRO A BATADERO AUTORIZADO
- SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SOBRE EL TRAMO DE LA CAMERA 5.
- SE CONTINUA CON LAS ACTAS DE VECINDAD

ING RESIDENTE

R.L Interventoría

19 - DICIEMBRE - 2024

CLIMA = SOLEADO

- PERSONAL =

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
4 OPERADORES VOLQUETA

Personal Interventoría
Director de obra
Ing residente
Inspector Int.
SISO
Comisión de topografía

- EQUIPOS =

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETROEXCAVADORA ORUGA
1 VIBROCOMPACTADOR
4 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN MECANICA Y DEMOLICIÓN DE ASFALTO, SEGUN EL DISEÑO PRESENTADO POR ENTIDAD.
- SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE VIA.

-SE DA POR TERMINADO CON LAS ACTAS DE VECINDAD

ING. RESIDENTE

R.L Interventoria

20 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA	Personal de Interventoria
1 ING RESIDENTE	Director de Inter.
1 ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	Ing residente
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX INGENIERIA	Inspector Intt.
1 DIBUJANTE	Comisión de topogra
1 INSPECTOR	fia
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA	
1 AUX ADMINISTRATIVO	
1 ALM. BODEGA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 OFICIAL	
2 AYUDANTES	
1 OPERADOR ORUGA	
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	
4 OPERADORES VOLQUETA	

- EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO	
1 RETROEXCAVADORA ORUGA	
1 VIBROCOMPACTADOR	
4 VALQUETAS	

- ACTIVIDADES = REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MECANICA SOBRE LA ABSCISA K0+550 CON UNA ALTURA DE 50.60 CM NOS ENCONTRAMOS CON LA TUBERIA PVC 3" LA CUAL INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DE LOS ITEMS CONTRACTUALES, SE INFORMA DE MANERA INMEDIATA A LA INTERVENTORIA PARA TOMAR ALTERNATIVAS. TAMBIEN ENCONTRAMOS ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO MUY SUPERFICIALES, Y SEGUN EL DISEÑO PRESENTADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA, SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS COTAS Y NIVELES ESTABLECIDOS.
- SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VIA

ING. RESIDENTE

El Interventor

21 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA = LLUVIA DURANTE LA MAÑANA

TODO EL PERSONAL ESTUVO PRESENTE EN LA OBRA PERO NO SE EJECUTO ACTIVIDAD ALGUNA POR MOTIVO DE LLUVIAS INTENSAS, DURANTE LA MAÑANA.

ING. RESIDENTE

El Interventor

22 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA = NUBLADO

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIDAD POR SER

23- DICIEMBRE- 2024

CLIMA= SOLEADO.

PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR.
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA.
4 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA.
1 OFICIAL.
2 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
4 OPERADORES VOLQUETA

Personal de Interventoria
1 Director de Interventoria
1 Ingresidente
SISO
Inspector de Int.
Comisión topografia
Especialista en pavimento

- EQUIPOS

1 EQUIPO TOPOGRAFICA
1 RETROEXCAVADORA ORUGA.
1 VIBROCOMPACTADOR
3 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES = SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA. SIN EMBARGO CONTINUAMOS OBSERVANDO LA TUBERIA PVC 3". LA CUAL AFECTA DE MANERA DIRECTA EN EL AVANCE DEL PROYECTO SE. INFORMA. A LA INTERVENTORIA, PARA TOMAR DECISIONES Y PODER AVANZAR, YA QUE EL

PAVIMENTO.

- SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VIA SOBRE
- JUNTO CON EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA, EL ING. RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA, PARA TOMAR DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. DE ACUERDO AL PROBLEMA. ENCONTRADO EN OBRA DE LA ~~TUBERIA~~ TUBERIA. MUY SUPERCIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA CUAL AFECTA EL AVANCE DE LA OBRA.

ING. RESIDENTE.

R.L. Interventoría

24, 25 DICIEMBRE - 2024
CLIMA: LLUVIAS FUERTES INTERMITENTES

NO SE PRESENTA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR MOTIVO DE DESCANSO (FIESTAS NAVIDEÑAS)

ING RESIDENTE.

R.L Interventoría

26 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA: NUBLADO.

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR

17

1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
3 AYUDANTES
1 OPERADOR SRUGA.
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
3 OPERADORES VOLQUETA.

- EQUIPO =
1 EQUIPO TOPOGRAFICO.
1 RETROEXCAVADORA. ORUGA
1 VIBROCOMPACTADOR.
3 VOLQUETAS.

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA. CON LA EXCAVACIÓN MECANICA. SOBRE LA DIAGONAL 9, SIN EMBARGO SEGUIMOS ENCONTRANDO LA TUBERIA PVC 3" MUY SUPERFICIAL A LA RASANTE DEL TERRENO NATURAL, LA INTERVENTORIA SOLICITA UN. COMITE TECNICO EN OBRA.
- SE REALIZA LA EXCAVACIÓN DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL DISEÑO, REVISADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.
- SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VIA. SOBRE LA DIAGONAL 9.
- SE PRESENTA EL DISEÑO DE LA VIA DIAGONAL 9

ING. RESIDENTE

27 - DICIEMBRE - 2024.
CLIMA = SOLEADO

1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA.
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
3 OPERADORES VOLQUETA

1 Ingeniero residente especialista Vial
Inspector de SIST
Comisión de topografía.
SISO

- EQUIPOS=
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETROEXCAVADORA ORUGA
1 VIBROCOMPACTADOR.
3 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= SE REALIZA COMITE DE OBRA NO 1 EN OBRA, EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DAR SOLUCIONES AL PROBLEMA ENCONTRADO CON LA TUBERIA SUPERFICIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO, SIN EMBARGO SE RADICA MEDIANTE OFICIO A LAS ENTIDADES SOBRE EL PROBLEMA ACTUAL DEL PROYECTO.

- SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL DISEÑO
- SE REALIZA CONFORMACION DE LA VIA.

ING RESIDENTE.

SIC Interventoría

28- DICIEMBRE- 2024
CLIMA= NUBLADO

-PERSONAL.

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA.
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
3 OPERADOR VOLQUETA.

Personal Interventoría
Directora de obra
Ing residente
Inspector de Int
SISO
Comisión topografía

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETRO EXCAVADORA ORUGA

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MECANICA, SOBRE PLANOS DE DISEÑO, EN LA DIAGONAL 9.
- SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA VIA

ING RESIDENTE.

EL. INTERVENTOR

29 - DICIEMBRE - 2024
CLIMA = LLUVIOSO

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA POR MOTIVO DE FUERTES LLUVIAS DURANTE TODA LA MAÑANA.

ING. RESIDENTE.

EL. Interventor

LOS DIAS 30, Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE ENERO DEL 2025 NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES POR MOTIVO DE DESCANSO DE FIN DE AÑO.

ING. RESIDENTE.

EL Interventor

07 - ENERO - 2025.
CLIMA = SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA

1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALM DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR ORUGA
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETROEXCAVADORA ORUGA
1 VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MECANICA SOBRE EL TRAMO DE LA DIAGONAL 9.
- LA OBRA A ESTA FECHA SE VE AFECTADA POR LA TUBERIA ENCONTRADA, IMPLICANDO ENORMES PORCENTAJES EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.
- LA DIRECTRIZ O LA SOLUCION TOMADA ES EXCAVAR PARA ENTERRAR LA TUBERIA, IMPLICANDO LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO DE LA DIAGONAL 9.
- SE REALIZO CONFORMACION DE LA VIA.
-

08- ENERO- 2025
CLIMA: LLUVIA.

PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEP
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 DIBUJANTE
1 MAESTRO DE OBRA
3 AYUDANTES
1 OFICIAL

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- ACTIVIDADES: SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LLUVIAS INTENSAS INTERMITENTES DURANTE EL DIA.

ING. RESIDENTE.

09- ENERO- 2025
CLIMA: NUBLADO

1 ING. RESIDENTE
1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALM. DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBRO

- EQUIPOS -
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES = SE SOLICITA COMITE TECNICO PARA DEFINIR LOS PASOS A SEGUIR CON EL PROBLEMA ENCONTRADO DE LA TUBERIA PVC 3" Y DE ALCANTARILLADO.
- SE COMIENZA CON LA ACTIVIDAD DE LA INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO

ING. RESIDENTE

10 - ENERO - 2025
CLIMA = NUBLADO

1 ING. RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ.
1 AUX INGENIERIA.
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALM DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SARDINELES SOBRE EL COSTADO DERECHO EN LA DIAGONAL 9, SE PRESENTA INCONVENIENTES CON EL DISEÑO Y SE HACEN NUEVOS DISEÑOS DE LA VIA. AJUSTES AL DISEÑO

ING. RESIDENTE.

11- ENERO- 2025
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO

1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES

- EQUIPO:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
- ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO.

ING RESIDENTE

12- ENERO- 2025

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO.

ING RESIDENTE

13 - ENERO - 2025
CLIMA: NUBLADO - SOLEADO

- PERSONAL

1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
2 OPERADORES VOLQUETA

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
2 VOLQUETAS
1 VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO DE LA DIAGONAL 9
- JUNTO CON EL EQUIPO TOPOGRAFICO DE LA OBRA E INTERVENTORIA, SE PROCEDEN A REALIZAR LOS CHEQUEOS DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA ABSCISA KO+680 HASTA KO+490, SEGUN LOS PLANOS DE DISEÑOS ENTREGADOR POR LA GOBERNACIÓN DEL HUILA.
- APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL DISEÑO DE LA VIA PRESENTADO EL 10 ENERO 2025.

14- ENERO- 2025

CLIMA: LLUVIA LEVE

- PERSONAL:

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE.
1 MAESTRO DE OBRA
7 OFICIAL
6 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

Equipo de trabajo Interventoria

Ingeniero Jorge Hernan B.
Director de Interventoria

Ing. residente Interventoria

Alvaro Julian Otalora
Especialista en Pavimento

David Palacios Portillo
tecnologo Siso

Ivonne Yulieth Medina
Inspector de Interventoria

Francisco Javier Arias
Topografo

- EQUIPOS

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR.

Daniel Alberto Polanio
Cadenero
equipo: equipo de topografia.

- ACTIVIDADES:

Hace presencia en la obra el ingeniero James Andrade Zambrano representante legal del Consorcio Infraestructura Cauca, con el acompañamiento de la ingeniera Angela Matilde Zambrano Cavieles, en calidad de supervisor del contrato de interventoria, acompañado del Ingeniero Arturo Culma,


que se viene haciendo por parte del contratista en estricto acatamiento a los diseños entregados por la Gobernación de Huila para el desarrollo del contrato. Como también por parte de la interventoría externa en cumplimiento estricto a la directriz de la Secretaría de Vías e infraestructura de la Gobernación de Huila de respetar en su totalidad los diseños entregados. Por otra parte, como objetivo de la visita será también dialogar con la comunidad del sector inicial del proyecto, los cuales se encuentran supremamente preocupados por el trazado que tendría la vía pavimentada.

Se hace recorrido por la obra encontrando la inconformidad de la comunidad a través de un usuario que en una forma no cansada expuso los motivos de su inconformidad, comunicándole a los participantes de la reunión que no aceptarían bajo ninguna circunstancia que sus casas quedaran con una altura mayor a la que actualmente tienen para acceder a las mismas y como también serían el empalme con las vías existentes las cuales interceptan o entran a la diagonal nueva la ingeniera Angela Zambrano le comunica al usuario que debe ser respetuoso en sus (apreciaciones) comentarios, como también que debe definir con la interventoría y contratista las soluciones correspondientes a los inconvenientes planteados por la comunidad.


La interventoría externa a cargo del Ing Andrés Zambrano le comunica al usuario quien manifestó hacer parte del comité de veedu-

del proyecto. Además, les comunica a los asistentes presentes que el desarrollo del contrato a la fecha se viene haciendo en estricto cumplimiento a los soportes entregados por la entidad contratante. Por otra parte manifiesta que por eso se le solicito a la secretaria de vias el acompañamiento correspondiente para que en terreno miraran que al diseño se deben hacer unos ajustes en todo su recorrido.
La ingeniera Angela Zambrano, le comunica a la interventoria a cargo del ingeniero Andrade Zambrano, el desplazamiento a la Alcaldia de Compostela para programar un comite tecnico de obra con los funcionarios de dicho ente territorial, teniendo en cuenta que se deben definir o entregar los perfiles de las vias a intervenir, como tambien los perfiles de las vias que acceden o interceptan con la diagonal navarro.
Se de mencionó que un vecino del sector comunico a los participantes de la reunion que tenia entendido que no se habia cambiado un tramo de la tuberia de agua de 6" que va desde la Cajilla-Vavula hasta el inicio del proyecto.
Una vez realizado la visita a la Alcaldia se programo un comite tecnico de obra para el dia jueves 16 de enero de 2025 a las 8:00am en el sitio de obra.
Comite tecnico que tendra la asistencia de la supervisión del contrato de interventoria.

SECCION DE LEVANTAMIENTO	TERRENO NATURAL
0+000,000	578,147
0+010,000	577,735
0+020,000	577,280
0+030,000	576,839
0+040,000	576,244
0+050,000	575,443
0+060,000	574,745
0+070,000	574,081
0+080,000	573,823
0+090,000	573,312
0+100,000	573,072
0+110,000	572,914




CALLE 29 Nº 3E-18





CALLE 29 Nº 2-5



Supervisora Cto interventoría 14/6/2024.

- SE REALIZA COMITE DE OBRA, PARA DAR

TUBERIA DE ACUEDUCTO Y SANITAMA EN LA ABSCISA KO + 620 HASTA KO + 580.

ING. RESIDENTE

Ing Interventor

15 - ENERO - 2025
CLIMA = SOLEADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE.
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES

Personal
Ing residente Int.
tecnologo SISO
Inspector Int.

- EQUIPOS

- 1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA "PAJARITA"

ACTIVIDADES = SEGUN LO MANIFESTADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SE PROCEDE A REALIZAR ALGUNOS MODIFICACIONES LEVES AL DISEÑO DE LA VIA ENTREGADO

-POR ENDE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA ACTIVIDAD.
-POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN, DE LA NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTO HACIENDO QUE RETRASE EN GRAN PORCENTAJE LA OBRA.
- SE PROGRAMA UNA NUEVA REUNION PARA COMITE DE OBRA. Y DEFINIR SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO.

ING. RESIDENTE.

Ing. residente Int

16- ENERO- 2025.
CLIMA:. SOLEADO

-PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA — Director Int.
1 ING. RESIDENTE — Ing residente
1 ESP. EN PAVIMENTO — Esp. en pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ — tecnologo SISO
1 AUX. DE INGENIERIA — Topografo
1 DIBUJANTE — Cadenero
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES.

-EQUIPOS:

ACTIVIDADES= SE REALIZO COMITE DE OBRA Nº 2 EN COMPAÑIA CON FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO EMAC, SUPERVISIÓN, DEL CONTRATO, INTERVENTORIA, CONTRATISTA VEEDURIA CIUDADANA Y PUBLICO EN GENERAL, EN EL CUAL SE LLEVARON VARIOS TEMAS SOBRE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, PROBLEMAS ENCONTRADOS CON EL DISEÑO INICIAL, LAS QUEJAS DE LA COMUNIDAD, PROBLEMAS DE TUBERIA PVC 6", DONDE CADA PARTICIPANTE MANIFESTO SUS PENSAMIENTOS PARA LLEGAR A UN FIN EN COMUN ACUERDO.
CADA MIEMBRO PRESENTE ADQUIRIO UNA RESPONSABILIDAD DE PRESENTAR ALGUNOS OFICIOS, PLANOS, DISEÑOS, FORMATOS, CON EL FIN DE SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- NO SE PRESENTA EJECUCIÓN DE OBRA, ESPERANDO RESPUESTA DE LOS ENTES PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN.

Ing residente Int

ING. RESIDENTE.

17- ENERO- 2025
CLIMA= LLUVIA LEVE.

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA	Director de Int
1 INGENIERO RESIDENTE	Ing residente Int.
1 ESP. EN PAVIMENTO	Esp pavimentos
1 PROFESIONAL HSEQ.	tecnologo SISO
1 AUX INGENIERIA	
1 DIBUJANTE	
1 INSPECTOR.	

1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS
-1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES= SE REALIZO NUEVAMENTE REPLANTEO DE LA VIA CON EL NUEVO DISEÑO PRESENTADO Y CON VISTO BUENO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON ALGUNAS MODIFICACIONES EN EL EJE Y PENDIENTE DE ALGUNOS TRAMOS, SE PLANTEA EL NUEVO EJE, SE MARCAN DE NUEVO LAS ABSCISAS.
- SE REALIZA INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO DE LA VIA.

ING. RESIDENTE,

Ing residente IA

18- ENERO - 2025
CLIMA= SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ

Ing residente IA
Esp. en pavimento
tecnologo SISO
Director Int

1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR.

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR

- ACTIVIDADES = SE REALIZA DEMOLICIÓN DE BORDILLO COSTADO DERECHO DE LA VIA.
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ASFALTO SOBRE LA DIAGONAL 9.

ING. RESIDENTE

Ing residente Int.

19- ENERO- 2025
CLIMA = SOLEADO

NO SE EJECUTA NINGUNA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO.

ING. RESIDENTE

Ing residente Int

20- ENERO- 2025
LLUVIA - CLIMA.

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

Ing residente tecnologo SISO inspector

- EQUIPOS=
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES= SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ASFALTO SOBRE LA DIAGONAL 9.
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE BORDILLO COSTADO DERECHO.
- INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO SOBRE EL COSTADO DERECHO.
- ARREGLO DE ACOMETIDAS HIDRAULICAS.

21- ENERO- 2025

CLIMA= LLUVIA

-PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA	Director de Interventoría
1 ING RESIDENTE	Ing residente
1 ESP. EN PAVIMENTO	Esp. en pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ	tecnólogo SISO
1 AUX DE INGENIERIA	topógrafo
1 DIBUJANTE	cadenero
1 INSPECTOR	Inspector
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	
2 AYUDANTES	
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	

- EQUIPOS=

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES= SE CONTINUA CON EL ÍTEM DE DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BORDILLOS SOBRE LA DIAGONAL 9.
- EL CONTRATISTA MANIFIESTA A LA INTERVENTORIA LA PREOCUPACIÓN, DE LA RESPUESTA A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS, ESTO AFECTANDO DE MANERA DIRECTA EL AVANCE DEL PROYECTO

22- ENERO- 2025
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

Ing residente
tecnologo SISO
Inspector

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ASFALTO EN LA DIAGONAL 9
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO
- SE REALIZA INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO
- SE REALIZO CONFORMACIÓN DE LA VIA EXISTENTE

M.2

23- ENERO - 2025

CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA : Director de Interventoría
1 ING. RESIDENTE : Ing residente
1 ESP. EN PAVIMENTO : Esp en pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ : Inspector.
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES: SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ACUERDO AL NUEVO DISEÑO DE LA VIA QUE ESTA POR DEFINIR Y SEGUIR CON ACTIVIDADES
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y DE BORDILLO CON TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL SITIO AUTORIZADO.
- CONFORMACION DE VIA EXISTENTE.

24- ENERO- 2025.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE.
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

Ing residente I+
Inspector
SISO

- EQUIPOS

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA LOCALIZACION Y REPLANTEO
- DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BARDILLO SOBRE LA NACIONAL 9.
- SE REALIZA TRABAJO ADMINISTRATIVO

ING. RESIDENTE.

Ingresidente de I+

25- ENERO- 2025
CLIMA= SOLEADO

NO SE PRESENTA ACTIVIDAD EN OBRA, SE REALIZA TRABAJO ADMINISTRATIVO PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ING RESIDENTE

Ing residente Int

26- ENERO - 2025
CLIMA: SOLEADO

NO SE EJECUTA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO.

ING RESIDENTE

Ing residente

27- ENERO- 2025
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA	Director de Int
1 ING RESIDENTE	Ing residente
1 OP. ENCAUMENTO	Op. pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX. INGENIERIA	Inspector
1 DIBUJANTE	topografo
1 INSPECTOR	Cadenero
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	

1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS =
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO
2 VOLQUETAS
1 RETROEXCAVADORA PAYARITA

- ACTIVIDADES = SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA SOBRE LA DIAGONAL 9.
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BORDILLO, CON BOTE DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
- SE REALIZA CONFORMACION DE VIA.

ING. RESIDENTE

Ing Residente

28 - ENERO - 2025
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR

Residente I.H.
SISO
Inspetor

1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES: SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA EN LA DIAGONAL 9.
- SE CONTINUA CON DEMOLICION Y DE ASFALTO Y BORDILLO, TRANSPORTE Y BOTE A SITIO AUTORIZADO
- CONFORMACIÓN DE VIA.

ING RESIDENTE.

Ing residente Int.

29 - ENERO - 2025
-CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA

Director Interventoría
Ing residente
Esp. en pavimento
SISO
Inspector

1 VIGILANTE
1 MAESTRO DE OBRA
1. OFICIAL
2 AYUNANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

- ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE ASFALTO Y BRADILLO SOBRE LA DIAGONAL 7.
- CONFORMACIÓN DE VIA EXISTENTE.
- LA COMUNIDAD MANIFIESTA INCONFORMISMO CON LOS NIVELES. Y EL PERFIL DE LA VIA.

ING. RESIDENTE

Ingeniero Residente

30- ENERO- 2025
CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR

Ing residente Int
SIDO
Inspector

1 OFICIAL
2 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 COMPRESOR NEUMATICO

ACTIVIDADES =
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES EN EL CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024, POR QUE LA COMUNIDAD NO DEJO LABORAR LA MAQUINARIA.

INL RESIDENTE.

Ing Residente Int.

37 ENERO - 9 FEBRERO 2025
CLIMA = SOLEADO - NUBLADO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO Y EL 09 DE FEBRERO, SE REALIZARON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. ESTAS INCLUYERON REVISIÓN DE PLANOS, ELABORACIÓN DE INFORMES, GESTION DOCUMENTAL, COORDINACIÓN LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA.
A PESAR DE NO HABERSE EJECUTADO TRABAJOS EN CAMPO, EL PERSONAL OPERATIVO Y LA MAQUINARIA PERMANECIERON EN SITIO Y EN DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. SE GARANTIZARON CONDICIONES OPTIMAS DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS PARA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

ING. RESIDENTE

Ing residente Int

10 - FEBRERO - 2025

clima = NUBLADO mañana y soleado tarde

- PERSONAL	Personal Interventoría
1 DIRECTOR DE OBRA	Director de obra
1 ING. RESIDENTE	Ing residente
1 ESP. EN PAVIMENTO	Espe. en pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX INGENIERIA	inspector
1 DIBUJANTE	topografo
1 INSPECTOR	Cadenero
1 COMISION TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	
1 AYUDANTE	

- EQUIPOS =
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETROEXCAVADORA

- ACTIVIDADES = SE LLEVO A CABO UN COMITE TECNICO CON LA PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO, PERSONAL DE INTERVENTORIA, PERSONAL DEL CONTRATISTA Y COMUNIDAD EN GENERAL. DURANTE LA REUNIÓN, SE ANALIZARON Y DISCUTIERON DIVERSOS ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA; EN ESTE ESPACIO, SE SOMETIERON MEDIANTE UN BALANCE

NO FUERON APROBADAS POR EL ENTE CONTRATANTE.
CON ESTO, SE VALIDO Y APROBO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
CON BASE EN LAS CONCLUSIONES DEL COMITÉ, SE REALIZO UNA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTRACTUALES Y TECNICOS DEL PROYECTO.

ING RESIDENTE

Ing. residente Int.

11 - FEBRERO - 2025.
CLIMA= LLUVIAS DURANTE LA TARDE

- PERSONAL	Personal Int.
1 ING. RESIDENTE	Ing. residente
1 DIRECTOR DE OBRA	Director de obra
1 CSP EN PAVIMENTO	SISO
1 PROFESIONAL HSEQ	Inspector
1 AUX INGENIERIA	topografo
1 DIBUJANTE	Cadenero
1 INSPECTOR	
1 COMISION TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	
2 AYUDANTES	

- EQUIPOS:

ACTIVIDADES: DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS PRESENTADAS DURANTE LA JORNADA, SE REALIZARON TRABAJOS DE LOGISTICA Y CONTROL PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIAS EN LAS ZONAS DE TRABAJO; ESTAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO CON EL OBJETIVO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ACUMULACION DE AGUA Y EVITAR UNA MAYOR SOCAVACIÓN DE LA SUBRASANTE.
SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE DRENAJES PROVISIONALES, LIMPIEZAS DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS ASI EVITANDO RIESGOS DE EROSION SOBRE EL TERRENO.

ING. RESIDENTE

Ing residente Int.

12 - FEBRERO - 2025.
CLIMA: NUBLADO - LLUVIAS por mañana y en la tarde soleado

PERSONAL

- 1 DIRECTOR DE OBRA	1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ING. RESIDENTE	
1 ESP. EN PAVIMENTO	Personal Interventoria
1 PROFESIONAL HSEQ	Director de Int.
1 AUX INGENIERIA	topografo
1 DIBUJANTE	Cadenero
1 INSPECTOR	Auxiliar SISO
1 COMISION TOPOGRAFICA	Inspector
1 ALMACENISTA DE OBRA	Residente Int.
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO DE OBRA	
4 AYUDANTES	

- 1 CANGURO APISONADOR.

- ACTIVIDADES= SE REALIZO UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL TERRENO LUEGO DE LAS AGUAS LLUVIAS RECIENTES, PARA MITIGAR SOBRECOSTOS.
- SE REALIZO UNA PLANIFICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES A SEGUIR, SI LAS LLUVIAS FUERTES SIGUEN SOBRE EL TRAMO DE LA DIAGONAL 9, JUNTO CON EL PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA.

ING. RESIDENTE

Ing residente

13- FEBRERO- 2025

CLIMA= LLUVIAS INTENSAS DURANTE LA MADRUGADA.

- PERSONAL

	Personal Interventoria
1 DIRECTOR DE OBRA	
1 ING RESIDENTE	Director
1 ESP. EN PAVIMENTO	Residente
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX INGENIERIA	Inspector
1 AUX ADMINISTRATIVO	
1 DIBUJANTE	
1 INSPECTOR	
1 COMISION TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
4 AYUDANTES	

- EQUIPOS=

- ACTIVIDADES: DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODO EL PERSONAL DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA. SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS REGISTRADAS DURANTE LA NOCHE Y LA MADRUGADA EN EL AREA DE TRABAJO, NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD.
- LAS LLUVIAS FUERTES GENERARON AFECTACIONES EN EL TERRENO IMPIDIENDO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OCASIONANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ADICIONALMENTE ESTA SITUACIÓN DERIVA SOBRECOSTOS PARE RELLENO Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE.

ING. RESIDENTE

Residente Interventoría

14- FEBRERO - 2025
CLIMA: NUBLADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE

Personal Ltr
Director
residente
SISO
Inspector
Topografo
Cadenero

4 AYUDANTES.

- EQUIPOS.
- 1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 CANGURA

- ACTIVIDADES= SE REALIZO EL RELLENO DE LAS SOCAVACIONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO GARANTIZANDO UNA ADECUADA COMPACTACIÓN PARA RESTABLECER LA ESTABILIDAD DEL SUELO.

ING. RESIDENTE

Ing residente
Interventoría

15- FEBRERO- 2025.
CLIMA= LLUVIA DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA.

- PERSONAL	Personal Interventoría
1 DIRECTOR DE OBRA	Director
1 ING. RESIDENTE	Espe. en Pavimento
1 ESP. EN PAVIMENTO	Residente
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO	Inspector
1 AUX. INGENIERIA	Topografo
1 DIBUJANTE	Cadenero
1 INSPECTOR	
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
4 AYUDANTES	

EQUIPOS=
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 CANGURO.

- ACTIVIDADES= DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODO EL PERSONAL DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA, SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS LA NOCHE ANTERIOR EN EL AREA DE TRABAJO, NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD.
- CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CLIMA EL PROYECTO DE LA DIAGONAL 9 CONLLEVA A UNOS ATRASOS SEGUN LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA. Y ADICIONALMENTE LLEVAMOS EN SOBRECOSTOS.

ING. RESIDENTE.

Ing residente Int.

16- FEBRERO- 2025
CLIMA= SOLEADO

NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR SER DIA FESTIVO (DESCANSO)

ING. RESIDENTE.

Residente Int.

17- FEBRERO - 2025
CLIMA= NUBLADO - LLUVIAS FUERTES

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE

Personal Int.
Director Int.
Residente

1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA.
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 OPERADORES VOLQUETAS

- EQUIPOS=
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 CAMIONETA
1 RETROEXCAVADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= SE LLEVO A CABO EL TRASLADO DE MAQUINARIA AMARILLA HACIA EL AREA DE TRABAJO, CON EL FIN DE DISPONER LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN OBRA.

ING. RESIDENTE

Ing residente
I.d.

18- FEBRERO - 2025

CLIMA: LLUVIAS DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA.

-PERSONAL	Personal Interventoría
1 DIRECTOR DE OBRA	Director
1 ING. RESIDENTE	Residente
1 ESP. EN PAVIMENTO	Esp. Pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 AUX. ADMINISTRATIVO	Inspector
1 AUX DE INGENIERIA	topografo
1 DIBUJANTE	Cadenero
1 INSPECTOR	
1 COMISION TOPOGRAFICA	
1 ALMACENISTA DE OBRA	
1 CONDUCTOR	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
4 AYUDANTES	
1 OPERADOR RETRO	
1 OPERADOR VIBRO	
1 OPERADOR MOTONIVELADORA	
2 OPERADOR VOLQUETAS	

- EQUIPOS
- 1 EQUIPO TOPOGRAFICO
- 1 CANGURO
- 1 MOTONIVELADORA
- 1 VIBRO COMPACTADOR
- 1 RETROEXCAVADORA
- 2 VOLQUETAS

ACTIVIDADES: DURANTE LA MAÑANA SE CONTÓ CON MAQUINARIA Y PERSONAL DISPUESTO PARA

ESPERAR AL SECADO NATURAL DE LA VIA EN LA. TAMBE REALIZAMOS PERFILACION DE LA VIA, - LA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES GENERA. ATRASOS Y SOBRE COSTOS PARA EL PROYECTO DE LA DIAGONAL 9.

ING RESIDENTE

Ing residente I.A.

19 - FEBRERO - 2025

CLIMA: LLUVIAS FUERTES

-PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA.
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. EN PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX DE INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 CONDUCTORES VOLQUETA

Personal Interventoria

Residente
SISO
Inspector

- EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES = DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODO EL PERSONAL Y MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS LLUVIAS FUERTES REGISTRADAS LA NOCHE ANTERIOR NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD, ESTO OCASIONANDO RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN EL PROYECTO.

ING. RESIDENTE.

Residente I.H.

20- FEBRERO- 2025
CLIMA = LLUVIAS LEVES

PERSONAL
1 DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIÓN TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO

Personal I.H.
Director
Residente
SISO
Inspector
topografo
Cadenero

1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 CONDUCTORES VOLQUETAS

- EQUIPOS
- 1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= SE REALIZO RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO A LAS SOCAVACIONES PRODUCIDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS.
- SE REALIZO MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA.
- SE REALIZO PERFILACIÓN DE LA VIA.

ING RESIDENTE

Ing residente Int.

21- FEBRERO- 2025
CLIMA= LLUVIAS LEVES

- PERSONAL

Personal Interventoria

1 DIRECTOR DE OBRA — Director
1 ING RESIDENTE — Residente
1 ESP PAVIMENTO — Esp. Pavimento
1 PROFESIONAL HSEQ — SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO — Inspector
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE

1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 CONDUCTORES VOLQUETA

- EQUIPOS =
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA.
2 VOLQUETAS
-
- ACTIVIDADES: SE REALIZO NIVELACION, PERFILACIÓN DE LA VIA, LLEGANDO A CEROS PARA EL TENDIDO DE LA SUBRASANTE EN LA DIAGONAL 9

ING. RESIDENTES

Ing residente Int.

22- FEBRERO- 2025
CLIMA: LLUVIAS FUERTES

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ

Personal Int
Residente
SISO
Inspector

1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISIAN TOPOGRAFICO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 CONDUCTORES VOLQUETAS

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA

- ACTIVIDADES = DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS LA NOCHE ANTERIOR Y EN LA MAÑANA NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, ESTO OCASIONANDO RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN EL PROYECTO DE LA OLA CONOCIDA.

ING. RESIDENTE

Fiscal de Obra
I.A.

23-FEBRERO-2025

ING. RESIDENTE

Ing residente Int.

24- FEBRERO- 2025.

CLIMA= NUBLADO.

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 VOLQUETAS

Personal Int.
Director
Residente
SISO
Inspector
Topografo
Cadenero

- EQUIPOS

- 1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

KM 240

- SE REALIZA NIVELACIÓN Y PERFILACIÓN DE LA VIA.

ING RESIDENTE

Ing Residente Int.

25- FEBRERO- 2025

CLIMA= LLUVIOSO FUERTE

- PERSONAL

Personal de Int.

1 DIRECTOR DE OBRA — Director
1 ING. RESIDENTE — Residente
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ — SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR — Inspector
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 CONDUCTORES VOLQUETA

- EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR

2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS DURANTE LA MAÑANA NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, OCASIONANDO SOBRECOSTOS Y ATRASOS EN EL PROYECTO.

ING. RESIDENTE

Ing residente Int.

26- FEBRERO- 2025
CLIMA=. NUBLADO

- PERSONAL

Personal Int.

1 DIRECTOR DE OBRA — Director
1 ING. RESIDENTE. — Residente
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ — SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX. INGENIERIA — Inspector
1 DIBUJANTE — topografo
1 INSPECTOR — cadenero
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO

2 VOLQUETAS

- EQUIPOS
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR.
1 MOTONIVELADORA.
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA PERFILACIÓN Y EXCAVACIÓN DE LA VIA SOBRE LA DIAGONAL 9.

ING RESIDENTE.

Ing residente
I.T.

27- FEBRERO - 2025.
CLIMA = LLUVIA DURANTE EL DIA.

- PERSONAL
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX. ADMINISTRATIVO
1 AUX. INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL

Personal Interventoria
Residente
SISO
Inspector

1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 VOLQUETAS

- EQUIPOS =
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETRO EXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES = DURANTE LA JORNADA SE CONTO CON TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS DURANTE EL DIA NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD, OCASIONANDO RETRASOS Y SOBRECOSTOS PARA EL PROYECTO.
- LLEGARON 294 SARDINELES PREFABRICADOS

ING. RESIDENTE

Ingeniero Residente

28- FEBRERO- 2025
CLIMA: NUBLADO

- PERSONAL
1 ING RESIDENTE
1 DIRECTOR DE OBRA
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA

Personal
Director
Especialista
Residente
Inspector
topografo

1 COMISION TOPOGRAFICA
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 VOLQUETAS

- EQUIPO
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- ACTIVIDADES= SE REALIZÓ COMITE DE OBRA N°. 5 EN LA GOBERNACIÓN DEL HUILA CON PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PERSONAL DE INTERVENTORIA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE REALIZO MEJORAMIENTO Y RELLENO DE LA SUBRASANTE ESTO DEBIDO A LA SOCAVACION. POR LAS FUERTES LLUVIAS EN LOS DIAS ANTERIORES.
- SE REALIZA PERFILACIÓN DE LA VIA EN LA DIAGONAL 9.

ING. RESIDENTE

ING residente

01 - MARZO - 2025
CLIMA = SOLEADO

- PERSONAL

1 DIRECTOR DE OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 INSPECTOR
1 COMISION TOPOGRAFICO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 CONDUCTOR
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES
1 OPERADOR VIBRO
1 OPERADOR RETRO
1 OPERADOR MOTONIVELADORA
2 VALQUETAS

- EQUIPOS =

1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA

- ACTIVIDADES = SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN, Y PERFILACIÓN DE LA VIA.
- SE REALIZO DEMOLICIÓN DE BORDILLO.

ING RESIDENTE

Ing. Residente

02- MARZO- 2025.
CLIMA = LLUVIA FUERTE.

NO SE LABARO POR SER DIA FESTIVO.

ING RESIDENTE.

Ing Residente

03- MARZO- 2025
CLIMA= LLUVIOSO

No se presento actividades en obra.
No se presento Personal en obra.
No se presenta equipos en obra


Ing. Residente de Obra
R.L Instrumentos

04 - Marzo - 2025
clima: nublado - lluvia drante el dia.

No se presentan actividade en obra
No se presenta personal en obra.
No se presenta equipos en obra


05 - Marzo - 2025
Clima: Nublado.

No se realizan actividades en obra
No se presenta personal en obra.
No se presenta equipos en obra



06 - Marzo - 2025
Clima: lluvia durante el dia y tarde

No se realizan actividades en obra
No se presenta personal en obra.
No se presenta equipos en obra




07 - Marzo - 2025
Clima: Nublado

No se realizan actividades en obra
No se presenta personal en obra
No se presenta equipos en obra



08 - Marzo - 2025
clima: lluvia Fuerte durante el día y tarde

No se realizan actividades en obra
No se presenta personal en obra
No se presenta equipos en obra




09 - Marzo - 2025
clima: Soleado

No se presentan actividades en obra
No se presenta Personal en obra
No se presenta equipos en obra



10 - Marzo - 2025
Clima: Nublado

No se realizan actividades en obra
No se presenta personal en obra
(Se suspende obra).




01 - Abril - 2025
Clima: Soleado

El dia de hoy se reinicia la obra
Actividades: Se realiza conformacion de la base.
. Durante la jornada se conto con toda la maquinaria y personal para la ejecución de las actividades en obra.

Personal.
1 Director de obra
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 DIBUJANTE
1 TOPOGRAFO
1 ALMACENISTA DE OBA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA
2 VOLQUETAS

PERSOAL INT.:
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
SIBO
INSPECTOR
TOPOGRAFO

EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS



02 - Abril - 2025

clima: Nuna durante el dia.

Actividade: Se realiza relleno para alcanzar el nivel de la rasante, se realiza tambien conformacion de la base.

. Durante la jornada se conto con toda la maquinaria y personal para la ejecución de los actividades en obra.

PERONAL:	PERSONAL INT.:	EQUIPO:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	1 EQUIPO TOPOGRAFIA
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADOR
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO	1 MOTONIVELADORA
1 ISPECTOR	INSPECTOR	1 RETROEXCAVADORA
1 TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	
1 ALMACEN DE OBRA	CADENERO	
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		
3 OPERADORES MAQUINARIA		
1 DIBUJANTE		
1 INSPECTOR PAVIMENTO		
1 CONDUCTOR		

03 - Abril - 2025

Clima: Soleado

Actividade: Se continua con la conformacion de la base.

. Durante la jornada se conto con toda la maquinaria y personal para la ejecucion de las actividades en obra.

PERSONAL:	PERSONAL INTERVENTORIA:	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 EQUIPO TOPOGRAFIA
1 INSPECTOR	SISO	1 VIBROCOMPACTADOR
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	1 RETROEXCAVADORA
1 ALMACEN OBRA	CADENERO	
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
1 INSPECTOR PAVIMENTO		
11 AUXILIARES		

04 - Abril - 2025

Clima : Soleado

Actividades : Se realiza instalacion de sardinel, Se continua con la conformacion de la base
. Se realizan toma de densidades.
. Durante la jornada se conto con toda la maquinaria y personal para la ejecución de las actividades en obra.

PERSONAL:		PERSONAL INT. :	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	2 OPERADORES MQ.	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE		ING. RESIDENTE	
1 ESP. PAVIMENTO		SISO	1 VIBROCOMPACTADOR
1 PERSONAL HSEQ		INSPECTOR	
1 AUX ADMINISTRATIVO		TOPOGRAFO	1 EQUPO TOPOGRAFICO
1 AUX INGENIERIA		CADENERO	
1 DIBUJANTE			
1 INSPECTOR			
1 TOPOGRAFO			
1 ALMACENISTA OBRA			
1 VIGILANTE			
1 MAESTRO			
1 OFICIAL			
12 AYUDANTES			

05 - Abril - 2025

Clima : Soleado.

Actividades : Se continua con la conformacion de la base, llegada de matrial
. se conto con toda la maquinaria y personal para la ejecución de las actividades en obra.

PERSONAL:	PERSONAL INT. :	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 MOTONIVELADORA
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO	1 VIBROCOMPACTADORA
1 INSPECTOR	INSPECTOR	
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO	1 RETROEXCAVADORA
1 AUX INGENIERIA	TOPOGRAFO	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 TOPOGRAFO		
1 ALMACENISTA OBRA		
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		

06 - Abril - 2025.

Día domingo, no se laboro.

07 - Abril - 2025.

clima: Soleado

Actividades: Se realiza instalacion de Sardineles.
. Se realiza nivelacion perfilación de la vía.
. Durante la jornada se canto con toda la maquinaria y personal para la ejecucion de las actividades en obra.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:	EQUIPO:
~~1 DIRECTOR OBRA~~	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADORA
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
~~1 TOPOGRAFO~~	SISO	
1 AUX INGENIERIA	TOPOGRAFO	
~~1 AUX INGENIERIA~~	CADENERO	
1 ALMACENISTA OBRA		
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		
2 OPERADORES MAQUINARIA		

08 - Abril - 2025

clima: Soleado

Actividades: instalacion de sardineles, se realiza conformacion de la base.
. Durante la jornada se conto con todas la maquinaria y personal para la ejecucion de las actividades en obra.

PERSONAL:		PERSONAL INT.:	EQUIPOS:
1 DIRECTOR	12 AYUDANTES	DIRECTOR	
1 ING. RESIDENTE	2 OPERADORES	ING. RESIDENTE	1 MOTONIVELADORA
1 PROFESIONAL HSEQ	1 ALMACENISTA	TOPOGRAFO	

* 09/04/25 =

Se realizan actividades de instalación de sardineles, conformación de la vía, y relleno y compactación de material de recebo, para llenar cárcavas y alcanzar niveles de la rasante según diseños de la vía.

El contratista presenta los resultados de sus laboratorios, en los cuales se evidencian porcentajes de compactación tanto del material de relleno, como de la base, superiores al 98%.

Se programa para el día de mañana el personal de laboratorio de la interventoría, para la toma de muestras y de ensayos a la actividad de base granular.

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL ASEO
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFIA
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
12 AYUDANTES
1 OPICAL
3 OPERADORES MAQUINARIA

EQUIPO:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

PERSONAL INT.:

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
SISO
TOPOGRAFO
CARPENERO

* 10/04/25 =

Se continua con la actividad de instalación de sardineles prefabricados.

Se continúa la actividad de relleno en recebo y base granular.

El día de hoy no fue posible la llegada del personal del equipo de laboratorio de la interventoria, por dificultades en el transporte desde la ciudad de Neiva, por presentarse jornada de ley sin carro en Neiva. Se reprograman los ensayos de laboratorio para el día de mañana.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:	EQUIPO:
1 DIRECTOR	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADOR
1 ESP. PAVIMENTO	INSPECTOR	1 RETROEXCAVADORA
1 PROFESIONAL HSEQ	TOPOGRAFO	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO	
1 AUX ADMINISTRATIVO	SISO	
1 INSPECTOR		
1 TOPOGRAFIA		
1 ALMACENISTA OBRA		
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		

El día de hoy llega el equipo de trabajo de la interventoría correspondiente para llevar a cabo ensayes de laboratorio de densidades y compactación de rellenos y base granular, y del equipo de topografía para realizar la verificación de niveles, pendientes, desniveles, bombeos, etc.

Se realizan 4 ensayes de densidades a la actividad de base granular, se evidencian espesores de la base granular de:

- Apique No. 1 (Localizado sobre la abscisa 0+650)
  Espesor = 0,20 m.
  % de compactación = 99,9 %.
- Apique No. 2 (Localizado sobre la abscisa 0+620)
  Espesor = 0,19 m.
  % de compactación = 99,4 %.
- Apique No. 3 (Localizado sobre la abscisa 0+590)
  Espesor = 0,16 m.
  % de compactación = 99,5 %
- Apique No. 4 (Localizado sobre la abscisa 0+570)
  Espesor = 0,15 m.
  % de compactación = 99,8 %.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la actividad de base granular cumple las especificaciones técnicas solicitadas, al superar el espesor de la capa de ≥ 15 cm., y densidades superiores al 99 % del proctor modificado.

Por su parte el Ing. James Andrade Zambrano dá vía libre y autoriza la fundición de las losas en concreto con concreto MR-45.

Por otra parte se evidencia un fallo en la compactación del material base granular sobre la abscisa 0+670, mediante el cual el

contratista procedió a realizar un mejoramiento de dicha actividad, con una adición de cemento al material, descapotizando la base y aplicando sobre cemento, que posteriormente se nivela y compacta nuevamente, hasta lograr la corrección del fallo encontrandose óptimo para fundición de losas en concreto.

Posterior a esto, el Ing. Andrade, representante legal de la Interventoria, autoriza la fundición del pavimento.

Se realiza la fundición de 43 m3 de concreto MR-45 para pavimento, entre las abscisas 0+680 a 0+620, de un solo carril (izquierdo de bajando de oriente a occidente).

Se realiza la toma de muestras de concreto en vigas para ensayos de laboratorio del material.

* 13/04/25 =
Se continúa la actividad de fundición de concreto para la realización de la actividad pavimento MR-45, sobre la vía entre abscisas 0+670 y 0+600, en un solo carril (derecho bajando de oriente a occidente).
Se realiza la toma de muestras de concreto en vigas para los ensayes de laboratorio.
Se realiza la fundición de 45 m3.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO	SISO
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR
1 AUX. ADMINISTRATIVO	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO
1 INSPECTOR	
1 TOPOGRAFIA	
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

* 14/04/25 =

Se continúa realizando actividades de relleno y compactación, de recebo y base granular.
Se realizan actividades de demolición de bordillos existentes.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO	SISO
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR
1 AUX ADMINISTRATIVO	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO
1 INSPECTOR	
1 TOPOGRAFIA	
1 ALMACEN OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
2 EQUIPO TOPOGRAFICO

* 15/04/25 =

Se realiza la demolición parcial de elementos y/o estructuras en concreto como lo son cajilla y alberca de captación de alcantarillas, aguas lluvias, para asegurar y mantener la alineación de los sardineles y mantener el ancho / sección transversal de diseño de la vía.

Se continúan actividades de conformación de la vía y la compactación de base granular con maquinarias pesada motoniveladora, retroexcavadora, y vibrocompactador.

Se realiza instalación de sardineles.

Se realiza la toma de muestras y ensayes de laboratorio con el equipo de la interventoría, a las actividades de base granular, realizando 4 ensayes y evidenciando el cumplimiento de especificaciones técnicas. El Ing. Andrade, representante legal de la interventoría en cargo del Consorcio Infraestructura Cauca, autoriza la fundición de losas en concreto para pavimento, en la cuadra comprendida entre abscisa 0+560 a 0+480.

Se realiza la fundición de losas en concreto en abscisas 0+600 a 0+570.

Se realiza la toma de muestras de concreto.

PERSONAL:
1 DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVA
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO

2 VOLQUETAS

PERSONAL INT. :
DIRECTOR
INGRESIDENTE
SISO
TOPOGRAFO
CADENERO


EQUIPOS:
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
2 VOLQUETAS
1 EQUIPO TOPO.

* 16/04/25 =
Se realizan actividades de rellano y rompactación de recebo para llenar cárcavas y alcanzar los niveles de diseño de la rasante.
Se realiza desmonte y demolición de sardineles
Se realiza instalación de sardineles prefabricados entre las abscisas 0+500 a 0+440.
Se realiza la fundición de losa en concreto para pavimento, entre abscisas 0+530 a 0+480.


PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO	SISO
1. PROFESIONAS HSEQ	SOPERVISOR
1 AUX INGENIERIA	TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO
1 INSPECTOR	
1 TOPOGRAFIA	
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS:
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA


* 17/04/25 =
Día festivo (Jueves Santo) No se labora.




* 18/04/25 =
Día festivo (Viernes santo). No se trabaja.



* 19/04/25 =
Sábado santo. No se trabajó el día de hoy.



* 20/04/25 =
Domingo de resurrección. No se trabaja.



* 21/04/25=
Se realizan actividades de demonte de formaleta.
Inspección de pozos de inspección sanitarios A.N.

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 ISPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
2 OPERADORES MAQUINARIA

PERSONAL INT.:
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
SISO
TOPOGRAFO
CADENERO

EQUIPOS:
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

* 22/04/25=
Se realizan actividades de extendida y compactación de base granular.
Se realiza la fundición de segundo carril en concreto MR-45, entre abscisas 0+540 y 0+490.

* 23 de abril de 2025, miercoles.

Clima: Inicia la jornada lluviosa, luego soleado sobre las 10.00am.
Personal de obra:

Personal de interventoria: Topografo e inspector interventoria.
Equipo en obra: 1 Vibrocompactador
1 Motoniveladora
1 Mixer concreto.

Se realiza visita por parte de la supervisión del contrato de interventoría 1496 de 2024, en acompañamiento del Secretario de vías e infraestructura del Departamento. La hora de llegada es a las 10:25 am.

Se inicia el recorrido revisando la disposición de las parrillas de las dovelas que emplean para el tramo restante a fundir en la abs K 0+500 y K0+460, lado derecho. Se evidencia que no hay consignado en bitácora el detalle de las canastillas, a lo que respecta, al cumplimiento de diametro de la canastilla que debe ser de un $fy = 240$ MPa, teniendo en cuenta que en el diseño de pavimentos no especifica el diametro del soporte (canastillas) de los pasadores. La supervisión solicita concepto de los especialistas de pavimentos de los contratistas donde se evidencie que lo implementado en obra sea acorde a lo contemplado en el APU del item de pavimento. Adicional, el proceso de armado de la dovela se evidencia error al asegurar el pasador en los extremos. Se realiza la observación que las varillas longitudinales no coinciden con las transversales, debe retirarse.

Se evidencia también, que hay una dilatación muy cerca de la placa anterior, lo cual debe prevenirse los módulos a fundir.

Se evidencia en parte de la placa fundida al lado izquierdo no esta bien vibrado el concreto.

Se hacen observaciones de nivel SST, no hay un acompañamiento de los SISO de los dos contratistas, el personal de mano de obra no calificada no cuenta con tapabocas, guantes, gafas.

Para el vaciado del concreto no esta presente el residente de interventoría. Las medidas de calidad no son aceptas, no se toma slump para medir el

de la fundición anterior se hace con muestra, lo cual puede afectar la resistencia a medir (modulo de rotura). Se paro la fundición hasta no tener el suelo. No llegó, se continua fundiendo. Se solicita diseño de mezcla
El PMT debe reportarse en la zona del colegio de acuerdo con la obra. Manifiestan que se llegó en común acuerdo con el rector. Solo la entrada que esta frente a la obra.
En el sector de empalme con los postes se solicita se presente la modulación de la losa.
La bitacora se está diligenciando de manera inadecuada

Angela Zambrano
Supervisora contrato 1416/2024
Profesional SUI. Gobernación del Huila.

A continuación, se le dará respuesta a las observaciones realizadas por la Ing. Angela M. Zambrano C. sobre algunas observaciones que se realizaron en la bitácora de obra; sobre materiales dispuestos en obra; y en general sobre algunos procesos constructivos. En tal sentido se aborda de la manera siguiente por parte del R.L. del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAMPOALEGRE a cargo del ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO; en los términos siguientes:

- Es importante manifestar, que en los documentos del proyecto no hay un detalle estructural de las canastillas de soporte para los pasadores transversales de 1"; el Contratista por su parte ha venido implementando una canastilla elaborada a raíz de una malla electrosoldada en grafil de 6mm de diámetro y hueco de 15 x 15 cm; la cual es adecuada

A continuación, se le dará respuesta a las observaciones realizadas por la Ing. Angela M. Zambrano C. sobre algunas observaciones que se realizaron en la bitácora de obra; sobre materiales dispuestos en obra; y en general sobre algunos procesos constructivos. En tal sentido se aborda de la manera siguiente por parte del R.L. del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAMPOALEGRE a cargo del ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO; en los términos siguientes:

- Es importante manifestar, que en los documentos del proyecto no hay un detalle estructural de las canastillas de soporte para los pasadores transversales de 1"; el Contratista por su parte ha venido implementando una canastilla elaborada a raíz de una malla electrosoldada en grafil de 6mm de diámetro y hueco de 15 x 15 cm; la cual es adecuada y proporcional para soportar los pasadores en el proceso de la fundición, curado y fraguado de la losa; asegurando que los mismos queden alzados del suelo 10 cm; recordemos que el objetivo de la canastilla no es otro más que mantener los pasadores en el eje central de la losa mientras el concreto cumple su proceso de fraguado; por otra parte las canastillas implementadas por el contratista; mantienen dichos pasadores en su posición requerida durante todo el proceso constructivo de las losas.
- Solicitar un concepto técnico de especialistas en pavimentos para determinar si dicha canastilla es un elemento acorde a lo contemplado en el Análisis de Precio Unitario (APU) del ítem No. 1.2.5, resulta ser sobreestimado, pues dicho análisis se deduce sin necesidad de ser un especialista; teniendo en cuenta que el análisis de especificaciones de la malla electrosoldada de 6mm; cumple las especificaciones técnicas requeridas especificamente en cuanto al límite de fluencia (fy); pues al revisar la ficha técnica de la malla electrosoldada de referencia M-131 de GERDAU DIACO (marca utilizada en obra), se tiene una fy de 485 MPa., la cual es mayor que la mínima solicitada de 240 MPa., es decir, que si cumple, por tal razón, la interventoría externa considera innecesario dichos conceptos técnicos de especialistas, asumiendo toda la responsabilidad que le corresponde como interventoría externa a cargo del proceso constructivo y seguimiento al contrato de obra No. 1151 de 2024.
- Por otra parte, en el proceso de armado de las dovelas, los pasadores se fijan a la canastilla en sus extremos con alambre, dicho procedimiento no se debe considerar como un error; puesto que el alambre en una varilla lisa permite que los pasadores se puedan mover y desplazar libremente dentro de las losas; sin embargo, se acepta la observación de la supervisión de que solo sea marrado en uno de sus extremos y se implementará dicho procedimiento de ahora en adelante para las próximas losas.
- En los procesos constructivos llevados a cabo, cuando las varillas longitudinales coinciden con la instalación de las varillas transversales, las longitudinales dejan de instalarse para darle prevalencia a las transversales; sin embargo, excepcionalmente en una losa quedaron instaladas juntas varillas al mismo tiempo por un error de procedimiento; posteriormente fue corregida por el contratista, y por parte de la interventoría externa se le dará mayor atención a dichas situaciones para evitar repeticiones.
- Hay situaciones en las cuales, al finalizar la jornada de fundición, el concreto premezclado no alcanza para una losa completa de 3,50 m., por esta razón hay dilataciones de losas más cercanas a otras, pero posteriormente se retoma el parámetro de dilataciones a cada 3,50 m.
- Nuestro equipo de trabajo de interventoría, ha estado presente en todos los procesos de fundición de las losas de concreto, evidenciando que se ha estado realizando vibrado de la mezcla con el equipo vibrador de concreto eléctrico para asegurar la acomodación de la mezcla sobre toda la losa y retirando las burbujas de aire que pudieran quedar atrapadas; sin embargo, lugares en donde se han evidenciado hormigoneos, la interventoría externa ha solicitado al contratista la aplicación de concreto fluido para cubrir los poros o vacíos expuestos, la interventoría externa manifiesta que estará más atenta para evitar que se vuelvan a presentar hormigoneos.
- Los profesionales SST tanto del contratista como de la interventoría externa, el día de hoy no se encontraban presentes en obra por encontrarse realizando otras actividades de tipo administrativo; se coordinarán mejor las salidas de dichos profesionales para cuando requieran salir de la obra, a fin de evitar que la misma quede sin el acompañamiento de SST. Se toman correctivos con el personal obrero, a fin de asegurar que siempre cuenten con los EPP.
- En la jornada de fundición del día de hoy, justamente el residente de interventoría se encontraba de permiso en una cita médica; tan pronto terminó su cita, se reincorporó a la obra realizando el acompañamiento a la misma; por otra parte, y durante su ausencia, en la jornada de fundición siempre se tuvo la asistencia del profesional y topógrafo FRANCISCO JAVIER ARIAS; acompañado del inspector de la interventoría; es decir que la obra no estuvo sin residente de interventoría.
- Cuando se implementa concreto premezclado en obra, el ensayo del "cono de Abraham" para determinar el slung de la mezcla resulta ser innecesario, teniendo en cuenta que es un concreto certificado por un proveedor que garantiza unas especificaciones técnicas de asentamiento y de resistencia, y realizar la prueba del slung a un concreto premezclado una vez llega a la obra, simplemente permite tener un control mas no determina si cumple o no las especificaciones; finalmente el proveedor entrega los certificados de pruebas realizadas en su laboratorio y/o planta antes de que el camión mixer salga a su entrega. Por otro lado, la toma de muestras de concreto para ensayos de laboratorio de vigas en módulo de rotura, se vienen realizando por jornada de fundición de la siguiente manera: una jornada por parte del contratista, y otra jornada por parte de la interventoría, alternándose las tomas. Para la jornada del día de hoy, el contratista realizo su toma de muestras posterior a la visita de la supervisión.
- Se toman correctivos al procedimiento de desencofrado de las viguetas de muestras de concreto, a fin de evitar

Concremex
CONCRETOS

PROTOCOLO INTEGRAL DE CARGUE DE CAMIONES MIXER EN PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO CONCREMEX SAS - NEIVA HUILA

1. OBJETIVO

Establecer un protocolo técnico y normativo que regule de forma estandarizada el proceso de cargue de concreto en camiones mixer, garantizando la calidad del producto, la trazabilidad de los materiales, la seguridad del personal y la eficiencia del proceso dentro de las instalaciones de la planta dosificadora de Concremex SAS.

2. ALCANCE

Este protocolo aplica al ingreso de materiales, almacenamiento, dosificación, cargue, verificación, control de calidad, despacho y seguimiento del concreto premezclado suministrado desde la planta dosificadora de Concremex SAS.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Nacionales (Colombia):
  - NTC 3318: Concreto premezclado – requisitos generales.
  - NTC 3853: Seguridad industrial en plantas de concreto.
  - NTC 396: Métodos de muestreo de concreto fresco.
  - NTC 1377: Métodos de ensayo para agregados.
  - NTC 550: toma de especimenes
  - NTC 1299: Medición del asentamiento (slump).
  - Resolución 2400 de 1979.
  - Decreto 1609 de 2002.

Concremex
CONCRETOS

4. INGRESO Y CONTROL DE MATERIALES

4.1 Cemento

- Proveedor certificado marca Holcim con ficha técnica actualizada.

- Ingreso con remisión y sello de verificación de calidad.

- Almacenamiento en silos herméticos.

4.2 Agregados (grueso y fino)

- Inspección visual diaria.

- Análisis granulométrico.

- Almacenamiento en acopios separados debidamente clasificados.

4.3 Agua

- Fuente potable según resolución 2115 de 2007.

- Análisis físico-químico semestral.

4.4 Aditivos

- Identificación, almacenamiento y dosificación automatizada.

5. CONTROL DE CALIDAD EN PLANTA

5.1 Laboratorio de Planta

- Personal capacitado, equipos calibrados, archivo de resultados.

Concremex CONCRETOS

5.2 Ensayos de Laboratorio

Ensayo	Norma Aplicable	Frecuencia
Slump (Asentamiento)	NTC 396	Cada despacho
Módulo de finura	NTC 77	Semanal
Resistencia a compresión	NTC 673	3, 7, 28 días
Contenido de aire	ASTM C231	Diario
Humedad de agregados	ASTM C566	Diario
toma de Especimenes	NTC 550	Diario
Peso unitario	NTC 221	Diario

6. PROCEDIMIENTO DE CARGUE DE CAMIONES MIXER

6.1 Registro e ingreso del vehículo

- Verificación de orden de cargue.
- Inspección física y mecanica del camión mixer.
- Validación de documentos del conductor.

6.2 Configuración del sistema dosificador

- Ingreso del diseño de mezcla en el sistema automatizado.
- Calibración de basculas.
- Confirmación del tipo de mezcla y número de pedido.

6.3 Proceso de dosificación y cargue

- Activación del tambor a 15-18 rpm.
- Cargue de materiales por tolvas automatizadas.
- Adición de agua y aditivos.
- Verificación del volumen y toma de muestra.

Concremex
CONCRETOS

6.4 Despacho del vehículo

- Entrega de remision de despacho.
- Paz y salvo firmado.
- Salida con tambor en rotación lenta.
- Tiempo máximo de entrega: 60 minutos.

7. TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN

- Cada cargue debe tener orden de despacho, remision, registro de calidad y ensayos.

- Archivos conservados por mínimo 5 años.

8. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Zonas de tránsito demarcadas y con señalización.
- Prohibido el acceso sin EPP.
- Procedimientos ante emergencias.
- Plan de evacuación y primeros auxilios.

9. INDICADORES DE CONTROL (KPI)

Indicador	**Meta**
Tiempo promedio de cargue por mixer	15 min
Ensayos aprobados a 28 días	> 99%
Inconformidades por mes	< 2
Reclamaciones por segregación o fraguado	0 tolerado

Concremex
CONCRETOS

10. CALIBRACIONES DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN

10.1 Básculas de Agregados y Cemento

- Calibración completa: cada semana.
- Verificación operativa: día por medio
- Método: pesas patrón o pesaje comparativo.
- Normas: NTC 5346, ISO 10012.

10.2 Bomba Dosificadora de Aditivos

- Calibración completa: cada 15 días.
- Verificación rápida: diaria.
- Método: medición volumétrica directa.
- Normas: ASTM C494.

11. CONCLUSIONES Y CIERRE

El presente protocolo busca fortalecer el compromiso de Concremex S.A.S con la calidad, la seguridad y la eficiencia operativa en el proceso de cargue y despacho de concreto premezclado. La correcta implementación y seguimiento de estas directrices garantizarán el cumplimiento normativo, la satisfacción del cliente y la mejora continua de nuestros procesos.

Concremex
CONCRETOS

Confiamos en que este documento servirá como guia para todos los actores involucrados y reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia en la producción y entrega del concreto.

ING. DIDDIER ALIC ARIZA TORRADO

CONTROL DE CALIDAD

CONCREMEX SAS

Nit. 900 684 724 - 3

86

* 24/04/25 =

- Se realizan actividades de conformación de calzada, extendida y compactación en tramo comprendido entre abscisas 0+430 y 0+390.
- Se realiza actividades de excavación mecánica/ cargo entre las abscisas 0+130 a 0+200.
- Llega material de base granular.

Personal.

1 Director de obra
1 Ing. Residente
1 esp. Pavimento
1. Profesional HSEQ
1 Aux ingeniería
1 Aux administración
1 Inspector
1 topografía
1 almacenista de obra
1 Vigilante
1 maestro
1 oficial
12 ayudantes

3 operadores MQ.

Personal INT.:
Director
ING. Residente
Topografo
SISO
cadenero
inspector

Equipos:
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
1 Equipo topográfico
1 Retroexcavadora

* 25/04/25 =

- Se realizan actividades de extendida y compactación de base granular entre abscisas 0+390 a 0+420.
- Se realiza demolición de sardineles.
- Se realiza fundición de pavimento con concreto premezclado entre las abscisas 0+430 a 0+470

Personal:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRACION
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 ALMACENISTA DE OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO

3 OPERADORES MQ.

PERSONAL INT.:
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO
INSPECTOR

EQUIPOS:
1 MOTONIVELADORA

* 26/04/25=
Se funde concreto MR-45 en pavimento entre las abscisas 0+570 a 0+540, carril derecho

PERSONAL:	PERSONAL INT.:	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADOR
1 ESP. PAVIMENTO	INSPECTOR	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO	
1 AUX INGENIERIA	TOPOGRAFO	
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO	
1 INSPECTOR		
1 TOPOGRAFO		
1 ALMACENISTA OBRA		
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		
2 OPERADORES MAQUINARIA		

* 27/04/25 =
Dia dominical, no se labora.

* 28/04/25=
- Se realiza fundición de losa de concreto premezclado MR-45, en tramo de abscisas 0+570 a 0+540 carril izquierdo.
- Se realiza actividades de excavación mecánica.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADOR
1 ESP. PAVIMENTO	TOPOGRAFO	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR	
1 INSPECTOR	CADENERO	
1 TOPOGRAFO	SISO	
1 AUX ADMINISTRATIVO		
1 AUX INGENIERIA		
1 ALMACENISTA OBRA		
1 VIGILANTE		
1 MAESTRO		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		

88

* 29/04/25

Clima: Soleado

- Se realizan actividades de extendida y compactacion de base granular
- Se realiza instalacion de Sardinel prefabricado
- Se realiza Fundicion de pavimento con concreto Premezclado entre las abscisas 0+480 a 0+430 carril derecho.

Personal:	PERSONAL INT.:	EQUIPOS:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR	1 MOTONIVELADORA
1 ING. RESIDENTE	ING-RESIDENTE	1 VIBROCOMPACTADOR
1 ESP. PAVIMENTO	TOPOGRAFO	1 RETROEXCAVADORA
1 PROFESIONAL HSEQ	INSPECTOR	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 INSPECTOR	CADENERO	
~~1 AUX INGENIERIA~~	SISO	
1 AUX ADMINISTRATIVO		
1 VIGILANTE		
~~1 MAESTRO~~		
1 OFICIAL		
12 AYUDANTES		
~~1 TOPOGRAFO~~		
~~3 OPERADORES MAQUINARIA~~		

-

- Sobre las 12:27 P.m. la interventoria no autoriza Fundicion, ya que el terreno no esta listo. el contratista da solucion a las inconsistencias del terreno, extendiendo material y compactandolo, dando asi la interventoria autorizacion para Fundir.

Anbey Cayuela

* 30/04/25

Clima: Mañana con lluvia fuerte - tarde nublada

- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel prefabricado.

- Se realiza observacion al contratista sobre limpieza de alcantarilla, ubicada en la abscisa 430. ya que la tuberia se encuentra colmatada por sedimentos.

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 INSPECTOR
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
1 TOPOGRAFO
2 OPERADORES MAQUINARIA
1 ALMACENISTA OBRA

PERSONAL INT.:

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
TOPOGRAFO
INSPECTOR
CADENERO
SISO

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 QUIPO TOPOGRAFICO

90

*01/05/25

Clima: Soleado

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 SUPERVISOR
1 TOPOGRAFO
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
1 2 AYUDANTES
2 OPERADORES MAQUINARIA
1 ALMACENISTA OBRA

PERSONAL INT.

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
CADENERO
SISO

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de extendida y compactacion de base granular de la abscisa 0+240 a 0+60

- Se realizan actividades de conformacion de calzada

*02/05/25

clima: Mañana Soleada - Sobre las 12:00 Fuerte lluvia, tarde nublada

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA

1 TOPOGRAFO
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA OBRA
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA
2 VOLQUETAS

PERSONAL INT:
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
CADENERO
SISO

EQUIPOS:
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 RETROEXCAVADORA
2 VOLQUETAS

- Se realizan actividades de conformacion de calzada.
- se realiza actividad de limpieza de alcantarilla
- Se recibe visita del ingeniero James Andrade representante legal del consorcio de la interventoria, se hace inspeccion de obra, se hace recorrido y se realizan observaciones.
- Se realizan actividades de demolicion de bordillos de concreto.

Alby Campos

* 03/05/25
clima: Nublado

PERSONAL:
1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE

92

1 PROFESIONAL HSEQ
1 ESP. PAVIMENTO
1 ALMACENISTA OBRA
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA

PERSONAL INS. :
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO

EQUIPOS :

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de conformacion de calzada
- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel PreFabricado.

Abog Compras

* 04/03/25 =
Dia dominical, no se labora

Abog C.

* 05/05/25 =

Clima: - Mañana con lluvia constante, tarde con llovizna hasta las 3:00 pm.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. INSPECTOR	ING. RESIDENTE
1 ING. RESIDENTE	INSPECTOR
1 ~~TO~~POGRAFO	TOPOGRAFO
1 ESP. PAVIMENTO	SISO
1 PROFESIONAL HSEQ	CADENERO
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 ~~AUX. ADMINISTRATIVO~~	
1 AUX. INGENIERIA	
1 ALMACENISTA OBRA	
12 AYUDANTES	
2 ~~OPERADORES MAQUINARIA~~	
1 OFICIAL	

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de extendida y compactacion de base granular.
- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel Prefabricado.
- Se realizan actividades de Fundicion e instalacion a las tapas de los pozos de inspeccion alcantarillado.

94

* 06/05/25

Clima: Nublado en horas de la mañana - Soleado en horas de la tarde.

PERSONAL:	PROF
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 AUX ADMINISTRATIVO	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	SISO
1 TOPOGRAFO	CADENERO
1 ESP. PAVIMENTO	
1 PROFESIONAL HSEQ	
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de demolicion de bordillos de concreto
- Se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado.
- Se recibe visita por parte del ingeniero James Andrade Z. representante legal del Consorcio Infraestructura Cauca - Interventoria. Se hace inspeccion de obra, realizando recorridos y observaciones.
- Se realizan toma de muestra densidades.

07/05/25

Clima: Mañana nublada, Fuertes lluvia a las 11:56 am hasta las 12:30 pm., continua con lloviznа hasta las 2:04 P.M.

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 TOPOGRAFO
1 ESP. PAVIMENTO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA

PERSONAL INT.:

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA

- Se realizan actividades de instalacion de cordinel prefabricado
- Se realizan actividades de demolicion de bordillos de concreto
- Se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado.

Antony C.

96

* 06/05/25

clima: Mañana Soleada - lluvia de 2:40 a 2:50 p.m.

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 AUX INGENIERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ESP. PAVIMENTO
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
4 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA

PERSONAL INT.:

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
SISO
TOPOGRAFO
CADENERO

EQUIPOS:

1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA
1 EQUIPO TOPOGRAFICOS

- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel Prefabricado.
- llegada y descargue de sardinel.
- Se realizan actividades de Fundicion de losa de Concreto premezclado.
- Se realizan actividades de demolicion de bordillos de concreto.

Arboy C.

* 09/05/25
Clima = Mañana Soleada

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSQ	SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
2 AYUDANTES	
OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS:
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado
- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel prefabricado.
- se realizan actividades de conformacion de calzada.

* 10/05/25
Clima: despejado - Soleado.

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR

98

1 PROFESIONAL HSEQ	TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO
1 AUX INGENIERIA	
1 ALMAENISTA OBRA	EQUIPOS:
1 VIGILANTE	1 MOTONIVELADORA
1 MAESTRO	1 VIBROCOMPACTADOR
1 OFICIAL	1 RETROEXCAVADORA
12 AYUDANTES	
3 OPERADORES MAQUINARIA	
1 TOPOGRAFO	

- Se realizan actividades de instalacion de sardinel prefabricado.
- Se realiza conformacion de calzada.

A. by C.

* 11 / 05 / 25

clima =

- Dia domingo no se trabaja.

* 12 / 05 / 25

clima: Soleado

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	SISO
1 PROFESIONAL HSEQ	TOPOGRAFO
1 TOPOGRAPO	INSPECTOR
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO

1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
3 OPERADORES MAQUINARIA

EQUIPOS :
1 MOTONIVELADORA
1 VIBROCOMPACTADOR
1 RETROEXCAVADORA

- se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado
- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel prefabricado.
- se realiza toma de muestras de densidades.

* 13/05/25
clima: Nublado

PERSONAL :	PERSONAL INT.
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. INGE
1 INSPECTOR	TOPOGRAFO
1 TOPOGRAFO	SISO
1 AUX INGENIERIA	CARPINERO
1 AUX ADMINISTRATIVO	INSPECTOR
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA.	

100

EQUIPOS:
1 MOTONIVENADORA
1 VIBROCOMPACTADOR

- Se Realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado.
- se realizan actividades de instalacion de sardinel prefabricado

Arley C.

# 14/05/25
clima = Nublado = lluvia en horas de la tarde..

PERSONAL:	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO	SISO
1 AUX INGENIERIA	CADGENERO
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
2 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	
1 PROFESIONAAL HSEQ	

EQUIPOS:
1 MOTONIVENADORA
1 VIBROCOMPACTADOR

- Se realizan actividades de instalacion de sardinel Prefabricado.

* 15/05/25

clima: Nublado

PERSONAL:	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO	SISO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MAQUINARIA	
EQUIPOS:	
1 MOTONIVELADORA	
1 VIBROCOMPACTADOR	
1 EQUIPO TOPOGRAFICO	

- Se realizan actividades de instalación de Sardinel Prefabricado.
- Se realizan actividades de Fundicion de losa de Concreto premezclado,
- Se recibe visita por parte de la Supervisora del contrato Ingeniera Angela Tambrano se realiza recorrido de la obra y se realizan observaciones.

* 16/05/25

clima: Soleado

PERSONAL:	PERSONAL INT.

102

1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
2 OPERADORES MAQUINARIA

ING. RESIDENTE
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO

EQUIPOS:
1 VIBROCOMPACTADOR
1 MOTONIVELADORA
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de fundicion de losa de concreto reforzado.

Arbey C.

17/05/25

clima: lluvia constante

PERSONAL:
1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 PROFESIONAL ASEO
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 AUX INGENIERIA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 ALMACENISTA OBRA
1 OFICIAL
12 AYUDANTES
2 OPERADORES MAQUINARIA

PERSONAL INT:
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO


EQUIPOS :

1 MOTONIVELADORA

1 VIBROCOMPACTADOR

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto premezclado.





* 18 / 05 / 25

Dia domingo no se trabaja.

* 19 / 05 / 25

clima :

PERSONAL :	PERSONAL INT :
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	TOPOGRAFO
1 PROFESIONAL HSEQ	SIN CADENERO
1 AUX ADMINISTRATIVO	
1 AUX INGENIERIA	
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
12 AYUDANTES	
2 OPERADORES MANUNARIO	

EQUIPOS :

1 MOTONIVELADORA

1 VIBROCOMPACTADOR

104

- se realizan actividades de fundición de losa de concreto premezclado.

Arby C.


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
NIT. 901863870-2
CARRERA 5 No. 9-50 OF: 202 CENTRO – email: infraestructuracampoalegre@gmail.com

Contrato de Interventoría
No. 1416/2024

Neiva, Mayo 19 de 2025

Teniendo en cuenta que el puente que se encuentra construido en la carrera quinta (5ª) entre las abscisas K0+00 y K0+35; cuenta con un ancho del carril de 5,60 metros; es decir nos limita el ancho de la calzada a esa longitud; es decir el ancho de la calzada en su diseño plante una longitud de siete (7) metros; generándose un cuello de botella y un punto de alto riesgo; al traer un ancho de calzada de la diagonal novena hacia la carrera quinta (5ª) en siete (7) metros para acceder al puente; y tan solo contamos con un ancho de calzada de 5,60 metros; por tal razón una vez analizada la inconformidad vial; se decide de común acuerdo entre las partes; optar por el perfil vial existente de la carrera quinta (5ª) que corresponde a un ancho de calzada de 5,60 metros como lo define el puente ubicado en la carrera quinta.

En tal sentido se adopta el perfil de la carrera quinta (5ª) con un ancho de calzada de 5,60 metros para acceder a la diagonal novena.



Arby C.

- Se realizan actividades de fundición de losa de concreto premezclado.

Aiby C.

Contrato de Interventoría
No. 1416/2024

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
NIT. 901863870-2
CARRERA 5 No. 9-50 OF: 202 CENTRO – email: infraestructuracampoalegre@gmail.com



Ancho de calzada: 5,60 metros



Aiby C.

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1151 DE 2024.

* 20/05/25

clima: nublado - empieta a llover a la 3:00

PERSONAL:	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	SSO
1 AUX INGENIERIA	TOPOGRAFO
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO
1 ALMACENISTA OBRA	
1 PROFESIONAL HSEQ	
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
2 AYUDANTES	
1 OPERADORES MAQUINARIA	

EQUIPOS

1 RETROEXCAVADORA

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de instalacion de Sardinel prefabricado.
- Se realizan actividades de instalacion de base granular.

Arboj C.

* 21/05/25

clima: lluvia constante

PERSONAL:	PERSONAL

1 INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSEQ
1 TOPOGRAFO
1 AUX INGENERIA
1 AUX ADMINISTRATIVO
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 ESP. PAVIMENTO
1 MAESTRO
12 AYUDANTES
1 OFICIAL

INSPECTOR
TOPOGRAFO
SISO
CADENERO

EQUIPOS :
1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de instalacion de Formaletas

C.
Abby

* 22/05/25
Clima: Nublado

PERSONAL:
1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSEQ
1 TOPOGRAFO
1 AUX INGENERIA
1 AUX ADMINISTRATNO
1 ESP. PAVIMENTO
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL

PERSONAL INT :
DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
SISO
TOPOGRAFO
CADENERO

EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de Fundicion de losa de concreto prefabricado

Arbey C.

24/05/25

clima: Soleado

PERSONAL	PERSONAL INT.:
1 DIRECTOR OBRA	
1 ING. RESIDENTE	DIRECTOR
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	ING. RESIDENTE
1 PROFESIONAL HSEQ	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	SISO
1 AUX ADMINISTRATIVO	CADENERO
1 ALMACENISTA OBRA	
1 VIGILANTE	EQUIPOS:
1 MAESTRO	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
12 AYUDANTES	
1 OFICIAL	
1 ESP. PAVIMENTO	

- Se Realizan actividades de Fundicion de losa de Concreto.

Arbey C

* 25/05/2025

Dia domingo no se trabaja

* 26/05/25

clima: Nublado

PERSONAL:	PERSONAL INT.
1 DIRECTOR	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	TOPOGRAFO
1 INSPECTOR	ING. RESIDENTE
1 TOPOGRAFO	INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 ALMACENISTA OBRA	CADENERO
1 VIGILANTE	
1 MAESTRO	
12 AYUDANTES	
1 OFICIAL	

EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de limpieza de pozos.

Arley C.

* 27/05/23


clima: Nublado

PERSONAL	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR

1 ALMACENISTA OBRA 1 TOPOGRAFO
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES

EQUIPOS:
1 EQUIPOS TOPOGRAFILO

- Se realizan actividades de limpieza.



* 28/05/25
clima: soleado

PERSONAL
DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 TOPOGRAFO
1 PROFESIONAL HSEQ
1 ALMACENISTA OBRA
1 VIGILANTE
1 MAESTRO
1 OFICIAL
12 AYUDANTES

PERSONAL INT:
DIRECTOR
INSPECTOR
ING. RESIDENTE
SIGO
TOPOGRAFO
CADENERO

EQUIPOS:
1 EQUPO TOPOGRAFILO

- Se realizan actividades de elaboracion de parrilla para losas.

* 29/05/25

clima: mañana soleada - tarde nublada

PERSONAL:	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	SISO
1 PROFESIONAL ASEQ	TOPOGRAFO
1 AUX INGENIERIA	CADENERO
1 AUX ADMINSTRATIVO	
1 VIGILANTE	
1 ALMACENISTA OBRA	
1 MAESTRO	
1 OFICIAL	
4 AYUDANTES	

EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de limpieza de pozos
- Se realizan actividades de instalación de parrillas para tapa de pozos de inspección.

* 30/05/25

clima: lluvia constante

PERSONAL:	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR	INSPECTOR
1 TOPOGRAFO	CADENERO

1 AUX ADMINISTRATIVO
1 VIGILANTE
1 ALMACENISTA OBRA
1 Maestro
1 OFICIAL
12 AYUDANTES

EQUIPOS:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de Fundicion de tapas para pozos de inspeccion.



* 31 / 05 / 25
clima: llovizna

PERSONAL:	PERSONAL INT:
1 DIRECTOR OBRA	DIRECTOR
1 ING. RESIDENTE	TOPOGRAFO
1 INSPECTOR	ING RESIDENTE
1 TOPOGRAFO	INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSEQ	SISO
1 ALMACENISTA OBRA	CADENERO
1 VIGILANTE	
1 OFICIAL	EQUIPO:
1 MAESTRO	1 EQUIPO TOPOGRAFICO
4 AYUDANTES	

- Se realizan actividades de juntas de dilatación sellado y texturizado.

* 01 /06 /25

No se trabaja, dia Domingo

* 02 /06 /25

No se trabaja, dia Festivo

* 03 /06 /25

Clima: Nublado

PERSONAL:

1 DIRECTOR OBRA
1 ING. RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 PROFESIONAL HSEQ
1 TOPOGRAFO
1 VIGILANTE
1 ALMACENISTA OBRA
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

PERSONAL INT:

DIRECTOR
ING. RESIDENTE
INSPECTOR
TOPOGRAFO
SISO
CANENERO

EQUIPO:

1 EQUIPO TOPOGRAFICO

- Se realizan actividades de Juntas de dilatación sellado y texturizado.

Andy C.

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

ENSAYOS DE LABORATORIO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&O S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

DENSIDAD DEL TERRENO METODO CONO Y ARENA CORREGIDO POR PORCENTAJE DE GRAVAS

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**FECHA DE TOMA:**	25/04/2025
DESCRIPCION:	BASE GRANULAR	**MUESTRA:**	BASE GRANULAR	**FECHA DE REPORTE:**	26/04/2025
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO	**SOLICITO:**	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**NORMA/ ENSAYO:**	INV-22-E - 161

DENSIDAD IN SITU						
Localización	Diagonal 9					
Abscisa	K0+400	K0+370				
Peso arena + Recipiente antes Ensayo, gr	6645	6594				
Peso arena + Recipiente despues Ensayo,gr	2574	2612				
Peso arena total Usada, gr	4071	3982				
Constante del cono, gr	1652	1652				
Peso arena en el Hueco, gr	2419	2330				
Peso unitario Arena, gr/cc	1,426	1,426				
Volumen del Hueco, cc	1696	1634				
Peso total del Suelo Extraido Húmedo Pasa 3/4" gr	3532	3372				
Contenido de Humedad, %	6,5	6,6				
Peso total del suelo Extraido Seco Pasa 3/4" gr	3316	3163				
Peso Humedo de Gravas en gr	308	326				
Contenido de Humedad, o Absorción en %	2,00	2,00				
Peso de Gravas secas en gr	302	320				
Peso Total Muestra Seca en gr	3618	3483				
% de gravas	8,3	9,2				
% de Finos	91,7	90,8				
Peso Total del Suelo extraido Humedo gr	3.840	3.698				
Densidad Humeda gr/cc	2,264	2,263				
Humedad Corregida en %	6,1	6,2				
Densidad seca Total grs/cc E-228 (T224)	2,133	2,132				
Peso especifico de Gravas gr/cc	2,600	2,600				
Densidad Max del Laboratorio, gr/cc	2,118	2,118				
Densidad Max del Laboratorio corregida por % de grava E-228 (T224)	2,151	2,155				
% Compactación	99,2%	98,9%				

CONTENIDO DE HUMEDAD						
Material pasa 3/4	91,7	90,8				
Peso del material humedo pasa 3/4	328,4	341,3				
Peso del recipiente y del suelo seco, gr	312,8	324,5				
Peso del agua, gr (P)	15,6	16,8				
Peso del recipiente, gr (Q)	72,3	71,3				
Peso del suelo Seco, gr (R)	240,5	253,2				
Contenido de Humedad, % (S)	6,5	6,6				
% de grava	8,3	9,2				

OBSERVACIONES

ESSUING
LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

DENSIDAD DEL TERRENO METODO CONO Y ARENA CORREGIDO POR PORCENTAJE DE GRAVAS

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**FECHA DE TOMA:**	8/05/2025
DESCRIPCION:	BASE GRANULAR	**MUESTRA:**	BASE GRANULAR	**FECHA DE REPORTE:**	9/05/2025
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO	**SOLICITO:**	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	**NORMA/ ENSAYO:**	INV-22-E - 161

DENSIDAD IN SITU						
Localización	Diagonal 9					
Abscisa	K0+235	K0+200	K0+110	K0+070		
Peso arena + Recipiente antes Ensayo, gr	6534	6518	6476	6447		
Peso arena + Recipiente despues Ensayo,gr	2296	2404	2253	2377		
Peso arena total Usada, gr	4238	4114	4223	4070		
Constante del cono, gr	1652	1652	1652	1652		
Peso arena en el Hueco, gr	2586	2462	2571	2418		
Peso unitario Arena, gr/cc	1,426	1,426	1,426	1,426		
Volumen del Hueco, cc	1813	1727	1803	1696		
Peso total del Suelo Extraido Húmedo Pasa 3/4" gr	3628	3532	3675	3369		
Contenido de Humedad, %	6,4	6,3	6,5	6,1		
Peso total del suelo Extraido Seco Pasa 3/4" gr	3410	3323	3451	3175		
Peso Humedo de Gravas en gr	536	411	448	505		
Contenido de Humedad, o Absorción en %	2,00	2,00	2,00	2,00		
Peso de Gravas secas en gr	525	403	439	495		
Peso Total Muestra Seca en gr	3935	3726	3890	3670		
% de gravas	13,4	10,8	11,3	13,5		
% de Finos	86,6	89,2	88,7	86,5		
Peso Total del Suelo extraido Humedo gr	4.164	3.943	4.123	3.874		
Densidad Humeda gr/cc	2,296	2,284	2,287	2,285		
Humedad Corregida en %	5,8	5,8	6,0	5,5		
Densidad seca Total grs/cc E-228 (T224)	2,170	2,158	2,158	2,165		
Peso especifico de Gravas gr/cc	2,600	2,600	2,600	2,600		
Densidad Max del Laboratorio, gr/cc	2,118	2,118	2,118	2,118		
Densidad Max del Laboratorio corregida por % de grava E-228	2,172	2,161	2,163	2,172		
% Compactación	99,9%	99,8%	99,7%	99,6%		
CONTENIDO DE HUMEDAD						
Material pasa 3/4	86,6	89,2	88,7	86,5		
Peso del material humedo pasa 3/4	317,1	321,2	354,2	308,4		
Peso del recipiente y del suelo seco, gr	302,3	306,3	337,0	294,8		
Peso del agua, gr (P)	14,8	14,9	17,2	13,6		
Peso del recipiente, gr (Q)	69,9	70,3	71,2	73,1		
Peso del suelo Seco, gr (R)	232,4	236,8	265,8	221,7		
Contenido de Humedad, % (S)	6,4	6,3	6,5	6,1		
% de grava	13,4	10,8	11,3	13,5		

OBSERVACIONES

ESSUING
NIT. 901.242.106-9
LUZ DIVIA QUINTERO GRELL
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	27-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	29-04-25	13-05-25			X		45,0	3453	45,0	15,0	15,0	46,0	46,3	102,9	K0+350
2	29-04-25	13-05-25			X		45,0	3492	45,0	15,0	15,0	46,6			
3	29-04-25	27-05-25				X	45,0	3697	45,0	15,0	15,0	49,3	49,3	109,7	
4	29-04-25	27-05-25				X	45,0	3705	45,0	15,0	15,0	49,4			

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.
NIT. 901.781.184-8

LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&O S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	24-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	26-04-25	10-05-25			X		45,0	3325	45,0	15,0	15,0	44,3	44,8	99,5	K0+340
2	26-04-25	10-05-25			X		45,0	3394	45,0	15,0	15,0	45,3			
3	26-04-25	24-05-25				X	45,0	3578	45,0	15,1	15,0	47,4	47,9	106,4	
4	26-04-25	24-05-25				X	45,0	3626	45,0	15,0	15,0	48,3			

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&O S.A.S.
NIT 901.181.104-8

LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	21-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	23-04-25	30-04-25		X			45,0	3068	45,0	15,0	15,0	40,9	41,2	91,5	K0+450
2	23-04-25	30-04-25		X			45,0	3111	45,0	15,0	15,0	41,5			
3	23-04-25	21-05-25				X	45,0	3432	45,0	15,1	15,0	45,5	46,0	102,3	
4	23-04-25	21-05-25				X	45,0	3495	45,0	15,0	15,0	46,6			

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.
NIT. 901.197.146-6

LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	23-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	09-05-25	23-05-25			X		45,0	3126	45,0	15,0	15,0	41,7	41,9	93,1	K0+200
2	09-05-25	23-05-25			X		45,0	3158	45,0	15,0	15,0	42,1			
3	09-05-25	06-06-25				X	45,0								
4	09-05-25	06-06-25				X	45,0								
1	13-05-25	20-05-25		X			45,0	3047	45,0	15,0	15,0	40,6	40,7	90,4	K0+110
2	13-05-25	20-05-25		X			45,0	3058	45,0	15,0	15,0	40,8			
3	13-05-25	10-06-25				X	45,0								
4	13-05-25	10-06-25				X	45,0								

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

LUZ DIVIA QUIMBAYA QUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	21-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	23-04-25	30-04-25		X			45,0	3068	45,0	15,0	15,0	40,9	41,2	91,5	K0+450
2	23-04-25	30-04-25		X			45,0	3111	45,0	15,0	15,0	41,5			
3	23-04-25	21-05-25				X	45,0	3432	45,0	15,1	15,0	45,5	46,0	102,3	
4	23-04-25	21-05-25				X	45,0	3495	45,0	15,0	15,0	46,6			

L = Distancia entre ejes
b = Ancho del prisma
d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.
NIT. 901.797.114-6

LUZ DIVIA QUIMBAYA CUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	23-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	09-05-25	23-05-25			X		45,0	3126	45,0	15,0	15,0	41,7	41,9	93,1	K0+200
2	09-05-25	23-05-25			X		45,0	3158	45,0	15,0	15,0	42,1			
3	09-05-25	06-06-25				X	45,0								
4	09-05-25	06-06-25				X	45,0								
1	13-05-25	20-05-25		X			45,0	3047	45,0	15,0	15,0	40,6	40,7	90,4	K0+110
2	13-05-25	20-05-25		X			45,0	3058	45,0	15,0	15,0	40,8			
3	13-05-25	10-06-25				X	45,0								
4	13-05-25	10-06-25				X	45,0								

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&Q S.A.S.

LUZ DIVIA QUIMBAYA QUELLAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&O S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	14-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	14-04-25	28-04-25			X		45,0	3069	45,0	15,0	15,0	40,9	41,3	91,8	K0+570
2	14-04-25	28-04-25			X		45,0	3126	45,0	15,0	15,0	41,7			
3	14-04-25	12-05-25				X	45,0	3426	45,0	15,0	15,0	45,7	46,2	102,6	
4	14-04-25	12-05-25				X	45,0	3501	45,0	15,0	15,0	46,7			
1	16-04-25	30-04-25			X		45,0	3174	45,0	15,0	15,0	42,3	42,5	94,4	K0+480
2	16-04-25	30-04-25			X		45,0	3199	45,0	15,0	15,0	42,7			
3	16-04-25	14-05-25				X	45,0	3524	45,0	15,1	15,0	46,7	47,3	105,2	
4	16-04-25	14-05-25				X	45,0	3597	45,0	15,0	15,0	48,0			

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
NIT. 901.797.184-1

LUZ DIVIA QUIMBAYA CIBLIZAR
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

ESSUING
Estructuras, Suelos e Ingeniería G&O S.A.S.

Servicios de Laboratorio de Concreto y Pavimentos.
Estudios de Suelos, Estructuras, Construcción,
Consultoría e Interventoría de
Obras Civiles y Arquitectura.

MODULO DE ROTURA DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LUZ

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			FECHA:	13-05-25
SOLICITO:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	DESCRIPCION:	PREMEZCLADO	NORMA:	INV-22
LOCALIZACION:	DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL	MUESTRA:	MR = 45 Kg/Cm2	ENSAYO:	E-415

VIGA No.	Fecha de fundida	Fecha de rotura	TIEMPO DE CURADO 3	7	14	28	Modulo de rotura especificado (Kg/ cm2)	P max (Kg)	L (cms)	b (cms)	d (cms)	MR (Kg/cm2)	MR Promedio	PORCENTAJE %	Observacion
1	29-04-25	13-05-25			X		45,0	3453	45,0	15,0	15,0	46,0	46,3	102,9	K0+350
2	29-04-25	13-05-25			X		45,0	3492	45,0	15,0	15,0	46,6			
3	29-04-25	27-05-25				X	45,0								
4	29-04-25	27-05-25				X	45,0								
1	06-05-25	13-05-25		X			45,0	2772	45,0	15,0	15,0	37,0	37,4	83,1	K0+400
2	06-05-25	13-05-25		X			45,0	2834	45,0	15,0	15,0	37,8			
3	06-05-25	03-06-25				X	45,0								
4	06-05-25	03-06-25				X	45,0								

L = Distancia entre ejes

b = Ancho del prisma

d = Altura del prisma

$$\frac{P * L}{b * (d * d)}$$

OBSERVACIONES: Los concretos fueron tomados y traidos por el interesado al laboratorio

ESSUING
NIT. 901.787.104-6

LUZ DIVIA QUIMBAYA CABEZAS
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
ESP. EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Número nuevo 313 448 1259
Carrera 10 No. 2 - 86
Estadio Urdaneta - Neiva - Huila
laboratoriodesuelos14.essuing@gmail.com
313 244 0351 essuingsas

140

Bogotá, abril 10 del 2024

SEÑORES
CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE
CIUDAD

Asunto: DISEÑOS CONCRETO PLANTA NEIVA

Cordial saludo.

Respetado ingeniero

De acuerdo con su solicitud, nos dirigimos a ustedes desde el equipo de soporte técnico de Holcim para presentar la propuesta de diseños para Planta Neiva Concremex.

Concretos para Pavimentos

Familia de concreto	Resistencia especificada	Cemento Industrial Fuerte	Adición	Agua	Relacion A/MC	Arena 1	Grava 1	Aire	Aditivo 1		Aditivo 2		Densidad Teorica
		3,1	Bruselas 3	EAAB 1,0		Arena 2,6	Grava TMN 25 mm 2,6		ADIControl 142		ADIFlow H264		
	MR	(Kg/m³)	(Kg/m³)	(Lt/m³)		(Kg/m³)	(Kg/m³)	(%)	1,14 (Kg/m³)	Dosis	1,08 (Kg/m³)	Dosis	(Kg/m³)
PAVIMENTOS MR TMN 25 mm Slump 6" 150 mm	45,0	400	0	162	0,41	726	1106	1,5	1,80	0,45%	1,40	0,35%	2397

Cordialmente,

Oscar David Arias
Ingeniero Soporte Técnico
HOLCIM Colombia

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

SEGURIDAD SOCIAL

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

ABRIL

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359		AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33455840	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	885.500	3.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33455840	2025-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/L	FNS/B	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonrto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1079176542	CRUZ SANCHEZ MAGDA GISELA	1.423.500	FIX																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,69960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 1006184511	VILLALBA PUENTES ALVARO JAVIER	1.423.500	FIX																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,69960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359		AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33455840	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	885.500	3.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33455840	2025-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	1.800	0	457.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	900	0	228.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	900	0	228.700
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	600	0	114.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	300	0	57.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				2	198.200	0	800	0	199.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	198.200	0	800	0	199.000

144

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	500	0	114.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	114.000	0	500	0	114.500
Gran Total					881.800	0	3.700	0	885.500

PAGOS S.A.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359		AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33431686	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.743.100	15.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33431686	2025-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/OL	FNS/US	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1026810192	CAMARGO ARCILA JESUS FELIPE	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
2	CC 1082158971	GOMEZ JOVEN EDUARD FERNANDO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
3	CC 79450429	HIGUERA MARTINEZ CHELMAN ROBERT	1.500.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION-ES-25-14	750.000	120.000	0	0	SANITAS-EPS005	750.000	30.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	750.000	52.200	750.000	52.200	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	232.200	S	5411101
4	CC 1075208046	PASTRANA FRANCO GABRIEL GUSTAVO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
5	CC 1143101881	PEREZ LAGUNA MIGUEL ANTONIO	1.423.500	F	X	X														0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	996.450	159.500	0	0	SANITAS-EPS005	996.450	39.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	996.450	69.800	996.450	69.800	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	308.700	S	5421601
6	CC 1075303221	POLANCO ROJAS MARIA CAMILA	1.423.500	E																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
7	CC 3708852	POLANIA ANDRADE FABER	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
8	CC 1016026717	ROMERO VARGAS FABIO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	37.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	440.900	S	5421601
9	CC 88141364	SERRANO GONZALEZ ARIEL	1.750.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,00960	0	0	0	0	0,01	0	541.800	S	5421601

145

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33431668	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.743.100	15.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33431668	2025-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.037.450	12.037.450	12.037.450	12.037.450	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	1.926.300	0	7.700	0	1.934.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.400	0	2.700	0	686.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	627.800	0	2.500	0	630.300
PROTECCION	230201	800229739	0	3	615.100	0	2.500	0	617.600
EPS(Administradoras: 3)				9	481.900	0	2.100	0	484.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	241.000	0	1.000	0	242.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	183.900	0	800	0	184.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				9	838.000	0	3.300	0	841.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	838.000	0	3.300	0	841.300
CCF(Administradoras: 1)				9	481.900	0	1.900	0	483.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	9	481.900	0	1.900	0	483.800
Gran Total					3.728.100	0	15.000	0	3.743.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33329242	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33329242	2025-05-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 76944138	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	0	440.900	S	5421601

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33329242	E	2025-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33329242	2025-05-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					440.900	0	0	0	440.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1499313127	9485281124	I	2025/05/16	2025/05/22	BANCOLOMBIA	6	513,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	88141364	SERRANO GONZALEZ ARIEL																		25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2025/05/22 09:50 AM

LA PRESENTE PLANILLA PARA LA PRESENTE PLANILLA

47

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1499313127	9485281124	I	2025/05/16	2025/05/22	BANCOLOMBIA	6	$513,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$1,200	$0	$282,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$1,200	$0	$282,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$900	$0	$220,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$220,000	$900	$0	$220,900
TOTAL				1	$510,800	$2,200	$0	$513,000

2025/05/22 09:50 AM

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

MAYO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901884721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359		AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33685215	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.738.100	10.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33685215	2025-06-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUS	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1026600192	CAMARGO ARCILA JESUS FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 1098215973	GOMEZ JOVEN EDUARD FERNANDO	1.423.500	I																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
3	CC 79450429	HIGUERA MARTINEZ CHELMAN ROBERT	1.500.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION-ES-25-14	750.000	120.000	0		SANITAS-EPS005	750.000	30.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	750.000	30.000	750.000	52.200	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	232.200	S	5411101
4	CC 1075208046	PASTRANA FRANCO GABRIEL GUSTAVO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
5	CC 1135101184	PEREZ LAGUNA MIGUEL ANTONIO	1.423.500	F	X	X														0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	996.450	159.500	0		SANITAS-EPS005	996.450	39.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	996.450	39.900	996.450	69.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	308.700	S	5421001
6	CC 1075303221	POLANCO ROJAS MARIA CAMILA	1.423.500	I																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
7	CC 7708852	POLANIA ANDRADE FAIBER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
8	CC 1016626717	ROMERO VARGAS FABIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0		SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
9	CC 88141361	SERRANO GONZALEZ ARIEL	1.750.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.750.000	280.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5421001

149

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359		AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33685215	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.738.100	10.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33685215	2025-06-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.037.450	12.037.450	12.037.450	12.037.450	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	1.926.300	0	5.100	0	1.931.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.400	0	1.800	0	685.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	627.800	0	1.700	0	629.500
PROTECCION	230201	800229739	0	3	615.100	0	1.600	0	616.700
EPS(Administradoras: 3)				9	481.900	0	1.400	0	483.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	183.900	0	500	0	184.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	241.000	0	700	0	241.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				9	838.000	0	2.200	0	840.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	838.000	0	2.200	0	840.200
CCF(Administradoras: 1)				9	481.900	0	1.300	0	483.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	9	481.900	0	1.300	0	483.200
Gran Total					3.728.100	0	10.000	0	3.738.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33685589	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.268.400	4.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33685589	2025-06-06	Pagada							

N.	EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNBOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1079176542	CRUZ SANCHEZ MAGDA GISELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	542l001
2	CC 36347321	ORTIZ CORTES LADY KATERINE	1.423.500	F	X	X														0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.233.700	197.300	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.233.700	49.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	382.600	S	542l001
3	CC 1006184511	VILLALBA PUENTES ALVARO JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		BSSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	542l001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33685589	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.268.400	4.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	33685589	2025-06-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.080.700	4.080.700	4.080.700	4.080.700	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	653.000	0	2.300	0	655.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	800	0	228.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	197.400	0	700	0	198.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	800	0	228.600
EPS(Administradoras: 2)				3	163.400	0	600	0	164.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	106.400	0	400	0	106.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				3	284.100	0	1.000	0	285.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	284.100	0	1.000	0	285.100
CCF(Administradoras: 1)				3	163.400	0	600	0	164.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	163.400	0	600	0	164.000
Gran Total					1.263.900	0	4.500	0	1.268.400

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912		AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33680264	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33680264	2025-06-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5694138	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.186	0,069660	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912		AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33680264	E	2025-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33680264	2025-06-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
CCF(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total				1	57.000	0	0	0	57.000
					440.900	0	0	0	440.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1593427297	9486742263	I	2025/06/17	2025/07/01	BANCOLOMBIA	14	$515,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	88141364	SERRANO GONZALEZ ARIEL	25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPS037	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,760,000	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$2,600	$0	$284,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$2,600	$0	$284,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$2,000	$0	$222,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$220,000	$2,000	$0	$222,000
TOTAL				**1**	**$510,800**	**$4,700**	**$0**	**$515,500**

2025/07/01 02:31 PM

CONSORCIO MEJORAMIENTO
CAMPOALEGRE 2024

JUNIO

CARRERA 47 No 6 - 41 NIEVA-HUILA
email: consorciomejoramiento2024@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33955691	E	2025-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.740.100	5.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33955691	2025-07-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN.					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tar Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonó de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1026610192	CAMARGO ARCILA JESUS FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,09960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
2	CC 1062138973	GOMEZ JOVEN EDUARD FERNANDO	1.423.500	F		X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001
3	CC 79450429	HIGUERA MARTINEZ CHELMAN ROBERT	1.500.000	F	X	X														0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	100.000	16.000	0		SANITAS-EPS005	100.000	4.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	100.000	4.000	100.000	7.000	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	31.000	S	5411101
4	CC 1075268046	PASTRANA FRANCO GABRIEL GUSTAVO	1.423.500	F		X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0		SANITAS-EPS005	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001
5	CC 11310181	PEREZ LAGUNA MIGUEL ANTONIO	1.423.500	F	X	X														0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	142.350	22.800	0		SANITAS-EPS005	142.350	5.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	142.350	5.700	142.350	10.000	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	44.200	S	5421001
6	CC 1075303221	POLANCO ROJAS MARIA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5421001
7	CC 7708852	POLANIA ANDRADE FABER	1.423.500	F		X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001
8	CC 1016026712	ROMERO VARGAS FABIO	1.423.500	F		X														0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	189.800	30.400	0		SANITAS-EPS005	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001
9	CC 88141364	SERRANO GONZALEZ ARIEL	1.750.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.000	280.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,09960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5421001

464

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33955691	E	2025-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.740.100	5.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33955691	2025-07-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.598.550	5.598.550	5.598.550	5.598.550	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	896.000	0	2.900	0	898.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	523.800	0	1.700	0	525.500
PROTECCION	230201	800229739	0	3	281.000	0	900	0	281.900
PORVENIR	230301	800224808	8	3	91.200	0	300	0	91.500
EPS(Administradoras: 3)				9	224.100	0	800	0	224.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	24.900	0	100	0	25.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	7.600	0	100	0	7.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	191.600	0	600	0	192.200
ARP(Administradoras: 1)				9	390.200	0	1.300	0	391.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	390.200	0	1.300	0	391.500
CCF(Administradoras: 1)				9	224.100	0	700	0	224.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	9	224.100	0	700	0	224.800
Gran Total					1.734.400	0	5.700	0	1.740.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 9- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33955916	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	118.400	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33955916	2025-07-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1079176342	CRUZ SANCHEZ MAGDA GISELA	1.423.500	F	X															0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	189.800	30.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001
2	CC 1080184511	VILLALBA PUENTES ALVARO JAVIER	1.423.500	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	189.800	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	189.800	7.600	189.800	13.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901854721	5	CONSORCIO MEJORAMIENTO CAMPOALEGRE 2024	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 47 # 6- 41 CASA 31		3157217359			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33955916	E	2025-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	118.400	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	33955916	2025-07-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
379.600	379.600	379.600	379.600	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	60.800	0	200	0	61.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	30.400	0	100	0	30.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	30.400	0	100	0	30.500
EPS(Administradoras: 2)				2	15.200	0	200	0	15.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	7.600	0	100	0	7.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	7.600	0	100	0	7.700
ARP(Administradoras: 1)				2	26.600	0	100	0	26.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	26.600	0	100	0	26.700

V65

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	15.200	0	100	0	15.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	15.200	0	100	0	15.300
Gran Total					117.800	0	600	0	118.400

SOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295090	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34059416	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.200	1.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34059416	2025-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Estatio de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081404608	CASTRO MUNOZ GERMAN DAVID	1.423.500	F	X	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	427.050	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5421001
2	CC 7694138	DIAZ CHARRY JUAN CARLOS	2.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.800.000	448.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.800.000	112.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5421001
3	CC 1075559274	OLAYA MANRIQUE NORBERTO	2.400.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	96.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	743.100	S	5421001
4	CC 7708853	POLANIA ANDRADE FABIER	1.423.500	F	X	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	427.050	68.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	427.050	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.900	0,69%60	0	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5421001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901295080	7	JCONSTRUCTORA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 59 11 APT 403		3111205912			AFILIACIONEMARVASAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34059416	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.200	1.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34059416	2025-07-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.054.100	6.054.100	6.054.100	6.054.100	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	968.800	0	700	0	969.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	448.000	0	300	0	448.300
PORVENIR	230301	800224808	8	3	520.800	0	400	0	521.200
EPS(Administradoras: 1)				4	242.200	0	200	0	242.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	242.200	0	200	0	242.400
ARP(Administradoras: 1)				4	421.600	0	300	0	421.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	421.600	0	300	0	421.900
CCF(Administradoras: 1)				4	242.200	0	200	0	242.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	242.200	0	200	0	242.400
Gran Total					1.874.800	0	1.400	0	1.876.200

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-06	Periodo Salud	2025-06
Fecha límite de pago	2025/07/15	Fecha de pago	2025/07/18
Dias de mora	3	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$510,800
Intereses de mora	$1,200
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$512,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9488501954
Clave de pago	1636425913
Banco	BANCOLOMBIA

2025/07/17 06:46 PM

ESV