Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

							CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
SEDE SOCIAL LA ISLA															
DIRECCIÓN, CALLE 112 Nº 47 - 71 COMUNA 2 SANTA CRUZ										CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:									$ 14.622.434		$ 0,00		$ -		$ -
1	**14.0.0**	**CUBIERTA**													
1,1	10,15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	35,00	$	112.656	$ 3.942.960		$ 0,00		$ -		$ -	
2	9,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**													
2,1	9,17	Suministro e instalación de enchape en arenón chino No.1. Incluye varilla de dilatación en cobre o aluminio, guardaescobas, remates, lechada y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	80	$	127.448,00	$ 10.195.840		$ 0,00		$ -		$ -	
3	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**													
3,1	11,4	Mantenimiento de puerta corrediza en aluminio de 2 alas. Incluye desmonte, cerradura de entrada, cambio de elementos y accesorios para su reinstalación y correcto funcionamiento.	un	2	$	241.817,00	$ 483.634		$ 0,00		$ -		$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO									$ 14.622.434		$ 0,00		$ -		$ -
LA FRONTERA															
CARRERA 51B #119-90															
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:									$ 15.501.712		$ 0,00		$ -		$ -
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**				**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**4,0**	**CONCRETOS**													
1,1	4,52	Construcción de cuneta en "V" en concreto de 21 Mpa. Incluye refuerzo, entresuelo con cascajo sucio, juntas y acabado escobiado o paletiado. Según diseño de OO.PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m. e= 0,10m.	m	6	$	72.733	$ 436.398		$ 0,00		$ -		$ -	
2	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**													
2,1	9,6	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	3,0	$	35.210	$ 105.630		$ 0,00		$ -		$ -	
2,2	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	10	$	66.210	$ 662.100		$ 0,00		$ -		$ -	
3	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**													
3,1	10,15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50	$	112.656	$ 5.632.800		$ 0,00		$ -		$ -	
4	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**													
4,1	11,89	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación en concreto ciclópeo 40% piedra y concreto de 21Mpa al 60% de 40cm x 30cm, incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño.	m2	16	$	541.549	$ 8.664.784		$ 0,00		$ -		$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO									$ 15.501.712		$ 0,00		$ -		$ -
VILLA DEL SOCORRO 2															
CALLE 104B #48-61															
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:									$ 14.766.057		$ 1.440.880,00		$ 1.440.880		$ 1.440.880
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**				**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**													
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	1	$	41.724	$ 41.724		$ 0,00		$ -		$ -	
1,2	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	2	$	20.818	$ 41.636		$ 0,00		$ -		$ -	
1,3	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	2	$	20.464	$ 40.928		$ 0,00		$ -		$ -	
2	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**													
2,1	5,25	Suministro, transporte e instalación de placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	20	$	124.592	$ 2.491.840		$ 0,00		$ -		$ -	
3	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**													
3,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	1	$	460.103	$ 460.103		$ 0,00		$ -		$ -	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
3,2	7,16	Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:31.5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	1	$ 773.790	$ 773.790		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	7.18	Mesón en acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm de fondo, 860 mm de alto, soportada con patas tubulares. Incluye refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del mismo material y calibre, patas tubulares en acero inoxidable, pin nivelador, entrepaño igualmente fabricado en acero inoxidable y refuerzos soldados del mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño y a las patas mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas, salpicadero en los puntos de contacto con la pared, bordes redondeados. Incluye lavaplatos de 500 mm de frente, 450 mm de fondo, 300 mm de profundidad, canastilla de 2", sifón con registro, abastos, acoples, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Longitud de 2.00 mts.	un	1	$ 2.533.724	$ 2.533.724		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	2	$ 66.210	$ 132.420		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	100	$ 18.011	$ 1.801.100	80,00	$ 1.440.880,00	80,00	$ 1.440.880	80,00	$ 1.440.880
4,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	50	$ 39.486	$ 1.974.300		$ 0,00		$ -		$ -
4,4	9.50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	150	$ 20.560	$ 3.084.000		$ 0,00		$ -		$ -
5	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
5,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	1	$ 476.696	$ 476.696		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	2	$ 357.867	$ 715.734		$ 0,00		$ -		$ -
6	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
6,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	1	$ 198.062	$ 198.062		$ 0,00		$ -		
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 14.766.057**		**$ 1.440.880,00**		**$ 1.440.880**		**$ 1.440.880**

MOSCU I

CARRERA 49 #99-06/08

		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 14.748.900**		**$ 5.668.956,00**		**$ 5.668.956**		**$ 5.668.956**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	2	$ 20.818	$ 41.636		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	2	$ 20.464	$ 40.928		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1,52	Desmonte y reinstalación de divisiones modulares (páneles), altura hasta h=1.80 m Incluye vidrios, montantes y demás elementos.	un	2,0	$ 41.439	$ 82.878		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1,89	Limpieza de canoas y cunetas. Incluye botada de material sobrante.	m	9,0	$ 3.848	$ 34.632		$ 0,00		$ -		$ -
2	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
2,1	5,25	Suministro, transporte e instalación de placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 124.592	$ 373.776		$ 0,00		$ -		$ -
3	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
3,1	6,16	Reparación de abastos (tubería de acueducto - presión, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Para salidas de Ø = 1/2".	un	2	$ 26.755	$ 53.510		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
4	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
4,1	7,16	Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:31.5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	1	$ 773.790	$ 773.790		$ 0,00		$ -		$ -
5	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
5,1	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	7,00	$ 66.210	$ 463.470		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	300	$ 18.011	$ 5.403.300	240,00	$ 4.322.640,00	240,00	$ 4.322.640	240,00	$ 4.322.640
5,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	5	$ 39.486	$ 197.430	4,00	$ 157.944,00	4,00	$ 157.944	4,00	$ 157.944
6	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
6,1	10,18	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.50m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	30,00	$ 126.363	$ 3.790.890		$ 0,00		$ -		$ -
7	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
7,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	1	$ 476.696	$ 476.696		$ 0,00		$ -		$ -
7,2	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	4	$ 357.867	$ 1.431.468		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	8	$ 198.062	$ 1.584.496	6,00	$ 1.188.372,00	6,00	$ 1.188.372	6,00	$ 1.188.372
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 14.748.900**		**$ 5.668.956,00**		**$ 5.668.956**		**$ 5.668.956**

SANTA CRUZ PARTE BAJA

CARRERA 51A #100-55

		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 16.940.536**		**$ 2.129.537,00**		**$ 2.129.537**		**$ 2.129.537**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,52	Desmonte y reinstalación de divisiones modulares (páneles), altura hasta h=1.80 m Incluye vidrios, montantes y demás elementos.	un	3,0	$ 41.439	$ 124.317		$ 0,00		$ -		$ -
2	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
2,1	5,25	Suministro, transporte e instalación de placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	4	$ 124.592	$ 498.368		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	5,54	Suministro y apliación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de fachadas muros exteriores.	m2	300,18	$ 9.237	$ 2.772.775		$ 0,00		$ -		$ -
3	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
3,1	6,19	Suministro e instalación de grifería para mantenimiento de unidades sanitarias, lavamanos, lavaplatos, conjunto grifería sanitaria entrada y salida.	un	1	$ 41.094	$ 41.094		$ 0,00		$ -		$ -
4	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
4,1	7,7	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 285.776	$ 285.776		$ 0,00		$ -		$ -
5	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
5,1	9,12	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	86	$ 13.151	$ 1.130.986	68,80	$ 904.789,00	68,80	$ 904.789	68,80	$ 904.789
5,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	85	$ 18.011	$ 1.530.935	68,00	$ 1.224.748,00	68,00	$ 1.224.748	68,00	$ 1.224.748

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
5,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	60	$ 39.486	$ 2.369.160		$ 0,00		$ -		$ -
5,4	9,37	Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (cerchas, columnas, riostras). Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, Color a definir aprobado por la interventoría.	m	60	$ 31.285	$ 1.877.100		$ 0,00		$ -		$ -
6	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
6,1	10,47	Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye retiro de teja normal y/o caballete en mal estado (rota, perforada y/o con fisuras), suministro e instalación de teja nueva de fibrocemento hasta por un 30%, reistalación de tejas y caballetes de fibrocemento, reacomodación y ajuste de tejas y caballetes, cambio de amarres y ganchos y colocación de ganchos y amarres adicionales para refuerzo de toda la cubierta, y todos los demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento. La medida será en proyección horizontal. Se debe garantizar la estabilidad de la cubierta.	m2	90	$ 39.670	$ 3.570.300		$ 0,00		$ -		$ -
7	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
7,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	10	$ 198.062	$ 1.980.620		$ 0,00		$ -		$ -
8	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
8,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 16.940.536**		**$ 2.129.537,00**		**$ 2.129.537**		**$ 2.129.537**

VILLA NIZA NORTE
CALLE 104C #50B-02

						TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:		$ 0,00		$ -		$ -
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,36	Demolición de muros en ladrillo e = 15/20 cm.	m2	3	$ 30.656	$ 91.968		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	25	$ 23.539	$ 588.475		$ 0,00		$ -		$ -
2	**3,0**	**ACERO/ESTRUCTURA METÁLICA**										
2,1	3,1	Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	100	$ 19.852	$ 1.985.200		$ 0,00		$ -		$ -
3	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
3,1	5,2	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 15x20x40 cm. e = 15 cm.	m2	3,5	$ 67.016	$ 234.556		$ 0,00		$ -		$ -
4	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
4,1	6,1	Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa de 0.60x0.60 altura hasta 0.80 m, con concrefibra el piso y tapa en concreto con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un	1,0	$ 480.162	$ 480.162		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	6,9	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Diametro 2".	m	4,0	$ 25.967	$ 103.868		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	6,11	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Diametro 4".	m	4,0	$ 57.746	$ 230.984		$ 0,00		$ -		$ -
4,4	6,17	Suministro y colocación abastos para sanitario. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,0	$ 56.795	$ 56.795		$ 0,00		$ -		$ -
4,5	6,18	Suministro y colocación abastos para lavamanos. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,0	$ 27.300	$ 27.300		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
5	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
5,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	1	$ 460.103	$ 460.103		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	7,7	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 285.776	$ 285.776		$ 0,00		$ -		$ -
5,3	7,16	Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:31.5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	1	$ 773.790	$ 773.790		$ 0,00		$ -		$ -
6	**8,0**	**PISOS**										
6,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	5	$ 178.874	$ 894.370		$ 0,00		$ -		$ -
7	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
7,1	9,6	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	10,0	$ 35.210	$ 352.100		$ 0,00		$ -		$ -
7,2	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	20	$ 66.210	$ 1.324.200		$ 0,00		$ -		$ -
7,3	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	8	$ 18.011	$ 144.088		$ 0,00		$ -		$ -
7,4	9,29	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos a base de aceite. Incluye lijada y preparación de la superficie. 3 hilos horizontales, 1 vertical.	m	9	$ 18.948	$ 161.058		$ 0,00		$ -		$ -
7,5	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	20	$ 39.486	$ 789.720		$ 0,00		$ -		$ -
8	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
8,1	10,11	Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro de teja hasta un 30%, cambio de elementos de estructura similares al existentes hasta un 30% y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, medido a cinta pegada.	m2	13,00	$ 85.256	$ 1.108.328		$ 0,00		$ -		$ -
9	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
9,1	11,5	Suministro e instalación de pasamanos 2 hilos en tubería 2" negra calibre 12. Incluye soldadura en todas las uniones, pintura anticorrosiva 2 capas con epoxi poliamida y su respectivo catalizador color por definir, tubos verticales cada 1,50 m de 2" calibre 12 y fijación con platinas 0,10x0,15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1"x3" y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	9	$ 169.547	$ 1.525.923		$ 0,00		$ -		$ -
9,2	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	12	$ 476.696	$ 5.720.352		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 17.339.116**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

MARIA AUXILIADORA
CALLE 124 #49B-41 INT 106

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						**$ 15.093.670**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	1	$ 20.818	$ 20.818		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	1	$ 20.464	$ 20.464		$ 0,00		$ -		$ -
2	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
2,1	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	240	$ 18.011	$ 4.322.640		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
2,2	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	30	$ 39.486	$ 1.184.580		$ 0,00		$ -		$ -
3	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
3,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	15	$ 476.696	$ 7.150.440		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	1,00	$ 810.232	$ 810.232		$ 0,00		$ -		$ -
4	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
4,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	8	$ 198.062	$ 1.584.496		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 15.093.670**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

PABLO VI
CARRERA 50A #118-15

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 13.446.904**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	3,0	$ 23.539	$ 70.617		$ 0,00		$ -		$ -
2	**8,0**	**PISOS**										
2,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	3	$ 178.874	$ 536.622		$ 0,00		$ -		$ -
3	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011	$ 3.602.200		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	9,29	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos a base de aceite. Incluye lijada y preparación de la superficie. 3 hilos horizontales, 1 vertical.	m	20	$ 18.948	$ 378.960		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	40	$ 39.486	$ 1.579.440		$ 0,00		$ -		$ -
4	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
4,1	11,5	Suministro e instalación de pasamanos 2 hilos en tubería 2" negra calibre 12. Incluye soldadura en todas las uniones, pintura anticorrosiva 2 capas con epoxi poliamida y su respectivo catalizador color por definir, tubos verticales cada 1,50 m de 2" calibre 12 y fijación con platinas 0,10x0,15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1"x3" y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	9	$ 169.547	$ 1.525.923		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	11,38	Suministro e instalación de chapas de primera calidad tipo yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	un	2	$ 136.846	$ 273.692		$ 0,00		$ -		$ -
5	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
5,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	20	$ 198.062	$ 3.961.240		$ 0,00		$ -		$ -
6	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
6,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	2	$ 759.105	$ 1.518.210		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 13.446.904**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

					CONDICIONES INICIALES		ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
LA ROSA												
CALLE 98 #50-68												
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						**$ 16.423.596**		**$ 2.881.760,00**		**$ 2.881.760**		**$ 2.881.760**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	2	$ 41.724	$ 83.448		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	4	$ 20.818	$ 83.272		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	4	$ 20.464	$ 81.856		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1,8	Desmonte de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable. Medido en proyección horizontal. Techo en asbesto cemento	m2	16,0	$ 20.554	$ 328.864		$ 0,00		$ -		$ -
1,5	1,27	Retiro de muebles de cocina superior y/o inferior.	un	1,0	$ 16.625	$ 16.625		$ 0,00		$ -		$ -
1,6	1,36	Demolición de muros en ladrillo e = 15/20 cm.	m2	1,0	$ 30.656	$ 30.656		$ 0,00		$ -		$ -
1,7	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	12,0	$ 23.539	$ 282.468		$ 0,00		$ -		$ -
2	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
2,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	1	$ 460.103	$ 460.103		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	7,7	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 285.776	$ 285.776		$ 0,00		$ -		$ -
2,3	7,16	Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado 15mm recubierto en canto PVC 0.5mm. Material de las puertas: Tablero aglomerado de 15 mm de espesor. Medidas: Alto:80 cm, Fondo:31.5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	1	$ 773.790	$ 773.790		$ 0,00		$ -		$ -
3	**8,0**	**PISOS**										
3,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	12	$ 178.874	$ 2.146.488		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9,6	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	9,0	$ 35.210	$ 316.890		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011	$ 3.602.200	160,00	$ 2.881.760,00	160,00	$ 2.881.760	160,00	$ 2.881.760
4,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	2	$ 39.486	$ 78.972		$ 0,00		$ -		$ -
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10,24	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica, compuesta por un alma en fibra de carbono y recubrimiento en UPVC blanco de 2 mm de espesor. Incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador metálico, dilatador térmico en caucho EPDM, según diseño medido a cinta pegada para su pago.	m2	16,00	$ 113.484	$ 1.815.744		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
6,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 476.696	$ 1.430.088		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	2	$ 810.232	$ 1.620.464		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40	**VR. EJECUTADO OBRA CIVIL**	$ 93.578.008,14
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40		
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00	**PLAZO DEL CONTRATO:**	4 MESES
		% OBRA EJECUTADA:	11,02%
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
7	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
7,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	14	$ 198.062	$ 2.772.868		$ 0,00		$ -		$ -
7,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	14	$ 15.216	$ 213.024		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 16.423.596**		**$ 2.881.760,00**		**$ 2.881.760**		**$ 2.881.760**

VILLA DEL SOCORRO 1
CARRERA 49 #103B-18

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 16.290.451** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	75	$ 23.539	$ 1.765.425		$ 0,00		$ -		$ -
2	**8,0**	**PISOS**										
2,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	75	$ 178.874	$ 13.415.550		$ 0,00		$ -		$ -
3	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9,29	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos a base de aceite. Incluye lijada y preparación de la superficie. 3 hilos horizontales, 1 vertical.	m	4	$ 18.948	$ 81.476		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	9.50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	50	$ 20.560	$ 1.028.000		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 16.290.451**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

OASIS JARDIN
CALLE 92B # 34 - 36 COMUNA 3

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 25.724.407** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

		ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	2	$ 41.724,00	$ 83.448		$ 0,00		$ -		$ -
2	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
2,1	5,2	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 15x20x40 cm. e = 15 cm.	m2	20	$ 67.016	$ 1.340.320		$ 0,00		$ -		$ -
3	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
3,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103,00	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9,5	Revoque impermeabilizado 1:4 para muros exteriores o muros en baños. Incluye Sika -1 o similar, ranuras, filetes y dilataciones.	m2	25	$ 32.635,00	$ 815.875		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	100	$ 18.011,00	$ 1.801.100		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	30	$ 39.486,00	$ 1.184.580		$ 0,00		$ -		$ -
4,4	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	110	$ 20.560,00	$ 2.261.600		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	86,36	$ 112.656	$ 9.729.393		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	10,16	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24. Incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo desde 33 a 70 cm, pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	12	$ 50.219	$ 602.628		$ 0,00		$ -		$ -
5,3	10,24	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica, compuesta por un alma en fibra de carbono y recubrimiento en UPVC blanco de 2 mm de espesor. Incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador metálico, dilatador térmico en caucho EPDM, según diseño medido a cinta pegada para su pago.	m2	25	$ 113.484	$ 2.837.100		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11.0.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS**										
6,1	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	2	$ 810.232,00	$ 1.620.464		$ 0,00		$ -		$ -
7	**12,0**	**VARIOS**										
7,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	6	$ 198.062,00	$ 1.188.372		$ 0,00		$ -		$ -
8,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	6	$ 15.216	$ 91.296		$ 0,00		$ -		$ -
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 25.724.407**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
		CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN PEDRO LOVAINA										
		DIRECCION, CALLE 70 N° 48A - 45 COMUNA 4 ARANJUEZ										
				TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:		**$ 97.366.994**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1.1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	2	$ 41.724	$ 83.448		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1.3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	1	$ 20.818	$ 20.818		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1.32	Demolicion de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple, ciclopeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y demás estructuras diferentes a las especificadas en otros items del presente capitulo. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	2,7	$ 197.840	$ 534.168		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1.74	Demolición de enchapes en cerámica. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	15	$ 7.792	$ 116.880		$ 0,00		$ -		$ -
1,5	1.75	Demolición de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	19	$ 8.450	$ 160.550		$ 0,00		$ -		$ -
2	**2,0**	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES**										
2,1	2.1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad, en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye: cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	10	$ 93.446	$ 934.460		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	2.11	Construcción de llenos compactados con material seleccionado proveniente de la excavación en brechas, apiques y zonas abiertas. Incluye transporte local y elementos de protección.	m3	5	$ 52.271	$ 261.355		$ 0,00		$ -		$ -
3	**3,0**	**ACERO/ESTRUCTURA METÁLICA**										
3,1	3,1	Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	2600	$ 19.852	$ 51.615.200		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	3,8	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada tipo D 84.	m2	48	$ 13.377	$ 642.096		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
4	**4,0**	**CONCRETOS**										
4,1	4,62	Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3	2,7	$ 551.514	$ 1.489.088		$ 0,00		$ -		$ -
5	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
5,1	5,23	Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 2 caras con un espesor de aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm, tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 segun normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	10	$ 90.313	$ 903.130		$ 0,00		$ -		$ -
6	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
6,1	6,37	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. De diámetro ½" RDE 9.	m	20	$ 11.605	$ 232.100		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	6,1	Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa de 0.60x0.60 altura hasta 0.80 m, con concrefibra el piso y tapa en concreto con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un	1	$ 480.162	$ 480.162		$ 0,00		$ -		$ -
7	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
7,1	7.18	Mesón en acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm de fondo, 860 mm de alto, soportada con patas tubulares. Incluye refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del mismo material y calibre, patas tubulares en acero inoxidable, pin nivelador, entrepaño igualmente fabricado en acero inoxidable y refuerzos soldados del mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño y a las patas mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas, salpicadero en los puntos de contacto con la pared, bordes redondeados. Incluye lavaplatos de 500 mm de frente, 450 mm de fondo, 300 mm de profundidad, canastilla de 2", sifón con registro, abastos, acoples, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Longitud de 2.00 mts.	un	1	$ 2.533.724	$ 2.533.724		$ 0,00		$ -		$ -
8	**8.0.0**	**PISOS**										
8,1	8.9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	20	$ 178.874	$ 3.577.480		$ 0,00		$ -		$ -
9	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
9,1	9.14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	20	$ 66.210	$ 1.324.200		$ 0,00		$ -		$ -
9,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011	$ 3.602.200		$ 0,00		$ -		$ -
9,3	9.31	Pintura a base de aceite para puertas de 0,80/1,00mm. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	un	6	$ 56.910	$ 341.460		$ 0,00		$ -		$ -
9,4	9.50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	17	$ 20.560	$ 349.520		$ 0,00		$ -		$ -
10	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
10,1	10,15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50	$ 112.656	$ 5.632.800		$ 0,00		$ -		$ -
11	**11.0.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS**										
11,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	2	$ 476.696	$ 953.392		$ 0,00		$ -		$ -
11,2	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	1	$ 810.232	$ 810.232		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
12	**15,1**	**BANDEJA PORTACABLES, CANALETAS Y DUCTOS**										
12,1	15,1,1	Suministro e instalación de tubería pvc Ø 1" por piso y/o muro para la red de energía normal, desde el tablero principal a otros tableros, incluyendo obra civil, botada de materiales, excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega pvc, curvas adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	30	$ 16.931	$ 507.930		$ 0,00		$ -		$ -
12,2	15,1,3	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	200	$ 45.286	$ 9.057.200		$ 0,00		$ -		$ -
12.3	15,1,4	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	150	$ 31.628	$ 4.744.200		$ 0,00		$ -		$ -
13	**15,2**	**CAJAS, TABLEROS DE CIRCUITOS, GABINETES Y RACKS**										
13,1	15,2,2	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos monofásico tipo NTQ-412TSQ, 4H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.	un	1	$ 333.999	$ 333.999		$ 0,00		$ -		$ -
14	**15,3**	**SALIDAS DE ENERGÍA Y DATOS**										
14,1	15,3,4	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15A, LEV ref:5320, 125V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, 4 mts de ducto PVC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, 4mts de cable de cobre No.12 AWG-CU-LSZH-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4ml)	un	12	$ 101.975	$ 1.223.700		$ 0,00		$ -		$ -
14,2	15,3,6	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15A Tipo LEV ref.1451, 10A, 125V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT, cajas 4"x4" con pintura electrostática, adaptadores, curvas, conductores 12 AWG-CU-LSZH-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4ml)	un	6	$ 197.369	$ 1.184.214		$ 0,00		$ -		$ -
15	**15,4**	**PROTECCIONES**										
15,1	15,4,2	Suministro e instalación de interruptor automático monopolar (breakers) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable.	un	8	$ 30.767	$ 246.136		$ 0,00		$ -		$ -
15,2	15,4,3	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial (Breaker) no regulable, ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable, sellado y contramarcado de 30A-80A. Incluye elementos para su fijación.	un	1	$ 302.160	$ 302.160		$ 0,00		$ -		$ -
16	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
16,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	16	$ 198.062	$ 3.168.992		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 97.366.994**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
		CDS LAURELES										
		DIRECCION, CALLE 39D Nº 73 - 133, COMUNA 11 LAURELES										
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 23.750.950**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
1,1	5.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 10x20x40 cm. e = 10 cm.	m2	10	$ 49.047	$ 490.470		$ 0,00		$ -		$ -
2	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
2,1	9.2	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	20	$ 27.005	$ 540.100		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	9,13	Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	20	$ 10.420	$ 208.400		$ 0,00		$ -		$ -
2,3	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	100	$ 18.011	$ 1.801.100		$ 0,00		$ -		$ -
3	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
3,1	10,15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	40	$ 112.656	$ 4.506.240		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

					CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
4	**11**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**											
4,1	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	20,00	$ 810.232	$ 16.204.640		$ 0,00		$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 23.750.950**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
MAS CERCA GUAYABAL													
COMUNA 16, CALLE 30 A N° 79 - 97													
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						**$ 17.511.220**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**	
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**Und**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**		**Valor Total**		**Valor Total**		**Valor Total**	
1	**1.1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**											
1,1	1.3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	4	$ 20.818	$ 83.272		$ 0,00		$ -		$ -	
1,2	1,49	Desmonte de divisiones modulares (páneles) piso - techo. Incluye vidrios, montantes y demás elementos.	un	5	$ 13.465	$ 67.325		$ 0,00		$ -		$ -	
1,3	1.74	Demolición de enchapes en cerámica. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	2	$ 7.792	$ 15.584		$ 0,00		$ -		$ -	
1,4	1.75	Demolición de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	1	$ 8.450	$ 8.450		$ 0,00		$ -		$ -	
2	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
2,1	6,29	Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón, desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos.	un	2	$ 74.470	$ 148.940		$ 0,00		$ -		$ -	
3	**7.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**											
3,1	7.18	Mesón en acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm de fondo, 860 mm de alto, soportada con patas tubulares. Incluye refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del mismo material y calibre, patas tubulares en acero inoxidable, pin nivelador, entrepaño igualmente fabricado en acero inoxidable y refuerzos soldados del mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño y a las patas mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas, salpicadero en los puntos de contacto con la pared, bordes redondeados. Incluye lavaplatos de 500 mm de frente, 450 mm de fondo, 300 mm de profundidad, canastilla de 2", sifón con registro, abastos, acoples, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Longitud de 2.00 mts.	un	1	$ 2.533.724	$ 2.533.724		$ 0,00		$ -		$ -	
4	**8.0.0**	**PISOS**											
4,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	10	$ 178.874	$ 1.788.740		$ 0,00		$ -		$ -	
5	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**											
5,1	9.2	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	1	$ 27.005	$ 27.005		$ 0,00		$ -		$ -	
5,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	45	$ 18.011	$ 810.495		$ 0,00		$ -		$ -	
5,3	9.30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	4	$ 39.486	$ 157.944		$ 0,00		$ -		$ -	
5,4	9,44	Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tablilla). Incluye limpieza y tapaporos en la superficie.	m2	42	$ 14.275	$ 599.550		$ 0,00		$ -		$ -	
5,5	9,52	Suministro, transporte y aplicación de inmunizante para madera, tipo Merulex o similar, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	42,75	$ 13.144	$ 561.842		$ 0,00		$ -		$ -	
6	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**											
6,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	35	$ 112.656	$ 3.942.960		$ 0,00		$ -		$ -	
7	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**											
7,1	11,4	Mantenimiento de puerta corrediza en aluminio de 2 alas. Incluye desmonte, cerradura de entrada, cambio de elementos y accesorios para su reinstalación y correcto funcionamiento.	un	2	$ 241.817	$ 483.634		$ 0,00		$ -		$ -	
7,2	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	4,00	$ 476.696	$ 1.906.784		$ 0,00		$ -		$ -	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
7,3	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	2	$ 357.867	$ 715.734		$ 0,00		$ -		$ -
7,4	11.53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	2	$ 810.232	$ 1.620.464		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	6	$ 198.062	$ 1.188.372		$ 0,00		$ -		$ -
8,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	6	$ 15.216	$ 91.296		$ 0,00		$ -		$ -
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
						$ 17.511.220		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

SEDE SOCIAL BELÈN LA PALMA

COMUNA 16, CALLE 30 A N° 79 - 97

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 24.068.782** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		Valor Total		Valor Total		Valor Total
1	**1.1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**										
1,1	1.1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	4	$ 41.724	$ 166.896		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1.3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	2	$ 20.818	$ 41.636		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1.74	Demolición de enchapes en cerámica. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	20	$ 7.792	$ 155.840		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1.75	Demolición de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	10	$ 8.450	$ 84.500		$ 0,00		$ -		$ -
2	**7.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
2,1	7.2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	7.7	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 285.776	$ 571.552		$ 0,00		$ -		$ -
2,3	7.18	Mesón en acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm de fondo, 860 mm de alto, soportada con patas tubulares. Incluye refuerzos longuitudinales soldados a la superficie en su parte inferior del mismo material y calibre, patas tubulares en acero inoxidable, pin nivelador, entrepaño igualmente fabricado en acero inoxidable y refuerzos soldados del mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño y a las patas mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas, salpicadero en los puntos de contacto con la pared, bordes redondeados. Incluye lavaplatos de 500 mm de frente, 450 mm de fondo, 300 mm de profundidad, canastilla de 2", sifón con registro, abastos, acoples, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Longitud de 2.00 mts.	un	1	$ 2.533.724	$ 2.533.724		$ 0,00		$ -		$ -
3	**8,0**	**PISOS**										
3,1	8.15	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	80	$ 25.221	$ 2.017.680		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9.2	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	10	$ 27.005	$ 270.050		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	9.14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	15	$ 66.210	$ 993.150		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011	$ 3.602.200		$ 0,00		$ -		$ -
4,4	9.30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	20	$ 39.486	$ 789.720		$ 0,00		$ -		$ -
4,5	9.31	Pintura a base de aceite para puertas de 0,80/1,00mm. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	un	10	$ 56.910	$ 569.100		$ 0,00		$ -		$ -
4,6	9.50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	60	$ 20.560	$ 1.233.600		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

					CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**											
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50	$ 112.656	$ 5.632.800		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**											
6,1	11.53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	2	$ 810.232	$ 1.620.464		$ 0,00		$ -		$ -
7	12,0	**VARIOS**											
7,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1,00	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**											
8,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	12	$ 198.062	$ 2.376.744		$ 0,00		$ -		$ -
						$ 24.068.782		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
		SAN SEBASTIAN DE PALMITAS PARTE CENTRAL											
		CARRERA 197 # 137 - 95,COMUNA 50											
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 22.184.680**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**	
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**											
1,1	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	60,00	$ 23.539	$ 1.412.340		$ 0,00		$ -		$ -
2	**8.0.0**	**PISOS**											
2,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	60,00	$ 178.874	$ 10.732.440		$ 0,00		$ -		$ -
3	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**											
3,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50,00	$ 112.656	$ 5.632.800		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	10,18	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.50m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	25	$ 126.363	$ 3.159.075		$ 0,00		$ -		$ -
4	**12,0**	**VARIOS**											
4,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
5	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**											
5,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 22.184.680**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
TRAVESIAS EL MORRO												
VEREDA EL CORAZON												
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						**$ 26.044.958**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	2	$ 41.724	$ 83.448		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	3	$ 20.818	$ 62.454		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	3	$ 20.464	$ 61.392		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1,55	Desmonte, descapote y limpieza del terreno. Incluye: desenraice, retiro de tocones, de malezas, de arbustos de diametro menor o igual a 0.20m, y de altura menor o igual a 1m. Retiro de tierra negra hasta 0,20 m,cargue y botada de material sobrante.	m2	7	$ 22.054	$ 154.378		$ 0,00		$ -		$ -
2	**3,0**	**ACERO/ESTRUCTURA METÁLICA**										
2,1	3,8	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada tipo D 84.	m2	60	$ 13.377	$ 802.620		$ 0,00		$ -		$ -
3	**4,0**	**CONCRETOS**										
3,1	4,21	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 Mpa, con espesor de 0,06 m, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	60	$ 78.105	$ 4.686.300		$ 0,00		$ -		$ -
4	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
4,1	7.2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	1	$ 460.103	$ 460.103		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 361.966	$ 361.966		$ 0,00		$ -		$ -
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	20	$ 112.656	$ 2.253.120		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
6,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	1	$ 476.696	$ 476.696		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	3	$ 810.232	$ 2.430.696		$ 0,00		$ -		$ -
6,3	11,89	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación en concreto ciclópeo 40% piedra y concreto de 21Mpa al 60% de 40cm x 30cm, incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño.	m2	20	$ 541.549	$ 10.830.980		$ 0,00		$ -		$ -
7	**12,0**	**VARIOS**										
7,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	10	$ 198.062	$ 1.980.620		$ 0,00		$ -		$ -
8,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	10	$ 15.216	$ 152.160		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 26.044.958**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

CORAZON LOS TANQUES
CALLE 34B #130-148

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 19.856.259** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,15	Retiro de canoas, ruanas y/o bajantes.	m	30	$ 5.015	$ 150.450		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,75	Demolición de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	40	$ 8.450	$ 338.000		$ 0,00		$ -		$ -
2	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
2,1	7.2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
3	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9,6	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	40	$ 35.210	$ 1.408.400		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	130	$ 18.011	$ 2.341.430		$ 0,00		$ -		$ -
4	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
4,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	53,00000	$ 112.656	$ 5.970.768		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	10,18	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.50m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	30	$ 126.363	$ 3.790.890		$ 0,00		$ -		$ -
5	**12,0**	**VARIOS**										
5,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	2	$ 488.920	$ 977.840		$ 0,00		$ -		$ -
6	**13.0.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
6,1	15.6.1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	15	$ 198.062	$ 2.970.930		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	15	$ 15.216	$ 228.240		$ 0,00		$ -		$ -
7	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
7,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 19.856.259**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

ASTILLEROS
VEREDA DE ASTILLEROS SAN ANTONIO DE PRADO

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 21.391.855** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1	**1**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	10	$ 20.818	$ 208.180		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,36	Demolición de muros en ladrillo e = 15/20 cm.	m2	10	$ 30.656	$ 306.560		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	10	$ 23.539	$ 235.390		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1.75	Demolición de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	10	$ 8.450	$ 84.500		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
2	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
2,1	6,10	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras. Diametro 3".	m	40	$ 46.111	$ 1.844.440		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	6,35	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato). En 3", de L=1.50/2.00 m.	un	5	$ 114.097	$ 570.485		$ 0,00		$ -		$ -
2,3	6,37	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras. De diámetro ½" RDE 9.	m	20	$ 11.605	$ 232.100		$ 0,00		$ -		$ -
2,4	6,45	Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire y terminales en cobre, limpiador, soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. (Considerada de la red principal al aparato) Ø = 1/2" RDE 9, 500 PSI.	un	5	$ 55.510	$ 277.550		$ 0,00		$ -		$ -
3	**8.0.0**	**PISOS**										
3,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	10	$ 178.874	$ 1.788.740		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9.2	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	10	$ 27.005	$ 270.050		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	9.22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	50	$ 18.011	$ 900.550		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	9.50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	60	$ 20.560	$ 1.233.600		$ 0,00		$ -		$ -
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	40	$ 112.656	$ 4.506.240		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11.1.0**	**MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS**										
6,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	10	$ 476.696	$ 4.766.960		$ 0,00		$ -		$ -
7	**15,3**	**SALIDAS DE ENERGÍA Y DATOS**										
7,1	15,3,4	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15A, LEV ref:5320, 125V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, 4 mts de ducto PVC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, 4mts de cable de cobre No.12 AWG-CU-LSZH-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4ml)	un	20	$ 101.975	$ 2.039.500		$ 0,00		$ -		$ -
7,2	15,3,6	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 15A Tipo LEV ref.1451, 10A, 125V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT, cajas 4"x4" con pintura electrostática, adaptadores, curvas, conductores 12 AWG-CU-LSZH-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4ml)	un	4	$ 197.369	$ 789.476		$ 0,00		$ -		$ -
7,3	15,3,7	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor bipolar de alumbrado 15A Tipo LEV ref.1451, 10A, 125V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto EMT, cajas 4"x4" con pintura electrostática, adaptadores, curvas, conductores 12 AWG-CU-LSZH-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4ml)	un	1	$ 164.459	$ 164.459		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,5**	**CABLES Y ACOMETIDAS**										
8,1	15,5,1	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 3No12 cobre tipo SINTOX, aislado con poliolefina, libre de halógenos, retardante de llama y baja emisión de humos. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE, IEC 60227 y NTP 370, 252.	m	30	$ 13.799	$ 413.970		$ 0,00		$ -		$ -
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 21.391.855**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
CDS PRADITO												
DIAGONAL 60D # 41C - 59												
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						$ 22.334.507		$ 0,00		$ -		$ -
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
1	1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	10	$ 23.539,00	$ 235.390		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,40	Demolición de enchapes y revoques en muros de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material hasta 2.50 m.	m2	20	$ 13.397,00	$ 267.940		$ 0,00		$ -		$ -
2	8,0	**PISOS**										
2,1	8,21	Suministro e instalación de pisos en baldosa monocolor de 25 x 25 cm. Incluye mortero de nivelación 1:4, lechada, bordillos y remates en las contrahuellas en cemento esmaltado del mismo color y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	10	$ 123.166,00	$ 1.231.660		$ 0,00		$ -		$ -
3	9,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9,6	Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	m2	20	$ 35.210,00	$ 704.200		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	9,29	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos a base de aceite. Incluye lijada y preparación de la superficie. 3 hilos horizontales, 1 vertical.	m	120	$ 18.948,00	$ 2.273.760		$ 0,00		$ -		$ -
4	10,0	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
4,1	10,11	Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro de teja hasta un 30%, cambio de elementos de estructura similares al existentes hasta un 30% y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, medido a cinta pegada.	m2	60	$ 85.256,00	$ 5.115.360		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	60	$ 112.656	$ 6.759.360		$ 0,00		$ -		$ -
5	11,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
5,1	11,3	Suministro e instalación de cerraduras de ventanería en aluminio natural corrediza (de incrustar o chapetas). Incluye retiro de las existentes, revisión y mantenimiento de ventana, cambio de rodamiento y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.	un	5	$ 89.696,00	$ 448.480		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	11,38	Suministro e instalación de chapas de primera calidad tipo yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	un	2	$ 136.846,00	$ 273.692		$ 0,00		$ -		$ -
6	15,6	**ILUMINACIÓN**										
6,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	20	$ 198.062,00	$ 3.961.240		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	20	$ 15.216	$ 304.320		$ 0,00		$ -		$ -
7	16,1	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
7,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 22.334.507		$ 0,00		$ -		$ -
CDS SAN ANTONIO DE PRADO												
CARRERA 79 # 40 SUR 40												
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:						$ 39.466.925		$ 0,00		$ -		$ -
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
1	1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	4	$ 20.818,00	$ 83.272		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,4	Retiro de marcos de puerta o ventanas de cualquier material y dimensión.	un	4	$ 20.464,00	$ 81.856		$ 0,00		$ -		$ -
1,3	1,40	Demolición de enchapes y revoques en muros de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material hasta 2.50 m.	m2	10	$ 13.397,00	$ 133.970		$ 0,00		$ -		$ -
1,4	1,98	Retiro de pasamanos 2 hilos en tubería negra de 2".	m	22	$ 17.115,00	$ 376.530		$ 0,00		$ -		$ -
2	3,0	**ACERO/ESTRUCTURA METÁLICA**										
2,1	3,1	Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	200	$ 19.852,00	$ 3.970.400		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
3	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
3,1	5,51	Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada para cerramientos de 1,9". Incluye soldaduras, pintura anticorosiva y pintura de acabado colr aluminio en empates y soldaduras.	m	40	$ 33.363,00	$ 1.334.520		$ 0,00		$ -		$ -
4	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
4,1	6,17	Suministro y colocación abastos para sanitario. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	6	$ 56.795,00	$ 340.770		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	6,18	Suministro y colocación abastos para lavamanos. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	6	$ 27.300,00	$ 163.800		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	6,29	Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón, desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos.	un	4	$ 74.470,00	$ 297.880		$ 0,00		$ -		$ -
5	**8,0**	**PISOS**										
5,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	15	$ 178.874,00	$ 2.683.110		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	8,26	Impermeabilización de losa en concreto con mortero acrílico impermeabilizante (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente). Incluye escarificación, retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm de mortero acrílico con latéx en polvo, aplicación base compuesto poliuretano 350 + producto terminado 351 sistema multicapas espesor 15 ml/m2. Y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye mediacañas.	m2	15	$ 92.450,00	$ 1.386.750		$ 0,00		$ -		$ -
6	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
6,1	9,5	Revoque impermeabilizado 1:4 para muros exteriores o muros en baños. Incluye Sika -1 o similar, ranuras, filetes y dilataciones.	m2	200	$ 32.635,00	$ 6.527.000		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	9,12	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2	30	$ 13.151,00	$ 394.530		$ 0,00		$ -		$ -
6,3	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011,00	$ 3.602.200		$ 0,00		$ -		$ -
6,4	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	10	$ 39.486,00	$ 394.860		$ 0,00		$ -		$ -
6,5	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	200	$ 20.560,00	$ 4.112.000		$ 0,00		$ -		$ -
6,6	9,60	Tratamiento superficial de protección para elementos de acero con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada en dos manos.	m2	30	$ 24.488,00	$ 734.640		$ 0,00		$ -		$ -
7	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
7,1	10.11	Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro de teja hasta un 30%, cambio de elementos de estructura similares al existentes hasta un 30% y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, medido a cinta pegada.	m2	80	$ 85.256	$ 6.820.480		$ 0,00		$ -		$ -
8	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
8,1	11,5	Suministro e instalación de pasamanos 2 hilos en tubería 2" negra calibre 12. Incluye soldadura en todas las uniones, pintura anticorrosiva 2 capas con epoxi poliamida y su respectivo catalizador color por definir, tubos verticales cada 1,50 m de 2" calibre 12 y fijación con platinas 0,10x0,15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1"x3" y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	5	$ 169.547	$ 847.735		$ 0,00		$ -		$ -
8,2	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	6	$ 476.696	$ 2.860.176		$ 0,00		$ -		$ -
8,3	11,25	Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, Incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", retiro y reinstalacion de vidrio hasta un 20%, pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento.	m2	4	$ 173.214	$ 692.856		$ 0,00		$ -		$ -
8,4	11,30	Suministro y colocación de vidrio de 4mm para ventanas y puertas. Incluye pisa vidrios en masilla, silicona, perfil en U o en L de lámina o aluminio, pintura a base de aceite, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	2	$ 54.690	$ 109.380		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40	**VR. EJECUTADO OBRA CIVIL**	$ 93.578.008,14
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40		
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00	**PLAZO DEL CONTRATO:**	4 MESES
		% OBRA EJECUTADA:	11,02%
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	2	$ 759.105	$ 1.518.210		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 39.466.925**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**
		LA ROSALEDA										
		CARRERA 57 # 48E - 07										
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 48.873.467**		**$ 25.208.346,00**		**$ 25.208.346**		**$ 25.208.346**
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	4	$ 41.724,00	$ 166.896		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,40	Demolición de enchapes y revoques en muros de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material hasta 2.50 m.	m2	40	$ 13.397,00	$ 535.880		$ 0,00		$ -		$ -
2	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
2,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103,00	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 361.966,00	$ 723.932		$ 0,00		$ -		$ -
3	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9,5	Revoque impermeabilizado 1:4 para muros exteriores o muros en baños. Incluye Sika -1 o similar, ranuras, filetes y dilataciones.	m2	40	$ 32.635,00	$ 1.305.400		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	30	$ 66.210,00	$ 1.986.300		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011,00	$ 3.602.200	180,00	$ 3.241.980,00	180,00	$ 3.241.980	180,00	$ 3.241.980
3,4	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	50	$ 39.486,00	$ 1.974.300	45,00	$ 1.776.870,00	45,00	$ 1.776.870	45,00	$ 1.776.870
3,5	9,44	Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tablilla). Incluye limpieza y tapaporos en la superficie.	m2	200	$ 14.275,00	$ 2.855.000		$ 0,00		$ -		$ -
3,6	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	200	$ 20.560,00	$ 4.112.000	180,00	$ 3.700.800,00	180,00	$ 3.700.800	180,00	$ 3.700.800
4	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
4,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	130	$ 112.656	$ 14.645.280	118,80	$ 13.383.533,00	118,80	$ 13.383.533	118,80	$ 13.383.533
5	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
5,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	25	$ 476.696,00	$ 11.917.400		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	1	$ 810.232,00	$ 810.232		$ 0,00		$ -		$ -
6	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
6,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	12	$ 198.062,00	$ 2.376.744	11,00	$ 2.178.682,00	11,00	$ 2.178.682	11,00	$ 2.178.682
6,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	12	$ 15.216	$ 182.592	11,00	$ 167.376,00	11,00	$ 167.376	11,00	$ 167.376

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
7	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
7,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105	1,00	$ 759.105,00	1,00	$ 759.105	1,00	$ 759.105
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 48.873.467**		**$ 25.208.346,00**		**$ 25.208.346**		**$ 25.208.346**
		SAN JOSE										
		CALLE 64 # 67 - 10										
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 33.181.827**		**$ 4.426.272,00**		**$ 4.426.272**		**$ 4.426.272**
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,2	Retiro y reinstalación de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	un	6	$ 78.874,00	$ 473.244		$ 0,00		$ -		$ -
2	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
2,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	3	$ 460.103,00	$ 1.380.309		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	$ 361.966,00	$ 1.085.898		$ 0,00		$ -		$ -
3	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
3,1	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	280	$ 18.011,00	$ 5.043.080	224,00	$ 4.034.464,00	224,00	$ 4.034.464	224,00	$ 4.034.464
3,2	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	50	$ 20.560,00	$ 1.028.000		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	9,60	Tratamiento superficial de protección para elementos de acero con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada en dos manos.	m2	20	$ 24.488,00	$ 489.760	16,00	$ 391.808,00	16,00	$ 391.808	16,00	$ 391.808
4	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
4,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50	$ 112.656	$ 5.632.800		$ 0,00		$ -		$ -
5	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
5,1	11,3	Suministro e instalación de cerraduras de ventanería en aluminio natural corrediza (de incrustar o chapetas). Incluye retiro de las existentes, revisión y mantenimiento de ventana, cambio de rodamiento y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.	un	4	$ 89.696,00	$ 358.784		$ 0,00		$ -		$ -
5,2	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	20	$ 476.696,00	$ 9.533.920		$ 0,00		$ -		$ -
5,3	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	5	$ 357.867,00	$ 1.789.335		$ 0,00		$ -		$ -
6	**12,0**	**VARIOS**										
6,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
7	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
7,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	24	$ 198.062,00	$ 4.753.488		$ 0,00		$ -		$ -
7,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	24	$ 15.216	$ 365.184		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

					CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
8	16,1	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**											
8,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 33.181.827**		**$ 4.426.272,00**		**$ 4.426.272**		**$ 4.426.272**
		VEGAS DE ALCALÁ											
		CARRERA 58 # 41C SUR 40											
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 18.063.211**		$ 2.431.485,00		$ 2.431.485		$ 2.431.485
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	4	$ 41.724,00	$ 166.896		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,15	Retiro de canoas, ruanas y/o bajantes.	m	42	$ 5.015	$ 210.630		$ 0,00		$ -		$ -
2	**2,0**	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES**										
2,1	2,1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad, en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye: cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	7	$ 93.446,00	$ 654.122		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	2,11	Construcción de llenos compactados con material seleccionado proveniente de la excavación en brechas, apiques y zonas abiertas. Incluye transporte local y elementos de protección.	m3	4	$ 52.271,00	$ 209.084		$ 0,00		$ -		$ -
3	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
3,1	6,32	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría. De diametro 3".	m	6	$ 45.234,00	$ 271.404		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	6,57	Suministro, transporte e instalación de geotextil NT1600, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	20	$ 8.272,00	$ 165.440		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	6,58	Suministro, transporte e instalación de tubería de Ø=4", para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m	12	$ 38.954,00	$ 467.448		$ 0,00		$ -		$ -
3,4	6,59	Suministro, transporte y riego de triturado limpio de 1" para filtro.	m3	3	$ 116.743,00	$ 350.229		$ 0,00		$ -		$ -
4	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
4,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103,00	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
4,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 361.966,00	$ 723.932		$ 0,00		$ -		$ -
5	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
5,1	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	150	$ 18.011,00	$ 2.701.650	135,00	$ 2.431.485,00	135,00	$ 2.431.485	135,00	$ 2.431.485
6	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
6,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	25	$ 112.656	$ 2.816.400		$ 0,00		$ -		$ -
6,2	10,18	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.50m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	42	$ 126.363	$ 5.307.246		$ 0,00		$ -		$ -
7	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
7,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	7	$ 476.696,00	$ 3.098.524		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 18.063.211**		**$ 2.431.485,00**		**$ 2.431.485**		**$ 2.431.485**
		LIMONAR 2										
		TRANSVERSAL 49B SUR # 59C 63										
		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 24.961.507**		$ 13.678.664,00		$ 13.678.664		$ 13.678.664
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	4	$ 41.724,00	$ 166.896		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,38	Demolición de pisos en baldosa de cualquier espesor. Incluye demolición de guardaescobas existente, mortero de nivelación, retiro de entresuelo y recebo, cargue y botada de escombros.	m2	30	$ 23.539,00	$ 706.170		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
2	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
2,1	6,17	Suministro y colocación abastos para sanitario. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1	$ 56.795,00	$ 56.795		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	6,18	Suministro y colocación abastos para lavamanos. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1	$ 27.300,00	$ 27.300		$ 0,00		$ -		$ -
3	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
3,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103,00	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 361.966,00	$ 723.932		$ 0,00		$ -		$ -
4	**8,0**	**PISOS**										
4,1	8,9	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No.1-2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849 aprobada por interventoría. Incluye juntas, mortero de pega en concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso, espesor de 4cm, lechada con cemento vivo gris, polietileno en primer nivel, remates, varilla de dilatación, lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, protección de muros, puertas y desagües, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	30	$ 178.874,00	$ 5.366.220		$ 0,00		$ -		$ -
5	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
5,1	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011,00	$ 3.602.200	180,00	$ 3.241.980,00	180,00	$ 3.241.980	180,00	$ 3.241.980
5,2	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	120	$ 20.560,00	$ 2.467.200	108,00	$ 2.220.480,00	108,00	$ 2.220.480	108,00	$ 2.220.480
6	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
6,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	60	$ 112.656	$ 6.759.360	54,00	$ 6.083.424,00	54,00	$ 6.083.424	54,00	$ 6.083.424
7	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
7,1	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	1	$ 357.867,00	$ 357.867		$ 0,00		$ -		$ -
8	12,0	**VARIOS**										
8,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
9	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
9,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	12	$ 198.062,00	$ 2.376.744	10,00	$ 1.980.620,00	10,00	$ 1.980.620	10,00	$ 1.980.620
9,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	12	$ 15.216	$ 182.592	10,00	$ 152.160,00	10,00	$ 152.160	10,00	$ 152.160
10	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
10,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 24.961.507**		**$ 13.678.664,00**		**$ 13.678.664**		**$ 13.678.664**

PRADOS DEL ESTE
CARRERA 67 # 41 SUR 12

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR: **$ 11.658.155** **$ 0,00** **$ -** **$ -**

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
1	**5,0**	**MAMPOSTERÍA**										
1,1	5,54	Suministro y apliación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de fachadas muros exteriores.	m2	90	$ 9.237,00	$ 831.330		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
2	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
2,1	9,14	Suministro e instalación de enchape en baldosín 20 x 30 cm a color. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 mm. Color a definir por la interventoría.	m2	12	$ 66.210,00	$ 794.520		$ 0,00		$ -		$ -
3	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
3,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	40	$ 112.656	$ 4.506.240		$ 0,00		$ -		$ -
4	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
4,1	11,19	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	10	$ 476.696,00	$ 4.766.960		$ 0,00		$ -		$ -
5	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
5,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 11.658.155**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**

VILLA LOMA

CARRERA 69 # 41B SUR 13

		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 30.539.218**		**$ 5.374.760,00**		**$ 5.374.760**		**$ 5.374.760**
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	3	$ 41.724,00	$ 125.172		$ 0,00		$ -		$ -
2	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
2,1	6,17	Suministro y colocación abastos para sanitario. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	2	$ 56.795,00	$ 113.590		$ 0,00		$ -		$ -
2,2	6,18	Suministro y colocación abastos para lavamanos. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	4	$ 27.300,00	$ 109.200		$ 0,00		$ -		$ -
2,3	6,32	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir por la interventoría. De diametro 3".	m	3	$ 45.234,00	$ 135.702		$ 0,00		$ -		$ -
3	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
3,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	2	$ 460.103,00	$ 920.206		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	7,12	Suministro y colocación de orinal mediano tipo institucional. Incluye grifería orinal tradicional, desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 508.643,00	$ 508.643		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011,00	$ 3.602.200	180,00	$ 3.241.980,00	180,00	$ 3.241.980	180,00	$ 3.241.980
4,2	9,44	Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tablilla). Incluye limpieza y tapaporos en la superficie.	m2	200	$ 14.275,00	$ 2.855.000		$ 0,00		$ -		$ -
4,3	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	200	$ 20.560,00	$ 4.112.000		$ 0,00		$ -		$ -
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	40	$ 112.656	$ 4.506.240		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
6,1	11,25	Mantenimiento de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredisas según diseño, en cristal templado de 6mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, Incluye suministro, transporte y colocación de elementos, empaques de caucho en "U", retiro y reinstalacion de vidrio hasta un 20%, pisavidrios a presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento.	m2	12	$ 173.214,00	$ 2.078.568		$ 0,00		$ -		$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
6,2	11,38	Suministro e instalación de chapas de primera calidad tipo yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	un	4	$ 136.846,00	$ 547.384		$ 0,00		$ -		$ -
6,3	11,53	Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo yale o similar de primera calidad, previa aprobación de la interventoría. P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	un	6	$ 810.232,00	$ 4.861.392		$ 0,00		$ -		$ -
6,4	11,81	Mantenimiento de elementos metálicos rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTS; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base anticorrosiva, catalizador, acabado en pintura esmalte poliuretano para exteriores, equipo de soldadura, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación	m2	20	$ 112.828,00	$ 2.256.560		$ 0,00		$ -		$ -
7	**12,0**	**VARIOS**										
7,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	12	$ 198.062,00	$ 2.376.744	10,00	$ 1.980.620,00	10,00	$ 1.980.620	10,00	$ 1.980.620
8,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	12	$ 15.216	$ 182.592	10,00	$ 152.160,00	10,00	$ 152.160	10,00	$ 152.160
9	**16,1**	**SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 30.539.218**		**$ 5.374.760,00**		**$ 5.374.760**		**$ 5.374.760**

VILLA PALLAVECINI
CALLE 77D # 75 - 08

		TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA A EJECUTAR:				**$ 23.556.261**		**$ 10.621.967,00**		**$ 10.621.967**		**$ 10.621.967**
	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**
1	**1,0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES.**										
1,1	1,1	Retiro de sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales, lavaescobas, pocetas. Incluye cargue y botada.	un	5	$ 41.724,00	$ 208.620		$ 0,00		$ -		$ -
1,2	1,3	Retiro de puertas o ventanas de cualquier material y dimensión hasta 1.50m x 2.50m.	un	4	$ 20.818,00	$ 83.272		$ 0,00		$ -		$ -
2	**6,0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
2,1	6,29	Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón, desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos.	un	1	$ 74.470,00	$ 74.470		$ 0,00		$ -		$ -
3	**7,0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**										
3,1	7,2	Suministro y colocación de sanitario bajo consumo, a color. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta intalación y funcionamiento.	un	3	$ 460.103,00	$ 1.380.309		$ 0,00		$ -		$ -
3,2	7,6	Suministro y colocación de lavamanos integral a color. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), llave de abastos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 361.966,00	$ 723.932		$ 0,00		$ -		$ -
3,3	7,12	Suministro y colocación de orinal mediano tipo institucional. Incluye grifería orinal tradicional, desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 508.643,00	$ 508.643		$ 0,00		$ -		$ -
4	**9,0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**										
4,1	9,22	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoría. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m.	m2	200	$ 18.011,00	$ 3.602.200	180,00	$ 3.241.980,00	180,00	$ 3.241.980	180,00	$ 3.241.980
4,2	9,30	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para rejas y ventanas metálicas o de madera. Incluye limpieza, lija y pintura anticorrosiva donde sea necesario, color a definir aprobado por la interventoría.	m2	5	$ 39.486,00	$ 197.430	4,50	$ 177.687,00	4,50	$ 177.687	4,50	$ 177.687
4,3	9,50	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y zócalos.	m2	180	$ 20.560,00	$ 3.700.800		$ 0,00		$ -		$ -
5	**10,0**	**CUBIERTAS Y CIELOS**										
5,1	10.15	Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de manto existente en su totalidad, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tablilla (del 20%) inmunizada con merulex, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates en caballete, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m2	50	$ 112.656	$ 5.632.800	45,00	$ 5.069.520,00	45,00	$ 5.069.520	45,00	$ 5.069.520

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA: No.4600099652 DE 2023
SITIO DE LA OBRA: SEDES SOCIALES

OBJETO DEL CONTRATO:
PP MANTENIMIENTOS MENORES PARA LAS SEDES SOCIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VR.OBRA CIVIL	$ 849.236.674,40
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 849.236.674,40
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

VR. EJECUTADO OBRA CIVIL	$ 93.578.008,14
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES
% OBRA EJECUTADA:	11,02%

				CONDICIONES INICIALES			ACTA Nº 1		ACUMULADO		VALOR TOTAL	
5,2	10,56	Impermeabilización de losa en concreto con manto foil de aluminio. Incluye emulsión asfáltica.	m2	39	$ 62.006,00	$ 2.418.234		$ 0,00		$ -		$ -
6	**11,0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**										
6,1	11,46	Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación. De 0.60/0.90 x 2.10 m. e = 10/15 cm.	un	4	$ 357.867,00	$ 1.431.468		$ 0,00		$ -		$ -
7	**12,0**	**VARIOS**										
7,1	12,24	Suministro, transporte y colocación de valla institucional en lamina calibre, de 2,00 x 1,00 m., de un solo cuerpo, Incluye: vinilo polimerico de alta duracion para exteriores e impreso sobre la lamina, fijadores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, el arte sera entregado por parte de la Secretaría de Participacion Ciudadana, se deben instalar en el acceso de las sedes sociales, que garanticen la rigidez, visible para las personas y que mantenga su estabilidad, previa aprobación de la interventoría.	un	1	$ 488.920	$ 488.920		$ 0,00		$ -		$ -
8	**15,6**	**ILUMINACIÓN**										
8,1	15,6,1	Suministro e instalación de luminaria Panel LED Extradelgado de 0,60x0,60mts o 0,30x1,2mts, Potencia: 40W-50W, Lumen:3492Lm, Ángulo de apertura:120°, Color Luz:4000-6500K (Neutro - Blanco Puro), Conector:Cable AC, Voltaje:100-245V, Vida útil:35.000h, Dimensiones:600mm*600mm*H10mm, Grado de protección:IP20 0°K, marco metálico. Incluye guaya, grilletes, certificación Retilap y demás accesorios necesarios para su funcionamiento.	un	11	$ 198.062,00	$ 2.178.682	10,00	$ 1.980.620,00	10,00	$ 1.980.620	10,00	$ 1.980.620
8,2	15,6,5	Retiro de lámparas existentes para reintegrar y/o reinstalar en el mismo sitio. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín. No incluye reparación, ni chequeo, ni montaje de las lamparas existentes y desmontadas.	un	11	$ 15.216	$ 167.376	10,00	$ 152.160,00	10,00	$ 152.160	10,00	$ 152.160
9	**13,0**	**DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJO**										
9,1	16,1,16	Mantenimiento electrico general, incluye desmonte e instalacion de material electrico deteriorado, Suministro, transporte e instalación de acometida, tomas, interuptores, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.	un	1	$ 759.105	$ 759.105		$ 0,00		$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 23.556.261**		**$ 10.621.967,00**		**$ 10.621.967**		**$ 10.621.967**

NOTA ACLARATORIA:
SE REALIZAN LOS DESCUENTOS EN EL ACTA No. 01 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

1. EL VALOR FINAL DE LAS POLIZAS ES INFERIOR AL VALOR CONTRACTUAL POR LO TANTO SE APLICA ESTE DESCUENTO Y QUEDA UN VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 685.708.559,00**	**$ 73.862.627,00**	**$ 73.862.627,00**	**$ 73.862.627,00**
SOCIAMBIENTAL		**$ 9.676.862,00**	**$ 1.042.364,78**	**$ 1.042.364,78**	**$ 1.042.364,78**
POLIZAS		**$ 2.721.087,00**	**$ 2.467.556,00**	**$ 2.467.556,00**	**$ 2.467.556,00**
ADMINISTRACION	**16,94%**	$ 116.159.029,89	$ 12.512.329,01	$ 12.512.329,01	$ 12.512.329,01
IMPREVISTOS 0,1%	**0,10%**	$ 685.708,56			
UTILIDAD 5%	**5,00%**	$ 34.285.427,95	$ 3.693.131,35	$ 3.693.131,35	$ 3.693.131,35
COSTO DIRECTO TOTAL		$ 849.236.674,40	$ 93.578.008,14	$ 93.578.008,14	$ 93.578.008,14
% DE AVANCE DE OBRA			11,02%	11,02%	11,02%

Firma Contratista
Nombre: BERMORI GRANADA VALENCIA
Cargo: Persona natural
Documento de Identidad: C.C 76.325.377

Firma supervisor contrato
Nombre: JUAN JAIRO MONSALVE CORREA
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA