Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO PACORA

LONGITUD DE LOS CORREDORES: 14.01 Km

CONVENIO No.	2039-2020		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio del convenio:	18 DE MARZO DE 2021		
Valor Inicial del convenio:	$ 490.000.000,00		
Cofinanciación:	$ 50.000.000,00		
Valor Adiciones al convenio:	N/A		
CONTRATO DE OBRA No.	LP-MP-002-2021		
CONTRATISTA:	SICON ING	NIT:	900.416.129-2
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PACORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
Valor Inicial:	$ 519.377.996,00		
Valor Adiciones al convenio:	$50.000.000		
Adición 1 al convenio:	$50.000.000		
Adición 2:	N.A		
Adición 3:	N.A		
Adición 4:	N.A		
Valor Actual convenio:	$ 540.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$0.00		

Anticipo Amortizado:	$0.00
Saldo por Amortizar:	$0.00
Plazo Inicial del contrato:	31 de diciembre de 2021
Total, Prórrogas convenio:	1
Prórroga 1 al convenio:	31 de diciembre 2022
Prórroga 2 al convenio:	N.A
Prórroga 3:	N.A
Prórroga 4:	N.A
Fecha Final Convenio:	31 de diciembre 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
020210935			$ 490.000.000,00	$ 0	$ 490.000.000,00
	SGP	2.3.3.05.02.003.03.01	$ 50.000.000,00	$0	$ 50.000.000,00
TOTAL			$540.000.000,00	$0	$540.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	AIU	Amortización	Valor total	Valor facturado
N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado estudios y diseños: 0%
% Básico ejecutado acumulado estudios y diseños: 0%
% Básico programado acumulada obra: 0%
% Básico programado ejecutada obra: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1660 de 2021		
CONTRATISTA:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	804.010.528-6
CONFORMACIÓN:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 1".		
Fecha de Inicio:	06/12/2021	No. De Oficio:	SVR 68749 de 06/12/2021
Valor Inicial:	$587.372.599,00		
Valor Adiciones:	N.A		
Adición 1:	N.A		
Adición 2:	N.A		
Adición 3:	N.A		
Adición 4:	N.A		
Valor Actual:	$587.372.599,00		
$ 246.795.209,50	$ 246.795.209,50		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 246.795.209,50		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	31 de mayo de 2022		
Prórroga 2:	N.A		
Prórroga 3:	N.A		
Prórroga 4:	N.A		
Prórroga 5:	N.A		
Fecha de Fin:	31/05/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
898221	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 563.875.715,84	$ 15.464.309,42	$ 548.411.406,42
898221	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 23.496.883,16	$ 0	$ 23.496.883,16

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 12.995.218	$ 2.469.091,42	$ 0	$ 15.464.309,42

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/12/2021	17	Prorroga No 1	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$58.737.259,90	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$246.795.209,50	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones.	$117.474519,80	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	31-05-2025
Calidad del Servicio	176.211779,70	96-44-101166309 Anexo 6	11-02-2022	11-02-2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra acumuladas al mes de enero de 2021:

El contrato tiene orden de inicio a partir del 01 de enero, pero no presento avance en el mes de enero, a interventoría realiza toda la logística para hacer acercamientos con el Contratista y Municipio.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV