Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO ARANZAZU

LONGITUD DE LOS CORREDORES: 4.6 Km

CONVENIO No.	2165-2020		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio del convenio:	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Valor Inicial del convenio:	$ 510.000.000,00		
Cofinanciación:	$ 30.000.000,00		
Valor Adiciones al convenio:	$ 1.125.000.000		
CONTRATO DE OBRA No.	LP-001-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMCO ARANZAZU	NIT:	901.538.641-1
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL “VIA HONDA – CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO No 2165 – 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANZAZU CALDAS Y EL INVIAS”.		
Fecha de Inicio:	Esta en legalización.	No. De Oficio:	No tiene acta de inicio
Valor Inicial:	$ 519.299.253,00		
Valor Adiciones al convenio:	$ 1.155.000.000		
Adición 1 al convenio:	$30.000.000		
Adición 2 al convenio:	$1.125.000.000		

Adición 3:	N.A
Adición 4:	N.A
Valor Actual contrato derivado del convenio:	$ 519.299.253,00
Anticipo Entregado:	N.A
Anticipo Amortizado:	$0.00
Saldo por Amortizar:	$0.00
Total, Prórrogas convenio:	2
Prórroga 1 al convenio:	31 de Julio de 2022
Prórroga 2 al convenio:	31 de diciembre 2022
Prórroga 3:	N.A
Prórroga 4:	N.A
Fecha Final inicial Contrato:	31 de diciembre de 2021
Fecha Final inicial Convenio:	31 de diciembre de 2021
Fecha Final Convenio:	31 de julio de 2022
Total, Prórrogas convenio:	2

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1206	2402		$ 510.000.000,00	$ 0	$ 510.000.000,00
	670	23.3.3.15.2.08.2	$30.000.000,00	$ 0	$30.000.000,00
TOTAL			$ 540.000.000,00	$0	$ 540.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	AIU	Amortización	Valor total	Valor facturado
N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado estudios y diseños: 0%
% Básico ejecutado acumulado estudios y diseños: 0%
% Básico programado acumulada obra: 0%
% Básico programado ejecutada obra: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Garantía de cumplimiento	$51.929.925,30	55-44-101068829	17/11/2021	30/06/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$103.859.850,60	55-44-101068829	17/11/2021	31/12/2024
Calidad del servicio	$1.500.000	55-44-101068829	31/12/2021	31/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$155.789.775,90	55-44-101068829	31/12/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$181.705.200	55-40-101030126	17/11/2021	31/12/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1660 de 2021		
CONTRATISTA:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	804.010.528-6
CONFORMACIÓN:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 1".		
Fecha de Inicio:	06/12/2021	No. De Oficio:	SVR 68749 de 06/12/2021
Valor Inicial:	$587.372.599,00		
Valor Adiciones:	N.A		
Adición 1:	N.A		
Adición 2:	N.A		
Adición 3:	N.A		
Adición 4:	N.A		
Adición 5:	N.A		
Valor Actual:	$587.372.599,00		
Anticipo Entregado:	$293.686.299,50		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$293.686.299,50		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	31 de mayo de 2022		
Prórroga 2:	N.A		
Prórroga 3:	N.A		

Prórroga 4:	N.A
Prórroga 5:	N.A
Fecha de Fin:	31/05/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
898221	11	C-2402-0600-12	$ 563.875.715,84	$ 0	$ 563.875.715,84

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 12.995.218	$ 2.469.091,42	$ 0	$ 15.464.309,42

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/12/2021	17	Aprobada	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$58.737.259,90	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022
Buen Manejo y correcta	$246.795.209,50	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022

inversión del Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones.	$117.474519,80	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	31-05-2025
Calidad del Servicio	176.211779,70	96-44-101166309 Anexo 6	11-02-2022	11-02-2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra acumuladas al mes de enero de 2022:

El contrato de obra no tiene orden de inicio, se está esperando la autorización por parte de la interventoría.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV