Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	MAYO 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1640 del 23 de junio de 2021

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VUELTA DE LA MARRANA-VEREDA DEL RIO-**NEIRA**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 18.12 Km.

1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.	CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS– CONTRATO DE OBRA 125-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PELPRAN 2021	NIT:	901551073-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PRANA C&G CONSTRUCCIONES 95% – JUAN PABLO PELAEZ VILLEGAS 0,5%		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A		

	REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VUELTA DE LA MARRANA – VEREDA DEL RIO DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS, PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE INICIO CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2022		
VALOR INICIAL CONVENIO:	$ 510.000.000,00		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$557.844.055		
VALOR ADICIONES CONVENIO:	$ 70.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 70.000.000,00		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 580.000.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$111.568.811,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	…		
SALDO POR AMORTIZAR:	$111.568.811,00		
PLAZO INICIAL CONVENIO:	31 de diciembre de 2021		
PLAZO INICIAL CONTRATO:	31 de diciembre de 2021		
TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:	2		
PRÓRROGA 1:	31 de Julio de 2022		
PRÓRROGA 2:	31 de diciembre 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:	31 de diciembre 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO:	30 de Agosto de 2022		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1206		200.618.244	3216041	$ 70.000.000,00	$0	$ 70.000.000,00
N		167720		$510.000.000	$0	$510.000.000

TOTAL				$ 580.000.000,00	$0	$ 580.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N. A	N. A	N. A	N. A
Acta de Ajuste ___ No.	N. A	N. A	N. A	N. A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. _6_ de fecha 30 de mayo, para el periodo MAY-2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$557.844.055	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$272.393.188,46	49,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$274.063.216,48	49,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	…	…
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$274.063.216,48	49,76%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 49,45%
Meta física ejecutada %: 49,76%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$55.784.405.50	42-44-101138811 anexo 2	10-02-2022	15-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$111.568.811.00	42-44-101138811 anexo 2	10-02-2022	15-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$111.568.811.00	42-44-101138811 anexo 2	10-02-2022	15-07-2025
Calidad del Servicio	$1.500.000.00	42-44-101138811 anexo 2	10-02-2022	15-01-2023
Estabilidad y calidad de la obra	$167.353.216.50	42-44-101138811 anexo 2	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS*	
Estabilidad y calidad de la obra (Mantenimiento Periódico)	$167.353.216.50	42-44-101138811 anexo 2	15-05-2022	15-01-2023

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico predios labores y operaciones	$200.000.000	42-40-101039035 anexo 2	10-02-2022	15-07-2022
Patronal	10% MINIMO 1 SMMLV	42-40-101039035 anexo 2	10-02-2022	15-07-2022
Contratistas y subcontratistas	10% MINIMO 1 SMMLV	42-40-101039035 anexo 2	10-02-2022	15-07-2022
Vehículos propios y no propios	10% MINIMO 1 SMMLV	42-40-101039035 anexo 2	10-02-2022	15-07-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1660 de 2021		
CONTRATISTA:	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	804.010.528-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y		

	AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 1".		
FECHA DE INICIO:	06/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$587.372.599,00		
VALOR ADICIONES:	N.A		
ADICIÓN 1:	N.A		
ADICIÓN N:	N.A		
VALOR ACTUAL:	$587.372.599,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$293.686.299,50		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$293.686.299,50		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$23.492.906,22		
SALDO POR AMORTIZAR:	$223.302.303.28		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	7 Meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	31 de mayo de 2022		
PRÓRROGA 2:	31 de julio de 2022		
PRÓRROGA 3:	N.A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2022		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
898221	11		C-2402-0600-12	$ 563.875.715,84	...	$ 563.875.715,84

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 12.995.218	$ 2.469.091,42	$ 0	$ 15.464.309,42
Acta Mensual de Costos No. 3	$39.483.876,00	$7.501.936,44	$23.492.906,22	$46.985.812,44
Acta Mensual de Costos No. 4	$77.415.440,00	$14.708.933.60	$46.062.186,80	$92.124.373,60
Acta Mensual de Costos No. 5	$65.445.326,00	$12.434.611.94	$38.939.968,97	$77.879.937,94
Acta Mensual de Costos No. 6	$63.221.757,00	$12.012.133.83	$37.616.945,42	$75.233.890,83

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 30 de mayo de 2022 para el período MAY-2022 el contrato reporta un avance de 12,81% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO MAYO**

Total, inversión programada: $75.233.890,83 (12,81%)
Total, inversión ejecutada: $75.233.890,83 (12,81%)

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2021	17	Aprobada	Aprobada
10/05/2022	27	Aprobada	Aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$58.737.259,90	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022
Buen Manejo Anticipo	$246.795.209,50	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	01-12-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$117.474.519,80	96-44-101166309 Anexo 6	06-12-2021	31-05-2025
Calidad del Servicio	176.211779,70	96-44-101166309 Anexo 6	11-02-2022	11-02-2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONE

.	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	S
1	...	...	...	...	...

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra acumuladas al mes de mayo de 2022:

El contrato de obra aún tiene acta de inicio a partir del 07 de mayo, presento un avance del 49,76% frente a un 49,45% programado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del convenio 2195-2020.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV
SUPERVISORA DEL CONVENIO