Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

SOPORTES INFORME ACTA PARCIAL UNO (01)

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL No. 01

DEL CONTRATISTA

PERIODO 16 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO No. IPVO 010 DE 2025

"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

TIERRASUA
¡Conectamos región!

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios


1. INTRODUCCIÓN.

Teniendo en cuenta las actividades contratadas para el **"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "**, a continuación, se presenta informe de ejecución mensual No. 01 con corte del 16 al 30 de junio de 2025, de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas.

1.1. INFORME ADMINISTRATIVO

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto para la dotación de la nueva plaza de mercado se desarrolla en el casco urbano entre las carreras 20 y 20a Municipio de Paipa con calle 28.



La intervención que se realiza corresponde a un contrato de suministro para la dotación de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paipa – Boyacá, con espacios adecuados y dotados para la exhibición y comercialización de productos agrícolas, pecuarios, gastronómicos, de artesanías, entre otros, de acuerdo a las características, diseños y cantidades presentados por parte de TIERRASUA SAS.

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	IPVO 010 - 2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S.
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.477.852.194,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

1.3. **CONTROL ADMINISTRATIVO:** Relación el personal que intervino en la ejecución del contrato y realizo el suministro e instalación de mobiliario.

PERSONAL	IDENTIFICACIÓN
BOHORQUEZ CORREAL JUAN FERNANDO	CC 6770634
TORRES CASALLAS LUIS GERARDO	CC 6771244
PITA MATTA WILLIAM VICENTE	CC 7175899
MORENO CARDENAS DANIEL ARMANDO	CC 7176322
SANCHEZ MARIN WILMAR YAIR	CC 7185639
CARABALLO TRESPALACIOS TOMAS ALFONSO	CC 9269039
SANABRIA PAEZ NELLY ROCIO	CC 40044228
CASTELLANOS AMAYA JUAN CAMILO	CC 1049608041
JIMENEZ TORRES JUAN PABLO	CC 1049645401
MARTINEZ GUAYACAN EDUAR MAURICIO	CC 1049656945
CARDENAL ALFONSO EDWIN GUIOVANY	CC 1051568585

1.4. CONTROL LEGAL: Actas generadas en la ejecución del proyecto, a la fecha se ha suscrito únicamente acta de inicio, el contrato se ha venido ejecutado sin contratiempos e imprevistos que pudiesen generar suspensión o prorrogas a la fecha.

INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 010 de 2025	
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
NIT	800.130.904-2
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL
C.C. No.	6.770.634 de Tunja
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($1.477.852.194,00)
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE SEPTEMBRE DE 2025

1.5. CONTROL DE GARANTIAS:

Póliza de Cumplimiento Aseguradora Solidaria de Colombia No. 600-47-994000076393 Anexo 0

GARANTÍAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.477.852.194,00			
Cumplimiento del contrato	$147.785.219,40	12/06/2025	15/03/2026	Diez (10) % del valor total del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$591.140.877,60	12/06/2025	15/03/2026	100% del valor del anticipo
Pago de salarios y prestaciones sociales	$147.785.219,40	12/06/2025	15/09/2028	Diez (10) % del valor total del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$147.785.219,40	12/06/2025	15/09/2025	Diez (10) % del valor total del contrato

1.6. ANEXOS:

1.6.1. Contrato firmado por las partes
1.6.2. Acta de inicio firmada por las partes
1.6.3. Póliza de garantías exigidas
1.6.4. Aprobación de pólizas.
1.6.5. Correspondencia enviada y recibida a la fecha

2. CONTROL TÉCNICO.



A corte 30 de junio de 2025, el avance en la ejecución del contrato correspondió a validación y toma de medidas, validación de diseños, definición de acabados requisición y llegada de materias primas y suministros y fabricación de mobiliario, de acuerdo al cronograma presentado a la supervisión.




2.1. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 16 de junio y de acuerdo con el cronograma presentado a la supervisión se avanzó en logística y

abastecimiento de materias primas, así mismo en la fabricación de mobiliario contratado, no se realizó entrega teniendo en cuenta el volumen de muebles y proyección ya mencionada.

2.2. Registro Fotográfico


ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA, FABRICACIÓN Y AVANCE DE MOBILIARIO






Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios









Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios












Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios












Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios











Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios






2.3. Control grafico del avance:

CRONOGRAMA	JUNIO DE 2025				
VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS	16	17			
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	18	19	20	21	
DIAS FESTIVOS	22	23	29	30	
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS	24	25	26	27	28



Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios



Para el mes de junio el avance en la ejecución del contrato en lo referente a la entrega e instalación de los bienes muebles objeto del contrato fue del cero por ciento (0%) teniendo en cuenta el cronograma presentado a la supervisión del contrato y en el cual se tiene proyectado realizar la entrega e instalación en el mes de julio.

Cabe resaltar que se dio cumplimiento al cronograma en un cien por ciento (100%) teniendo en cuenta que se avanzó en la toma de medidas, validación de diseños, definición de acabados, requisición y llegadas de materias primas así como en la fabricación de mobiliario en planta de producción.

3. Control presupuestal y Financiero

Se adjunta al presente informe certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales asociados al contrato.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

SPGR

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante	MHincoy	NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema	2025-06-13 11:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-05-14, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225	Fecha Registro:	2025-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	1.477.852.194.00	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	1.477.852.194.00	Saldo x Obligar:	1.477.852.194.00
TERCERO								
Identificacion:	900130606	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA. S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	010097209	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	7160233	Nombre:	JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL		Cargo:	GERENTE		
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	IPA-010-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2025-06-12
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nacion	AR15000	CSF	2025-06-13	1.477.852.194,00	0.00		
					Total:	1.477.852.194,00	0.00	1.477.852.194,00	1.477.852.194,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SPGR

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante	MHincoy	NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema	2025-06-13 11:56 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-06-20	591.140.877,60	591.140.877,60	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-07-21	246.308.699,00	246.308.699,00	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-08-21	246.308.699,00	246.308.699,00	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-09-21	246.308.699,00	246.308.699,00	NINGUNO
03-150008	TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-10-19	147.785.219,40	147.785.219,40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

4. Detalle del plan de inversión de anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	1 MES	FECHA	25 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO No.		CONTRATO – No. IPVO 010-2025	
OBJETO		SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.477.852.194,00	
CONTRATISTA		FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		INCOL INGENIEROS SAS	
PLAZO INVERSIÓN DEL ANTICIPO		UN MES	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	40%	$	591.140.877,60

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($) Millones	Porcentaje %
1	Pago de salarios	$ -	0%
2	Compra de equipos	$ -	0%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ -	0%
4	Compra a proveedores de materia prima, accesorios e insumos	$ 591.140.877,60	100%
TOTAL		**$ 591.140.877,60**	**100,00%**

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma
Nombre: R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
TIERRASUA S.A.S.
CONTRATANTE

Firma
Nombre: R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre: R/L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS SAS
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

De acuerdo con los soportes presentados para el giro del anticipo se anexa plan de inversión de anticipo, el cual será destinado para la compra a proveedores de materia prima, accesorios e insumos, se realizó el día 25 de junio de 2025 la gestión administrativa de solicitud de anticipo ante TIERRASUA S.A.S, enviando los requisitos y soportes solicitados por la entidad, para el corte del presente informe como contratista me encuentro a la espera del giro del anticipo.

Cordialmente.

JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREL
REP. LEGAL DE FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

INCOL INGENIEROS	**INCOL INGENIEROS SAS** INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA 901.847.609-9	**CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00 **VERSIÓN:** V-00 Página 1 de 2

Tunja 16 de junio de 2024

R/L FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
NIT 800.130.904-2
CONTRATISTA DE OBRA

IPUO-088-2025-OF-002

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: SOLICITUD RESPUESTA REQURIMIENTOS SOLICITADOS CTO IPVO-010 DE 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, se comunica con ustedes para informarles que según las obligaciones adquiridas por nosotros mediante el contrato **IPUO-088-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA** con la entidad contratante **TIERRASUA SAS**, se dará inicio a la supervisión del contrato **IPVO-010 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICION DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**.

Por tal motivo le solicitamos de manera muy respetuosa y diligente se dé respuesta a las siguientes solicitudes:

1. Confirmación de día y hora para levantar acta de entrega del estado del inmueble y/o espacios de la plaza de mercado en donde se instalará el mobiliario según el contrato **IPVO-010 DE 2025.**
2. Confirmación del estado de avance en taller.

3. Solicitud para realizar visita por parte de **INCOL INGENIEROS SAS** a sus instalaciones para revisión de avance y especificaciones técnicas ofertadas.
4. Relación de personal que realizara el suministro e instalación del mobiliario adjuntado sus debidas planillas de seguridad social y certificación de ARL.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-002

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

INCOL INGENIEROS	**INCOL INGENIEROS SAS** INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA 901.847.609-9	**CÓDIGO:** GEYF-FR-0124-00 **VERSIÓN:** V-00 Página 1 de 2

Tunja 29 de junio de 2025

JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
RL. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S

IPUO-088-2025-OF-018

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC. 1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, en calidad de apoyo a supervisión, me permito compartir con usted el acta de entrega de espacios de la plaza de mercado del municipio de Paipa-Boyacá para así dar inicio con actividades de suministro e instalación de los bienes adquiridos mediante su contrato -No. IPVO 010-2025.

A este documento se anexa las dos actas de levantamiento de espacios de acuerdo a las visitas realizadas en campo. Con su respectivo registro fotográfico donde se evidencia ubicación, espacio, y fecha.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	NOMBRE APODERADO DEL ESPACIO
17 Junio 2025	ACTA ENTREGA DE ESPACIOS PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE	WILMAR YAIR SÁNCHEZ MARÍN C.C: 7.185.639 de Tunja
18 Junio 2025	ACTA ENTREGA DE ESPACIOS PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE	WILMAR YAIR SÁNCHEZ MARÍN C.C: 7.185.639 de Tunja

Queremos aclarar que por parte de su empresa aun quedan algunos espacios de la plaza de mercado del municipio de Paipa-Boyacá por realizar la entrega. Esto debido a que el contratista

de obra quien ejecuto la construcción de la plaza de mercado a la presente fecha (28 de junio de 2025) no ha culminado sus labores. Por lo cual, INCOL INGENIEROS SAS le estará comunicando la posible fecha para realizar el acta según disponibilidad de agenda por parte de ustedes.

Por último, queremos recordarle el compromiso que se realizo con el contratista de obra donde se pacto que una vez finalizado el suministro e instalación de los bienes. El espacio será entregado en las mismas condiciones que se entregaron a usted o a su apoderado. Por lo cual, le pedimos amablemente su colaboración con el aseo y cuidado de los espacios para asi llegar a un feliz término entre las partes.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-018

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088-2025

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.675.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS R/L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A.S R/L.
NIT:	820.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901 285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 105	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS, SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 106	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 107	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 108	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 109	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANOS) LOCAL 113	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 115	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1,18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0,82 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 116	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1,18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0,82 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 117	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1,18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0,82 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-019-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BONORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INGENIEROS SAS R/L; KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S R/L:
NIT:	900.120.594	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA, ISLAS) LOCAL 118	BALSODIN GRANITO PULIDO ASEADO, SE DEJA ASI HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1.10 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0.87 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO.	ESTRUCTURA METALICA	*NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA) CORREDORES	BALSODIN GRANITO PULIDO ASEADO, SE PULIRA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	VENTANERIA CON ANTEPECHOS COLOR GRIS, TODAS CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS Y UNA BARANDA	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	NO APLICA	NINGUNA
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (AULA APRENDE Y EMPRENDE)	BALSODIN GRANITO PULIDO ASEADO	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO CON 4 VENTAS 2 DE 1.90 X 1 Y 2 DE 1 X 0.67 CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	12 TOMA CORRIENTES Y 1 INTERRUPTOR	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (VIVERO) LOCAL 045	ENCHAPADO COLOR CAFE OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MAR Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (CANASTOS) LOCAL 046	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MAR Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTICULOS DE MADERA) LOCAL 047	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MAR Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 048	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MAR Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 049	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MAR Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-018-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	UNICOL INGENIEROS SAS R/L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S R/L:
NIT:	800.139.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ANASEROS) LOCAL 125	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
12/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ANASEROS) LOCAL 108	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ANASEROS) LOCAL 107	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ANASEROS) LOCAL 106	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ANASEROS) LOCAL 103	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 113	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO	PAÑETADOS Y PINTADOS A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO (CIELO RASO)	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	3 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR LIMPIEZA EN LAS PUERTAS. SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 115	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1.18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0.87 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE.
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 116	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1.18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0.87 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 117	BALCON GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1.18 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0.87 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO,	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	UNICOL INGENIEROS SAS R/L; KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S R/L:
NIT:	800.130.964	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA ISLAS) LOCAL 118	BALDOSIN GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	MUROS DE 1.15 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO, MUROS DE 0.67 DE ALTURA PAÑETADOS Y PINTADOS COLOR BLANCO.	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	1 TOMA CORRIENTE DOBLE	ESPACIO ADICIONALMENTE CONFORMADO POR MESON EN BALDOSIN CON LAVAPLATOS Y ACCESORIOS DE LAVAPLATOS CON UN ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (ZONA GASTRONOMICA) CORREDORES	BALDOSIN GRANITO PULIDO ASEADO, SE BRILLA HASTA QUE SE ENTREGUE EL MOBILIARIO PARA EL TERMINADO FINAL	VENTANERIA CON ANTEPECHOS COLOR GRIS, TODAS CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS Y UNA BARANDA	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	NO APLICA	NINGUNA
17/06/2025	SEGUNDO PISO BLOQUE A (AULA APRENDE Y EMPRENDE)	BALSODIN GRANITO PULIDO ASEADO	ESTUCADO Y PINTADO COLOR BLANCO CON 4 VENTAS 2 DE 1.98 X 1 Y 2 DE 1 X 0.67 CON SUS RESPECTIVOS VIDRIOS	ESTRUCTURA METALICA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	12 TOMA CORRIENTES Y 1 INTERRUPTOR	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (VIVEROS LOCAL 045)	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (CANASTOS) LOCAL 046	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTICULOS DE MADERA) LOCAL 047	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS 1) LOCAL 048	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS 1) LOCAL 049	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.305.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE: ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NICOL INGENIEROS SAS RL; KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S RL:
NIT:	800.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 050	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 051	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 052	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 053	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 054	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 055	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 056	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 057	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.855.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE AREA	

CONTRATO:	IPVO-810-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS RPL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A.S RPL:
NIT:	800.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.255.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARTESANIAS) LOCAL 856	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHAS EN LA PINTURA Y FALTA ACABADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 81	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 82	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 83	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 84	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 85	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 86	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARROCERAS) LOCAL 87	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.845.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ARCA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	UECOLINGENIEROS SAS RL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S RL:
NIT:	900.138.504	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARRCOERAS) LOCAL 88	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARRDCERAS) LOCAL 89	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARRCOERAS) LOCAL 90	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (ARRCOERAS) LOCAL 91	ENCHAPADO COLOR CAFE OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS)	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	NINGUNA
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 53	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 59	ENCHAPADO COLOR CAFE OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 61	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS R/L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A S R/L:
NIT:	800.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 62	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 63	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 64	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 65	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 66	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA

TIERRASUA S.A.S.
901.893.377-2
FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE
ÁREA

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y ÁREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NICOL INGENIEROS SAS R/L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S R/L:
NIT:	900.130.904	NIT	901.847.620	NIT:	901.295.377-2

FECHA DE ELABORACIÓN:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	FRUVER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 47	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 48	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 49	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 70	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 71	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.895.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y ÁREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DICOL INGENIEROS SAS NIT: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS.A.S NIT:
NIT:	830.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 72	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 73	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 74	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 75	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 76	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) CON MESON EN L ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.845.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS RVL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A.S R.L:
NIT:	800.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 77	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 78	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACCIÓ	4 TOMA CORRIENTES 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 79	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE A (TUBERCULOS) LOCAL 80	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) CON MESON EN EL ENCHAPADO COLOR GRIS OSCURO CON ANTEPECHO ENCHAPADO COLOR BEIGE	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 34	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 35	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.855.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NICOL INGENIEROS SAS R/L: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S R/L:
NIT:	800.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 36	ENCHAPADO COLOR CAFE OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR Y TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 37	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 38	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 39	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 40	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 41	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 42	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 43	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS RL: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUAS A S R/L:
NIT:	802.130.934	NIT	901.847.609	NIT:	901.285.377-2

FECHA DE ELABORACION:	17 DE JUNIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 44	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO ASEADO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA Y FILOS AGRIETADOS	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 12	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 13	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 14	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 15	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 16	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 17	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/06/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 18	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MANI Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACION	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S. 901.265.377-2 FORMATO DE ENTREGA DEL INMUEBLE ÁREA	

CONTRATO:	IPVO-010-2025				
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"				
CONTRATISTA:	FERNANDO BORORQUEZ Y CIA SAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	INCOL INGENIEROS SAS RL; KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ	SUPERVISION:	TIERRASUA S.A.S RL;
NIT:	809.130.904	NIT	901.847.609	NIT:	901.265.377-2

FECHA DE ELABORACION: 17 DE JULIO DE 2025

CONDICIONES DE ENTREGA DEL ESPACIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE

FECHA DE ENTREGA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PISO	ESTADO ACTUAL DE MUROS	ESTADO ACTUAL DEL TECHO	ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION	TOMAS DE ENERGIA	OBSERVACIONES
17/07/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 19	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/07/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 20	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/07/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 21	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/07/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 22	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO
17/07/2025	PRIMER PISO BLOQUE B (FRUTAS Y LEGUMBRES) LOCAL 23	ENCHAPADO COLOR CAFÉ OSCURO	PAÑETADO Y PINTADO A DOS TONOS (CREMA DE MARFIL Y GRIS) SE EVIDENCIA MANCHONES EN LA PINTURA	PLACA ALIGERADA	NO SE REALIZA PRUEBA YA QUE NO CUENTA CON ENERGIZACIÓN	4 TOMA CORRIENTES, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO DE TACOS	MEJORAR ASEO

NOTA: La presente acta tiene como única finalidad dejar constancia de las condiciones físicas generales del espacio que se entrega al contratista, mediante una verificación visual, soportada documentalmente con evidencia fotográfica anexa, fechada y georreferenciada, que forma parte integral de este documento. Esta actuación se limita a establecer que el espacio fue entregado en condiciones que permiten al contratista iniciar las actividades de suministro e instalación descritas en el contrato IPVO-010-2025 "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE La validación técnica de los espacios entregados, así como de sus condiciones de calidad, diseño, seguridad, funcionalidad y no entrega a satisfacción conforme a la minuta contractual, es de competencia exclusiva del supervisor del contrato de obra, quien será el responsable de emitir los conceptos técnicos y jurídicos vinculantes. Teniendo en cuenta que se esta haciendo entrega de un espacio nuevo el cual cuenta con polizas de estabilidad de obra vigentes. Para dejar registro de la visita realizada y de la condición de entrega de los espacios que conforman la plaza de mercado los cuales se han destinado para realizar la dotación de mobiliario se anexa a este documento el registro fotografico

ENTREGA: FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
CARGO:
DEPENDENCIA

REVISO Y APROBO: FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
CARGO:
DEPENDENCIA: APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA


VALIDA: FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
CARGO:
DEPENDENCIA: APOYO A LA SUPERVISION-CONTRATISTA

RECIBE: FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
CARGO:
DEPENDENCIA: CONTRATISTA

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

BLOQUE A SEGUNDO PISO 5 LOCALES DE AMASIJOS (105-109)























BLOQUE A SEGUNDO PISO 1 LOCAL DE ARTESANIAS (113)













BLOQUE A SEGUNDO PISO PLAZA GASTRONOMICA







Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779816° Long -73.114289°
18/06/2025 02:56 p. m. GMT -05:00
Paipa, Boyacá, Colombia
55 #28-64, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779846° Long -73.114312°
18/06/2025 02:57 p. m. GMT -05:00
Paipa, Boyacá, Colombia
Cra. 21 # 27-140, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.780216° Long -73.11425°
19/06/2025 03:02 p. m. GMT -05:00
Paipa, Boyacá, Colombia
Cra. 21 # 27-140, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779806° Long -73.114404°
18/06/2025 02:57 p. m. GMT -05:00
Paipa, Boyacá, Colombia
Cra. 20 #28-36, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.779784° Long -73.114401°
18/06/2025 03:03 PM GMT -05:00
Paipa, Boyacá, Colombia
Cra. 21 # 27-140, Paipa, Boyacá 150440, Colombia
Lat 5.780216° Long -73.11425°
19/06/2025 03:03 p. m. GMT -05:00






BLOQUE A PRIMER PISO- ZONA DE ARTESANIAS (48-58) - ZONA DE MADERA, CANASTOS Y VIVERO (45-47)















BLOQUE B PRIMER PISO FRUTAS Y LEGUMBRES (23-44)









FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Contrato No.: ORDEN DE SERVICIOS - INVITACIÓN PRIVADA CON UNA SOLA OFERTA No. 088-2025
CIUDAD Y FECHA: Tunja 20 de Junio 2025
HORA DE INICIACIÓN: 8:00 Am
LUGAR: Oficina mega proyectos

OBJETIVO DEL ACTA:

PARTICIPANTES O INVITADOS:	CARGO	FIRMA
Andres Guarnizo Gio	Residente Supervision	
Wilmar Yair Sanchez	Sub Gerente Fernando Bohorquez y cia	
JUAN FERNANDO BOHORQUEZ	Gerente General Megaproyectos	
JUAN CAMILO CASTELLANOS	COORDINADOR PRODUCCIÓN MEGA PROYECTOS	JUAN CASTELLANOS
Karen Dayana Florez	Apoyo Supervision- RL INCOL INGENIEROS SAS	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificacion de items contratados y el estado o aclaración de cada uno de ellos.
2. Revision de mobiliario hecho en fabrica

(2)

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO:

. Megaproyectos sugiere que para definir aprobaciones, aclaración y definición de cada item.

Item 1.1: Con respecto a este item no se tiene ninguna pregunta. Solicitan la ubicación de esta.

Item 1.2: Con respecto a este item no hay ninguna pregunta

Item 1.3: Con respecto a este item de madera, surge inquietud con respecto a la dimensión, adicionalmente sugiere un tipo de planta a usar. Por lo cual, la supervisión se encargara de llevar la solicitud a agricultura y si es necesario hacer una modificación esta se hara con tal parametro de siempre mejorar la especificacion. (PENDIENTE POR AGRARA).

ITEM 1.4: Segun la descripción del item dice que y segun ficha sin embargo la supervisión sugiere que si se desea hacer modificación de medidas deberan ser justificadas si esta medida no es acorde o cumple con la comodidad segun la capacidad de personas. Por lo cual se acuerda que megaproyectos proponga la ficha para evaluación de la misma. (MESA PICNIC EN ZONA GASTRONOMICA).

Item 1.5: Batam: Halla microterminado color negro, se tiene contemplada maxima $5^{00} \times 5^{cm}$ de 1". Acabados por definir segun colores. Brooklin. y tarima. ENTREGA 20 JULIO.

Item 1.6: Con respecto a este item se tiene la inquietud con respecto al color y teniendo en cuenta que este insumo tiene un aviso por parte del contrato # 11 la cenefa debera de instalarse y posterior instalación de vinilo. (COLOR POR DEFINIR SEGUN EL ARTE DEL AVISO).

Definir si la cenefa va atras o adelante (PENDIENTE POR DEFINIR).

TAMBIEN PENDIENTE DEFINIR COLOR DE CENEFA BATAM.

Item 1.7: Por definir el color, ya que esta cenefa se tiene programada instalar antes del 5 de Julio. (PENDIETE POR DEFINIR)

(3)

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Item 1B: Para el estante de canastillas, el diseño o la Ficha no es muy clara por lo cual megaproyecto hará un modelo para verificar medidas, funcionalidad y calidad. Así mismo, este Producto tiene canto flexible sin embargo, para garantizar calidad y duración se propone utilizar canto rigido.

Item 1.9: Para el gondola de sobreponer para Frutas. Megaproyectos declara que Segun el diseño por el centro de gravedad es necesario anclar este mueble ya que por paso se va a caer. por lo cual estara en revision (PENDIENTE POR DEFINIR).

~~Item 1.9~~ Por otro lado, la canastilla tiene una inclinación la cual no es funcional segun el tipo de peso a la que va a estar sometida. adicional segun el item dice que es acero inoxidable. y dice que base en madera. Por lo cual este tipo de materiales no se ven aptos adicional que esta base es madera se va añadir por exposicion al agua a la hora de limpieza. (PENDIENTE POR DEFINIR).

Item 1.10: Gondola para exhibicion frutas para locales sin meson. Se tiene inquietud por funcionalidad ya que tiene inclinacion la bandeja para la instalación de canastilla. Esta gondola la base inferior tiene acero inoxidable. Megaproyecto hara un prototipo para posterior validación.

Item 1.11: Gondola exhibidora granos y especias. este mueble no es muy practico el diseño. Por lo cual megaproyectos desea hacer una propuesta para mejor funcionalidad. (PENDIENTE POR REVISAR PROPUESTA).

En megaproyectos desean hacer una modificación del contrato teniendo en cuenta que el diseños de estos muebles segun la propuesta tiene muchas falencias y no se garantiza durabilidad y cuidados por los terceros a usar estos productos.

(4)

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Item 1.12: Para el modulo exhibidor para vivero. propone una bandeja de 2.00m sin embargo se ve necesario dividir esta madera para evitar deformidad en la madera. (PENDIENTE POR DEFINIR).

Item 1.13: No hay inquietud con respecto a este.

Item 1.14: Modulo en vidrio templado: este modulo se suministrara para la proxima semana mas o menos en los dias miercoles y jueves.

Item 1.15: Modulo mueble tipo en L. Definir diseño que se cumpla en el espacio que esta actualmente, son muebles en espejo

Item 1.16: modulo mostrador bodega: sin inquietudes

Item 1.17: mueble mostrador en melamina: sin inquietudes

Item 1.18: Vitrina exhibidor museo: se va a construir en 3 partes se definio con el Arq. Oscar, Asegurar acrilico que no quede flectando. (PENDIENTE VERIFICAR POLICARBONATO O ACRILICO)

Item 1.19: modulo exhibidor: sin inquietudes

Item 1.20: Canastillas: Sin inquietudes

Item 1.21: Carro tintos: los colores ya se definieron con el Arq. Oscar

Item 1.22 Estante exhibidor para fijar apared: Revisión colores señalizacion

Item 1.23 mueble lavaplatos: Revisar altura a 0.90 ya que varia las medidas en lo largo por medidas de espacio. (PENDIENTE DEFINIR)

Item 1.24 mueble vitrina mostrador: se debe revisar medidas de faceta Porque esta dificil de conseguir, monocontrol no deberia estar porque no hay agua caliente.

Item 1.25 Vitrina tipo mostrador: queda pendiente ubicar una unidad ya que son 6 unidades sobra un mueble, por ahora se van hacer 5 mientras se define la otra unidad (DEFINIR)

(5)

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Item 1.26 Banca comedor: DEFINIR COLOR ROBLE y ALTURA a 0.45cm lustrunada la madera y colocar 6 patas por seguridad, se deja macizo como esta

Item 1.27: Banca integrada: se va hacer una sobre estructuracion

Item 1.28 Bancas integradas: sin inquietudes

Item 1.29 Butaca baja tradicional madera: sin inquietudes

Item 1.30 Butaco alto con espaldar: : sin inquietudes

Item 1.31 Butaco bajo para barra con espaldar: sin inquietudes

Item 1.32 Butaco rustico mobiliario barra-bar : sin inquietudes

Item 1.33 mesa comedor : sin inquietudes

Item 1.34 mesa auxiliar infantil: sin inquietudes

Item 1.35 mesa cafeteria cuadrada : sin inquietudes

Item 1.36 silla cafeteria: DEFINIR COLOR

Item 1.37 Silla para comedor: Proponer otro modelo porque no esta Item disponible DEFINIR

Item 1.38 silla comedor infantil: sin inquietudes

Item 1.39 Isla de trabajo 6puestos: Verificar conectibidad, Definir colores, Definir quien conecta las mesas, en el espacio como esta planteada las islas definir ubicaciones, plano donde van las islas, plano electrico. DEFINIR

Item 1.40 Mampara divisoria en vidrio: se realizaran de 1metopara que funcione 1 x 0.45, color blanco

Item 1.41 Juego de sala: DEFINIR color de la tela de la sala

Item 1.42 Lampara artesanal: DEFINIR el diseño

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

RECOMENDACIONES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30am

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Contrato No.: ORDEN DE SERVICIOS - INVITACIÓN PRIVADA CON UNA SOLA OFERTA No. 088-2025
CIUDAD Y FECHA: Tunja - 25 de Junio de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 12:30 pm
LUGAR: Piso 10 Lotería de Boyacá

OBJETIVO DEL ACTA:
Aclarar inquietudes del contratista.

PARTICIPANTES O INVITADOS:	CARGO	FIRMA
Wilmer Yair Sánchez	Sub Gerente Megaproyectos	
FERNANDO BOHORQUEZ	Gerente General Megaproyectos	
JUAN CASTELLANOS	COORDINADOR PRODUCCION	
H. Andres Guarin Gro	apoyo Supervision	
Oscar Fernández	P.U. Agricultura	
Karen Dayana Florez	PL INCOL INGENIEROS SAS	

ORDEN DEL DÍA:
→ Socialización contrato 10 → mobiliario

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO: El día de hoy se realiza reunión en las instalaciones de TIERRASUR Piso 10 del edificio de la lotería de Boyacá. En la reunión se encuentran participando: contratista IPVO-010-2025, representante contrato IPVO-011-2025, equipo técnico tierrasur (Jurídica, apoyo a la supervisión tierrasur), comunicaciones, integración social y la empresa INCOL INGENIEROS (apoyo a la supervisión CTO IPVO-088-2025), Supervisor agricultura (Arq. Oscar)

Se da inicio a la reunión con los ingenieros del contrato IPVO-010-2025.

El señor Fernando RL de la empresa adjudicada del CTO IPVO-010-2025

en primera instancia don Fernando solicita:

1) Definición de ubicación de espacios
2) Definición de colores y materiales.

la ing. Kara de la empresa INCOL INGENIEROS SAS solicita se realice la entrega de un plano de ubicación de los insumos. A lo que el Arq. Oscar Fernandez de agricultura informa que él se encargara de enviar la documentación solicitada y se podra definir espacios en obra y mediante acta.

Una vez aclarado este tema se continua con la solicitud No. 2. Para ello se revisara item por item.

* Item 1.3: Surge inquietud con respecto a medida de matera ya que no se ve pertinente la dimension para el desarrollo de la raiz. No obstante el Arq. Oscar manifiesta que la dimensión de la matera se considero segun el tipo de planta solicitada. Por otro lado, don Fernando pregunta si estas especies son comerciales. A lo que el Arq. Oscar manifiesta que si lo son.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

- Item 1.04: Con respecto a la mesa picnic el diseño de la especificación inicial no es acorde a la capacidad de personas solicitada. Por otro lado, don Fernando solicita se cambie el acero inoxidable por un acero galvanizado 304. Por lo que los presentes en comite manifestamos estar conforme con lo propuesto. Para el anclaje de mesas se solicita al contratista se realice con varilla (sinicado) con anchor fix y silicona. El sinicado aproximadamente entre 10- 30 cm.

Con respecto al material de la luna Don Fernando manifiesta implementar una luna americana. Para esta luna existen dos colores beige y cafe. Por lo que el arq. Oscar Fernandez Solicita se instalen 4 cafes y 4 beige.

La empresa LUCA INGENIEROS SAS resalta la necesidad de implementar y hacer entrega de manual de mantenimiento como se solicito en acta de comite el dia 20 de Junio.

- Item 1.05: Para el Batan don Fernando propone hacer uso de malla 5 x 5 cm (microtexturizada). Sin embargo, el arq. Oscar Fernandez solicita se maneje malla con dimension 10x10 cm.

Con respecto al cubi de la estructura. El Arq. Oscar la estructura sea negra y la malla negra.

El arq. Oscar, solicita primero se realice un modelo para aprobación de la demas producción del suministro.

Por otro lado, don Fernando solicita se aclare color de cenefas y madera laterales. El Arq. Oscar Fernandez solicita aclarar las cenefas blancas y madera lateral blanco Brandy.

Con respecto a la maleta don Fernando solicita definición de color. El Arq. Oscar Fernandez solicita el color a usar sea cafe.

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

Para el tipo de cremallera don Fernando manifiesta que puede ser de Belero o cremallera. Por lo que el Arq. Oscar Fernadet solicita se instale una cremallera industrial. Y si se puede reforzar la cremallera con comeca a la estructura.

* Item 1.06: El señor Fernado solicita se defina la ubicación de cenefas. A lo que el Arq. Oscar Fernandez manifiesta se enviara plano para la entrega de ubicación de cenefa superior.

* Item 1.08: El señor Fernando propone dejar las bandejas en acero inoxidable y madera a la vista. Dejar el acero expuesto y madera alrededor. para todas las bandejas. El arq. Oscar Fernandez manifiesta que siempe y cuando se quiera mejorar el articulo se aprobara dicho cambio, el cual implica un mayor costo el cual sera asumido por el contratista.

Por otro lado, don Fernando solicita cambiar la inclinación de las bandejas, ya que por el tipo de inclinación se caerian los productos que esten dentro de la canastilla. Por. lo que el Arq. Oscar Fernadet, aclara que esta modificación se acepta ya que se esta mejorando la funcionalidad del articulo.

* Item 1.09: Para la gondola de sobe poner Frutas y verduras. Don Fernando Solicita autorizacion de anclaje del producto al meson, para garantizar la estabilidad.
El arq. Oscar Fernadet manifiesta que no se pueden chazear los mesones, sin embargo se podria manejar la instación de tubo o perfil en C que le permita el ajuste del meson.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

* Item 1.13: Don Fernando solicita definir el color de la madera y estructura. Para la estructura se propone acabado negro mate y los entrepaños en acabado Brooklyn MDP. El Arq. Oscar Fernandez manifiesta estar de acuerdo con los colores q acabados propestos.

• Item 1.15: El señor Fernando manifiesta que segun visita realizada a la plaza de mercado, se observa que segun la ubicación de este mueble se presentaron unas columnas las cuales impiden que el mueble colinde en la pared directamente. A lo que el Arq. Oscar Fernandez manifiesta realizar una mesfra o figura perimetral de la medida de la columna sobre el mueble. Para ello es necesario realizar una muestra para aprobar el diseño segun aseste por ubicación del mueble. (se programa definición de este item para el dia miercoles 2 de Julio)

- Item 1.18: El señor Fernando manifiesta que la tapa superior sea en acrilico o policarbonato solido. A lo que el arq. Oscar Fernandez manifiesta dejar dicha consideración a criterio del contratista

- Item 1.21: Se solicita definir el color de entrepaños con acabado brooklyn / taroa y apliques en polietileno mostaza y verde, con estructura metalica acabado negro mate. El arq. Oscar Fernandez aprueba la eleccion de colores.

Por otro lado don Fernando, solicita la posibilidad de realizar la compra de ventas en una dimension mayor con el fin de brindar una mejor comodidad al conductor

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Por lo que se aclara que este sobrecosto va por cuenta del señor Fernadez.

- Item 1.22: Don Fernando propone que para este artículo se maneja color negro para la estructura y entrepaños brooklyn y tarot.

La cenefa en poliuretano y MDF.

El arq. Oscar Fernandez manifiesta estar de acuerdo con la definición de colores y material.

- Item 1.23: El señor Fernando manifiesta que es necesario modificar la altura de 0.70 m a 0.40 m.

Este ajuste de altura se realizara mediante la instalación de patas para el artículo.

Por otro lado, con respecto al lavaplatos especificado tiene una profundidad de 0.228 pero comercialmente sale por una ~~medida~~ de 0.16 m. Por lo que el Arq. Oscar Fernandez, requiere se cumpla con lo solicitado con la especificación del lavaplatos.

Por otro lado don fernando manifiesta que el mueble va a presentar una variación de medidas segun la descripción del item. Ya que en el inmueble las medidas de las ubicaciones del artículo deben de modificarse la dimensión la cual es ajena al contratista

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

* Item 1.24: Don Fernando solicita definir el color por lo que se propone Brooklyn ø taroa. El Arq. Oscar Fernandez se encuentra de acuerdo con los colores propestos.

* Item 1.25: Don fernando manifiesta que segn el contrato, la cantidad ejecutada de los muebles segn los espacios de amenajos hay solo 5 locales mientas que la cantidad contratada son de 6 unidades. por lo cual queda un articulo sin instalacion.

Por lo que el Arq. Oscar Fernandez manifiesta que para el dia que realicen el suministro en Paipa se deba la direccion de ese articulo faltante por ubicar. Don Fernando solicita la definicion de colores.

Con respecto al frente y puerta se ejecutara en vidrio 5mm, estructura y entrepaños. El color puede ser acabado Brooklyn / taroa. Apliques en poliuretano mostaza y verde rodachinas 2".

El Arq. Oscar Fernandez manifiesta estar de acuerdo con esta propuesta.

* Item 1.26: Se define por el arq. Oscar Fernandez modificar la altura de la silla de 40 cm a 45 cm. y colocar las 5 patas.

Con respecto al color se llega a un acuerdo que para la otra semana se definiran los colores.

* Item 1.27: Don Fernando manifiesta manejar esta barra mediante modulos

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Sin embargo, el Arq. Oscar Fernadez manifiesta que siempre y cuando no sea vea empalmado sino ensamblado teniendo en cuenta el transporte del articulos que impide llevar el insumo para instalar..

Tablero Fijo en obra y tablero integrado 1 sola barra (4m) par la 1.24 se realizara lo mismo y la madera sera en cedro.

- Item 1.29: Con respecto a este item el Arq. Oscar Fernandez solicita hacer un modelo para que de manera grupal se realicen las observaciones pertinentes y la adaptacion del mismo.

- Item 1.35: Don Fernando Solicita se defina el color.
A lo que el arq. manifiesta que la persona que realiza esta eleccion se encuentra a cargo de desarrollo empresarial.

- Item 1.36: Don Fernando manifiesta que el color para este articulo es color acero.
Por lo cual el arq. se encuentra de acuerdo.

- Item 1.37: Don Fernando realiza aclaracion con respecto a sillas ya que en la imagen salen unas sillas con patas metalicas y en la especificacion son en madera. Por lo cual se propone un modelo que cumpla con la especificacion.
El Arq. Oscar Fernandez se encuentra de acuerdo con la propuesta

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

* Item 1.39: Don Fernando solicita que le envíen la ubicación de planos. Para la isla de trabajo de 6 puestos.
El arq. manipiesta que se enviara plano de ubicación. Sin embargo las islas se encuentran ubicadas en el aula aprende y emprende y que estos espacios tienen tomas de energía.
Por otro lado se propone: colores gris, blanco y negro.
Por lo que el Arq. Oscar Fernandez se encuentra de acuerdo.

* Item 1.40: Para la mampara divisoria de melno segun contrato es de 0.60 x 0.45 m, sin embargo se va a fabricar de dimension 1 m x 0.45 m. Y que este sobrecosto sera asumido por el contratista.

Don Fernando solicita se defina el color, por lo que el arq. Oscar manifiesta que la persona encargada de elegir el color es la ~~tutorat~~ gestora social.

* Item 1.41: Juego de sala 4 piezas don Fernando propone manejar color blanco puro.
El Arq. Oscar Fernandez no tiene problema en el color por lo que se aprueba.

* Item 1.42: Lampara artesanal: don Fernando aclara que se propondra un diseño para que la gestora social lo avale.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

RECOMENDACIONES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR
Compartir planos de ubicación Final	Arq. Oscar Fernandez	transcurso del día

HORA DE FINALIZACIÓN:

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 001-2025

Tunja, 17 de junio de 2025

Ingeniera
KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS S.AS.
Calle 73ª NO. 1ª Este 02
Ciudad

REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTOS SOLICITADOS CONTRATO IPVO -010-2025

Estimados señores:

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL** identificado como aparece al pie de mi firma, en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, por medio de la presente me permito dar respuesta a los requerimientos solicitados en el oficio del asunto:

1. La visita para levantar el acta de entrega del estado del inmueble y/o espacios de la plaza de mercado en donde se instalara el mobiliario de acuerdo con el contrato de la referencia, se propone realizarse el día 17 de junio del presente año a las 10:00 am por parte de la empresa **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** se autoriza y faculta para suscripción del acta y firmar a **WILMAR YAIR SÁNCHEZ MARÍN** identificado con C.C No. 7.185.639 de Tunja en su calidad de Subgerente de la empresa, se autoriza adicionalmente para recibir la condición de entrega de los espacios de plaza de mercado y será la persona encargada de manejar las llaves de los diferentes sectores.

2. Me permito informar que a la fecha el avance es adquisición y abastecimiento de materia prima requerida para la fabricación de los muebles, teniendo en cuenta que se adjudicó y suscribió el contrato el día jueves 12 de junio de 2025.

3. La visita a las instalaciones de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** se podrá realizar en la avenida Norte No. 50 – 39 de la ciudad de Tunja, el día 20 junio

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

del presente año a las 9:00 a.m., por lo que agradecemos confirmar la asistencia con antelación a la misma.

4. Me permito relacionar el personal que intervendrá en la ejecución del contrato y realizará el suministro e instalación de mobiliario.

PERSONAL	IDENTIFICACIÓN
BOHORQUEZ CORREAL JUAN FERNANDO	CC 6770634
TORRES CASALLAS LUIS GERARDO	CC 6771244
PITA MATTA WILLIAM VICENTE	CC 7175899
MORENO CARDENAS DANIEL ARMANDO	CC 7176322
SANCHEZ MARIN WILMAR YAIR	CC 7185639
CARABALLO TRESPALACIOS TOMAS ALFONSO	CC 9269039
SANABRIA PAEZ NELLY ROCIO	CC 40044228
CASTELLANOS AMAYA JUAN CAMILO	CC 1049608041
JIMENEZ TORRES JUAN PABLO	CC 1049645401
MARTINEZ GUAYACAN EDUAR MAURICIO	CC 1049656945
CARDENAL ALFONSO EDWIN GUIOVANY	CC 1051568585

Anexos

- Planillas de Seguridad social y aportes parafiscales de personal
- Certificación ARL personal

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal
Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 002-2025

Tunja, 25 de junio de 2025

Ingeniera
KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS S.AS.
Calle 73ª NO. 1ª Este 02
Ciudad

REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD GIRO DE ANTICIPO

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato específicamente forma de pago y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, expedición de registro presupuestal, aprobación de garantía pactada y suscripción de acta de inicio, mediante la presente me permito remitir plan de inversión anticipo, solicito amablemente se autorice el giro de los recursos correspondientes el anticipo del contrato de la referencia a la cuenta Bancaria a adjunta a la presente solicitud:

Anexos:

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales.
- Cuenta de cobro anticipo.
- Acta de inicio firmada por las partes.
- Registro presupuestal.
- Certificación cuenta Bancaria.
- Acta de aprobación de pólizas.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Planilla de aportes a seguridad Social
- Programa de inversión del anticipo.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal
Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 003-2025

Tunja, 20 de junio de 2025

Ingeniera
KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS S.AS.
Calle 73ª NO. 1ª Este 02
Ciudad

REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE REUNIÓN FORMALIZACIÓN DE ACABADOS Y DISTRIBUCIÓN - UBICACIÓN FINAL DE MOBILIARIO.

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, por medio de la presente me permito solicitar amablemente sea confirmada y agendada reunión en la sede de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS,** junto con cada una de las partes intervinientes y ejecutantes del contrato, lo anterior con el fin de que sean formalizados y firmados los acabados de cada uno de los muebles y así avanzar en la ejecución del contrato, así mismo se indique y/o entreguen los planos finales de la distribución y ubicación de los muebles.

Quedamos atentos a la confirmación del día y hora para realiza acta de lo anteriormente solicitado.

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal
Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

Tunja, 26 de junio de 2025

Ingeniera
KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS S.AS.
Calle 73ª NO. 1ª Este 02
Ciudad

REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ASUNTO: Solicitud de viabilidad, aprobación mejoras especificaciones y/o características técnicas

Cordial saludo,

El suscrito **Juan Fernando Bohórquez Correal** en mi calidad de Representante Legal de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**, deseándole éxitos en sus labores diarias y teniendo en cuenta la inversión de recursos tan importante en la dotación de la nueva plaza de mercado del municipio de Paipa, me permito enviar para su conocimiento, viabilidad y aprobación las mejoras y/o ajustes que requieren algunos de los ítems contractuales del contrato de la referencia, lo anterior de acuerdo con los comités y acta del día 25 de junio del presente y con el fin de que los espacios estén a la medida de las necesidades que requiere la plaza de mercado, para esto se requieren las siguientes mejoras y/o ajustes relacionados así;

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	ESPECIFICACIONES Y/O MEJORAS SOLICITADAS
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES					
1.1	BANCA PARA EXTERIOR CON ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 80 cm, Ancho: 55 cm, Largo: 180 cm PESO: 322Kg	COTI	UNIDAD	3	N/A
1.2	BANCA PARA EXTERIOR SIN ESPALDAR (URBANISMO) Fabricada en hormigón y concreto gris. Color madera para acabado del asiento Según diseño. Dimensiones Alto: 45 cm, Ancho: 50 cm, Largo: 180 cm. PESO: 286 Kg	COT	UNIDAD	3	N/A
1.3	MATERA EN CEMENTO TIPO JARDINERA Fabricada en cemento con medidas generales de 100 cm largo x 30 cm ancho x 30 cm alto. Montada sobre basé en ángulo metálico y rodachinas – 2 rodachinas con freno y 2 sin freno. (Incluye tierra abonada y plantas adultas) Planta ref.: Costilla de Adán (1) - Planta ref.: oreja de elefante (1) - Planta ref.: Diefenbaquia Maculata (1) - Planta ref.: Anturio cristalino (1). Cuatro plantas por matera.- La garantía exigida será aplicable exclusivamente al mueble y su estructura (matera en cemento), entendiendo que la durabilidad y estado de las plantas dependerá directamente del cuidado, riego y mantenimiento	COT	UNIDAD	8	N/A

1.4	Mesa fija tipo picnic: en estructura metálica y tapa en acero inoxidable con sillas fijas capacidad de 4 personas (Incluye parasol desmontable elaborado en material lona de alta resistencia color a definir).	COT	UNIDAD	8,00	MEJORAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA MESA DIMENSIONES GENERALES SUPERFICIE 1.00 MT DE LARGO* 0.60 MT DE FONDO DIMENSIONES GENERALES SILLAS 1.00 MT DE LARGO * 0.40 MT DE FONDO Estructura: fabricada en tubo redondo de 1 1/2" HR en 1,8mm soldada con MIG pulido y pintado en pintura horneada electrostática, bandejas de soporte para sentadero y mesa en lamina acero inox 304 satina con dobles en sus bordes y soportes y soportes internos para darle rigidez y soporte todo soldado con MIG. PARASOL EN LONA SOMBRILLA DE 2.40 HEXAGONAL en lona americana y estructura metálica.

1.5	Batam - módulo de exhibición desarmable y movible sobre rodachinas: elaborado en tubo HR calibre 16 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m Acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de dos (2) exhibidores laterales y dos (2) exhibidores superiores desmontables por sistema de clip o similar, malla tipo exhibidora "comercial" con marco de tubo galvanizado ¾" color a acabado en pintura electrostática color a elegir medidas: 75 x 100cm acabado pintura electrostática, Dos (2) exhibidores principales uno frontal y otro transversal desmontables por sistema de clip o similar, elaborados en malla tipo exhibidora "comercial" con marco de tubo galvanizado ¾" color a elegir medidas: FRONTAL Y TRANSVERSAL 175 x 68cm acabado pintura electrostática color a elegir. Tapas de módulos laterales en tablero de melamina laminado colores a elegir cantos rígidos sin esquinas. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Travesaños principales para armado elaborados en tubo HR calibre 16 cuatro (5) unidades largo total 180cm acabado color negro en pintura electrostática. (No requiere tornillería para su armado) Incluye maleta fabricada en lona con las dimensiones apropiadas para que el módulo una vez desarmado pueda ser empacado para su fácil almacenamiento sin que quede forzado al momento de cerrar. Sistema de cierre de la maleta puede ser con cremallera o velcro.	COT	UNIDAD	30,00	N/A

1.6	CENEFA SUPERIOR DE DOBLE APOYO PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura HR calibre 20, Medidas largo: 3.10 altura: 1.70m con dos apoyos soldados según diseño, elaborados en tubo HR 10x10 calibre 18 para asegurar a antepecho con platina tipo abrazadera 20cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a laestructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo	COT	UNIDAD	14,00	Ajustar dimensiones del largo de las cenefas, teniendo en cuenta las dimensiones de los antepechos, después de revisar y verificar medidas en cada uno de los espacios, se estableció la cenefa en MDP de 15mm color blanco enchapado en canto flexible para el montaje de los artes visuales, de acuerdo al acta de reunión de definición de acabados. Se aclara que la dimensión sumada de las 14 cenefas supera las dimensiones por unidad de cenefa.
1.7	CENEFA SUPERIOR -intermedias PARA LOCALES SIN MESÓN FIJO. Elaborada en estructura metálica HR calibre 18, Medidas largo: 2.85 altura: 0.83m con dos platinas superiores para apoyo de 10cm longitud y perforaciones para tornillo pasante de ½#. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) en acero soldados a la estructura principal que tengan capacidad de carga 15 lbs. Por gancho. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.70m alto 0.40m con canto rígido color negro instalada con tornillo	COT	UNIDAD	11,00	Ajustar dimensiones del largo de las cenefas, teniendo en cuenta las dimensiones de los antepechos, después de revisar y verificar medidas en cada uno de los espacios, se estableció la cenefa en MDP de 15mm color blanco enchapado en canto flexible para el montaje de los artes visuales, de acuerdo al acta de reunión de definición de acabados. Se aclara que la dimensión sumada de las 11 cenefas supera las dimensiones por unidad de cenefa.
1.8	Estante exhibidor de canastillas 45cm X 135cm: ALTURA 165cm sobre ruedas. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable Las dimensiones de la tolva inferior son 125 cm de largo x 30 cm de altura y 45 cm de fondo aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). El recubrimiento en madera y fórmica se debe hacer en las cuatro caras de la tolva inferior, excluyendo la base de la misma. la madera puede ser RH y los colores de la fórmica se pueden decidir con la supervisión. Estructura principal elaborada en ángulo	COT	UNIDAD	29,00	Mejorar la especificación del mueble ampliando la medida del estante para poder manipular y modular las canastillas para exhibición de productos

	metálico 1.5" acabado en pintura electrostática color a elegir Tolvas intermedias (2) con inclinación adecuada, instaladas entre estructura principal con tuerca y tornillo. Dimensiones: 43cmx130cm Altura 6cm capacidad para 2 canastas plásticas 60cm x 40cm por tolva. Tapa superior elaborada en lámina galvanizada para fijar con tuerca y tornillo acabado en pintura electrostática colores vivos según diseño.				
1.9	Góndola de sobreponer para frutas y verduras: Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir y 5 ganchos soldados a estructura principal Largo 1.75m x 0.56m altura 1.30m (incluye pata antideslizante en goma o similar) - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. recubierta en sus 5 caras incluyendo la base en madera y fórmica colores a elegir. - Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 170cm x 48cm altura de la tolva 10 cm aprox.	COT	UNIDAD	44,00	Del total de 44 unidades de góndolas de frutas y verduras suministradas e instaladas, fue necesario modificar 16 unidades debido a que en visita técnica realizada en sitio , se evidencio que los mesones sobre los cuales se instalarían las góndolas presentan dimensiones variables con respecto a lo proyectado inicialmente en el diseño, por esta razón, se procedió a ajustar las medidas de dichas 16 unidades a específicamente en su ancho, con el fin de garantizar su correcta instalación y funcionalidad. Adicional se mejora la especificación desplazando un poco hacia atrás para facilitar la manipulación de las canastillas en la tolva inferior.
1.10	Góndola exhibidora para frutas y verduras de locales sin mesón fijo: Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable 304 satinado calibre 20 dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco según diseño. elaborado en madera acabada en fórmica colores a elegir. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir	COT	UNIDAD	25,00	N/A

1.11	GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS Y ESPECIAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones: 125cm x 85cm altura de la tolva 25 cm aprox. Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 20 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva inferior. Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm Recubierta con marco y base elaborado en madera acabada en fórmica. Divisiones en acero inoxidable altura 15 cm para generar 8 espacios contenedores de granos Según diseño. Tapa tipo corredera fabricada en acrílico transparente 7mm dos hojas para tolva superior. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa capacidad de carga 115 kg (2 con freno).	COT	UNIDAD	2,00	N/A
1.12	MÓDULO EXHIBIDOR PARA VIVERO- Fabricado en estructura metálica tubo cuadrado 4x4 acabado con pintura electrostática color a elegir. Módulo de 2.00 m de frente, 1.50 metros de fondo y altura =1.70m. Estructura según diseño con capacidad para 3 cajones de 1.92 m de largo, 0.70m de fondo altura = 15cm fabricados en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés natural. Tapas y base para espacio de almacenamiento posterior (0.75 x 2.00m – 2 unidades) (0.50 x 2.00m – 2 unidades) y tapa superior 0.30 x 2.00m – 1 unidad	COTIZACIÓN	UNIDAD	1	N/A
1.13	Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 1,99 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño	COT	UNIDAD	3	N/A

1.14	MODULO EN VIDRIO TEMPLADO TIPO ISLA CERRADA. Fabricado en vidrio templado transparente 10mm. Medidas generales: 4.00 m de largo x 2.50m de ancho, altura=2.30m cuatro (4) caras. Incluida Una (1) puerta en vidrio templado 10mm - 1.00mx2.30m. Instalados sobre perfil "eFe", Estructura de soporte con siete tubos verticales en acero inoxidable, brida y tapa-brida para anclaje a piso con chazo expansivo. Conectores tipo moneda en acero inoxidable entre vidrios.	COT	UNIDAD	1	N/A
1.15	MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR EN L Y BODEGA 2 MÓDULOS_03 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido termo fundido. Un (1) módulo en L tipo bodega con dos (2) puertas correderas en madera RH con riel DUCCASI y dos puertas en madera Rh Según diseño. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de ½'' o 1" con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 1,35 metros de alto, por 3,40 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Según Diseño. Cada mueble incluye Una pieza elaborada tubo galvanizado de 1.5" calibre 18 - altura desde piso = 1.95m doblado a 90° extiende 1.00m – fijado a pared con abrazaderas metálicas, chazo y tornillo.	COT	UNIDAD	11	Se debe realizar el plantillaje del mueble teniendo en cuenta las columnas que se encuentran en el espacio donde deben ir ubicados cada uno de los muebles, lo que no permite fabricar el mueble recto. La estructura superior del mueble se debe ajustar de acuerdo al espacio disponible en cada uno de los espacios. Las medidas generales cumplirán con las solicitadas en la especificación.
1.16	MODULO MUEBLE TIPO MOSTRADOR Y BODEGA 3 MÓDULOS_02 fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Dos (2) módulos tipo bodega cada uno con dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI. Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1'' con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 1,96 metros de ancho, 1,90 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. Según Diseño	COT	UNIDAD	1	N/A

1.17	MUEBLE MOSTRADOR EN MELAMINA_01 fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.18 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco 5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar y dos (2) puertas correderas de madera Rh con riel DUCCASI. Según Diseño	COT	UNIDAD	14	N/A
1.18	MUEBLE TIPO VITRINA EXHIBIDORA MUSEO. Un (1) mueble fabricado en tubo cuadrado de 1´´ acabado con pintura electrostática sobre base en tubo rectangular 10x5cm con platinas para fijar a piso con chazo expansivo y entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales 5,44 metros de largo, por 3,52 metros de largo y 0.60 metros de profundidad. Mueble con 4 puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI para la cara posterior y tapa en acrílico transparente para la cara frontal. Según Diseño	COT	UNIDAD	1	N/A
1.19	Un (1) módulo tipo exhibidor fabricado en tubo cuadrado de 1´´ con entrepaños en Rh 15mm Según diseño. Medidas generales Medidas generales 0,8metros de alto, por 2,70 metros de largo y 0.30 metros de profundidad. Entrepaños según diseño	COT	UNIDAD	1	N/A
1.20	Canastilla tipo panera elaborada en mimbre natural; con medidas de 40 cms largo x 25 cms de ancho y 15 cms de altura. Con forro lavable para almacenamiento de alimentos.	COT	UNIDAD	120	N/A

1.21	CARRO PARA VENTA TINTOS Y OTROS VARIOS. SEGÚN DISEÑO Fabricado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Modulo inferior medidas generales 1.50m de largo x 0.70m de fondo, altura 0.82 - un (1) cajón sobre riel estándar 0.47m ancho 0.55m fondo 0.15 altura. dos(2) puertas correderas en madera Rh sobre riel Ducassi y una puerta vatiente en madera Rh con visagras. (incluye cerraduras para cajón - 3 unidades). Todo montado sobre base completa metálica acabado con pintura electrostática - 2 Ruedas de Bicicleta Rin 16' y 2 Rodachines de carga con freno, manija para empujar fabricada en acero inoxidable. Módulo superior fijo medidas generales 1.03m x 0.55 ancho 0.50 de fondo, con 3 entrepaños en madera Rh de 15mm - Según diseño. 2 puertas en vidrio 5mm 0.60 altura 0.25 ancho. vidrio frontal 5mm. Techo entamborado Rh según diseño. Iluminación por lámpara led recargable de fácil monte y desmonte en techo.- El módulo incluye vitrina faborada en acero inoxidable ref. 304 cal 18 medidas: frente 0.45m, fondo 0.45m altura: 0.40m. frente inclinado en vidrio templado 5mm. Dos puertas corredizas elaboradas en acero inoxidable ref. 304 calibre 18. pata antideslizante en goma.	COT	UNIDAD	3	Mejorar la especificación del mueble adicionando un entrepaño para optimizar el espacio interno de bodegaje del mismo.

1.22	ESTANTE EXHIBIDOR PARA FIJAR A PARED estantería exhibidora de productos para fijar a pared 2 entrepaños en MDF o Rh de 15 milímetros con pintura poliuretano referencia a elegir, soporte en tubo cuadrado de 1´´ con pintura electroestática a elegir. Medidas generales 1.10 metros de alto, por 0.85 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Según Diseño. Instalación a pared con brida, chazo y tornillo. Una (1) cenefa vertical en madera Rh	COT	UNIDAD	10	Mejorar la especificación del mueble adicionando estructura a la parte posterior con el fin de mejorar la estabilidad y poder instalarlo con mayor facilidad al muro, en base a la estructura y entrepaños que lo componen.
1.23	MUEBLE CON LAVAPLATOS PARA LOCAL AMASIJOS elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lámina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir. Medidas generales 1.86 metros de largo, 0.70m de altura y 0.60 metros de profundidad. Tres puertas y tres cajones según diseño. POCETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE de alta durabilidad. Medidas 38x50 - altura 22.8 cm incluye Grifería para lavaplatos tipo monocontrol vertical en Acero Inoxidable de 37.5 cm de altura 22 cm cuello. Según diseño. Mesón en melamina Rh de 15mm acabado en fórmica F8	COT	UNIDAD	5	Mejorar la especificación del mueble por condiciones de uso, se debe ajustar altura de 0.70m a 0.90m, la altura actualmente especificada no funciona para el mueble.
1.24	MUEBLE VITRINA MOSTRADOR EN MELAMINA_04 fabricado en madera Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de PRIMAVERA O SIMILAR, herrajerías de trabajo pesado y canto PVC rígido. Vidrio frontal de 5 milímetros, vidrio templado de 8 milímetros para superficie superior. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1,05 metros de alto, por 1.99 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad. Incluye cinco (5) entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal, un (1) cajón con riel estándar, dos (2) puertas correderas en madera Rh con riel DUCCASI,una (1) puerta con bisagra. Según Diseño	COTIZACIÓN	UNIDAD	4	N/A

1.25	VITRINA TIPO MOSTRADOR elaborado en melamina Rh de 15 milímetros referencia Brooklyn de Primavera O SIMILAR, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. Incluye juego de ruedas con 2 frenos. Medidas generales 1.92 metros de alto, por 1.17 metros de ancho y 0.52 metros de profundidad. 9 entrepaños en madera Rh 15mm con tope frontal para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño	COT	UNIDAD	6	Modular las perforaciones de soportes de entrepaños ajustando la inclinación de los entrepaños con el fin de hacerlos más útiles para los usuarios
1.26	Banca para mesa comedor fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés de cinco patas (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. 180cm largo x 40cm ancho altura= 40 cm, con apoyo central (5 patas). Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad	COT	UNIDAD	70	Ajustar el diseño de soporte para base y soporte central, para hacer el mobiliario más estético, sin modificar especificaciones y/o características técnicas
1.27	BARRA - 1 BANCA INTEGRADA (2 izquierdas y 2 derechas) según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 5,50m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura	COT	UNIDAD	4	Mejorar la especificación del mueble adicionando soporte metálico central para garantizar la resistencia y soporte de la barra y mejorar su estructura.

	final de 0,85m. platinas para fijar a piso con chazo expansivo				
1.28	BARRA - 2 BANCAS INTEGRADAS según diseño, fabricado en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés origen controlado y estructura metálica. Madera color natural café Roble acabado en pintura poliéster mate que provee mayor resistencia a la fricción, impactos, luz solar y humedad. Medidas: 7,00m largo total x 30 cm de ancho. DOS ALTURAS - una barra y dos bancas integradas al costado derecho e izquierdo. Altura final de la barra=1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica en tubo cuadrado 4x4 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m. Platinas para fijar a piso con chazo expansivo	COT	UNIDAD	1	Mejorar la especificación del mueble adicionando soporte metálico central para garantizar la resistencia y soporte de la barra y mejorar su estructura.
1.29	Butaca baja tradicional en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	COT	UNIDAD	84	N/A
1.20	Butaco alto para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 74 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 99cm x 48,8cm x 50cms.	COT	UNIDAD	30	N/A
1.31	Butaco bajo para barra con espaldar. Fabricado en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 64 cm, sin tapizar. Apoya pies en tubo de acero cold rolled pintura electroestática negro. Medidas generales 89cm x 48,8cm x 50cms.	COT	UNIDAD	20	N/A

1.32	Butaco Rústico Mobiliario Barra-bar 89 Cm Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 70 cm, altura máxima espaldar 89cm, sin tapizar. Medidas generales 32cm (diámetro tapa).	COT	UNIDAD	26	N/A
1.33	Mesa comedor de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 180cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad	COT	UNIDAD	35	Ajustar el diseño de soporte para base, para hacer el mobiliario más estético, sin modificar especificaciones y/o características técnicas
1.34	Mesa auxiliar INFANTIL redonda de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color café roble natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas diámetro 70cm, Altura= 50 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 2 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad.	COT	UNIDAD	2	Ajustar el diseño de soporte para base, para hacer el mobiliario más estético, sin modificar especificaciones y/o características técnicas
1.35	Mesa CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm. Tablero macizo en Cedro blanco y/o Pino Ciprés de 4 cm de espesor acabado por las dos caras - Patas con inclinación para aumentar la estabilidad	COT	UNIDAD	10	Ajustar el diseño de soporte central, para hacer el mobiliario más estético, sin modificar especificaciones y/o características técnicas.
1.36	SILLA PARA CAFETERÍA 80X49X55 SIN BRAZOS color GRIS, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado)	COT	UNIDAD	40	Ajustar el diseño de soporte central, para hacer el mobiliario más estético, sin modificar especificaciones y/o características técnicas.

1.37	SILLA PARA COMEDOR 80X49X55 CON BRAZOS color NEGRO, fabricada en polipropileno y base en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 4 patas - con esquinas redondeadas. Incluye deslizadores de silicona en las patas para protección de la silla del desgaste en la fricción con el piso. (incluye accesorios para su armado)	COT	UNIDAD	70	Ajustar el color de silla a de color gris a color mostaza, sin modificar especificaciones y/o características técnicas.
1.38	Silla para comedor infantil con espaldar. Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés (origen controlado), color natural café Roble, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera, esquinas redondeadas Altura H asiento 34 cm, sin tapizar. Medidas generales 44cm x 48,8cm x 50cms.	COT	UNIDAD	8	N/A
1.39	ISLAS DE TRABAJO 6 PUESTOS SENCILLOS 120° DIMENSIONES PUESTO DE TRABAJO 120X60 CM DIMENSIONES GENERALES 3.60 metros * 1.20 metros. CM madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección . Incluye canaleta y troqueles incluye instalación	COT	UNIDAD	2	N/A
1.40	MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 Características: Elaborada en Vidrio templado espesor 8 mm, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes en Lamina Cold rolled. Papel Tipo Vinilo Color a Elección. Dim: 0,6 x 0.45 Mts.	COT	UNIDAD	6	Mejorar las especificaciones y dimensiones de la mampara a 1,00 m de largo aumentando la dimensión dando más cobertura a la división de la isla de trabajo y mejorando la especificación, el largo propuesto de 0,60 no garantiza privacidad a los puestos de trabajo.
1.41	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS (UN SOFÁ DE DOS PUESTOS – DOS POLTRONAS – UNA MESA AUXILIAR) Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés Tejida en mimbre natural, sellado y acabado en barniz poliéster mate para madera. ESPECIFICACIONES SOFÁ – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 1.50 largo x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES POLTRONA – CON BRAZOS: estructura en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés 0.75 ancho x 0.60 fondo, altura del asiento 0.45m con espaldar en madera Cedro blanco y/o Pino Ciprés	COT	UNIDAD	1	N/A

	tejido en mimbre natural. Cojín para el asiento y espaldar, fabricado en espuma con forros tela antifluido y cremallera. ESPECIFICACIONES MESA AUXILIAR: Fabricada en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, base y patas en madera natural Cedro blanco y/o Pino Ciprés, cantos redondeados largo:0.75m ancho: 0.45m altura 0.45m				
1.42	Lampara (artesanal) elaborada en mimbre natural. Medidas: diámetro 50cm altura 50cm. Incluye: (Portalampara Socket 40W Para Foco Base Y Cable E27 1ml - enchufe para tomacorriente con polo a tierra) Inlcuye bombillo vintage tipo bombona luz led cálida 280lm potencia 4,3W)	COT	UNIDAD	60	N/A

Adicionalmente me permito indicar que una vez revisadas las mejoras a las especificaciones contractuales que requieren algunos ítems, estas no afectaran el valor unitario ni total del contrato.

Agradezco su atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal
Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja