

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6-12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVN 97

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2025, 16:07
Expedición	19/06/2025, 16:07
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA AJUSTES DEFINITIVA 45- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MODULO 4	SERVICIO	1.00	102,125,893.07	0 %	0.00	102,125,893.07
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	20,425,178.54	0 %	0.00	20,425,178.54
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	5,106,294.65	0 %	0.00	5,106,294.65
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	5,106,294.74	19 %	970,196.00	6,076,490.74

Total items: 4

Valor en Letras: Ciento treinta y tres millones setecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	132,763,661.00
IVA 19%	970,196.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**133,733,857.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 133,733,857.00

Observaciones: PERIODO: FEBRERO 2025
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;978 DE 2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077062524 aprobado en 20240813 prefijo CVN desde el número 77 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 86976ca99425c2ca7d7c8676cd9a32aa727c45a6d1c34d894897f27a47174eaaa45990658bb2b59ea07cdc41154accfe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

CONTRATO No. 978 DE 2021

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL:
BOYACA – CASANARE

CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 45 FEBRERO 2025

HOJA RUTA Y ORDEN PAGO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 45 (D) (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 132.763.661

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-abr-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDWIN MENESES		El Contratista mediante comunicación CVN-0978-333-2025 hace presentacion del documento para revision de la Interventoria.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-abr-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILLIAM ORJUELA		La Interventoria mediante comunicación C.1468/RL3343/25/6.1 hace devolucion del documento con observaciones.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28-abr-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDWIN MENESES		El Contratista mediante comunicación CVN-0978-389-2025 hace presentacion del documento nuevamente para revision de la Interventoria.
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. FERNANDO CARO		La Interventoria mediante comunicación C.1468/RL3382/25/6.1 hace presentacion del documento para aprobacion del Instituto
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA	11-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO A. CEPEDA O.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO A. CEPEDA O.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16-06-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME RAMIREZ GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jéssica Lorena Rodríguez Delgado		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 978 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES **NIT.** 901.474.028-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JÉSSICA LORENA RODRÍGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 133.733.857,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45(D) (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO FEBRERO 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTA 6404 (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Firma
Nombre: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: Ing. Juan Gabriel Rodriguez Solano
Matricula profesional No.: 54202-240042 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTAS 6405 Y 6514 (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: Ing. Juan Gabriel Rodriguez Solano
Matricula profesional No.: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Ing. Jaime Nilton Ramirez Gutiérrez
Matricula Profesional No.: 25335-147616 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 16-06-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2025.07.31 10:49:36 -05'00'
Nombre: Admr. Jéssica Lorena Rodriguez Delgado
Matricula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 31/07/2025

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

CONTRATO No. 978 DE 2021

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL:
BOYACA – CASANARE

CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA No. 45 FEBRERO 2025

DOCUMENTOS CUENTA

PRESENTACION DEL CONTRATISTA

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

CVN-0978-389-2025

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Atn.: EDWIN JAVIER MENESES HERNÁNDEZ
Director de Interventoría
secretaria@interventoriascolombia.com.co
interventoriascolombia@ryu.com.co
Calle 95 No. 15 – 47 Piso 6°
Ciudad

Referencia: Contrato No. 978 de 2021 *"Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz De Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 4".*

Asunto: Respuesta al oficio C.1468/RL3343/25/6.1 con asunto *"Revisión Actas Ajuste Definitivas No. 42, 43, 44 y 45."*

Respetados Señores,

Por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa, el Consorcio Vías Nacionales da respuesta al comunicado en mención mediante el cual la Interventoría remitió observaciones y recomendaciones técnicas para las Actas de ajustes definitivas Actas de Ajustes Definitivas No.42, No.43, No.44 y No.45, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero 2025, presentadas el pasado 9 de abril de 2025.

A continuación, se da respuesta a las observaciones especificas:

1. **Acta de ajuste Definitiva No. 42 – noviembre 2024:**

   a) **Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1**: Se verifican los valores de inversión programada y ejecutada, se actualiza el cuadro inferior correspondiente al acta provisional y se modifica el formato para que sea clara y explicita la información correspondiente al valor negativo.

   Para los valores de acumulados definitivos se continua con la versión inicialmente presentada, con la finalidad de que estos valores coincidan con lo registrado en el informe financiero y sea congruente con el orden de presentación de actas y facturas que se han radicado hasta el momento.

b) **Factura PROFORMA**: Se anexa factura con valor en $0, ya que no existe contablemente la presentación de una factura en valor negativo.

c) **Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación:** Se actualiza la fecha del cuadro correspondiente al ajuste del asfalto 60/70.

d) **Formato AFINCO-FR-12:** Se ajusta la información solicitada.

e) **Formato AFINCO-FR-13:** Es importante señalar que no es posible atender la observación de la interventoría, ya que se estaría generando una doble información con el valor total del acta de ajuste No 42 (noviembre de 2024) presentando nuevamente el valor en positivo para el acta de ajustes definitiva, situación que no refleja la realidad financiera real del acta. Se acara que el acta provisional fue facturada mediante factura electrónica CVN88 y radicada en SIIFNACIÓN el 17 de diciembre de 2024. Cabe notar que la base de liquidación para la contribución de municipios está basada en el AFINCO 13, por lo que no es posible realizar los cambios solicitados de la interventoría mostrando un valor positivo, que correspondería a la suma del acta provisional y el acta definitiva, ya que este documento será presentado posteriormente a nuestra revisoría fiscal señalando que no se realizaron pagos a los que estábamos obligados.

2. **Acta de ajuste Definitiva No. 43 – diciembre 2024:**

a) **Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1**: Se verifican los valores de inversión programada y ejecutada, se actualiza el cuadro inferior correspondiente al acta provisional y se modifica el formato para que sea clara y explicita la información correspondiente al valor negativo.

b) **Factura PROFORMA**: Se anexa factura con valor en $0, ya que no existe contablemente la presentación de una factura en valor negativo.

c) **Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación:** Se actualiza la fecha del cuadro correspondiente al ajuste del asfalto 60/70.

d) **Formato AFINCO-FR-12:** Se ajusta la información solicitada.

e) **Formato AFINCO-FR-13:** Es importante señalar que no es posible atender la observación de la interventoría, ya que se estaría generando una doble información con el valor total del acta de ajuste No 43 (diciembre de 2024) presentando nuevamente el valor en positivo para el acta de ajustes definitiva, situación que no refleja la realidad financiera real del acta. Se aclara que el acta provisional fue facturada mediante factura electrónica CVN90 y radicada en SIIFNACIÓN el 17 de diciembre de 2024. Cabe notar que la base de liquidación para la contribución de municipios está basada en el AFINCO 13, por lo que no es posible realizar los cambios solicitados de la interventoría mostrando un valor positivo, que correspondería a la suma del acta provisional y el acta definitiva, ya que este documento será presentado posteriormente a nuestra revisoría fiscal señalando que no se realizaron pagos a los que estábamos obligados.

3. **Acta de ajuste Definitiva No. 44 – enero 2025:**

a) **Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1**: Se verifican los valores de inversión programada y ejecutada, se actualiza el cuadro inferior correspondiente a las actas provisionales en valor negativo los cuales serán balanceados en la presente acta, adicionalmente, se modifica el formato para que sea clara y explicita la información correspondiente al valor negativo.

b) **Factura PROFORMA**: Se anexa factura proforma donde se reflejan los valores negativos a descontar correspondientes al acta de ajustes definitiva No 42 (noviembre 2024) y acta de ajustes definitiva No 43 (diciembre 2024). Lo anterior, en concordancia con el manual de interventoría en el numeral 6 refiriéndose a las actas de ajustes negativas se consigna lo siguiente "*Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con el valor total positivo se debe facturar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura*"

Para este caso, estamos relacionando dichos descuentos en la factura proforma como se muestra en la siguiente imagen:

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES DEFINITIVA 44 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4 PERIODO: ENERO 2025	$ 318.719.339
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No 42 (NOVIEMBRE 2024)	-$ 563.464,00
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No 43 (DICIEMBRE 2024)	-$ 2.416.979,00

OBSERVACIONES: 90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5 5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3 5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 #$24-02-00;978 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$		**SUBTOTAL**		$ 315.738.896
		ADMINISTRAC	**20%**	$ 63.147.779
VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCINETOS SESENTA MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE		**IMPREVISTOS**	**5%**	$ 15.786.945
		UTILIDAD	**5%**	$ 15.786.945
		IVA		$ 2.999.520
FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	**TOTAL FACTURA**		**$ 413.460.085**
NIT:	901,474,028-8	**RETE IVA**		$ 0,00
BANCO:	DAVIVIENDA	**RETE ICA**		$ 0,00
CUENTA CORRIENTE:	055969998461	**RETE FUENTE**		$ 0,00
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**AMORT. ANT**		
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO	**RETE GARAN.**		
FECHA DE EMISIÓN		**OTROS DESCUENTOS**		
HORA DE EMISION		**TOTAL A PAGAR**		**$ 413.460.085**

Ilustración 1 Factura proforma Ajustes definitivos No 44 - Periodo enero 2025 (Descuento de ajustes definitivos Acta No 42 y No 43)

c) **Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación:** Se actualiza la fecha del cuadro correspondiente al ajuste del asfalto 60/70 y se modifican los valores correspondientes a la inversión programada y ejecutada.

d) **Formato AFINCO-FR-12:** Se ajusta la información solicitada.

e) **Formato AFINCO-FR-13:** Se verifica la información registrada.

4. **Acta de ajuste Definitiva No. 45 – febrero 2025:**

a) **Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1**: Se verifican los valores de inversión programada y ejecutada acumulada.

b) **Factura PROFORMA**: Se anexa factura proforma.

c) **Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación:** Se actualiza la fecha del cuadro correspondiente al ajuste del asfalto 60/70 y se modifican los valores correspondientes a la inversión programada y ejecutada.

d) **Formato AFINCO-FR-12:** Se ajusta la información solicitada.

e) **Formato AFINCO-FR-13:** Se verifica la información registrada.

Las actas pueden ser consultadas en los siguientes links:

- Acta No. 42 noviembre 2024: 42. Acta de ajuste Noviembre 2024
- Acta No. 43 diciembre 2024: 43. Acta de ajuste Diciembre 2024
- Acta No. 44 enero 2025: 44. Acta de Ajuste Enero 2025
- Acta No. 45 febrero 2025: 45. Acta de ajuste Febrero 2025

De esta manera, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el particular.

Cordialmente,

WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA
Director de Obra
CONSORCIO VIAS NACIONALES

Copia: **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.**
Atn.: JAIME NILTON RAMIREZ
Gestor Técnico de Proyecto
jnramirez@invias.gov.co
Laura Carrillo

RESTREPO Y URIBE S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

interventorias colombia <interventoriascolombia@ryu.com.co>

Radicación - Revisión Actas Ajuste Definitivas No. 42, 43, 44 y 45

1 mensaje

interventorias colombia <interventoriascolombia@ryu.com.co> 26 de abril de 2025, 8:12
Para: "Correspondencia KMA Construcciones S.A" <correspondencia@kma.com.co>
Cc: jnramirez@invias.gov.co, Fabio Leonardo Camargo Moreno <fcamargo@invias.gov.co>, hamelendez@invias.gov.co, Centro de Atencion al Ciudadano <atenciondeciudadano@invias.gov.co>, emeneses@interventoriascolombia.com.co, fbernal@interventoriascolombia.com.co

Buenos días

Señores
Consorcio Vias Nacionales

Adjunto envío comunicación C.1468/RL 3343/25/6.1 para radicar.

Atentamente,

Laura Aldana
Consorcio Interventorías Colombia
interventoriascolombia@ryu.com.co
Celular: 320 831 4667
Cra 9 N° 6 - 73 Barrio Materrosa
Belén-Boyacá

1468_334325_060100_CON_ACTAS_AJUSTE_42_43_44_45.pdf
175K

C.1468/RL3343/25/6.1
Belén, 25 de abril de 2025

Señores:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Atn.: Ing. William Andrés Orjuela Barbosa
Director de Obra
correspondencia@kma.com.co
Vda. Hormezaque Km 4+500 Paz de Río - Tasco
Tasco - Boyacá

Ref.: Contrato de Obra 978 de 2021
Corredor Ruta de Los Libertadores
Revisión Actas Ajuste Definitivas No. 42, 43, 44 y 45.

Respetados Señores:

En atención a la comunicación CVN-0978-333-2025, mediante la cual el Consorcio Vías Nacionales presenta para revisión y aprobación las Actas de Ajuste Definitivas No. 42, 43, 44 y 45, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024, y enero y febrero de 2025, respectivamente, esta Interventoría emite las siguientes observaciones y recomendaciones técnicas.

Durante la mesa de trabajo realizada el 25 de abril de 2025, con participación del Contratista y esta Interventoría, se aclaró el procedimiento que debe aplicarse en los casos en que se suscriben actas de ajuste provisionales, seguidas posteriormente por actas de ajuste definitivas que, como resultado del balance entre ambas, presentan valores negativos. Dicho procedimiento debe observar estrictamente los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría de Obras Públicas del INVIAS.

En el mismo espacio de trabajo, se procedió con la verificación de la documentación entregada por el Contratista. Como resultado de dicha revisión, se identificaron inconsistencias técnicas y documentales que deben ser subsanadas para dar cumplimiento a los requisitos exigidos para la aprobación de las actas. A continuación, se presentan las observaciones específicas:

1. **Acta de Ajuste Definitiva No. 42 – Noviembre de 2024**

Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1

- Actualizar los registros de inversión programada y ejecutada de manera acumulada, asegurando la consistencia entre los valores consignados y los reportes de avance físico y financiero.
- Verificar los valores registrados en las condiciones de ajustes definitivos acumulados.
- En el cuadro inferior de resumen de actas de ajuste por cobrar, se debe indicar expresamente que el valor corresponde al ajuste provisional del Acta Provisional No. 42P.

- Para la presentación del ajuste definitivo, se debe modificar su formato de manera que se evidencie de forma clara y explícita que el valor es negativo. Asimismo, en la descripción del valor en letras, debe hacerse referencia explícita a su condición negativa.

Factura PROFORMA

- Incluir el soporte correspondiente que refleje el valor negativo del ajuste definitivo, como resultado del balance entre los valores consignados en el acta provisional y el acta definitiva.

Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación

- Corregir la fecha en el cuadro correspondiente al ajuste por asfalto 60/70, indicando de manera precisa que corresponde al periodo de noviembre de 2024.

Formato AFINCO-FR-12

- Ajustar la información registrada en la casilla correspondiente al periodo, asegurando que se haga referencia al mes de ejecución del ajuste, noviembre de 2024.

Formato AFINCO-FR-13

- Modificar la información financiera consignada, garantizando que los valores reportados correspondan exactamente a los obtenidos para el ajuste definitivo del acta No. 42.

2. Acta de Ajuste Definitiva No. 43 – Diciembre de 2024

Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1

- Actualizar los registros de inversión programada y ejecutada de manera acumulada, asegurando la consistencia entre los valores consignados y los reportes de avance físico y financiero.
- En el cuadro inferior de resumen de actas de ajuste por cobrar, se debe indicar expresamente que el valor corresponde al ajuste provisional del Acta Provisional No. 43P.
- Para la presentación del ajuste definitivo, se debe modificar su formato de manera que se evidencie de forma clara y explícita que el valor es negativo. Asimismo, en la descripción del valor en letras, debe hacerse referencia explícita a su condición negativa.

Factura PROFORMA

- Incluir el soporte correspondiente que refleje el valor negativo del ajuste definitivo, como resultado del balance entre los valores consignados en el acta provisional y el acta definitiva.

Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación

- Corregir la fecha en el cuadro correspondiente al ajuste por asfalto 60/70, indicando de manera precisa que corresponde al periodo de diciembre de 2024.

Formato AFINCO-FR-12

- Ajustar la información registrada en la casilla correspondiente al periodo, asegurando que se haga referencia al mes de ejecución del ajuste, diciembre de 2024.

Formato AFINCO-FR-13

- Modificar la información financiera consignada, garantizando que los valores reportados correspondan exactamente a los obtenidos para el ajuste definitivo del acta No. 43.

3. Acta de Ajuste Definitiva No. 44 – Enero de 2025

Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1

- Actualizar los registros de inversión programada y ejecutada de manera acumulada, asegurando la consistencia entre los valores consignados y los reportes de avance físico y financiero.
- Para la presente Acta de Ajuste Definitiva correspondiente al mes de enero de 2025, y considerando que al momento de su presentación existen valores negativos pendientes por aplicar derivados de las Actas Definitivas No. 42D y 43D, se solicita que en el cuadro inferior de resumen de actas de ajuste por cobrar se indique de manera explícita que el valor consignado corresponde a dichos ajustes negativos previamente generados. Asimismo, se deberá reflejar el balance neto entre los ajustes negativos acumulados y el valor del ajuste definitivo determinado para la presente acta, permitiendo así la compensación adecuada conforme a lo establecido en los lineamientos del procedimiento de ajustes por balance entre actas provisionales y definitivas.

Factura PROFORMA

- Incluir el soporte correspondiente que refleje el valor del ajuste definitivo, como resultado del balance entre los valores consignados en las actas definitivas negativas No.42D y 43D con el acta definitiva de enero de 2025.

Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación

- Corregir la fecha en el cuadro correspondiente al ajuste por asfalto 60/70, indicando de manera precisa que corresponde al periodo de enero de 2025.
- Corregir los valores correspondientes a la inversión programada y ejecutada en el cuadro de resumen de cuotas partes del mes de enero de 2025, asegurando la coherencia con los registros financieros oficiales. Asimismo, se debe unificar el criterio de presentación de decimales, garantizando consistencia en todos los valores reportados en dicho cuadro.

Formato AFINCO-FR-12

- Ajustar la información registrada en la casilla correspondiente al periodo, asegurando que se haga referencia al mes de ejecución del ajuste, enero de 2025.

Formato AFINCO-FR-13

- Modificar la información financiera consignada, garantizando que los valores reportados correspondan exactamente a los obtenidos para el ajuste definitivo del acta No. 44.

4. Acta de Ajuste Definitiva No. 45 – Febrero de 2025

Formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1

- Actualizar los registros de inversión programada y ejecutada de manera acumulada, asegurando la consistencia entre los valores consignados y los reportes de avance físico y financiero.

Factura PROFORMA

- Incluir el soporte correspondiente que refleje el valor del ajuste definitivo.

Cuadro Resumen y Cuadro de Aplicación

- Corregir la fecha en el cuadro correspondiente al ajuste por asfalto 60/70, indicando de manera precisa que corresponde al periodo de febrero de 2025.
- Corregir los valores correspondientes a la inversión programada y ejecutada en el cuadro de resumen de cuotas partes del mes de febrero de 2025, asegurando la coherencia con los registros financieros oficiales. Asimismo, se debe unificar el criterio de presentación de decimales, garantizando consistencia en todos los valores reportados en dicho cuadro.

Formato AFINCO-FR-12

- Ajustar la información registrada en la casilla correspondiente al periodo, asegurando que se haga referencia al mes de ejecución del ajuste, febrero de 2025.

Formato AFINCO-FR-13

- Modificar la información financiera consignada, garantizando que los valores reportados correspondan exactamente a los obtenidos para el ajuste definitivo del acta No. 45.

Con base en lo anterior, se solicita al Contratista la atención de las observaciones y presentar nuevamente el documento para proceder con la aprobación de las actas y su posterior remisión al Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA



EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
Director de Interventoría

Anexo: Sin anexos

Copia: Ing. Jaime Nilton Ramírez Gutiérrez – Gestor Técnico de Proyecto – INVÍAS
Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno, Supervisor de Contrato - INVIAS Boyacá
Ing. Henry Antonio Meléndez Ortiz, Supervisor de Contrato - INVIAS Casanare

Elaboró: FBC

CICON S.A.S.

CONSORCIO VIAS NACIONALES

Bogotá D.C., 08 de abril de 2025

CVN-0978-333-2025

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA
RECIBIDO PARA RADICACIÓN
Se recibe para estudio, no implica aceptación
RADICADO No.: Página 1 RL-3711
ANEXOS: Carpeta digital (link)

FECHA:	HORA:	RECIBIDO POR:
9-abr-25	9:29 a. m.	Laura A.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Atn.: EDWIN JAVIER MENESES HERNÁNDEZ
Director de Interventoría
secretaria@interventoriascolombia.com.co
interventoriascolombia@ryu.com.co
Calle 95 No. 15 – 47 Piso 6°
Ciudad

Referencia: Contrato No. 978 de 2021 *"Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor ruta de los libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz De Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 4".*

Asunto: Remisión de Actas de Ajustes Definitivas No.42 nov 2024, No. 43 dic 2024, No. 44 ene 2025 y No. 45 feb 2025.

Respetados Señores,

Por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa, teniendo en cuenta lo previsto en la Cláusula Novena – Forma de Pago del Contrato de Obra 0978 de 2021, el Consorcio Vías Nacionales, se permite remitir las Actas de Ajustes Definitivas No.42, No.43, No.44 y No.45, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero 2025; para que sea aprobada por parte del Ente Interventor.

- Acta No. 42 noviembre 2024: 42. Acta de ajuste Noviembre 2024
- Acta No. 43 diciembre 2024: 43. Acta de ajuste Diciembre 2024
- Acta No. 44 enero 2025: 44. Acta de Ajuste Enero 2025
- Acta No. 45 febrero 2025: 45. Acta de ajuste Febrero 2025

De esta manera, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el particular.

Cordialmente,

WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA
Director de Obra
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Copia: **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.**
Atn.: JAIME NILTON RAMIREZ

Gestor Técnico de Proyecto
jnramirez@invias.gov.co
Laura Carrillo

FACTURA PROFORMA

CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764053530825
DESDE 2023-08-11 HASTA EL 2024-08-11. DESDE EL NO
CVN53 AL CVN100

FACTURA PROFORMA
No. 45A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		28	4	2024
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		27	5	2025
	Contrato No.	978 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES DEFINITIVA 45 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4 PERIODO: FEBRERO 2025	$ 102.125.893

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;978 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL			$ 102.125.893
ADMINISTRAC	**20%**		$ 20.425.178
IMPREVISTOS	**5%**		$ 5.106.295
UTILIDAD	**5%**		$ 5.106.295
IVA			$ 970.196
TOTAL FACTURA			**$ 133.733.857**
RETE IVA			$ 0,00
RETE ICA			$ 0,00
RETE FUENTE			$ 0,00
AMORT. ANT			
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**$ 133.733.857**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT:	901,474,028-8
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998461
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021

MES INFORME MENSUAL: feb-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

PROYECTO: RUTA DE LOS LIBERTADORES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 6,703,084,932.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 128,815,368.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 1,643,914,710.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 62,085,290.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 770,360,488.00	$ 0.00
2021	RP 1060021	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 12,211,840,972.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 3,848,000,000.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 4,000,000,000.00	$ 0.00
2022	RP 195622	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 31,768,358,982.12	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 220,652,006.88	$ 0.00
	RP 284122	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,918,842,757.35	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 81,157,242.65	$ 0.00
2023	RP 125323	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 27,226,280,331.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 189,104,304.00	$ 0.00
	RP 449823	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,869,654,330.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 80,345,670.00	$ 0.00
2024	RP 167624	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 17,685,092,765.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	16	NACION	978 DE 2021	$ 18,675,000,000.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-51102D-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 252,544,598.00	$ 0.00
	RP 223124	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 81,157,242.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,918,842,758.00	$ 2,933,175,936.00
				TOTAL		$ 140,335,134,747.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **342,849,969,892.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	PARCIAL	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,308,260,788.00	$ 322,790,128,920.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	PARCIAL	jul-21	$ 11,855,060.00	$ 86,633.00	$ 11,941,693.00	$ -	$ 11,941,693.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,296,319,095.00	$ 322,778,187,227.00		x		
3	PARCIAL	ago-21	$ 54,599,244.00	$ 398,995.00	$ 66,939,932.00	$ -	$ 54,998,239.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,241,320,856.00	$ 322,723,188,988.00		x		
4	PARCIAL	sep-21	$ 981,650,908.00	$ 7,173,603.00	$ 1,055,764,443.00	$ -	$ 988,824,511.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 8,252,496,345.00	$ 321,734,364,477.00		x		
5	PARCIAL	oct-21	$ 1,073,590,564.00	$ 7,845,466.00	$ 2,137,200,473.00	$ -	$ 1,081,436,030.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,315.00	$ 319,597,164,004.00		x		
										ADICIÓN 1	$ 20,059,840,972.00				
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ 2,137,200,473.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,315.00	$ 340,712,769,419.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	AJUSTE	jul-21	$ 152,239.00	$ 1,110.00	$ 2,137,353,822.00	$ -	$ 153,349.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,170,906,966.00	$ 340,712,616,070.00		x		
6	PARCIAL	nov-21	$ 871,236,823.00	$ 6,366,731.00	$ 3,014,957,376.00	$ -	$ 877,603,554.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 6,293,303,412.00	$ 339,835,012,516.00		x		
7	PARCIAL	dic-21	$ 811,030,111.00	$ 5,926,759.00	$ 3,831,914,246.00	$ -	$ 816,956,870.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,476,346,542.00	$ 339,018,055,646.00		x		
3	PROV.	ago-21	$ 1,539,480.00	$ 11,250.00	$ 3,833,464,976.00	$ -	$ 1,550,730.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,474,795,812.00	$ 339,016,504,916.00		x		
4	PROV.	sep-21	$ 42,120,541.00	$ 307,804.00	$ 3,875,893,321.00	$ -	$ 42,428,345.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,432,367,467.00	$ 338,974,076,571.00		x		
5	PROV.	oct-21	$ 34,026,751.00	$ 248,657.00	$ 3,910,168,729.00	$ -	$ 34,275,408.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,398,092,059.00	$ 338,939,801,163.00		x		
6	PROV.	nov-21	$ 18,117,762.00	$ 132,399.00	$ 3,928,418,890.00	$ -	$ 18,250,161.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,379,841,898.00	$ 338,921,551,002.00		x		
7	PROV.	dic-21	$ 17,842,641.00	$ 130,389.00	$ 3,946,391,920.00	$ -	$ 17,973,030.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,361,868,868.00	$ 338,903,577,972.00		x		
8	PARCIAL	ene-22	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 4,847,498,835.00	$ -	$ 901,106,915.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 4,460,761,953.00	$ 338,002,471,057.00		x		
					ANTICIPO 1			$ 20,059,840,972.00	RP. 1060021 (23/12/2021)	$ -	$ 338,002,471,057.00				
9	PARCIAL	feb-22	$ 952,772,657.00	$ 6,962,569.00	$ 5,807,234,061.00	$ 58,159,955.00	$ 901,575,271.00	$ 20,001,681,017.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 3,559,186,682.00	$ 337,042,735,831.00	No. 33780 05 abril 2022	x		
10	PARCIAL	mar-22	$ 1,617,078,642.00	$ 11,817,113.00	$ 7,436,129,816.00	$ 98,873,972.00	$ 1,530,021,783.00	$ 19,902,807,045.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 2,029,164,899.00	$ 335,413,840,076.00	No. 36090 11 abril 2022	x		
11	PARCIAL	abr-22	$ 1,049,402,068.00	$ 7,668,707.00	$ 8,493,200,591.00	$ 64,481,317.00	$ 992,589,458.00	$ 19,838,325,728.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 1,036,575,441.00	$ 334,356,769,301.00	No. 37173 12 abril 2022	x		
12	PARCIAL	may-22	$ 790,917,099.00	$ 5,779,779.00	$ 9,289,897,469.00	$ 48,598,510.00	$ 748,098,368.00	$ 19,789,727,218.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 288,477,073.00	$ 333,560,072,423.00	No. 70826 11 julio 2022	x		
Vigencia fiscal 2022									RP. 195622 (09//02/2022)	**$ 31,989,010,989.00**					
13	PARCIAL	jun-22	$ 1,005,706,095.00	$ 96,771,795.00	$ 10,392,375,359.00	$ 67,251,151.00	$ 1,035,226,739.00	$ 19,722,476,067.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 31,242,261,318.00	$ 332,457,594,533.00	No. 89590 23 agosto 2022			
14	PARCIAL	jul-22	$ 626,693,961.00	$ 4,579,687.00	$ 11,023,649,007.00	$ 38,507,693.00	$ 592,765,955.00	$ 19,683,968,374.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 30,649,495,363.00	$ 331,826,320,885.00	No. 99049 14 septiembre 2022			
15	PARCIAL	ago-22	$ 871,466,851.00	$ 6,368,412.00	$ 11,901,484,270.00	$ 53,547,951.00	$ 824,287,312.00	$ 19,630,420,423.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 29,825,208,051.00	$ 330,948,485,622.00	No. 101877 21 septiembre 2022			
16	PARCIAL	sep-22	$ 1,712,649,095.00	$ 12,515,513.00	$ 13,626,648,878.00	$ 105,235,041.00	$ 1,619,929,567.00	$ 19,525,185,382.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 28,205,278,484.00	$ 329,223,321,014.00				
17	PARCIAL	oct-22	$ 2,379,194,378.00	$ 49,827,094.00	$ 16,055,670,350.00	$ 148,170,310.00	$ 2,280,851,162.00	$ 19,377,015,072.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 25,924,427,322.00	$ 326,794,299,542.00				
18	PARCIAL	nov-22	$ 1,383,916,593.00	$ 10,113,237.00	$ 17,449,700,180.00	$ 85,035,820.00	$ 1,308,994,010.00	$ 19,291,979,252.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 24,615,433,312.00	$ 325,400,269,712.00				
19	PARCIAL	dic-22	$ 2,702,484,078.00	$ 19,730,915.00	$ 20,171,915,173.00	$ 166,055,115.00	$ 2,556,159,878.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00				
3	AJUSTE	ago-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
4	AJUSTE	sep-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
5	AJUSTE	oct-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
6	AJUSTE	nov-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
7	AJUSTE	dic-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	3

FECHA: 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES
MES INFORME MENSUAL: feb-25
PROYECTO: RUTA DE LOS LIBERTADORES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
8	AJUSTE	ene-22	$ 42,339,347.00	$ 309,403.00	$ 20,214,563,923.00	$ -	$ 42,648,750.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,016,624,684.00	$ 322,635,405,969.00				
9	AJUSTE	feb-22	$ 43,163,066.00	$ 315,422.00	$ 20,258,042,411.00	$ -	$ 43,478,488.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,973,146,196.00	$ 322,591,927,481.00				
10	AJUSTE	mar-22	$ 63,712,183.00	$ 465,589.00	$ 20,322,220,183.00	$ -	$ 64,177,772.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,908,968,424.00	$ 322,527,749,709.00				
11	AJUSTE	abr-22	$ 65,930,973.00	$ 481,803.00	$ 20,388,632,959.00	$ -	$ 66,412,776.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,842,555,648.00	$ 322,461,336,933.00				
12	AJUSTE	may-22	$ 49,788,186.00	$ 363,837.00	$ 20,438,784,982.00	$ -	$ 50,152,023.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,792,403,625.00	$ 322,411,184,910.00				
13	AJUSTE	jun-22	$ 28,873,797.00	$ 211,001.00	$ 20,467,869,780.00	$ -	$ 29,084,798.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,763,318,827.00	$ 322,382,100,112.00				
14	AJUSTE	jul-22	$ 33,670,143.00	$ 246,051.00	$ 20,501,785,974.00	$ -	$ 33,916,194.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,729,402,633.00	$ 322,348,183,918.00				
15	AJUSTE	ago-22	$ 38,186,804.00	$ 279,057.00	$ 20,540,251,835.00	$ -	$ 38,465,861.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,690,936,772.00	$ 322,309,718,057.00				
16	AJUSTE	sep-22	$ 132,202,189.00	$ 966,093.00	$ 20,673,420,117.00	$ -	$ 133,168,282.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,557,768,490.00	$ 322,176,549,775.00				
17	AJUSTE	oct-22	$ 116,042,328.00	$ 848,002.00	$ 20,790,310,447.00	$ -	$ 116,890,330.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,440,878,160.00	$ 322,059,659,445.00				
18	AJUSTE	nov-22	$ 86,156,750.00	$ 629,607.00	$ 20,877,096,804.00	$ -	$ 86,786,357.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,354,091,803.00	$ 321,972,873,088.00				
19	AJUSTE	dic-22	$ 303,053,620.00	$ 2,214,623.00	$ 21,182,365,047.00	$ -	$ 305,268,243.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,048,823,560.00	$ 321,667,604,845.00				
20	PARCIAL	ene-23	$ 548,411,954.00	$ 59,988,234.00	$ 21,790,765,235.00	$ 37,112,411.00	$ 571,287,777.00	$ 19,088,811,726.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,477,535,783.00	$ 321,059,204,657.00				
20	AJUSTE	ene-23	$ 20,515,911.00	$ 149,924.00	$ 21,811,431,070.00	$ -	$ 20,665,835.00	$ 19,088,811,726.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,456,869,948.00	$ 321,038,538,822.00				
21	PARCIAL	feb-23	$ 467,744,818.00	$ 3,418,135.00	$ 22,282,594,023.00	$ 28,740,940.00	$ 442,422,013.00	$ 19,060,070,786.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,014,447,935.00	$ 320,567,375,869.00				
21	AJUSTE	feb-23	$ 38,382,701.00	$ 280,489.00	$ 22,321,257,213.00	$ -	$ 38,663,190.00	$ 19,060,070,786.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,975,784,745.00	$ 320,528,712,679.00				
22	PARCIAL	mar-23	$ 790,931,260.00	$ 43,230,837.00	$ 23,155,419,310.00	$ 50,883,935.00	$ 783,278,162.00	$ 19,009,186,851.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,192,506,583.00	$ 319,694,550,582.00				
22	AJUSTE	mar-23	$ 74,655,300.00	$ 545,558.00	$ 23,230,620,168.00	$ -	$ 75,200,858.00	$ 19,009,186,851.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,117,305,725.00	$ 319,619,349,724.00				
23	PARCIAL	abr-23	$ 1,023,534,365.00	$ 23,120,821.00	$ 24,277,275,354.00	$ 63,845,966.00	$ 982,809,220.00	$ 18,945,340,885.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 18,134,496,505.00	$ 318,572,694,538.00				
23	AJUSTE	abr-23	$ 125,719,877.00	$ 918,722.00	$ 24,403,913,953.00	$ -	$ 126,638,599.00	$ 18,945,340,885.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 18,007,857,906.00	$ 318,446,055,939.00				
24	PARCIAL	may-23	$ 2,370,102,199.00	$ 76,809,252.00	$ 26,850,825,404.00	$ 149,261,599.00	$ 2,297,649,852.00	$ 18,796,079,286.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 15,710,208,054.00	$ 315,999,144,488.00				
24	AJUSTE	may-23	$ 320,261,608.00	$ 2,340,374.00	$ 27,173,427,386.00	$ -	$ 322,601,982.00	$ 18,796,079,286.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 15,387,606,072.00	$ 315,676,542,506.00				
25	PARCIAL	jun-23	$ 1,408,587,918.00	$ 22,316,782.00	$ 28,604,332,086.00	$ 87,285,187.00	$ 1,343,619,513.00	$ 18,708,794,099.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 14,043,986,559.00	$ 314,245,637,804.00				
25	AJUSTE	jun-23	$ 240,452,922.00	$ 1,757,156.00	$ 28,846,542,164.00		$ 242,210,078.00	$ 18,708,794,099.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 13,801,776,481.00	$ 314,003,427,728.00				
26	PARCIAL	jul-23	$ 2,151,872,073.00	$ 58,487,788.00	$ 31,056,902,025.00	$ 134,831,952.00	$ 2,075,527,909.00	$ 18,573,962,147.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 11,726,248,572.00	$ 311,793,067,867.00				
26	AJUSTE	jul-23	$ 294,349,868.00	$ 2,151,018.00	$ 31,353,402,911.00	$ -	$ 296,500,886.00	$ 18,573,962,147.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 11,429,747,686.00	$ 311,496,566,981.00				
27	PARCIAL	ago-23	$ 1,718,078,825.00	$ 46,789,538.00	$ 33,118,271,274.00	$ 107,656,970.00	$ 1,657,211,393.00	$ 18,466,305,177.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 9,772,536,293.00	$ 309,731,698,618.00				
27	AJUSTE	ago-23	$ 282,625,884.00	$ 2,065,343.00	$ 33,402,962,501.00	$ -	$ 284,691,227.00	$ 18,466,305,177.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 9,487,845,066.00	$ 309,447,007,391.00				
28	PARCIAL	sep-23	$ 2,122,882,102.00	$ 60,046,611.00	$ 35,585,891,214.00	$ 133,158,651.00	$ 2,049,770,062.00	$ 18,333,146,526.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 7,438,075,004.00	$ 307,264,078,678.00				
28	AJUSTE	sep-23	$ 319,543,323.00	$ 2,335,124.00	$ 35,907,769,661.00	$ -	$ 321,878,447.00	$ 18,333,146,526.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 7,116,196,557.00	$ 306,942,200,231.00				
29	PARCIAL	oct-23	$ 1,964,376,986.00	$ 43,695,173.00	$ 37,915,841,820.00	$ 122,492,402.00	$ 1,885,579,757.00	$ 18,210,654,124.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 5,230,616,800.00	$ 304,934,128,072.00				
29	AJUSTE	oct-23	$ 321,465,343.00	$ 2,349,170.00	$ 38,239,656,333.00	$ -	$ 323,814,513.00	$ 18,210,654,124.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 4,906,802,287.00	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 4,686,150,278.12	RP. 195622 (09//02/2022)	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 220,652,006.88	RP. 195622 (09//02/2022)	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 4,918,842,757.35	RP. 284122	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 81,157,242.65	RP. 284122	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 23,093,197,715.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 4,322,186,920.00	$ 304,610,313,559.00				
30	PARCIAL	nov-23	$ 2,295,400,550.00	$ 26,721,118.00	$ 40,561,778,001.00	$ 141,649,422.00	$ 2,180,472,246.00	$ 18,069,004,702.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 2,141,714,674.00	$ 302,288,191,891.00				
30	AJUSTE	nov-23	$ 512,366,240.00	$ 3,744,215.00	$ 41,077,888,456.00	$ -	$ 516,110,455.00	$ 18,069,004,702.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 1,625,604,219.00	$ 301,772,081,436.00				
31	PARCIAL	dic-23	$ 1,613,724,803.00	$ 11,879,416.00	$ 42,703,492,675.00	$ -	$ 1,625,604,219.00	$ 51,069,004,702.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 0.00	$ 300,146,477,217.00				
31	PARCIAL	dic-23	$ 588,896,804.00	$ 4,216,665.00	$ 43,296,606,144.00	$ 135,341,779.00	$ 457,771,690.00	$ 50,933,662,923.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 4,492,228,310.00	$ 299,553,363,748.00				
31	AJUSTE	dic-23	$ 634,505,266.00	$ 4,636,769.00	$ 43,935,748,179.00	$ -	$ 639,142,035.00	$ 50,933,662,923.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 3,853,086,275.00	$ 298,914,221,713.00				
32	PARCIAL	ene-24	$ 1,601,384,660.00	$ 15,592,114.00	$ 45,552,724,953.00	$ 277,311,517.00	$ 1,339,665,257.00	$ 50,656,351,406.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 2,513,421,018.00	$ 297,297,244,939.00				
33	PARCIAL	feb-24	$ 1,730,976,787.00	$ 25,803,310.00	$ 47,309,505,050.00	$ 301,287,787.00	$ 1,455,492,310.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 1,057,928,708.00	$ 295,540,464,842.00				
Vigencia fiscal 2023									RP. 449823 (27/04/2023)	**$ 4,950,000,000.00**					
32	AJUSTE	ene-24	$ 215,765,865.00	$ 1,576,751.00	$ 47,526,847,666.00	$ -	$ 217,342,616.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 840,586,092.00	$ 295,323,122,226.00				
33	AJUSTE	feb-24	$ 300,944,926.00	$ 2,199,213.00	$ 47,829,991,805.00	$ -	$ 303,144,139.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 537,441,953.00	$ 295,019,978,087.00				
34	PARCIAL	mar-24	$ 533,514,492.00	$ 3,927,461.00	$ 48,367,433,758.00	$ -	$ 537,441,953.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 0.00	$ 294,482,536,134.00				
Vigencia fiscal 2024									RP. 167624 (08/03/2024)	**$ 36,612,637,363.00**					
34	PARCIAL	mar-24	$ 1,824,657,173.00	$ 36,131,201.00	$ 50,228,222,132.00	$ 411,296,501.00	$ 1,449,491,873.00	$ 49,943,767,118.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 35,163,145,490.00	$ 292,621,747,760.00				
35	PARCIAL	abr-24	$ 2,226,834,988.00	$ 31,758,043.00	$ 52,486,815,163.00	$ 387,348,705.00	$ 1,871,244,326.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 33,291,901,164.00	$ 290,363,154,729.00				
34	AJUSTE	mar-24	$ 321,041,145.00	$ 2,346,070.00	$ 52,810,202,378.00	$ -	$ 323,387,215.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 32,968,513,949.00	$ 290,039,767,514.00				
35	AJUSTE	abr-24	$ 402,437,260.00	$ 2,940,888.00	$ 53,215,580,526.00	$ -	$ 405,378,148.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 32,563,135,801.00	$ 289,634,389,366.00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: feb-25

PROYECTO: RUTA DE LOS LIBERTADORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
36	PARCIAL	may-24	$ 2,066,412,651.00	$ 42,768,380.00	$ 55,324,761,557.00	$ 361,724,547.00	$ 1,747,456,484.00	$ 49,194,693,866.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 30,815,679,317.00	$ 287,525,208,335.00				
37	PARCIAL	jun-24	$ 2,582,542,305.00	$ 53,215,871.00	$ 57,960,519,733.00	$ 452,032,527.00	$ 2,183,725,649.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 28,631,953,668.00	$ 284,889,450,159.00				
36	AJUSTE	may-24	$ 437,761,352.00	$ 3,199,026.00	$ 58,401,480,111.00	$ -	$ 440,960,378.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 28,190,993,290.00	$ 284,448,489,781.00				
37	AJUSTE	jun-24	$ 747,434,544.00	$ 5,462,021.00	$ 59,154,376,676.00	$ -	$ 752,896,565.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 27,438,096,725.00	$ 283,695,593,216.00				
38	PARCIAL	jul-24	$ 2,537,558,752.00	$ 28,287,199.00	$ 61,720,222,627.00	$ 440,042,581.00	$ 2,125,803,370.00	$ 48,302,618,758.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 25,312,293,355.00	$ 281,129,747,265.00				
39	PARCIAL	ago-24	$ 2,685,040,517.00	$ 27,248,540.00	$ 64,432,511,684.00	$ 465,157,573.00	$ 2,247,131,484.00	$ 47,837,461,185.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 23,065,161,871.00	$ 278,417,458,208.00				
40	PARCIAL	sep-24	$ 3,893,503,471.00	$ 36,150,968.00	$ 68,362,166,123.00	$ 673,935,736.00	$ 3,255,718,703.00	$ 47,163,525,449.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 19,809,443,168.00	$ 274,487,803,769.00				
41	PARCIAL	oct-24	$ 3,907,909,893.00	$ 32,468,653.00	$ 72,302,544,669.00	$ 675,774,921.00	$ 3,264,603,625.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 16,544,839,543.00	$ 270,547,425,223.00				
38	AJUSTE	jul-24	$ 710,195,396.00	$ 5,189,890.00	$ 73,017,929,955.00	$ -	$ 715,385,286.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 15,829,454,257.00	$ 269,832,039,937.00				
39	AJUSTE	ago-24	$ 649,277,279.00	$ 4,744,718.00	$ 73,671,951,952.00	$ -	$ 654,021,997.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 15,175,432,260.00	$ 269,178,017,940.00				
40	AJUSTE	sep-24	$ 986,097,513.00	$ 7,206,098.00	$ 74,665,255,563.00	$ -	$ 993,303,611.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 14,182,128,649.00	$ 268,184,714,329.00				
41	AJUSTE	oct-24	$ 935,694,999.00	$ 6,837,771.00	$ 75,607,788,333.00	$ -	$ 942,532,770.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 13,239,595,879.00	$ 267,242,181,559.00				
42	PARCIAL	nov-24	$ 5,205,346,827.00	$ 41,235,542.00	$ 80,854,370,702.00	$ 899,788,876.00	$ 4,346,793,493.00	$ 45,587,961,652.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 8,892,802,386.00	$ 261,995,599,190.00				
42	PROV	nov-24	$ 1,318,297,410.00	$ 9,633,712.00	$ 82,182,301,824.00	$ -	$ 1,327,931,122.00	$ 45,587,961,652.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 7,564,871,264.00	$ 260,667,668,068.00				
43	PARCIAL	dic-24	$ 5,933,000,768.00	$ 43,356,544.00	$ 88,158,659,136.00	$ 1,024,945,279.00	$ 4,951,412,033.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 2,613,459,231.00	$ 254,691,310,756.00				
43	PROV	dic-24	$ 1,732,792,147.00	$ 12,662,712.00	$ 89,904,113,995.00	$ -	$ 1,745,454,859.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 868,004,372.00	$ 252,945,855,897.00				
44	PARCIAL	ene-25	$ 861,661,263.00	$ 6,343,109.00	$ 90,772,118,367.00	$ -	$ 868,004,372.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 0.00	$ 252,077,851,525.00				
									RP. 223124 (18/03/2024)	**$ 5,000,000,000.00**					
44	PARCIAL	ene-25	$ 927,446,275.00	$ 12,062,584.00	$ 91,711,627,226.00	$ 309,988,519.00	$ 629,520,340.00	$ 44,253,027,854.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 4,370,479,660.00	$ 251,138,342,666.00				
45	PARCIAL	feb-25	$ 1,070,810,353.00	$ 9,682,220.00	$ 92,792,119,799.00	$ 190,382,791.00	$ 890,109,782.00	$ 44,062,645,063.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 3,480,369,878.00	$ 250,057,850,093.00				
42	AJUSTE	nov-24	-$ 732,503.00	-$ 5,353.00	$ 92,791,381,943.00	$ -	-$ 737,856.00	$ 44,062,645,063.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 3,481,107,734.00	$ 250,058,587,949.00				Valor en negativo por decrecimiento de indicadores entre acta de ajuste provisional y definitiva No. 42
43	AJUSTE	dic-24	-$ 3,142,073.00	-$ 22,961.00	$ 92,788,216,909.00	$ -	-$ 3,165,034.00	$ 44,062,645,063.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 3,484,272,768.00	$ 250,061,752,983.00				Valor en negativo por decrecimiento de indicadores entre acta de ajuste provisional y definitiva No. 43
44	AJUSTE	ene-25	$ 414,335,141.00	$ 3,027,834.00	$ 93,205,579,884.00	$ -	$ 417,362,975.00	$ 44,062,645,063.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 3,066,909,793.00	$ 249,644,390,008.00				
45	AJUSTE	feb-25	$ 132,763,661.00	$ 970,196.00	$ 93,339,313,741.00	$ -	$ 133,733,857.00	$ 44,062,645,063.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 2,933,175,936.00	$ 249,510,656,151.00				
TOTALES			**$ 92,046,686,839.00**	**$ 1,292,626,902.00**		**$ 8,997,195,909.00**	**$ 84,342,117,832.00**	**$ 44,062,645,063.00**		**$ 2,933,175,936.00**	**$ 249,510,656,151.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 74,935,388,102.00	$ 547,604,759.00	$ 75,482,992,861.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 13,602,727,105.00	$ 99,404,545.00	$ 13,702,131,650.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,193,244,248.00	$ 606,716,408.00	$ 3,799,960,656.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 201,978,500.00	$ 38,375,915.00	$ 240,354,415.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 106,613,643.00	$ 494,063.00	$ 107,107,706.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 6,735,241.00	$ 31,212.00	$ 6,766,453.00
VALOR TOTAL	**$ 92,046,686,839.00**	**$ 1,292,626,902.00**	**$ 93,339,313,741.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA
Director de Obra
Matrícula No.: 252021-87778 CND

Firma
EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-59281 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 978 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: **102** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **23/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 322.790.128.920,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 342.849.969.892,00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 86.877.961.180,00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 74.935.388.102,00

diciembre-2024

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	$ 122.941.278,00	$ 21.662.253,18	$ 101.279.024,82	$ 103.352.206,46	$ 2.073.182,00	$ 74.470.871,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01650	$ 69.118.077,00	$ 12.178.605,17	$ 56.939.471,83	$ 57.878.973,12	$ 939.501,00	$ 242.563.142,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00495	$ 20.704.022,00	$ 3.648.048,68	$ 17.055.973,32	$ 17.140.400,39	$ 84.427,00	$ 3.897.994,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04399	$ 180.977.810,00	$ 31.888.290,12	$ 149.089.519,88	$ 155.647.967,86	$ 6.558.448,00	$ 66.232.244,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04399	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.715.299,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02344	$ 1.032.389.248,00	$ 181.906.985,50	$ 850.482.262,50	$ 870.417.566,73	$ 19.935.304,00	$ 258.937.996,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98143	$ -24.232.474,00	$ -4.269.761,92	$ -19.962.712,08	$ -19.592.004,52	$ 370.708,00	$ -21.197.444,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04532	$ -222.736.312,00	$ -39.246.138,17	$ -183.490.173,83	$ -191.805.948,51	$ -8.315.775,00	$ 981.742.350,00
8-Asfalto 60/70	1638,21	1893,12	1,15560	$ -118.516.296,00	$ -20.882.571,36	$ -97.633.724,64	$ -112.825.532,19	$ -15.191.808,00	$ 1.115.635.770,00
			TOTALES ICCP	$ 1.060.645.353,00	$ 186.885.711,00	$ 873.759.642,00	$ 880.213.629,00	$ 6.453.987,00	$ 2.792.998.222,00

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES DICIEMBRE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	**I**	**I / Io**	**(A)**	**(B)**	**Po=A-B**	**Pi=Po*(I/Io)**	**Pi-Po**	
11601 Preliminares y Explanación	103,28	126,52	1,22507	$ 122.941.278,00	$ 21.662.253,18	$ 101.279.024,82	$ 124.073.894,94	$ 22.794.870,00	$ 258.632.002,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102,44	129,54	1,26457	$ 62.709.271,00	$ 11.049.373,55	$ 51.659.897,45	$ 65.327.556,52	$ 13.667.659,00	$ 1.721.218.002,00
11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos	104,35	138,30	1,32535	$ -200.889.915,00	$ -35.396.803,02	$ -165.493.111,98	$ -219.336.295,96	$ -53.843.184,00	$ 2.493.845.970,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	126,55	1,15651	$ 514.986.078,00	$ 90.740.546,94	$ 424.245.531,06	$ 490.644.199,13	$ 66.398.668,00	$ 761.953.889,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	136,33	1,29406	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambie	108,95	129,89	1,19221	$ 208.786.792,00	$ 36.788.232,75	$ 171.998.559,25	$ 205.058.402,32	$ 33.059.843,00	$ 1.075.213.689,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	140,40	1,37167	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.427.537,00
11608 Transporte y Sobreacarreos	100,89	125,53	1,24423	$ 20.704.022,00	$ 3.648.048,68	$ 17.055.973,32	$ 21.221.553,68	$ 4.165.580,00	$ 81.858.047,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	129,46	1,27459	$ -24.232.474,00	$ -4.269.761,92	$ -19.962.712,08	$ -25.444.273,19	$ -5.481.561,00	$ 252.241.723,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	131,76	1,28143	$ 474.156.597,00	$ 83.546.392,39	$ 390.610.204,61	$ 500.539.634,49	$ 109.929.430,00	$ 922.389.865,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	136,79	1,33351	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.345.640,00
14105 Drenajes	112,43	138,90	1,23542	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8-Asfalto 60/70	1893,12	3141,49	1,65942	$ -118.516.296,00	$ -20.882.571,36	$ -97.633.724,64	$ -162.015.355,34	$ -64.381.631,00	$ 2.789.602.519,00
			TOTALES ICOCIV	$ 1.060.645.353,00	$ 186.885.711,00	$ 873.759.642,00	$ 1.000.069.317,00	$ 126.309.674,00	$ 10.809.728.883,00
							VALOR AJUSTE	$ 132.763.661,00	$ 13.602.727.105,00
							VALOR IVA	$ 970.196,00	$ 99.404.544,00
							VALOR TOTAL	**$ 133.733.857,00**	**$ 13.702.131.649,00**

GT

4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-25

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 978 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: **102** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **23/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/08/2029** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 322.790.128.920,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 342.849.969.892,00**

PORCENTAJE AMORTIZADO 17.620 (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE ACTA	$ 132.763.661,00	$ 13.602.727.105,00
VALOR IVA	$ 970.196,00	$ 99.404.545,00
VALOR TOTAL ACTA AJUSTE	**$ 133.733.857,00**	**$ 13.702.131.650,00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	
VALOR IVA	
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 132.763.661,00	
VALOR IVA	$ 970.196,00	
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 133.733.857,00	

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 132.763.661,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 133.733.857,00 (Indicar el valor incluido IVA)

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de

Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327

Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
MatrículaProfesional No: 25202 - 26432

GT

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CUADRO RESUMEN

(CUOTAS PARTES - APLICACION)

Año	Mes del programa	Valores acumulados		Valores parciales		Valor para ajustar	Mes índice	Saldo programado por ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
2021	Junio	$ -	$ -	$ -	$ -	-	Junio	-
2021	Julio	$ 11,913,645	$ 11,855,060	$ 11,913,645	$ 11,855,060	$ 11,855,060	Julio	$ 58,585
2021	Agosto	$ 116,523,937	$ 66,454,304	$ 104,610,292	$ 54,599,244	$ 58,585	Julio	$ -
						$ 54,540,659	Agosto	$ 50,069,633
2021	Septiembre	$ 1,775,412,687	$ 1,048,105,212	$ 1,658,888,750	$ 981,650,908	$ 50,069,633	Agosto	$ -
						$ 931,581,275	Septiembre	$ 727,307,475
2021	Octubre	$ 3,971,072,340	$ 2,121,695,776	$ 2,195,659,653	$ 1,073,590,564	$ 727,307,475	Septiembre	$ -
						$ 346,283,089	Octubre	$ 1,849,376,564
2021	Noviembre	$ 6,457,445,816	$ 2,992,932,599	$ 2,486,373,475	$ 871,236,823	$ 871,236,823	Octubre	$ 978,139,741
						$ -	Noviembre	$ 2,486,373,475
2021	Diciembre	$ 7,525,839,393	$ 3,803,962,710	$ 1,068,393,577	$ 811,030,111	$ 811,030,111	Octubre	$ 167,109,630
						$ -	Noviembre	$ 2,486,373,475
						$ -	Diciembre	$ 1,068,393,577
2022	Enero	$ 9,367,514,540	$ 4,698,532,385	$ 1,841,675,148	$ 894,569,675	$ 167,109,630	Octubre	$ -
						$ 727,460,045	Noviembre	$ 1,758,913,430
						$ -	Diciembre	$ 1,068,393,577
						$ -	Enero	$ 1,841,675,148
2022	Febrero	$ 11,508,250,235	$ 5,651,305,042	$ 2,140,735,694	$ 952,772,657	$ 952,772,657	Noviembre	$ 806,140,773
						$ -	Diciembre	$ 1,068,393,577
						$ -	Enero	$ 1,841,675,148
						$ -	Febrero	$ 2,140,735,694
2022	Marzo	$ 14,433,872,413	$ 7,268,383,684	$ 2,925,622,179	$ 1,617,078,642	$ 806,140,773	Noviembre	$ -
						$ 810,937,869	Diciembre	$ 257,455,708
						$ -	Enero	$ 1,841,675,148
						$ -	Febrero	$ 2,140,735,694
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
2022	Abril	$ 18,045,884,720	$ 8,317,785,752	$ 3,612,012,306	$ 1,049,402,068	$ 257,455,708	Diciembre	$ -
						$ 791,946,360	Enero	$ 1,049,728,788
							Febrero	$ 2,140,735,694
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
2022	Mayo	$ 22,854,139,213	$ 9,108,702,851	$ 4,808,254,493	$ 790,917,099	$ 790,917,099	Enero	$ 258,811,689
						$ -	Febrero	$ 2,140,735,694
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
2022	Junio	$ 27,662,393,706	$ 9,624,938,946	$ 4,808,254,493	$ 516,236,095	$ 258,811,689	Enero	$ -
						$ 257,424,406	Febrero	$ 1,883,311,288
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
2022	Julio	$ 33,030,944,373	$ 10,251,632,907	$ 5,368,550,667	$ 626,693,961	$ 626,693,961	Febrero	$ 1,256,617,327
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 5,368,550,667
2022	Agosto	$ 38,399,495,039	$ 11,123,099,758	$ 5,368,550,667	$ 871,466,851	$ 871,466,851	Febrero	$ 385,150,476
						$ -	Marzo	$ 2,925,622,179
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 5,368,550,667
						$ -	Agosto	$ 5,368,550,667
2022	Septiembre	$ 43,768,045,705	$ 12,835,748,853	$ 5,368,550,667	$ 1,712,649,095	$ 385,150,476	Febrero	$ -
						$ 1,327,498,619	Marzo	$ 1,598,123,560
						$ -	Abril	$ 3,612,012,306
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 5,368,550,667
						$ -	Agosto	$ 5,368,550,667
						$ -	Septiembre	$ 5,368,550,667
2022	Octubre	$ 36,114,003,265	$ 15,037,373,231	$ 3,719,681,530	$ 2,201,624,378	$ 1,598,123,560	Marzo	$ -
						$ 603,500,818	Abril	$ 3,008,511,488
						$ -	Mayo	$ 4,808,254,493
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
							Julio	$ 4,731,928,030
							Agosto	
							Septiembre	
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
2022	Noviembre	$ 39,933,684,795	$ 16,421,289,824	$ 3,819,681,530	$ 1,383,916,593	$ 1,383,916,593	Abril	$ 1,624,594,895
							Mayo	$ 4,808,254,493
							Junio	$ 4,808,254,493
							Julio	$ 4,731,928,030
							Agosto	$ -
							Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
2022	Diciembre	$ 43,152,001,128	$ 19,117,038,661	$ 3,218,316,333	$ 2,695,748,837	$ 1,624,594,895	Abril	$ -
						$ 1,071,153,942	Mayo	$ 3,737,100,551
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
2023	Enero	$ 43,681,758,083	$ 19,359,030,447	$ 529,756,955	$ 241,991,786	$ 241,991,786	Mayo	$ 3,495,108,765
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
2023	Febrero	$ 44,474,060,892	$ 19,826,775,265	$ 792,302,809	$ 467,744,818	$ 467,744,818	Mayo	$ 3,027,363,947
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
2023	Marzo	$ 45,385,209,122	$ 20,412,711,825	$ 911,148,230	$ 585,936,560	$ 585,936,560	Mayo	$ 2,441,427,387
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230

		$ 46,242,647,127	$ 21,350,631,490	$ 857,438,005	$ 937,919,665	$ 937,919,665	Mayo	$ 1,503,507,722
						$ -	Junio	$ 4,808,254,493
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
2023	Abril					$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
		$ 47,528,322,736	$ 23,395,108,189	$ 1,285,675,609	$ 2,044,476,699	$ 1,503,507,722	Mayo	$ -
						$ 540,968,977	Junio	$ 4,267,285,516
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
2023	Mayo					$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
		$ 49,283,776,405	$ 24,737,884,607	$ 1,755,453,669	$ 1,342,776,419	$ 1,342,776,419	Junio	$ 2,924,509,097
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
2023	Junio					$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
							Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
		$ 51,713,084,273	$ 26,655,687,880	$ 2,429,307,868	$ 1,917,803,273	$ 1,917,803,273	Junio	$ 1,006,705,824
						$ -	Julio	$ 4,731,928,030
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
2023	Julio					$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
		$ 54,545,100,197	$ 28,186,378,705	$ 2,832,015,924	$ 1,530,690,825	$ 1,006,705,824	Junio	$ -
						$ 523,985,001	Julio	$ 4,207,943,029
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
2023	Agosto					$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
						$ -	Agosto	$ 2,832,015,924
		$ 58,698,489,815	$ 30,065,499,907	$ 4,153,389,618	$ 1,879,121,202	$ 1,879,121,202	Julio	$ 2,328,821,827
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
2023	Septiembre					$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
						$ -	Agosto	$ 2,832,015,924
						$ -	Septiembre	$ 4,153,389,618
		$ 63,966,581,921	$ 31,869,278,393	$ 5,268,092,106	$ 1,803,778,486	$ 1,803,778,486	Julio	$ 525,043,341
						$ -	Agosto	$ -
							Septiembre	
						$ -	Octubre	$ 3,719,681,530
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
2023	Octubre					$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
						$ -	Agosto	$ 2,832,015,924
							Septiembre	$ 4,153,389,618
						$ -	Octubre	$ 5,268,092,106
		$ 69,467,789,875	$ 34,110,232,003	$ 5,501,207,954	$ 2,240,953,610	$ 525,043,341	Julio	$ -
						$ -	Agosto	$ -
						$ -	Septiembre	$ -
						$ 1,715,910,269	Octubre	$ 2,003,771,261
						$ -	Noviembre	$ 3,819,681,530
						$ -	Diciembre	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
2023	Noviembre					$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
						$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
						$ -	Agosto	$ 2,832,015,924
						$ -	Septiembre	$ 4,153,389,618
						$ -	Octubre	$ 5,268,092,106
						$ -	Noviembre	$ 5,501,207,954

		$ 74,470,715,079	$ 36,312,853,610	$ 5,002,925,204	$ 2,202,621,607	$ 2,003,771,261	Octubre	$ -
						$ 198,850,346	Noviembre	$ 3,620,831,184
						$ -	dic-22	$ 3,218,316,333
						$ -	Enero	$ 529,756,955
						$ -	Febrero	$ 792,302,809
						$ -	Marzo	$ 911,148,230
						$ -	Abril	$ 857,438,005
2023	Diciembre					$ -	Mayo	$ 1,285,675,609
						$ -	Junio	$ 1,755,453,669
						$ -	Julio	$ 2,429,307,868
						$ -	Agosto	$ 2,832,015,924
						$ -	Septiembre	$ 4,153,389,618
						$ -	Octubre	$ 5,268,092,106
						$ -	Noviembre	$ 5,501,207,954
		$ 43,757,174,500				$ -	Diciembre	$ 5,002,925,204
		$ 74,652,253,958	$ 37,892,947,351	$ 181,538,879	$ 1,580,093,740	$ 1,580,093,740	noviembre-2022	$ 2,040,737,444
						$ -	diciembre-2022	$ 3,218,316,333
						$ -	enero-2023	$ 529,756,955
						$ -	febrero-2023	$ 792,302,809
						$ -	marzo-2023	$ 911,148,230
						$ -	abril-2023	$ 857,438,005
						$ -	mayo-2023	$ 1,285,675,609
						$ -	junio-2023	$ 1,755,453,669
2024	Enero					$ -	julio-2023	$ 2,429,307,868
						$ -	agosto-2023	$ 2,832,015,924
						$ -	septiembre-2023	$ 4,153,389,618
						$ -	octubre-2023	$ 5,268,092,106
						$ -	noviembre-2023	$ 5,501,207,954
						$ -	diciembre-2023	$ 5,002,925,204
						$ -	enero-2024	$ 181,538,879
						$ -	febrero-2024	$ 263,833,756
						$ -	marzo-2024	$ 1,160,495,029
						$ -	abril-2024	$ 891,219,691
		$ 74,916,087,714.00	$ 39,551,924,038.00	$ 263,833,756.00	$ 1,658,976,687.00	$ 1,658,976,687.00	noviembre-2022	$ 381,760,757.00
						$ -	diciembre-2022	$ 3,218,316,333.00
						$ -	enero-2023	$ 529,756,955.00
						$ -	febrero-2023	$ 792,302,809.00
						$ -	marzo-2023	$ 911,148,230.00
						$ -	abril-2023	$ 857,438,005.00
						$ -	mayo-2023	$ 1,285,675,609.00
						$ -	junio-2023	$ 1,755,453,669.00
2024	Febrero					$ -	julio-2023	$ 2,429,307,868.00
						$ -	agosto-2023	$ 2,832,015,924.00
						$ -	septiembre-2023	$ 4,153,389,618.00
						$ -	octubre-2023	$ 5,268,092,106.00
						$ -	noviembre-2023	$ 5,501,207,954.00
						$ -	diciembre-2023	$ 5,002,925,204.00
						$ -	enero-2024	$ 181,538,879.00
						$ -	febrero-2024	$ 263,833,756.00
						$ -	marzo-2024	$ 1,160,495,029.00
						$ -	abril-2024	$ 891,219,691.00
		$ 76,076,582,743.00	$ 41,785,154,103.00	$ 1,160,495,029.00	$ 2,233,230,065.00	$ 381,760,756.00	noviembre-2022	$ 1.00
						$ 1,851,469,309.00	diciembre-2022	$ 1,366,847,024.00
						$ -	enero-2023	$ 529,756,955.00
						$ -	febrero-2023	$ 792,302,809.00
						$ -	marzo-2023	$ 911,148,230.00
						$ -	abril-2023	$ 857,438,005.00
						$ -	mayo-2023	$ 1,285,675,609.00
						$ -	junio-2023	$ 1,755,453,669.00
2024	Marzo					$ -	julio-2023	$ 2,429,307,868.00
						$ -	agosto-2023	$ 2,832,015,924.00
						$ -	septiembre-2023	$ 4,153,389,618.00
						$ -	octubre-2023	$ 5,268,092,106.00
						$ -	noviembre-2023	$ 5,501,207,954.00
						$ -	diciembre-2023	$ 5,002,925,204.00
						$ -	enero-2024	$ 181,538,879.00
						$ -	febrero-2024	$ 263,833,756.00
						$ -	marzo-2024	$ 1,160,495,029.00
		$ 46,254,261,856.00	$ 43,927,228,991.00	$ 891,219,691.00	$ 2,142,074,888.00	$ 1,366,847,024.00	diciembre-2022	$ -
						$ 529,756,955.00	enero-2023	$ -
						$ 245,470,909.00	febrero-2023	$ 546,831,900.00
						$ -	marzo-2023	$ 888,981,274.00
						$ -	abril-2023	$ -
						$ -	mayo-2023	$ -
						$ -	junio-2023	$ -
						$ -	julio-2023	$ -
2024	Abril					$ -	agosto-2023	$ -
						$ -	septiembre-2023	$ -
						$ -	octubre-2023	$ -
						$ -	noviembre-2023	$ -
						$ -	diciembre-2023	$ -
						$ -	enero-2024	$ -
						$ -	febrero-2024	$ -
						$ -	marzo-2024	$ -
						$ -	abril-2024	$ 891,219,691.00
		$ 47,735,708,281	$ 45,842,197,542	$ 1,481,446,425	$ 1,914,968,551	$ 546,831,900.00	febrero-2023	$ -
						$ 888,981,274.00	marzo-2023	$ -
						$ -	abril-2023	$ -
						$ -	mayo-2023	$ -
						$ -	junio-2023	$ -
						$ -	julio-2023	$ -
						$ -	agosto-2023	$ -
2024	Mayo					$ -	septiembre-2023	$ -
						$ -	octubre-2023	$ -
						$ -	noviembre-2023	$ -
						$ -	diciembre-2023	$ -
						$ -	enero-2024	$ -
						$ -	febrero-2024	$ -
						$ -	marzo-2024	$ -
						$ 479,155,377.00	abril-2024	$ 412,064,314.00
						$ -	mayo-2024	$ 1,481,446,425.00
		$ 49,408,536,301.78	$ 48,236,754,666.55	$ 1,672,828,021.00	$ 2,394,557,125.00	$ 412,064,314.00	abril-2024	$ -
2024	Junio					$ 1,481,446,425.00	mayo-2024	$ -
						$ 501,046,386.00	junio-2024	$ 1,171,781,635.00
2024	Julio	$ 52,321,420,918.78	$ 50,720,980,578.55	$ 2,912,884,617.00	$ 2,484,225,912.00	$ 1,171,781,635.00	junio-2024	$ -
						$ 1,312,444,277.00	julio-2024	$ 1,600,440,340.00
2024	Agosto	$ 55,650,431,909.00	$ 53,323,604,851.00	$ 3,329,010,990.00	$ 2,602,624,271.00	$ 1,600,440,340.00	julio-2024	$ -
						$ 1,002,183,931.00	agosto-2024	$ 2,326,827,059.00
2024	Septiembre	$ 59,811,695,644.00	$ 57,174,969,737.00	$ 4,161,263,735.00	$ 3,851,364,631.00	$ 2,326,827,059.00	agosto-2024	$ -
						$ 1,524,537,572.00	septiembre-2024	$ 2,636,726,163.00
2024	Octubre	$ 64,805,212,128.00	$ 61,061,472,870.00	$ 4,993,516,484.00	$ 3,886,503,133.00	$ 2,636,726,163.00	septiembre-2024	$ -
						$ 1,249,776,970.00	octubre-2024	$ 3,743,739,514.00
2024	Noviembre	$ 73,127,739,600.00	$ 66,217,184,378.00	$ 8,322,527,472.00	$ 5,155,711,765.00	$ 3,743,739,514.00	octubre-2024	
						$ 1,411,972,251.00	noviembre-2024	$ 6,910,555,221.00
2024	Diciembre	$ 85,369,811,866.00	$ 72,150,185,146.00	$ 12,242,072,266.00	$ 5,933,000,768.00	$ 5,933,000,768.00	noviembre-2024	$ 977,554,453.00
							diciembre-2024	$ 12,242,072,266.00
2025	Enero	$ 86,123,886,523.00	$ 73,874,742,749.00	$ 754,074,657.00	$ 1,724,557,603.00	$ 977,554,453.00	noviembre-2024	$ -
						$ 747,003,150.00	diciembre-2024	$ 11,495,069,116.00
							enero-2025	$ 754,074,657.00
2025	Febrero	$ 86,877,961,180.00	$ 74,935,388,102.00	$ 754,074,657.00	$ 1,060,645,353.00	$ 1,060,645,353.00	diciembre-2024	$ 10,434,423,763.00
							enero-2025	$ 754,074,657.00
							febrero-2025	$ 754,074,657.00

MES	Asfalto 60/70 ECOPETROL (febrero 2021) ($/kg) Io(*)	Asfalto 60/70 CONTRATISTA (APU) ($/kg)	I (*) Precio asfalto para el mes de ejecución	Valor Unitario Directo APU (Asfalto 60/70)	Valor Unitario Total APU (Asfalto 60/70 + AIU)	Mes Febrero 2025		
						Cantidad Ejecutada (m3) (ítems 450,2 y 450,9 P)	8 - ASFALTO	TOTAL GRUPO 8
feb-25	$ 1,638.21	$ 1,638.21	$ 3,141.49	$ 215,015.050	$ 279,519.57	-424.00	-$ 118,516,296.00	-$ 341,252,608.00

*** Anexo Técnico 1 modulo 4 Adenda 2 - Numeral 13.20 Ajuste literales a y b**

GRUPO DE AJUSTE ICCP	Mes Febrero 2025	Proporción	Aplicación para los diferentes meses		
	Distribución por grupos		dic-24	ene-25	feb-25
1	$ 122,941,278.00	0.11591	$ 122,941,278.00	$ -	$ -
2	$ 69,118,077.00	0.06517	$ 69,118,077.00	$ -	$ -
3	$ 20,704,022.00	0.01952	$ 20,704,022.00	$ -	$ -
4	$ 180,977,810.00	0.17063	$ 180,977,810.00	$ -	$ -
5	$ -	-	$ -	$ -	$ -
6	$ 1,032,389,248.00	0.97336	$ 1,032,389,248.00	$ -	$ -
7	$ (24,232,474.00)	- 0.02285	-$ 24,232,474.00	$ -	$ -
8	$ (222,736,312.00)	- 0.21000	-$ 222,736,312.00	$ -	$ -
8 - ASFALTO	$ (118,516,296.00)	- 0.11174	-$ 118,516,296.00	$ -	$ -
TOTALES	**$ 1,060,645,353.00**	**1.00**	**$ 1,060,645,353.00**	**$ -**	**$ -**

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	Mes Febrero 2025	Proporción	Aplicación para los diferentes meses		
	Distribución por grupos		dic-24	ene-25	feb-25
11601 Preliminares y Explanación	$ 122,941,278.00	0.11591	$ 122,941,278.00	$ -	$ -
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 62,709,271.00	0.05912	$ 62,709,271.00	$ -	$ -
11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos	-$ 200,889,915.00	- 0.18940	-$ 200,889,915.00	$ -	$ -
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 514,986,078.00	0.48554	$ 514,986,078.00	$ -	$ -
11605 Obras de urbanismo	$ -	-	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 208,786,792.00	0.19685	$ 208,786,792.00	$ -	$ -
11607 Señalización y control de tránsito	$ -	-	$ -	$ -	$ -
11608 Transporte y Sobreacarreos	$ 20,704,022.00	0.01952	$ 20,704,022.00	$ -	$ -
14101 Preliminares y Cimentación	-$ 24,232,474.00	- 0.02285	-$ 24,232,474.00	$ -	$ -
14102 Subestructura y cimentación	$ 474,156,597.00	0.44705	$ 474,156,597.00	$ -	$ -
14104 Estructura, subestructura, superestructura,	$ -	-	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	$ -	-	$ -	$ -	$ -
8 - ASFALTO	-$ 118,516,296.00	- 0.11174	-$ 118,516,296.00	$ -	$ -
TOTALES	**$ 1,060,645,353.00**	**1.00**	**$ 1,060,645,353.00**	**$ -**	**$ -**

INDICES DANE

(ICCP - ICOCIV)

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2000 Base Diciembre de 2020 = 100

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cap
Total ICCP	**100,93**	**101,34**	**101,94**	**101,93**	**102,39**	**102,80**	**103,50**	**103,62**	**103,44**	**103,30**	**103,42**	**103,78**	
Canasta General													
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26	
Materiales	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20	
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43	
Mano de obra	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56	
													Cap
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21	**1**
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43	**2**
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89	**3**
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28	**4 y 5**
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30	**6**
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33	**7**
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67	**8**

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DANE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 70 AÑOS

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021	2024										2025	
								dic-21	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	103,28	123,67	125,44	126,01	126,19	126,22	126,20	126,24	126,15	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	102,44	125,30	127,23	128,09	128,52	129,24	129,24	128,70	128,82	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38,51	104,35	138,39	140,02	138,41	140,68	142,03	140,94	139,92	140,63	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7,09	109,42	126,63	128,48	128,51	127,50	127,22	126,67	126,86	126,53	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	105,35	131,60	134,15	134,13	135,00	135,30	134,94	135,52	135,40	135,27	136,30	136,16	136,33	138,60	140,94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4,07	108,95	129,62	131,14	131,11	130,44	130,37	129,56	129,38	129,15	129,13	129,49	129,33	129,89	132,67	133,90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	102,36	141,61	141,36	141,15	141,25	144,61	143,19	140,61	143,14	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	100,89	122,09	123,42	123,60	124,20	124,68	124,74	124,81	124,76	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	101,57	126,65	128,32	128,83	129,47	130,08	129,67	129,33	129,30	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	102,82	131,50	133,63	133,18	133,42	134,21	133,21	131,99	131,73	131,26	132,19	131,60	131,76	134,98	136,78
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26,65	107,49	132,89	134,79	134,75	134,38	134,55	133,44	132,40	131,80	131,42	132,05	131,60	132,10	134,40	135,83
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	15,73	102,58	135,84	137,80	137,36	138,57	139,65	138,75	137,56	137,19	136,87	137,26	136,39	136,79	139,25	141,94
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	112,43	136,22	139,04	139,23	136,63	137,32	137,02	139,12	140,00	140,19	139,50	139,34	138,90	141,77	143,52

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de JUNIO de 2024

CERTIFICADOS PRECIOS ECOPETROL

(ASFALTO 60/70)

Radicado Nro: **2-2020-093-3902** Para responder citelo
Ecopetrol - CGC SAN MARTIN
Fecha: Mar 2 2020 9:51AM
Dependencia: A QUIEN INTERESE
Destino: A QUIEN INTERESE
Original Folios: 1 Anexos: 0

2-2020-093-3902

ecopetrol
Gerencia de Productos y Petroquímicos

CERTIFICACION

La Gerencia de Productos y Petroquímicos de Ecopetrol S.A. se permite certificar que el precio de lista del asfalto 60/70 a partir del 1° de marzo de 2020 es de Un millón trescientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos coma treinta y ocho centavos ($1.376.647,38) antes de impuestos. Este precio aplica para el asfalto 60/70 entregado en las Refinerías de Barrancabermeja y Apiay.

Se expide esta certificación por solicitud del interesado.

Bogotá, 02 de marzo de 2020

FERNANDO CUBILLOS G
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9

Gerencia de Productos y Petroquímicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: F8115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001

DocuSign Envelope ID: FED8FB3B-92C2-4D36-9B6F-07CFBFCE9CF6

ecopetrol
Gerencia de Productos y Petroquímicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: EE4C1ACFF5DD4BD...	DocuSigned by: Alexandra Sanchez AC9C813D53C9428...
Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(MEPI-MN1-IN-4-FR-1)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	DE
FECHA	1/03/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.070.810.353,00 **MES** feb-25

ACTA FINAL

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1	200.1	1		200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4,00	$ 1.816.892,00	$ 7.267.568,00		$ -				$ -
1.1	200.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha		$ 1.816.892,00		4,00	$ 7.267.568,00				$ -
2	200.2	1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	$ 1.187.326,00	$ 15.435.238,00		$ -				$ -
2.1	200.2	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326,00		13,00	$ 15.435.238,00				$ -
3	201.7	1		201-13		Demolición de Estructuras	m3	8.042,00	$ 113.989,00	$ 916.699.538,00		$ -				$ -
3.1	201.7	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989,00		8.042,00	$ 916.699.538,00		$ -	916,00	$ 104.413.924,00
4	201.15	1		201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.254,00	$ 69.636,00	$ 87.323.544,00		$ -		$ -		$ -
4.1	201.15	1	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69.636,00		1.254,00	$ 87.323.544,00	28,00	$ 1.949.808,00	370,00	$ 25.765.320,00
5	201.16	1		201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8.000,00	$ 4.475,00	$ 35.800.000,00		$ -		$ -		$ -
5.1	201.16	1	11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00		8.000,00	$ 35.800.000,00		$ -	159,00	$ 711.525,00
6	210.1.2	1		210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90.504,00	$ 12.579,00	$ 1.138.449.816,00		$ -		$ -		$ -
6.1	210.1.2	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.579,00		9.687,32	$ 121.856.798,28		$ -		$ -
7	210.2.1	1		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	21.312,00	$ 62.892,00	$ 1.340.354.304,00		$ -		$ -		$ -
7.1	210.2.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 62.892,00		26.562,00	$ 1.670.537.304,00	539,00	$ 33.898.788,00	22.112,00	$ 1.390.667.904,00
8	210.2.2	1		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.051.379,00	$ 10.387,00	$ 10.920.673.673,00		$ -		$ -		$ -
8.1	210.2.2	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.387,00		535.965,30	$ 5.567.071.571,10	3.462,00	$ 35.959.794,00	60.880,00	$ 632.360.560,00
8.2	210.2.2	1	11606	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.387,00		90.413,70	$ 939.127.101,90		$ -	23.734,00	$ 246.525.058,00
9	211.1	1		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15.000,00	$ 9.747,00	$ 146.205.000,00	2.064,00	$ 20.117.808,00		$ -	2.064,00	$ 20.117.808,00
9.1	211.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.747,00		29.936,00	$ 291.786.192,00	718,00	$ 6.998.346,00	18.889,00	$ 184.111.083,00
10	220.1	2		220-13		Terraplenes	m3	301.680,00	$ 12.804,00	$ 3.862.710.720,00		$ -		$ -		$ -
10.1	220.1	2	11601	220-13		Terraplenes	m3		$ 12.804,00		15.613,33	$ 199.913.077,32		$ -		$ -
11	221.1	2		221-13		Pedraplén compacto	m3	1.376,00	$ 18.609,00	$ 25.605.984,00		$ -		$ -		$ -
11.1	221.1	2	11601	221-13		Pedraplén compacto	m3		$ 18.609,00		1.376,00	$ 25.605.984,00		$ -	123,00	$ 2.288.907,00
12	231.1	8		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48.500,00	$ 7.521,00	$ 364.768.500,00		$ -		$ -		$ -
12.1	231.1	8	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.521,00		20.000,00	$ 150.420.000,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 18.861.293.885,00**	**Subtotal**	**$ 10.048.961.724,60**	**Subtotal**	**$ 78.806.736,00**	**Subtotal**	**$ 2.606.962.089,00**
BASES. SUBBASES Y AFIRMADOS																
13	310.1	2		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309.750,00	$ 927,00	$ 287.138.250,00	306.373,00	$ 284.007.771,00		$ -	306.373,00	$ 284.007.771,00
13.1	310.1	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00		2.153.377,00	$ 1.996.180.479,00	93,00	$ 86.211,00	1.272.643,00	$ 1.179.740.061,00
14	311.1	2		311-13		Afirmado	m3	32.928,00	$ 129.940,00	$ 4.278.664.320,00	1.255,00	$ 163.074.700,00		$ -	1.255,00	$ 163.074.700,00
14.1	311.1	2	11602	311-13		Afirmado	m3		$ 129.940,00		68.673,00	$ 8.923.369.620,00	949,00	$ 123.313.060,00	51.217,70	$ 6.655.227.938,00
15	320.1	2		320-13		Subbase Granular clase A	m3	53.487,00	$ 150.000,00	$ 8.023.050.000,00		$ -		$ -		$ -
15.1	320.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 150.000,00		44.813,68	$ 6.722.052.000,00		$ -	1.675,80	$ 251.370.000,00
16	330.1	2		330-13		Base granular clase A	m3	130.475,00	$ 170.000,00	$ 22.180.750.000,00		$ -		$ -		$ -
16.1	330.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 170.000,00		146.475,00	$ 24.900.750.000,00	-357,00	-$ 60.690.000,00	33.924,70	$ 5.767.199.000,00
17	330.4	2		330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.300,00	$ 216.357,00	$ 1.363.049.100,00		$ -		$ -		$ -
17.1	330.4	2	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 216.357,00		6.300,00	$ 1.363.049.100,00		$ -	390,00	$ 84.379.230,00
18	340.1	2		340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13.071,00	$ 217.561,00	$ 2.843.739.831,00		$ -		$ -		$ -
18.1	340.1	2	11602	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3		$ 217.561,00		904,12	$ 196.701.251,32		$ -		$ -
Subtotal										**$ 38.976.391.501,00**	**Subtotal**	**$ 44.549.184.921,32**	**Subtotal**	**$ 62.709.271,00**	**Subtotal**	**$ 14.384.998.700,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
19	411.2	8		411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392.145,00	$ 2.406,00	$ 943.500.870,00		$ -		$ -		$ -
19.1	411.2	8	11603	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt		$ 2.406,00		52.145,00	$ 125.460.870,00		$ -		$ -
20	420.2	8		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740.556,00	$ 2.848,00	$ 2.109.103.488,00	30.372,00	$ 86.499.456,00		$ -		$ -
20.1	420.2	8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.848,00		718.694,57	$ 2.046.842.135,36		$ -	19.639,00	$ 55.931.872,00
21	421.1	8		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118.832,00	$ 1.849,00	$ 219.720.368,00	23.867,00	$ 44.130.083,00		$ -	8.867,00	$ 16.395.083,00
21.1	421.1	8	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00		433.151,00	$ 800.896.199,00	-7.573,00	-$ 14.002.477,00	409.696,00	$ 757.527.904,00
22	450.2P	8			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67.863,00	$ 800.000,00	$ 54.290.400.000,00	3.576,80	$ 2.861.440.000,00		$ -	3.576,80	$ 2.861.440.000,00
22.1	450.2P	8	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 800.000,00		69.286,20	$ 55.428.960.000,00	-452,80	-$ 362.240.000,00	32.487,60	$ 25.990.080.000,00
23	450.9P	8			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.835,00	$ 844.484,00	$ 2.394.112.140,00		$ -		$ -		$ -
23.1	450.9P	8	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 844.484,00		3.390,00	$ 2.862.800.760,00	28,80	$ 24.321.139,00	285,30	$ 240.931.285,00
24	460.1P	8			460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.575,00	$ 72.822,00	$ 114.694.650,00	3.540,40	$ 257.819.009,00		$ -	3.540,40	$ 257.819.009,00
24.1	460.1P	8	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00		51.304,60	$ 3.736.103.581,20		$ -	20.183,70	$ 1.469.817.401,00
25	465.1	1		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3.150,00	$ 78.894,00	$ 248.516.100,00		$ -		$ -		$ -
25.1	465.1	1	11601	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 78.894,00		3.150,00	$ 248.516.100,00		$ -	9,20	$ 725.825,00
26	466.1	8		466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1.142,00	$ 4.342,00	$ 4.958.564,00		$ -		$ -		$ -
26.1	466.1	8	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342,00		1.142,00	$ 4.958.564,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 60.325.006.180,00**	**Subtotal**	**$ 68.504.426.757,56**	**Subtotal**	**-$ 351.921.338,00**	**Subtotal**	**$ 31.650.668.379,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
27	600.1.1	1		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105.596,00	$ 31.883,00	$ 3.366.717.268,00	420,70	$ 13.413.179,00		$ -	420,70	$ 13.413.179,00
27.1	600.1.1	1	11601	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31.883,00		131.175,30	$ 4.182.262.089,90	334,30	$ 10.658.487,00	20.513,00	$ 654.015.979,00
28	600.2.1	1		600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.312,00	$ 79.917,00	$ 1.703.191.104,00		$ -		$ -		$ -

GT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1/03/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.070.810.353,00 **MES** feb-25

ACTA FINAL

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
28.1	600.2.1	1	11601	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 79.917,00		26.312,00	$ 2.102.776.104,00		$ -	431,10	$ 34.452.219,00
29	610.1	2		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31.679,00	$ 44.832,00	$ 1.420.232.928,00		$ -		$ -		$ -
29.1	610.1	2	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00		19.130,81	$ 857.672.473,92		$ -	104,20	$ 4.671.495,00
30	610.2	2		610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	59.447,00	$ 111.264,00	$ 6.614.311.008,00		$ -		$ -		$ -
30.1	610.2	2	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 111.264,00		68.447,00	$ 7.615.687.008,00	57,60	$ 6.408.806,00	3.207,40	$ 356.868.154,00
31	621.1.2P	6			621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase	m	434,00	$ 3.064.921,00	$ 1.330.175.714,00		$ -		$ -		$ -
31.1	621.1.2P	6	11604		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase	m		$ 3.064.921,00		493,00	$ 1.511.006.053,00		$ -	129,60	$ 397.213.762,00
32	630.3	6		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.441,00	$ 850.001,00	$ 6.324.857.441,00		$ -		$ -		$ -
32.1	630.3	6	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 850.001,00		8.441,00	$ 7.174.858.441,00	36,40	$ 30.940.036,00	1.315,60	$ 1.118.261.316,00
33	630.4	6		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21.805,00	$ 703.582,00	$ 15.341.605.510,00		$ -		$ -		$ -
33.1	630.4	6	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 703.582,00		17.444,00	$ 12.273.284.408,00		$ -		$ -
33.2	630.4	6	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 703.582,00		4.361,00	$ 3.068.321.102,00	6,70	$ 4.713.999,00	159,30	$ 112.080.613,00
34	630.6	6		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6.331,00	$ 533.062,00	$ 3.374.815.522,00		$ -		$ -		$ -
34.1	630.6	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 533.062,00		7.331,00	$ 3.907.877.522,00	53,10	$ 28.305.592,00	274,00	$ 146.058.989,00
35	630.7	6		630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	698,00	$ 491.194,00	$ 342.853.412,00		$ -		$ -		$ -
35.1	630.7	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 491.194,00		698,00	$ 342.853.412,00	213,50	$ 104.869.919,00	455,90	$ 223.935.346,00
36	630P	6			630P	Suministro e instalación de bolsacretos	m3	5.000,00	$ 676.111,00	$ 3.380.555.000,00		$ -		$ -		$ -
36.1	630P	6	11604		630P	Suministro e instalación de bolsacretos	m3		$ 676.111,00		4.877,83	$ 3.297.954.519,13		$ -	356,80	$ 241.236.404,00
37	640.1	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.572.492,00	$ 5.378,00	$ 13.834.861.976,00		$ -		$ -		$ -
37.1	640.1	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00		2.195.593,60	$ 11.807.902.380,80		$ -		$ -
37.2	640.1	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00		548.898,40	$ 2.951.975.595,20	10.729,60	$ 57.703.789,00	394.305,80	$ 2.120.576.593,00
38	661.1	6		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.731,00	$ 609.158,00	$ 1.663.610.498,00		$ -		$ -		$ -
38.1	661.1	6	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 609.158,00		2.731,00	$ 1.663.610.498,00	41,00	$ 24.975.478,00	570,00	$ 347.220.060,00
39	663.3P	6			663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	119.860,00	$ 37.198,00	$ 4.458.552.280,00	632,40	$ 23.524.016,00		$ -	632,40	$ 23.524.016,00
39.1	663.3P	6	11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 37.198,00		119.227,60	$ 4.435.028.264,80	380,20	$ 14.142.680,00	19.065,80	$ 709.209.629,00
40	671.1	6		671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3	7.131,00	$ 652.790,00	$ 4.655.045.490,00		$ -		$ -		$ -
40.1	671.1	6	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3		$ 652.790,00		3.833,37	$ 2.502.385.602,30		$ -		$ -
41	671.1.1P	6			671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3	49.089,00	$ 651.419,00	$ 31.977.507.291,00		$ -		$ -		$ -
41.1	671.1.1P	6	11604		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3		$ 651.419,00		27.517,04	$ 17.925.122.679,76		$ -	1.765,80	$ 1.150.275.671,00
42	673.1	8		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	474.366,00	$ 7.535,00	$ 3.574.347.810,00	2.023,60	$ 15.247.826,00		$ -	2.023,60	$ 15.247.826,00
42.1	673.1	8	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.535,00		472.342,40	$ 3.559.099.984,00	1.216,50	$ 9.166.328,00	64.176,60	$ 483.570.683,00
43	673.2	6		673-13		Material granular drenante	m3	90.895,00	$ 158.463,00	$ 14.403.494.385,00	379,40	$ 60.120.863,00		$ -	379,40	$ 60.120.863,00
43.1	673.2	6	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 158.463,00		90.515,60	$ 14.343.373.522,80	240,30	$ 38.078.659,00	11.863,60	$ 1.879.941.648,00
44	673.3	6		673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18.179,00	$ 201.065,00	$ 3.655.160.635,00		$ -		$ -		$ -
44.1	673.3	6	11602	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 201.065,00		18.179,00	$ 3.655.160.635,00		$ -	1.013,40	$ 203.759.271,00
45	681.1	6		681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:	m3	682,00	$ 266.301,00	$ 181.617.282,00		$ -		$ -		$ -
45.1	681.1	6	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:	m3		$ 266.301,00		882,00	$ 234.877.482,00		$ -	604,00	$ 160.845.804,00
Subtotal										**$ 121.603.512.554,00**	**Subtotal**	**$ 109.525.395.661,61**	**Subtotal**	**$ 329.963.773,00**	**Subtotal**	**$ 10.456.499.520,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
46	1P	8		700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	349.035,00	$ 1.794,00	$ 626.168.790,00		$ -		$ -		$ -
46.1	1P	8	11607	700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00		549.035,00	$ 984.968.790,00		$ -	406.588,20	$ 729.419.231,00
47	2P	8		700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	585,00	$ 22.076,00	$ 12.914.460,00		$ -		$ -		$ -
47.1	2P	8	11607	700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00		585,00	$ 12.914.460,00		$ -		$ -
48	4P	8		701-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.027,00	$ 8.346,00	$ 242.259.342,00		$ -		$ -		$ -
48.1	4P	8	11607	701-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.346,00		29.027,00	$ 242.259.342,00		$ -		$ -
49	5P	8		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.157,00	$ 399.892,00	$ 462.675.044,00		$ -		$ -		$ -
49.1	5P	8	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.892,00		1.157,00	$ 462.675.044,00		$ -	60,00	$ 23.993.520,00
50	6P	8		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	785,00	$ 327.917,00	$ 257.414.845,00		$ -		$ -		$ -
50.1	6P	8	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.917,00		785,00	$ 257.414.845,00		$ -		$ -
51	720.1	8		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Poste de referencia	u	94,00	$ 257.885,00	$ 24.241.190,00		$ -		$ -		$ -
51.1	720.1	8	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Poste de referencia	u		$ 257.885,00		94,00	$ 24.241.190,00		$ -		$ -
52	730.1	8		730-13		Defensa metálica	m	7.969,00	$ 224.999,00	$ 1.793.017.031,00		$ -		$ -		$ -
52.1	730.1	8	11607	730-13		Defensa metálica	m		$ 224.999,00		7.969,00	$ 1.793.017.031,00		$ -		$ -

GT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1/03/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.070.810.353,00 **MES** feb-25

ACTA FINAL

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
53	730.2	8		730-13		Sección final	u	1.113,00	$ 103.189,00	$ 114.849.357,00		$ -		$ -		$ -
53.1	730.2	8	11607	730-13		Sección final	u		$ 103.189,00		1.113,00	$ 114.849.357,00		$ -		$ -
54	740.1	8		740-13		Captafaros	u	7.284,00	$ 22.031,00	$ 160.473.804,00		$ -		$ -		$ -
54.1	740.1	8	11607	740-13		Captafaros	u		$ 22.031,00		7.284,00	$ 160.473.804,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 3.694.013.863,00**	**Subtotal**	**$ 4.052.813.863,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ 753.412.751,00**
OBRAS VARIAS																
55	800.1	6		800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	8.000,00	$ 17.838,00	$ 142.704.000,00		$ -		$ -		$ -
55.1	800.1	6	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.838,00		8.000,00	$ 142.704.000,00		$ -		$ -
56	801.6P	6			801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	39,00	$ 29.898,00	$ 1.166.022,00		$ -		$ -		$ -
56.1	801.6P	6	11604		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 29.898,00		39,00	$ 1.166.022,00		$ -		$ -
57	810.3	6		810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116.226,00	$ 37.879,00	$ 4.402.524.654,00		$ -		$ -		$ -
57.1	810.3	6	11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 37.879,00		66.226,00	$ 2.508.574.654,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 4.546.394.676,00**	**Subtotal**	**$ 2.652.444.676,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ -**
TRANSPORTES																
58	900.1	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.052.001,00	$ 1.057,00	$ 1.111.965.057,00		$ -		$ -		$ -
58.1	900.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1.057,00		740.491,09	$ 782.699.082,13	393,90	$ 416.352,00	218.558,90	$ 231.016.757,00
59	900.2	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.631.950,00	$ 1.000,00	$ 11.631.950.000,00		$ -		$ -		$ -
59.1	900.2	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.000,00		10.631.950,00	$ 10.631.950.000,00	8.147,10	$ 8.147.100,00	434.225,10	$ 434.225.100,00
60	900.3	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195.000,00	$ 1.175,00	$ 229.125.000,00	1.960,00	$ 2.303.000,00		$ -	1.960,00	$ 2.303.000,00
60.1	900.3	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00		448.042,65	$ 526.450.113,75	10.332,40	$ 12.140.570,00	160.732,10	$ 188.860.218,00
Subtotal										**$ 12.973.040.057,00**	**Subtotal**	**$ 11.943.402.195,88**	**Subtotal**	**$ 20.704.022,00**	**Subtotal**	**$ 856.405.075,00**
ITEMS NO PREVISTOS																
61	NP1	8	11604		NP1	Zanja de coronación flexible sección trapezoidal ancho base 0,40m, altura 0,50m, ancho superior 1,0m. Mas aletas de anclaje.	m		$ 104.235,00		3.000,00	$ 312.705.000,00		$ -	140,00	$ 14.592.900,00
62	NP2	6	11604		NP2	Disipador de energía en concreto de 21 Mpa, Incluye Conformación, No incluye refuerzo.	m3		$ 947.589,00		65,00	$ 61.593.285,00		$ -		$ -
63	NP3	1	11606		NP3	Concreto Ciclópeo para protección de estribos, con roca de sitio (Incluye Concreto 21 Mpa)	m3		$ 530.414,00		400,00	$ 212.165.600,00		$ -	23,30	$ 12.358.646,00
64	NP4	4	11606		NP4	Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada.	m2		$ 44.931,00		2.500,00	$ 112.327.500,00		$ -		$ -
65	NP5	1	11601		NP5	Perfilado de talud para sitio Critico PR 30+300 Ruta 6404	m2		$ 3.820,00		397,00	$ 1.516.540,00		$ -	397,00	$ 1.516.540,00
66	NP6	4	11606		NP6	Suministro e Instalación de Camisa para Pilote de 1.5m de Diámetro (No Recuperable)	m		$ 6.434.238,00		40,00	$ 257.369.520,00		$ -	21,50	$ 138.336.117,00
67	NP7	6	11606		NP7	Pilote de concreto Tremie Clase 28 Mpa con Piloteadora diámetro 1.5m.	m		$ 3.817.732,00		120,00	$ 458.127.840,00		$ -	113,90	$ 434.839.675,00
68	NP8	6	11606		NP8	Suministro y manejo de Bentonita.	kg		$ 22.199,00		240,00	$ 5.327.760,00		$ -		$ -
69	NP9	6	11606		NP9	Concreto lanzado de 28 Mpa, para sitio critico sector PR30+300 ruta 6404	m3		$ 1.772.400,00		62,00	$ 109.888.800,00		$ -	62,00	$ 109.888.800,00
70	NP10	6	11606		NP10	Mejoramiento de subrasante con rajón incluye sello con material de afirmado	m3		$ 199.376,00		13.800,00	$ 2.751.388.800,00	726,60	$ 144.866.602,00	9.696,00	$ 1.933.149.697,00
71	NP11	6	11606		NP11	New jersey, no incluye acero	m		$ 242.921,00		180,00	$ 43.725.780,00		$ -		$ -
72	NP12	1	11601		NP12	Tala de arboles clase 1 - H: 1 a 5 metros	u		$ 146.983,00		93,00	$ 13.669.419,00	65,00	$ 9.553.895,00	65,00	$ 9.553.895,00
73	NP13	1	11601		NP13	Tala de árboles clase 2 - H: 5.1 a 10 metros	u		$ 180.401,00		166,00	$ 29.946.566,00	86,00	$ 15.514.486,00	86,00	$ 15.514.486,00
74	NP14	1	11601		NP14	Tala de arboles clase 3 - H: 10.1 a 20 metros	u		$ 254.778,00		184,00	$ 46.879.152,00	33,00	$ 8.407.674,00	33,00	$ 8.407.674,00
75	NP15	1	11601		NP15	Tala de arboles clase 4 - H:20.1 a 30 metros	u		$ 470.148,00		23,00	$ 10.813.404,00		$ -		$ -
76	NP16	8	11606		NP16	Suministro e instalación de cinta PVC tipo V-15 o similar	m		$ 46.514,00		400,00	$ 18.605.600,00	32,30	$ 1.502.402,00	337,30	$ 15.689.172,00
77	NP17	8	11602		NP17	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar	m2		$ 15.137,00		14.000,00	$ 211.918.000,00		$ -	6.950,80	$ 105.214.260,00
78	NP18	8	11602		NP18	Suministro e instalación de Geotextil NT4000 o similar	m2		$ 12.364,00		4.000,00	$ 49.456.000,00		$ -	1.846,40	$ 22.828.890,00
79	NP19	3	11608		NP19	Retiro y disposición final de residuos de construcción y demolición de la estructura puente Ramon Bazurto en el rio Arioporo	m3		$ 49.017,00		588,00	$ 28.821.996,00		$ -	588,00	$ 28.821.996,00
80	NP20	6	11607		NP20	Control vial - turno diurno y nocturno de Lunes a Sábado (No incluye disposición de señalización)	día		$ 628.799,00		1.306,00	$ 821.211.494,00		$ -	1.298,00	$ 816.181.102,00
81	NP21	6	11607		NP21	Control vial - turno diurno y nocturno de Dominicales y Festivos (No incluye disposición de señalización)	día		$ 994.956,00		286,00	$ 284.557.416,00		$ -	286,00	$ 284.557.416,00
82	NP22	4	14104		NP22	Transporte de estructura metálica desde acopio Bogotá	kg		$ 447,00		90.905,00	$ 40.634.535,00		$ -	80.619,00	$ 36.036.693,00

GT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1/03/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.070.810.353,00 **MES** feb-25

ACTA FINAL

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
83	NP23	4	14104		NP23	Montaje de estructura metálica para puente provisional en sector el Boche	kg		$ 5.647,00		90.905,00	$ 513.340.535,00		$ -	90.904,30	$ 513.336.582,00
84	NP24	4	14104		NP24	Suministro e instalación de saco suelo para plataforma de acceso de puente metálico	u		$ 46.217,00		127,00	$ 5.869.559,00		$ -	77,00	$ 3.558.709,00
85	NP25	6	11604		NP25	Construcción de dados para cimentación provisional de puente metálico en el sector el Boche	u		$ 3.331.201,00		6,00	$ 19.987.206,00		$ -	4,00	$ 13.324.804,00
86	NP26	6	11603		NP26	Pavimento rigido en concreto Hidráulico MR42. No incluye acero de refuerzo	m3		$ 936.820,00		1.016,00	$ 951.809.120,00	32,30	$ 30.259.286,00	226,10	$ 211.815.002,00
87	NP27	6	14102		NP27	Pilote excavado in situ f´c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro	m		$ 6.662.989,00		488,00	$ 3.251.538.632,00	53,00	$ 353.138.417,00	461,50	$ 3.074.969.424,00
88	NP28	4	14102		NP28	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300	m		$ 6.050.909,00		160,00	$ 968.145.440,00	20,00	$ 121.018.180,00	148,00	$ 895.534.532,00
89	NP29	6	11604		NP29	Corte de pavimento para cuneta	m		$ 9.645,00		48.000,00	$ 462.960.000,00	2.677,20	$ 25.821.594,00	7.559,70	$ 72.913.307,00
90	NP30	4	14104		NP30	Fabricación y suministro de cordones de refuerzo L=6,10 m (referencia AB621 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	kg		$ 35.418,00		2.800,00	$ 99.170.400,00		$ -	2.800,00	$ 99.170.400,00
91	NP31	4	14104		NP31	Fabricación y suministro de apoyos cojinete (referencia AB587 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	kg		$ 35.418,00		348,00	$ 12.325.464,00		$ -	348,00	$ 12.325.464,00
92	NP32	4	14104		NP32	Fabricación y suministro de pernos T de piso (Ø=9mm L=73mm) (referencia AB546 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	u		$ 79.100,00		70,00	$ 5.537.000,00		$ -	70,00	$ 5.537.000,00
93	NP33	8	11601		NP33	Geotextil tejido TR3000 o similar, no incluye elementos de	m2		$ 9.729,00		2.134,00	$ 20.761.686,00		$ -		$ -
94	NP34	6	14105		NP34	Dren horizontal de longitud hasta 25 metros, para el sector PR30+300 El Boche de la ruta 6404	m		$ 361.040,00		1.828,00	$ 659.981.120,00		$ -		$ -
95	NP35	8	11606		NP35	Suministro e instalación de Geocontenedor por volteo impregnado de 4,5*2,5*1,3 m. Incluye material de relleno y transporte de material. No incluye conformación de accesos, terraplenes o llenos provisionales.	u		$ 5.625.050,00		545,00	$ 3.065.652.250,00		$ -	480,00	$ 2.700.024.000,00
96	NP36	1	11606		NP36	Conformación de Jarillón con material de sitio para atención de emergencia. No incluye suministro de material granular	m3		$ 16.409,00		34.800,00	$ 571.033.200,00		$ -	15.944,00	$ 261.625.096,00
97	NP37	1	11606		NP37	Excavación y cargue de material de rio para atención de emergencia.	m3		$ 35.025,00		31.500,00	$ 1.103.287.500,00		$ -	14.114,00	$ 494.342.850,00
98	NP 38.P	4	11603		NP 38.P	Suministro e Instalacion de canastillas pasajuntas para pavimento Rigido Ø=1-1/4". (Incluye el esqueleto)	u		$ 250.649,00		290,00	$ 72.688.210,00	9,00	$ 2.255.841,00	62,00	$ 15.540.238,00
99	NP 39.P	7	14101		NP 39.P	Pilote pre excavado in situ tipo caisson Ø =1,3 m, f'c=28 Mpa. No incluye acero de refuerzo	m		$ 3.461.782,00		522,00	$ 1.807.050.204,00	-7,00	-$ 24.232.474,00	320,00	$ 1.107.770.240,00
100	NP 40.P	8	11604		NP 40.P	Suministro e instalación de geodren planar H=0,5 m	m2		$ 52.125,00		35,80	$ 1.866.075,00		$ -		$ -
101	NP 41.P	6	11606		NP 41.P	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche	m3		$ 906.724,00		2.742,00	$ 2.486.237.208,00		$ -	123,60	$ 112.071.086,00
102	NP 42.P	6	11606		NP 42.P	Llaves de protección en concreto de 28 Mpa para protección de cauce con concreto bombeable- Sector El Boche (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 1.234.805,00		315,40	$ 389.457.497,00		$ -		$ -
103	NP 43.P	6	11604		NP 43.P	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 763.065,00		7.900,00	$ 6.028.213.500,00	304,40	$ 232.276.986,00	845,40	$ 645.095.152,00
Subtotal											**Subtotal**	**$ 28.379.561.813,00**	**Subtotal**	**$ 920.382.889,00**	**Subtotal**	**$ 14.226.441.845,00**
Ajuste al peso												$ 117,03				-$ 256,86

		SUBTOTAL OBRAS (A)	**$ 260.979.652.716,00**	**$ 279.656.191.730,00**	**$ 1.060.645.353,00**	**$ 74.935.388.102,00**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.071.278.494,00	$ 29.447.914.451,00	$ -	$ 13.059.502.879,00
*		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 990.000.000,00	$ 990.000.000,00		
*		**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 293.040.931.210,00**	**$ 310.094.106.181,00**	**$ 1.060.645.353,00**	**$ 87.994.890.981,00**
*		VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$ 2.141.452.959,00	$ 2.266.072.314,00	$ 7.750.870,00	$ 643.039.588,00
*		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 295.182.384.169,00**	**$ 312.360.178.495,00**	**$ 1.068.396.223,00**	**$ 88.637.930.569,00**
*		VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 1.038.890.000,00	$ 3.460.777.938,00	$ -	$ 3.193.244.248,00
*		VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 197.389.100,00	$ 657.547.808,00	$ -	$ 606.716.408,00
*		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1.236.279.100,00**	**$ 4.118.325.746,00**	**$ -**	**$ 3.799.960.656,00**
*		**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)**	**$ 25.739.616.633,00**	$ 25.739.616.633,00	**$ 12.096.350,00**	$ 347.462.121,00
*		**VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)**	**$ 631.849.018,00**	$ 631.849.018,00		$ 6.766.453,00
*		**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**	**$ 322.790.128.920,00**	**$ 342.849.969.892,00**	**$ 1.080.492.573,00**	**$ - $ 92.792.119.799,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

GT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1/03/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 45 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.070.810.353,00 **MES** feb-25

ACTA FINAL

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP / ICOCIV	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
		GRUPO DE AJUSTE													
AIU		30	30 %												
Utilidad		5	5 %												

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 53.059.840.972,00	16,99%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 190.382.791,00	17,62%
Valor Amortizado Acumulado	$ 8.997.195.909,00	2,88%
Valor Saldo por Amortizar	$ 44.062.645.063,00	14,11%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.060.645.353,00	$ 7.750.870,00	$ 1.068.396.223,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ 10.165.000,00	$ 1.931.350,00	$ 12.096.350,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.070.810.353,00	$ 9.682.220,00	$ 1.080.492.573,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 78.806.736,00	$ 2.606.962.089,00
SB	$ 62.709.271,00	$ 14.384.998.700,00
B	$ -	$ -
P	-$ 351.921.338,00	$ 31.650.668.379,00
OA	$ 329.963.773,00	$ 10.456.499.520,00
SCT	$ -	$ 753.412.751,00
OV	$ -	$ -
T	$ 20.704.022,00	$ 856.405.075,00
NP	$ 920.382.889,00	$ 14.226.441.845,00
TOTAL	$ 1.060.645.353,00	$ 74.935.388.102,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 122.941.278,00	$ 4.110.599.571,00
2 Sub bases y Bases	$ 69.118.077,00	$ 14.748.827.256,00
3 Transporte de materiales	$ 20.704.022,00	$ 885.227.071,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 180.977.810,00	$ 3.839.952.328,00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 1.032.389.248,00	$ 14.482.488.857,00
7 Concreto para superestructuras	$ (24.232.474,00)	$ 1.107.770.240,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ (341.252.608,00)	$ 35.760.523.036,00
TOTAL	$ 1.060.645.353,00	$ 74.935.388.102,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y Explanación	$ 122.941.278,00	$ 3.064.505.841,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 62.709.271,00	$ 14.269.718.650,00
11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos	$ (319.406.211,00)	$ 28.741.643.702,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 514.986.078,00	$ 7.804.389.320,00
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 208.786.792,00	$ 8.852.353.207,00
11607 Señalización y control de tránsito	$ -	$ 1.854.151.269,00
11608 Transporte y Sobreacarreos	$ 20.704.022,00	$ 882.924.071,00
14101 Subestructura y cimentación	$ (24.232.474,00)	$ 1.107.770.240,00
14102 Subestructura y cimentación	$ 474.156.597,00	$ 3.970.503.956,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 669.964.848,00
14105 Drenajes	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.060.645.353,00	$ 71.217.925.104,00
TOTAL CONTRATO		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.070.810.353

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 880.427.562

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 890.109.782 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANGEL QUEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327 CND

Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 25202 - 26432

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

(MEPI-MN1-IN-6-FR-2)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Arporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)


VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Sesión contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AÑO 2021							AÑO 2022		
				% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				$ Valor programado / $ Valor Ejecutado	23-jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	1-ene-22	feb-22	mar-22
				% Ejecutado										
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P		0,004%	0,004%	0,008%	0,014%	0,016%	0,008%	0,029%	0,035%	0,046%
				$ P		$9.635	$11.619	$21.254	$35.423	$42.508	$21.254	$75.949	$90.490	$119.573
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ E		$9.552	$8.187	$760	$390		$1.228			$384
				% E		0,004%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P			0,018%	0,042%	0,179%	0,239%	0,119%	0,150%	0,174%	0,246%
				$ P			$46.734	$109.047	$467.342	$623.123	$311.562	$391.920	$455.109	$650.369
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ E			$26.207	$75.166	$112.421	$173.880	$59.289	$5.291		$102.393
				% E			0,010%	0,029%	0,043%	0,067%	0,02%	0,00%		0,04%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P			0,016%	0,049%	0,081%	0,114%	0,065%	0,158%	0,190%	0,277%
				$ P			$42.460	$127.379	$297.798	$297.218	$169.939	$411.387	$492.941	$727.697
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ E			$20.085	$905.725	$960.780	$619.240	$716.324	$889.278	$882.966	$1.321.574
				% E			0,008%	0,347%	0,368%	0,237%	0,27%	0,34%	0,34%	0,51%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P				0,494%	0,494%	0,494%	0,165%	0,309%	0,376%	0,474%
				$ P				$1.288.165	$1.288.165	$1.288.165	$429.388	$883.948	$982.378	$1.233.978
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ E						$78.117	$34.169			
				% E						0,03%	0,01%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P				0,005%	0,010%	0,014%	0,019%	0,005%	0,008%	0,013%
				$ P				$12.548	$25.096	$37.644	$50.192	$13.074	$19.634	$32.686
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E						$60.807			$152.015	
				% E						0,03%			0,07%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P				0,029%	0,029%	0,029%	0,010%	0,008%	0,008%	0,013%
				$ P				$76.192	$76.192	$76.192	$25.397	$13.389	$20.083	$33.472
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E										
				% E										
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P		0,001%	0,001%	0,009%	0,035%	0,047%	0,023%	0,020%	0,030%	0,050%
				$ P		$2.279	$3.798	$24.305	$91.744	$121.525	$60.762	$52.015	$78.022	$130.037
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ E		$2.303								$712
				% E		0,001%								0,00%
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P										
				$ P										
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ E										
				% E										

VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,64%**	**0,84%**	**0,95%**	**0,41%**	**0,71%**	**0,82%**	**1,12%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$11.914**	**$104.610**	**$1.658.889**	**$2.195.660**	**$2.486.373**	**$1.068.394**	**$1.841.675**	**$2.140.736**	**$2.925.622**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,68%**	**1,52%**	**2,47%**	**2,88%**	**3,59%**	**4,41%**	**5,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,000**	**$ 11.914**	**$ 116.524**	**$ 1.775.413**	**$ 3.971.072**	**$ 6.457.446**	**$ 7.525.839**	**$ 9.367.515**	**$ 11.508.250**	**$ 14.433.872**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,38%**	**0,41%**	**0,33%**	**0,31%**	**0,34%**	**0,37%**	**0,62%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$11.855**	**$54.599**	**$981.651**	**$1.073.591**	**$871.237**	**$811.030**	**$894.570**	**$952.773**	**$1.617.079**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,40%**	**0,81%**	**1,15%**	**1,45%**	**1,80%**	**2,17%**	**2,79%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$11.855**	**$66.454**	**$1.048.105**	**$2.121.696**	**$2.992.933**	**$3.803.963**	**$4.698.532**	**$5.651.305**	**$7.268.384**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.464,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432 CND

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	RA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA O / VALOR TOTAL OBRA	% Programado	AÑO 2022									AÑO 2023
			Valor programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	1-ene-23
			% Ejecutado											
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,063%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,115%	0,115%	0,096%	0,015%
				$ P	$163.196	$221.360	$221.360	$221.360	$221.360	$221.360	$300.000	$300.000	$250.000	$38.286
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ E	$6.911	$18.055	$5.504	$10.483	$43.866	$335.667	$541.953	$83.306	$89.262	$11.360
				% E	0,003%	0,007%	0,002%	0,004%	0,017%	0,129%	0,208%	0,032%	0,034%	0,004%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,322%	0,419%	0,419%	0,468%	0,468%	0,468%	0,146%	0,146%	0,115%	0,020%
				$ P	$839.937	$1.092.695	$1.092.695	$1.299.338	$1.299.338	$1.299.338	$380.000	$380.000	$300.000	$79.317
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ E	$17.152	$17.606	$143.583	$173.382	$220.360	$164.853	$803.419	$793.808	$478.430	$6.581
				% E	0,01%	0,01%	0,06%	0,07%	0,08%	0,06%	0,31%	0,30%	0,18%	0,003%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,373%	0,501%	0,501%	0,571%	0,571%	0,571%	0,956%	0,956%	0,768%	0,047%
				$ P	$971.950	$1.308.233	$1.308.233	$1.488.987	$1.488.987	$1.488.987	$2.493.680	$2.493.680	$2.000.000	$122.452
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ E	$1.013.142	$683.878	$217.530	$152.046	$95.979	$860.165		$128.913	$1.414.439	$4.240
				% E	0,39%	0,26%	0,08%	0,06%	0,03%	0,34%		0,05%	0,54%	0,002%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,987%	0,738%	0,738%	0,804%	0,804%	0,804%	0,113%	0,113%	0,095%	0,005%
				$ P	$1.532.169	$1.925.890	$1.925.890	$2.098.809	$2.098.809	$2.098.809	$295.234	$295.234	$246.730	$246.840
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ E	$9.603	$68.229	$148.535	$249.254	$414.504	$266.463	$368.941	$276.027	$689.460	$124.852
				% E	0,00%	0,03%	0,06%	0,11%	0,16%	0,11%	0,15%	0,11%	0,26%	0,048%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,007%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,021%	0,021%	0,011%	0,003%
				$ P	$19.472	$45.621	$45.621	$45.621	$45.621	$45.621	$56.000	$56.000	$30.000	$7.498
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E					$83.943			$9.323		
				% E					0,03%			0,00%		0,000%
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,012%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%				0,004%
				$ P	$31.311	$58.089	$58.089	$58.089	$58.089	$58.089				$11.228
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E										
				% E										0,000%
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,020%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,006%	0,006%	0,005%	0,010%
				$ P	$52.336	$156.367	$156.367	$156.367	$156.367	$156.367	$16.545	$16.545	$13.363	$26.334
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ E	$2.593	$2.949	$1.084	$1.529	$38.703	$34.894	$166.989	$33.253	$24.150	$11.239
				% E	0,001%	0,00%	0,0004%	0,00%	0,01%	0,01%	0,06%	0,01%	0,01%	0,004%
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P							0,068%	0,107%	0,142%	
				$ P							$178.223	$278.223	$378.223	
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ E							$290.322	$58.783		$83.711
				% E							0,11%	0,02%		0,032%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%											
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10											

16,74%

5,530%

REPROGRAMACIÓN # 2 — REPROGRAMACIÓN # 3 — REPROGRAMACIÓN # 4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,38%**	**1,84%**	**1,84%**	**2,06%**	**2,06%**	**2,06%**	**1,43%**	**1,46%**	**1,23%**	**0,20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.612.012**	**$4.808.254**	**$4.808.254**	**$5.368.551**	**$5.368.551**	**$5.368.551**	**$3.719.682**	**$3.819.682**	**$3.218.316**	**$529.757**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6,91%**	**8,77%**	**10,61%**	**12,67%**	**14,72%**	**16,78%**	**13,85%**	**15,31%**	**16,53%**	**16,74%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 18.045.885**	**$ 22.854.139**	**$ 27.662.394**	**$ 33.030.944**	**$ 38.399.495**	**$ 43.768.046**	**$ 36.114.803**	**$ 39.933.685**	**$ 43.152.001**	**$ 43.681.758**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,40%**	**0,30%**	**0,20%**	**0,24%**	**0,33%**	**0,66%**	**0,84%**	**0,53%**	**1,03%**	**0,09%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.049.402**	**$790.917**	**$516.236**	**$626.694**	**$871.467**	**$1.712.649**	**$2.201.624**	**$1.383.917**	**$2.695.749**	**$241.992**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**3,19%**	**3,49%**	**3,68%**	**3,93%**	**4,26%**	**4,92%**	**5,76%**	**6,29%**	**7,33%**	**7,42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$8.317.786**	**$9.108.703**	**$9.624.939**	**$10.251.633**	**$11.123.100**	**$12.835.749**	**$15.037.373**	**$16.421.290**	**$19.117.039**	**$19.359.030**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0975-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Sesión contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AÑO 2023									
				% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				$ Valor programado										
				$ Valor Ejecutado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	1-ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
				% Ejecutado										
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,022%	0,025%	0,024%	0,036%	0,049%	0,067%	0,078%	0,115%	0,146%	0,152%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$57.261	$65.950	$61.968	$92.917	$126.889	$175.569	$204.673	$300.170	$380.731	$397.579
				$ E	$35.626	$29.221	$11.625	$20.874	$31.161	$224.178	$34.193	$472	$58.699	$15.989
				% E	0,014%	0,011%	0,004%	0,008%	0,012%	0,086%	0,013%		0,022%	0,006%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,045%	0,052%	0,049%	0,074%	0,100%	0,139%	0,162%	0,238%	0,301%	0,315%
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$119.329	$136.077	$128.055	$192.011	$262.171	$362.809	$422.952	$625.294	$786.771	$821.586
				$ E	$96.212	$66.946	$45.873	$170.195	$30.393	$154.415	$200.006	$117.521	$429.413	$474.905
				% E	0,037%	0,026%	0,018%	0,065%	0,012%	0,060%	0,077%	0,046%	0,167%	0,184%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,070%	0,081%	0,076%	0,114%	0,155%	0,215%	0,251%	0,368%	0,467%	0,487%
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$183.199	$210.615	$198.195	$297.182	$402.297	$555.539	$654.618	$959.049	$1.217.511	$1.271.595
				$ E	$8.226	$363.405	$626.631	$441.252	$1.152.973	$1.252.572	$1.208.795	$975.202	$1.080.993	$1.411.095
				% E	0,003%	0,140%	0,240%	0,553%	0,442%	0,480%	0,463%	0,378%	0,419%	0,547%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	% P	0,141%	0,163%	0,153%	0,230%	0,313%	0,434%	0,506%	0,742%	0,941%	0,982%
	$68.503.512,55	46,595%	3,74%	$ P	$369.174	$424.550	$399.523	$599.061	$817.954	$1.131.936	$1.319.578	$1.935.273	$2.454.668	$2.563.289
				$ E	$303.997	$101.983	$243.897	$247.169	$108.092	$274.722	$32.859	$74.265	$59.937	$116.813
				% E	0,116%	0,039%	0,093%	0,095%	0,042%	0,105%	0,012%			0,044%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,004%	0,005%	0,005%	0,007%	0,010%	0,013%	0,015%	0,023%	0,029%	0,030%
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$11.215	$12.897	$12.137	$18.198	$24.847	$34.385	$40.086	$58.789	$74.567	$77.906
				$ E										$73.100
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	% P	0,005%	0,006%	0,006%	0,009%	0,012%	0,016%	0,018%	0,029%	0,035%	0,037%
				$ P	$13.802	$15.873	$14.937	$22.397	$30.581	$42.326	$49.335	$72.354	$91.773	$95.834
				$ E										
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	% P	0,008%	0,009%	0,010%	0,016%	0,024%	0,033%	0,046%	0,054%	0,079%	0,105%
				$ P	$39.395	$45.292	$42.922	$63.910	$87.292	$120.758	$140.727	$206.461	$281.872	$273.460
				$ E	$23.883	$24.682	$9.895	$10.016	$19.257	$11.916	$4.769	$23.382	$20.818	$21.451
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% E	0,009%	0,009%	0,004%	0,004%	0,007%	0,005%	0,002%		0,01%	0,01%
				% P										
				$ P										
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ E				$154.236				$688.279	$153.918	$127.601
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,059%	0,000%	0,000%	0,000%	0,264%	0,059%	0,049%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,30%**	**0,35%**	**0,33%**	**0,49%**	**0,67%**	**0,93%**	**1,09%**	**1,59%**	**2,02%**	**2,11%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$792.303**	**$911.148**	**$857.438**	**$1.285.676**	**$1.755.454**	**$2.429.308**	**$2.832.016**	**$4.153.390**	**$5.268.092**	**$5.501.208**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,04%**	**17,39%**	**17,72%**	**18,21%**	**18,88%**	**19,81%**	**20,90%**	**22,49%**	**24,51%**	**26,62%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 44.474.061**	**$ 45.385.209**	**$ 46.242.647**	**$ 47.528.323**	**$ 49.283.776**	**$ 51.713.084**	**$ 54.545.100**	**$ 58.698.490**	**$ 63.966.582**	**$ 69.467.790**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,18%**	**0,22%**	**0,36%**	**0,78%**	**0,61%**	**0,73%**	**0,59%**	**0,72%**	**0,69%**	**0,86%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$467.745**	**$586.937**	**$937.920**	**$2.044.477**	**$1.342.776**	**$1.917.803**	**$1.530.691**	**$1.879.121**	**$1.803.778**	**$2.240.954**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**7,60%**	**7,82%**	**8,18%**	**8,96%**	**9,46%**	**10,21%**	**10,80%**	**11,52%**	**12,21%**	**13,07%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.826.775**	**$20.412.712**	**$21.350.631**	**$23.395.108**	**$24.737.885**	**$26.655.688**	**$28.186.379**	**$30.065.500**	**$31.869.278**	**$34.110.232**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$831.849.018,000 / $831.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$81.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$83.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0976-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/09/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Según contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		AÑO 2023	AÑO 2024								
				% Programado										
				$ Valor programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
				% Ejecutado										
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,139%	0,006%	0,009%	0,038%	0,029%	0,049%	0,055%	0,096%	0,110%	0,137%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.982,09	$ P	$361.567	$15.615.047	$22.693.832	$99.819.853	$76.624.773	$127.459.844	$143.888.119	$250.551.452	$286.344.516	$357.930.645
				$ E	$17.139	$6.679	$162.871	$72.418	$7.551	$14.706	$101.467	$32.604	$88.294	$17.827
				% E	0,007%	0,003%	0,062%	0,028%	0,003%	0,006%	0,039%	0,012%	0,034%	0,007%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,266%	0,013%	0,018%	0,081%	0,062%	0,104%	0,117%	0,204%	0,233%	0,292%
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$747.169	$33.190.209	$48.246.934	$212.160.425	$162.945.702	$270.841.726	$305.838.129	$532.553.956	$608.633.092	$760.791.365
				$ E	$302.116	$604.522	$419.759	$803.335	$904.167	$517.268	$536.829	$776.074	$873.562	$1.063.743
				% E	0,12%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,443%	0,016%	0,023%	0,103%	0,079%	0,131%	0,148%	0,257%	0,294%	0,368%
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$1.195.418	$41.873.071	$60.869.183	$267.709.958	$206.598.938	$341.737.305	$389.994.559	$671.955.178	$767.948.725	$959.935.909
				$ E	$1.823.440	$332.440	$786.979	$660.892	$872.204	$502.779	$759.472	$901.829	$468.073	$809.117
				% E	0,70%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,863%	0,213%	0,026%	0,038%	0,167%	0,128%	0,213%	0,240%	0,418%	0,477%
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$2.331.114	$67.978.006	$98.793.674	$434.552.306	$333.734.689	$554.730.243	$626.397.577	$1.090.742.050	$1.246.562.343	$1.558.202.928
				$ E		$105.236	$220.313	$259.699	$197.540	$445.305	$248.293	$710.494	$293.508	$528.000
				% E		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
				% P	0,027%	0,001%	0,001%	0,005%	0,004%	0,007%	0,008%	0,013%	0,015%	0,019%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	$ P	$70.813	$2.178.736	$3.166.382	$13.927.599	$10.696.348	$17.779.036	$20.076.327	$34.958.778	$39.952.889	$49.940.111
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E	$59.927		$68.530	$111.892	$31.847					
				% E			0,026%	0,043%	0,012%					
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,033%	0,001%	0,002%	0,009%	0,007%	0,011%	0,013%	0,022%	0,026%	0,031%
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$87.153	$3.574.055	$5.194.239	$22.847.298	$17.546.647	$29.165.324	$32.933.877	$57.347.548	$65.559.484	$81.925.068
				$ E										
				% E	0,000%									
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,095%	0,004%	0,005%	0,024%	0,019%	0,031%	0,036%	0,061%	0,069%	0,087%
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$248.690	$9.863.210	$14.334.382	$63.050.989	$48.422.945	$80.481.761	$94.360.142	$159.260.270	$180.868.880	$229.086.100
				$ E		$11.899	$525	$3.650	$4.739	$8.[illegible]	$71.406	-$24.629	$32.866	$8.892
				% E		0,005%	0,000%	0,001%	0,002%	0,003%	0,027%	-0,009%	0,013%	0,003%
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P		0,003%	0,004%	0,018%	0,014%	0,023%	0,026%	0,045%	0,051%	0,064%
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ P		$7.261.555	$10.[illegible]	$46.419.801	$35.650.249	$59.256.396	$68.913.121	$116.515.385	$133.160.440	$166.450.549
				$ E		$19.317		$321.155	$123.996	$206.062	$677.089	$81.854	$850.322	$1.423.986
				% E	0,000%	0,276%		0,123%	0,048%	0,079%	0,259%	0,031%	0,326%	0,546%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10											

22,92%

26,620%

REPROGRAMACION # 5 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No.3A Y 4) REPROGRAMACION # 6 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 5) REPROGRAMACION # 7 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 6 y 7) REPROGRAMACION #8 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 8, 9y 10) REPROGRAMACION # 9 (MODIFICATORIA No 11)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,92%**	**0,07%**	**0,10%**	**0,44%**	**0,34%**	**0,57%**	**0,64%**	**1,12%**	**1,28%**	**1,59%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.002.925**	**$181.539**	**$263.834**	**$1.160.495**	**$891.220**	**$1.481.446**	**$1.672.828**	**$2.912.885**	**$3.329.011**	**$4.161.264**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**28,64%**	**28,60%**	**28,71%**	**29,15%**	**17,72%**	**18,29%**	**18,93%**	**20,05%**	**21,32%**	**22,92%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 74.470.715**	**$ 74.652.254**	**$ 74.916.088**	**$ 76.076.583**	**$ 46.254.262**	**$ 47.735.708**	**$ 49.408.536**	**$ 52.321.421**	**$ 55.650.432**	**$ 59.811.696**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,84%**	**0,61%**	**0,64%**	**0,86%**	**0,82%**	**0,73%**	**0,92%**	**0,95%**	**1,00%**	**1,48%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.202.622**	**$1.580.094**	**$1.658.977**	**$2.233.230**	**$2.142.075**	**$1.914.969**	**$2.394.557**	**$2.484.226**	**$2.602.624**	**$3.851.365**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**13,91%**	**14,52%**	**15,16%**	**16,01%**	**16,83%**	**17,57%**	**18,48%**	**19,43%**	**20,43%**	**21,91%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$36.312.854**	**$37.892.947**	**$39.551.924**	**$41.785.154**	**$43.927.229**	**$45.842.198**	**$48.236.755**	**$50.720.981**	**$53.323.605**	**$57.174.970**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.344.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Sesión contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2024			AÑO 2025							
					41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
					oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89 / $10.048.961,72	7,227% / 3,593%	0,93% / $2.606.962,09	% P	0,165%	0,274%	0,403%	0,025%	0,025%	0,062%	0,062%	0,099%	0,099%	0,124%	
				$ P	$429.516.774	$715.861.290	$1.053.000.507	$64.861.649	$64.861.649	$162.154.123	$162.154.123	$259.446.597	$259.446.597	$324.308.246	38,490%
				$ E	$26.582	$100.226	$178.067	$70.017	$78.807						
				% E	0,011%	0,038%	0,068%	0,027%	0,030%						
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50 / $44.549.184,92	14,935% / 15,930%	5,14% / $14.384.998,70	% P	0,350%	0,583%	0,858%	0,059%	0,059%	0,147%	0,147%	0,234%	0,234%	0,293%	
				$ P	$912.949.639	$1.521.582.731	$2.238.181.347	$152.946.701	$152.946.701	$382.366.752	$382.366.752	$611.786.802	$611.786.802	$764.733.503	
				$ E	$493.782	$889.066	$1.013.870	$143.368	$92.709						
				% E	0,189%	0,344%	0,391%	0,057%	0,024%						
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18 / $68.504.426,76	23,115% / 24,496%	11,32% / $31.650.668,38	% P	0,441%	0,736%	1,082%	0,067%	0,067%	0,167%	0,167%	0,267%	0,267%	0,333%	
				$ P	$1.151.939.163	$1.919.874.938	$2.824.047.972	$173.357.278	$173.357.278	$434.881.945	$434.881.945	$695.811.112	$695.811.112	$869.763.890	
				$ E	$467.802	$980.426	$1.979.810	$266.726	$301.701						
				% E	0,175%	0,376%	0,759%	0,079%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55 / $109.525.395,66	46,595% / 39,164%	3,74% / $10.456.499,52	% P	0,716%	1,194%	1,756%	0,114%	0,114%	0,285%	0,285%	0,456%	0,456%	0,570%	
				$ P	$1.869.843.514	$3.116.405.857	$4.584.099.968	$297.447.960	$297.447.960	$743.619.900	$743.619.900	$1.189.791.841	$1.189.791.841	$1.487.239.801	
				$ E	$998.297	$1.734.434	$990.963	$289.925	$329.904						
				% E	0,369%	0,220%	0,216%	0,111%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86 / $4.052.813,86	1,415% / 1,449%	0,27% / $753.412,75	% P	0,023%	0,038%	0,056%	0,003%	0,003%	0,009%	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	
				$ P	$59.929.333	$99.882.222	$146.922.360	$9.049.973	$9.049.973	$22.624.934	$22.624.934	$36.199.894	$36.199.894	$45.249.867	
				$ E	$46.021		$6.398								
				% E	0,018%		0,002%		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.396,68 / $2.652.444,68	1,742% / 0,948%	0,00% / $0,00	% P	0,038%	0,063%	0,092%	0,006%	0,006%	0,014%	0,014%	0,023%	0,023%	0,028%	
				$ P	$98.310.082	$163.850.136	$241.016.352	$14.845.879	$14.845.879	$37.114.697	$37.114.697	$59.383.516	$59.383.516	$74.229.395	
				$ E											
				% E					0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06 / $11.943.402,20	4,971% / 4,271%	0,31% / $856.405,07	% P	0,104%	0,170%	0,250%	0,016%	0,016%	0,039%	0,039%	0,063%	0,063%	0,078%	
				$ P	$271.303.320	$487.172.199	$665.125.439	$40.969.717	$40.969.717	$102.424.293	$102.424.293	$163.878.869	$163.878.869	$204.848.586	
				$ E	$26.987	$16.149	$140.100	$42.452	$20.704						
				% E	0,010%	0,006%	0,054%	0,016%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00 / $28.379.561,81	0,000% / 10,148%	5,09% / $14.226.441,85	% P	0,077%	0,123%	0,188%								
				$ P	$199.741	$332.901	$489.683								
				$ E	$1.872	$2.586.411	$1.917.787	$968.771	$920.383						
				% E	0,717%	0,991%	0,735%	0,371%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	22,920%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10												

REPROGRAMACION #10 (MODIFICATORIA No12 y ACTA FIJACION No.11)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,91%**	**3,19%**	**4,69%**	**0,29%**	**0,29%**	**0,72%**	**0,72%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,44%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4.993.516**	**$8.322.527**	**$12.242.072**	**$754.075**	**$754.075**	**$1.885.187**	**$1.885.187**	**$3.016.299**	**$3.016.299**	**$3.770.373**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**24,83%**	**28,02%**	**32,71%**	**33,00%**	**33,29%**	**34,01%**	**34,73%**	**35,89%**	**37,05%**	**38,49%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 64.805.212**	**$ 73.127.740**	**$ 85.369.812**	**$ 86.123.887**	**$ 86.877.961**	**$ 88.763.148**	**$ 90.648.334**	**$ 93.664.633**	**$ 96.680.932**	**$ 100.451.305**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**1,49%**	**1,98%**	**2,27%**	**0,66%**	**0,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.886.503**	**$5.156.712**	**$5.933.001**	**$1.724.558**	**$1.060.645**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**23,40%**	**25,37%**	**27,68%**	**28,31%**	**28,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$61.061.473**	**$66.217.185**	**$72.150.185**	**$73.874.743**	**$74.935.388**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+ B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 25202-5737 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 46 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Arípoto - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Sesión contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		AÑO 2025					AÑO 2026					
				% Programado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,124%	0,137%	0,137%	0,162%	0,186%	0,027%	0,027%	0,069%	0,069%	0,110%	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$324.308	$356.739	$356.739	$421.601	$486.462	$71.586.129	$71.586.129	$178.965.323	$178.965.323	$286.344.516	50,670%
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,293%	0,322%	0,322%	0,381%	0,440%	0,065%	0,065%	0,162%	0,162%	0,259%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$764.734	$841.207	$841.207	$994.154	$1.147.100	$168.803.328	$168.803.328	$422.008.320	$422.008.320	$675.213.312	
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,333%	0,367%	0,367%	0,433%	0,500%	0,074%	0,074%	0,184%	0,184%	0,294%	
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$869.764	$956.740	$956.740	$1.130.693	$1.304.646	$191.987.194	$191.987.194	$479.967.984	$479.967.984	$767.948.775	
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,570%	0,627%	0,627%	0,741%	0,855%	0,126%	0,126%	0,314%	0,314%	0,503%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$1.487.240	$1.635.964	$1.635.964	$1.933.412	$2.230.860	$328.285.641	$328.285.641	$820.714.102	$820.714.102	$1.313.142.563	
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,017%	0,019%	0,019%	0,023%	0,026%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,015%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$45.250	$49.775	$49.775	$58.825	$67.875	$9.988.222	$9.988.222	$24.970.556	$24.970.556	$39.952.889	
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,028%	0,031%	0,031%	0,037%	0,043%	0,006%	0,006%	0,016%	0,016%	0,025%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$74.229	$81.652	$81.652	$98.498	$111.344	$16.385.014	$16.385.014	$40.962.534	$40.962.534	$65.540.055	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,078%	0,086%	0,086%	0,102%	0,118%	0,017%	0,017%	0,043%	0,043%	0,069%	
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$204.849	$225.333	$225.333	$266.303	$307.273	$45.217.220	$45.217.220	$113.043.050	$113.043.050	$180.868.880	
				$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P											
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ P											
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	38,490%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,44%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,88%**	**2,17%**	**0,32%**	**0,32%**	**0,80%**	**0,80%**	**1,28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.770.373**	**$4.147.411**	**$4.147.411**	**$4.901.485**	**$5.655.560**	**$832.253**	**$832.253**	**$2.080.632**	**$2.080.632**	**$3.329.011**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**39,93%**	**41,52%**	**43,11%**	**44,99%**	**47,16%**	**47,48%**	**47,80%**	**48,59%**	**49,39%**	**50,67%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 104.221.678**	**$ 108.369.089**	**$ 112.516.500**	**$ 117.417.985**	**$ 123.073.545**	**$ 123.905.797**	**$ 124.738.050**	**$ 126.818.682**	**$ 128.899.314**	**$ 132.228.325**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.304,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Aríporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/09/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Sesión contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	AÑO 2026							AÑO 2027			
				$ Valor programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,110%	0,137%	0,137%	0,151%	0,151%	0,178%	0,206%	0,023%	0,023%	0,066%	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$286.345	$357.931	$357.931	$393.724	$393.724	$465.310	$536.896	$59.874	$59.874	$152.434	64,330%
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,259%	0,323%	0,323%	0,356%	0,356%	0,420%	0,484%	0,055%	0,055%	0,138%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$675.213	$844.017	$844.017	$928.418	$928.418	$1.097.222	$1.266.025	$143.779	$143.779	$359.446	
				$ E											
				% E	0,012%							0,000%	0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,294%	0,368%	0,368%	0,405%	0,405%	0,478%	0,552%	0,063%	0,063%	0,157%	
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$767.949	$959.936	$959.936	$1.055.930	$1.055.930	$1.247.918	$1.439.904	$163.525	$163.525	$408.814	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,503%	0,629%	0,629%	0,692%	0,692%	0,818%	0,943%	0,107%	0,107%	0,268%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$1.313.143	$1.641.428	$1.641.428	$1.805.571	$1.805.571	$2.133.857	$2.462.142	$279.618	$279.618	$699.045	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,015%	0,019%	0,019%	0,021%	0,021%	0,025%	0,029%	0,003%	0,003%	0,008%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$39.953	$49.941	$49.941	$54.935	$54.935	$64.923	$74.912	$8.507	$8.507	$21.269	
				$ E				$0							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,025%	0,031%	0,031%	0,035%	0,035%	0,041%	0,047%	0,005%	0,005%	0,013%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$65.540	$81.925	$81.925	$90.118	$90.118	$106.503	$122.888	$13.956	$13.956	$34.890	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,069%	0,087%	0,087%	0,095%	0,095%	0,113%	0,130%	0,015%	0,015%	0,037%	
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$180.869	$226.086	$226.086	$248.695	$248.695	$293.912	$339.129	$38.514	$38.514	$96.285	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P											
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ P											
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	50,670%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,28%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,75%**	**1,75%**	**2,07%**	**2,39%**	**0,27%**	**0,27%**	**0,68%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.329.011**	**$4.161.264**	**$4.161.264**	**$4.577.390**	**$4.577.390**	**$5.409.643**	**$6.241.896**	**$708.873**	**$708.873**	**$1.772.182**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**51,94%**	**53,54%**	**55,13%**	**56,88%**	**58,64%**	**60,71%**	**63,10%**	**63,37%**	**63,66%**	**64,33%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 135.527.336**	**$ 139.716.600**	**$ 143.879.863**	**$ 148.457.254**	**$ 153.034.644**	**$ 158.444.286**	**$ 164.686.182**	**$ 165.395.055**	**$ 166.103.928**	**$ 167.876.109**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, UBO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Arporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		AÑO 2027									AÑO 2028	
				% Programado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,058%	0,093%	0,093%	0,117%	0,117%	0,128%	0,128%	0,152%	0,175%	0,027%	77,000%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$152.434	$243.894	$243.894	$304.868	$304.868	$335.355	$335.355	$396.328	$457.302	$71.586	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%						0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,138%	0,220%	0,220%	0,275%	0,275%	0,303%	0,303%	0,358%	0,413%	0,065%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$359.446	$575.114	$575.114	$718.893	$718.893	$790.782	$790.782	$934.560	$1.078.339	$168.803	
				% E	0,012%								0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,157%	0,251%	0,251%	0,313%	0,313%	0,345%	0,345%	0,407%	0,470%	0,074%	
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$408.814	$654.102	$654.102	$817.627	$817.627	$899.390	$899.390	$1.062.915	$1.226.441	$191.987	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%						0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,268%	0,429%	0,429%	0,536%	0,536%	0,589%	0,589%	0,696%	0,804%	0,126%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$699.045	$1.118.471	$1.118.471	$1.398.089	$1.398.089	$1.537.898	$1.537.898	$1.817.516	$2.097.134	$328.286	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%						0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,008%	0,013%	0,013%	0,016%	0,016%	0,018%	0,018%	0,021%	0,024%	0,004%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$21.269	$34.030	$34.030	$42.537	$42.537	$46.791	$46.791	$55.299	$63.806	$9.988	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%						0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,013%	0,021%	0,021%	0,027%	0,027%	0,029%	0,029%	0,035%	0,040%	0,006%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$34.890	$55.824	$55.824	$69.780	$69.780	$76.758	$76.758	$90.714	$104.670	$16.385	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,037%	0,059%	0,059%	0,074%	0,074%	0,081%	0,081%	0,096%	0,111%	0,017%	
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$96.286	$154.055	$154.055	$192.569	$192.569	$211.826	$211.826	$250.340	$288.854	$45.217	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%						0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P											
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	$ P											
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	64,330%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,68%**	**1,09%**	**1,09%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,49%**	**1,49%**	**1,77%**	**2,04%**	**0,32%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.772.182**	**$2.835.491**	**$2.835.491**	**$3.544.364**	**$3.544.364**	**$3.898.800**	**$3.898.800**	**$4.607.673**	**$5.316.545**	**$832.253**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**65,00%**	**66,09%**	**67,18%**	**68,54%**	**69,89%**	**71,39%**	**72,88%**	**74,65%**	**76,68%**	**77,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 169.648.291**	**$ 172.483.782**	**$ 175.319.273**	**$ 178.863.636**	**$ 182.408.000**	**$ 186.306.800**	**$ 190.205.600**	**$ 194.813.273**	**$ 200.129.818**	**$ 200.962.071**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2028										
					81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
					feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,027%	0,069%	0,069%	0,110%	0,110%	0,137%	0,137%	0,151%	0,151%	0,178%	90,240%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$71.986	$178.965	$178.965	$286.345	$286.345	$357.931	$357.931	$393.724	$393.724	$465.310	
				$ E										$0	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,065%	0,162%	0,162%	0,259%	0,259%	0,323%	0,323%	0,356%	0,356%	0,420%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$168.803	$422.008	$422.008	$675.213	$675.213	$844.017	$844.017	$928.418	$928.418	$1.097.222	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,012%							0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,074%	0,184%	0,184%	0,294%	0,294%	0,368%	0,368%	0,405%	0,405%	0,478%	
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$191.987	$479.968	$479.968	$767.949	$767.949	$959.936	$959.936	$1.055.930	$1.055.930	$1.247.917	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,126%	0,314%	0,314%	0,503%	0,503%	0,629%	0,629%	0,692%	0,692%	0,818%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$328.286	$820.714	$820.714	$1.313.143	$1.313.143	$1.641.428	$1.641.428	$1.805.571	$1.805.571	$2.133.857	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,004%	0,010%	0,010%	0,015%	0,015%	0,019%	0,019%	0,021%	0,021%	0,025%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$9.988	$24.971	$24.971	$39.953	$39.953	$49.941	$49.941	$54.935	$54.935	$64.923	
				$ E						$0	$0				
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,006%	0,016%	0,016%	0,025%	0,025%	0,031%	0,031%	0,035%	0,035%	0,041%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$16.385	$40.963	$40.963	$65.540	$65.540	$81.925	$81.925	$90.118	$90.118	$106.503	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,017%	0,043%	0,043%	0,069%	0,069%	0,087%	0,087%	0,095%	0,095%	0,113%	
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$45.217	$113.043	$113.043	$180.869	$180.869	$226.086	$226.086	$248.695	$248.695	$293.912	
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P											
				$ P											
				$ E											
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	77,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10												

		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	0,32%	0,80%	0,80%	1,28%	1,28%	1,59%	1,59%	1,75%	1,75%	2,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$832.253	$2.080.632	$2.080.632	$3.329.011	$3.329.011	$4.161.264	$4.161.264	$4.577.390	$4.577.390	$5.409.643
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	77,32%	78,12%	78,92%	80,19%	81,47%	83,06%	84,66%	86,41%	88,16%	90,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 201.794.324	$ 203.874.955	$ 205.955.587	$ 209.284.598	$ 212.613.609	$ 216.774.873	$ 220.936.137	$ 225.513.527	$ 230.090.917	$ 235.500.560
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, UBO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$81.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 45 DE feb-25

SEGUIMIENTO No. 45 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2028	AÑO 2029							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		91	92	93	94	95	96	97	98	99
					dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,93%	% P	0,206%	0,037%	0,075%	0,087%	0,137%	0,150%	0,237%	0,250%	0,275%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.606.962,09	$ P	$536.896	$97.634	$195.669	$228.280	$358.726	$391.338	$619.618	$652.229	$717.466
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,14%	% P	0,485%	0,089%	0,177%	0,200%	0,324%	0,354%	0,560%	0,589%	0,648%
	$44.549.184,92	15,930%	$14.384.998,70	$ P	$1.266.025	$230.698	$461.396	$538.295	$845.892	$922.792	$1.461.087	$1.537.986	$1.691.784
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,012%						
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,32%	% P	0,552%	0,101%	0,201%	0,235%	0,369%	0,402%	0,637%	0,670%	0,737%
	$68.504.426,76	24,496%	$31.650.668,38	$ P	$1.439.904	$262.382	$524.765	$612.226	$962.069	$1.049.530	$1.661.756	$1.749.217	$1.924.138
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,74%	% P	0,943%	0,172%	0,344%	0,401%	0,630%	0,688%	1,089%	1,146%	1,261%
	$109.525.395,66	39,164%	$10.456.499,52	$ P	$2.462.142	$448.657	$897.314	$1.046.866	$1.645.076	$1.794.628	$2.841.485	$2.991.047	$3.290.152
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,029%	0,005%	0,010%	0,012%	0,019%	0,021%	0,033%	0,035%	0,038%
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$74.912	$13.651	$27.301	$31.851	$50.052	$54.602	$86.454	$91.004	$100.104
				$ E						$0			
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,047%	0,009%	0,017%	0,020%	0,031%	0,034%	0,054%	0,057%	0,063%
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$122.888	$22.393	$44.786	$52.250	$82.107	$89.571	$141.821	$149.286	$164.214
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,31%	% P	0,130%	0,024%	0,047%	0,055%	0,087%	0,095%	0,150%	0,158%	0,174%
	$11.943.402,20	4,271%	$856.405,07	$ P	$339.129	$61.797	$123.594	$144.193	$226.589	$247.187	$391.380	$411.979	$453.177
				$ E									
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	5,09%	% P									
				$ P									
				$ E									
	$28.379.561,81	10,148%	$14.226.441,85	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,71%										
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$74.935.388,10										

107,16%

90,240%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**2,39%**	**0,44%**	**0,87%**	**1,02%**	**1,60%**	**1,74%**	**2,76%**	**2,91%**	**3,20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$6.241.896**	**$1.137.412**	**$2.274.824**	**$2.653.962**	**$4.170.511**	**$4.549.648**	**$7.203.610**	**$7.582.747**	**$8.341.022**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**92,63%**	**93,06%**	**93,94%**	**94,95%**	**96,55%**	**98,29%**	**101,05%**	**103,96%**	**107,16%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 241.742.455**	**$ 242.879.868**	**$ 245.154.692**	**$ 247.808.653**	**$ 251.979.164**	**$ 256.528.813**	**$ 263.732.422**	**$ 271.315.170**	**$ 279.656.192**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 643.039.588,00	0,1876%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 347.462.121,00	0,1013%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$831.849.018,000 / $831.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$81.810.476.204,000	$ 17.856.731.697,00	5,2083%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$83.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 92.792.119.799,00**	**27,06%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

(AFINCO-FR-12)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	1

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE	X	45 (D)	feb-25
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 125323	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 125323	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 449823	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 449823	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 133,733,857.00
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 223124	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 223124	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 133,733,857.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____ (BID, USAID, CAF, Etc.…)

ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula No. 25202-248533 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTA 6404 (E)

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula No. 54202-240042 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTAS 6405 Y 6514 (E)

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

(AFINCO-FR-13)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 978 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

Acta No. **45 (D)** Valor básico **$ 132.763.661,00** Período: feb-25

Valor incluido el Iva: **$ 133.733.857,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	*BELEN-SOCHA-SACAMA*	$ 59.985.288,00	$ -	$ 81.853.890,00	**$ 141.839.178,00**
2	6405	*SACAMA - LA CABUYA -HATO COROZAL*	-$ 9.701.038,00	$ -	$ -	**-$ 9.701.038,00**
3	6514	*PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA*	$ -	$ -	$ 1.595.717,00	**$ 1.595.717,00**
TOTALES			**$ 50.284.250,00**	**$ -**	**$ 83.449.607,00**	**$ 133.733.857,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	$ -	$ -
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	$ 2.039.155,00	$ 2.024.362,00
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	$ 79.365.737,00	$ 78.789.964,00
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	$ 59.985.288,00	$ 59.550.114,00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA	$ 448.998,00	$ 445.741,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**$ 141.839.178,00**	**$ 140.810.181,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	$ -	$ -
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**$ -**	**$ -**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	-$ 18.830.215,00	-$ 18.693.608,00
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ 9.129.177,00	$ 9.062.947,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**-$ 9.701.038,00**	**-$ 9.630.661,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ 1.595.717,00	$ 1.584.141,00
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			**$ 1.595.717,00**	**$ 1.584.141,00**
TOTAL			**$ 133.733.857,00**	**$ 132.763.661,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327 CND

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 25202 - 26432

GT

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7706362
Contratista:	CONSORCIO VIAS NACIONALES
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901474028
Objeto del Contrato	ACTA AJUSTES DEFINITIVA 45 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	978	Vigencia:	2021
Base Gravable	$140.810.181	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 1,409,000.00
Fecha de Pago:	30/04/2025		

SOPORTE DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (336 Afiliados)						$809,432,840	$129,989,100			$817,099,376	$34,871,000			$810,234,857	$32,426,600			$817,099,376	$55,437,900		$26,907,700	$1,345,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (67 Afiliados)						$20,805,349	$3,214,100			$20,805,349	$716,500			$6,202,483	$249,300			$20,805,349	$0		$0	$0
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$72,609	$11,700			$72,609	$3,000			$47,450	$1,900			$72,609	$0		$0	$0
1	CC	1010094305	BLANCO SUA ERIKA JULIETH	230301	1	$72,609	$11,700	ESSC24	1	$72,609	$3,000	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$72,609	$0	1	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$1,534,504	$245,600			$1,534,504	$61,500			$0	$0			$1,534,504	$0		$0	$0
2	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$0	$0	14-7	28	$1,328,600	$0	28	$0	$0
3	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	4	$205,904	$33,000	EPS041	4	$205,904	$8,300	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$205,904	$0	4	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$184,566	$24,700			$184,566	$2,500			$47,450	$1,900			$184,566	$0		$0	$0
4	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	1	$61,522	$9,900	EPS037	1	$61,522	$2,500	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$61,522	$0	1	$0	$0
5	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	2	$123,044	$14,800	EPS037	2	$123,044	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$123,044	$0	2	$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$1,678,882	$267,000			$1,678,882	$65,500			$47,450	$1,900			$1,678,882	$0		$0	$0
6	CC	11188431	ORTIZ GIL JOSE MILTON	230301	1	$47,477	$5,700	EPS041	1	$47,477	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,477	$0	1	$0	$0
7	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	7	$407,851	$65,300	EPSC25	7	$407,851	$16,400	CCF69	7	$0	$0	14-7	7	$407,851	$0	7	$0	$0
8	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	1	$58,265	$9,400	EPSC25	1	$58,265	$2,400	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$58,265	$0	1	$0	$0
9	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	3	$174,793	$28,000	EPSC25	3	$174,793	$7,000	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$174,793	$0	3	$0	$0
10	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	14	$815,703	$130,600	EPSC25	14	$815,703	$32,700	CCF69	14	$0	$0	14-7	14	$815,703	$0	14	$0	$0
11	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	3	$174,793	$28,000	EPSC25	3	$174,793	$7,000	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$174,793	$0	3	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (34 Afiliados)						$11,032,993	$1,732,100			$11,032,993	$407,900			$3,117,114	$125,400			$11,032,993	$0		$0	$0
12	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	2	$171,632	$27,500	EPS041	2	$171,632	$6,900	CCF69	2	$133,333	$5,400	14-7	2	$171,632	$0	2	$0	$0
13	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	1	$51,680	$8,300	EPS041	1	$51,680	$2,100	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$51,680	$0	1	$0	$0
14	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	3	$250,428	$40,100	EPS002	3	$250,428	$10,100	CCF69	3	$250,025	$10,100	14-7	3	$250,428	$0	3	$0	$0
15	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
16	CC	1118146046	BOTTIA RODRIGUEZ RONAL	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
17	CC	1118649687	CAMARGO SALON YIMI	230301	1	$60,153	$7,300	EPSC25	1	$60,153	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$60,153	$0	1	$0	$0
18	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	1	$109,330	$17,500	EPS037	1	$109,330	$4,400	CCF69	1	$90,413	$3,700	14-7	1	$109,330	$0	1	$0	$0
19	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	2	$139,223	$22,300	EPSC25	2	$139,223	$5,600	CCF69	2	$140,000	$5,600	14-7	2	$139,223	$0	2	$0	$0
20	CC	1052313594	CARVAJAL SOLANO JOSE INAEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
21	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	5	$245,964	$39,400	EPS037	5	$245,964	$9,900	CCF69	5	$0	$0	14-7	5	$245,964	$0	5	$0	$0
22	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	1	$49,256	$7,900	EPS005	1	$49,256	$2,000	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$49,256	$0	1	$0	$0
23	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
24	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	$120,964	$19,400	ESSC62	1	$120,964	$4,900	CCF69	1	$90,447	$3,700	14-7	1	$120,964	$0	1	$0	$0
25	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	2	$113,648	$18,200	EPS002	2	$113,648	$4,600	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$113,648	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	2	$113,648	$18,200	EPS002	2	$113,648	$4,600	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$113,648	$0	2	$0	$0
27	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	2	$189,352	$30,300	EPS002	2	$189,352	$7,600	CCF69	2	$153,334	$6,200	14-7	2	$189,352	$0	2	$0	$0
28	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	1	$86,704	$10,500	EPS037	1	$86,704	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$86,704	$0	1	$0	$0
29	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	1	$86,704	$13,900	EPS037	1	$86,704	$3,500	CCF69	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$86,704	$0	1	$0	$0
30	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	1	$90,789	$10,900	EPS037	1	$90,789	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$90,789	$0	1	$0	$0
31	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	1	$90,788	$10,900	EPS037	1	$90,788	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$90,788	$0	1	$0	$0
32	CC	1118545041	GUERRERO MORA JOAN JAVIER	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
33	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
34	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	18	$854,100	$136,700	EPS041	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$0	$0	14-7	18	$854,100	$0	18	$0	$0
35	CC	1118146435	LAGOS LAGOS JAVIER ALONSO	230301	5	$258,498	$31,100	EPSC25	5	$258,498	$0	CCF69	5	$0	$0	14-7	5	$258,498	$0	5	$0	$0
36	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	3	$191,414	$30,700	EPS041	3	$191,414	$7,700	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$191,414	$0	3	$0	$0
37	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	18	$1,148,478	$183,800	EPS041	18	$1,148,478	$46,000	CCF69	18	$0	$0	14-7	18	$1,148,478	$0	18	$0	$0
38	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	1	$51,794	$8,300	EPSC25	1	$51,794	$2,100	CCF69	1	$53,333	$2,200	14-7	1	$51,794	$0	1	$0	$0
39	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	1	$93,426	$11,300	EPS037	1	$93,426	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$93,426	$0	1	$0	$0
40	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	13	$676,751	$108,300	EPSC25	13	$676,751	$27,100	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-7	13	$676,751	$0	13	$0	$0
41	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	2	$104,116	$16,700	EPSC25	2	$104,116	$4,200	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$104,116	$0	2	$0	$0
42	CC	96191229	MOJICA TOSCANO YECID ALBERTO	25-14	5	$261,969	$42,000	EPSC25	5	$261,969	$10,500	CCF69	5	$261,495	$10,500	14-7	5	$261,969	$0	5	$0	$0
43	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	1	$50,023	$8,100	EPS041	1	$50,023	$2,100	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,023	$0	1	$0	$0
44	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	1	$50,023	$8,100	EPS041	1	$50,023	$2,100	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,023	$0	1	$0	$0
45	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	4	$512,491	$82,000	EPS002	4	$512,491	$20,500	CCF69	4	$493,384	$19,800	14-7	4	$512,491	$0	4	$0	$0
46	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	13	$1,650,458	$264,100	EPS002	13	$1,650,458	$66,100	CCF69	13	$0	$0	14-7	13	$1,650,458	$0	13	$0	$0
47	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	2	$143,030	$22,900	EPS037	2	$143,030	$5,800	CCF69	2	$120,000	$4,800	14-7	2	$143,030	$0	2	$0	$0
48	CC	1115856235	RIAÑO FUENTES NELCY YUDI	230301	5	$262,640	$42,100	EPSC25	5	$262,640	$10,600	CCF69	5	$0	$0	14-7	5	$262,640	$0	5	$0	$0
49	CC	1115856235	RIAÑO FUENTES NELCY YUDI	230301	16	$840,445	$134,500	EPSC25	16	$840,445	$33,700	CCF69	16	$0	$0	14-7	16	$840,445	$0	16	$0	$0
50	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
51	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
52	CC	1024574347	RODRIGUEZ NOSSA GERSON ALBEIRO	230301	3	$143,903	$23,100	EPSC25	3	$143,903	$5,800	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$143,903	$0	3	$0	$0
53	CC	1118146581	ROJAS RODRIGUEZ ELIAS OBED	230301	1	$49,765	$6,000	EPSC25	1	$49,765	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$49,765	$0	1	$0	$0
54	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	1	$153,556	$24,600	EPS037	1	$153,556	$6,200	CCF69	1	$153,333	$6,200	14-7	1	$153,556	$0	1	$0	$0
55	CC	1118146580	SALON CAMARGO CRISTIAN FABIAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPSC25	6	$284,700	$11,400	CCF69	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
56	CC	1006559498	SALON CACERES SIRCIRO ANDRES	230301	2	$94,900	$11,400	EPSC25	2	$94,900	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
57	CC	1006532232	ZAMBRANO PINZON SONIA LILIANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,216,869**	**$194,900**			**$1,216,869**	**$48,900**			**$986,154**	**$39,600**			**$1,216,869**	**$0**		**$0**	**$0**
58	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	2	$202,812	$32,500	EPS037	2	$202,812	$8,200	CCF10	2	$166,970	$6,700	14-7	2	$202,812	$0	2	$0	$0
59	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	6	$608,434	$97,400	EPS037	6	$608,434	$24,400	CCF10	6	$496,911	$19,900	14-7	6	$608,434	$0	6	$0	$0
60	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	1	$101,406	$16,300	EPS037	1	$101,406	$4,100	CCF10	1	$80,818	$3,300	14-7	1	$101,406	$0	1	$0	$0
61	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	3	$304,217	$48,700	EPS037	3	$304,217	$12,200	CCF10	3	$241,455	$9,700	14-7	3	$304,217	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: SOCHA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$60,387**	**$9,700**			**$60,387**	**$2,500**			**$52,299**	**$2,100**			**$60,387**	**$0**		**$0**	**$0**
62	CC	13279031	DALLOS PEREZ JESUS ALBERTO	25-14	1	$60,387	$9,700	EPS017	1	$60,387	$2,500	CCF10	1	$52,299	$2,100	14-7	1	$60,387	$0	1	$0	$0
Ciudad: SOCOTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$116,723**	**$18,700**			**$116,723**	**$4,700**			**$112,214**	**$4,500**			**$116,723**	**$0**		**$0**	**$0**
63	CC	1057596974	RINCON SUAREZ JULIAN DAVID	25-14	1	$116,723	$18,700	EPS005	1	$116,723	$4,700	CCF10	1	$112,214	$4,500	14-7	1	$116,723	$0	1	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (18 Afiliados)						**$4,113,006**	**$604,500**			**$4,113,006**	**$110,500**			**$1,744,902**	**$70,100**			**$4,113,006**	**$0**		**$0**	**$0**
64	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	1	$166,945	$26,800	EPS017	1	$166,945	$6,700	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$166,945	$0	1	$0	$0
65	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	3	$261,418	$41,900	MIN001	3	$261,418	$10,500	CCF10	3	$260,000	$10,400	14-7	3	$261,418	$0	3	$0	$0
66	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	2	$174,279	$21,000	MIN001	2	$174,279	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$174,279	$0	2	$0	$0
67	CC	74282731	BENITO ROMERO WILLIAM	230301	1	$107,972	$17,300	EPS017	1	$107,972	$4,400	CCF10	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$107,972	$0	1	$0	$0
68	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	5	$350,000	$56,000	EPS005	5	$350,000	$14,000	CCF10	5	$350,000	$14,000	14-7	5	$350,000	$0	5	$0	$0
69	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
70	CC	1053614292	CUERVO MARTINEZ JULIAN DAVID	230201	3	$165,227	$26,500	EPS037	3	$165,227	$6,700	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$165,227	$0	3	$0	$0
71	CC	6775061	GALINDO BARON LIBARDO ENRIQUE	25-14	1	$106,815	$17,100	EPS008	1	$106,815	$4,300	CCF10	1	$93,333	$3,800	14-7	1	$106,815	$0	1	$0	$0
72	CC	1022955749	LAGOS AVENDAÑO YENNY FAISURY	25-14	1	$72,002	$11,600	EPS008	1	$72,002	$2,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$72,002	$0	1	$0	$0
73	CC	1002557033	MENDIVELSO DURAN EMERSON YESITH	25-14	11	$521,950	$62,700	EPS041	11	$521,950	$0	CCF10	11	$0	$0	14-7	11	$521,950	$0	11	$0	$0
74	CC	74379161	OCHOA DELGADO MICHAEL LEONARDO	230201	1	$166,760	$26,700	EPS005	1	$166,760	$6,700	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$166,760	$0	1	$0	$0
75	CC	1093754624	PABON GONZALEZ YESSICA PAOLA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
76	CC	1007395330	RINCON GARCIA SENEN ESTIBEN	230301	13	$616,850	$74,100	EPS037	13	$616,850	$0	CCF10	13	$0	$0	14-7	13	$616,850	$0	13	$0	$0
77	CC	1052312422	RINCON PEÑARANDA WILFRAN SAURYTH	230301	1	$50,731	$6,100	EPS041	1	$50,731	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$50,731	$0	1	$0	$0
78	CC	88026174	RODRIGUEZ PEREZ OTONIEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
79	CC	1056592563	ROJAS TORRES RAUL ANTONIO	230301	5	$476,579	$76,300	EPS037	5	$476,579	$19,100	CCF10	5	$366,667	$14,700	14-7	5	$476,579	$0	5	$0	$0
80	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
81	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	1	$103,230	$16,600	EPS041	1	$103,230	$4,200	CCF10	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$103,230	$0	1	$0	$0
82	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	1	$103,230	$16,600	EPS041	1	$103,230	$4,200	CCF10	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$103,230	$0	1	$0	$0
83	CC	1065905574	URQUIJO SERVERA JEISON	230301	1	$99,618	$16,000	EPS017	1	$99,618	$4,000	CCF10	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$99,618	$0	1	$0	$0
84	CC	1024592489	VILLEGAS MEDINA ANDRES FELIPE	230301	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)						**$794,810**	**$105,200**			**$794,810**	**$9,500**			**$47,450**	**$1,900**			**$794,810**	**$0**		**$0**	**$0**
85	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$51,556	$6,200	EPS037	1	$51,556	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$51,556	$0	1	$0	$0
86	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$51,555	$6,200	EPS037	1	$51,555	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$51,555	$0	1	$0	$0
87	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	3	$174,618	$28,000	EPS041	3	$174,618	$7,000	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$174,618	$0	3	$0	$0
88	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	2	$99,416	$12,000	ESSC62	2	$99,416	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$99,416	$0	2	$0	$0
89	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$49,708	$6,000	ESSC62	1	$49,708	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$49,708	$0	1	$0	$0
90	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$49,708	$6,000	ESSC62	1	$49,708	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$49,708	$0	1	$0	$0
91	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$49,708	$6,000	ESSC62	1	$49,708	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$49,708	$0	1	$0	$0
92	CC	8045624	JIMÉNEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	1	$60,378	$9,700	EPS042	1	$60,378	$2,500	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$60,378	$0	1	$0	$0
93	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	1	$51,131	$6,200	EPS005	1	$51,131	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$51,131	$0	1	$0	$0
94	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	2	$104,688	$12,600	EPS037	2	$104,688	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$104,688	$0	2	$0	$0
95	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	1	$52,344	$6,300	EPS037	1	$52,344	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,344	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (336 Afiliados)						**$788,627,491**	**$126,775,000**			**$796,294,027**	**$34,154,500**			**$804,032,374**	**$32,177,300**			**$796,294,027**	**$55,437,900**		**$26,907,700**	**$1,345,600**
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (15 Afiliados)						**$39,212,715**	**$6,274,600**			**$39,212,715**	**$1,569,200**			**$39,212,715**	**$1,569,200**			**$39,212,715**	**$2,729,900**		**$0**	**$0**
96	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
97	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	30	$3,857,585	$617,300	EPS005	30	$3,857,585	$154,400	CCF10	30	$3,857,585	$154,400	14-7	30	$3,857,585	$268,500	30	$0	$0
98	CC	1010094305	BLANCO SUA ERIKA JULIETH	230301	29	$2,255,373	$360,900	ESSC24	29	$2,255,373	$90,300	CCF10	29	$2,255,373	$90,300	14-7	29	$2,255,373	$157,000	29	$0	$0
99	CC	74389337	BLANCO PEREZ LEONILDO	230301	30	$1,573,587	$251,800	EPS041	30	$1,573,587	$63,000	CCF10	30	$1,573,587	$63,000	14-7	30	$1,573,587	$109,600	30	$0	$0
100	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	30	$3,406,868	$545,100	EPS005	30	$3,406,868	$136,300	CCF10	30	$3,406,868	$136,300	14-7	30	$3,406,868	$237,200	30	$0	$0
101	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	30	$2,974,300	$475,900	EPS005	30	$2,974,300	$119,000	CCF10	30	$2,974,300	$119,000	14-7	30	$2,974,300	$207,100	30	$0	$0
102	CC	74326892	GUERRERO HERNANDEZ YOANY	230301	30	$3,498,819	$559,900	EPS037	30	$3,498,819	$140,000	CCF10	30	$3,498,819	$140,000	14-7	30	$3,498,819	$243,600	30	$0	$0
103	CC	1054780130	MORENO HERRERA DIEGO ARMANDO	25-14	30	$3,358,688	$537,400	EPS041	30	$3,358,688	$134,400	CCF10	30	$3,358,688	$134,400	14-7	30	$3,358,688	$233,800	30	$0	$0
104	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	25-14	30	$2,142,000	$342,800	EPS042	30	$2,142,000	$85,700	CCF10	30	$2,142,000	$85,700	14-7	30	$2,142,000	$149,100	30	$0	$0
105	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	30	$2,468,656	$395,000	EPS037	30	$2,468,656	$98,800	CCF10	30	$2,468,656	$98,800	14-7	30	$2,468,656	$171,900	30	$0	$0
106	CC	1007518038	PEREZ SANABRIA LAURA CLARIBETH	230301	30	$2,294,157	$367,100	ESSC24	30	$2,294,157	$91,800	CCF10	30	$2,294,157	$91,800	14-7	30	$2,294,157	$159,700	30	$0	$0
107	CC	72239504	PERNETT PEÑA NADIN JOSE	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS041	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
108	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
109	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	30	$1,462,182	$234,000	EPS037	30	$1,462,182	$58,500	CCF10	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
110	CC	1054252156	VELANDIA CUEVAS RAFAEL	25-14	30	$1,973,500	$315,800	CCFC55	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (8 Afiliados)						**$15,611,384**	**$2,498,200**			**$15,611,384**	**$624,800**			**$17,129,784**	**$685,600**			**$15,611,384**	**$1,086,800**		**$0**	**$0**
111	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	30	$4,121,622	$659,500	ESSC24	30	$4,121,622	$164,900	CCF10	30	$4,121,622	$164,900	14-7	30	$4,121,622	$286,900	30	$0	$0
112	CC	74377258	AYALA HERRERA OSCAR JAVIER	25-14	30	$2,439,586	$390,400	MIN002	30	$2,439,586	$97,600	CCF10	30	$2,439,586	$97,600	14-7	30	$2,439,586	$169,800	30	$0	$0
113	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$1,423,500	$57,000	14-7	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
114	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF10	26	$1,423,500	$57,000	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
115	CC	1069476349	GONZALEZ POLO ELADIO DE JESUS	230301	30	$2,728,261	$436,600	EPS037	30	$2,728,261	$109,200	CCF10	30	$2,728,261	$109,200	14-7	30	$2,728,261	$189,900	30	$0	$0
116	CC	1054252641	GOYENECHE GOYENECHE HECTOR EDUARDO	25-14	30	$1,542,641	$246,900	ESSC24	30	$1,542,641	$61,800	CCF10	30	$1,542,641	$61,800	14-7	30	$1,542,641	$107,400	30	$0	$0
117	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
118	CC	1056553262	SANTOS ABRIL JEISSON JULIAN	230201	30	$2,027,174	$324,400	EPS037	30	$2,027,174	$81,100	CCF10	30	$2,027,174	$81,100	14-7	30	$2,027,174	$141,100	30	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (5 Afiliados)						**$9,580,209**	**$1,533,200**			**$9,580,209**	**$383,600**			**$9,580,209**	**$383,600**			**$9,580,209**	**$667,000**		**$0**	**$0**
119	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	27	$1,542,641	$246,900	EPS037	27	$1,542,641	$61,800	CCF10	27	$1,542,641	$61,800	14-7	27	$1,542,641	$107,400	27	$0	$0
120	CC	1056412731	BRICEÑO ESCARRAGA FABIAN DARIO	230301	30	$1,952,671	$312,500	EPS037	30	$1,952,671	$78,200	CCF10	30	$1,952,671	$78,200	14-7	30	$1,952,671	$136,000	30	$0	$0
121	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	30	$2,262,560	$362,100	CCFC55	30	$2,262,560	$90,600	CCF10	30	$2,262,560	$90,600	14-7	30	$2,262,560	$157,500	30	$0	$0
122	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	30	$2,227,790	$356,500	EPS037	30	$2,227,790	$89,200	CCF10	30	$2,227,790	$89,200	14-7	30	$2,227,790	$155,100	30	$0	$0
123	CC	72326310	RINCON MENDOZA JOSE DE JESUS	25-14	30	$1,594,547	$255,200	EPS037	30	$1,594,547	$63,800	CCF10	30	$1,594,547	$63,800	14-7	30	$1,594,547	$111,000	30	$0	$0
Ciudad: JENESANO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$5,135,070**	**$821,700**			**$5,135,070**	**$205,500**			**$5,135,070**	**$205,500**			**$5,135,070**	**$357,500**		**$0**	**$0**
124	CC	1015435465	DIAZ DIAZ DEISY JOHANA	230301	30	$5,135,070	$821,700	EPS005	30	$5,135,070	$205,500	CCF10	30	$5,135,070	$205,500	14-7	30	$5,135,070	$357,500	30	$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$2,712,902**	**$434,200**			**$2,712,902**	**$108,600**			**$4,157,621**	**$166,500**			**$2,712,902**	**$189,000**		**$0**	**$0**
125	CC	11188431	ORTIZ GIL JOSE MILTON	230301	18	$877,309	$140,400	EPS041	18	$877,309	$35,100	CCF69	18	$1,040,878	$41,700	14-7	18	$877,309	$61,100	18	$0	$0
126	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$1,376,050	$55,100	14-7	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
127	CC	96195210	ROMERO LOZANO JOSE FERNEY	230301	30	$1,740,693	$278,600	EPSC25	30	$1,740,693	$69,700	CCF69	30	$1,740,693	$69,700	14-7	30	$1,740,693	$121,200	30	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (148 Afiliados)						**$336,619,418**	**$54,185,600**			**$336,619,418**	**$14,572,600**			**$340,240,227**	**$13,616,500**			**$336,619,418**	**$23,435,500**		**$12,953,850**	**$647,800**
128	CC	1118704335	ADAME MEDINA ADRIAN CAMILO	230301	30	$1,431,236	$229,000	EPSC25	30	$1,431,236	$57,300	CCF69	30	$1,431,236	$57,300	14-7	30	$1,431,236	$99,700	30	$0	$0
129	CC	1118563083	ADAME MEDINA BLANCA LUCIA	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPSC25	30	$1,438,973	$57,600	CCF69	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
130	CC	1118146113	ADAME VELASCO JUAN GABRIEL	230301	30	$1,793,104	$286,900	EPS037	30	$1,793,104	$71,800	CCF69	30	$1,793,104	$71,800	14-7	30	$1,793,104	$124,900	30	$0	$0
131	CC	1007425860	AGUIRRE TUMAY JOHON FREDY	230301	30	$1,539,546	$246,400	EPS037	30	$1,539,546	$61,600	CCF69	30	$1,539,546	$61,600	14-7	30	$1,539,546	$107,200	30	$0	$0
132	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF69	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
133	CC	4166413	ALFONSO REYES SERGIO HECTOR	25-14	30	$3,671,436	$587,500	EPS037	30	$3,671,436	$146,900	CCF69	30	$3,671,436	$146,900	14-7	30	$3,671,436	$255,600	30	$0	$0
134	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS041	30	$1,973,500	$79,000	CCF69	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
135	CC	1115851751	ANAVE TOVAR DAVID ALEXANDER	25-14	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
136	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	30	$2,926,087	$468,200	EPS037	30	$2,926,087	$117,100	CCF69	30	$2,926,087	$117,100	14-7	30	$2,926,087	$203,700	30	$0	$0
137	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$3,193,949	$511,100	EPS037	30	$3,193,949	$127,800	CCF69	30	$3,193,949	$127,800	14-7	30	$3,193,949	$222,300	30	$0	$0
138	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	28	$3,488,441	$558,200	EPS041	28	$3,488,441	$139,600	CCF69	28	$3,488,441	$139,600	14-7	28	$3,488,441	$242,800	28	$0	$0
139	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	29	$1,383,786	$221,500	EPS041	29	$1,383,786	$55,400	CCF69	29	$1,383,786	$55,400	14-7	29	$1,383,786	$96,400	29	$0	$0
140	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	27	$2,836,000	$453,800	EPS002	27	$2,836,000	$113,500	CCF69	27	$2,836,000	$113,500	14-7	27	$2,836,000	$197,400	27	$0	$0
141	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPSC25	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
142	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
143	CC	74770238	AVILA LAITON EDWIN ALEXIS	230201	30	$2,233,695	$357,400	EPSC25	30	$2,233,695	$89,400	CCF69	30	$2,233,695	$89,400	14-7	30	$2,233,695	$155,500	30	$0	$0
144	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	30	$1,677,446	$268,400	EPS037	30	$1,677,446	$67,100	CCF69	30	$1,677,446	$67,100	14-7	30	$1,677,446	$116,800	30	$0	$0
145	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	30	$3,354,783	$536,800	EPS005	30	$3,354,783	$134,200	CCF69	30	$3,354,783	$134,200	14-7	30	$3,354,783	$233,500	30	$0	$0
146	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	30	$2,515,652	$402,600	EPS005	30	$2,515,652	$100,700	CCF69	30	$2,515,652	$100,700	14-7	30	$2,515,652	$175,100	30	$0	$0
147	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	30	$3,795,905	$607,400	EPS037	30	$3,795,905	$151,900	CCF69	30	$3,795,905	$151,900	14-7	30	$3,795,905	$264,200	30	$0	$0
148	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS002	30	$1,973,500	$79,000	CCF69	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
149	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	30	$1,967,391	$314,800	EPS041	30	$1,967,391	$78,700	CCF69	30	$1,967,391	$78,700	14-7	30	$1,967,391	$137,000	30	$0	$0
150	CC	1118146599	BOTHIA CORREA YON ALBEIRO	230301	30	$3,121,305	$499,500	EPS017	30	$3,121,305	$124,900	CCF69	30	$3,121,305	$124,900	14-7	30	$3,121,305	$217,300	30	$0	$0
151	CC	1118146046	BOTTIA RODRIGUEZ RONAL	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPSC25	27	$1,281,150	$51,300	CCF69	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
152	CC	92694111	BUELVAS SALCEDO RICHAR	230301	30	$4,810,412	$769,700	EPS002	30	$4,810,412	$192,500	CCF69	30	$4,810,412	$192,500	14-7	30	$4,810,412	$334,900	30	$0	$0
153	CC	1057690525	BUENO BARRETO DIEGO ALEXANDER	230301	30	$1,601,236	$256,200	EPS037	30	$1,601,236	$64,100	CCF69	30	$1,601,236	$64,100	14-7	30	$1,601,236	$111,500	30	$0	$0
154	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
155	CC	1116855707	CAMARGO SALON HENRY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
156	CC	1118649687	CAMARGO SALON YIMI	230301	29	$1,509,425	$241,600	EPSC25	29	$1,509,425	$60,400	CCF69	29	$1,509,425	$60,400	14-7	29	$1,509,425	$105,100	29	$0	$0
157	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	30	$3,329,696	$532,800	EPS037	30	$3,329,696	$133,200	CCF69	30	$3,329,696	$133,200	14-7	30	$3,329,696	$231,800	30	$0	$0
158	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	29	$3,993,615	$639,000	EPS037	29	$3,993,615	$159,800	CCF69	29	$3,993,615	$159,800	14-7	29	$3,993,615	$278,000	29	$0	$0
159	CC	1116040584	CARREÑO BOTHIA ROLFER GIOVANNY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
160	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPSC25	30	$1,973,500	$79,000	CCF69	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
161	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	28	$1,960,000	$313,600	EPSC25	28	$1,960,000	$78,400	CCF69	28	$1,960,000	$78,400	14-7	28	$1,960,000	$136,500	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
162	CC	1075268	CARRILLO TELLES SIMON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
163	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	30	$2,639,130	$422,300	EPSC25	30	$2,639,130	$105,600	CCF69	30	$2,639,130	$105,600	14-7	30	$2,639,130	$183,700	30	$0	$0
164	CC	1052313594	CARVAJAL SOLANO JOSE INAEL	230301	27	$2,686,605	$429,900	EPSC25	27	$2,686,605	$107,500	CCF69	27	$2,686,605	$107,500	14-7	27	$2,686,605	$187,000	27	$0	$0
165	CC	4288011	CASALLAS RIAÑO GUILLERMO	231001	21	$996,450	$159,500	EPSC25	21	$996,450	$39,900	CCF69	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
166	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	30	$1,591,689	$254,700	EPS037	30	$1,591,689	$63,700	CCF69	30	$1,591,689	$63,700	14-7	30	$1,591,689	$110,800	30	$0	$0
167	CC	1118146242	CERINZA BAEZ JOSE RAFAEL	230301	30	$1,725,066	$276,100	EPSC25	30	$1,725,066	$69,100	CCF69	30	$1,725,066	$69,100	14-7	30	$1,725,066	$120,100	30	$0	$0
168	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	230301	30	$3,128,695	$500,600	ESSC62	30	$3,128,695	$125,200	CCF69	30	$3,128,695	$125,200	14-7	30	$3,128,695	$217,800	30	$0	$0
169	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	30	$1,965,602	$314,500	EPS002	30	$1,965,602	$78,700	CCF69	30	$1,965,602	$78,700	14-7	30	$1,965,602	$136,900	30	$0	$0
170	CC	1115853209	CORDERO SILVA NOHORA	230301	30	$2,413,762	$386,300	EPSC25	30	$2,413,762	$96,600	CCF69	30	$2,413,762	$96,600	14-7	30	$2,413,762	$168,000	30	$0	$0
171	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	25	$2,552,102	$408,400	EPS037	25	$2,552,102	$102,100	CCF69	25	$3,110,836	$124,500	14-7	25	$2,552,102	$177,700	25	$0	$0
172	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	30	$1,756,500	$281,100	EPSC25	30	$1,756,500	$70,300	CCF69	30	$1,756,500	$70,300	14-7	30	$1,756,500	$122,300	30	$0	$0
173	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	25	$1,209,459	$193,600	EPS005	25	$1,209,459	$48,400	CCF69	25	$1,376,050	$55,100	14-7	25	$1,209,459	$84,200	25	$0	$0
174	CC	1057587987	CRUZ LONDOÑO JOHN FREDY	230301	30	$1,531,810	$245,100	EPS037	30	$1,531,810	$61,300	CCF69	30	$1,531,810	$61,300	14-7	30	$1,531,810	$106,700	30	$0	$0
175	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	29	$3,418,405	$547,000	ESSC62	29	$3,418,405	$136,800	CCF69	29	$3,418,405	$136,800	14-7	29	$3,418,405	$238,000	29	$0	$0
176	CC	1006532233	CUY PEDRO JOSE	230301	30	$1,812,594	$290,100	EPS017	30	$1,812,594	$72,600	CCF69	30	$1,812,594	$72,600	14-7	30	$1,812,594	$126,200	30	$0	$0
177	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	24	$2,367,083	$378,800	EPS002	24	$2,367,083	$94,700	CCF69	24	$2,367,083	$94,700	14-7	24	$2,367,083	$164,800	24	$0	$0
178	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	28	$2,873,645	$459,800	EPS037	28	$2,873,645	$115,000	CCF69	28	$2,873,645	$115,000	14-7	28	$2,873,645	$200,100	28	$0	$0
179	CC	1047377657	ESCOBAR CHABERRA JESUS ARIEL	230301	30	$1,593,500	$255,000	EPS037	30	$1,593,500	$63,800	CCF69	30	$1,593,500	$63,800	14-7	30	$1,593,500	$111,000	30	$0	$0
180	CC	1118561233	FERNANDEZ CETINA JHON WILLIAM	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF69	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
181	CC	1050200132	FONSECA ALVAREZ CARLOS JULIO	230301	26	$1,993,333	$319,000	EPS037	26	$1,993,333	$79,800	CCF69	26	$1,993,333	$79,800	14-7	26	$1,993,333	$138,800	26	$0	$0
182	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	30	$2,738,586	$438,200	EPS005	30	$2,738,586	$109,600	CCF69	30	$2,738,586	$109,600	14-7	30	$2,738,586	$190,700	30	$0	$0
183	CC	78767988	GALVAN MONTES LUIS FERNANDO	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPSC25	30	$2,700,000	$108,000	CCF69	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
184	CC	85456665	GARCIA TORRES DAIRO ENRIQUE	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
185	CC	1116862823	GIRON MURILLO DANIEL	230201	30	$1,900,000	$304,000	ESSC24	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
186	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	28	$3,032,651	$485,300	EPS037	28	$3,032,651	$121,400	CCF69	28	$3,032,651	$121,400	14-7	28	$3,032,651	$211,100	28	$0	$0
187	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	30	$3,431,564	$549,100	EPS002	30	$3,431,564	$137,300	CCF69	30	$3,431,564	$137,300	14-7	30	$3,431,564	$238,900	30	$0	$0
188	CC	1116870608	GOMEZ LEAL JUAN DIEGO	230301	30	$1,558,114	$249,300	EPS005	30	$1,558,114	$62,400	CCF69	30	$1,558,114	$62,400	14-7	30	$1,558,114	$108,500	30	$0	$0
189	CC	1116782375	GRANADOS OCAÑO ARMEL JHABID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
190	CC	1118545041	GUERRERO MORA JOAN JAVIER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
191	CC	1116780218	GUERRERO ESCOBAR OSCAR EDEN	230301	30	$3,025,699	$484,200	EPS037	30	$3,025,699	$121,100	CCF69	30	$3,025,699	$121,100	14-7	30	$3,025,699	$210,600	30	$0	$0
192	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$1,423,500	$57,000	14-7	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
193	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	30	$3,496,558	$559,500	EPS037	30	$3,496,558	$139,900	CCF69	30	$3,496,558	$139,900	14-7	30	$3,496,558	$243,400	30	$0	$0
194	CC	1006532270	IZQUIERDO NUÑEZ KAREN ALEXANDRA	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
195	CC	1118146301	JAIMES SALON ALEXIS	230301	30	$1,458,314	$233,400	EPSC25	30	$1,458,314	$58,400	CCF69	30	$1,458,314	$58,400	14-7	30	$1,458,314	$101,500	30	$0	$0
196	CC	1006532322	LAGOS GALLO CRISTIAN JARLEY	230301	30	$1,535,678	$245,800	EPSC25	30	$1,535,678	$61,500	CCF69	30	$1,535,678	$61,500	14-7	30	$1,535,678	$106,900	30	$0	$0
197	CC	1118146119	LAGOS GALLO HAIDER JAMIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
198	CC	1118146435	LAGOS LAGOS JAVIER ALONSO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
199	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	30	$1,427,368	$228,400	EPSC25	30	$1,427,368	$57,100	CCF69	30	$1,427,368	$57,100	14-7	30	$1,427,368	$99,400	30	$0	$0
200	CC	1002458432	LAYTON SALAZAR LEIDY YURANI	230301	30	$1,925,420	$308,100	EPS041	30	$1,925,420	$77,100	CCF69	30	$1,925,420	$77,100	14-7	30	$1,925,420	$134,100	30	$0	$0
201	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	9	$1,489,869	$238,400	EPS041	9	$1,489,869	$59,600	CCF69	9	$1,489,869	$59,600	14-7	9	$1,489,869	$103,700	9	$0	$0
202	CC	96193558	LEAL LIZARAZO JAVIER ANTONIO	25-14	30	$2,882,065	$461,200	EPS041	30	$2,882,065	$115,300	CCF69	30	$2,882,065	$115,300	14-7	30	$2,882,065	$200,600	30	$0	$0
203	CC	1116873892	LEAL RODRIGUEZ JHON FREDDY	230301	30	$3,609,348	$577,500	EPS041	30	$3,609,348	$144,400	CCF69	30	$3,609,348	$144,400	14-7	30	$3,609,348	$251,300	30	$0	$0
204	CC	1116870592	LEAL RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	230301	30	$3,262,825	$522,100	EPS041	30	$3,262,825	$130,600	CCF69	30	$3,262,825	$130,600	14-7	30	$3,262,825	$227,100	30	$0	$0
205	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	30	$3,614,566	$578,400	EPS005	30	$3,614,566	$144,600	CCF69	30	$3,614,566	$144,600	14-7	30	$3,614,566	$251,600	30	$0	$0
206	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	29	$1,810,133	$289,700	EPSC25	29	$1,810,133	$72,500	CCF69	29	$1,810,133	$72,500	14-7	29	$1,810,133	$126,000	29	$0	$0
207	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF69	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
208	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	30	$3,364,327	$538,300	EPS037	30	$3,364,327	$134,600	CCF69	30	$3,364,327	$134,600	14-7	30	$3,364,327	$234,200	30	$0	$0
209	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	2	$315,166	$50,500	EPS037	2	$315,166	$12,700	CCF69	2	$491,357	$19,700	14-7	2	$315,166	$22,000	2	$0	$0
210	CC	1062435894	MADERA FERREIRA ARNOL JAVIER	230201	30	$1,877,009	$300,400	ESSC07	30	$1,877,009	$75,100	CCF69	30	$1,877,009	$75,100	14-7	30	$1,877,009	$130,700	30	$0	$0
211	CC	1116020333	MARQUEZ ROJAS YOBANI ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
212	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	15	$711,750	$113,900	EPSC25	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
213	CC	1118146008	MARTINEZ WILMER FERNEY	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS041	30	$1,438,973	$57,600	CCF69	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
214	CC	1006532271	MENDIETA CARVAJAL JHONATAN EDUARDO	230301	30	$2,376,718	$380,300	EPSC25	30	$2,376,718	$95,100	CCF69	30	$2,376,718	$95,100	14-7	30	$2,376,718	$165,500	30	$0	$0
215	CC	1056554142	MERCHAN LIZARAZO JHONATAN ALEXANDER	230301	30	$1,481,523	$237,100	EPS037	30	$1,481,523	$59,300	CCF69	30	$1,481,523	$59,300	14-7	30	$1,481,523	$103,200	30	$0	$0
216	CC	1056554337	MESA MESA EDILIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
217	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	2	$173,333	$27,800	EPS037	2	$173,333	$7,000	CCF69	2	$341,801	$13,700	14-7	2	$173,333	$12,100	2	$0	$0
218	CC	96191229	MOJICA TOSCANO YECID ALBERTO	25-14	25	$1,307,472	$209,200	EPSC25	25	$1,307,472	$52,300	CCF69	25	$1,307,472	$52,300	14-7	25	$1,307,472	$91,100	25	$0	$0
219	CC	1053832506	MOLINA IMBACHI FRANKLIN SANTIAGO	25-14	6	$1,283,333	$205,400	EPS037	6	$1,283,333	$51,400	CCF69	6	$1,329,166	$53,200	14-7	6	$1,283,333	$89,400	6	$0	$0
220	CC	1115865992	MONROY LOPEZ EDWIN LEONARDO	230301	30	$3,276,650	$524,300	EPSC25	30	$3,276,650	$131,100	CCF69	30	$3,276,650	$131,100	14-7	30	$3,276,650	$228,100	30	$0	$0
221	CC	3275830	MONTAÑEZ ALVAREZ JOSE LUIS	25-14	30	$4,108,136	$657,400	EPS037	30	$4,108,136	$164,400	CCF69	30	$4,108,136	$164,400	14-7	30	$4,108,136	$286,000	30	$0	$0
222	CC	1002197434	MORALES MADERA BREINER EDUARDO	230301	30	$2,606,696	$417,100	ESSC24	30	$2,606,696	$104,300	CCF69	30	$2,606,696	$104,300	14-7	30	$2,606,696	$181,500	30	$0	$0
223	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	28	$1,351,809	$216,300	EPS041	28	$1,351,809	$54,100	CCF69	28	$1,351,809	$54,100	14-7	28	$1,351,809	$94,100	28	$0	$0
224	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	30	$5,926,622	$1,007,700	EPS002	30	$5,926,622	$237,100	CCF69	30	$5,926,622	$237,100	14-7	30	$5,926,622	$412,500	30	$0	$0
225	CC	1118146049	NUÑEZ CRUZ YEINER CAMILO	230301	30	$1,493,128	$239,000	EPSC25	30	$1,493,128	$59,800	CCF69	30	$1,493,128	$59,800	14-7	30	$1,493,128	$104,000	30	$0	$0
226	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	30	$1,601,236	$256,200	ESSC24	30	$1,601,236	$64,100	CCF69	30	$1,601,236	$64,100	14-7	30	$1,601,236	$111,500	30	$0	$0
227	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	13	$2,331,928	$373,200	EPS002	13	$2,331,928	$93,300	CCF69	13	$2,331,928	$93,300	14-7	13	$2,331,928	$162,400	13	$0	$0
228	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	30	$3,067,174	$490,800	EPS041	30	$3,067,174	$122,700	CCF69	30	$3,067,174	$122,700	14-7	30	$3,067,174	$213,500	30	$0	$0
229	CC	71481410	PAMPLONA VASQUEZ JOSE ALBERTO	230301	30	$3,812,798	$610,100	EPS037	30	$3,812,798	$152,600	CCF69	30	$3,812,798	$152,600	14-7	30	$3,812,798	$265,400	30	$0	$0
230	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	30	$2,018,207	$323,000	CCFC55	30	$2,018,207	$80,800	CCF69	30	$2,018,207	$80,800	14-7	30	$2,018,207	$140,500	30	$0	$0
231	CC	1116858058	PATIÑO PERAZA DIANA ZULAY	230301	30	$2,140,202	$342,500	EPSC25	30	$2,140,202	$85,700	CCF69	30	$2,140,202	$85,700	14-7	30	$2,140,202	$149,000	30	$0	$0
232	CC	1118650672	PAZU CAMARGO EZEQUIEL	230301	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
233	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	30	$3,908,871	$625,500	EPS002	30	$3,908,871	$156,400	CCF69	30	$3,908,871	$156,400	14-7	30	$3,908,871	$272,100	30	$0	$0
234	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	30	$7,415,110	$1,260,700	EPS037	30	$7,415,110	$296,700	CCF69	30	$7,415,110	$296,700	14-7	30	$7,415,110	$516,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
235	CC	1118146386	PICO MORA JENNY ALEJANDRA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF69	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
236	CC	13544225	POLO FIGUEROA OSCAR HUMBERTO	25-14	30	$5,700,000	$969,000	EPS010	30	$5,700,000	$228,000	CCF69	30	$5,700,000	$228,000	14-7	30	$5,700,000	$396,800	30	$0	$0
237	CC	1115853775	PUERTA PUERTA RONALD YORDANY	230301	30	$3,316,015	$530,600	EPS037	30	$3,316,015	$132,700	CCF69	30	$3,316,015	$132,700	14-7	30	$3,316,015	$230,800	30	$0	$0
238	CC	1048822991	QUINTANA ENCISO JAIRO HERNAN	230301	30	$2,005,435	$320,900	EPS037	30	$2,005,435	$80,300	CCF69	30	$2,005,435	$80,300	14-7	30	$2,005,435	$139,600	30	$0	$0
239	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	30	$4,381,536	$701,100	EPS017	30	$4,381,536	$175,300	CCF69	30	$4,381,536	$175,300	14-7	30	$4,381,536	$305,000	30	$0	$0
240	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	28	$2,077,826	$332,500	EPS037	28	$2,077,826	$83,200	CCF69	28	$2,077,826	$83,200	14-7	28	$2,077,826	$144,700	28	$0	$0
241	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	30	$2,230,264	$356,900	EPS037	30	$2,230,264	$89,300	CCF69	30	$2,230,264	$89,300	14-7	30	$2,230,264	$155,300	30	$0	$0
242	CC	92532518	RANGEL SERRANO CESAR AUGUSTO	230201	30	$3,426,207	$548,200	EPS048	30	$3,426,207	$137,100	CCF69	30	$3,426,207	$137,100	14-7	30	$3,426,207	$238,500	30	$0	$0
243	CC	18256995	REYES CHAVITA MOISES	230301	30	$2,613,912	$418,300	EPSC25	30	$2,613,912	$104,600	CCF69	30	$2,613,912	$104,600	14-7	30	$2,613,912	$182,000	30	$0	$0
244	CC	1115856235	RIAÑO FUENTES NELCY YUDI	230301	9	$1,004,185	$160,700	EPSC25	9	$1,004,185	$40,200	CCF69	9	$1,423,500	$57,000	14-7	9	$1,004,185	$69,900	9	$0	$0
245	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF69	30	$2,450,000	$98,000	14-7	30	$2,450,000	$170,600	30	$0	$0
246	CC	1118146575	RISCANEVO LAGOS ANGEL RODRIGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
247	CC	1056553433	RISCANEVO LOPEZ DIEGO HARVEY	230301	30	$2,219,161	$355,100	EPSC25	30	$2,219,161	$88,800	CCF69	30	$2,219,161	$88,800	14-7	30	$2,219,161	$154,500	30	$0	$0
248	CC	74381291	RISCANEVO ESTUPIÑAN URY ALEXI	231001	30	$1,508,601	$241,400	EPSC25	30	$1,508,601	$60,400	CCF69	30	$1,508,601	$60,400	14-7	30	$1,508,601	$105,000	30	$0	$0
249	CC	1006532365	RISCANEVO LAGOS WILSON MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
250	CC	7366630	RIVEROS PARADA ELKIN ALFREDO	230301	1	$60,000	$9,600	MIN001	1	$60,000	$2,400	CCF69	1	$294,096	$11,800	14-7	1	$60,000	$4,200	1	$0	$0
251	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
252	CC	1024574347	RODRIGUEZ NOSSA GERSON ALBEIRO	230301	27	$1,296,623	$207,500	EPSC25	27	$1,296,623	$51,900	CCF69	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,296,623	$90,300	27	$0	$0
253	CC	86070734	RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO ALEXANDER	230301	30	$1,469,918	$235,200	EPS005	30	$1,469,918	$58,800	CCF69	30	$1,469,918	$58,800	14-7	30	$1,469,918	$102,400	30	$0	$0
254	CC	98481854	ROJAS MUÑOZ CARLOS MARIO	25-14	21	$2,730,000	$436,800	EPS010	21	$2,730,000	$109,200	CCF69	21	$2,730,000	$109,200	14-7	21	$2,730,000	$190,100	21	$0	$0
255	CC	1118146581	ROJAS RODRIGUEZ ELIAS OBED	230301	29	$1,487,455	$238,000	EPSC25	29	$1,487,455	$59,500	CCF69	29	$1,487,455	$59,500	14-7	29	$1,487,455	$103,600	29	$0	$0
256	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	29	$4,446,667	$711,500	EPS037	29	$4,446,667	$177,900	CCF69	29	$4,446,667	$177,900	14-7	29	$4,446,667	$309,500	29	$0	$0
257	CC	1006414261	ROMERO PEREZ JEISON ADIEL	230301	30	$2,441,613	$390,700	EPSC25	30	$2,441,613	$97,700	CCF69	30	$2,441,613	$97,700	14-7	30	$2,441,613	$170,000	30	$0	$0
258	CC	1007491953	ROMERO PEREZ NARLY YULIANA	230201	30	$2,297,096	$367,600	EPSC25	30	$2,297,096	$91,900	CCF69	30	$2,297,096	$91,900	14-7	30	$2,297,096	$159,900	30	$0	$0
259	CC	1118146580	SALON CAMARGO CRISTIAN FABIAN	230301	24	$1,169,746	$187,200	EPSC25	24	$1,169,746	$46,800	CCF69	24	$1,423,500	$57,000	14-7	24	$1,169,746	$81,500	24	$0	$0
260	CC	1193514133	SALON ARCHILA OSCAR DAVIAN	230301	30	$1,668,280	$267,000	EPSC25	30	$1,668,280	$66,800	CCF69	30	$1,668,280	$66,800	14-7	30	$1,668,280	$116,200	30	$0	$0
261	CC	1006559498	SALON CACERES SIRCIRO ANDRES	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
262	CC	1118146418	SANABRIA BOLAÑOS WILSON ARLEY	230301	30	$2,869,349	$459,100	EPSC25	30	$2,869,349	$114,800	CCF69	30	$2,869,349	$114,800	14-7	30	$2,869,349	$199,800	30	$0	$0
263	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS037	30	$1,446,709	$57,900	CCF69	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	$100,700	30	$0	$0
264	CC	1118648565	SILVA QUEVEDO OSCAR ALEJANDRO	230301	30	$1,446,709	$231,500	EPSC25	30	$1,446,709	$57,900	CCF69	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	$100,700	30	$0	$0
265	CC	1010157517	SUAREZ LEON LUIS FERLEY	230301	30	$1,947,673	$311,700	EPS002	30	$1,947,673	$78,000	CCF69	30	$1,947,673	$78,000	14-7	30	$1,947,673	$135,600	30	$0	$0
266	CC	1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	230301	30	$3,376,334	$540,300	EPS037	30	$3,376,334	$135,100	CCF69	30	$3,376,334	$135,100	14-7	30	$3,376,334	$235,000	30	$0	$0
267	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	30	$3,426,207	$548,200	EPS010	30	$3,426,207	$137,100	CCF69	30	$3,426,207	$137,100	14-7	30	$3,426,207	$238,500	30	$0	$0
268	CC	1002526528	TORRES POVEDA EDY HUMBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
269	CC	1054252878	TRUJILLO FIERRO MARCOS LEONARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
270	CC	1054557122	VALENCIA ANGARITA LUIS EDUARDO	230301	30	$3,603,657	$576,600	EPS041	30	$3,603,657	$144,200	CCF69	30	$3,603,657	$144,200	14-7	30	$3,603,657	$250,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
271	CC	1064108922	VASQUEZ ROJANO JAIR DE JESUS	230301	7	$630,000	$100,800	EPS002	7	$630,000	$25,200	CCF69	7	$630,000	$25,200	14-7	7	$630,000	$43,900	7	$0	$0
272	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$3,393,282	$543,000	EPS037	30	$3,393,282	$135,800	CCF69	30	$3,393,282	$135,800	14-7	30	$3,393,282	$236,200	30	$0	$0
273	CC	1115865975	VELANDIA PARRA BRAYAN JAIR	230301	30	$2,297,096	$367,600	EPS037	30	$2,297,096	$91,900	CCF69	30	$2,297,096	$91,900	14-7	30	$2,297,096	$159,900	30	$0	$0
274	CC	1006532418	VELANDIA BARON JHAN CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
275	CC	1006532232	ZAMBRANO PINZON SONIA LILIANA	230301	29	$1,660,734	$265,800	EPSC25	29	$1,660,734	$66,500	CCF69	29	$1,660,734	$66,500	14-7	29	$1,660,734	$115,600	29	$0	$0
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,842,786**	**$294,900**			**$1,842,786**	**$73,800**			**$1,842,787**	**$73,800**			**$1,842,786**	**$128,300**		**$0**	**$0**
276	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	18	$1,842,786	$294,900	EPS037	18	$1,842,786	$73,800	CCF10	18	$1,842,787	$73,800	14-7	18	$1,842,786	$128,300	18	$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						**$10,250,384**	**$1,640,200**			**$13,342,152**	**$534,000**			**$13,342,152**	**$534,000**			**$13,342,152**	**$928,800**		**$0**	**$0**
277	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,638,572	$262,200	EPS037	30	$1,638,572	$65,600	CCF10	30	$1,638,572	$65,600	14-7	30	$1,638,572	$114,100	30	$0	$0
278	CC	79118363	BRAVO JEREMIAS ANTONIO		0	$0	$0	EPSC25	30	$3,091,768	$123,700	CCF10	30	$3,091,768	$123,700	14-7	30	$3,091,768	$215,200	30	$0	$0
279	CC	92450334	JULIO BATISTA LEOVALDI	230301	30	$4,843,084	$774,900	ESSC07	30	$4,843,084	$193,800	CCF10	30	$4,843,084	$193,800	14-7	30	$4,843,084	$337,100	30	$0	$0
280	CC	84038390	MONTERO GUERRA WILIAM ALFONSO	230301	30	$2,345,228	$375,300	EPS037	30	$2,345,228	$93,900	CCF10	30	$2,345,228	$93,900	14-7	30	$2,345,228	$163,300	30	$0	$0
281	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Ciudad: SOCHA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						**$7,535,808**	**$1,205,900**			**$7,535,808**	**$301,600**			**$7,535,808**	**$301,600**			**$7,535,808**	**$524,600**		**$0**	**$0**
282	CC	13279031	DALLOS PEREZ JESUS ALBERTO	25-14	29	$1,716,667	$274,700	EPS017	29	$1,716,667	$68,700	CCF10	29	$1,716,667	$68,700	14-7	29	$1,716,667	$119,500	29	$0	$0
283	CC	1007464490	FRANCO BRAVO HECTOR ALEJANDRO	230201	30	$2,720,680	$435,400	EPS037	30	$2,720,680	$108,900	CCF10	30	$2,720,680	$108,900	14-7	30	$2,720,680	$189,400	30	$0	$0
284	CC	74352832	OVALLE PERILLA JORGE ARMANDO	230301	30	$3,098,461	$495,800	EPS037	30	$3,098,461	$124,000	CCF10	30	$3,098,461	$124,000	14-7	30	$3,098,461	$215,700	30	$0	$0
Ciudad: SOCOTA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$5,931,186**	**$949,000**			**$5,931,186**	**$237,300**			**$5,931,186**	**$237,300**			**$5,931,186**	**$412,900**		**$0**	**$0**
285	CC	1052390523	ESTUPIÑAN PARDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
286	CC	1057596974	RINCON SUAREZ JULIAN DAVID	25-14	29	$3,731,186	$597,000	EPS005	29	$3,731,186	$149,300	CCF10	29	$3,731,186	$149,300	14-7	29	$3,731,186	$259,700	29	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (106 Afiliados)						**$238,721,917**	**$38,260,400**			**$238,721,917**	**$9,553,700**			**$239,018,697**	**$9,565,700**			**$238,721,917**	**$16,620,100**		**$0**	**$0**
287	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	29	$4,850,000	$776,000	EPS017	29	$4,850,000	$194,000	CCF10	29	$4,850,000	$194,000	14-7	29	$4,850,000	$337,600	29	$0	$0
288	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA	230301	20	$1,478,161	$236,600	EPS037	20	$1,478,161	$59,200	CCF10	20	$1,478,161	$59,200	14-7	20	$1,478,161	$102,900	20	$0	$0
289	CC	1065137276	ALTAMAR PACHECO JOSE LUIS	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
290	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
291	CC	1052314850	ALVAREZ GALLO JHON SEBASTIAN	230301	30	$1,851,324	$296,300	EPS041	30	$1,851,324	$74,100	CCF10	30	$1,851,324	$74,100	14-7	30	$1,851,324	$128,900	30	$0	$0
292	CC	1007987359	ARCILA LOZADA OSCAR ANDRES	230301	30	$1,485,391	$237,700	EPS037	30	$1,485,391	$59,500	CCF10	30	$1,485,391	$59,500	14-7	30	$1,485,391	$103,400	30	$0	$0
293	CC	1050604333	ARIAS FABIAN ESTIVEN	25-14	30	$1,442,841	$230,900	EPS037	30	$1,442,841	$57,800	CCF10	30	$1,442,841	$57,800	14-7	30	$1,442,841	$100,500	30	$0	$0
294	CC	7714581	ARIAS GUTIERREZ HOWARD	230301	4	$357,588	$57,300	EPS005	4	$357,588	$14,400	CCF10	4	$516,339	$20,700	14-7	4	$357,588	$24,900	4	$0	$0
295	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS002	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
296	CC	74334881	AVILA BECERRA RUBEN ALIRIO	25-14	30	$3,143,182	$503,000	EPS005	30	$3,143,182	$125,800	CCF10	30	$3,143,182	$125,800	14-7	30	$3,143,182	$218,800	30	$0	$0
297	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	25	$2,378,296	$380,600	MIN001	25	$2,378,296	$95,200	CCF10	25	$2,378,296	$95,200	14-7	25	$2,378,296	$165,600	25	$0	$0
298	CC	1056552344	BARRERA NIÑO JHON JAIRO	230301	30	$1,774,814	$284,000	EPS037	30	$1,774,814	$71,000	CCF10	30	$1,774,814	$71,000	14-7	30	$1,774,814	$123,600	30	$0	$0
299	CC	9099965	BAYTER MENDOZA JOHN JAIRO	230201	30	$3,112,571	$498,100	EPS037	30	$3,112,571	$124,600	CCF10	30	$3,112,571	$124,600	14-7	30	$3,112,571	$216,700	30	$0	$0
300	CC	91014578	BELLO CASTILLO ANTONIO	230301	30	$2,516,304	$402,700	EPS005	30	$2,516,304	$100,700	CCF10	30	$2,516,304	$100,700	14-7	30	$2,516,304	$175,200	30	$0	$0
301	CC	74282731	BENITO ROMERO WILLIAM	230301	29	$3,372,202	$539,600	EPS017	29	$3,372,202	$134,900	CCF10	29	$3,372,202	$134,900	14-7	29	$3,372,202	$234,800	29	$0	$0
302	CC	1089844267	BOLAÑOS DELGADO JOSE DIOMEDES	230201	30	$3,191,766	$510,700	EPS037	30	$3,191,766	$127,700	CCF10	30	$3,191,766	$127,700	14-7	30	$3,191,766	$222,200	30	$0	$0
303	CC	5226018	CABEZAS MEZA JOHN FREDY	230301	28	$3,360,000	$537,600	EPS037	28	$3,360,000	$134,400	CCF10	28	$3,360,000	$134,400	14-7	28	$3,360,000	$233,900	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
304	CC	4276546	CADENA VALERO ALIRIO	230301	30	$2,879,348	$460,700	EPS037	30	$2,879,348	$115,200	CCF10	30	$2,879,348	$115,200	14-7	30	$2,879,348	$200,500	30	$0	$0
305	CC	1016078216	CALDAS BERNAL JUAN DAVID	230301	30	$3,518,165	$563,000	EPS037	30	$3,518,165	$140,800	CCF10	30	$3,518,165	$140,800	14-7	30	$3,518,165	$244,900	30	$0	$0
306	CC	80184018	CALDAS BERNAL JUAN FRANCISCO	230201	30	$3,601,030	$576,200	EPS037	30	$3,601,030	$144,100	CCF10	30	$3,601,030	$144,100	14-7	30	$3,601,030	$250,700	30	$0	$0
307	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	23	$1,610,000	$257,600	EPS005	23	$1,610,000	$64,400	CCF10	23	$1,610,000	$64,400	14-7	23	$1,610,000	$112,100	23	$0	$0
308	CC	74321795	CANTOR MOLINA CARLOS EDEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
309	CC	74083396	CARDENAS PEREZ JOSE ANGEL	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS017	30	$2,900,000	$116,000	CCF10	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
310	CC	1127357839	CARREÑO PRADA MARCELINO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
311	CC	1052312238	CASTRO ESPINDOLA LEONEL ALONSO	230301	30	$1,868,000	$298,900	ESSC24	30	$1,868,000	$74,800	CCF10	30	$1,868,000	$74,800	14-7	30	$1,868,000	$130,100	30	$0	$0
312	CC	1054253658	CUCUNUBA BENITEZ ALEXANDER	230301	30	$1,886,138	$301,800	EPS037	30	$1,886,138	$75,500	CCF10	30	$1,886,138	$75,500	14-7	30	$1,886,138	$131,300	30	$0	$0
313	CC	1056554732	CUCUNUBA BENITEZ JOHANA ANDREA	230301	30	$2,050,925	$328,200	ESSC24	30	$2,050,925	$82,100	CCF10	30	$2,050,925	$82,100	14-7	30	$2,050,925	$142,800	30	$0	$0
314	CC	74434043	CUCUNUBA NIÑO MAURICIO	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF10	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
315	CC	1053614292	CUERVO MARTINEZ JULIAN DAVID	230201	27	$2,223,696	$355,800	EPS037	27	$2,223,696	$89,000	CCF10	27	$2,223,696	$89,000	14-7	27	$2,223,696	$154,800	27	$0	$0
316	CC	1056592564	DUARTE GARCIA DIEGO ARMANDO	230301	30	$3,288,506	$526,200	EPS037	30	$3,288,506	$131,600	CCF10	30	$3,288,506	$131,600	14-7	30	$3,288,506	$228,900	30	$0	$0
317	CC	1056593117	DUARTE GARCIA EDGAR DANILO	230301	30	$2,005,324	$320,900	EPS037	30	$2,005,324	$80,300	CCF10	30	$2,005,324	$80,300	14-7	30	$2,005,324	$139,600	30	$0	$0
318	CC	1056555109	ESTEPA MENDIVELSO LINA MARILY	25-14	30	$1,791,754	$286,700	ESSC24	30	$1,791,754	$71,700	CCF10	30	$1,791,754	$71,700	14-7	30	$1,791,754	$124,800	30	$0	$0
319	CC	1006531651	FANDIÑO TORRES DIEGO FERNANDO	230201	30	$3,182,173	$509,200	EPS037	30	$3,182,173	$127,300	CCF10	30	$3,182,173	$127,300	14-7	30	$3,182,173	$221,500	30	$0	$0
320	CC	1091663870	GALEANO ANGARITA JAIRO ANDRES	230301	30	$5,483,445	$877,400	EPS005	30	$5,483,445	$219,400	CCF10	30	$5,483,445	$219,400	14-7	30	$5,483,445	$381,700	30	$0	$0
321	CC	6775061	GALINDO BARON LIBARDO ENRIQUE	25-14	29	$3,709,022	$593,500	EPS008	29	$3,709,022	$148,400	CCF10	29	$3,709,022	$148,400	14-7	29	$3,709,022	$258,200	29	$0	$0
322	CC	1056592296	GONZALEZ JOYA HECTOR LENNART	230301	30	$3,491,925	$558,800	EPS037	30	$3,491,925	$139,700	CCF10	30	$3,491,925	$139,700	14-7	30	$3,491,925	$243,100	30	$0	$0
323	CC	1003026839	GONZALEZ ARRIETA ORMAN DAVID	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC07	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
324	CC	1018416852	GUAVITA ALFONSO DAVID ALFREDO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF10	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
325	CC	74281087	GUERRERO BERNAL VICTOR MANUEL	230301	30	$2,438,561	$390,200	EPS041	30	$2,438,561	$97,600	CCF10	30	$2,438,561	$97,600	14-7	30	$2,438,561	$169,800	30	$0	$0
326	CC	1052312107	HERNANDEZ FERNANDEZ ERIKA LISETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
327	CC	79185370	HERNANDEZ SIMBAQUEVA JULIO HERNAN	230301	30	$1,773,960	$283,900	EPS017	30	$1,773,960	$71,000	CCF10	30	$1,773,960	$71,000	14-7	30	$1,773,960	$123,500	30	$0	$0
328	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF10	30	$4,800,000	$192,000	14-7	30	$4,800,000	$334,100	30	$0	$0
329	CC	1054253514	HERRERA CANTOR ARIEL	25-14	21	$1,260,000	$201,600	EPS037	21	$1,260,000	$50,400	CCF10	21	$1,260,000	$50,400	14-7	21	$1,260,000	$87,700	21	$0	$0
330	CC	1057594964	HERRERA MONTAÑEZ CRISTIAN ALFREDO	230301	30	$2,506,178	$401,000	EPS041	30	$2,506,178	$100,300	CCF10	30	$2,506,178	$100,300	14-7	30	$2,506,178	$174,500	30	$0	$0
331	CC	1007517928	HERRERA HERRERA HEDISON FERNANDO	25-14	30	$1,573,587	$251,800	EPS037	30	$1,573,587	$63,000	CCF10	30	$1,573,587	$63,000	14-7	30	$1,573,587	$109,600	30	$0	$0
332	CC	1002556915	HERRERA HERRERA YEIMER LORENZO	230301	30	$1,719,805	$275,200	EPS002	30	$1,719,805	$68,800	CCF10	30	$1,719,805	$68,800	14-7	30	$1,719,805	$119,700	30	$0	$0
333	CC	1069475704	HOYOS LAZARO LUIS FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
334	CC	1022955749	LAGOS AVENDAÑO YENNY FAISURY	25-14	29	$1,916,361	$306,700	EPS008	29	$1,916,361	$76,700	CCF10	29	$1,916,361	$76,700	14-7	29	$1,916,361	$133,400	29	$0	$0
335	CC	74372462	LARA RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER	25-14	30	$4,549,067	$727,900	EPS008	30	$4,549,067	$182,000	CCF10	30	$4,549,067	$182,000	14-7	30	$4,549,067	$316,700	30	$0	$0
336	CC	74326641	LEON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
337	CC	98387299	MADROÑERO MARTINEZ WILLIAM HERNAN	230301	30	$3,658,252	$585,400	EPS037	30	$3,658,252	$146,400	CCF10	30	$3,658,252	$146,400	14-7	30	$3,658,252	$254,700	30	$0	$0
338	CC	1002557033	MENDIVELSO DURAN EMERSON YESITH	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$63,109	$2,600	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
339	CC	1000269978	MENDIVELSO NIÑO MARIA LORENA	230201	30	$1,862,155	$298,000	ESSC24	30	$1,862,155	$74,500	CCF10	30	$1,862,155	$74,500	14-7	30	$1,862,155	$129,700	30	$0	$0
340	CC	74320706	MENDIVELSO TORRES SAUL	25-14	30	$1,596,796	$255,500	ESSC24	30	$1,596,796	$63,900	CCF10	30	$1,596,796	$63,900	14-7	30	$1,596,796	$111,200	30	$0	$0
341	CC	4272433	MONTOYA JOSE JOAQUIN	230201	30	$1,524,073	$243,900	ESSC62	30	$1,524,073	$61,000	CCF10	30	$1,524,073	$61,000	14-7	30	$1,524,073	$106,100	30	$0	$0
342	CC	1024533844	MONTOYA MOLINA LEIDY	230301	30	$2,107,400	$337,200	EPS037	30	$2,107,400	$84,300	CCF10	30	$2,107,400	$84,300	14-7	30	$2,107,400	$146,700	30	$0	$0
343	CC	1057597824	MORENO AMAYA NESTOR HERNAN	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF10	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
344	CC	74085152	MURILLO PEREZ OSCAR LEONARDO	231001	30	$3,068,201	$491,000	EPS002	30	$3,068,201	$122,800	CCF10	30	$3,068,201	$122,800	14-7	30	$3,068,201	$213,600	30	$0	$0
345	CC	1002395369	NAVARRO CORTES KEVIN STEVEN	230301	30	$1,961,094	$313,800	EPS041	30	$1,961,094	$78,500	CCF10	30	$1,961,094	$78,500	14-7	30	$1,961,094	$136,500	30	$0	$0
346	CC	74321803	NIÑO MENDIVELSO ANYILO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
347	CC	9375309	NIÑO ALBARRACIN LUIS	25-14	30	$1,920,178	$307,300	EPS037	30	$1,920,178	$76,900	CCF10	30	$1,920,178	$76,900	14-7	30	$1,920,178	$133,700	30	$0	$0
348	CC	1063286499	NORIEGA MARTINEZ LUIS CARLOS	230201	30	$2,819,565	$451,200	EPS005	30	$2,819,565	$112,800	CCF10	30	$2,819,565	$112,800	14-7	30	$2,819,565	$196,300	30	$0	$0
349	CC	91301650	OCAÑO PINZON NILSON ARIOLDO	230301	14	$664,300	$106,300	MIN001	14	$664,300	$26,600	CCF10	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
350	CC	74379161	OCHOA DELGADO MICHAEL LEONARDO	230201	29	$5,325,645	$852,200	EPS005	29	$5,325,645	$213,100	CCF10	29	$5,325,645	$213,100	14-7	29	$5,325,645	$370,700	29	$0	$0
351	CC	1093754624	PABON GONZALEZ YESSICA PAOLA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF10	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
352	CC	9590254	PACHON CARREÑO YESID ALEXANDER	231001	30	$1,542,641	$246,900	EPS037	30	$1,542,641	$61,800	CCF10	30	$1,542,641	$61,800	14-7	30	$1,542,641	$107,400	30	$0	$0
353	CC	7174208	PARRA CAMACHO MIGUEL ANGEL	25-14	30	$6,035,444	$1,026,100	EPS005	30	$6,035,444	$241,500	CCF10	30	$6,035,444	$241,500	14-7	30	$6,035,444	$420,100	30	$0	$0
354	CC	1007517995	PEREZ ZAMBRANO DIEGO ALEXIS	230201	30	$1,580,084	$252,900	EPS005	30	$1,580,084	$63,300	CCF10	30	$1,580,084	$63,300	14-7	30	$1,580,084	$110,000	30	$0	$0
355	CC	1053609037	PEREZ CIPAGAUTA IVAN ARLEY	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF10	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
356	CC	7919133	PIMIENTA PEREZ ALEXANDER ALONZO	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
357	CC	1029640977	QUIQUIVA QUINTERO YEFERSON ESTIBEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
358	CC	74302159	QUIROGA ESPEJO HERNANDO ABREY	25-14	21	$996,450	$159,500	ESSC24	21	$996,450	$39,900	CCF10	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
359	CC	1064113198	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS	230301	30	$3,086,212	$493,800	EPS037	30	$3,086,212	$123,500	CCF10	30	$3,086,212	$123,500	14-7	30	$3,086,212	$214,900	30	$0	$0
360	CC	1002557008	RAVELO RAVELO GLORIA LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
361	CC	1002557003	RAVELO FERNANDEZ LAURA LISETH	230301	30	$1,963,811	$314,300	EPS037	30	$1,963,811	$78,600	CCF10	30	$1,963,811	$78,600	14-7	30	$1,963,811	$136,700	30	$0	$0
362	CC	74181219	RINCON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	30	$3,610,907	$577,800	EPS005	30	$3,610,907	$144,500	CCF10	30	$3,610,907	$144,500	14-7	30	$3,610,907	$251,400	30	$0	$0
363	CC	1007395330	RINCON GARCIA SENEN ESTIBEN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$98,696	$4,000	14-7	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
364	CC	1052312422	RINCON PEÑARANDA WILFRAN SAURYTH	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF10	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
365	CC	88026174	RODRIGUEZ PEREZ OTONIEL	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF10	27	$1,328,600	$53,200	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
366	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	30	$1,855,818	$297,000	EPS037	30	$1,855,818	$74,300	CCF10	30	$1,855,818	$74,300	14-7	30	$1,855,818	$129,200	30	$0	$0
367	CC	1056592563	ROJAS TORRES RAUL ANTONIO	230301	25	$2,744,404	$439,200	EPS037	25	$2,744,404	$109,800	CCF10	25	$2,744,404	$109,800	14-7	25	$2,744,404	$191,100	25	$0	$0
368	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	26	$1,352,377	$216,400	EPS037	26	$1,352,377	$54,100	CCF10	26	$1,423,500	$57,000	14-7	26	$1,352,377	$94,200	26	$0	$0
369	CC	1054253571	ROMERO CANTOR LEYDY	230301	30	$2,103,996	$336,700	EPS041	30	$2,103,996	$84,200	CCF10	30	$2,103,996	$84,200	14-7	30	$2,103,996	$146,500	30	$0	$0
370	CC	1054254079	ROMERO CANTOR LIRLEY	230301	30	$2,213,388	$354,200	ESSC24	30	$2,213,388	$88,600	CCF10	30	$2,213,388	$88,600	14-7	30	$2,213,388	$154,100	30	$0	$0
371	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	28	$3,086,381	$493,900	EPS041	28	$3,086,381	$123,500	CCF10	28	$3,086,382	$123,500	14-7	28	$3,086,381	$214,900	28	$0	$0
372	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	30	$1,493,128	$239,000	ESSC24	30	$1,493,128	$59,800	CCF10	30	$1,493,128	$59,800	14-7	30	$1,493,128	$104,000	30	$0	$0
373	CC	5989325	SEPULVEDA ESQUIVEL JORGE ELIECER	25-14	30	$3,440,861	$550,600	EPS037	30	$3,440,861	$137,700	CCF10	30	$3,440,861	$137,700	14-7	30	$3,440,861	$239,500	30	$0	$0
374	CC	1052314080	SILVA RINCON JHON EDISON	230301	30	$2,742,912	$438,900	EPS037	30	$2,742,912	$109,800	CCF10	30	$2,742,912	$109,800	14-7	30	$2,742,912	$191,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
375	CC	1057594779	SOLER RICO ANDRES FELIPE	230301	21	$2,030,000	$324,800	EPS002	21	$2,030,000	$81,200	CCF10	21	$2,030,000	$81,200	14-7	21	$2,030,000	$141,300	21	$0	$0
376	CC	1057606883	SOSSA PIRAGAUTA EDWARD ANDRES	230301	30	$1,831,236	$293,000	EPS037	30	$1,831,236	$73,300	CCF10	30	$1,831,236	$73,300	14-7	30	$1,831,236	$127,500	30	$0	$0
377	CC	74328817	SUAREZ GARZON NELSON ENRIQUE	230201	30	$4,915,652	$786,600	EPS041	30	$4,915,652	$196,700	CCF10	30	$4,915,652	$196,700	14-7	30	$4,915,652	$342,200	30	$0	$0
378	CC	1057601521	TIBAVIJA HERNANDEZ DAYANA LISETH	230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS037	27	$1,800,000	$72,000	CCF10	27	$1,800,000	$72,000	14-7	27	$1,800,000	$125,300	27	$0	$0
379	CC	4219068	TORRES BARRERA FREDY ALEXANDER	230301	30	$1,462,182	$234,000	EPS037	30	$1,462,182	$58,500	CCF10	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
380	CC	1050200309	TORRES CASTRO LUIS ANTONIO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
381	CC	4255823	TORRES RAUL	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
382	CC	74302396	TORRES TOBOS WILSON ENRIQUE	25-14	30	$3,003,488	$480,600	EPS037	30	$3,003,488	$120,200	CCF10	30	$3,003,488	$120,200	14-7	30	$3,003,488	$209,100	30	$0	$0
383	CC	1002556768	TRIANA GALVIS DANNY YESITH	230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS037	30	$1,446,709	$57,900	CCF10	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	$100,700	30	$0	$0
384	CC	1065123407	TRILLO PACHECO CRISTIAN ALEXANDER	25-14	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
385	CC	1069502664	TRUJILLO MACEA LUIS ANGEL	230301	30	$1,431,236	$229,000	EPS037	30	$1,431,236	$57,300	CCF10	30	$1,431,236	$57,300	14-7	30	$1,431,236	$99,700	30	$0	$0
386	CC	1007518017	TUNAROZA CANTOR ERICK FERLEY	230301	30	$1,604,533	$256,800	EPS037	30	$1,604,533	$64,200	CCF10	30	$1,604,533	$64,200	14-7	30	$1,604,533	$111,700	30	$0	$0
387	CC	1065905574	URQUIJO SERVERA JEISON	230301	29	$2,978,550	$476,600	EPS017	29	$2,978,550	$119,200	CCF10	29	$2,978,550	$119,200	14-7	29	$2,978,550	$207,400	29	$0	$0
388	CC	1056554955	UYABAN NIÑO DANIA YAZMIN	230301	30	$2,180,276	$348,900	ESSC24	30	$2,180,276	$87,300	CCF10	30	$2,180,276	$87,300	14-7	30	$2,180,276	$151,800	30	$0	$0
389	CC	1057579437	VARGAS CHARRIA JEISSON ANDRES	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
390	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	30	$2,786,956	$446,000	EPS005	30	$2,786,956	$111,500	CCF10	30	$2,786,956	$111,500	14-7	30	$2,786,956	$194,000	30	$0	$0
391	CC	1024592489	VILLEGAS MEDINA ANDRES FELIPE	230301	26	$1,993,333	$319,000	EPS008	26	$1,993,333	$79,800	CCF10	26	$1,993,333	$79,800	14-7	26	$1,993,333	$138,800	26	$0	$0
392	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	7	$583,333	$93,400	EPS002	7	$583,333	$23,400	CCF10	7	$583,333	$23,400	14-7	7	$583,333	$40,600	7	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (38 Afiliados)						**$109,499,319**	**$17,661,300**			**$114,074,087**	**$5,750,800**			**$114,931,725**	**$4,599,000**			**$114,074,087**	**$7,941,600**		**$13,953,850**	**$697,800**
393	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	30	$2,466,631	$394,700	EPS005	30	$2,466,631	$98,700	CCF10	30	$2,466,631	$98,700	14-7	30	$2,466,631	$171,700	30	$0	$0
394	CC	1065135481	ALTAMAR PACHECO SINIVALDO ANTONIO	230301	30	$3,455,927	$553,000	EPS037	30	$3,455,927	$138,300	CCF10	30	$3,455,927	$138,300	14-7	30	$3,455,927	$240,600	30	$0	$0
395	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	30	$3,386,244	$541,800	EPS037	30	$3,386,244	$135,500	CCF10	30	$3,386,244	$135,500	14-7	30	$3,386,244	$235,700	30	$0	$0
396	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF10	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
397	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	27	$2,686,304	$429,900	EPS041	27	$2,686,304	$107,500	CCF10	27	$2,686,304	$107,500	14-7	27	$2,686,304	$187,000	27	$0	$0
398	CC	1007412294	CANCHILA JULIO JUAN CAMILO	230301	30	$1,663,128	$266,200	EPS048	30	$1,663,128	$66,600	CCF10	30	$1,663,128	$66,600	14-7	30	$1,663,128	$115,800	30	$0	$0
399	CC	1052380461	CORREDOR CRUZ ANDRES CAMILO	230301	30	$3,406,868	$545,100	EPS037	30	$3,406,868	$136,300	CCF10	30	$3,406,868	$136,300	14-7	30	$3,406,868	$237,200	30	$0	$0
400	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	30	$2,292,391	$366,800	EPS002	30	$2,292,391	$91,700	CCF10	30	$2,292,391	$91,700	14-7	30	$2,292,391	$159,600	30	$0	$0
401	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	30	$1,917,656	$306,900	EPS037	30	$1,917,656	$76,800	CCF10	30	$1,917,656	$76,800	14-7	30	$1,917,656	$133,500	30	$0	$0
402	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	30	$3,420,231	$547,300	ESSC07	30	$3,420,231	$136,900	CCF10	30	$3,420,231	$136,900	14-7	30	$3,420,231	$238,100	30	$0	$0
403	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	25	$1,331,474	$213,100	ESSC62	25	$1,331,474	$53,300	CCF10	25	$1,684,023	$67,400	14-7	25	$1,331,474	$92,700	25	$0	$0
404	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	29	$1,800,578	$288,100	EPS042	29	$1,800,578	$72,100	CCF10	29	$1,800,578	$72,100	14-7	29	$1,800,578	$125,400	29	$0	$0
405	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	30	$1,926,166	$308,200	ESSC07	30	$1,926,166	$77,100	CCF10	30	$1,926,166	$77,100	14-7	30	$1,926,166	$134,100	30	$0	$0
406	CC	73316802	OCHOA RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO	25-14	30	$1,858,021	$297,300	EPS048	30	$1,858,021	$74,400	CCF10	30	$1,858,021	$74,400	14-7	30	$1,858,021	$129,400	30	$0	$0
407	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	30	$2,016,310	$322,700	ESSC62	30	$2,016,310	$80,700	CCF10	30	$2,016,310	$80,700	14-7	30	$2,016,310	$140,400	30	$0	$0
408	CC	80735994	ORJUELA BARBOSA WILLIAM ANDRES	230201	30	$13,953,850	$2,372,300	EPS005	30	$13,953,850	$1,744,300	CCF10	30	$13,953,850	$558,200	14-7	30	$13,953,850	$971,200	30	$13,953,850	$697,800
409	CC	77166787	PACHECO OLIVARES MANUEL SALVADOR	230301	30	$3,474,687	$556,000	EPS002	30	$3,474,687	$139,000	CCF10	30	$3,474,687	$139,000	14-7	30	$3,474,687	$241,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
410	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	5	$396,267	$63,500	EPS005	5	$396,267	$15,900	CCF10	5	$901,356	$36,100	14-7	5	$396,267	$27,600	5	$0	$0
411	CC	1045227390	PARRA PADILLA ELIO	230301	30	$3,754,503	$600,800	EPS041	30	$3,754,503	$150,200	CCF10	30	$3,754,503	$150,200	14-7	30	$3,754,503	$261,400	30	$0	$0
412	CC	78545043	PARRA ESQUIVEL OSCAR MIGUEL	230201	30	$3,533,894	$565,500	EPS037	30	$3,533,894	$141,400	CCF10	30	$3,533,894	$141,400	14-7	30	$3,533,894	$246,000	30	$0	$0
413	CC	1102850269	PATERNINA GARRIDO MISAEL DE JESUS	25-14	30	$5,454,122	$872,700	ESSC07	30	$5,454,122	$218,200	CCF10	30	$5,454,122	$218,200	14-7	30	$5,454,122	$379,700	30	$0	$0
414	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	30	$4,574,768	$183,000	CCF10	30	$4,574,768	$183,000	14-7	30	$4,574,768	$318,500	30	$0	$0
415	CC	78763814	PEREZ CARMONA GABRIEL GERMAN	25-14	30	$1,916,374	$306,700	CCFC55	30	$1,916,374	$76,700	CCF10	30	$1,916,374	$76,700	14-7	30	$1,916,374	$133,400	30	$0	$0
416	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	30	$1,658,601	$265,400	ESSC24	30	$1,658,601	$66,400	CCF10	30	$1,658,601	$66,400	14-7	30	$1,658,601	$115,500	30	$0	$0
417	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	27	$1,434,150	$229,500	EPS037	27	$1,434,150	$57,400	CCF10	27	$1,434,150	$57,400	14-7	27	$1,434,150	$99,900	27	$0	$0
418	CC	59818773	RODRIGUEZ MARTINEZ LOURDES VIVIANA	230201	30	$3,647,622	$583,700	EPS037	30	$3,647,622	$146,000	CCF10	30	$3,647,622	$146,000	14-7	30	$3,647,622	$253,900	30	$0	$0
419	CC	80396761	SANDOVAL BOLIVAR HUMBERTO	230301	30	$1,993,627	$319,000	EPS017	30	$1,993,627	$79,800	CCF10	30	$1,993,627	$79,800	14-7	30	$1,993,627	$138,800	30	$0	$0
420	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$2,709,267	$433,500	EPS010	30	$2,709,267	$108,400	CCF10	30	$2,709,267	$108,400	14-7	30	$2,709,267	$188,600	30	$0	$0
421	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	30	$1,823,627	$291,800	EPS037	30	$1,823,627	$73,000	CCF10	30	$1,823,627	$73,000	14-7	30	$1,823,627	$127,000	30	$0	$0
422	CC	1054255010	SOTO DURAN HECTOR JAVIER	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF10	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
423	CC	1104425070	TAPIA NAVARRO WILMER ANTONIO	230301	30	$1,666,996	$266,800	ESSC24	30	$1,666,996	$66,700	CCF10	30	$1,666,996	$66,700	14-7	30	$1,666,996	$116,100	30	$0	$0
424	CC	1030529179	TOLOZA BACCA EDWIN FABIAN	230301	30	$3,787,881	$606,100	EPS037	30	$3,787,881	$151,600	CCF10	30	$3,787,881	$151,600	14-7	30	$3,787,881	$263,700	30	$0	$0
425	CC	1018412875	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	230301	30	$2,606,696	$417,100	EPS005	30	$2,606,696	$104,300	CCF10	30	$2,606,696	$104,300	14-7	30	$2,606,696	$181,500	30	$0	$0
426	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$3,388,802	$542,300	EPS005	30	$3,388,802	$135,600	CCF10	30	$3,388,802	$135,600	14-7	30	$3,388,802	$235,900	30	$0	$0
427	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	30	$3,077,383	$492,400	ESSC24	30	$3,077,383	$123,100	CCF10	30	$3,077,383	$123,100	14-7	30	$3,077,383	$214,200	30	$0	$0
428	CC	1038104784	VERGARA LOPEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$4,463,215	$714,200	ESSC24	30	$4,463,215	$178,600	CCF10	30	$4,463,215	$178,600	14-7	30	$4,463,215	$310,700	30	$0	$0
429	CC	1048848912	VIVAS ROMERO CRISTIAN ALEJANDRO	230201	30	$3,481,339	$557,100	EPS037	30	$3,481,339	$139,300	CCF10	30	$3,481,339	$139,300	14-7	30	$3,481,339	$242,400	30	$0	$0
430	CC	74373162	VIVAS HOLGUIN JULIO ERNESTO	230201	30	$3,619,887	$579,200	EPS037	30	$3,619,887	$144,800	CCF10	30	$3,619,887	$144,800	14-7	30	$3,619,887	$252,000	30	$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$5,974,393**	**$1,015,800**			**$5,974,393**	**$239,000**			**$5,974,393**	**$239,000**			**$5,974,393**	**$415,900**		**$0**	**$0**
431	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	30	$5,974,393	$1,015,800	MIN001	30	$5,974,393	$239,000	CCF69	30	$5,974,393	$239,000	14-7	30	$5,974,393	$415,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(336)**			**$809,432,840**	**$129,989,100**			**$817,099,376**	**$34,871,000**			**$810,234,857**	**$32,426,600**			**$817,099,376**	**$55,437,900**		**$26,907,700**	**$1,345,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				334	$129,989,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$3,901,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	61	$26,612,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	226	$80,410,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$19,064,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				336	$55,437,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	336	$55,437,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				336	$32,426,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	184	$18,277,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	152	$14,149,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				336	$34,871,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$461,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$384,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	51	$3,629,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$609,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$160,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	25	$2,029,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$278,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$582,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,231,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$373,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$97,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$754,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	122	$11,586,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	36	$3,176,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$2,005,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$7,510,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$807,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$807,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$538,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$538,200
TOTAL				336	$254,070,200

CERTIFICACIONES DE PAGOS SEGUIRIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO
INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 1 y el 28 de febrero de 2025 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombino de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal

GT

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentran vigente para el periodo del mes de febrero de 2025.

Para constancia se firma a los 6 días del mes de marzo de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de marzo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S, identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S.A.S

7 de marzo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 17 Marzo del 2025

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021
Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Febrero del 2025.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



RODRIGO ACOSTA BALLESTERO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.056.973
T.P.NO. 183850-T

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Febrero de 2025. Para constancia se firma a los 10 días del mes de Marzo de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 9 F C 4 D D A 6 9 1 C 2 F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2640B1871977730

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B843B04657F67F1FD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 8 A 1 2 0 4 5 0 9 C 0 8 5 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FORMULARIOS REGISTROS UNICOS TRIBUTARIOS – RUT's

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867501555

(415)7707212489984(8020) 000001486750155 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 8					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2022 - 10 - 10 / 15 : 03: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) 000001486750155 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) 000001486750155 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) 000001486750155 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 09 / 14 : 48: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO
985. Cargo Apoderado General Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 9 8 6	0 0 5
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 0 9	2 0 2 0 1 1 2 7
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 0 1 2 0 1
77. No. Matrícula mercantil	1 1 4 1 1 3 2	0 9 3 3 2 5 6 8 1 2
78. Departamento	1 1	1 3
79. Ciudad/Municipio	4	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 9 1 2 2 3	9 0 0 1 2 2 2 7 0	- 0
2	8 0	2 0 1 6 0 6 0 1		-
3	2 1	2 0 1 7 1 0 2 0		-
4	2 3	2 0 1 8 0 8 1 4	9 0 0 4 7 0 3 1 4	- 8
5	1 0 6	2 0 2 2 1 2 2 2		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	KMA CONCESIONES S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 8 6 3 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	KARINA	EUGENIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 6 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 3 1 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	MENDEZ	HERNAN	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8300949205	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 31	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 13	8008345 1		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2021 09 08	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 13	9251973 0		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2021 09 08	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 13	7977874 9		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVEROS	BARRAGAN	JUAN	DAVID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2018 03 23	2021 09 08

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 13	7914649 9		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HENAO	RIVEROS	BERNARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2021 09 08	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Extranjer 22	335882		COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAMACHO		SERGIO	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2018 03 23	2021 09 08

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 8 6 3 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	KARINA	EUGENIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 9 3 4 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVEROS	RODRIGUEZ	GUSTAVO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 3	2 0 2 1 0 9 0 8

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 0 8 7 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FLOREZ	ESPITIA	FABIAN	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 1 8 9 7 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	ACOSTA	DIEGO	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 3 7 1 8 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORENO	TATIS	LUIS	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 7 6 3 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2012-03-07	2018-11-07

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 3 3 5 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUIÑONES	GUZMAN	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2013-03-26	2015-01-07

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2012-02-16	2018-11-07

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 3 3 9 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARIÑO	MALDONADO	JUAN	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2014-03-25	2018-11-07

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 0 3 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTRO	MUÑOZ	MIGUEL	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2021-09-08	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 3 1 3 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROJAS	MENDEZ	HERNAN	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 8 de 9 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 9 3 0 8 7		6 2 4 3 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SOCARRAS	BENITEZ	GABRIEL	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA LIMITADA

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 5 6 0 7		1 8 1 9 6 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ZUÑIGA	HAWKINS	GABRIEL	ESTEBAN

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 9 de 9 **Hoja 7**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 9 1 2 2 3	8 0 0 1 4 7 6 5 6	- 5
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9							

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 09 / 08 : 44: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-07-2024 08:29:42AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 6 9 7 3		1 8 3 8 5 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ACOSTA	BALLESTERO	RODRIGO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 N 24 A 16 ED TWINS BAY PISO 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 2 4 5 0 5	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 04 / 09 : 20: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-04-2024 09:22:00AM

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 4 2 4 5 0 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO