RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. 001

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Area Infraestructura RYF SAS

FECHA: 31/Julio/2025 VIRTUAL: ___ PRESENCIAL: X LUGAR: Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca (En caso de ser presencial):

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión Espacios (Servicios) en Piso 1

HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 1:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Juan Jose Hernandez Jaramillo	RYF SAS	Infraestructura	jujohernjas@gmail.com	3144602447	
Edgar Sepulveda M.	HCC	Coordinador Tecnico HC	Depto.Tecnico@hccnc	3143348905	
Samuel Molano Perez	RYF SAS	Infraestructura	samuelmolano.ing@gmail.com	3228588266	

1. TEMAS A TRATAR

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN




4. COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES




1. Visita al Area de Servicios Cirugía
2. Se programa recorrido del Servicio de Cirugía y esterilización desde las 8:00 AM a 11:00 AM, en compañía del jefe de Cirugía en la cual acompaño y explico todos los procesos a cabo en el área de servicio. Se evidencio el estado actual de los acabados y funcionamiento de elementos como puertas, bisagras, medias cañas, pintura, lamparas, en relación a la propuesta en compañía del Ing. Edgar Sepulveda del área de mantenimiento.
3. Se realizan sugerencias de acuerdo a lo evidenciado en el recorrido el día de hoy. Anexo.
4. Se deja como compromiso, subsanar las observaciones presentadas en el recorrido en 8 días (hábiles) por RyF del 31 de Julio del 2025.

- Se revisan las hojas de Vida de los equipos medicos
- Se revisa el formato FE-19 MT en relación Mantenimiento mensual de equipos de Ventilación mecanica, estando al dia del Area de Cirugia.
- Se revisa hoja de vida de planta electrica, de las UPS y pos muestran el programa IOS donde se manejan ordenes de servicio y de trabajo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Se solicita escaneado los reportes de Hojas de vida, de Sistema Ventilación mecánica, planta eléctrica y UPS como evidencia	Ing. Edgar Sepulveda	06/08/25
2	Se solicita reparación de pintura y arreglos según el Anexo en 8 días hábiles según disponibilidad de Área.	Ing. Edgar Sepulveda	8 días Hábiles
3	Se programa reunión en planta Física el día Miercoles 6 de agosto.	Arq. Juan Jose Hoyos Arq. Jairo Molina	06/08/25
4			
5			
6			

F. ANTES		F.DESPUES
	Se sugiere quitar los respectivos tornillos y masillar perforaciones de chazos para todos los lavamanos del area de cirugia.	
	Se sugiere realizar acabados de pañete y pintura, e instalar esquineros correspondientes en el area de recepción (instrumentación) de esterilización.	
	Se sugere cambiar división a superboard, colocar medias cañas y realizar acabados en el cuarto de ropa sucia en salas de cirugia. Las canecas deben estar selladas.	
	Se sugiere instalar brazo hidraulico en puerta para cierre automatico en pasillo que comunica el area de cirugia con area de esterilización.	

	Se sugiere cambio de lamparas en area de transición.	
	se sugiere reforzar el anclaje del lavamanos al muro y sellar con silicona fungicida.	
	Se sugiere instalar tapas en bisgras hidraulicas, arreglar bordes y ajustar hojas para su correcto cierre.	