ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		CÓDIGO	MS-GP-FR-037
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		VERSIÓN	0
			FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 756 de 12 de agosto de 2025

CONSECUTIVO N° 5382

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-138-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	27/01/2025	FECHA INCIO	9/04/2025
	ICCU-219-2025 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	3/03/2025	FECHA INCIO	9/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		ONSORCIO SOFAN C-031	NIT	901.906.842-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	NIT	901.915.404-8
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."				
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2025				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	23/07/2025 - 31/12/2025		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

Se realizo visita en compañía del residente de interventoría, director de obra, residente de obra, Social de interventoría, Social de obra, Secretario de Planeacion del municipio de Ubalá, Alcalde municipal del municipio de Ubalá, Supervisor del contrato ICCU, Concejales del Municipio de Ubalá y representantes y lideres de la comunidad y veredas San Antonio, San Luis, Laguna Azul.


Este recorrido fue desarrollado con el fin de hacer el reconocimiento del tramo a intervenir por parte de la entidad contratante, asi mismo la definicion de puntos de intervencion de obras de arte para el tratamiento de aguas escorrentias. La definición de estos puntos fue realizado en conjunto con la comunidad, dado que de acuerdo al juicio de expertos debido que conocen con mayor plenitud las necesidades de la via.

En total se realizaran un aproximado de 15 alcantarillas en tuberia de concreto de 4000 psi con un tamaño de 36", con sus debidos atraques, cabezales y aletas.
Asi mismo, se reviso los puntos con mayor necesidad de intervención en concepto de la estabilizacion del suelo. El recorrido tuvo una desarrollo de aproximadamente 20km.

Dentro de los compromisos elaborados, es mejorar las condiciones sociales entorno a mejorar la comunicacion con la comunidad y alcaldía. puesto que no se ha tenido de mejor forma generando malestares entre las partes implicadas en el proyecto.

Asi mismo, por parte de obra e interventoria se realizara una actualizacion de cantidades de acuerdo con el recorrido realizado, con el fin de conocer presupuestalmente el alcance en cuento a las obras de arte.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:



4. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Cuando aplique)

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NO	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	N/A


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)






















6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez terminada la visita técnica, se conceptua la importancia del componente social en el desarrollo del proyecto, este se debe de fortalecer en el contratista de obra, para que la comunidad y la alcaldía puedan tener mejor conocimiento del estado de la intervención, asi mismo lograr hacer un trabajo mancomunado para cumplir con las respectivas calidades del proyecto. Se tomaron como intervencion 14 alcantarillas de primera necesidad, lo cual se requiere para que el material estabilizado pueda tener una mayor durabilidad.
7. ANEXOS
La interventoría del proyecto realizo el levantamiento del acta de comité, la cual estara disponible una vez se remita a la entidad.

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	ASESOR - DIRECCIÓN GENERAL ICCU	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	ASESOR - DIRECCIÓN GENERAL ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	jueves, 14 de agosto de 2025	