FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 41 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** INTERVENTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1837-2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO CONCURSO DE MÉRITOS **IDU-CMA-SGDU-056-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6- TUNJUELITO, UPZ 42- VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1834-2021
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VENTITRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.036.810.461,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S. BIC NIT 860.067.561-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**PLAZO**	DOS (2) MESES
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**PLAZO**	UN (1) MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**PLAZO**	UN (1) MES
	No.	4	**DE FECHA**	23/02/2024	**PLAZO**	10,3 MESES
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024	**PLAZO**	5,83 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	20,13 MESES

ADICIONES:

	No.	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**VALOR**	$ 224.051.598,00
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**VALOR**	$ 90.000.000,00
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**VALOR**	$ 101.277.000,00
	No.	4	**DE FECHA**	23/02/2024	**VALOR**	$ 687.711.601,00
	No.	5	**DE FECHA**	31/10/2024	**VALOR**	$ 455.151.200,00
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 1.558.191.399,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 6.595.001.860,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	10	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	15	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	17	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	18	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	14/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	19	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	29/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	20
ACTA No.	23	DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/09/2023	**DÍAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	24	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/10/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	25	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	9/11/2023	**DÍAS CALENDARIO**	22
ACTA No.	26	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	1/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	27	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	11/12/2023	**DÍAS CALENDARIO**	8

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 165

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	40	DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	22/08/2025	**DÍAS CALENDARIO**	16
ACTA No.	41	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	8/09/2025	**DÍAS CALENDARIO**	15

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 31

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	16/02/2026	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	19/03/2026
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	8/09/2025	**FECHA DE REINICIACIÓN**	23/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	16/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	19/03/2026

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Los contratos de obra IDU-1834-2021 y de interventoría IDU-1837-2021, fueron objeto de suspensión No. 5 mediante actas No. 31 y No.40 del 22 de agosto de 2025, respectivamente, por un plazo inicial de 16 dias calendario.

El contratista del contrato No. IDU 1834-2021, solicitó la ampliación de la suspensión a través del comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-2944-25 del 4 septiembre de 2025, así:

"En vista que no se han superado las causales registradas en el acta N.° 31 (la falta de suscripción del Modificatorio No. 6) correspondiente a la suspensión N.° 5, se requiere ampliar la suspensión en mención por el término de 15 días calendario, es decir, entre el 08 de septiembre hasta el 22 de septiembre del presente año, bajo las mismas causales y condiciones establecidas en el acta de suspensión N° 31 de fecha 22 de agosto de 2025"

RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta la solicitud del Contratista y que aun el IDU continúa con el análisis del modificatorio No. 6, se considera viable la ampliación de la suspensión No. 5 por un tiempo adicional de quince (15) días calendario, en aras de que la Entidad Contratante tenga el espacio necesario para superar el análisis mencionado.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que no se han superado las causales que dieron origen a la Suspensión No. 5, es procedente ampliar la suspensión por un termino de quince (15) dias calendario contados a partir del dia 8 de septiembre de 2025 hasta el 22 de septiembre de 2025, sin costos para las partes.

5. OBSERVACIONES

1. Atendiendo la coligación negocial existente entre el contrato de obra, IDU No. 1834 de 2021 y el contrato de interventoría, IDU 1837 de 2021, se debe gestionar la suspensión de ambos acuerdos por el mismo plazo
La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, lo primero que ocurra, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.

3. Cabe resaltar que si el contratista de obra o la interventoría realizan actividades en este tiempo, lo hacen por su cuenta y riesgo y no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, bajo ningún concepto, ni por actividad adicional ni por mayor permanencia.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de la garantía única en las condiciones establecidas en el contrato, de acuerdo con la presente suspensión.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.

7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría o el contratista vigilado.
* ver sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B. Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, de 28 de febrero de 2013. Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00732-01(24266). *"(…) Estas obligaciones se atribuyen al interventor aun cuando consten en un contrato del cual no es parte, pues la doctrina en casos como el presente, bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio (…)"*

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado, una vez reiniciado el plazo de ejecución, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones/obligaciones desarrolladas por cada uno, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ocho (Día en letras) 8 (Día en números) días del mes de septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **N/A**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
Líder del Grupo de Espacio Público IDU-STED

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **CLAUDIA DENISSE ANGARITA PICÓN**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **N/A**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma)
(Nombre) **ANGELA MARIA JAIMES NIÑO**
Supervisor (a) del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) **JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.