CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSION

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	BARRIO LAS CAÑAS CALLE 26 ENTRE EL PUENTE Y CALLEJON													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
1	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	897,60	$ 39.058,19	$ 35.058.635,33		$ 35.058.635,33							
2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	4488,00	$ 2.174,24	$ 9.757.995,31		$ 4.878.997,66	$ 4.878.997,66						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	36,00	$ 151.511,25	$ 5.454.405,00		$ 5.454.405,00							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	869,00	$ 21.204,50	$ 18.426.710,50		$ 18.426.710,50							
3	Sub-base granular clase C	m3	436,00	$ 175.906,13	$ 76.695.071,23			$ 38.347.535,61	$ 38.347.535,61					
4	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	173,69	$ 1.440.702,14	$ 250.235.555,39					$ 83.411.851,80	$ 83.411.851,80	$ 83.411.851,80		
5	Corte y Sello Juntas	m	696,00	$ 21.408,43	$ 14.900.266,29						$ 7.450.133,14	$ 7.450.133,14		
6	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	440,00	$ 48.119,49	$ 21.172.573,84							$ 21.172.573,84		
7	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de antisol.	m3	52,80	$ 993.719,77	$ 52.468.403,96							$ 26.234.201,98	$ 26.234.201,98	
8	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	10,08	$ 201.644,05	$ 2.032.572,02								$ 2.032.572,02	
	SEÑALIZACION													
9	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm.	un	11,00	$ 1.006.502,67	$ 11.071.529,32								$ 11.071.529,32	
10	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	928,00	$ 3.053,40	$ 2.833.550,63								$ 2.833.550,63	
	SUBTOTAL				**$ 500.107.268,83**									
	BARRIO MONTECARLOS CALLE 3 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y FONDO													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
11	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2457,00	$ 39.058,19	$ 95.965.983,75		$ 95.965.983,75							
12	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	12285,00	$ 2.174,24	$ 26.710.555,34		$ 13.355.277,67	$ 13.355.277,67						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	99,00	$ 151.511,25	$ 14.999.613,75		$ 14.999.613,75							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	3095,00	$ 21.204,50	$ 65.627.927,50		$ 65.627.927,50							
13	Sub-base granular clase C	m3	1837,80	$ 175.906,13	$ 323.280.279,59			$ 161.640.139,79	$ 161.640.139,79					
14	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	619,03	$ 1.440.702,14	$ 891.837.848,20					$ 297.279.282,73	$ 297.279.282,73	$ 297.279.282,73		
15	Corte y Sello Juntas	m	1548,00	$ 21.408,43	$ 33.140.247,43						$ 16.570.123,71	$ 16.570.123,71		
16	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	966,00	$ 48.119,49	$ 46.483.423,48							$ 46.483.423,48		
17	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de antisol.	m3	115,92	$ 993.719,77	$ 115.191.995,97							$ 57.595.997,99	$ 57.595.997,99	
18	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	25,20	$ 201.644,05	$ 5.081.430,06								$ 5.081.430,06	
2	**SEÑALIZACION**													
19	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm.	un	20,00	$ 1.006.502,67	$ 20.130.053,31								$ 20.130.053,31	
20	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	2064,00	$ 3.053,40	$ 6.302.207,44								$ 6.302.207,44	
	SUBTOTAL				**$ 1.644.751.565,82**									
	BARRIO LAS DELICIAS CALLE 7 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y ARROYO													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
21	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1071,00	$ 39.058,19	$ 41.831.326,25		$ 41.831.326,25							
22	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	5355,00	$ 2.174,24	$ 11.643.062,59		$ 5.821.531,29	$ 5.821.531,29						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	40,00	$ 151.511,25	$ 6.060.450,00		$ 6.060.450,00							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	1869,00	$ 21.204,50	$ 39.631.210,50		$ 39.631.210,50							
23	Sub-base granular clase C	m3	712,20	$ 175.906,13	$ 125.280.343,41			$ 62.640.171,71	$ 62.640.171,71					
24	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	373,92	$ 1.440.702,14	$ 538.707.345,68					$ 179.569.115,23	$ 179.569.115,23	$ 179.569.115,23		
25	Corte y Sello Juntas	m	897,00	$ 21.408,43	$ 19.203.360,43						$ 9.601.680,21	$ 9.601.680,21		
26	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	580,00	$ 48.119,49	$ 27.909.301,88							$ 27.909.301,88		
27	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de antisol.	m3	69,60	$ 993.719,77	$ 69.162.896,13							$ 34.581.448,07	$ 34.581.448,07	
28	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	10,08	$ 201.644,05	$ 2.032.572,02								$ 2.032.572,02	
2	**SEÑALIZACION**													
29	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm.	un	9,00	$ 1.006.502,67	$ 9.058.523,99								$ 9.058.523,99	
30	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	1196,00	$ 3.053,40	$ 3.651.860,51								$ 3.651.860,51	
	SUBTOTAL				**$ 894.172.253,40**									
	BARRIO LAS DELICIAS CALLE 8 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y ARROYO													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
31	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1062,00	$ 39.058,19	$ 41.479.802,50		$ 41.479.802,50							
32	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	5310,00	$ 2.174,24	$ 11.545.221,72		$ 5.772.610,86	$ 5.772.610,86						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	50,00	$ 151.511,25	$ 7.575.562,50		$ 7.575.562,50							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	1630,00	$ 21.204,50	$ 34.563.335,00		$ 34.563.335,00							
33	Sub-base granular clase C	m3	663,00	$ 175.906,13	$ 116.625.761,98			$ 58.312.880,99	$ 58.312.880,99					
34	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	325,90	$ 1.440.702,14	$ 469.524.828,73					$ 156.508.276,24	$ 156.508.276,24	$ 156.508.276,24		
35	Corte y Sello Juntas	m	888,00	$ 21.408,43	$ 19.010.684,57						$ 9.505.342,29	$ 9.505.342,29		
36	Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8``cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	580,00	$ 48.119,49	$ 27.909.301,88							$ 27.909.301,88		
37	Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de antisol.	m3	69,60	$ 993.719,77	$ 69.162.896,13							$ 34.581.448,07	$ 34.581.448,07	
38	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	5,04	$ 201.644,05	$ 1.016.286,01								$ 1.016.286,01	
2	**SEÑALIZACION**													
39	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm.	un	7,00	$ 1.006.502,67	$ 7.045.518,66								$ 7.045.518,66	
40	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	1184,00	$ 3.053,40	$ 3.615.219,77								$ 3.615.219,77	
	SUBTOTAL				**$ 809.074.419,46**									

L I Q U I D A C I O N

CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSION

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	BARRIO EL RECREO CALLE 1L ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 18													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
41	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	878,40	$ 39.058,19	$ 34.308.718,00		$ 34.308.718,00							
42	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	4392,00	$ 2.174,24	$ 9.549.268,14		$ 4.774.634,07	$ 4.774.634,07						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	48,00	$ 151.511,25	$ 7.272.540,00		$ 7.272.540,00							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	1434,00	$ 21.204,50	$ 30.407.253,00		$ 30.407.253,00							
43	Sub-base granular clase C	m3	584,40	$ 175.906,13	$ 102.799.540,42			$ 51.399.770,21	$ 51.399.770,21					
44	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	413,57	$ 1.440.702,14	$ 595.831.185,69					$ 198.610.395,23	$ 198.610.395,23	$ 198.610.395,23		
45	Corte y Sello Juntas	m	735,00	$ 21.408,43	$ 15.735.195,00						$ 7.867.597,50	$ 7.867.597,50		
46	Bordillos en concreto F´c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8¨ y U de 3/8¨cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	478,00	$ 48.119,49	$ 23.001.114,31								$ 23.001.114,31	
47	Andenes en concreto F´c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y aplicacion de antisol.	m3	57,36	$ 993.719,77	$ 56.999.766,12								$ 28.499.883,06	$ 28.499.883,06
48	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	10,08	$ 201.644,05	$ 2.032.572,02									$ 2.032.572,02
2	**SEÑALIZACION**													
49	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	un	5,00	$ 1.006.502,67	$ 5.032.513,33									$ 5.032.513,33
50	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	980,00	$ 3.053,40	$ 2.992.327,18									$ 2.992.327,18
	SUBTOTAL				**$ 885.961.993,21**									
	BARRIO EL RECREO CALLE 1 H ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 18													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
51	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	249,20	$ 39.058,19	$ 9.733.302,06		$ 9.733.302,06							
52	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	1246,00	$ 2.174,24	$ 2.709.104,76		$ 1.354.552,38	$ 1.354.552,38						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	11,00	$ 151.511,25	$ 1.666.623,75		$ 1.666.623,75							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	425,70	$ 21.204,50	$ 9.026.755,65		$ 9.026.755,65							
53	Sub-base granular clase C	m3	159,60	$ 175.906,13	$ 28.074.617,82			$ 14.037.308,91	$ 14.037.308,91					
54	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	85,14	$ 1.440.702,14	$ 122.661.380,54					$ 40.887.126,85	$ 40.887.126,85	$ 40.887.126,85		
55	Corte y Sello Juntas	m	204,00	$ 21.408,43	$ 4.367.319,43						$ 2.183.659,71	$ 2.183.659,71		
56	Bordillos en concreto F´c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8¨ y U de 3/8¨cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	124,00	$ 48.119,49	$ 5.966.816,26								$ 5.966.816,26	
57	Andenes en concreto F´c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y aplicacion de antisol.	m3	14,88	$ 993.719,77	$ 14.786.550,21								$ 7.393.275,10	$ 7.393.275,10
58	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	5,04	$ 201.644,05	$ 1.016.286,01									$ 1.016.286,01
2	**SEÑALIZACION**													
59	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	un	9,00	$ 1.006.502,67	$ 9.058.523,99									$ 9.058.523,99
60	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	272,00	$ 3.053,40	$ 830.523,46									$ 830.523,46
	SUBTOTAL				**$ 209.897.803,93**									
	PLAZA PRINCIPAL CARRERA 14 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
61	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	711,00	$ 39.058,19	$ 27.770.376,25		$ 27.770.376,25							
62	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	3555,00	$ 2.174,24	$ 7.729.428,10		$ 3.864.714,05	$ 3.864.714,05						
	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	37,00	$ 151.511,25	$ 5.605.916,25		$ 5.605.916,25							
	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	1192,00	$ 21.204,50	$ 25.275.764,00		$ 25.275.764,00							
63	Sub-base granular clase C	m3	472,00	$ 175.906,13	$ 83.027.691,79			$ 41.513.845,89	$ 41.513.845,89					
64	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	238,59	$ 1.440.702,14	$ 343.737.124,54					$ 114.579.041,51	$ 114.579.041,51	$ 114.579.041,51		
65	Corte y Sello Juntas	m	570,00	$ 21.408,43	$ 12.202.804,29						$ 6.101.402,14	$ 6.101.402,14		
66	Bordillos en concreto F´c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8¨ y U de 3/8¨cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	380,00	$ 48.119,49	$ 18.285.404,68								$ 18.285.404,68	
67	Andenes en concreto F´c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,0 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y aplicacion de antisol.	m3	38,00	$ 993.719,77	$ 37.761.351,34								$ 18.880.675,67	$ 18.880.675,67
68	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	0,00	$ 201.644,05	$ 0,00									$ 0,00
2	**SEÑALIZACION**													
69	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	un	3,00	$ 1.006.502,67	$ 3.019.508,00									$ 3.019.508,00
70	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	760,00	$ 3.053,40	$ 2.320.580,26									$ 2.320.580,26
	SUBTOTAL				**$ 566.735.949,48**									
	BARRIO CHUMBUM CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26													
1	**PAVIMENTO RIGIDO MR 42**													
71	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2248,80	$ 39.058,19	$ 87.834.067,67		$ 87.834.067,67							
72	demolicion de cunetas o andenes en pesimo estado	m3	82,56	$ 25.027,08	$ 2.066.236,00		$ 2.066.236,00							
73	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3- Km	11656,80	$ 2.174,24	$ 25.344.696,91		$ 12.672.348,46	$ 12.672.348,46						
74	Arreglo de acometidas domiciliarias de acueducto (incluye racor, manguera, excavacion y tapado)	un	111,00	$ 151.511,25	$ 16.817.748,75		$ 16.817.748,75							
75	suministro e instalacion de geotextil tejido T2100	m2	3672,00	$ 21.204,50	$ 77.862.924,00		$ 77.862.924,00							
76	Sub-base granular clase C	m3	1515,80	$ 175.906,13	$ 266.638.506,80			$ 133.319.253,40	$ 133.319.253,40					
77	Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42	m3	734,25	$ 1.440.702,14	$ 1.057.835.549,23					$ 352.611.849,74	$ 352.611.849,74	$ 352.611.849,74		
78	Corte y Sello Juntas	m	2136,00	$ 21.408,43	$ 45.728.403,43						$ 22.864.201,71	$ 22.864.201,71		
79	Bordillos en concreto F´c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8¨ y U de 3/8¨cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol.	m	1376,00	$ 48.119,49	$ 66.212.412,74								$ 66.212.412,74	
80	Andenes en concreto F´c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y aplicacion de antisol.	m3	165,12	$ 993.719,77	$ 164.083.008,75								$ 82.041.504,38	$ 82.041.504,38
81	Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida	m2	10,08	$ 201.644,05	$ 2.032.572,02									$ 2.032.572,02
2	**SEÑALIZACION**													
82	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	un	22,00	$ 1.006.502,67	$ 22.143.058,64									$ 22.143.058,64
83	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	2848,00	$ 3.053,40	$ 8.696.069,18									$ 8.696.069,18
	SUBTOTAL				**$ 1.843.295.254,13**									
						MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				**$ 7.353.996.508,26**		$ 794.817.854,39	$ 613.705.572,96	$ 561.210.906,52	$ 1.423.456.939,34	$ 1.505.601.079,76	$ 2.032.349.863,13	$ 422.854.292,16	
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		0,75%		$ 55.154.973,81		$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	$ 7.879.281,97	
	ADMINISTRACIÓN		24,0%		$ 1.764.959.161,98		$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	$ 252.137.023,14	
	IMPREVISTOS		1,0%		$ 73.539.965,08		$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	$ 10.505.709,30	
	UTILIDAD		5,0%		$ 367.699.825,41		$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	$ 52.528.546,49	
	COSTO INDIRECTO		**30,0%**											
	TOTAL COSTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA /MES				**$ 9.615.350.434,55**		$ 1.117.868.415,29	$ 936.756.133,85	$ 884.261.467,42	$ 1.746.507.500,24	$ 1.828.651.640,66	$ 2.355.400.424,03	$ 745.904.853,06	
	INTERVENTORIA /MES		4,0%		**$ 384.614.017,38**		$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	$ 54.944.859,63	
	VALOR TOTAL PROYECTO /MES				**$ 9.999.964.451,94**		**$ 1.172.813.274,92**	**$ 991.700.993,48**	**$ 939.206.327,04**	**$ 1.801.452.359,86**	**$ 1.883.596.500,29**	**$ 2.410.345.283,66**	**$ 800.849.712,69**	
	VELOR TOTAL ACUMULADO X MES						**$ 1.172.813.274,92**	**$ 2.164.514.268,40**	**$ 3.103.720.595,44**	**$ 4.905.172.955,30**	**$ 6.788.769.455,59**	**$ 9.199.114.739,25**	**$ 9.999.964.451,94**	
	PORCENTAJE MENSUAL						**11,73%**	**9,92%**	**9,39%**	**18,01%**	**18,84%**	**24,10%**	**8,01%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO						**11,73%**	**21,65%**	**31,04%**	**49,05%**	**67,89%**	**91,99%**	**100,00%**	

PROCESO DE CONTRATACION

LIQUIDACION

PRONOSTICO DE COSTO

LIQUIDACION

ING. ALEJANDRO MARIMON SALINAS
T.P. N°0820254616ATL