CONSORCIO LURUACO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Versión 001	
Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	24	DEL	15/08/2025	AL	21/08/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,16%	PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,16%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 199.426.850,91	VALOR PAGADO:	$ 3.047.305.854,20
VALOR POR PAGAR:	$ 337.573.149,09	VALOR POR PAGAR:	$ 3.151.276.191,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 4.112.241.833,95	66,34%	17,74%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.211.767.783,65	84,08%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	24	DEL	15/08/2025	AL	21/08/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 15 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+580 hasta la K0+570 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 16 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+570 hasta la K0+560 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 3:30 p.m. hasta las 4:50 p.m.

Domingo 17 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 18 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+560 hasta la K0+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 4:30 p.m. hasta las 6:10 p.m.

Martes 19 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+550 hasta la K0+540 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. El contratista de obra realizó las actividades de reparación de la retroexcavadora Volvo 210 ubicada en el frente de obra del Caño El Porvenir, quedando operativa. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+440 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 20 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+540 hasta la K0+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+400 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 21 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+520 hasta la K0+500 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+360 hasta la K0+320 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+580 hasta la K0+500.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 84,08%, superando el avance programado en un 17,74% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+440 A K0+320


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+440 A K0+320


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ