Continuación Informe de Interventoría No. 2

# ANEXO 2. PÓLIZA DE CONTRATO DE OBRA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

008

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, **SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM-010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ *******3,000.00 | $ *********570.00 | $ ************3,570.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1009

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 15 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIEGOGONZALEZC 2

1616

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1011

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2023 | 01/10/2024 | $145,447,756.80 | $145,447,756.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/10/2023 | 31/03/2027 | $145,447,756.80 | $145,447,756.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.80 | $145,447,756.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 31/10/2023 | 01/10/2024 | $436,343,270.80 | $436,343,270.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM-010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******32,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,600.00 | $ **********47,600.00 | $ ******872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-44-101427707

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1012

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO PERSONERIA 2023 — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 901.753.572-0**

**DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES — **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR — **TELÉFONO:** 3146317410

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO / BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE MONTERIA — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 800.096.734-1**

**DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7924142

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriele A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1013

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2023 | 01/10/2024 | $145,447,756.00 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/10/2023 | 31/03/2027 | $145,447,756.00 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.00 | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 31/10/2023 | 01/10/2024 | $436,343,270.00 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS POR SOLICITUD DEL ASEGURADO.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,238,062.00 | $ ******20,000.00 | $ *****429,031.00 | $ *********2,687,094.00 | $ ******872,686,538.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1019

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIEGOGONZALEZC 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR SOLICITUD DEL CONTRATANTE.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****241,534.00 | $ *******3,000.00 | $ ******46,461.00 | $ **********290,995.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1016

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELEFONO: |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 15 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 31/10/2023 | 31/03/2024 | $232,000,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1017

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2023 | 00:00 | 31 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELEFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118158-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIEGOGONZALEZC

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220675 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO: 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 16 | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELÉFONO 7924142 |
| BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA | ADICIONAL: | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR SOLICITUD DEL CONTRATANTE.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(241,534.00) | $ *****(3,000.00) | $ ****(46,461.00) | $ *********(290,995.00) | $ ****(232,000,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1019

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3146317410 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** 7924142 | |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIEGOGONZALEZC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1020

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS POR SOLICITUD DEL ASEGURADO.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *(2,238,062.00) | $ ****(20,000.00) | $ ***(429,031.00) | $ *******(2,687,094.00) | $ ****(872,686,538.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1021

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118158-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

1022

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/10/2023 | 06/03/2024 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/10/2023 | 06/03/2024 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/10/2023 | 06/03/2024 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****241,534.00 | $ *******3,000.00 | $ ******46,461.00 | $ **********290,995.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1023

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/10/2023 | 06/03/2024 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/10/2023 | 06/03/2024 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIEGOGONZALEZC 2

1029

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Corresponsal

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****241,534.00 | $ *******3,000.00 | $ ******46,461.00 | $ **********290,995.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513383206 2(3900)000000290995(96)20241005

**REFERENCIA PAGO:**

**1100513383206-2**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

1025

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2027 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO: 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 16 | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELÉFONO 7924142 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTS FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/10/2023 | 06/09/2024 | $145,447,756.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/10/2023 | 06/03/2027 | $145,447,756.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 06/10/2023 | 06/09/2024 | $436,343,270.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 900118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,238,062.00 | $ ******20,000.00 | $ *****429,031.00 | $ *********2,687,094.00 | $ ******872,686,538.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-44-101427707

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1026

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 00:00 | 06 | 03 | 2027 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO PERSONERIA 2023** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.753.572-0**

DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR — TELÉFONO: 3146317410

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MONTERIA** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.734-1**

DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 16 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO 7924142

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,238,062.00 | $ ******20,000.00 | $ *****429,031.00 | $ *********2,687,094.00 | $ ******872,686,538.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUVENTUS SEGUROS CIA LTDA | 235513 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513383204 8(3900)000002687094(96)20241005

REFERENCIA PAGO: **1100513383204-8**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

# ANEXO 3. APROBACION DE POLIZAS DE OBRA.

**Alcaldía de Montería**
Oficina Asesora Jurídica

**RESOLUCION No. 0362 de 2023**

**POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA.**

**LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA.**

En uso de la delegación de competencia para aprobación otorgada mediante Resolucion No. 0090 de Marzo 12 de 2012 expedida por el Alcalde de Monteria.

**CONSIDERANDO:**

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Monteria delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantias suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldia de Monteria.

Que el Consorcio Personeria 2023 identificado don NIT N° 901.753.572-0, representado legalmente por Jesús David Pizarro Fernández, identificado (a) con C.C.1.126.243.699 de Consulado de Venezolano, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es Adecuación y mantenimiento del primero y segundo piso del edificio donde actualmente funciona la sede de la Personería Municipal de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°21-44-101427707 anexo 3, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 21-40-101220676 anexo N° 3, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Seguros del Estado S.A., las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día nueve (9) de noviembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar la póliza de seguro de cumplimiento N° 21-44-101427707 anexo 3, expedida por la Seguros del Estado S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Personería 2023 identificado don NIT N° 901.753.572-0, representado legalmente por Jesús David Pizarro Fernández, identificado (a) con

C.C.1.126.243.699 de Consulado de Venezolano, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, del Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobar la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 21-40-101220676 anexo N° 3, expedida por la Seguros del Estado S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Personería 2023 identificado don NIT N° 901.753.572-0, representado legalmente por Jesús David Pizarro Fernández, identificado (a) con C.C.1.126.243.699 de Consulado de Venezolano, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual, del Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023.

**ARTÍCULO TERCERO:** Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los nueve (9) día del mes de noviembre de 2023.

CÚMPLASE

**KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS**

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica

Revisó: William Montes – Profesional Universitario OAJ

# ANEXO 4. ACTA DE INICIO

# OBRA.

# ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | LP-SIM010-2023 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PERSONERÍA 2023, identificado con NIT: 9017535720, representado por el señor: JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| **VALOR:** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | CINCO (5) MESES. |
| **FECHA DE INICIO:** | 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA FINAL:** | 9 DE ABRIL DEL 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el Contratista de obra **CONSORCIO PERSONERÍA 2023,** Representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra **LP-SIM010-2023**, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto, deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las Vallas de tal forma que se aseguré siempre su legibilidad.

4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los nueve (9) días del mes de noviembre del 2023

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
**Rep. CONSORCIO PERSONERÍA 2023,**
**Contratista**

**IRIS SPATH CAMAÑO**
**Secretaria de Infraestructura**
**Supervisora**

Elaboró: Efrain Morales - Contratista_SIM
Revisó: Edwin Paternina – Contratista_SIM

# ANEXO 5. PÓLIZA DEL ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA.

1039

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 2023 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 04 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/11/2023 | 10/10/2024 | $145,447,756.80 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/11/2023 | 09/04/2027 | $145,447,756.80 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.80 | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 09/11/2023 | 10/10/2024 | $436,343,270.80 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,270,062.00 | $ ******28,000.00 | $ *****436,631.00 | $ *********2,734,694.00 | $ *******872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-44-101427707

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1035

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 2023 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 04 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.753.572-0 |
| DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO: | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 16 | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELÉFONO: | 7924142 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575565-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAROLINACASALLAS 2

1036

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 2023 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****241,534.00 | $ *******6,000.00 | $ ******47,031.00 | $ **********294,565.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1037

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 2023 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/04/2024 | $232,000,000.00 | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CAROLINACASALLAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1038

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 2023 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** 7924142 |

**BENEFICIARIO:** 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAROLINACASALLAS 3

# ANEXO 6. ACTA DE SUSPENSIÓN NO.1 DE OBRA.

## ACTA DE SUSPENSIÓN OBRA No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | LP-SIM-010-2023 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PERSONERÍA 2023, identificado con NIT: 9017535720, representado por el señor: JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| **VALOR:** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00). |
| **PLAZO INICAL:** | CINCO (5) MESES. |
| **NUEVO PLAZO:** | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS. |
| **FECHA DE INICIO:** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSION N.1:** | 7 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 7 DE DICIEMBRE DE 2023 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, y el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado legalmente por **JESUS DAVID PIZARRO FERNANDEZ** y por parte de Interventoría **MANYEI INGENIERÍA S.A.S Representado por** JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, con el propósito de suscribir la presente Acta de Suspensión N° 1 del Contrato de obra LP-SIM-010-2023, de acuerdo a las consideraciones expuestas a continuación

## CONSIDERACIONES

1. Que el contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, inicio su ejecución el 9 de noviembre del 2023
2. Que mediante comunicado OFICIO No 03-CAM2023-023, de fecha 24 de noviembre de año 2023, la firma Contratista CONSORCIO PERSONERÍA 2023, solicitó a la interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S, la suspensión No. 1 del contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

*Como se observa en la imagen del oficio insertada:*

CONSORCIO PERSONERIA 2023
**NIT: 901753572-0**

Montería, noviembre 24 de 2023

OFICIO No. 03

Señores
**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA**: Contrato de obra LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"

**ASUNTO**: SOLICITUD SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM-010-2023

Cordial saludo.

Estimados señores de la Interventoría Manyei Ingeniería S.A.S.

Me permito la presente para informarles sobre la necesidad de solicitar la suspensión temporal del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023, en virtud de las circunstancias imprevistas que han afectado el normal desarrollo de las actividades contempladas en dicho contrato.

1. Considerando la reubicación temporal de la sede de la Personería Municipal para facilitar el desarrollo del proyecto "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA", se llevaron a cabo visitas en colaboración con la interventoría, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y de la Personería el 25 de octubre de 2023.

2. Durante estas visitas, se determinó la necesidad de realizar adecuaciones especiales en los espacios proporcionados, las cuales incluyen instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, así como redes para sistemas de aire acondicionado y vigilancia, esenciales para el buen funcionamiento de las actividades de la Personería Municipal. Sin embargo, debido a la rescisión del contrato de arrendamiento por parte del propietario del local, se perdió el trabajo realizado, incluyendo la instalación de aires acondicionados, puntos eléctricos, salidas de red de voz y datos, estanterías, generando una pérdida de una semana y media de trabajo y un retraso en el traslado del personal.

3. Ante esta situación, la Secretaría General ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda para encontrar otro lugar temporal donde se puedan instalar las oficinas de la Personería Municipal y así avanzar en el proyecto de adecuación y mantenimiento del edificio principal.

Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

4. La Secretaria General, en colaboración con nuestro personal en calidad de contratista de la obra, la interventoría y funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y de la Personería, realizó una visita el 8 de noviembre a un nuevo establecimiento ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 24. Aunque este espacio cuenta con la capacidad para albergar al personal de la Personería, no cuenta con las adecuaciones de infraestructura necesarias. Por lo tanto, se debe trasladar el equipo instalado en el local anterior al nuevo inmueble para llevar a cabo las adecuaciones requeridas por la Personería, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones son esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09.

5. Debido a estas circunstancias, las adecuaciones aun se estan llevando a cabo en la fecha actual 24 de noviembre del año 2023, lo que dificulta el avance fisico del contrato de obra No LP-SIM-010-2023

6. A pesar de los obstáculos previamente mencionados, se ha avanzado en tareas preliminares que, lamentablemente, no ha logrado concluir por las razones expuestas. Estas labores incluyen:

- "1.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS"
- "1.08 DESMONTE DE CUBIERTA"
- "1.12 DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR"
- "1.13 DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES"

Cabe destacar que estas actividades, específicamente las numeradas 1.11, 1.12, 1.13 y 1.08, son predecesoras de las siguientes tareas críticas:

- 8.01. "S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS"
- 8.02. ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE
- 8.03. "VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO".

Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente en los capítulos correspondientes a las "Instalaciones Eléctricas", así como en los subcapítulos detallados a continuación:

- "9.00 RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA"
- "10.00 ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN"
- "11.00 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN"
- "12.00 INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES"
- "13.00 RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO"

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

7. La interrupción en la ejecución de las actividades preliminares mencionadas ha generado un efecto cascada, afectando negativamente la progresión de las tareas posteriores y, consecuentemente, demorando el avance general del proyecto.

8. En consideración de lo expuesto, la suspensión pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual y sin ella se verían frustradas los cometidos perseguidos por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia, esta se hace necesaria.

9. Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, respecto a los mecanismos de los que pueden valerse las Entidades Estatales a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales señala:

*10. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a las estipulaciones de los contratos estatales tendientes a hacer efectivos los principios de la contratación pública.*

11. En vista de lo anterior, solicitamos formalmente la suspensión temporal del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 de manera indefinida hasta que se resuelvan las contingencias mencionadas y se retome la normalidad en el desarrollo del proyecto. Nos comprometemos a informar de manera oportuna sobre los avances y a coordinar con la Interventoría Manyei Ingeniería S.A.S. para establecer los ajustes necesarios en el cronograma, considerando las fechas estimadas de reanudación de las actividades.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la gestión de este imprevisto.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal CONSORCIO PERSONERÍA 2023

3. Que, la interventoría a través de comunicado N° OFC-011-2023-INT-MANYEI de fecha 24 de noviembre de 2023, dio concepto favorable para suspensión del Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023 por las razones expuestas en dicho comunicado, que textualmente precisa:

*1. Considerando la reubicación temporal de la sede de la Personería Municipal para facilitar el desarrollo del proyecto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", la Secretaría General ha obtenido la aprobación de la entidad para utilizar el inmueble ubicado en la carrera 2 entre calles 27 y 28 con este propósito. El 25 de octubre de 2023, se llevaron a cabo visitas a este lugar*

*en colaboración con el contratista de la obra, la interventoría y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y de la Personería.*

*2. Durante estas visitas, se determinó que era necesario realizar adecuaciones especiales en los espacios proporcionados, según los requisitos específicos de la Personería Municipal. Estas adaptaciones incluyen instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, así como redes para sistemas de aire acondicionado y vigilancia, esenciales para el buen funcionamiento de sus actividades. Sin embargo, durante la instalación de dichas infraestructuras, el propietario del local rescindió el contrato de arrendamiento, resultando en la pérdida de todo el trabajo realizado. Por lo cual, se tuvo que desmontar todo lo instalado como aires acondicionados, puntos eléctricos, salidas de red de voz y datos, estanterías, ocasionando una pérdida de una semana y media de trabajo y provocando un retraso en el traslado del personal de la Personería ubicado en el lugar de la obra.*

*3. Ante esta situación, la Secretaría General ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda para encontrar otro lugar temporal donde se puedan instalar las oficinas de la Personería Municipal y así avanzar en el proyecto de adecuación y mantenimiento del edificio principal. Este contratiempo ha generado un retraso en las actividades de la obra.*

*4. La Secretaría General, en colaboración con el contratista de la obra, la interventoría y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y de la Personería, realizó una visita el 8 de noviembre a un nuevo establecimiento ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 24. Aunque este espacio cuenta con la capacidad para albergar al personal de la Personería, no cuenta con las adecuaciones de infraestructura necesarias. Por lo tanto, se debe trasladar el equipo instalado en el local anterior al nuevo inmueble para llevar a cabo las adecuaciones requeridas por la Personería, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones son esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09.*

*5. Debido a estas circunstancias, las adecuaciones aún se están llevando a cabo en la fecha actual, lo que dificulta el avance físico de los contratos de obra No LP-SIM-010-2023 y de interventoría No CMC-SIM-056-2023.*

*6. Se reconoce el impacto de la interrupción en las actividades preliminares que se encuentra avanzando el contratista, las cuales lamentablemente, no ha logrado concluir por las razones expuestas. Estas labores incluyen:*

- *"1.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS"*
- *"1.08. DESMONTE DE CUBIERTA"*
- *"1.12. DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR"*
- *"1.13. DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES"*

*Cabe destacar que estas actividades, específicamente las numeradas 1.11, 1.12, 1.13 y 1.08, son predecesoras de las siguientes tareas críticas:*

- *8.01. "S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS"*

- *8.02. ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE*
- *8.03. "VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO".*

*Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente en los capítulos correspondientes a las "Instalaciones Eléctricas", así como en los subcapítulos detallados a continuación:*

- *"9.00 RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA"*
- *"10.00 ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN"*
- *"11.00 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN"*
- *"12.00 INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES"*
- *"13.00 RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO"*

*La interrupción en la ejecución de las actividades preliminares mencionadas ha generado un efecto cascada, afectando negativamente la progresión de las tareas posteriores y, consecuentemente, demorando el avance general del proyecto.*

*7. En virtud de lo expuesto, la Interventoría Manyei Ingeniería S.A.S. otorga un concepto favorable para la suspensión temporal del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023. Dicha suspensión será indefinida hasta que se resuelvan las contingencias mencionadas y se retome la normalidad en el desarrollo del proyecto.*

*8. En consideración de lo expuesto, la suspensión pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual y sin ella se verían frustradas los cometidos perseguidos por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia, esta se hace necesaria.*

*9. Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, respecto a los mecanismos de los que pueden valerse las Entidades Estatales a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales señala:*

*10. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a las estipulaciones de los contratos estatales tendientes a hacer efectivos los principios de la contratación pública.*

*11. Esta interventoría de igual manera solicita al Municipio de Monteria, la suspensión temporal del CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMC-SIM-056-2023, en concordancia con el contrato de obra No LP-SIM-010-2023. Por tal motivo, considera pertinente exponer al Municipio de Monteria, la procedencia de dicha petición y por ello de manera respetuosa invito a celebrar el comité de obra No 1 para el presente día 27 de noviembre de 2023, a las 8:00 am en las oficinas de la interventoría en consideración de lo expuesto anteriormente.*

4. Que, en virtud de lo expuesto, se considera pertinente LA SUSPENSION del Contrato de Obra No. LP- SIM-010-2023 hasta que se superen los motivos expuestos anteriormente que originaron la presente solicitud.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE SUSPENSION No. 1**
**Contrato N°: LP-SIM-010-2023**
**Fecha: 7 de diciembre de 2023**

MONTERÍA

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender la ejecución el contrato de obra No. LP-SIM-010-2023 que tiene por objeto ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA." hasta tanto se superen las situaciones que dan lugar a ello.

**SEGUNDO:** El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

**TERCERA:** Una vez superados los motivos de la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023 y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato.

**CUARTA:** La presente suspensión del Contrato de Obra N° LP-SIM-010-2023, no implicara mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**

**QUINTA:** La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

**Rep. Legal JESUS DAVID PIZARRO**
CONSORCIO PERSONERIA 2023
CONTRATISTA

**Rep. Legal JANINI JOHANA ORTEGA**
MANYEI INGENIERÍA S.A.S
INTERVENTORÍA

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Monteria

Elaboró: Efrain Morales - Contratista_SIM
Revisó: Edwin Paternina – Contratista_SIM

# ANEXO 7. ACTA DE REINICIO

# NO.1 DE OBRA.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REINICIO** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-009 | 01 | 23/01/2024 |

**ACTA DE REINICIO No. 1**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SIM-010-2023 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PERSONERÍA 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| **VALOR INICIAL** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO** | NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 1** | SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **INTERVENTOR** | MANYEI INGENIERÍA S.A.S. |
| **INTERVENTORÍA No.** | CMC-SIM-056-2023 |
| **FECHA DEL PRESENTE ACTA** | PRIMERO (1) DE ABRIL DE 2024 |

En la ciudad de Montería al primer (1) día del mes de abril del año 2024 se reunieron los suscritos, a saber: el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, el interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el propósito de suscribir la presente acta de reinicio No. 1 del contrato No. LP-SIM-010-2023, de acuerdo con lo siguiente:

**CONSIDERACIONES**

1. Que, el día nueve (9) de noviembre de 2023 inició su ejecución el contrato de obra No. LP-SIM-010-2023.

2. Que, el día siete (7) de diciembre de 2023, se suscribió por las partes el acta de suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, en razón a las consideraciones expuestas en la misma.

3. Que, mediante oficio No. C.E SIM-490-2024 adiado 07 de marzo de 2024, la Secretaría de Infraestructura le solicitó a la firma interventora MANYEI INGENIERÍA S.A.S. información sobre el estado de las condiciones que fundamentaron la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023.

4. Que, mediante oficio No. OF-001-2024 de fecha veintiún (21) de marzo del 2024, el contratista de obra informó a la firma interventora sobre la superación de los motivos que originaron la suspensión y, a su vez, solicitó que el reinicio se efectuara el primero (1) de abril de 2024, como puede leerse en la página 1° del oficio mencionado, cuya imagen se inserta a continuación:

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REINICIO** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-009** | **01** | **23/01/2024** |

**CONSORCIO PERSONERIA 2023**

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

Montería, 21 de marzo de 2024 ***OF-001-2024***

Señores:
**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es: *"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"*.

**ASUNTO:** SOLICITUD REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No LP-SIM-010-2023.

Estimados señores de la Interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S.,

Mediante la presente, me permito dirigirme a ustedes en calidad de representante de CONSORCIO PERSONERIA 2023, con el propósito de solicitar el reinicio No. 1 de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 y su prórroga No. 1, en los siguientes términos:

**1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023**

El Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendó la Secretaría General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inició la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.

A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.

**5.** Que, la empresa MANYEI INGENIERÍA S.A.S. en su calidad de interventor, mediante oficio No. OFC-018-2024-INT-MANYEI de fecha veintiséis (26) de marzo del 2024 informó sobre la superación de las condiciones suspensivas del Contrato de Obra No. No. LP-SIM-010-2023 y avaló el reinicio de las actividades para el primero (1) de abril de 2024, tal como puede leerse en las imágenes de las páginas 1 y 2 del oficio en mención, que a continuación se insertan:

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REINICIO** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-009** | **01** | **23/01/2024** |

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

OFC-018-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 26 de marzo de 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SUPERVISOR

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Viabilidad de reinicio y prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023.

Cordial Saludo estimada Supervisora,

Esta interventoría recibió el día 21 de marzo de 2024 oficio mediante el cual el contratista solicita el reinicio del contrato y una prórroga por dos (02) meses el contrato de obra LP-SIM-010-2023, respecto de los cuales, nos permitimos pronunciarnos en los siguientes términos:

> ***"1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Publica No. LP-SIM-010-2023***
>
> *El Contrato de Obra Publica No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaria temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el optimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendo la Secretaría General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inicio la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adecuaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.*
>
> *A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos*

1

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

> *los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.*
>
> *Nos comprometemos a mantener una comunicación fluida y transparente con la interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S. durante todo el proceso y a ajustar el cronograma de actividades para reflejar los cambios derivados de la suspensión temporal".*

Conforme a lo anteriormente expuesto, se dan como superados los motivos que fundamentaron la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, por lo cual, se avala su reinicio el próximo (1) de abril del 2024, con el fin de evitar retrasos por el receso que realizan empresas suministro y transporte en razón a la semana santa y con el fin de que el contrato se reinicie de forma optima. Asimismo, se solicita el reinicio del contrato de interventoría No. CMC-SIM-056-2023 en la misma fecha, porque se hace necesario para el ejercicio de las labores de interventoría que nos asistente.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REINICIO** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-009 | 01 | 23/01/2024 |

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es "*ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA*", por haberse superado los motivos que originaron la suspensión.

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del primer (1) día de abril de 2024, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y establecidas en el contrato de obra No. LP-SIM-010-2023.

**TERCERO:** El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas contractuales de acuerdo con el reinicio del contrato y, presentar al Municipio para su revisión y aprobación.

**CUARTA:** La presente acta de reinicio no implica mayores costos ni reclamaciones por parte del contratista de obra, CONSORCIO PERSONERIA 2023.

**QUINTA:** La presente Acta de Reinicio, se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

**CONSORCIO PERSONERIA 2023**
R. JESÚS PIZARRO FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**
R/L. JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
INTERVENTORÍA

**IRIS SPATH CAMAÑO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó: Efrain Morales – Apoyo a la Supervisión SIM
Revisó: María Mercedes González – Contratista SIM

# ANEXO 8. PÓLIZA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO NO.1 DE OBRA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

1053

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEOBRA NO.1 Y ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****193,863.00 | $ *******3,000.00 | $ ******37,403.00 | $ **********234,266.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1054

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3146317410 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** 7924142 | |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUSANCIFUENTES 2

1055

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUSANCIFUENTES 3

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1056

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/11/2023 | 10/02/2025 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/11/2023 | 09/08/2027 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 09/11/2023 | 10/02/2025 | $436,343,270.80 | $436,343,270.80 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL PORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEOBRA NO.1 Y ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****464,874.00 | $ *******8,000.00 | $ ******89,846.00 | $ **********562,721.00 | $ ******872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1057

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | | | SUCURSAL | | | | | | | | | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | | | ANTIGUO COUNTRY | | | | | | | | | 21 | 21-44-101427707 | 6 |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | TIPO MOVIMIENTO | | | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | HORAS | DÍA | MES | AÑO | HORAS | | | | |
| 09 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA | | | |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: | 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: | 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695539 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO 9. PRÓRROGA No.1 DE OBRA.

1059

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

Entre los suscritos a saber, **EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 de Montería Córdoba, en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión de fecha 1º de enero de 2024, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO PERSONERÍA 2023** identificado con NIT. 901753572-0 representado por JESÚS DAVID PIZARRO FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.126.243.699 de consulado Maracaibo-Ven, e integrado por CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA con un porcentaje de participación del 40%, CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. con un porcentaje de participación del 30% y ELECTROMONTAJES S.A.S. con un porcentaje de participación del 30%, quien declara que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley que le impida celebrar válidamente el presente negocio jurídico, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente prórroga No. 1 del Contrato No. LP-SIM-010-2023, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** Que, el CONSORCIO PERSONERÍA 2023 y el MUNICIPIO DE MONTERÍA, en fecha 31 de octubre de 2023, reconocieron en la plataforma SECOP II el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es *"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"* por un valor de *MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.454.477.568,00) M/CTE,* y un plazo de ejecución inicial de CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, según consta en la cláusula 2 y 4 del anexo de condiciones contractuales, respectivamente.

**SEGUNDA:** Que, durante la ejecución del Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023, se han presentado las siguientes actuaciones:

| Denominación | Fecha de suscripción |
|---|---|
| Acta de inicio | 09/11/2023 |
| Modificatorio No. 1<br>(Se modificó el plazo de ejecución a UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS). | 09/11/2023 |
| Acta de suspensión No. 1 | 07/12/2023 |
| Acta de reinicio No. 1 | 01/04/2024 |

Fuente: Plataforma transaccional SECOP II

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato se encuentra vigente hasta el día veintidós (22) de abril de 2024.

**TERCERA:** Que, tal como fue expuesto en la tabla inserta en el considerando anterior, el día siete (7) de diciembre de 2023, se acordó por parte del contratista de obra MANYEI INGENIERÍA S.A.S., la interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S. y la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, la suscripción del acta de suspensión No. 1 del contrato de referencia, en razón a la solicitud presentada por el CONSORCIO PERSONERÍA 2023 mediante oficio No. 03 de fecha 24 de noviembre de 2023, en el que expuso diversas situaciones que impidieron la continuidad en la ejecución de las obras y, las cuales, fueron debidamente avaladas por la empresa MANYEI INGENIERÍA S.A.S., a través de oficio No. OFC-011-2023-INT-MANYEI adiado 24 de noviembre de 2023.

**CUARTA:** Que, en línea de lo anteriormente descrito, mediante oficio No. OF-001-2024 de fecha 21 de marzo del 2024, el contratista de obra solicitó a la firma interventora MANYEI INGENIERÍA S.A.S., el reinicio de la ejecución del contrato en razón a la superación de los motivos que fundamentaron la suspensión y, a su vez, presentó a su consideración, solicitud de prórroga No. 1 del contrato de la referencia por un término de DOS (2) MESES, tal como puede leerse en oficio del cual se inserta imagen seguidamente:

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

3

Montería, 21 de marzo de 2024 ***OF-001-2024***

Señores
**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es: *"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"*.

**ASUNTO:** SOLICITUD REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No LP-SIM-010-2023.

Estimados señores de la interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S.,

Mediante la presente, me permito dirigirme a ustedes en calidad de representante de CONSORCIO PERSONERIA 2023, con el propósito de solicitar el reinicio No. 1 de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 y su prórroga No. 1, en los siguientes términos:

**1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023**

El Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendó la Secretaría General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inició la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.

A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

4

Al respecto es preciso anotar que, una vez reiniciados los trabajos derivados del contrato de obra, se realizará la reprogramación respectiva, no obstante, hacemos la salvedad que, adicional a ello, colocamos bajo su estudio y revisión la reprogramación de obras por el término de prórroga que seguidamente sustentamos, es decir, DOS (2) MESES contados a partir de la fecha de vencimiento prevista según la reprogramación de reinicio No. 1, así como el plan de trabajo que la sustenta.

**2. Solicitud de prórroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023**

Con relación a la Prórroga No. 1 que colocamos a consideración de la empresa MANYEI INGENIERIA S.A.S. en su calidad de firma interventoria, nos permitimos rememorar que, pese a las actividades preliminares con las que se dio inicio al Contrato de Obra en referencia, paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, conoce de primera mano la interventoría que, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.

A la fecha, debidamente adecuado el inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 del barrio Chuchurubí de la ciudad, la Personería se encuentra funcionando temporalmente en el mismo, mientras se reinician las actividades en el bien objeto de intervención según el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023. Actuación de reinicio que solicitamos formalmente a través del presente documento, teniendo en cuenta que, se encuentran superadas las causas que dieron lugar a la suspensión No. 1 del negocio jurídico en cita.

Ahora bien, ha quedado demostrado que, en el proceso de adecuación del inmueble donde finalmente sería reubicado el personal de la Personería para prestar sus servicios de manera temporal, teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta, toda vez, que hubo un atraso en las actividades preliminares que solo se pudieron ejecutar en un 68,95% e influyó en actividades sucesoras que seguidamente describimos de manera detallada.

Retraso en actividades preliminares:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| | **OBRAS PRELIMINARES** | |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.08MTS/0.09MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.03 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.04 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | 1 |
| 1.05 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | 1 |
| 1.06 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | 1 |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

5

| | | |
|---|---|---|
| 1.07 | DESMONTE DE VENTANAS MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | 1 |
| 1.08 | DESMONTE DE CUBIERTA | 1 |
| 1.11 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.12 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | 1 |
| 1.13 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | 1 |
| **TOTAL** | | 11 |

En consonancia con ello, al ser estas actividades predecesoras las actividades críticas se vieron afectadas, como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DIAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| 2.01 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS | 2 |
| 2.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | 2 |
| 2.03 | EXCAVACION MANUAL | 2 |
| 2.04 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | 3 |
| 2.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | 3 |
| 2.06 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIENTOS | 3 |
| **TOTAL** | | 15 |

Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente la ejecución de las obras contempladas en los capítulos correspondientes a las "MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS, APARATOS SANITARIOS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, los cuales, se prevé su ejecución simultáneamente en 56 días y que se detallan a continuación:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA |
|---|---|
| **3** | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** |
| 3.01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 |
| 3.02 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3.03 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3.04 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO |
| 3.05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 |
| **4** | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** |
| 4.01 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA |
| 4.02 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM |
| 4.03 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR GRIS MATE |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

6

| | |
|---|---|
| 4.04 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4.05 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO |
| 4.06 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO |
| 4.07 | REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES |
| 4.08 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES |
| 4.09 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES |
| 4.10 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4.11 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4.12 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS |
| 4.13 | CIELO RASO EN SUPERBOARD |
| 4.14 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 4.15 | ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO TRAFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4.16 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.17 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.18 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS), CON MORTERO 1:4. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.19 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M20 - DIÁ EMBOTRADOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4.20 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO 0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION |
| 4.21 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO |
| | **APARATOS SANITARIOS** |
| 5.01 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS |
| 5.02 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 5.03 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA |
| 5.04 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS |
| 5.05 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 5.06 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN |
| 5.07 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CARPINTERIA METÁLICA** |
| 7.01 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

7

| | |
|---|---|
| 7.02 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS |
| 7.03 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL 18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18 INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION |
| 7.04 | "S/I DIVISIONES SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS |
| 7.05 | DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO" |
| 7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 7.07 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN |
| 7.08 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CUBIERTA** |
| 8.01 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11.80X0.94 M E=2.5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS |
| 8.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE |
| 8.03 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0.12X0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |
| 9.01 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO |
| 9.02 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO |
| 9.03 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA |
| | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION** |
| 10.01 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO |
| 10.02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 |
| 10.03 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 3X4/0 AWG THWN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + T |
| | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** |
| 11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 208/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL 600V E |
| 11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 208/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL 600V |
| 11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS |
| 11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

## CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

8

| | |
|---|---|
| 11.06 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2.44m Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE # 6 AWG THHN-THWN-2 |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** |
| 12.01 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12.02 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 |
| 12.03 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN la CAJA RAWELT 2X4 |
| 12.04 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR 110V EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 |
| 12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 |
| 12.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG |
| 12.08 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| 12.09 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| 12.10 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** |
| 13.01 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13.02 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13.03 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA |
| 13.04 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA |
| 13.05 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS |
| 13.06 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO |
| 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 13.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 12VDC IR 30M POE |
| 13.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 12VDC IR 30M POE |
| 13.10 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA |
| 13.11 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB |
| | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** |
| 14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

**CONSORCIO PERSONERIA 2023**

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

9

| | |
|---|---|
| 14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V - R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS |
| 14.05 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN |
| 14.06 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" |
| 14.07 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2.5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4 |

El retraso en las actividades mencionadas afectó directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impacta en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.

En consecuencia, de conformidad con la reprogramación y plan de trabajo adjunto que, soportan la Prórroga No. 1, respetuosamente requerimos se avale prórroga por un término de **DOS (2) MESES** para la culminación de trabajos de ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, atendiendo el retraso al que nos vimos sometidos y el procedimiento constructivo de las actividades contratadas.

Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.

**JUSTIFICACIÓN JURÍDICA**

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la prórroga del presente contrato, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de prorrogar el presente contrato, se hace necesario conceder el tiempo adicional por dos (2) meses.

Ahora bien, en atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual señala:

> *"(...) ARTÍCULO 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**



*Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. (El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) (...)"* (Negrillas fuera de texto).

Así mismo, es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

*(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)*

Así mismo la Corte Constitucional señaló que: *"(...) las prórrogas de los contratos – como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)"*

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

*"(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...)".*

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta los deberes, fines y principios que rigen la actividad contractual estatal, se considera pertinente traer a colación lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2331 de fecha 28 de marzo de 2017, C.P. Edgar González López, así:

*"(...) La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la colaboración de terceros, con quienes se relaciona a través de contratos. Dentro de este marco a través de la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras, el Estado busca materializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la*

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

**CONSORCIO PERSONERIA 2023**

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

11

*ejecución de los mismos, las entidades que buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". (...).*

Así las cosas, es razonable concluir que la norma en cita contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, la prórroga N°1 del contrato de obra LP-SIM-010-2023, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad.

En consecuencia, y en aras de propender por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, al tenor de lo consagrado en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, al celebrar contratos públicos, así como con la ejecución de estos, las entidades y los contratistas particulares buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, razón por la cual el suscrito contratista respetuosamente considera presentar la solicitud de prórroga de manera que esta sea revisada y avalada por parte de la interventoria y así poder ampliar el plazo de ejecución en dos (2) meses posterior al plazo inicialmente previsto.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la gestión de este contratiempo y estamos disponibles para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Dado en Montería a los veintiún (21) días de marzo de 2024.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERIA 2023**

**QUINTA:** Que, la empresa MANYEI INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de interventor y ante el requerimiento de aval de prórroga No. 1 al contrato No. LP-SPM-010-2023, mediante oficio No. OFC-018-2024-INT-MANYEI adiado de fecha 26 de marzo de 2024 remitió al Municipio de Montería *"Viabilidad de reinicio y prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023"*, tal como se puede observar en imagen que a continuación se inserta:

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

OFC-018-2024-INT-MANYEI

12

Montería, Córdoba, 26 de marzo de 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SUPERVISOR

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Viabilidad de reinicio y prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023.

Cordial Saludo estimada Supervisora,

Esta interventoría recibió el día 21 de marzo de 2024 oficio mediante el cual el contratista solicita el reinicio del contrato y una prórroga por dos (02) meses el contrato de obra LP-SIM-010-2023, respecto de los cuales, nos permitimos pronunciarnos en los siguientes términos:

***"1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023***

*El Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendó la Secretaría General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inició la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.*

*A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos*

1

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

13

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

*los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.*

*Nos comprometemos a mantener una comunicación fluida y transparente con la interventoria MANYEI INGENIERÍA S.A.S. durante todo el proceso y a ajustar, el cronograma de actividades para reflejar los cambios derivados de la suspensión temporal".*

Conforme a lo anteriormente expuesto, se dan como superados los motivos que fundamentaron la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, por lo cual, se avala su reinicio el próximo (1) de abril del 2024, con el fin de evitar retrasos por el receso que realizan empresas suministro y transporte en razón a la semana santa y con el fin de que, el contrato se reinicie de forma óptima. Asimismo, se solicita el reinicio del contrato de interventoria No. CMC-SIM-056-2023 en la misma fecha, porque se hace necesario para el ejercicio de las labores de interventoria que nos asistente.

***"2. Solicitud de prórroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023***

*Con relación a la Prórroga No. 1 que colocamos a consideración de la empresa MANYEI INGENIERIA S.A.S. en su calidad de firma interventora, nos permitimos rememorar que, pese a las actividades preliminares con las que se dio inicio al Contrato de Obra en referencia, paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, conoce de primera mano la interventoría que, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.*

*A la fecha, debidamente adecuado el inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 del barrio Chuchurubí de la ciudad, la Personería se encuentra funcionando temporalmente en el mismo, mientras se reinician las actividades en el bien objeto de intervención según el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023. Actuación de reinicio que solicitamos formalmente a través del presente documento, teniendo en cuenta que, se encuentran superadas las causas que dieron lugar a la suspensión No. 1 del negocio jurídico en cita.*

*Ahora bien, ha quedado demostrado que, en el proceso de adecuación del inmueble donde finalmente sería reubicado el personal de la Personería para prestar sus*

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

14

*servicios de manera temporal, teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta, toda vez, que hubo un atraso en las actividades preliminares que solo se pudieron ejecutar en un 68.95% e influyó en actividades sucesoras que seguidamente describimos de manera detallada.*

*Retraso en actividades preliminares:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| | **OBRAS PRELIMINARES** | |
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.07MTS/0.09MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.03 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.04 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | 1 |
| 1.05 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | 1 |
| 1.06 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | 1 |
| 1.07 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | 1 |
| 1.08 | DESMONTE DE CUBIERTA | 1 |
| 1.11 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.12 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | 1 |
| 1.13 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | 1 |
| **TOTAL** | | 11 |

*En consonancia con ello, al ser estas actividades predecesoras las actividades críticas se vieron afectadas, como se muestra en el siguiente cuadro:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| 2.01 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS | 2 |
| 2.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | 2 |
| 2.03 | EXCAVACIÓN MANUAL | 2 |
| 2.04 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | 2 |
| 2.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | 2 |
| 2.06 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIENTOS | 2 |
| **TOTAL** | | 15 |

*Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente la ejecución de las obras contempladas en los capítulos correspondientes a las "MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS, APARATOS SANITARIOS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES*

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

M A N Y B I

Nit. 900.065.778-5

15

*ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, las cuales, se prevé su ejecución simultáneamente en 56 días y que se detallan a continuación:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA |
|---|---|
| **3** | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** |
| 3.01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 |
| 3.02 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3.03 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3.04 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPÓXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO |
| 3.05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 |
| **4** | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** |
| 4.01 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA |
| 4.02 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM |
| 4.03 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4.04 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4.05 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO |
| 4.06 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO |
| 4.07 | REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES |
| 4.08 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES |
| 4.09 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES |
| 4.10 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4.11 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4.12 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS |
| 4.13 | CIELO RASO EN SUPERBOARD |
| 4.14 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO. INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 4.15 | ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM. JUNTAS SELLADAS CON ARENA. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 4.16 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPERO. INCLUYE ARENA H=5CM. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.17 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIBERADOS VISUALES CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.18 | S/I DE ADOQUIN GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS) CON MORTERO 1:4. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA |
| 4.19 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 4.20 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO 0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM |

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Ricaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

16

| | |
|---|---|
| | PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION |
| 4.21 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO |
| | **APARATOS SANITARIOS** |
| 5.01 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS |
| 5.02 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| 5.03 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA |
| 5.04 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS |
| 5.05 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 5.06 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXION |
| 5.07 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CARPINTERIA METÁLICA** |
| 7.01 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA INCLUYE MARCO METALICO BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION |
| 7.02 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑOS |
| 7.03 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL 18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18 INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION |
| 7.04 | "S/I DIVISIONES SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO TABIQUES SEPARADORES PUERTAS |
| 7.05 | DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO" |
| 7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 7.07 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN |
| 7.08 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CUBIERTA** |
| 8.01 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11.80X1.04 M E=2.5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS |
| 8.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE |
| 8.03 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0.12X0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |
| 9.01 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO |
| 9.02 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO |
| 9.03 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA |

5

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

17

| | |
|---|---|
| | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** |
| 10.01 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO |
| 10.02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 |
| 10.03 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 3X4/0 AWG THWN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" |
| | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** |
| 11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THWN-THWN-2 AISL 600V E |
| 11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1, 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THWN-THWN-2 AISL 600V |
| 11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS |
| 11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11.06 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARRILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2.4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE # 6 AWG THWN-THWN-2 |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** |
| 12.01 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THWN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12.02 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THWN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 |
| 12.03 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THWN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN la CAJA RAWELT 2X4 |
| 12.04 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THWN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THWN-THWN-2 |
| 12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THWN-THWN-2 |
| 12.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG |
| 12.08 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| 12.09 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| 12.10 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED |
| | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** |
| 13.01 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |

6

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Ricaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5



| | |
|---|---|
| 13.00 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13.03 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA |
| 13.04 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA |
| 13.05 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS |
| 13.06 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO |
| 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| 13.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 12VDC IR 30M POE |
| 13.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 12VDC IR 30M POE |
| 13.10 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA |
| 13.11 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB |
| | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** |
| 14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14.05 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN |
| 14.06 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" |
| 14.07 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2.5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4 |

*El retraso en las actividades mencionadas afectó directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impacta en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.*

*En consecuencia, de conformidad con la reprogramación y plan de trabajo adjunto que, soportan la Prórroga No. 1, respetuosamente requerimos se avale prórroga por un termino de DOS (2) MESES para la culminación de trabajos de ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, atendiendo el retraso al que nos vimos sometidos y el procedimiento constructivo de las actividades contratadas.*

7

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

*Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.*

*(...)"*

Basados en lo anterior, y una vez validada la justificación de prórroga del contrato de obra LP-SIM-010-2023, esta interventoría avala la prórroga del plazo contractual por un término de dos (02) meses según la reprogramación y plan de trabajo aportado por el contratista, toda vez que, esta extensión en el plazo es una medida necesaria para asegurar el éxito del proyecto y que, técnica y contractualmente es necesaria y viable la presente prórroga para la continuidad de las obras del proyecto y garantizar que la finalidad de su contratación sea satisfecha íntegramente, siendo oportuno desde el punto de vista jurídico porque busca cumplir los fines esenciales del Estado y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

Así mismo, es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

*(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)*

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta los deberes, fines y principios que rigen la actividad contractual estatal, se considera pertinente traer a colación lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2331 de fecha 28 de marzo de 2017, C.P. Edgar González López, así:

*"(...) La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la colaboración de terceros, con quienes se relaciona a través de contratos. Dentro de este marco a través de la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras, el Estado busca materializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades que buscan el cumplimiento de los fines*

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

20

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Rosaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

*estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". (...).*

Así las cosas, es razonable concluir que la norma en cita contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, la prórroga N°1 del contrato de obra LP-SIM-010-2023 por el plazo de DOS (MESES) posteriores a la fecha de finalización, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad, entre otros.

Así mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales generadas en el contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023, se hace necesario prorrogar por el mismo plazo de dos (02) meses aprobados para el contrato de obra LP-SIM-010-2023, posteriores a la fecha de terminación, porque es necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las actividades en aras de continuar con el seguimiento, control y vigilancia con el ejercicio de las labores de interventoría de las obras objeto de esta interventoría.

Lo anterior para su aprobación y fines pertinentes. Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

**SEXTA:** Que, en virtud de los expuesto, desde la Secretaría de Infraestructura se remitió al señor Alcalde oficio de fecha 04 de abril de 2024, a través del cual se recomendó la suscripción de la prórroga No. 1 solicitada por el término de DOS (2) MESES, en procura de la terminación de las obras y el cumplimiento de los cometidos estatales para el bien de la comunidad.

**SÉPTIMA:** Que, la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

21

**OCTAVA:** Que, el Ius Variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración, de lo cual resulta claro, que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de los previsto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

**NOVENA:** Que, con fundamento en las consideraciones que preceden, las partes acuerdan suscribir la presente Prórroga, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el término de ejecución del Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", por el término de DOS (2) MESES contados desde la fecha de vencimiento vigente.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Teniendo en cuenta que, según modificatorio No. 1, el plazo de ejecución es de UN (1) MES y VEINTE (20) DÍAS y que, el tiempo que se pretende prorrogar por medio de este documento es de DOS (2) MESES, el plazo total quedará en TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga, no implica el saneamiento de los presuntos o eventuales incumplimientos en los cuales se pueda encontrar incurso el CONSORCIO PERSONERÍA 2023 con ocasión de la ejecución del Contrato No. LP-SPM-010-2023, cuyo objeto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**PARÁGRAFO TERCERO:** La ampliación del plazo que se da conforme a la presente prórroga, no representa adición de recursos.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías de que trata la CLÁUSULA 8 del Contrato No. LP-SPM-010-2023 cuyo objeto es el "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.

**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. LP-SIM-010-2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"**

**CLÁUSULA TERCERA:** VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio y sus modificaciones, que no sean afectadas por la presente prórroga, continúan vigentes.

22

**CLÁUSULA CUARTA** - PUBLICACIÓN. - En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se procederá a la publicación del presente documento de cesión en el SECOP II que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

Para efectos de todo lo anteriormente manifestado, las partes intervinientes en este acto aceptan en la plataforma SECOP II la Prórroga No. 1 del Contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es el "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

Proyección Técnica: Efraín Morales – Apoyo a la Supervisión SIM
Proyección Jurídica: Angie Diaz - Abogada Contratista SIM
Revisión Jurídica: Katia Cabrales – Jefe Oficina de Contratación
Aprobó: Iris Spath C - Secretaría de Infraestructura

# ANEXO 10. PÓLIZA DE LA PRÓRROGA No.1 DE OBRA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

0B2

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO.1 SE RENDIDA AMPLIACION DE TIEMPO POR 2 MESES.

LOS DEMAS TERMINO Y CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******96,931.00 | $ ******3,000.00 | $ ******18,986.00 | $ **********118,918.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

INTERMEDIARIO

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 |

DISTRIBUCION COASEGURO

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1083

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELEFONO:** 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELEFONO:** 7924142 |

BENEFICIARIO. 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/10/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

YEISONZAPATA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

1089

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO:

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana Efecty Coopmadeen

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******96,931.00 | $ *******3,000.00 | $ ******18,986.00 | $ **********118,918.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513538371?(3900)000000118918(96)20241108

REFERENCIA PAGO: 1100513538371-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

1085

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO PERSONERIA 2023 — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 901.753.572-0**

**DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES — **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR — **TELÉFONO:** 3146317410

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE MONTERIA — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 800.096.734-1**

**DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7924142

BENEFICIARIO. 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575669-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA. D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1086

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7824142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIMC10-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/11/2023 | 11/04/2025 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/11/2023 | 09/10/2027 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 09/11/2023 | 10/04/2025 | $436,343,270.80 | $436,343,270.80 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No.1 SE REALIZA AMPLIACION DE TIEMPO POR 2 MESES.

LOS DEMAS TERMINO Y CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANCEN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****225,623.00 | $ *******8,000.00 | $ ******44,388.00 | $ **********278,011.00 | $ *****872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| AEROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

1082

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| DIRECCIÓN: CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR | TELÉFONO: 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 16 | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELÉFONO 7924142 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****225,623.00 | $ *******8,000.00 | $ ******44,388.00 | $ **********278,011.00 | $ ******872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513538369 1(3900)000000278011(96)20241108

REFERENCIA PAGO: 1100513538369-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1088

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 9 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 10 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO PERSONERIA 2023 — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 901.753.572-0**

**DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES — **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR — **TELÉFONO:** 3146317410

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO / BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE MONTERIA — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 800.096.734-1**

**DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7924142

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695539 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO 11. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

1090

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

**ACTA DE COMITÉ No. 4**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SIM-010-2023 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PERSONERIA 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| **VALOR** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO** | NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1** | SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO No. 1** | PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA FINAL INICIAL** | VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024 |
| **INTERVENTORÍA:** | MANYEI INGENIERIA S.A.S. |
| **INTERVENTORÍA No.** | CMC-SIM-056-2023 |
| **TEMA PRINCIPAL A TRATAR:** | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN - RESOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA. |

En la ciudad de Montería a los diez (10) días del mes abril del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura, los suscritos a saber: el contratista de obra **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, el interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO**, el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS** y el Personero Municipal de Montería **LUIS DEGIOVANNI,** *con el fin de celebrar comité No. 4, teniendo en cuenta el siguiente orden:*

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2.1. Intervención por parte del contratista.
2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

1. **REVISIÓN DE COMPROMISOS.**

En fecha 1° de abril de 2024, se suscribieron las actas de reinicio del contrato de obra

2. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES-** Tema clave

**Intervención de la interventoría:**
Por parte de la interventoría, se expone sucintamente el avance en la ejecución, conforme a la reprogramación del reinicio.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

**Intervención de la Secretaría de Infraestructura:**

Se manifiesta que, con ocasión del reciente nombramiento como Personero Municipal de Montería, el doctor **LUIS DEGIOVANNI** ha estado interesado en conocer los diseños del proyecto que se adelanta en la sede de la Personería y, en ese sentido, el objetivo del presente comité es resocializar los diseños del proyecto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", con el fin de resolver las dudas que surjan por parte del Personería Municipal

**Intervención del contratista de obra:**

Por parte del contratista de obra se presentan las generalidades del contrato de obra, incluyendo información contractual relevante y la localización del proyecto, detallando las actividades a intervenir en las distintas áreas designadas, así como los planos de levantamiento correspondientes, mediante una presentación detallada sobre la distribución de los espacios para el funcionamiento de la Personería Municipal.

**Intervención del Personero Municipal:**

Por parte de la Personería Municipal, se solicita tener en consideración que el número de puestos de trabajo, capacidad instalada actual, es mayor que la contemplada en el diseño, por lo cual, solicita optimizar el espacio con muros divisorios u otros que consideren pertinente de modo que, queden más puestos de trabajo disponibles.

Frente a lo anterior, por parte de la Secretaría de Infraestructura advierte la necesidad de realizar una visita en el lugar de la obra, con el fin de que la Personería exponga su propuesta de optimización.

3. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.**



| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

4. **COMPROMISOS.**

- Realizar visita en el lugar de la obra – Personería y Secretaría de Infraestructura.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura.

**EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**
Apoyo a la Supervisión Designado

**JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA**
Contratista de Interventoría.

**JESUS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
Contratista de obra

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

## ACTA DE COMITÉ No. 5

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | LP-SIM-010-2023 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PERSONERIA 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| **VALOR** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGA NO. 1** | TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO** | NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1** | SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO No. 1** | PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA FINAL SEGÚN PRÓRROGA NO. 1** | VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024 |
| **INTERVENTORÍA:** | MANYEI INGENIERIA S.A.S. |
| **INTERVENTORÍA No.** | CMC-SIM-056-2023 |
| **TEMA PRINCIPAL A TRATAR:** | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – PROPUESTA DE PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA. |

En la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes abril del año 2024 los suscritos a saber: interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI J. ORTEGA OCHOA, el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, y el Personero Municipal de Montería **LUIS DEGIOVANNI,** con el fin de celebrar comité No. 5, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave

2.1. Intervención por parte de personería.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

1. **REVISIÓN DE COMPROMISOS.**

La visita realizada se describe en la presente acta de comité.

2. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES**- Tema clave

a. **Intervención por parte de personería.**

Conforme a lo manifestado en el comité No. 4 de fecha 10 de abril de 2024, por parte de la Personería de Montería, se reitera la necesidad de realizar una redistribución de los puestos de trabajo y aumentar la capacidad de puestos de trabajo optimizando el espacio, así las cosas, recomienda diversos ajustes que permitirían optimizar el espacio de la obra, donde actualmente funciona la Personería de Montería, precisamente sugiere:

- La reubicación de la recepción y el despacho del personero en el área actualmente ocupada en el diseño por las oficinas de tesorería y participación ciudadana.
- Quitar el muro divisorio de las oficinas de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para convertirlas en un espacio único.
- Se solicita obviar el muro que dividiría las oficinas de sala de audiencias y talento humano, con el propósito de destinar este espacio al archivo de la Personería.

En cuanto al primer piso, se solicitó mantener la oficina de depósito en su estado original, y sellar las puertas que conectan con el hall de espera mediante mampostería. También se pide no levantar un muro divisorio entre la oficina de derechos humanos e interés público, con el fin de unificarlas en un solo espacio amplio.

Además, solicita puntos eléctricos conforme a la nueva distribución de los puntos de trabajo de los siguientes despachos ubicados en la primera planta: Interés Público, Derechos Humanos, Depósito y Archivos. En cuanto a la segunda planta, en los despachos de Participación Ciudadana, Técnico Administrativo Financiero, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Responsabilidad Fiscal, Técnico Administrativo de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Técnico Administrativo de Sistemas, Sala de Audiencias y Talento Humano.

b. **Intervención por parte del contratista.**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

En respuesta a la solicitud de reasignación de la recepción y el despacho del personero, se manifiesta que no es procedente, por el avance actual en obra y por el espacio necesario de los mismos. Esto se debe a que implicaría costos adicionales en el contrato de la obra, lo cual podría afectar el presupuesto establecido.

Por otra parte, se considera viable dejar las oficinas de tesorería y participación ciudadana como un espacio único, lo cual no conlleva costos adicionales y resulta viable dentro del presupuesto.

En cuanto a las demás solicitudes, se consideran viables, necesitando así un cambio en el gabinete eléctrico para responder a las necesidades en cuando a su capacidad instalada. Esto implica ajustes en redes eléctricas, puntos de aire acondicionado y más puntos de conexión eléctrica o tomacorrientes.

**c. Intervención por parte de la interventoría.**

Por parte de la firma interventora, se consideran viables los ajustes propuestos por el Personero, excepto la reasignación de la recepción y el despacho del personero, por el avance actual en obra y por el espacio necesario de los mismos. Esto se debe a que implicaría costos adicionales en el contrato de la obra, lo cual podría afectar el presupuesto establecido.

Así mismo, concuerda con el contratista de obra en la necesidad de cambio en el gabinete eléctrico para responder a las necesidades en cuando a su capacidad instalada y que esto implica ajustes en redes eléctricas, puntos de aire acondicionado y más puntos de conexión eléctrica o tomacorrientes.

**d. Intervención por parte del Municipio.**

En mérito de lo expuesto por la Personería, el contratista de obra y la interventoría, se manifiesta adelantar los tramites conforme a lo expuesto.

**e. Intervención por parte de la interventoría.**

En línea con todo lo expuesto, se hace necesario realizar balance de obra, en el entendido que, se presentan mayores y menores cantidades obra, así como, ítems no previstos, no solo por lo expuesto en el presente comité sino también con ocasión de la ejecución en general de la adecuación y mantenimiento. Por tanto, entre contratista de obra e interventoría se comprometen a presentar el balance de obra con todos sus documentos soporte, para revisión del equipo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura.

3. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO. NA**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| LP-SIM-010-2023 | 01 | 10/04/2024 |

4. **COMPROMISOS.**

- Adelantar las redistribuciones y demás propuestos (Contratista de obra – interventoría – Municipio de Montería).
- Presentar balance de obra y APUs ítems no previstos (Contratista de obra – interventoría).

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura.

**EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**
Apoyo a la Supervisión Designado

**JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA**
Contratista de Interventoría

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
Contratista de obra

# ANEXO 12. RELACION DE CORRESPONDENCIA.

Alcaldía de
**MONTERÍA**

1098

Montería, 07 de marzo de 2024 **C.E SIM-490-2024**

Señor:
JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
**R/LEGAL MANYEI INGENIERÍA S.A.S**
interventoriam.anyeiingsas@gmail.com
E.S.M

**Referencia:** Contrato de obra No. LP-SIM-010-2023: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"

**Referencia:** Contrato de interventoria No CMC-SIM-056-2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"

**Asunto:** Seguimiento suspensión No 1

Cordial Saludo:

En mi calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería - Córdoba, respetuosamente me permito mediante este oficio solicitar información del estado actual de la SUSPENSION DE OBRA No 1 al contrato **LP-SIM-010-2023** que tiene como objeto **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA",** y que deriva el contrato de interventoría cuyo objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.** "los cuales el día 7 de diciembre del 2023 se suscribieron las actas de suspensiones No 1 de ambos contratos.

Por tal motivo me permito solicitar nos brinde información relacionada con el estado actual del contrato en referencia, e indique si fueron superadas las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato para así proceder al suscribir el acta de reinicio y poder ejecutar las actividades contractuales finales

Agradeciendo la atención prestada y la remisión oportuna de lo solicitado.

Atentamente,

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Efrain Morales - Contratista SIM
Revisó: Maria Negrete – Contratista SIM

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

**NIT: 901753572-0**

SOLICITUD DE MODIFICATORIO

Montería, 21 de marzo de 2024 ***OF-001-2024***

Señores:
**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023, cuyo objeto es: *"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".*

**ASUNTO:** SOLICITUD REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No LP-SIM-010-2023.

Estimados señores de la Interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S.,

Mediante la presente, me permito dirigirme a ustedes en calidad de representante de CONSORCIO PERSONERIA 2023, con el propósito de solicitar el reinicio No. 1 de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 y su prórroga No. 1, en los siguientes términos:

**1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023**

El Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendó la Secretaría General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inició la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.

A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.

Al respecto es preciso anotar que, una vez reiniciados los trabajos derivados del contrato de obra, se realizará la reprogramación respectiva, no obstante, hacemos la salvedad que, adicional a ello, colocamos bajo su estudio y revisión la reprogramación de obras por el término de prórroga que seguidamente sustentamos, es decir, DOS (2) MESES contados a partir de la fecha de vencimiento prevista según la reprogramación de reinicio No. 1, así como el plan de trabajo que la sustenta.

**2. Solicitud de prórroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023**

Con relación a la Prórroga No. 1 que colocamos a consideración de la empresa MANYEI INGENIERIA S.A.S. en su calidad de firma interventora, nos permitimos rememorar que, pese a las actividades preliminares con las que se dio inicio al Contrato de Obra en referencia, paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, conoce de primera mano la interventoría que, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.

A la fecha, debidamente adecuado el inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 del barrio Chuchurubí de la ciudad, la Personería se encuentra funcionando temporalmente en el mismo, mientras se reinician las actividades en el bien objeto de intervención según el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023. Actuación de reinicio que solicitamos formalmente a través del presente documento, teniendo en cuenta que, se encuentran superadas las causas que dieron lugar a la suspensión No. 1 del negocio jurídico en cita.

Ahora bien, ha quedado demostrado que, en el proceso de adecuación del inmueble donde finalmente sería reubicado el personal de la Personería para prestar sus servicios de manera temporal, teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta, toda vez, que hubo un atraso en las actividades preliminares que solo se pudieron ejecutar en un 68,95% e influyó en actividades sucesoras que seguidamente describimos de manera detallada.

Retraso en actividades preliminares:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| | **OBRAS PRELIMINARES** | |
| 1,01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,03 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | 1 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | 1 |
| 1,06 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 1,07 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | 1 |
| 1.08 | DESMONTE DE CUBIERTA | 1 |
| 1.11 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.12. | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | 1 |
| 1.13. | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | 1 |
| **TOTAL** | | 11 |

En consonancia con ello, al ser estas actividades predecesoras las actividades críticas se vieron afectadas, como se muestra en el siguiente cuadro:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| 2.01 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS | 2 |
| 2.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | 2 |
| 2.03 | EXCAVACIÓN MANUAL | 2 |
| 2.04 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | 3 |
| 2.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | 3 |
| 2.06 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | 3 |
| **TOTAL** | | 15 |

Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente la ejecución de las obras contempladas en los capítulos correspondientes a las "MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS, APARATOS SANITARIOS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, los cuales, se prevé su ejecución simultáneamente en 56 días y que se detallan a continuación:

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA |
|---|---|
| **3** | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** |
| 3,01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 |
| 3,02 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3,03 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3,04 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO |
| 3,05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 |
| **4** | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** |
| 4,01 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA |
| 4,02 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM |
| 4,03 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR GRIS MATE |

| | |
|---|---|
| 4,04 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4,05 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO |
| 4,06 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO |
| 4,07 | REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES |
| 4,08 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES |
| 4,09 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES |
| 4,10 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4,11 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4,12 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS |
| 4,13 | CIELO RASO EN SUPERBOARD |
| 4,14 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 4,15 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4,16 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X0.06M COLOR AMARIL LO TEXTURA TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,17 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,18 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,19 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4,20 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE: FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION |
| 4,21 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO |
| | **APARATOS SANITARIOS** |
| 5,01 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS |
| 5,02 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 5,03 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA |
| 5,04 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS |
| 5,05 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN. |
| 5,06 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN |
| 5,07 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CARPINTERIA METÁLICA** |
| 7,01 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÒN. |

| | |
|---|---|
| 7,02 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS |
| 7,03 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18. INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. |
| 7,04 | "S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1"" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS |
| 7,05 | DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO" |
| 7,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 7,07 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. |
| 7,08 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |
| | **CUBIERTA** |
| 8,01 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS |
| 8,02 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE |
| 8,03 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |
| 9,01 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO |
| 9,02 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO |
| 9,03 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA |
| | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** |
| 10,01 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO |
| 10,02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 |
| 10,03 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" |
| | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** |
| 11,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E |
| 11,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V |
| 11,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. |
| 11,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS. PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |

| | |
|---|---|
| 11,06 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE # 6 AWG THHN-THWN-2 |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** |
| 12,01 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12,02 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 |
| 12,03 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN la CAJA RAWELT 2X4 |
| 12,04 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 |
| 12,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. |
| 12,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. |
| 12,08 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| 12,09 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| 12,10 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** |
| 13,01 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13,02 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13,03 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA . |
| 13,04 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. |
| 13,05 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS |
| 13,06 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO. |
| 13,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION |
| 13,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE |
| 13,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE |
| 13,10 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. |
| 13,11 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. |
| | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** |
| 14,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |

| | |
|---|---|
| 14,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,05 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. |
| 14,06 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" |
| 14,07 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. |

El retraso en las actividades mencionadas afectó directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impacta en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.

En consecuencia, de conformidad con la reprogramación y plan de trabajo adjunto que, soportan la Prórroga No. 1, respetuosamente requerimos se avale prórroga por un término de **DOS (2) MESES** para la culminación de trabajos de ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, atendiendo el retraso al que nos vimos sometidos y el procedimiento constructivo de las actividades contratadas.

Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.

## JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la prórroga del presente contrato, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de prorrogar el presente contrato, se hace necesario conceder el tiempo adicional por dos (2) meses.

Ahora bien, en atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el cual señala:

> *"(...) ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

*Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. (El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) (...)"* (Negrillas fuera de texto).

Así mismo, es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

*(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)*

Así mismo la Corte Constitucional señaló que: *"(...) las prórrogas de los contratos – como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)"*

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

*"(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...)".*

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta los deberes, fines y principios que rigen la actividad contractual estatal, se considera pertinente traer a colación lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2331 de fecha 28 de marzo de 2017, C.P. Edgar González López, así:

*"(...) La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la colaboración de terceros, con quienes se relaciona a través de contratos. Dentro de este marco a través de la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras, el Estado busca materializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la*

*ejecución de los mismos, las entidades que buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". (...) .*

Así las cosas, es razonable concluir que la norma en cita contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, la prórroga N°1 del contrato de obra LP-SIM-010-2023, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad.

En consecuencia, y en aras de propender por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, al tenor de lo consagrado en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, al celebrar contratos públicos, así como con la ejecución de estos, las entidades y los contratistas particulares buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, razón por la cual el suscrito contratista respetuosamente considera presentar la solicitud de prórroga de manera que esta sea revisada y avalada por parte de la interventoría y así poder ampliar el plazo de ejecución en dos (2) meses posterior al plazo inicialmente previsto.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la gestión de este contratiempo y estamos disponibles para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Dado en Montería a los veintiún (21) días de marzo de 2024.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERIA 2023**

1108

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

NIT: 901753572-0

Montería, abril 01 de 2024

OF-002-2024

Señores:

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**

Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**ASUNTO:** Pólizas actualizadas - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023

Cordial saludo,

Me dirijo a usted con respecto al contrato LP-SIM-010-2023 suscrito entre nuestras entidades. En respuesta al oficio OFC-019-2024, adjuntamos la documentación actualizada de las pólizas. Esta entrega garantiza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y protege los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto.

Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con su equipo para garantizar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto, y estamos dispuestos a discutir cualquier aspecto adicional que considere necesario. Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**

Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

1109

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

ASEGURADO CONSORCIO PERSONERIA 2023 Y MUNICIPIO DE MONTERIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE MONTERIA Y TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEOBRA NO.1 Y ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****193,863.00 | $ *******3,000.00 | $ ******37,403.00 | $ **********234,266.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1110

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO PERSONERIA 2023 — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 901.753.572-0**

**DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES — **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR — **TELÉFONO:** 3146317410

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE MONTERIA — **IDENTIFICACIÓN** **NIT: 800.096.734-1**

**DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7924142

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/11/2023 | 09/08/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101220676 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 16 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** 7924142 |

BENEFICIARIO: 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 890118159-2 | 30.00 |
| BUELVAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101220676

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1112

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | NIT: 901.753.572-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | CARTAGENA, BOLIVAR | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | NIT: 800.096.734-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 27 NRO. 3 - 16 | MONTERIA, CORDOBA | 7924142 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/11/2023 | 10/02/2025 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/11/2023 | 09/08/2027 | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $145,447,756.80 | $145,447,756.80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 09/11/2023 | 10/02/2025 | $436,343,270.80 | $436,343,270.80 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO -POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEOBRA NO.1 Y ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SIM010-2023.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****464,874.00 | $ *******8,000.00 | $ ******89,846.00 | $ **********562,721.00 | $ ******872,686,541.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAKROSEGUROS DE OCCIDENTE AA LTDA | 153885 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA. D.C.*

21-44-101427707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101427707 | 8 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 | 09 | 11 | 2023 | 00:00 | 09 | 08 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO PERSONERIA 2023 | | | NIT: 901.753.572-0 |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 NRO. 13 - 91 ED AQUALINA BRR TORICES | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3146317410 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERIA | | | NIT: 800.096.734-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 27 NRO. 3 - 15 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7924142 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| ELECTROMONTAJE S.A.S. | 800118159-2 | 30.00 |
| RUBIAS GUERRA CARLOS ALBERTO | 78695529 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S. | 901575665-3 | 30.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101427707

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1114

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

NIT: 901753572-0

Montería, abril 01 de 2024

OF-003-2024

Señores:

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**

Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**ASUNTO:** Programación correspondiente a reinicio de actividades - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023

Cordial saludo,

Me dirijo a usted con respecto al contrato LP-SIM-010-2023 suscrito entre nuestras entidades. En respuesta al oficio OFC-020-2024, adjuntamos la programación correspondiente al reinicio de las actividades. Esta entrega garantiza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y protege los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto.


Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con su equipo para garantizar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto, y estamos dispuestos a discutir cualquier aspecto adicional que considere necesario. Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**


Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA** | **$ 1,454,477,918** | **47 días** | **jue 9/11/23** | **lun 22/04/24** |
| 2 | Inicio de obra | $ 0 | 0 días | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 3 | suspension | $ 0 | 0 días | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 |
| 4 | reinicio | $ 0 | 0 días | lun 1/04/24 | lun 1/04/24 |
| 5 | **OBRAS PRELIMINARES** | **$ 56,793,261** | **27 días** | **jue 9/11/23** | **jue 7/12/23** |
| 6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833 | 3 días | jue 9/11/23 | dom 12/11/23 |
| 7 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ES | $ 4,777,405 | 4 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 |
| 8 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,744,544 | 5 días | lun 13/11/23 | sáb 18/11/23 |
| 9 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 556,098 | 6 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 |
| 10 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCS | $ 4,339,632 | 7 días | lun 20/11/23 | lun 27/11/23 |
| 11 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ 2,608,560 | 5 días | sáb 18/11/23 | jue 23/11/23 |
| 12 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ 2,668,973 | 1 día | sáb 18/11/23 | dom 19/11/23 |
| 13 | DESMONTE DE CUBIERTA | $ 10,980,357 | 3 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 |
| 14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ 320,360 | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 |
| 15 | DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ 285,843 | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 |
| 16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 3,959,447 | 2 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 |
| 17 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ 2,148,210 | 1 día | vie 1/12/23 | sáb 2/12/23 |
| 18 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ 2,904,000 | 2 días | sáb 2/12/23 | lun 4/12/23 |
| 19 | **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | **$ 8,260,356** | **20 días** | **lun 1/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 20 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ 4,517,594 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 21 | EXCAVACIÓN MANUAL | $ 853,317 | 3 días | lun 1/04/24 | mié 3/04/24 |
| 22 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ 1,608,769 | 4 días | mar 9/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 23 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ 102,222 | 4 días | mié 3/04/24 | dom 7/04/24 |
| 24 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ 1,378,464 | 3 días | dom 7/04/24 | mié 10/04/24 |
| 25 | **MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | **$ 30,022,051** | **16 días** | **vie 5/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 26 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10MTS X 0,20MTS X 0,40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ 7,820,735 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| 27 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0,10MTS X 0,20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA,CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 8,263,569 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 28 | VIGA DINTEL DE 0,10m x 0,20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 3,548,439 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 29 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ 1,681,016 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |
| 30 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ 10,708,294 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 31 | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | **$ 459,109,617** | **22 días** | **mié 6/12/23** | **lun 22/04/24** |
| 32 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0,08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ 22,198,050 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| 33 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ 16,886,071 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOR GRIS MATE | $ 119,504,550 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |
| 35 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE | $ 32,155,917 | 3 días | sáb 13/04/24 | mar 16/04/24 |
| 36 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ 1,195,137 | 4 días | sáb 13/04/24 | mié 17/04/24 |
| 37 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ 22,562,624 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |
| 38 | REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ 3,524,902 | 2 días | sáb 13/04/24 | lun 15/04/24 |
| 39 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES | $ 4,489,968 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |
| 40 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ 46,213,884 | 8 días | sáb 13/04/24 | lun 22/04/24 |
| 41 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ 6,598,338 | 6 días | sáb 13/04/24 | vie 19/04/24 |
| 42 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) | $ 35,642,152 | 8 días | sáb 13/04/24 | lun 22/04/24 |
| 43 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ 56,579,160 | 4 días | sáb 13/04/24 | mié 17/04/24 |
| 44 | CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ 12,417,817 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 45 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ 5,280,826 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 46 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 30,722,116 | 2 días | sáb 13/04/24 | lun 15/04/24 |
| 47 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPIEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 633,255 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 48 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 1,957,143 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 49 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4,INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 3,828,325 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 50 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M62 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 616,404 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 51 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ 20,297,614 | 2 días | sáb 13/04/24 | lun 15/04/24 |
| 52 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PERFILAN EN ALUMINIO | $ 6,013,387 | 4 días | sáb 13/04/24 | mié 17/04/24 |
| 53 | **APARATOS SANITARIOS** | **$ 40,158,289** | **6 días** | **mar 16/04/24** | **lun 22/04/24** |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ 20,577,512 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 55 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ 4,953,172 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 56 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ 4,043,728 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 57 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ 7,720,040 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 58 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 1,351,780 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 59 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ 899,737 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 60 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 812,321 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 61 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **$ 15,033,258** | **12 días** | **mar 9/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 62 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,189,717 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 63 | S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 463,570 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 64 | S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,412,710 | 2 días | vie 19/04/24 | dom 21/04/24 |
| 65 | S/I LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ 797,829 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 66 | PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,154,834 | 2 días | jue 11/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 67 | PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 845,448 | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 68 | S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ 1,116,548 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 69 | S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,719,873 | 1 día | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 |
| 70 | S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 846,912 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 71 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ 1,744,245 | 1 día | mar 9/04/24 | mié 10/04/24 |
| 72 | S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ 4,241,572 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 73 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **$ 212,975,135** | **9 días** | **mar 9/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 74 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL. 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA | $ 38,826,076 | 3 días | mar 9/04/24 | vie 12/04/24 |
| 75 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS ROLDANAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ 46,915,897 | 3 días | vie 12/04/24 | lun 15/04/24 |
| 76 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ 22,947,210 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ 18,221,280 | 2 días | mié 10/04/24 | vie 12/04/24 |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 44,976,724 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |
| 79 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2,00 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ 24,456,736 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 80 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 11,182,412 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 81 | S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ 3,449,800 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 82 | **CUBIERTA** | **$ 141,774,370** | **4 días** | **vie 12/04/24** | **mar 16/04/24** |
| 83 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ 88,794,103 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 84 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ 46,707,093 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 85 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CUATA) DE 0.12X0,20 M , INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 6,273,175 | 2 días | vie 12/04/24 | dom 14/04/24 |
| 86 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **$ 188,741,023** | **19 días** | **mar 2/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 87 | **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | **$ 5,998,158** | **14 días** | **jue 4/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 88 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ 2,896,629 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 89 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ 448,254 | 6 días | vie 5/04/24 | jue 11/04/24 |
| 90 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ 1,496,761 | 6 días | jue 11/04/24 | mar 16/04/24 |
| 91 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ 1,156,514 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 92 | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** | **$ 24,184,183** | **7 días** | **jue 4/04/24** | **jue 11/04/24** |
| 93 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ 11,322,263 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 94 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 | $ 1,082,983 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 95 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" | $ 11,778,937 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 96 | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | **$ 23,448,897** | **15 días** | **mar 2/04/24** | **mié 17/04/24** |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E | $ 3,106,583 | 2 días | mar 2/04/24 | mié 3/04/24 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) T-HN-THWN-2 AISL. 600V | $ 2,339,114 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTR COS DE D STRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORICS. | $ 11,455,363 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTR CO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 2,949,115 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTR CO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y T ERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 1,946,166 | 3 días | jue 11/04/24 | dom 14/04/24 |
| 102 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE #6 AWG THHN-THWN-2 | $ 652,557 | 3 días | lun 15/04/24 | mié 17/04/24 |
| 103 | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | **$ 115,109,784** | **4 días** | **jue 18/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 104 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 18,535,930 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 105 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 4,711,275 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 106 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 2,860,934 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



bill

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 21,448,093 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG TH-IN-THWN-2 | $ 34,578,369 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ 13,687,605 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ 8,633,230 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 111 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 11,192,460 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 112 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE ( NCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 725,401 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 113 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 736,489 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 114 | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | **$ 164,835,138** | **8 días** | **vie 12/04/24** | **dom 21/04/24** |
| 115 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 45,577,409 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 116 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 11,024,561 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 117 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ 8,670,666 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 118 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ 8,207,673 | 1 día | lun 15/04/24 | lun 15/04/24 |
| 119 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ 8,256,254 | 1 día | mar 16/04/24 | mar 16/04/24 |
| 120 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO. | $ 36,326,606 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION | $ 11,976,766 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 18,892,400 | 5 días | vie 12/04/24 | mié 17/04/24 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 2,190,366 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



1120

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | RACK CERRADO DE PARED METÁLICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. | $ 8,810,265 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 125 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. | $ 12,102,972 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 126 | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** | **$ 138,703,525** | **3 días** | **vie 19/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 16,662,668 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 43,373,986 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 10,786,797 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,596,000 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 131 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ 35,258,446 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 132 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ 11,154,845 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 133 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ 7,870,785 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 134 | PGIO | $ 11,144,817 | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 135 | LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ 3,176,720 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 136 | RETIE | $ 3,750,000 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 137 | Fin de obra | $ 0 | 0 días | lun 22/04/24 | lun 22/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.55% | 94.78% | 100.00% | |
| **OBRAS PRELIMINARES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS A 0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,489,833.00 |
| DEMOLICION DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,791,526.77 | $ 2,985,877.95 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,777,404.72 |
| REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ 1,744,543.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,543.68 |
| DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 330,223.74 | $ 235,874.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 566,097.84 |
| DEMOLICION DE MUROS E= 0.15MTS A 0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | $ - | $ - | $ 4,029,658.29 | $ 389,973.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,419,632.00 |
| DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ - | $ 521,712.05 | $ 2,086,848.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,608,560.24 |
| DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ - | $ 2,668,972.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,668,972.68 |
| DESMONTE DE CUBIERTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,888,355.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,989,356.64 |
| DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 |
| DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 |
| DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.82 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.82 |
| DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 |
| DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ - | $ - | $ - | $ 1,452,000.00 | $ 1,452,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,904,000.00 |
| **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| EXCAVACION MANUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 653,316.84 | $ - | $ - | $ - | $ 653,316.84 |
| VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,608,768.48 | $ - | $ - | $ 1,608,768.48 |
| CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ADARREO LIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 |
| ACERO DE REFUERZO Fy= 42 Mpa PARA CIMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 229,744.02 | $ 1,148,720.10 | $ - | $ - | $ 1,378,464.12 |
| **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,955,133.67 | $ 5,063,477.54 | $ 782,073.47 | $ - | $ 7,820,734.68 |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,697,676.72 | $ 1,565,892.24 | $ 6,263,568.96 |
| VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,661,328.88 | $ 887,109.63 | $ 3,548,438.52 |
| ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 280,169.12 | $ 1,400,845.50 | $ - | $ - | $ 1,681,014.72 |
| **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,031,220.56 | $ 2,677,073.52 | $ 13,708,294.08 | $ - |
| PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,049,512.46 | $ 20,928,732.40 | $ 3,219,864.98 | $ - | $ 32,198,049.84 |
| PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,814,345.16 | $ 14,071,725.80 | $ - | $ 16,886,070.96 |
| GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,917,425.00 | $ 99,587,125.00 | $ - | $ 119,504,550.00 |
| GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,718,638.92 | $ 21,437,277.84 | $ - | $ 32,155,916.76 |
| ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 298,784.31 | $ 896,352.93 | $ - | $ 1,195,137.24 |
| [redacted]ACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,758,770.62 | $ 18,793,853.10 | $ - | $ 22,552,623.72 |
| [redacted] PLASTICO PARA EXTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,762,450.80 | $ 1,762,450.80 | $ - | $ 3,524,901.60 |
| [redacted]CO PLASTICO PARA INTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 748,320.02 | $ 3,741,540.10 | $ - | $ 4,489,860.12 |
| PINTURA PARA EXTERIORES (3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,776,735.47 | $ 37,548,780.56 | $ 2,888,367.74 | $ 46,213,883.77 |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,099,723.02 | $ 5,498,615.10 | $ - | $ 6,598,338.12 |
| SIN CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,455,268.95 | $ 26,959,248.18 | $ 2,227,634.48 | $ 35,642,151.61 |
| CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14,144,790.00 | $ 42,434,370.00 | $ - | $ 56,579,160.00 |
| BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 |
| ACABADO DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO TRAFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.05m COLOR GRIS, INCLUYE ARENA HUSO 0M, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,268,826.32 | $ - | $ - | $ 5,268,826.32 |
| SI ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M [illegible] COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO CUPERAL, INCLUYE ARENA HUSO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,361,057.80 | $ 15,361,057.80 | $ - | $ 30,722,115.60 |
| SI FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X 0.10m X 0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO, INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 |
| SI DE ADOQUIN GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 RANURAS), CON MORTERO 1:4 INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,957,142.88 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,957,142.88 |
| SI BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO MSB - EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 |
| SI CONCRETO DE 21 MPA PISO ANCHO 0.50M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL, INCLUYE: FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 518,405.60 | $ - | $ - | $ 518,405.60 |
| SI DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PERLANTE EN ALUMINIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,148,806.80 | $ 10,148,806.80 | $ - | $ 20,297,613.60 |
| **APARATOS SANITARIOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,509,341.73 | $ 4,510,025.19 | $ - | $ 6,019,366.92 |
| SI DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE 1 1/2 DISTRIBUCION NORMAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| [redacted]MANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR [illegible]NDO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO [illegible]AMIENTO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,433,133.76 | $ 5,144,377.92 | $ 20,577,511.68 | |
| SI LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,953,171.96 | $ - | $ 4,953,171.96 | |
| SI DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,022,795.70 | $ 1,010,931.90 | $ 4,033,727.60 | |
| SI DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,790,029.85 | $ 1,933,608.95 | $ 7,729,038.80 | |
| SI DE LLAVE CRUCETA PARA LAVAPLATOS (NORMAL CENTRAL), INCLUYE MEZCLADOR Y MANGUERA DE CONEXION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,013,835.24 | $ 337,945.08 | $ 1,351,780.32 | |
| SI DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 448,862.54 | $ 149,934.18 | $ 598,796.72 | |
| **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 684,240.48 | $ 228,080.16 | $ 912,320.64 | |
| PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| SI TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 584,858.66 | $ 584,858.66 | $ 1,169,717.32 | |
| SI TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,560.48 | $ - | $ 463,560.48 | |
| SI LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,719.20 | $ - | $ 1,412,719.20 | |
| PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 797,829.12 | $ - | $ 797,829.12 | |
| PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,154,833.68 | $ - | $ - | $ 1,154,833.68 | |
| SI TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,448.32 | $ - | $ - | $ 645,448.32 | |
| SI TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,548.40 | $ - | $ 1,116,548.40 | |
| SI TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 | |
| CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 | $ - | $ - | $ 546,911.64 | |
| SI DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 | |
| **CARPINTERIA METALICA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 | $ - | $ 4,241,571.84 |
| SI DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO Y 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 18 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS EA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SI VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON MORDIENTE DOBLE CON DE 6MM, CON SUS RUGINAS, SEGUROS, EMPAQUE, Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGUN PLANOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32,619,598.24 | $ 16,295,299.12 | $ - | $ 48,915,897.36 |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.62% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.53% | 94.78% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PROTECTURAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.16 Y TUBO DE SARGA CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCIÓN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,947,210.00 | $ - | $ 22,947,210.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS, EN ACERO INOXIDABLE CAL 23, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PRESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,076,724.32 | $ - | $ 44,076,724.32 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.30 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON ESPESOR DE 10MM, INCLUYE BISAGRAS DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 | $ - | $ 24,456,735.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 | $ - | $ 11,182,411.68 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,449,800.20 | $ - | $ 3,449,800.20 |
| **CUBIERTA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ONDULADA UPVC DE 1.1 MTS*0.24 MTS*4.5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 88,794,103.20 | $ - | $ 88,794,103.20 |
| ESTRUCTURA METALICA PERFILES C 220*60*2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,707,092.52 | $ - | $ 46,707,092.52 |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0.12*0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 |
| RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 |
| RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 186,772.39 | $ 261,481.22 | $ - | $ - | $ 448,253.62 |
| **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 898,056.72 | $ 598,704.48 | $ - | $ 1,496,761.20 |
| SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,156,514.64 | $ - | $ 1,156,514.64 |
| CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 0.60*0.70 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL (INCLUYE TUBERIA EN CONCRETO Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 |
| **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCION** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 802,486.20 | $ 180,497.24 | $ - | $ - | $ 982,983.44 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 208Y/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + D8 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 ARL. 600V E | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 |
| [redacted]STRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 208Y/120V ENTRE [redacted]VA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN [redacted] SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 10X3 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUESTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2.4m Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE #1 AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 652,556.52 | $ - | $ - | $ 652,556.52 |
| **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,868,933.68 | $ - | $ - | $ 2,868,933.68 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CONCRETO PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,448,092.60 | $ - | $ - | $ 21,448,092.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,289,184.44 | $ 17,289,184.44 | $ 34,578,368.88 | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,843,802.68 | $ 6,843,802.68 | $ 13,687,605.36 | |
| [redacted]PO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA BARRAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,316,514.84 | $ 3,316,514.84 | $ 6,633,029.68 | |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,459.52 | $ - | $ - | $ 11,192,459.52 |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 | $ - | $ - | $ 725,400.72 |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736,488.72 | $ - | $ - | $ 736,488.72 |
| **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 5A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45,577,408.80 | $ - | $ - | $ 45,577,408.80 |
| SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 5A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,024,560.80 | $ - | $ - | $ 11,024,560.80 |
| RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACION, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 |
| PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,297,673.24 | $ - | $ - | $ 5,297,673.24 |
| SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,256,253.52 | $ - | $ - | $ 6,256,253.52 |
| CANALETA METALICA CON DIMISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, TOMACORRIENTES DE PISO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 39,320,005.24 | $ - | $ - | $ 39,320,005.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE NIVELACION PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR EMMETALICO 1/3 CMOS 4MP@60FPS LENTE 2.8MM IP67 12DC/8.3W/POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,958,960.00 | $ 11,935,440.00 | $ - | $ - | $ 19,892,400.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR EMMETALICO 1/3 CMOS 4MP@60FPS LENTE 2.8MM IP67 12DC/8.3W/POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,365.76 | $ - | $ - | $ 2,190,365.76 |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.62% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.55% | 94.78% | 100.00% | |
| RACK CERRADO DE PAPED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PATCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 1080P/4MP/5MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,619,264.96 | $ - | $ 8,619,264.96 |
| CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220VR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 | $ - | $ 12,102,971.76 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12300 BTU A 220VR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,885,555.20 | $ 2,777,111.04 | $ 16,662,666.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18300 BTU A 220VR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 36,144,988.00 | $ 7,228,997.60 | $ 43,373,985.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220VR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,988,997.60 | $ 1,797,799.52 | $ 10,786,797.12 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 28,382,038.40 | $ 5,676,407.68 | $ 34,058,446.08 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,295,704.00 | $ 1,859,140.80 | $ 11,154,844.80 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THW+ THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| P&D | $ 11,144,817.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,555,967.60 | $ 1,311,797.52 | $ 7,870,765.12 |
| LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,144,817.00 |
| RETIE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,588,360.00 | $ 1,588,360.00 | $ 3,176,720.00 |
| TOTAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,875,000.00 | $ 1,875,000.00 | $ 3,750,000.00 |
| TOTAL ACUMULADO | $ 32,755,400.51 | $ 40,913,380.97 | $ 47,029,887.45 | $ 55,565,721.72 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 115,546,763.11 | $ 385,944,024.51 | $ 1,378,546,330.06 | $ 1,454,477,568 | |


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
2023
2024
Semanal

11/25

1126

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

NIT: 901753572-0

Montería, abril 22 de 2024

OF-004-2024

Señores:

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**

Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**ASUNTO:** Programación correspondiente a prórroga al contrato de obra - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023

Cordial saludo,

Me dirijo a usted con respecto al contrato LP-SIM-010-2023 suscrito entre nuestras entidades. En respuesta al oficio OFC-023-2024, adjuntamos la programación correspondiente a la prórroga de contrato de obra. Esta entrega garantiza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y protege los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto.


Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con su equipo para garantizar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto, y estamos dispuestos a discutir cualquier aspecto adicional que considere necesario. Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**

Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA** | $ 1,454,47[redacted] | 104 días | jue 9/11/23 | sáb 22/06/24 |
| 2 | Inicio de obra | $ 0 | 0 días | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 3 | suspension | $ 0 | 0 días | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 |
| 4 | reinicio | $ 0 | 0 días | lun 1/04/24 | lun 1/04/24 |
| 5 | **OBRAS PRELIMINARES** | $ 56,793,261 | 27 días | jue 9/11/23 | jue 7/12/23 |
| 6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833 | 3 días | jue 9/11/23 | dom 12/11/23 |
| 7 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE E | $ 4,777,405 | 4 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 |
| 8 | DEMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,744,544 | 5 días | lun 13/11/23 | sáb 18/11/23 |
| 9 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 566,099 | 6 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 |
| 10 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INC | $ 4,339,632 | 7 días | lun 20/11/23 | lun 27/11/23 |
| 11 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ 2,808,560 | 5 días | sáb 18/11/23 | jue 23/11/23 |
| 12 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ 2,668,973 | 1 día | sáb 18/11/23 | dom 19/11/23 |
| 13 | DESMONTE DE CUBIERTA | $ 10,980,357 | 3 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 |
| 14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ 220,380 | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 |
| 15 | DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ 285,843 | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 |
| 16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 3,959,447 | 2 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 |
| 17 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ 2,148,210 | 1 día | vie 1/12/23 | sáb 2/12/23 |
| 18 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ 2,904,000 | 2 días | sáb 2/12/23 | lun 4/12/23 |
| 19 | **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | $ 8,260,366 | 53 días | lun 1/04/24 | lun 27/05/24 |
| 20 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ 4,617,594 | 10 días | vie 17/05/24 | lun 27/05/24 |
| 21 | EXCAVACIÓN MANUAL | $ 653,317 | 8 días | lun 1/04/24 | mar 9/04/24 |
| 22 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ 1,608,769 | 6 días | sáb 27/04/24 | vie 3/05/24 |
| 23 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ 102,222 | 5 días | lun 8/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 24 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIEN | $ 1,378,464 | 14 días | sáb 13/04/24 | dom 28/04/24 |
| 25 | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | $ 18,022,051 | 18 días | mar 28/05/24 | jue 13/06/24 |
| 26 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ 7,820,735 | 10 días | mar 28/05/24 | vie 7/06/24 |
| 27 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA,CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 8,263,569 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 28 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 3,548,439 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 29 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ 1,681,015 | 6 días | mié 5/06/24 | mar 11/06/24 |
| 30 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ 10,708,294 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 31 | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | $ 459,109,617 | 80 días | mar 5/12/23 | sáb 22/06/24 |
| 32 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTRO SOLDADA | $ 22,198,050 | 10 días | vie 7/06/24 | mar 18/06/24 |
| 33 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMP | $ 16,886,071 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 34 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOF | $ 119,504,550 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




1127

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE | $ 32,155,9 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 36 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ 1,196,137 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 37 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ 22,552,624 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 38 | REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ 3,524,902 | 2 días | dom 16/06/24 | mar 18/06/24 |
| 39 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES | $ 4,489,968 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 40 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ 45,213,864 | 6 días | mar 9/04/24 | lun 15/04/24 |
| 41 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ 6,598,338 | 6 días | mar 16/04/24 | lun 22/04/24 |
| 42 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES | $ 35,642,152 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 43 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ 56,579,160 | 15 días | mar 23/04/24 | jue 9/05/24 |
| 44 | CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ 12,417,817 | 1 día | lun 22/04/24 | mar 23/04/24 |
| 45 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ 5,280,826 | 1 día | dom 16/06/24 | lun 17/06/24 |
| 46 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 20,722,116 | 2 días | mar 9/04/24 | jue 11/04/24 |
| 47 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA | $ 33,255 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 48 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITACIÓN VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 1,957,143 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 49 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4,INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 3,828,325 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 50 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M62 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 18,404 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 51 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO 0.60 M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ 20,297,614 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 52 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO | $ 8,013,367 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 53 | **APARATOS SANITARIOS** | **$ 40,158,289** | **14 días** | **vie 7/06/24** | **sáb 22/06/24** |
| 54 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ 20,577,512 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ 4,953,[redacted] | 8 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 56 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ 4,043,728 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 57 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ 7,720,040 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 58 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 1,351,760 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 59 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ 699,737 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 60 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 612,321 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 61 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **$ 15,033,258** | **38 días** | **sáb 27/04/24** | **vie 7/06/24** |
| 62 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,189,717 | 1 día | jue 16/05/24 | jue 16/05/24 |
| 63 | S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 483,570 | 1 día | lun 13/05/24 | lun 13/05/24 |
| 64 | S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,412,710 | 2 días | mar 14/05/24 | mié 15/05/24 |
| 65 | S/I LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ 797,829 | 1 día | mar 14/05/24 | mar 14/05/24 |
| 66 | PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,154,834 | 2 días | sáb 4/05/24 | lun 6/05/24 |
| 67 | PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 645,448 | 1 día | sáb 4/05/24 | dom 5/05/24 |
| 68 | S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ 1,116,548 | 2 días | mié 15/05/24 | jue 16/05/24 |
| 69 | S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,719,873 | 3 días | mié 1/05/24 | vie 3/05/24 |
| 70 | S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 646,912 | 3 días | lun 6/05/24 | jue 9/05/24 |
| 71 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ 1,744,245 | 3 días | sáb 27/04/24 | mar 30/04/24 |
| 72 | S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ 4,241,572 | 1 día | jue 6/06/24 | vie 7/06/24 |
| 73 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **$ 212,975,135** | **17 días** | **mar 28/05/24** | **vie 14/06/24** |
| 74 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL. 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO FALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA | $ 38,825,076 | 3 días | mar 28/05/24 | jue 30/05/24 |
| 75 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ 48,915,897 | 3 días | vie 31/05/24 | lun 3/06/24 |
| 76 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18. INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ 22,947,210 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 77 | S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0,60X1,60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ 18,221,280 | 2 días | jue 13/06/24 | vie 14/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 44,976 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 79 | S/N DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ 24,456,736 | 2 días | lun 3/06/24 | mié 5/06/24 |
| 80 | S/N MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE PUCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ 11,182,412 | 2 días | lun 3/06/21 | mié 5/06/24 |
| 81 | S/N CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ 2,449,600 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 82 | **CUBIERTA** | **$ 141,774,371** | **4 días** | **vie 31/05/24** | **mar 4/06/24** |
| 83 | S/N CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,800 0.84 MTE=2,5 Mts COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ 18,784,103 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 84 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ 46,707,093 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 85 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (IGUALATA) DE 0.1200.200 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 6,273,175 | 2 días | vie 31/05/24 | dom 2/06/24 |
| 86 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **$ 168,741,922** | **19 días** | **lun 20/05/24** | **dom 9/06/24** |
| 87 | **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | **$ 5,899,188** | **14 días** | **mié 22/05/24** | **jue 6/06/24** |
| 88 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ 6,899,629 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 89 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ 648,254 | 8 días | jue 23/05/24 | mié 29/05/24 |
| 90 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ 1,466,761 | 5 días | jue 30/05/24 | mar 4/06/24 |
| 91 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ 1,155,514 | 2 días | mar 4/06/24 | jue 6/06/24 |
| 92 | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION** | **$ 14,184,183** | **7 días** | **mié 22/05/24** | **mié 29/05/24** |
| 93 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ 11,322,263 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 94 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE 60-80x70 | $ 1,082,883 | 3 días | jue 23/05/24 | dom 26/05/24 |
| 95 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X#6 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" | $ 11,779,537 | 3 días | lun 27/05/24 | mié 29/05/24 |
| 96 | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCION** | **$ 13,448,867** | **15 días** | **lun 20/05/24** | **mié 5/06/24** |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2, AISL. 600 V E | $ 2,106,583 | 2 días | lun 20/05/24 | mié 22/05/24 |


Semestre 1, 2024 | Semestre 2, 2024

Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Proceso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | Solo comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | Solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | Solo duración | Tareas externas | Progreso

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL, 600V | $ 2,339,114 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. | $ 11,455,363 | 3 días | jue 23/05/24 | dom 26/05/24 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 8,949,115 | 3 días | lun 27/05/24 | mié 29/05/24 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS. 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS. PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 1,946,166 | 3 días | jue 30/05/24 | dom 2/06/24 |
| 102 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE #6 AWG THHN-THWN-2 | $ 652,557 | 3 días | dom 2/06/24 | mié 5/06/24 |
| 103 | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | **$ 115,109,784** | **4 días** | **mié 5/06/24** | **dom 9/06/24** |
| 104 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V. CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 18,535,930 | 1 día | vie 7/06/24 | sáb 8/06/24 |
| 105 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 4,711,275 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 106 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 2,860,934 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 107 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 21,448,093 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 | $ 14,578,369 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |




| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ 13,687 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ 8,633,230 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |
| 111 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 11,192,460 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 112 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE ( INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 725,401 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 113 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 736,489 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 114 | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | **$ 154,835,136** | **8 días** | **mié 29/05/24** | **jue 6/06/24** |
| 115 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 45,577,409 | 2 días | vie 31/05/24 | dom 2/06/24 |
| 116 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 11,024,561 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 117 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ 8,670,886 | 1 día | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 |
| 118 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ 8,207,673 | 1 día | vie 31/05/24 | vie 31/05/24 |
| 119 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ 8,256,254 | 1 día | sáb 1/06/24 | dom 2/06/24 |
| 120 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO. | $ 36,326,805 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION | $ 11,976,766 | 1 día | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 19,892,400 | 5 días | mié 29/05/24 | lun 3/06/24 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 2,190,366 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 124 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. | $ 8,610,255 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 125 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 8TB. | $ 12,102,972 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 126 | **CLIMATIZACION DE OFICINAS** | **$ 138,703,525** | **3 días** | **lun 3/06/24** | **jue 6/06/24** |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 16,662,666 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 43,373,886 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 10,786,797 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,596,000 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 131 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ 35,258,446 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 132 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ 11,154,845 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 133 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2x4, | $ 7,870,786 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 134 | PGIO | $ 11,144,817 | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 135 | LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ 3,176,720 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 136 | RETIE | $ 2,750,000 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 137 | Fin de obra | $ 0 | 0 días | sáb 22/06/24 | sáb 22/06/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | [redacted] | SEMANA 4 | SUSPENSIÓN SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26% | 2.61% | 3.23% | 3.62% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.90% | 10.91% | 13.20% | 15.23% | 16.25% | 16.87% | 19.13% | 34.54% | 75.53% | 89.65% | 100.00% | |
| [illegible] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| INCHAPE RED Y PLANTILLA DE CONCRET 3E+ INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 10,489,833.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,489,833.60 |
| SOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,791,526.77 | $ 2,085,677.85 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,777,404.72 |
| NCHAPE PARED INCLUYE I ETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ 1,744,543.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,543.68 |
| BELLOS | $ 326,233.74 | $ 225,676.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,687.84 |
| AURO E= 0.15MT&0.20MT B INCLUYE RETIRO DEL | $ - | $ - | $ 4,029,658.29 | $ 309,972.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,339,632.00 |
| ERTA Y BACO | $ - | $ 921,713.03 | $ 2,469,848.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,391,561.22 |
| ITANAS MARCO EN ALUMINIO MODELO A | $ - | $ 2,588,972.58 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,588,972.58 |
| ANERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 |
| ATOS AL ESTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 |
| ARERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y | $ - | $ - | $ 320,360.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285,643.38 |
| ELO RASO EN DRYWALL + ENTRAMADO INCLUYE | $ - | $ - | $ 285,643.38 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,968,446.62 |
| ROS | $ - | $ - | $ - | $ 3,968,446.62 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 |
| REJAS DE SEGURIDAD INCLUYE DEMOLICION Y DE | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,004,000.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ 2,004,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ISTALACION ELECTRICAS ESTE ITEM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,517,994.48 |
| MENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 653,316.84 |
| TERIALES ELECCIONADO INDUFACTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,606,766.48 |
| ANAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,332.12 |
| CION DE 3.25 MT X 0.20 MT DE ESPESOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,378,464.12 |
| O DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 530,811.93 | $ 152,496.91 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RRO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 266,126.08 | $ 1,346,546.46 | $ - | $ - | $ - | $ 4,361,404.67 | $ 3,610,339.61 | $ - | $ - | $ 7,820,734.68 |
| LEMENTS & DE CONFINAMIENTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,283,566.96 | $ - | $ 6,283,566.96 |
| O EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MT X | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 96,461.72 | $ 640,661.20 | $ 640,661.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,548,436.62 | $ - | $ 3,548,436.62 |
| CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CONFIN MIENTO 0.10MT X 0.20MTS EN CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,120,676.46 | $ 580,359.24 | $ - | $ - | $ 1,681,014.72 |
| ARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,706,294.06 | $ - | $ - | $ 10,706,294.06 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,479,609.97 | $ 20,928,732.40 | $ 4,828,707.48 | $ - | $ 32,198,049.85 |
| 0.10m X 0. 0m, EN CONCRETO DE 21 MPA DI 00 PIE CON | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,407,172.58 | $ 15,476,498.38 | $ - | $ 16,883,670.96 |
| ESTRIBOS @ 1M @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,956,713.50 | $ 106,543,637.50 | $ - | $ 126,934,550.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,979,669.73 | $ 29,476,257.03 | $ - | $ 32,139,916.76 |
| NO DE 12 "EN ELEMENTO DE CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 99,654.77 | $ 1,099,542.47 | $ - | $ 1,199,197.24 | |
| YE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,879,385.31 | $ 20,673,238.41 | $ - | $ 22,552,623.72 |
| ANCLAJE DE PERNO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 881,225.40 | $ 2,643,676.20 | $ - | $ 3,524,901.60 |
| ACABADOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 374,184.01 | $ 4,113,804.11 | $ - | $ 4,489,988.12 |
| NCRETO 21 MPA, E=0.08 M, INCLUYE REFUERZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45,213,863.78 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,970,170.30 | $ 32,671,872.30 | $ - | $ 35,642,181.60 |
| RELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 86,579,180.00 |
| 1 CM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,815.64 |
| MATO BRUÑADO COLOR ( COLOR GRIS MUE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,640,413.16 | $ 2,640,413.16 | $ - | $ 5,280,826.32 |
| EN PORCELANATO 0.60X 0.60 COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,722,115.60 |
| EN EL PAÑA PERIMETRO DE PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 |
| TO COLOR BLANCO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,657,142.88 |
| GUETAS DE FRENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 |
| O PARA EXTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| O PARA INTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TERIORES EN MUROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| O TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES DE 21 MPA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE PERFILERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PERFIL RO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| A PRE-ABRAZADAS DE CONCRETO INCLUYE LA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUPERFICIE DE APOYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CON AL DOLIN PREFABRICADO EN CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 0.20m): 0.30m X 0.06m ( COLOR GRIS, INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AB JE LADAS CON ARENA, RELLENO C /A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ADO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| A TACTIL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| A AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 3.00m Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| N ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DOR PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NCRETO DE 0.20*0.10, 3m NGUEN COLOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ERE Y MORTERO, ASENTADO SOBRE CIMIENTO, | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ECO ONADO DE 0.30m Y JUNTAS DE LADAS CON | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.30m X 0.20m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| LO, "EXTURA TIPO ALAMBRADA 2 HILERAS, CON | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AL Y CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| HIERRO TIPO MEX - ROMEX TIRAS X 10 EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PA RESAMIENTO DE 1m-0.60m PARA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DO EN MADERA, INCLUYE FALDON I ERMETRAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DO FORACION PARA POSTERIA MAS DE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NIO PARA SU CORRECTO ACABADO DE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| O LANTO PULIDO BLANCO HUELLA CIRCULAR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 43,209.30 | $ 475,293.30 | $ - | $ 518,403.60 |
| E INCLUYE PERFIL EN ALUMINIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,691,467.80 | $ 18,606,145.80 | $ - | $ 20,297,613.60 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 501,113.93 | $ 5,512,253.01 | $ - | $ 6,013,366.93 |

1134

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSIÓN SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.38% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.92% | 10.91% | 13.20% | 15.26% | 16.26% | 18.87% | 19.19% | 34.94% | 76.03% | 82.69% | 100.00% | |
| ...ILIANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA INSTITUCIONAL INCLUYE ...IENTO, FLUXOMETRO Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,879,289.05 | $ 14,698,222.63 | $ - | $ 20,577,511.68 |
| ...BINCHO, TAR INCLUYE CI NFERIA CON SE RIOR ...SCOBRIN, S DE DESAGUE) Y TODO PARA ...U CHAMBLI O. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 412,764.32 | $ 4,540,407.63 | $ 4,953,171.95 |
| ...RIO PEDESTAL INCLUYE A SIETOS DESAGUE Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,185,380.74 | $ 2,858,376.86 | $ - | $ 4,043,757.60 |
| ...AL EMBT - RIO PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA INSTITUCIONAL INCLUYE CALVULA Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,205,725.66 | $ 5,514,314.14 | $ - | $ 7,720,039.80 |
| ...IS PARA MINGITORIO (TIPO ESMALTADO) ...IVE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 386,222.95 | $ 965,067.37 | $ - | $ 1,351,780.32 |
| ...NJA LAVABOS PLATOS MANIJO CONTROL, INCLUYE SIFON, ...SUBIDA D ...CONEXION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 171,353.25 | $ 428,383.37 | $ - | $ 599,736.72 |
| ...TIPO DE LUCHA (SOMOTI) CLUYE TODO LO ...U CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 260,663.04 | $ 651,657.60 | $ - | $ 912,320.64 |
| **ORIGEN TARJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLOR N ° INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,189,717.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,189,717.32 |
| ...RRON 2 INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,569.48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,569.48 |
| ...RRON 3 INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 |
| ...TRO 24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 797,829.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 797,829.12 |
| 20 DE 2" INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLE ...O | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 668,125.20 | $ 256,708.42 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,154,833.86 |
| 20 DE 4" INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLE ...O | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,416.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,416.32 |
| ...MACENAMIENTO DE AGU ...DE 1000 LTS INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,545.40 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,545.40 |
| TARJA 4" INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,672.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,672.68 |
| TARJA 6" INCLUYE ENCAJ ...ILLADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 |
| ...RO PREFABRICADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 583,415.32 | $ 1,160,830.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,245.26 |
| ...E AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 |
| **...LICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ...TALICAS (MENSIONES DE DIAMETRO X 2.5 ...MALTO, ...ON EN LAMINA CAL 20 ACABADO RESINA DELGADO EN ...OLVENTE MATALICO, BISAGRAS, CERRADURA DE ALANDA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,835,075.52 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,835,075.52 |
| ...NDO DE LLERIA CONTINUO CRUDO BIX OLORO DE ...SURA, SUMIDROS, ESPEJOS, E Y DEMAS ACCESORIOS ...Y FUNCIONAMIENTO DEL UN OBRERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 40,763,347.89 | $ 6,152,649.56 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,915,997.36 |
| ...PROTEC ORAS EN TUBO 101 X 101 CAL 18 Y TUBO DE ...LUYE PINTURA BASE Y ACRILTE COLOR A ELECCION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,847,218.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,847,218.00 |
| ...NITARIA, EN ACERO INOX DIBLE CAL 20, ...1" CON F ...LLENO EN LAMINA DE PRETRE VIDY ...ANO, TABIQUES SEPARADORES, PUERTA/ DE ...LEMENTOS PARA ENGANCHAR EN RIEL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 |
| ...STALACION DE CANCELERIA Y VIDRIO DE SEGURIDAD ...NCLUYE: OPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO ...U CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 |
| ...VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,738.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,738.60 |
| ...LADO ...AVO DE 11.80X1.94 H=2.5 MM COLOR ...CERO 304 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,162,411.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,162,411.68 |
| ...ICA P ...PERFILES 2 2X2X6 M2 MM, PINTADO CON ESMALTE ...ERO MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,449,999.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,449,999.20 |
| ...ERO DE SOLDATA DE G, 20X30 M, INCLUYE ACERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,196,525.96 | $ 44,869,677.40 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 66,866,203.36 |
| **...ION - INTRANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ...ON ...CHADO TIPO ...DE SOLET UNIDAD ...DE ...HORA ELECTRO ...O ANTIGUO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,676,774.13 | $ 35,030,316.39 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,707,090.52 |
| ...CA EN ELECTRICAS ANTIGUAS, CAMBIADO Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 |
| ...E EL EC ...IFICIO TOM ...S, INTERRUPTORES, | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,628.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,628.12 |
| **...A DE BAJA TEN ...ION** | | | | | | | | | | | | | | $ 224,126.76 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 224,126.76 |
| ...E BAJA DE TENSION EN BAJA ...E DE ...PORTE, INCLUYE ...CHOS SOBRE ...CAPACETE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,647,732.84 | $ 440,028.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,088,529.12 |
| ...- DE REGISTRO ...E BAJA TENSION EN ...DA DE de 50x50 ...70 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,196,514.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,196,514.04 |
| ...SA DE BAJA TEN ...ION DESDE CA ...A DE ...ENCIA Y PLANT ...GENERADORA DIESEL ...GENERAL BICA ...AWG THHN-THWN EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 |
| **...O GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,082,663.44 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,082,663.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | $ 11,778,936.84 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 |

| | SEMANA 1 | | SEMANA 3 | [redacted] | SEMANA 4 | SUSPENSIÓN SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.61% | 3.33% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.52% | 10.51% | 13.20% | 15.28% | 16.25% | 18.67% | 18.19% | 34.94% | 75.08% | 82.69% | 100.00% | |
| INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO 220/2[illegible] GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 Y REGUARDO REG. CALIBRE 4/0 AWG + 1/0 AWG PARA EL 600V E | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,863.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,863.04 |
| INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO 220/2[illegible] DE DISTRIBUCIÓN REGUL 400 TDP 1, TDP 2 Y REGUARDO REG. CALIBRE 600 AWG + 1/0 AWG PARA EL 600V | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,338,112.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,338,112.92 |
| INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL REGULADO, 400 AMPERES, 220/440V TRIFÁSICO, CON BARRAS DE COBRE, INCLUYE TOTALIZADOR GENERAL Y ALOJAMIENTOS PARA LOS TOTALIZADORES DE LOS CIRCUITOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,455,362.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,455,362.60 |
| INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFÁSICO 220/440V, 3 FASES, 4 HILOS, CON RETE DE 84 CIRCUITOS, INCLUYE PARA FASE TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.29 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.29 |
| INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFÁSICO 220/440V, 3 FASES, 4 HILOS, CON CAPACIDAD DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PARA FASE TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.79 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.79 |
| VARILLA TIERRA COPPERWELD 5/8" X 3 METROS DE PURA TIERRA DE COBRE PARA 600 V. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 368,758.42 | $ 543,787.10 | $ - | $ - | $ - | $ 912,556.52 |
| **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON FOLIO A EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAJA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON FOLIO A METÁLICA DE CABLE DE COBRE #12 AWG THW EMT 3/4" DE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 368,758.42 | $ 543,787.10 | $ - | $ - | $ - | $ 912,556.52 |
| CAJA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO FICO CON 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW EMT 1/2" SOBREPARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 |
| CAJA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON FOLIO A PARALELO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO W, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 |
| INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60 CM DE 45W 120V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THWN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 |
| INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THWN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,446,092.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,446,092.60 |
| INSTALACIÓN DE BASE PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DE PANICO Y BOTÓN DE EVACUACIÓN EN TECHO, SIN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE 3 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34,578,368.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34,578,368.68 |
| CAJA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,687,605.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,687,605.36 |
| CAJA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,633,229.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,633,229.68 |
| CAJA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,488.52 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,488.52 |
| Y VIDEO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 |
| VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA 60X40, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 738,488.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 738,488.72 |
| ATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN A 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TRADO METALICO DE COMUNICACIONES INCLUYE MENTACIÓN, PATCH PANEL Y PATCH CORD. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,577,408.80 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,577,408.80 |
| PBX COMPARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,796,140.27 | $ 8,268,420.60 | $ - | $ - | $ - | $ 11,064,560.87 |
| METAL DOBLE 24 PUERTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 |
| CON DIVISIÓN PARA TABLERO DE TOP Y DE TRABAJO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,207,673.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,207,673.24 |
| DE BANDEJA CON CABLE PARA CABLEADO DE PANEL DE FRONTAL SOPORTE Y ELEMENTOS PARA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,259,253.52 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,259,253.52 |
| DE CAMARA DE CCTV IP DOME PARA EXTERIOR CAMARA IP 2 LENTE 2.8MM/IR 100M | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,031,761.31 | $ 27,295,103.83 | $ - | $ - | $ - | $ 36,326,865.14 |
| DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR CAMARA IP 2 LENTE 2.8MM/IR 100M | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 |
| METALICO PARA CCTV INCLUYE PANEL Y PATCH CORD, ETIQUETADORA DE CABLE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,963,150.00 | $ 1,869,240.00 | $ - | $ - | $ - | $ 19,832,400.00 |
| DE 19 CANALETA PUERTOS PCE CON DIVISIÓN PARA IP INCLUYE ORDENADOR DE CABLE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,365.76 | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,365.76 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,610,264.96 | $ - | $ - | $ - | $ 8,610,264.96 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 |

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.25% | 3.52% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.92% | 10.91% | 13.20% | 15.25% | 16.25% | 18.07% | 18.10% | 34.94% | 70.03% | 82.65% | 100.00% | |
| TALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AHORA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, EQUIPO 1. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,662,666.24 | $ - | $ - | $ 16,662,666.24 |
| TALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AHORA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, EQUIPO 2. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 43,373,965.60 | $ - | $ - | $ 43,373,965.60 |
| TALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AHORA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, EQUIPO 3. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,786,797.12 | $ - | $ - | $ 10,786,797.12 |
| INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1-1/2" Y 1/4" SOLDADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,596,000.00 | $ - | $ - | $ 13,596,000.00 |
| INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜE DE AIRE (TUBO A PVC DE 1/2" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 35,258,446.08 | $ - | $ - | $ 35,258,446.08 |
| CABLEADO PARA CORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA 220 DE 3 X 3/0 CONFIGURADO EN CABLE DE COBRE #8 EN TUBERÍA EMT DE 1/2" INSTALADO A LA PARED DE MELT 2" L | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,154,644.88 | $ - | $ - | $ 11,154,644.88 |
| MATERIALES - NTE EL OPERADOR DE RED | $ 11,144,617.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,870,765.12 | $ - | $ - | $ 7,870,765.12 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,176,720.00 | $ - | $ - | $ 3,176,720.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,750,000.00 | $ - | $ - | $ 3,750,000.00 |
| | $ 32,796,400.51 | $ 8,156,960.46 | $ 8,116,508.45 | $ 475,834.27 | $ 16,751,079.16 | $ - | $ - | $ 530,811.93 | $ 69,566,686.15 | $ 34,356,791.77 | $ 33,316,942.75 | $ 36,252,553.10 | $ 14,037,424.06 | $ 6,109,773.12 | $ 38,362,466.28 | $ 230,337,134.97 | $ 583,153,389.43 | $ 130,916,217.27 | $ 252,302,258.78 | $ 1,434,477,566 |
| | $ 32,796,400.51 | $ 40,953,360.97 | $ 47,629,987.45 | $ 55 505,721.72 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 74,787,824.81 | $ 144,544,486.96 | $ 168,735,278.73 | $ 192,052,221.48 | $ 222,304,774.58 | $ 236,342,198.64 | $ 242,451,971.76 | $ 277,813,479.04 | $ 508,142,504.37 | $ 1,091,295,980.89 | $ 1,202,172,213.07 | $ 1,454,477,566 | |


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$700,000,000.00
$600,000,000.00
$500,000,000.00
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$-
$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
2023
2024
Semanal

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

OFC-017-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 07 de marzo de 2024

Señora:
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR
s.infraestructura@monteria.gov.co

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Respuesta a oficio C.E SIM-490-2024

Agradecemos su comunicación y la oportunidad de proporcionar la información solicitada respecto a los contratos de obra y/o interventoría suspendidos.

En respuesta a la información requerida, deseamos informar que hemos estado trabajando diligentemente para abordar las causas que originaron la suspensión de los contratos. Nos complace comunicarles que dichas causas han sido superadas con éxito. En este momento, Estamos trabajando para dar reinicio a las actividades del contrato lo más pronto posible. Quedamos a disposición para proporcionar cualquier información adicional que puedan requerir y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación transparente y oportuna en el desarrollo de estos proyectos.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal

1140

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

OFC-018-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 26 de marzo de 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SUPERVISOR

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Viabilidad de reinicio y prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023.

Cordial Saludo estimada Supervisora,

Esta interventoría recibió el día 21 de marzo de 2024 oficio mediante el cual el contratista solicita el reinicio del contrato y una prórroga por dos (02) meses el contrato de obra LP-SIM-010-2023, respecto de los cuales, nos permitimos pronunciarnos en los siguientes términos:

***"1. Solicitud de reinicio del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023***

*El Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería. En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se realizaron las adecuaciones pertinentes en local que arrendó la Secretaria General del Municipio de Montería para que funcionara temporalmente la Personería ubicado en la carrera 2° No. 27 – 41 (primer piso); sin embargo, debido a la rescisión del contrato por decisión del propietario del inmueble y el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se inició la adecuación del mismo, realizando la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia. Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.*

*A la fecha, las actividades anteriormente finalizadas han finalizado satisfactoriamente, por tanto, nos complace informarles que hemos superado todos*

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

*los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de este contrato, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original. Por lo tanto, solicitamos el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.*

*Nos comprometemos a mantener una comunicación fluida y transparente con la Interventoría MANYEI INGENIERÍA S.A.S. durante todo el proceso y a ajustar, el cronograma de actividades para reflejar los cambios derivados de la suspensión temporal".*

Conforme a lo anteriormente expuesto, se dan como superados los motivos que fundamentaron la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, por lo cual, se avala su reinicio el próximo (1) de abril del 2024, con el fin de evitar retrasos por el receso que realizan empresas suministro y transporte en razón a la semana santa y con el fin de que, el contrato se reinicie de forma óptima. Asimismo, se solicita el reinicio del contrato de interventoría No. CMC-SIM-056-2023 en la misma fecha, porque se hace necesario para el ejercicio de las labores de interventoría que nos asistente.

***"2. Solicitud de prórroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023***

*Con relación a la Prórroga No. 1 que colocamos a consideración de la empresa MANYEI INGENIERIA S.A.S. en su calidad de firma interventora, nos permitimos rememorar que, pese a las actividades preliminares con las que se dio inicio al Contrato de Obra en referencia, paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, conoce de primera mano la interventoría que, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.*

*A la fecha, debidamente adecuado el inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 del barrio Chuchurubí de la ciudad, la Personería se encuentra funcionando temporalmente en el mismo, mientras se reinician las actividades en el bien objeto de intervención según el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023. Actuación de reinicio que solicitamos formalmente a través del presente documento, teniendo en cuenta que, se encuentran superadas las causas que dieron lugar a la suspensión No. 1 del negocio jurídico en cita.*

*Ahora bien, ha quedado demostrado que, en el proceso de adecuación del inmueble donde finalmente sería reubicado el personal de la Personería para prestar sus*

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

MANYEI INGENIERIA SAS
Nit. 900.065.778-5

*servicios de manera temporal, teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta, toda vez, que hubo un atraso en las actividades preliminares que solo se pudieron ejecutar en un 68.95% e influyó en actividades sucesoras que seguidamente describimos de manera detallada.*

*Retraso en actividades preliminares:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| | **OBRAS PRELIMINARES** | |
| 1,01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,03 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | 1 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | 1 |
| 1,06 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | 1 |
| 1,07 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | 1 |
| 1.08 | DESMONTE DE CUBIERTA | 1 |
| 1.11 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | 1 |
| 1.12. | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | 1 |
| 1.13. | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | 1 |
| **TOTAL** | | 11 |

*En consonancia con ello, al ser estas actividades predecesoras las actividades críticas se vieron afectadas, como se muestra en el siguiente cuadro:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA | DÍAS GENERADOS DE ATRASO |
|---|---|---|
| 2.01 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS | 2 |
| 2.02 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | 2 |
| 2.03 | EXCAVACIÓN MANUAL | 2 |
| 2.04 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | 3 |
| 2.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | 3 |
| 2.06 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | 3 |
| **TOTAL** | | 15 |

*Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente la ejecución de las obras contempladas en los capítulos correspondientes a las "MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS, APARATOS SANITARIOS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

MANYEI INGENIERIA SAS
Nit. 900.065.778-5

*ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, los cuales, se prevé su ejecución simultáneamente en 56 días y que se detallan a continuación:*

| ITEM | ACTIVIDAD AFECTADA |
|---|---|
| **3** | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** |
| 3,01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 |
| 3,02 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3,03 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m |
| 3,04 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO |
| 3,05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 |
| **4** | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** |
| 4,01 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA |
| 4,02 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM |
| 4,03 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4,04 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE |
| 4,05 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO |
| 4,06 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO |
| 4,07 | REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES |
| 4,08 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES |
| 4,09 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES |
| 4,10 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4,11 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) |
| 4,12 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS |
| 4,13 | CIELO RASO EN SUPERBOARD |
| 4,14 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 4,15 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4,16 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X0.06M COLOR AMARIL LO TEXTURA TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,17 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,18 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. |
| 4,19 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 4,20 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE: FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, |

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

| | |
|---|---|
| | PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION |
| 4,21 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO |
| | **APARATOS SANITARIOS** |
| 5,01 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS |
| 5,02 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 5,03 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA |
| 5,04 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS |
| 5,05 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |
| 5,06 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN |
| 5,07 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |
| | **CARPINTERIA METÁLICA** |
| 7,01 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÒN. |
| 7,02 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS |
| 7,03 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18. INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. |
| 7,04 | "S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1"" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS |
| 7,05 | DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO" |
| 7,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |
| 7,07 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180º, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. |
| 7,08 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |
| | **CUBIERTA** |
| 8,01 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,90X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS |
| 8,02 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE |
| 8,03 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO |
| | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |
| 9,01 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO |
| 9,02 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO |
| 9,03 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA |

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

| | |
|---|---|
| | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** |
| 10,01 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO |
| 10,02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 |
| 10,03 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" |
| | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** |
| 11,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E |
| 11,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V |
| 11,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. |
| 11,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS. PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO |
| 11,06 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE # 6 AWG THHN-THWN-2 |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** |
| 12,01 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12,02 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 |
| 12,03 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN la CAJA RAWELT 2X4 |
| 12,04 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" |
| 12,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 |
| 12,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. |
| 12,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. |
| 12,08 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| 12,09 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| 12,10 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. |
| | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** |
| 13,01 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

| | |
|---|---|
| 13,02 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A |
| 13,03 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA . |
| 13,04 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. |
| 13,05 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS |
| 13,06 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO. |
| 13,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION |
| 13,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE |
| 13,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE |
| 13,10 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. |
| 13,11 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. |
| | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** |
| 14,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. |
| 14,05 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. |
| 14,06 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" |
| 14,07 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. |

*El retraso en las actividades mencionadas afectó directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impacta en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.*

*En consecuencia, de conformidad con la reprogramación y plan de trabajo adjunto que, soportan la Prórroga No. 1, respetuosamente requerimos se avale prórroga por un término de DOS (2) MESES para la culminación de trabajos de ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, atendiendo el retraso al que nos vimos sometidos y el procedimiento constructivo de las actividades contratadas.*

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

*Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.*

*(...)"*

Basados en lo anterior, y una vez validada la justificación de prórroga del contrato de obra LP-SIM-010-2023, esta interventoría avala la prórroga del plazo contractual por un término de dos (02) meses según la reprogramación y plan de trabajo aportado por el contratista, toda vez que, esta extensión en el plazo es una medida necesaria para asegurar el éxito del proyecto y que, técnica y contractualmente es necesaria y viable la presente prórroga para la continuidad de las obras del proyecto y garantizar que la finalidad de su contratación sea satisfecha íntegramente, siendo oportuno desde el punto de vista jurídico porque busca cumplir los fines esenciales del Estado y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

Así mismo, es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

*(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...)*

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta los deberes, fines y principios que rigen la actividad contractual estatal, se considera pertinente traer a colación lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2331 de fecha 28 de marzo de 2017, C.P. Edgar González López, así:

*"(...) La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe recurrir a la colaboración de terceros, con quienes se relaciona a través de contratos. Dentro de este marco a través de la adquisición de bienes y servicios o la realización de obras, el Estado busca materializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades que buscan el cumplimiento de los fines*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

MANYEI INGENIERÍA S.A.S
Nit. 900.065.778-5

*estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". (...) .*

Así las cosas, es razonable concluir que la norma en cita contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, la prórroga N°1 del contrato de obra LP-SIM-010-2023 por el plazo de DOS (MESES) posteriores a la fecha de finalización, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad, entre otros.

Así mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales generadas en el contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023, se hace necesario prorrogar por el mismo plazo de dos (02) meses aprobados para el contrato de obra LP-SIM-010-2023, posteriores a la fecha de terminación, porque es necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las actividades en aras de continuar con el seguimiento, control y vigilancia con el ejercicio de las labores de interventoría de las obras objeto de esta interventoría.

Lo anterior para su aprobación y fines pertinentes. Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

MANYEI INGENIERÍA SAS

Nit. 900.065.778-5

OFC-019-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 01 de abril de 2024

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PERSONERÍA 2023

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Solicitud de Pólizas Actualizadas - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023.

Estimados señores del Consorcio Personería 2023,

Por medio de la presente, en mi calidad de representante de la interventoría de la obra LP-SIM-010-2023, a cargo de MANYEI INGENIERÍA S.A.S, me dirijo a usted con el fin de solicitar la actualización de las pólizas correspondientes conforme a la Suspensión No. 1 y Reinicio No. 1 del contrato de obra pública mencionado.

Como es de su conocimiento, la correcta actualización de las pólizas es un requisito fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto. En este sentido, de conformidad con los términos establecidos en el contrato, es necesario que las pólizas pertinentes sean ajustadas y renovadas de acuerdo con las condiciones vigentes.

Agradeceríamos que nos proporcione, a la brevedad posible, la documentación actualizada de las pólizas exigidas, a fin de evitar posibles contratiempos o inconvenientes en el desarrollo de la obra. Asimismo, le solicitamos que nos mantenga informados sobre cualquier cambio o actualización relevante en este aspecto.

Quedamos a su disposición para brindarle cualquier orientación adicional que pudiera requerir en relación con este requerimiento. Por favor, no dude en ponerse

1150

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

en contacto con nosotros en caso de necesitar más información o aclaraciones al respecto.

Agradecemos de antemano su pronta atención y colaboración en este asunto.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

1151

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

OFC-020-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 01 de abril de 2024

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PERSONERÍA 2023

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Solicitud Reprogramación de obra conforme a Reinicio No. 1.

Estimados señores del Consorcio Personería 2023,

La interventoría en el cumplimiento de sus funciones de supervisar, controlar la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto del contrato LP-SIM-010-2023, solicita a usted la siguiente documentación concerniente a la obra:

- Programación actualizada de obra a según reinicio del contrato mencionado.

Agradecemos de antemano su pronta atención y colaboración en este asunto.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

1152

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

Nit. 900.065.778-5

OFC-021-2023-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 01 de abril de 2024

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PERSONERÍA 2023

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Aprobación de Reprogramación conforme a Reinicio No.1.

Cordial Saludo estimado ingeniero,

Por la presente, informamos que la Interventoría ha revisado y aprueba la reprogramación presentada por el contratista CONSORCIO PERSONERÍA 2023 para el contrato LP-SIM-010-2023. Se verifica el cumplimiento con los requisitos contractuales y normativos.

Nos complace informar que la reprogramación ha sido revisada y aprobada por la Interventoría. La misma cumple con los requisitos contractuales y normativos, siendo efectiva con la comunidad y partes interesadas.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

**JANINE J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal

1153

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

NIT: 901753572-0

Montería, abril 01 de 2024

OF-003-2024

Señores:

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**

Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**ASUNTO:** Programación correspondiente a reinicio de actividades - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023

Cordial saludo,

Me dirijo a usted con respecto al contrato LP-SIM-010-2023 suscrito entre nuestras entidades. En respuesta al oficio OFC-020-2024, adjuntamos la programación correspondiente al reinicio de las actividades. Esta entrega garantiza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y protege los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto.


Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con su equipo para garantizar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto, y estamos dispuestos a discutir cualquier aspecto adicional que considere necesario. Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**


Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA** | $ 1,454,47 | 47 días | jue 9/11/23 | lun 12/04/24 |
| 2 | Inicio de obra | $ 0 | 0 días | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 3 | suspension | $ 0 | 0 días | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 |
| 4 | reinicio | $ 0 | 0 días | lun 1/04/24 | lun 1/04/24 |
| 5 | **OBRAS PRELIMINARES** | $ 56,793,261 | 27 días | jue 9/11/23 | jue 7/12/23 |
| 6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833 | 3 días | jue 9/11/23 | dom 12/11/23 |
| 7 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE E | $ 4,777,405 | 4 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 |
| 8 | REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,744,544 | 5 días | lun 13/11/23 | sáb 18/11/23 |
| 9 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 556,098 | 6 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 |
| 10 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INC | $ 4,339,632 | 7 días | lun 20/11/23 | lun 27/11/23 |
| 11 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ 2,608,560 | 5 días | sáb 18/11/23 | jue 23/11/23 |
| 12 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ 2,668,973 | 1 día | sáb 18/11/23 | dom 19/11/23 |
| 13 | DESMONTE DE CUBIERTA | $ 10,980,357 | 3 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 |
| 14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ 320,360 | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 |
| 15 | DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ 285,843 | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 |
| 16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 2,959,447 | 2 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 |
| 17 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ 2,148,210 | 1 día | vie 1/12/23 | sáb 2/12/23 |
| 18 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ 2,904,000 | 2 días | sáb 2/12/23 | lun 4/12/23 |
| 19 | **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | $ 6,260,366 | 20 días | lun 1/04/24 | lun 22/04/24 |
| 20 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ 4,517,594 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 21 | EXCAVACION MANUAL | $ 653,317 | 3 días | lun 1/04/24 | mié 3/04/24 |
| 22 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ 1,608,769 | 4 días | mar 9/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 23 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ 102,222 | 4 días | mié 3/04/24 | dom 7/04/24 |
| 24 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ 1,378,464 | 3 días | dom 7/04/24 | mié 10/04/24 |
| 25 | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | $ 30,022,051 | 16 días | vie 5/04/24 | lun 22/04/24 |
| 26 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ 7,820,736 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| 27 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 6,263,569 | 2 días | sáb 20/04.24 | lun 22/04/24 |
| 28 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 2,548,439 | 2 días | sáb 20/04.24 | lun 22/04/24 |
| 29 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ 1,681,015 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 30 | FAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ 10,708,294 | 2 días | sáb 20/04.24 | lun 22/04/24 |
| 31 | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | $ 459,109,617 | 22 días | mié 6/12/23 | lun 22/04/24 |
| 32 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTRO SOLDADA | $ 32,199,050 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| 33 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ 16,886,071 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOR GR S MATE | $ 119,504 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 35 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GR S MATE | $ 32,155,917 | 3 días | sáb 13/04.24 | mar 16/04/24 |
| 36 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ 1,185,137 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 37 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ 22,552,624 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 38 | REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ 3,524,902 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 39 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES | $ 4,489,968 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 40 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ 45,213,864 | 8 días | sáb 13/04.24 | lun 22/04/24 |
| 41 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ 6,598,338 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 42 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) | $ 35,842,152 | 8 días | sáb 13/04.24 | lun 22/04/24 |
| 43 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ 66,579,160 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 44 | CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ 12,417,617 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 45 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ 6,280,826 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 46 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 30,722,116 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 47 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPIEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 633,255 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 48 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m X0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 1,957,143 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 49 | S/I DE ADOQUÍN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4,INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 3,828,325 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 50 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M62 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 816,404 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 51 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ 20,297,614 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 52 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO | $ 6,013,367 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 53 | **APARATOS SANITARIOS** | **$ 40,158,299** | **6 días** | **mar 16/04/24** | **lun 22/04/24** |




| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ 20,577,51 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 55 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ 4,953,172 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 56 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ 4,043,728 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 57 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ 7,720,040 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 58 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 1,351,780 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 59 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ 899,737 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 60 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 812,321 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 61 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **$ 15,033,258** | **12 días** | **mar 9/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 62 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,189,717 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 63 | S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 463,570 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 64 | S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,412,710 | 2 días | vie 19/04/24 | dom 21/04/24 |
| 65 | S/I LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ 787,829 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 66 | PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,154,834 | 2 días | jue 11/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 67 | PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 845,448 | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 68 | S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ 1,116,548 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 69 | S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,719,873 | 1 día | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 |
| 70 | S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 846,912 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 71 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ 1,744,245 | 1 día | mar 9/04/24 | mié 10/04/24 |
| 72 | S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ 4,241,572 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 73 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **$ 212,875,135** | **9 días** | **mar 9/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 74 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL. 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA | $ 38,825,076 | 3 días | mar 9/04/24 | vie 12/04/24 |
| 75 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ 48,815,897 | 3 días | vie 12/04/24 | lun 15/04/24 |
| 76 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ 22,947,210 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ 18,221,280 | 2 días | mié 10/04/24 | vie 12/04/24 |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 44,976,724 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |
| 79 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ 24,456,736 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 80 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 11,182,412 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 81 | S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ 3,449,800 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 82 | **CUBIERTA** | **$ 141,774,370** | **4 días** | **vie 12/04/24** | **mar 16/04/24** |
| 83 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11.80X0.94 M E=2.5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ 88,794,103 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 84 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ 46,707,093 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 85 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CUATA) DE 0.12X0.20 M , INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 6,273,175 | 2 días | vie 12/04/24 | dom 14/04/24 |
| 86 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **$ 168,741,023** | **19 días** | **mar 2/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 87 | **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | **$ 5,998,158** | **14 días** | **jue 4/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 88 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ 2,896,629 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 89 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ 648,254 | 6 días | vie 5/04/24 | jue 11/04/24 |
| 90 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ 1,496,761 | 5 días | jue 11/04/24 | mar 16/04/24 |
| 91 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ 1,156,514 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 92 | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** | **$ 24,184,193** | **7 días** | **jue 4/04/24** | **jue 11/04/24** |
| 93 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ 11,322,263 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 94 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 | $ 1,082,983 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 95 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" | $ 11,776,937 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 96 | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | **$ 23,448,897** | **15 días** | **mar 2/04/24** | **mié 17/04/24** |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




154

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E | $ 3,106,583 | 2 días | mar 2/04/24 | mié 3/04/24 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V | $ 2,339,114 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. | $ 11,455,363 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 3,949,115 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 1,946,166 | 3 días | jue 11/04/24 | dom 14/04/24 |
| 102 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2.4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE #6 AWG THHN-THWN-2 | $ 652,557 | 3 días | lun 15/04/24 | mié 17/04/24 |
| 103 | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | **$ 116,109,784** | **4 días** | **jue 18/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 104 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 18,535,930 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 105 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 4,711,275 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 106 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 2,860,934 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 21,448,093 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG TH-IN-THWN-2 | $ 34,576,369 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ 13,687,605 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ 8,633,230 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 111 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 11,192,460 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 112 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE ( NCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 725,401 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 113 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 736,489 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 114 | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | **$ 154,835,136** | **8 días** | **vie 12/04/24** | **dom 21/04/24** |
| 115 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 45,577,409 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 116 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 11,024,561 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 117 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA , | $ 5,670,666 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 118 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ 5,207,673 | 1 día | lun 15/04/24 | lun 15/04/24 |
| 119 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ 8,256,254 | 1 día | mar 16/04/24 | mar 16/04/24 |
| 120 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO, | $ 36,326,605 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION | $ 11,975,766 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 18,882,400 | 5 días | vie 12/04/24 | mié 17/04/24 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 2,190,366 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



1159

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | RACK CERRADO DE FARED METÁLICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. | $ 8,810,265 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 125 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES FUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. | $ 12,102,972 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 126 | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** | **$ 138,703,525** | **3 días** | **vie 19/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 16,862,666 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 43,373,986 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 10,786,797 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,596,000 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 131 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ 35,258,446 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 132 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ 11,154,845 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 133 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ 7,870,785 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 134 | PGIO | $ 11,144,817 | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 135 | LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ 3,176,720 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 136 | RETIE | $ 3,750,000 | 1 día | dom 21/04/2 | lun 22/04/24 |
| 137 | Fin de obra | $ 0 | 0 días | lun 22/04/24 | lun 22/04/24 |




Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo comienzo | Tareas críticas
Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso


| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSIÓN SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 7.94% | 26.55% | 84.78% | 100.00% | |
| **OBRAS PRELIMINARES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,05MTS0,08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,469,833.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,469,833.00 |
| DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,791,626.77 | $ 2,985,877.95 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,777,404.72 |
| REMOCIÓN DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ 1,744,543.66 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,543.66 |
| DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 330,223.74 | $ 235,874.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 566,097.84 |
| DEMOLICION DE MUROS E= 0.10MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | $ - | $ - | $ 4,029,658.29 | $ 309,973.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,339,632.00 |
| DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ - | $ 521,712.05 | $ 2,066,848.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,588,560.24 |
| DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ - | $ 2,668,972.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,668,972.68 |
| DESMONTE DE CUBIERTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 |
| DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 |
| DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 |
| DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.92 |
| DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 |
| DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O TELEFONOS | $ - | $ - | $ - | $ 1,452,000.00 | $ 1,452,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,904,000.00 |
| **EXCAVACIONES Y CIMENTOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| EXCAVACION MANUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 653,316.84 | $ - | $ - | $ - | $ 653,316.84 |
| CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,606,768.48 | $ - | $ - | $ 1,606,768.48 |
| ACERO DE REFUERZO Fy= 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 |
| **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 229,744.02 | $ 1,148,720.10 | $ - | $ - | $ 1,378,464.12 |
| LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,955,193.67 | $ 5,865,477.54 | $ 782,073.47 | $ - | $ 7,820,734.68 |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.40MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,697,676.72 | $ 1,565,892.24 | $ 6,263,568.96 | |
| VIGA DINTEL DE 3.10m x 0.2m EN CONCRETO DE 21 MPA 3000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,661,328.89 | $ 887,109.63 | $ 3,548,438.52 | |
| ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y PEGANTE PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 280,169.12 | $ 1,400,845.60 | $ - | $ 1,681,014.72 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,831,236.56 | $ 3,677,079.52 | $ 12,508,316.08 |
| **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,049,512.46 | $ 20,028,732.40 | $ 3,210,804.06 | $ - | $ 32,198,048.84 |
| PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,814,345.16 | $ 14,071,725.80 | $ - | $ 16,886,070.96 |
| PISO EN PORCELANATO 1.60*0.5 COLOR COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,917,425.99 | $ 99,587,125.00 | $ - | $ 119,504,550.99 |
| GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 1.60*0.60 COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,718,688.92 | $ 21,437,377.84 | $ - | $ 32,156,066.76 |
| GRANITO LIQUIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 298,784.31 | $ 896,352.93 | $ - | $ 1,195,137.24 |
| ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,758,770.62 | $ 18,793,853.10 | $ - | $ 22,552,623.72 |
| [redacted]CION DE GRIETAS EXISTENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,762,450.80 | $ 1,762,450.80 | $ - | $ 3,524,901.60 |
| [redacted] PLASTICO PARA EXTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 748,328.02 | $ 3,741,640.10 | $ - | $ 4,489,968.12 |
| ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,778,795.47 | $ 37,548,780.56 | $ 2,888,397.74 | $ 46,215,883.77 |
| PINTURA APARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,099,723.02 | $ 5,498,615.10 | $ - | $ 6,598,338.12 |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,455,268.95 | $ 26,959,248.18 | $ 2,227,634.45 | $ 35,642,151.61 |
| S/A CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14,144,790.00 | $ 42,434,370.00 | $ - | $ 56,579,160.00 |
| CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 |
| BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,280,826.32 | $ - | $ - | $ 5,280,826.32 |
| ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.05m COLOR GRIS, INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA; RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,361,057.80 | $ 15,361,057.80 | $ - | $ 30,722,115.60 |
| S/A ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M [illegible] RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | |
| S/A FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20m/0.10m /0.05m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ 1,957,142.88 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,957,142.88 | |
| S/A DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS), CON MORTERO 1:4 INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 | |
| S/A BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO MSI - JDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 518,403.60 | $ - | $ - | $ 518,403.60 |
| S/A CONCRETO DE 21 MPA PISO ANCHO 0.50M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL, INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACIÓN PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,148,806.80 | $ 10,148,806.80 | $ - | $ 20,297,613.60 |
| S/A DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CON PODOTACTIL) INCLUYE PERFIL EN ALUMINIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,503,341.73 | $ 4,510,025.19 | $ - | $ 6,013,366.92 |
| **APARATOS SANITARIOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| S/A DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE 1 1/2 INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXIMETRO Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,433,133.76 | $ 5,144,377.92 | $ 20,577,511.68 |
| [redacted]LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,953,171.96 | $ - | $ 4,953,171.96 |
| S/A LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,032,795.70 | $ 1,010,931.90 | $ 4,043,727.60 |
| S/A DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXIMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL, INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,790,029.85 | $ 1,930,009.95 | $ 7,720,039.80 | |
| S/A DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 2 POCETAS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,013,835.24 | $ 337,945.08 | $ 1,351,780.32 | |
| S/A DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SET DE DESAGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 449,602.54 | $ 149,934.18 | $ 599,736.72 | |
| S/A DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 684,240.48 | $ 228,080.16 | $ 912,320.64 | |
| **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| S/A TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 594,858.66 | $ 594,858.66 | $ 1,189,717.32 | |
| S/A TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,569.48 | $ - | $ 463,569.48 | |
| S/A LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 | $ - | $ 1,412,710.20 | |
| PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 797,829.12 | $ - | $ 797,829.12 | |
| PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,154,833.68 | $ - | $ 1,154,833.68 | |
| S/A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,448.32 | $ - | $ 645,448.32 | |
| S/A TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,548.40 | $ - | $ 1,116,548.40 |
| S/A TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 |
| CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 | $ - | $ - | $ 546,911.64 |
| S/A DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 |
| **CARPINTERIA METÁLICA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 | $ - | $ 4,241,571.84 |
| S/A DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO Y 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 18 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR URBA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| S/A VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON MARCO CRUDO INCOLORO DE 6MM, CON 6 LIS RODANTES, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32,610,596.24 | $ 16,305,299.12 | $ - | $ 48,915,897.36 | |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.53% | 84.78% | 100.00% | |
| SUMDE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.16 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,947,210.00 | $ - | $ 22,947,210.00 |
| SUMDIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 22, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE POLITRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0,80X1,80MTS Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,221,280.00 | $ - | $ - | $ 18,221,280.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 | $ - | $ 44,976,724.32 |
| SUMDE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2,00 M ANCHO X 2,10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180° INCLUYE DE VOZA DE PISO EL HERRAJE DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 | $ - | $ 24,456,735.60 |
| SUMESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 | $ - | $ 11,182,411.68 |
| SUMCANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,449,809.20 | $ - | $ 3,449,809.20 |
| **CUBIERTA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMCUBIERTA ACANALADA UPVC DE 1,10X1,34 M E=0,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 88,794,103.20 | $ - | $ 88,794,103.20 |
| ESTRUCTURA METALICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,707,092.52 | $ - | $ 46,707,092.52 |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 |
| RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 186,772.30 | $ 261,481.22 | $ - | $ - | $ 448,253.52 |
| RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 896,956.72 | $ 599,794.48 | $ - | $ 1,496,751.20 |
| RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,156,514.04 | $ - | $ 1,156,514.04 |
| **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 |
| CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 0,60x0,60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 902,486.20 | $ 180,497.24 | $ - | $ - | $ 1,082,983.44 |
| ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL (ANILLADO TRIFASICO EN CONDUCTOR 4 - 2/0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 |
| **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4/0 AWG + 0/0 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISLADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS, PLANTA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4/0 AWG + 12/2 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISLADO 600V | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,946,135.84 | $ 1,830,307.10 | $ - | $ - | $ 11,475,283.68 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACION RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACION RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4m Y CONEXIONES DE PUESTA ATIERRA DE COBRE EN AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 852,556.52 | $ - | $ 852,556.52 |
| **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 | $ - | $ 18,535,929.72 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 | $ - | $ 4,711,275.36 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 | $ - | $ 2,860,933.68 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO CON INSTALACION EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,448,092.60 | $ - | $ 21,448,092.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,289,184.44 | $ 17,289,184.44 | $ 34,578,368.88 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR 24W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,843,802.68 | $ 6,843,802.68 | $ 13,687,605.36 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (SEÑALIZACION SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,316,614.84 | $ 3,316,614.84 | $ 6,633,229.68 |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,459.52 | $ - | $ 11,182,459.52 |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 | $ - | $ 725,400.72 |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736,488.72 | $ - | $ 736,488.72 |
| **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45,577,408.80 | $ - | $ 45,577,408.80 |
| SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,024,560.80 | $ - | $ 11,024,560.80 |
| RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,679,665.88 | $ - | $ 5,679,665.88 |
| PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,207,673.24 | $ - | $ 5,207,673.24 |
| SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,256,353.52 | $ - | $ 6,256,353.52 |
| CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO PARA PUESTOS DE TRABAJO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,320,000.24 | $ - | $ 30,320,000.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 | $ - | $ 11,975,766.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,956,960.00 | $ 11,935,440.00 | $ - | $ - | $ 19,892,400.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,365.76 | $ - | $ 2,190,365.76 |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 7.94% | 26.53% | 84.78% | 100.00% | |
| RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PATCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, [illegible] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,810,284.88 | $ - | $ 8,810,284.88 |
| NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE DOBLE CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/4MP/2MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 | $ - | $ 12,102,971.76 |
| CLIMATIZACION DE OFICINAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220VR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,885,555.20 | $ 2,777,111.04 | $ 16,662,666.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 36,144,968.00 | $ 7,228,993.60 | $ 43,373,961.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,988,997.60 | $ 1,797,799.52 | $ 10,786,797.12 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y [illegible] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,980,000.00 | $ 2,396,000.00 | $ 14,376,000.00 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 29,362,038.48 | $ 5,872,407.68 | $ 35,234,446.08 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,295,704.00 | $ 1,859,140.80 | $ 11,154,844.80 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,556,987.60 | $ 1,311,797.52 | $ 7,870,785.12 |
| POZO | $ 11,144,817.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,144,817.00 |
| LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,588,360.00 | $ 1,588,360.00 | $ 3,176,720.00 |
| RETIE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,875,000.00 | $ 1,875,000.00 | $ 3,750,000.00 |
| TOTAL | $ 32,756,400.51 | $ 8,156,988.46 | $ 6,116,586.48 | $ 8,476,814.27 | $ 19,251,079.16 | $ - | $ 43,289,062.71 | $ 378,287,761.48 | $ 993,687,314.57 | $ 25,911,339.79 | $ 1,454,477,568 |
| TOTAL ACUMULADO | $ 32,756,400.51 | $ 40,913,388.97 | $ 47,029,687.45 | $ 55,505,721.72 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 115,546,763.11 | $ 385,944,024.51 | $ 1,378,546,339.08 | $ 1,454,477,568 | |

Tareas

Costo | Costo acumulado




Semanal

165

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

OFC-022-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 06 de abril de 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SUPERVISOR

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Reiteración de solicitud de prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023.

Cordial Saludo estimada Supervisora,

Esta interventoría recibió el día 19 de marzo de 2024 oficio mediante el cual el contratista solicita el reinicio del contrato y una prórroga por dos (02) meses el contrato de obra LP-SIM-010-2023, argumentando el siguiente planteamiento:

**1.** *Nos complace informarles que hemos superado todos los motivos que dieron origen a la suspensión temporal mencionada. Como se detalló en nuestra comunicación previa, las circunstancias imprevistas que afectaron el normal desarrollo de las actividades contratadas incluyeron la reubicación temporal de la sede de la Personería Municipal y la rescisión del contrato de arrendamiento del local inicialmente seleccionado.*

*Desde entonces, hemos trabajado diligentemente para resolver estas contingencias y retomar el curso normal de la obra. Entre las acciones emprendidas, se incluyó la búsqueda y selección de un nuevo espacio adecuado para albergar temporalmente las actividades de la Personería Municipal, así como la coordinación con las autoridades pertinentes para la instalación de las infraestructuras necesarias en el nuevo local.*

*En este sentido, nos complace informar que las adecuaciones requeridas en el nuevo espacio finalizaron satisfactoriamente, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original.*

**2.** *Por otro lado, considerando el retraso ocasionado por la interrupción en las actividades críticas, específicamente las relacionadas con:*

*"1.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS"*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

*"1.08. DESMONTE DE CUBIERTA"*

*"1.12. DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR"*

*"1.13. DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES"*

*Las cuales, son predecesoras de las siguientes tareas críticas:*

*8.01. "S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS"*

*8.02. ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE*

*8.03. "VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO".*

*Se estima que el tiempo necesario para la finalización del proyecto requerirá un período adicional de dos (02) meses.*

*Este cálculo se basa en el análisis detallado del impacto directo de la demora en las actividades mencionadas en la secuencia cronológica del proyecto. Dada la naturaleza secuencial de las tareas de construcción, cualquier retraso en las actividades predecesoras tiene un efecto cascada que afecta significativamente la progresión de las tareas subsiguientes.*

*Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente en los capítulos correspondientes a: "INSTALACIONES ELECTRICAS", así como en los subcapítulos detallados a continuación:*

*"9.00 RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA"*

*"10.00 ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN"*

*"11.00 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN"*

*"12.00 INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES"*

*"13.00 RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO".*

*"14.00 CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS".*

*El retraso en las actividades mencionadas afectará directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impactará en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

*En consecuencia, se anticipa que la reprogramación de las actividades restantes, teniendo en cuenta el tiempo adicional requerido para completar las tareas previamente mencionadas, resultará en un periodo total de ejecución del proyecto extendido en dos (02) meses más allá de la fecha de finalización originalmente prevista.*

*3. Este análisis se basa en criterios técnicos y consideraciones prácticas derivadas de la experiencia en la gestión de proyectos de construcción. Se está trabajando activamente en la elaboración de un nuevo cronograma que refleje estas modificaciones y se compromete a proporcionar una versión actualizada a todas las partes interesadas una vez finalizada.*

*Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.*

Basados en lo anterior, y una vez validada la justificación mencionada anteriormente y prórroga del contrato de obra LP-SIM-010-2023, esta interventoría avala el reinicio y la prórroga por un término de dos (02) meses , el tiempo prorrogado no acarrea costo adicional a la interventoría y que la antes mencionada asume ese tiempo sin modificar su valor contractual.

Así mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales generadas en el contrato de interventoria CMC-SIM-056-2023, se hace necesario dar reinicio y prorrogar por el mismo plazo de dos (02) meses aprobados para el contrato de obra LP-SIM-010-2023. Es importante tener en cuenta que lo anterior es necesario para garantizar la adecuada ejecución de las actividades en aras de continuar con el seguimiento, control y vigilancia de la obras objeto de esta interventoría.

Esta extensión en el plazo es una medida necesaria para asegurar el éxito del proyecto y cumplir con los estándares de calidad y los objetivos establecidos por el Municipio.

Lo anterior para su aprobación y fines pertinentes. Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Representante legal

**MANYEI INGENIERÍA S.A.S**

Nit. 900.065.778-5

1169

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba

MANYEI

Nit. 900.065.778-5

OFC-023-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 15 de abril de 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
**IRIS SPATH CAMAÑO**
SUPERVISOR

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Reiteración de solicitud de prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023.

Cordial Saludo estimada Supervisora,

Esta interventoría recibió el día 19 de marzo de 2024 oficio mediante el cual el contratista solicita el reinicio del contrato y una prórroga por dos (02) meses el contrato de obra LP-SIM-010-2023, argumentando el siguiente planteamiento:

**1.** *Nos complace informarles que hemos superado todos los motivos que dieron origen a la suspensión temporal mencionada. Como se detalló en nuestra comunicación previa, las circunstancias imprevistas que afectaron el normal desarrollo de las actividades contratadas incluyeron la reubicación temporal de la sede de la Personería Municipal y la rescisión del contrato de arrendamiento del local inicialmente seleccionado.*

*Desde entonces, hemos trabajado diligentemente para resolver estas contingencias y retomar el curso normal de la obra. Entre las acciones emprendidas, se incluyó la búsqueda y selección de un nuevo espacio adecuado para albergar temporalmente las actividades de la Personería Municipal, así como la coordinación con las autoridades pertinentes para la instalación de las infraestructuras necesarias en el nuevo local.*

*En este sentido, nos complace informar que las adecuaciones requeridas en el nuevo espacio finalizaron satisfactoriamente, y estamos listos para reanudar la ejecución de las tareas contempladas en el contrato original.*

**2.** *Por otro lado, considerando el retraso ocasionado por la interrupción en las actividades críticas, específicamente las relacionadas con:*

*"1.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS"*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

*"1.08. DESMONTE DE CUBIERTA"*

*"1.12. DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR"*

*"1.13. DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES"*

*Las cuales, son predecesoras de las siguientes tareas críticas:*

*8.01. "S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS"*

*8.02. ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE*

*8.03. "VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO".*

*Se estima que el tiempo necesario para la finalización del proyecto requerirá un período adicional de dos (02) meses.*

*Este cálculo se basa en el análisis detallado del impacto directo de la demora en las actividades mencionadas en la secuencia cronológica del proyecto. Dada la naturaleza secuencial de las tareas de construcción, cualquier retraso en las actividades predecesoras tiene un efecto cascada que afecta significativamente la progresión de las tareas subsiguientes.*

*Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente en los capítulos correspondientes a: "INSTALACIONES ELECTRICAS", así como en los subcapítulos detallados a continuación:*

*"9.00 RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA"*

*"10.00 ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN"*

*"11.00 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN"*

*"12.00 INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES"*

*"13.00 RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO".*

*"14.00 CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS".*

*El retraso en las actividades mencionadas afectará directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impactará en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.*

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Nit. 900.065.778-5

*En consecuencia, se anticipa que la reprogramación de las actividades restantes, teniendo en cuenta el tiempo adicional requerido para completar las tareas previamente mencionadas, resultará en un período total de ejecución del proyecto extendido en dos (02) meses más allá de la fecha de finalización originalmente prevista.*

*3. Este análisis se basa en criterios técnicos y consideraciones prácticas derivadas de la experiencia en la gestión de proyectos de construcción. Se está trabajando activamente en la elaboración de un nuevo cronograma que refleje estas modificaciones y se compromete a proporcionar una versión actualizada a todas las partes interesadas una vez finalizada.*

*Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.*

Basados en lo anterior, y una vez validada la justificación mencionada anteriormente y prórroga del contrato de obra LP-SIM-010-2023, esta interventoría avala el reinicio y la prórroga por un término de dos (02) meses , el tiempo prorrogado no acarrea costo adicional a la interventoría y que la antes mencionada asume ese tiempo sin modificar su valor contractual.

Así mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales generadas en el contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023, se hace necesario dar reinicio y prorrogar por el mismo plazo de dos (02) meses aprobados para el contrato de obra LP-SIM-010-2023. Es importante tener en cuenta que lo anterior es necesario para garantizar la adecuada ejecución de las actividades en aras de continuar con el seguimiento, control y vigilancia de la obras objeto de esta interventoría.

Esta extensión en el plazo es una medida necesaria para asegurar el éxito del proyecto y cumplir con los estándares de calidad y los objetivos establecidos por el Municipio.

Lo anterior para su aprobación y fines pertinentes. Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba
Representante legal

MANYEI INGENIERÍA S.A.S

Nit. 900.065.778-5

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

OFC-024-2024-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 19 de abril de 2024

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PERSONERÍA 2023

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Solicitud Reprogramación de obra conforme a Prórroga No.1.

Estimados señores del Consorcio Personería 2023,

La interventoría en el cumplimiento de sus funciones de supervisar, controlar la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto del contrato LP-SIM-010-2023, solicita a usted la siguiente documentación concerniente a la obra:

- Programación actualizada de obra a según prórroga del contrato mencionado.

Agradecemos de antemano su pronta atención y colaboración en este asunto.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

1174

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES**
Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda
Cel. 316 690 12 39
Tel.: (5) 3189240
Montería – Córdoba




Nit. 900.065.778-5

OFC-025-2023-INT-MANYEI

Montería, Córdoba, 19 de abril de 2024

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PERSONERÍA 2023

**REFERENCIA:** Contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**Asunto:** Aprobación de Reprogramación conforme a prórroga No.1.

Cordial Saludo estimado ingeniero,

Por la presente, informamos que la Interventoría ha revisado y aprueba la programación presentada por el contratista CONSORCIO PERSONERÍA 2023 para el contrato LP-SIM-010-2023. Se verifica el cumplimiento con los requisitos contractuales y normativos.

Nos complace informar que la reprogramación ha sido revisada y aprobada por la Interventoría. La misma cumple con los requisitos contractuales y normativos, siendo efectiva con la comunidad y partes interesadas.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

**JANINI J. ORTEGA OCHOA**
Representante legal

1175

# CONSORCIO PERSONERIA 2023

NIT: 901753572-0

Montería, abril 22 de 2024

OF-004-2024

Señores:

**MANYEI INGENIERIA S.A.S.**

Calle 16 A # 11-52 Barrio Risaralda – Montería

**REFERENCIA:** Contrato LP-SIM-010-2023 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA".

**ASUNTO:** Programación correspondiente a prórroga al contrato de obra - Contrato de Obra LP-SIM-010-2023

Cordial saludo,

Me dirijo a usted con respecto al contrato LP-SIM-010-2023 suscrito entre nuestras entidades. En respuesta al oficio OFC-023-2024, adjuntamos la programación correspondiente a la prórroga de contrato de obra. Esta entrega garantiza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y protege los intereses de todas las partes involucradas en el proyecto.


Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con su equipo para garantizar la ejecución efectiva y oportuna del proyecto, y estamos dispuestos a discutir cualquier aspecto adicional que considere necesario. Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

**JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**
C.C. No. 1.126.243.699 de Consulado de Venezolano
T.P. No. 22202-360842-COR
Representante legal **CONSORCIO PERSONERÍA 2023**


Email: consorciopersoneria2023@hotmail.com

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA** | **$ 1,454,477,518** | **104 días** | **jue 9/11/23** | **sáb 22/06/24** |
| 2 | Inicio de obra | $ 0 | 0 días | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 3 | suspension | $ 0 | 0 días | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 |
| 4 | reinicio | $ 0 | 0 días | lun 1/04/24 | lun 1/04/24 |
| 5 | **OBRAS PRELIMINARES** | **$ 55,793,261** | **27 días** | **jue 9/11/23** | **jue 7/12/23** |
| 6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833 | 3 días | jue 9/11/23 | dom 12/11/23 |
| 7 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE E | $ 4,777,405 | 4 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 |
| 8 | DEMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,744,544 | 5 días | lun 13/11/23 | sáb 18/11/23 |
| 9 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 666,098 | 6 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 |
| 10 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCL | $ 4,339,632 | 7 días | lun 20/11/23 | lun 27/11/23 |
| 11 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ 2,608,560 | 5 días | sáb 18/11/23 | jue 23/11/23 |
| 12 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ 2,608,973 | 1 día | sáb 18/11/23 | dom 19/11/23 |
| 13 | DESMONTE DE CUBIERTA | $ 10,980,357 | 3 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 |
| 14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ 320,360 | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 |
| 15 | DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ 285,643 | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 |
| 16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 3,959,447 | 2 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 |
| 17 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ 2,148,210 | 1 día | vie 1/12/23 | sáb 2/12/23 |
| 18 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ 2,904,000 | 2 días | sáb 2/12/23 | lun 4/12/23 |
| 19 | **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | **$ 8,260,366** | **53 días** | **lun 1/04/24** | **lun 27/05/24** |
| 20 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ 4,517,594 | 10 días | vie 17/05/24 | lun 27/05/24 |
| 21 | EXCAVACION MANUAL | $ 853,317 | 8 días | lun 1/04/24 | mar 9/04/24 |
| 22 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ 1,608,769 | 6 días | sáb 27/04/24 | vie 3/05/24 |
| 23 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ 102,222 | 5 días | lun 8/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 24 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIEN | $ 1,378,464 | 14 días | sáb 13/04/24 | dom 28/04/24 |
| 25 | **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | **$ 29,022,051** | **16 días** | **mar 28/05/24** | **jue 13/06/24** |
| 26 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ 7,820,735 | 10 días | mar 28/05/24 | vie 7/06/24 |
| 27 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA,CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 8,263,569 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 28 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 3,548,439 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 29 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ 1,681,015 | 6 días | mié 5/06/24 | mar 11/06/24 |
| 30 | FAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ 10,708,294 | 2 días | mié 12/06/24 | jue 13/06/24 |
| 31 | **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | **$ 459,109,617** | **80 días** | **mar 5/12/23** | **sáb 22/06/24** |
| 32 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ 32,196,060 | 10 días | vie 7/06/24 | mar 18/06/24 |
| 33 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMP | $ 16,886,071 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 34 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOF | $ 119,504,550 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE | $ 32,155,917 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 36 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ 1,196,137 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 37 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ 22,552,624 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 38 | PREPARACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ 3,524,902 | 2 días | dom 16/06/24 | mar 18/06/24 |
| 39 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES | $ 4,489,968 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 40 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ 45,213,884 | 6 días | mar 9/04/24 | lun 15/04/24 |
| 41 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ 5,598,338 | 6 días | mar 16/04/24 | lun 22/04/24 |
| 42 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIO | $ 35,642,152 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 43 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ 58,579,160 | 15 días | mar 23/04/24 | jue 9/05/24 |
| 44 | CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ 12,417,817 | 1 día | lun 22/04/24 | mar 23/04/24 |
| 45 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ 5,280,828 | 1 día | dom 16/06/24 | lun 17/06/24 |
| 46 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.08m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 30,722,116 | 2 días | mar 9/04/24 | jue 11/04/24 |
| 47 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPIEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 533,255 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 48 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 1,957,143 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 49 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS), CON MORTERO 1:4.INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 3,828,325 | 1 día | mar 5/12/23 | mar 5/12/23 |
| 50 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M62 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 618,404 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 51 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0,60M e=0,07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ 20,297,614 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 52 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PERFILAN EN ALUMINIO | $ 6,013,367 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 53 | **APARATOS SANITARIOS** | **$ 40,158,289** | **14 días** | **vie 7/06/24** | **sáb 22/06/24** |
| 54 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ 20,577,512 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ 4,953,172 | 6 días | dom 16/06/24 | sáb 22/06/24 |
| 56 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ 4,043,728 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 57 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ 7,720,040 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 58 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 FOCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 1,351,780 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 59 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ 899,737 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 60 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 812,321 | 7 días | vie 7/06/24 | vie 14/06/24 |
| 61 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **$ 15,033,258** | **38 días** | **sáb 27/04/24** | **vie 7/06/24** |
| 62 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,189,717 | 1 día | jue 16/05/24 | jue 16/05/24 |
| 63 | S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 463,670 | 1 día | lun 13/05/24 | lun 13/05/24 |
| 64 | S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,412,710 | 2 días | mar 14/05/24 | mié 15/05/24 |
| 65 | S/I LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ 797,829 | 1 día | mar 14/05/24 | mar 14/05/24 |
| 66 | PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,154,834 | 2 días | sáb 4/05/24 | lun 6/05/24 |
| 67 | PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 645,448 | 1 día | sáb 4/05/24 | dom 5/05/24 |
| 68 | S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ 1,116,548 | 2 días | mié 15/05/24 | jue 16/05/24 |
| 69 | S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,719,873 | 3 días | mié 1/05/24 | vie 3/05/24 |
| 70 | S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 548,912 | 3 días | lun 6/05/24 | jue 9/05/24 |
| 71 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ 1,744,245 | 3 días | sáb 27/04/24 | mar 30/04/24 |
| 72 | S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ 4,241,572 | 1 día | jue 6/06/24 | vie 7/06/24 |
| 73 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **$ 212,975,135** | **17 días** | **mar 28/05/24** | **vie 14/06/24** |
| 74 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL. 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO FALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA | $ 38,825,078 | 3 días | mar 28/05/24 | jue 30/05/24 |
| 75 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ 48,915,897 | 3 días | vie 31/05/24 | lun 3/06/24 |
| 76 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.16 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ 22,947,210 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 77 | S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIEDRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ 18,221,280 | 2 días | jue 13/06/24 | vie 14/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 44,976,724 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 79 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2,00 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ 24,456,736 | 2 días | lun 3/06/24 | mié 5/06/24 |
| 80 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 11,182,412 | 2 días | lun 3/06/24 | mié 5/06/24 |
| 81 | S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ 3,449,800 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 82 | **CUBIERTA** | **$ 141,774,370** | **4 días** | **vie 31/05/24** | **mar 4/06/24** |
| 83 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ 88,794,103 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 84 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ 46,707,093 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 85 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CUATA) DE 0.12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 6,273,175 | 2 días | vie 31/05/24 | dom 2/06/24 |
| 86 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **$ 168,741,022** | **19 días** | **lun 20/05/24** | **dom 9/06/24** |
| 87 | **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | **$ 5,998,158** | **14 días** | **mié 22/05/24** | **jue 6/06/24** |
| 88 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ 2,896,629 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 89 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ 448,254 | 6 días | jue 23/05/24 | mié 29/05/24 |
| 90 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ 1,496,761 | 5 días | jue 30/05/24 | mar 4/06/24 |
| 91 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ 1,156,514 | 2 días | mar 4/06/24 | jue 6/06/24 |
| 92 | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** | **$ 14,184,183** | **7 días** | **mié 22/05/24** | **mié 29/05/24** |
| 93 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ 11,322,263 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 94 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 | $ 1,082,983 | 3 días | jue 23/05/24 | dom 26/05/24 |
| 95 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" | $ 11,778,937 | 3 días | lun 27/05/24 | mié 29/05/24 |
| 96 | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | **$ 13,448,897** | **15 días** | **lun 20/05/24** | **mié 5/06/24** |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600 V E | $ 3,106,583 | 2 días | lun 20/05/24 | mié 22/05/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V | $ 2,339,114 | 1 día | mié 22/05/24 | jue 23/05/24 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. | $ 11,455,363 | 3 días | jue 23/05/24 | dom 26/05/24 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 3,949,115 | 3 días | lun 27/05/24 | mié 29/05/24 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS. 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS. PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 1,946,166 | 3 días | jue 30/05/24 | dom 2/06/24 |
| 102 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE # 6 AWG THHN-THWN-2 | $ 852,557 | 3 días | dom 2/06/24 | mié 5/06/24 |
| 103 | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | **$ 115,109,784** | **4 días** | **mié 5/06/24** | **dom 9/06/24** |
| 104 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V. CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 18,535,930 | 1 día | vie 7/06/24 | sáb 8/06/24 |
| 105 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 4,711,275 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 106 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG TH-N-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 2,860,934 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 107 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 21,448,093 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 | $ 24,578,369 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ 13,687,605 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ 8,633,230 | 1 día | sáb 8/06/24 | dom 9/06/24 |
| 111 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 11,192,460 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 112 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE ( INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 725,401 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 113 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 736,489 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 114 | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | **$ 164,836,138** | **8 días** | **mié 29/05/24** | **jue 6/06/24** |
| 115 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 45,577,409 | 2 días | vie 31/05/24 | dom 2/06/24 |
| 116 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 11,024,561 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 117 | RACK PRINCIPAL CERRADO METÁLICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ 8,670,666 | 1 día | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 |
| 118 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ 8,207,673 | 1 día | vie 31/05/24 | vie 31/05/24 |
| 119 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ 8,256,254 | 1 día | sáb 1/06/24 | dom 2/06/24 |
| 120 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO, | $ 36,326,805 | 2 días | dom 2/06/24 | mar 4/06/24 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACION | $ 11,975,766 | 1 día | mar 4/06/24 | mié 5/06/24 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 18,892,400 | 5 días | mié 29/05/24 | lun 3/06/24 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 8,190,366 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 124 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. | $ 8,680,265 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 125 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 8TB. | $ 12,102,672 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 126 | **CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS** | **$ 138,703,525** | **3 días** | **lun 3/06/24** | **jue 6/06/24** |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 18,662,[redacted] | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A. INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 23,373,986 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 10,786,797 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,696,000 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 131 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ 35,259,446 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 132 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ 11,154,845 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 133 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ 7,870,765 | 3 días | lun 3/06/24 | jue 6/06/24 |
| 134 | PGIO | $ 11,144,817 | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 135 | LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ 3,176,720 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 136 | RETIE | $ 3,750,000 | 1 día | mié 5/06/24 | jue 6/06/24 |
| 137 | Fin de obra | $ 0 | 0 días | sáb 22/06/24 | sáb 22/06/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



1182

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.75% | 2.61% | 3.25% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.52% | 10.91% | 13.93% | 15.28% | 16.25% | 16.67% | 19.19% | 34.96% | 75.02% | 82.69% | 100.00% | |
| MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO EX CLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 10,489,633.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OCALOS EXCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,791,536.77 | $ 2,686,827.05 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CHAPE PISO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ 1,744,643.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| LES | $ 330,228.74 | $ 285,674.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| UROS E- GUSTALACION E INCLUYE RETIRO DEL | $ - | $ - | $ 4,029,668.29 | $ 309,973.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,489,633.00 |
| ENTA V.I BARCO | $ - | $ 521,713.03 | $ 2,085,849.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,777,464.72 |
| NTANA MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ - | $ 2,686,972.66 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,643.68 |
| UERTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 566,067.84 |
| NTOS AA ITARIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,080,366.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,759,632.00 |
| BERIA (4) SRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,668,560.24 |
| LO RASO EN DRYWALL + ENTRAMADO INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ 285,643.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,668,972.66 |
| MOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 10,080,366.64 |
| RES ACO ANCHADO INCLUYE DESMONTE DE | $ - | $ - | $ - | $ 3,956,446.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 |
| RO BIOT MANOVER ELECTRICAR PINTE ITER | $ - | $ - | $ - | $ 2,140,210.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285,643.36 |
| AMIENTO S | $ - | $ - | $ - | $ 1,483,000.00 | $ 1,483,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,956,446.92 |
| TERIAL ELECCIONADO COMPACTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,140,210.24 |
| UAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,483,000.00 |
| CION DE 3.28 KPA (0.30 DE ESPESOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,956,446.92 |
| O DE MATERIAL BOSPANTE CON ACARREO LIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 536,611.93 | $ 132,486.91 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,140,210.24 |
| R20 Fy = 42 Mpa PARA C/ MUROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,129,388.60 | $ 2,936,436.36 | $ 451,759.44 | $ - | $ - | $ - | $ 1,483,000.00 |
| AMIENTO S DE CONFINAMIENTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 193,222.12 | $ - | $ 285,128.66 | $ 1,340,640.40 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,140,210.24 |
| O EN MEZCLADE ARENA - CEMENTO DE 10 KG/M2 X | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,000,000.00 |
| COLUMNA DE MORTERO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 98,461.72 | $ 640,001.25 | $ 940,591.29 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,517,594.40 |
| CONFINAMIENTO 0.30MT. X 0.20MTS EN CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 553,316.84 |
| MALLAS 2.30 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1,568,764.48 |
| TOMA D. 8A EN CONCRETO DE 21 MPA (3.00 PSI) CON | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 |
| ESTRIBOS 2 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,278,464.12 |
| O DE 12 " EN ELEMENTO 1 DE CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,301,404.07 | $ 3,519,330.61 | $ - | $ - | $ - | $ 7,820,734.68 |
| VE PERFORACION HORIZONTAL BLADRO Y EPOXICO PARA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,263,598.99 | $ - | $ - | $ 6,263,598.99 |
| NCRETO EMBACEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABILIDAD 0.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,548,436.52 | $ - | $ - | $ 3,548,436.52 |
| CADA 0.08 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,120,678.48 | $ 560,338.24 | $ - | $ - | $ 1,681,014.72 |
| NCRETO 21 MPA, F= 0.08 M, INCLUYE REFUERZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,708,284.08 | $ - | $ - | $ 10,708,284.08 |
| BLACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| :CM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,439,809.87 | $ 20,928,732.40 | $ 4,826,707.48 | $ 32,196,949.85 | |
| NATO 0.07X0.30 COLOR: COLOR ORGANICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,407,172.56 | $ 13,476,896.38 | $ 16,666,670.96 | |
| N PORCELANATO 0.30X0.60 COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,856,712.50 | $ 109,945,837.50 | $ 139,904,550.00 | |
| EN EL PAÑO PIEDRA DE PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,979,659.73 | $ 29,426,257.03 | $ 32,190,916.76 | |
| ED COLOR BLANCO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 90,664.77 | $ 1,086,542.47 | $ 1,368,137.24 | |
| QUETAS DE CENTER | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,679,385.31 | $ 20,673,236.41 | $ 22,622,923.72 | |
| S PARA EXTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 581,225.40 | $ 2,843,676.20 | $ 3,324,901.60 | |
| S PARA INTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 374,184.01 | $ 4,115,894.11 | $ 4,489,968.12 | |
| TERIORES EN 15 CM MUROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,213,669.76 | |
| O TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES EN 15 MUROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,976,178.20 | $ 32,671,872.20 | $ 38,642,181.60 | |
| DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 35,923,568.50 | $ 7,769,313.50 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,568,338.12 | |
| PERIMETRO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,046,476.64 | $ 586,661.51 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 56,579,100.00 | |
| DA PREFABRICADAS DE CONCRETO INCLUYE LA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,956,720.00 | $ 24,917,606.00 | $ 13,201,694.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,616.64 | |
| SUPERFICIE DE APOYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,616.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| CON AL ODAIN PREFABRICADO EN CONCRETO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,640,413.16 | $ 2,640,413.16 | $ 5,280,826.32 | |
| 0.20m) 0.30m X 0.08m) COLOR GRIS INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | $ - | $ - | $ - | $ 30,722,115.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30,722,115.68 | |
| AS DE LADAS CON ARENA, RELLENO DE JU | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,857,142.88 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | |
| NDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,857,142.88 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 43,200.30 | $ 475,203.30 | $ - | $ 3,828,324.72 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,501,467.50 | $ 16,606,145.80 | $ - | $ 518,403.60 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 501,113.91 | $ 6,512,253.01 | $ - | $ 20,297,613.18 | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,013,366.92 | |


1183

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSIÓN SEMANA S-29 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.28% | 2.61% | 3.23% | 3.82% | 6.11% | 6.11% | 5.11% | 5.14% | 8.92% | 10.91% | 13.20% | 15.23% | 16.26% | 18.87% | 10.10% | 34.94% | 70.63% | 82.69% | 100.00% | |
| ELANA S/ MITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA INSTITUCIONAL INCLUYE CEMENTO, FLUXOMETRO Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,879,299.05 | $ 14,698,322.63 | $ - | $ 20,577,511.68 |
| "E INCLU TAR INCLUYE D NFERIA CON SE NOR OCESORIE S DE DESAGUE) Y TODO PARA SU CHAMBLI O. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 412,764.33 | $ 4,540,407.62 | $ 4,953,171.96 |
| IPO PRO E BAL INCLUYE A MATOS DESAGUES Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,188,350.74 | $ 2,966,376.86 | $ - | $ 4,043,727.60 |
| AL BART RIO PARA FLUX SIMETRO DE ENTRADA INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ADITORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,205,725.66 | $ 5,514,314.14 | $ - | $ 7,720,039.80 |
| 28 PARA ABASTRAR LI PO DE GETA ENACERO IVE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRE CTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 386,222.95 | $ 968,567.37 | $ - | $ 1,361,700.32 |
| URA LAVA PLATOS MONO CONTROL, INCLUYE CESPOL DE 38MM CUERDA D CONEXION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 171,383.25 | $ 428,383.37 | $ - | $ 599,736.72 |
| EFOS DE 13MM X 65CM X 8 CLUYE TODO LO SU CORRE CTA INSTALACI N | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 269,663.04 | $ 661,657.60 | $ - | $ 931,320.64 |
| **ROCHAS TAPAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD DE 10 " INCLUYE ENC ULADA Y REL ENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| REMBRA 3 INCLUYE ENCA ULADA Y REL ENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| REMBRA 4 " INCLUYE ENC ULADA Y REL ENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TROL 25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OD DE 2" INCLUYE ENCAJ ELADA Y REL E JO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,188,717.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,188,717.32 |
| OD DE 4" INCLUYE ENCAJ ELADA Y REL E JO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,569.48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 463,569.48 |
| AMPANA ABITO DE AGUA DE 100 LTS INCLUYE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 |
| TARA 4" INCLUYE ENCAJ E LADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 787,829.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 787,829.12 |
| TARA 6" INCLUYE ENCAJ E LADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 865,135.20 | $ 288,708.43 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,153,843.63 |
| RO PREFABRICADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,426.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 645,426.32 |
| E AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,848.48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,848.48 |
| **ALUA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STALACI N DIMENSIONES X 2.13 M ALTO, E EMPAÑINA CAL 20 ACABADO REGÓN DEL SEO EN CLUYE MARCO METALICO, ESMALTADA, DEL RADURA DE VIDRIO, ACABADO EN PI TURA EL ECTROSTATICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.69 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.69 |
| | | | | | | | | | | | $ 981,415.12 | $ 1,192,936.24 | $ 546,911.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,721,263.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 546,911.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1,744,345.36 |
| MIRO DEL FILERA OCAFE S ARO CRUDO BIC OLOR DE CHAPA, SE CLOSEO, ELPAQ IE Y DEMÁS ACCESORIOS O Y FUNC ONAMIENTO REL CAN DIENDA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 |
| PROYEC ORAS EN TUBO 101 X 101 CAL 18 Y TUBO DE LUME PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,676.52 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,676.52 |
| «MITARIA, EMALTE RO BICK DABLE CAL 20, 1" CON F ILLENO EN LAN NA DE FIBRE RO Y ANAS, TARJ ETAS, SEPARADORES, PUERTA DE LEMENTOS PARA ENDAMI LAR EN SITIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 60,763,247.80 | $ 6,182,649.56 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 66,945,897.36 |
| STALACI N DE BARANDILL A LIDRIO DE RE SURIDAD CLUYE : SOPORTE BLACERO INOXIDABLE Y TODO LO SU CORRE CTA INSTALACI N | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,947,218.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,947,218.00 |
| VIDRIO EMPLADO DIBU ENDRES DE VAI DENTRE OX2.13 M ALTO, CONTROLADA POR DOS HOJAS NO TEMP ADO CON APER TURA 180°, INCL YE ERRADURA DE SEGURI AD, TINADERA E LADERO O EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 |
| ABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 30 R CLUYE BA EN CONCRETO PAR SOPORTE INCLUYE TODO BICO DIRECTO, INSTALACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 |
| AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 |
| LADA JAPO DE 11.80H 94 MEXICO MM COLOR CEBICH 108 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 |
| ICA P RFILERIA CEDRO NO MA PINTADO CON BASE ABRON ESMALTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,440,860.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,440,860.20 |
| MENTO SOLEATA DE O. 20 0.50 M INCLU YE ACERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TROL S | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,198,525.85 | $ 66,595,577.48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 88,794,103.33 |
| CION - ANTIGUA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,676,773.13 | $ 35,030,319.38 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,707,092.52 |
| OMIX SOLDADO TIPO 4 DE SPUT LDADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TE DE METAL ELEC TRI O ANTIGUO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 |
| CKA EN ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OS EL ECTRICOS TOM S, INTERRUPTORES, | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,899,629.12 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,899,629.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | $ 224,126.76 | $ 224,126.76 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 448,253.52 |
| ÑA A DE BAJA TEN ION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MEDIA DE BAJA TENSION EN BAJAN DE E DE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,847,732.84 | $ 448,328.26 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,296,061.10 |
| A 3 - DE REGISTRO E BAJA TENSION EN AR DA DE 0.60X0.70 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,156,514.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,156,514.04 |
| NEA DE BAJA TEN ION DESDE CA A DE TE ENCIA Y PLANT GENERADORA DIESEL IC N GENERAL EXISTENTES EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | $ 1,082,663.44 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,082,663.44 |
| F O GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 |

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.93% | 3.93% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 8.56% | 8.92% | 10.91% | 13.20% | 15.26% | 16.20% | 16.67% | 18.10% | 34.94% | 75.03% | 82.69% | 100.00% | |
| INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/208V DESDE EL Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD1 Y 2 3P Y NEGRO PARA CALIBRE 2X4 AWG + 1X6 AWG 1X10 AWG, 600V E | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,563.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,563.04 |
| INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/208V 4W Y SUBTERRA DE DISTRIBUCION REGULADO TDP 1, 3P Y 5TO HUNDO PARO, CALIBRE 4X6 AWG + 1X10 AWG 1X12 AWG, 600V | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,329,113.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,329,113.92 |
| INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RECIBIDERO, 100AMP, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON UNA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ALIMENTADORES. | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,455,362.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,455,362.60 |
| INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON RETIE DE 54 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, CON PUERTA Y CERRADURA INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO PISO | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.25 |
| INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO EQUILADO Y CONFIGURACIÓN RETIE DE 42 CH FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CHECADORES, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 |
| ESTA A TIERRA CON BARRA DE COBRE AISLADA 54" X 4" DE PUREZA TIERRA DE COBRE #4 AWG THW- | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 108,759.42 | $ 543,797.10 | $ - | $ - | $ - | $ 652,556.52 |
| **ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON FOLDA - EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHW-2 | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,535,929.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,535,929.72 |
| ICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON FOLDA - TERRALA 20 EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, CABLEADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW-2 EMT 3/4" | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,375.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,375.36 |
| ICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TRIPOLAR CON 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 |
| INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THW- | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,446,092.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,446,092.60 |
| INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA PARA EN TUBERIA EMT DE 1/2 Y CABLE #14 AWG THW- | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34,578,366.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34,578,366.68 |
| INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED ZONAS DE PASO Y SALIDA DE EVACUACION TECHOS SU TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,687,605.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,687,605.36 |
| ICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA Y ARETE SOBRE PARED | 1 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,633,228.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,633,228.68 |
| ICA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA Y ARETE SOBRE PARED | 2 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,488.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,488.92 |
| CA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA Y ARETE SOBRE PARED | 3 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 |
| **Y VIDEO.** | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736,488.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736,488.72 |
| VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA BAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 48,577,488.88 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 48,577,488.88 |
| DATOS EN BANDEJA METALICA EN 6A | 1 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,756,140.20 | $ 8,268,420.60 | $ - | $ - | $ - | $ 11,024,560.80 |
| RADO METALICO DE COMUNICACIONES INCLUYE AMIZACION, PATCH PANEL Y PATCH CORD | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 |
| A PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y | 1 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,207,673.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,207,673.24 |
| ICAS (CAIDA) 24 PUERTOS | 1 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,250,253.52 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,250,253.52 |
| CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ESTUDIO DE TRABAJO. | 2 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,681,701.31 | $ 27,245,103.93 | $ - | $ - | $ - | $ 36,326,805.24 |
| ACION DE BANDEJA PORTACABLE POR CABLES DE DATOS DE FIJACION, SOPORTE Y ELEMENTOS PARA ION | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 |
| ACION DE CAMARA DE CCTV IP DOME PARA O TV CMOS 4MP/2CD 2F LENTE 2.8MM/IP67 (CCDB | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,963,160.00 | $ 1,989,240.00 | $ - | $ - | $ - | $ 19,952,400.00 |
| ACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA TV CMOS 4MP/2CD 1PR LENTE 2.8MM/IP67 | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,265.76 | $ - | $ - | $ - | $ 2,190,265.76 |
| RIEL METALICO PARA CCTV, INCLUYE ZAR LOCAL PATCH PANEL Y PACTCH CORD, BANDEJA ORGANIZADORA. | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,610,264.96 | $ - | $ - | $ - | $ 8,610,264.96 |
| EO DE 18 CANALES PUERTOS POE CON 2 SIN SUPERVISA IP INCLUYE DISCO DURO DE | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.76 |
| **A** | E | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

1185

| | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5-20 | SEMANA 20 | SEMANA 2 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 5.11% | 5.14% | 9.82% | 10.91% | 13.20% | 15.26% | 16.25% | 16.67% | 18.10% | 34.94% | 76.05% | 82.66% | 100.00% | |
| STALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1/4 HASTA 1 INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, DESORDEN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,662,666.24 | $ - | $ - | $ 16,662,666.24 |
| STALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1/4 HASTA 1, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, DESORDEN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 43,373,965.60 | $ - | $ - | $ 43,373,965.60 |
| STALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1/4 HASTA 1, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, DESORDEN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,786,797.12 | $ - | $ - | $ 10,786,797.12 |
| STALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1/4 HASTA 1, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, DESORDEN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,996,000.00 | $ - | $ - | $ 13,996,000.00 |
| INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1-1/4" Y 1/4" CHOARDE INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 35,258,446.08 | $ - | $ - | $ 35,258,446.08 |
| INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGÜE DE AIRE N TUBER A PVC DE 1/2" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,154,844.80 | $ - | $ - | $ 11,154,844.80 |
| A PARA SUMINISTRO CORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA DO DE 2.5V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 EN TUBERÍA PVC DE 1/2" HASTA LLEGAR A 21 METROS DE NIVEL 2°-A. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,870,765.12 | $ - | $ - | $ 7,870,765.12 |
| MANTE - NTE EL OPERADOR DE RED | $ 11,144,617.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,144,617.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,176,720.00 | $ - | $ - | $ 3,176,720.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,750,000.00 | $ - | $ - | $ 3,750,000.00 |
| | $ 32,756,400.51 | $ 8,156,986.46 | $ 6,716,506.68 | $ 8,475,824.27 | $ 18,751,076.16 | $ - | $ - | $ 530,811.93 | $ 89,556,595.15 | $ 14,390,791.77 | $ 33,316,942.79 | $ 36,252,513.16 | $ 14,637,424.06 | $ 8,109,773.15 | $ 35,361,456.26 | $ 230,327,134.93 | $ 583,113,399.63 | $ 110,916,217.27 | $ 252,309,356.78 | $ 1,454,477,568 |
| | $ 32,756,400.51 | $ 40,913,386.97 | $ 47,629,893.65 | $ 56,105,721.72 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 74,787,612.81 | $ 144,344,408.96 | $ 158,735,278.73 | $ 192,052,221.52 | $ 228,304,734.68 | $ 242,941,971.75 | $ 277,813,478.04 | $ 508,142,604.57 | $ 1,091,255,990.60 | $ 1,202,172,211.07 | $ 1,454,477,568 | |


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$700,000,000.00
$600,000,000.00
$500,000,000.00
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$-
$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
2023
2024
Semanal

# ANEXO 13. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA.

1189

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901733372 | 9 | CONSORCIO PERSONERIA 2023 | A - APORTANTES | PRINCIPAL | CALLE 31 # 6 - 05 | MONTERIA-CORDOBA | [illegible] | no |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | | | E | 2024/05/28 | | | 0 | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

| No. | Tipo Id | No Id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranj. Pens | Exterio. Pens | Fecha Radicación en el Exterior | Ing | Fecha Ing | Ret | Fecha Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Fecha Inicio vsp | Cor | Vst | Sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | Tge | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | Rma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | Vac-R | Fecha Inicio vac-R | Fecha Fin vac-R | Vip | Vc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1087479[illegible] | ALEMAN MORALES CESAR AUGUSTO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 6384[illegible] | ARISEL WALKES ARGAIL ANTONIO | Dependiente - Pensionado por Invalidez | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 7870[illegible] | ARRIETA GONZALEZ [illegible] | Dependiente - Indemnización sustitutiva o devolución de saldos | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1078[illegible] | BERROCAL ROMERO FABIAN ANDRES | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 787[illegible] | DIAZ SOTOMAYOR JOSE [illegible] | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 7053[illegible] | FUENTES OSORIO OSCAR LUIS | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 1038[illegible] | GRISALES BANDA DARIO HECTOR | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 9104[illegible] | GUTIERREZ TEHERAN BERNABE ENRIQUE | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 1541[illegible] | HERNANDEZ CARRASCAL ALFREDO ANTONIO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | [illegible] | [illegible] EDINSON DE JESUS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 7869[illegible] | REYES SOLANO EDGAR ANTONIO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CC | 786[illegible] | REYES SOLANO JOSE MANUEL | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | X | 2024/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 1102[illegible] | ZEQUEDA PEREZ ERIKA MARCELA | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] ANGEL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | X | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CC | 1071[illegible] | [illegible] CASTRO CRISTIAN CAMILO | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CC | 1067[illegible] | TORDECILLA URANGO [illegible] | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2024/04/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Afiliados(16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOVEDADES



2024/05/01 10:26 a.m.

aportes en línea

## Planilla Integrada

| | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha inicio vst | Fecha Fin vst | Irl | Fecha inicio irl | Fecha Fin irl | Vlr | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | $ 1.300.000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | 30 | $ 1.300.000 | 12,5% | $ 162.500 | $ |
| | | | | | | $ 1.300.000 | No | Fijo | | 0 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | MUTUAL SER | 30 | $ 1.300.000 | 12,5% | $ 162.500 | $ |
| | | | | | | $ 1.624.000 | No | Fijo | COLFONDOS | 30 | $ 1.624.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 259.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 259.900 | | EPS MUTUAL | 30 | $ 1.624.000 | 12,5% | $ 203.000 | $ |
| | | | | | | $ 1.612.400 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $ 1.612.400 | 16 | SIN RIESGO | $ 258.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 258.000 | | NUEVA E.P.S. | 30 | $ 1.612.400 | 12,5% | $ 201.600 | $ |
| | | | | | | $ 2.579.840 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 2.579.840 | 16 | SIN RIESGO | $ 412.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 412.800 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 2.579.840 | 12,5% | $ 322.500 | $ |
| | | | | | | $ 693.334 | No | Fijo | COLPENSIONES | 14 | $ 693.334 | 16 | SIN RIESGO | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 111.000 | | SALUD TOTAL | 14 | $ 693.334 | 12,5% | $ 86.700 | $ |
| | | | | | | $ 1.612.400 | No | Fijo | COLFONDOS | 30 | $ 1.612.400 | 16 | SIN RIESGO | $ 258.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 258.000 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.612.400 | 12,5% | $ 201.600 | $ |
| | | | | | | $ 996.667 | No | Fijo | PORVENIR | 23 | $ 996.667 | 16 | SIN RIESGO | $ 159.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 159.500 | | MUTUAL SER | 23 | $ 996.667 | 12,5% | $ 124.600 | $ |
| | | | | | | $ 650.000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 13 | $ 650.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104.000 | | SANITAS | 13 | $ 650.000 | 12,5% | $ 81.300 | $ |
| | | | | | | $ 1.300.000 | No | Fijo | PROTECCION | 30 | $ 1.300.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | | COOSALUD MOVILIDAD | 30 | $ 1.300.000 | 12,5% | $ 162.500 | $ |
| | | | | | | $ 1.040.000 | No | Fijo | PORVENIR | 24 | $ 1.040.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 166.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.400 | | NUEVA E.P.S. | 24 | $ 1.040.000 | 12,5% | $ 130.000 | $ |
| | | | | | | $ 3.234.000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 3.234.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 516.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 516.000 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 3.234.000 | 12,5% | $ 402.100 | $ |
| | | | | | | $ 1.300.000 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | 16 | SIN RIESGO | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | 12,5% | $ 162.500 | $ |
| | | | | | | $ 823.134 | No | Fijo | PORVENIR | 19 | $ 823.134 | 16 | SIN RIESGO | $ 131.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 131.800 | | NUEVA E.P.S. | 19 | $ 823.334 | 12,5% | $ 103.000 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 3.250.200 | | | | | | $ 2.580.300 | |



2024/05/01 10:26 a.m.

aportes en línea

## Planilla Integrada

| | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| $ 162.500 | | COMFACOR | 30 | $ 1.300.000 | 4% | $ 52.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 4,35% | 4 | $ 56.600 | 30 | $ 1.300.000 | 2% | $ 26.000 | 3% | $ 39.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 162.500 | | COMFACOR | 30 | $ 1.300.000 | 4% | $ 52.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 4,35% | 4 | $ 56.600 | 30 | $ 1.300.000 | 2% | $ 26.000 | 3% | $ 39.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 203.000 | | COMFACOR | 30 | $ 1.624.000 | 4% | $ 65.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.624.000 | 4,35% | 4 | $ 70.700 | 30 | $ 1.624.000 | 2% | $ 32.500 | 3% | $ 48.800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 201.600 | | COMFACOR | 30 | $ 1.612.400 | 4% | $ 64.500 | ARL SURA | 30 | $ 1.612.400 | 4,35% | 4 | $ 70.200 | 30 | $ 1.612.400 | 2% | $ 32.300 | 3% | $ 48.400 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 323.560 | | COMFACOR | 30 | $ 2.579.840 | 4% | $ 103.200 | ARL SURA | 30 | $ 2.579.840 | 4,35% | 4 | $ 112.300 | 30 | $ 2.579.840 | 2% | $ 51.600 | 3% | $ 77.400 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 86.500 | | COMFACOR | 15 | $ 693.334 | 4% | $ 27.800 | ARL SURA | 9 | $ 693.334 | 4,35% | 4 | $ 30.200 | 15 | $ 693.334 | 2% | $ 13.900 | 3% | $ 20.900 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 201.600 | | COMFACOR | 30 | $ 1.612.400 | 4% | $ 64.500 | ARL SURA | 30 | $ 1.612.400 | 4,35% | 4 | $ 70.200 | 30 | $ 1.612.400 | 2% | $ 32.300 | 3% | $ 48.400 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 124.600 | | COMFACOR | 23 | $ 996.642 | 4% | $ 39.800 | ARL SURA | 23 | $ 996.642 | 4,35% | 4 | $ 43.400 | 23 | $ 996.642 | 2% | $ 20.000 | 3% | $ 30.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 81.300 | | COMFACOR | 15 | $ 650.000 | 4% | $ 26.000 | ARL SURA | 15 | $ 650.000 | 4,35% | 4 | $ 28.300 | 15 | $ 650.000 | 2% | $ 13.000 | 3% | $ 19.500 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 162.500 | | COMFACOR | 30 | $ 1.300.000 | 4% | $ 52.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 4,35% | 4 | $ 56.600 | 30 | $ 1.300.000 | 2% | $ 26.000 | 3% | $ 39.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 130.000 | | COMFACOR | 24 | $ 1.040.000 | 4% | $ 41.600 | ARL SURA | 24 | $ 1.040.000 | 4,35% | 4 | $ 45.300 | 24 | $ 1.040.000 | 2% | $ 20.800 | 3% | $ 31.200 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 402.100 | | COMFACOR | 30 | $ 3.224.800 | 4% | $ 129.000 | ARL SURA | 30 | $ 3.224.800 | 4,35% | 4 | $ 140.300 | 30 | $ 3.224.800 | 2% | $ 64.500 | 3% | $ 96.800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 162.500 | | COMFACOR | 30 | $ 1.300.000 | 4% | $ 52.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 4,35% | 4 | $ 56.600 | 30 | $ 1.300.000 | 2% | $ 26.000 | 3% | $ 39.000 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 102.030 | | COMFACOR | 19 | $ 821.334 | 4% | $ 33.000 | ARL SURA | 19 | $ 821.334 | 4,35% | 4 | $ 35.900 | 19 | $ 821.334 | 2% | $ 16.500 | 3% | $ 24.800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| $ 2.686.200 | | | | | | $ 899.200 | | | | | | $ 895.900 | | | | $ 430.000 | | $ 645.100 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901753572 | 0 | CONSORCIO PERSONERIA 2023 | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 31 # 6 - 09 | MONTERIA-CORDOBA | 1111111 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | | | E | 2024/05/20 | | | 0 | |

**REGIMEN DE PAGO**


| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $3,730,200 | $0 | $0 | $3,730,200 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $517,900 | $0 | $0 | $517,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $473,000 | $0 | $0 | $473,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $2,031,300 | $0 | $0 | $2,031,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $935,500 | $0 | $0 | $935,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 16 | $935,500 | $0 | $0 | $935,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $859,700 | $0 | $0 | $859,700 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 16 | $859,700 | $0 | $0 | $859,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 16 | $2,686,200 | $0 | $0 | $2,686,200 |
| COOSALUD MOMUNDO | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $142,500 | $0 | $0 | $142,500 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $203,000 | $0 | $0 | $203,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | $373,800 | $0 | $0 | $373,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $434,600 | $0 | $0 | $434,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $1,368,500 | $0 | $0 | $1,368,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $81,300 | $0 | $0 | $81,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $645,100 | $0 | $0 | $645,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | $645,100 | $0 | $0 | $645,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $430,000 | $0 | $0 | $430,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | $430,000 | $0 | $0 | $430,000 |
| TOTAL | | | | 16 | $8,786,700 | $0 | $0 | $8,786,700 |



2024/05/01 10:26 AM

# ANEXO 14. CRONOGRAMA DE OBRA SEGÚN REINICIO No.1.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA | $ 1,454,[illegible] | 47 días | jue 9/11/23 | lun 22/04/24 |
| 2 | Inicio de obra | | | | |
| 3 | suspension | $ 0 | 0 días | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 4 | reinicio | $ 0 | 0 días | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 |
| 5 | OBRAS PRELIMINARES | $ 0 | 0 días | lun 1/04/24 | lun 1/04/24 |
| 6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 56,793,261 | 27 días | jue 9/11/23 | jue 7/12/23 |
| 7 | DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833 | 3 días | jue 9/11/23 | dom 12/11/23 |
| 8 | DEMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 4,777,405 | 4 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 |
| 9 | DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 1,744,544 | 5 días | lun 13/11/23 | sáb 18/11/23 |
| 10 | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCL | $ 586,098 | 6 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 |
| 11 | DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ 4,339,632 | 7 días | lun 20/11/23 | lun 27/11/23 |
| 12 | DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ 2,808,560 | 5 días | sáb 18/11/23 | jue 23/11/23 |
| 13 | DESMONTE DE CUBIERTA | $ 2,668,973 | 1 día | sáb 18/11/23 | dom 19/11/23 |
| 14 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ 10,980,357 | 3 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 |
| 15 | DESMONTE DE TUBERIA HIDRO SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ 320,360 | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 |
| 16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 285,843 | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 |
| 17 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE | $ 2,959,447 | 2 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 |
| 18 | DESMONTE DE CONDENSADOR | $ 2,148,210 | 1 día | vie 1/12/23 | sáb 2/12/23 |
| 19 | DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ 2,904,000 | 2 días | sáb 2/12/23 | lun 4/12/23 |
| 20 | EXCAVACIONES Y CIMIENTOS | $ 8,260,385 | 20 días | lun 1/04/24 | lun 22/04/24 |
| 21 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ 4,517,594 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 22 | EXCAVACIÓN MANUAL | $ 653,317 | 3 días | lun 1/04/24 | mié 3/04/24 |
| 23 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA | $ 1,608,769 | 4 días | mar 9/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 24 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ 102,222 | 4 días | mié 3/04/24 | dom 7/04/24 |
| 25 | ACERO DE REFUERZO Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ 1,378,484 | 3 días | dom 7/04/24 | mié 10/04/24 |
| 26 | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | $ 38,022,051 | 16 días | vie 5/04/24 | lun 22/04/24 |
| 27 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ 7,620,735 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| 28 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 6,263,589 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 29 | VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ 3,548,439 | 2 días | sáb 20/04,24 | lun 22/04/24 |
| 30 | ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ 1,661,016 | 6 días | sáb 13/04,24 | vie 19/04/24 |
| 31 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ 10,708,294 | 2 días | sáb 20/04,24 | lun 22/04/24 |
| 32 | PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS | $ 459,109,617 | 22 días | mié 6/12/23 | lun 22/04/24 |
| 33 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ 32,198,050 | 10 días | vie 5/04/24 | lun 15/04/24 |
| | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ 16,886,071 | 6 días | sáb 13/04,24 | vie 19/04/24 |







1/04

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR GRIS MATE | $ 119,504 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 35 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE | $ 32,155,811 | 3 días | sáb 13/04.24 | mar 16/04/24 |
| 36 | GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO | $ 1,185,137 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 37 | ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ 22,562,624 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 38 | REPARACKIN DE GRIETAS EXISTENTES | $ 3,524,902 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 39 | ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES | $ 4,489,968 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 40 | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES | $ 46,213,684 | 8 días | sáb 13/04.24 | lun 22/04/24 |
| 41 | PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ 6,598,338 | 6 días | sáb 13/04.24 | vie 19/04/24 |
| 42 | PINTURA E VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) | $ 35,842,152 | 8 días | sáb 13/04.24 | lun 22/04/24 |
| 43 | S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ 56,579,160 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 44 | CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ 12,417,817 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 45 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ 5,280,826 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 46 | ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 20,722,116 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 47 | S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 33,255 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 48 | S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 1,957,143 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 49 | S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4.INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ 3,828,325 | 1 día | mié 6/12/23 | mié 6/12/23 |
| 50 | S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M62 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 618,404 | 1 día | sáb 13/04.24 | dom 14/04/24 |
| 51 | S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS. MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ 20,297,814 | 2 días | sáb 13/04.24 | lun 15/04/24 |
| 52 | S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO | $ 6,013,367 | 4 días | sáb 13/04.24 | mié 17/04/24 |
| 53 | **APARATOS SANITARIOS** | **$ 40,158,289** | **6 días** | **mar 16/04/24** | **lun 22/04/24** |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ 20,577,[illegible] | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 55 | S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | $ 4,953,172 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 56 | S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL. INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ 4,043,728 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 57 | S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ 3,720,040 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 58 | S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 FOCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 1,351,780 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 59 | S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN | $ 699,737 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 60 | S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50H X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 612,321 | 2 días | sáb 20/04/24 | lun 22/04/24 |
| 61 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **$ 15,033,258** | **12 días** | **mar 9/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 62 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,189,717 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 63 | S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 463,670 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 64 | S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ 1,412,710 | 2 días | vie 19/04/24 | dom 21/04/24 |
| 65 | S/I LLAVE DE CONTROL 3/4" | $ 797,829 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 66 | PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,154,834 | 2 días | jue 11/04/24 | sáb 13/04/24 |
| 67 | PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 645,446 | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 68 | S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS | $ 1,116,548 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 69 | S/I TUBERIA SANITAR A 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 1,719,873 | 1 día | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 |
| 70 | S/I TUBERIA SANITAR A 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ 646,912 | 1 día | sáb 13/04/24 | dom 14/04/24 |
| 71 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA | $ 1,744,245 | 1 día | mar 9/04/24 | mié 10/04/24 |
| 72 | S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | $ 4,241,572 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 73 | **CARPINTERIA METÁLICA** | **$ 212,975,135** | **9 días** | **mar 9/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 74 | S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL. 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO FALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA | $ 28,825,076 | 3 días | mar 9/04/24 | vie 12/04/24 |
| 75 | S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS | $ 48,915,897 | 3 días | vie 12/04/24 | lun 15/04/24 |
| 76 | S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ 22,847,210 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



tbll

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TASICUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.80X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO | $ 18,221,3 | 2 días | mié 10/04/24 | vie 12/04/24 |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 24,976,724 | 3 días | mar 16/04/24 | jue 18/04/24 |
| 79 | S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2.00 M ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180º, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ 24,456,736 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 80 | S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ 11,182,412 | 2 días | mar 16/04/24 | mié 17/04/24 |
| 81 | S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ 3,449,800 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 82 | **CUBIERTA** | **$ 141,774,370** | **4 días** | **vie 12/04/24** | **mar 16/04/24** |
| 83 | S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ 89,794,103 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 84 | ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ 45,707,093 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 85 | VIGAS DE CONFINAMIENTO (CUATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 6,273,175 | 2 días | vie 12/04/24 | dom 14/04/24 |
| 86 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **$ 198,741,025** | **19 días** | **mar 2/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 87 | **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | **$ 5,896,158** | **14 días** | **jue 4/04/24** | **jue 18/04/24** |
| 88 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ 2,896,629 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 89 | RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ 448,254 | 6 días | vie 5/04/24 | jue 11/04/24 |
| 90 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ 1,496,761 | 5 días | jue 11/04/24 | mar 16/04/24 |
| 91 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ 1,156,514 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 92 | **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN** | **$ 24,184,183** | **7 días** | **jue 4/04/24** | **jue 11/04/24** |
| 93 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO | $ 11,322,263 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 94 | CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 | $ 1,082,983 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 95 | ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 8X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2" | $ 11,778,937 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 96 | **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | **$ 23,448,887** | **15 días** | **mar 2/04/24** | **mié 17/04/24** |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




1098

| | | | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E | $ 3,106,5[redacted] | 2 días | mar 2/04/24 | mié 3/04/24 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X8 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V | $ 2,339,114 | 1 día | jue 4/04/24 | jue 4/04/24 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS. | $ 11,455,363 | 3 días | vie 5/04/24 | lun 8/04/24 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 2,949,115 | 3 días | lun 8/04/24 | jue 11/04/24 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ 1,946,186 | 3 días | jue 11/04/24 | dom 14/04/24 |
| 102 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE #6 AWG THHN-THWN-2 | $ 652,557 | 3 días | lun 15/04/24 | mié 17/04/24 |
| 103 | **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | **$ 115,109,784** | **4 días** | **jue 18/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 104 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 18,535,930 | 1 día | sáb 20/04/24 | dom 21/04/24 |
| 105 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 4,711,275 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 106 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ 2,860,934 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-T-HWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ 21,448,[redacted] | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG TH-IN-THWN-2 | $ 84,578,369 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ 13,687,605 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ 6,633,230 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 111 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 11,192,460 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 112 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 725,401 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 113 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ 736,489 | 1 día | jue 18/04/24 | jue 18/04/24 |
| 114 | **RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.** | **$ 164,835,138** | **8 días** | **vie 12/04/24** | **dom 21/04/24** |
| 115 | SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 45,577,409 | 2 días | lun 15/04/24 | mar 16/04/24 |
| 116 | SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ 11,024,561 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 117 | RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ 5,670,658 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 118 | PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ 5,207,673 | 1 día | lun 15/04/24 | lun 15/04/24 |
| 119 | SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ 5,256,254 | 1 día | mar 16/04/24 | mar 16/04/24 |
| 120 | CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO. | $ 26,326,805 | 2 días | mié 17/04/24 | jue 18/04/24 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ 11,975,766 | 1 día | vie 19/04/24 | vie 19/04/24 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 19,692,400 | 5 días | vie 12/04/24 | mié 17/04/24 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ 2,190,366 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |




Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| | | Costo | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA. | $ 5,610,2[redacted] | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 125 | NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB. | $ 12,102,972 | 3 días | jue 18/04/24 | dom 21/04/24 |
| 126 | **CLIMATIZACION DE OFICINAS** | **$ 138,703,525** | **3 días** | **vie 19/04/24** | **lun 22/04/24** |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 16,662,668 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,373,866 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 10,786,797 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ 13,586,000 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 131 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. | $ 35,258,446 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 132 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ 11,154,845 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 133 | SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2x4. | $ 7,870,765 | 3 días | vie 19/04/24 | lun 22/04/24 |
| 134 | PGIO | $ 11,144,817 | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 |
| 135 | LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ 3,178,720 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 136 | RETIE | $ 3,750,000 | 1 día | dom 21/04/24 | lun 22/04/24 |
| 137 | Fin de obra | $ 0 | 0 días | lun 22/04/24 | lun 22/04/24 |





Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANAS 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 5.23% | 3.62% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.55% | 94.78% | 100.00% | |
| **OBRAS PRELIMINARES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,05MTS/0,10MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 19,489,833.99 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,489,833.99 |
| DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1,791,526.77 | $ 2,985,877.95 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,777,404.72 |
| REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ 1,744,543.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,543.68 |
| DEMOLICIÓN BORDILLOS | $ 330,229.74 | $ 236,674.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 566,397.84 |
| DEMOLICION DE MUROS E= 0,15MTS/0,20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | $ - | $ - | $ 4,026,658.29 | $ 309,973.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,336,632.00 |
| DESMONTE DE PUERTA Y MARCO | $ - | $ 521,712.65 | $ 2,586,846.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,608,560.24 |
| DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA | $ - | $ 2,668,972.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,668,972.68 |
| DESMONTE DE CUBIERTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,980,356.64 |
| DESMONTE APARATOS SANITARIOS | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320,360.04 |
| DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 285,843.36 |
| DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,959,446.92 |
| DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,148,210.24 |
| **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS** | $ - | $ - | $ - | $ 1,452,000.00 | $ 1,452,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,904,000.00 |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| EXCAVACION MANUAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 MTS X 0,30 MTS DE 21 MPA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 653,318.84 | $ - | $ 2,256,797.20 | $ 2,256,797.20 | $ 4,517,594.40 |
| CARQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,608,768.48 | $ - | $ - | $ 1,608,768.48 |
| ACERO DE REFUERZO Fy= 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 | $ - | $ - | $ - | $ 102,222.12 |
| **MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 229,744.02 | $ 1,148,720.10 | $ - | $ - | $ 1,378,464.12 |
| LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10MTS X 0,20 MTS X 0,40 MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0,10MTS X 0,20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,955,153.67 | $ 5,963,477.54 | $ 782,673.47 | $ - | $ 7,820,734.68 |
| VIGA DINTEL DE 3.10m x 0.23m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,697,676.72 | $ 1,565,892.24 | $ 6,263,568.96 |
| ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO) PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,961,328.89 | $ 887,109.63 | $ 3,848,438.52 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 280,169.12 | $ 1,400,845.50 | $ - | $ 1,681,014.72 |
| **PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,031,225.56 | $ 2,677,079.52 | $ 10,708,294.08 |
| PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0,08MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,049,512.46 | $ 20,928,732.40 | $ 3,219,894.98 | $ - | $ 32,198,049.84 |
| PISO EN PORCELANATO 0,60X0,60 COLOR COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,814,345.16 | $ 14,871,725.60 | $ - | $ 22,686,070.96 |
| GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0,10X0,60 COLOR GRIS MATE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,917,423.00 | $ 99,587,125.00 | $ - | $ 119,504,550.00 |
| GRANITO PULIDO EN EL PAÑA PARA REMATE DE PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,718,688.92 | $ 21,437,277.84 | $ - | $ 32,155,966.76 |
| ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 298,784.31 | $ 896,352.93 | $ - | $ 1,195,137.24 |
| REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,758,770.62 | $ 18,793,853.10 | $ - | $ 22,552,623.72 |
| ESTUCO [redacted] PARA EXTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,762,450.80 | $ 1,762,450.80 | $ - | $ 3,524,901.60 |
| ESTUCO [redacted] PARA INTERIORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 746,326.02 | $ 3,741,630.10 | $ - | $ 4,469,956.12 |
| PINTURA EN VIA EXTERIORES (A 3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,776,735.47 | $ 37,548,780.56 | $ 2,888,367.74 | $ 46,213,883.77 |
| PINTURA EN MINIO TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,099,723.02 | $ 5,498,615.10 | $ - | $ 6,598,338.12 |
| SUMINISTRO Y PINTURA CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,455,268.95 | $ 26,959,246.18 | $ 2,227,634.48 | $ 35,642,151.61 |
| CIELO RASO EN SUPERBOARD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14,144,790.00 | $ 42,434,370.00 | $ - | $ 56,579,160.00 |
| BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 | $ - | $ - | $ 12,417,816.84 |
| ADOQUIN DE PISO CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO TRAFICO LIVIANO DE 0,20m X 0,20m X 0,06m COLOR GRIS, INCLUYE ARENA H=6 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,260,826.32 | $ - | $ - | $ 5,260,826.32 |
| SUMINISTRO ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0,20M X 0,20M X 0,06M COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO TUPERA, INCLUYE ARENA H=6 CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0,20M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,361,857.80 | $ 15,361,857.80 | $ - | $ 30,722,115.60 |
| SUMINISTRO FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0,20m X0,10m X0,06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0,30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533,254.92 |
| SUMINISTRO DE ADOQUIN GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0,20m X 0,20m X 0,06m COLOR AMARILLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS), CON MORTERO Y AJUNCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0,20M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,857,142.88 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,857,142.88 |
| SUMINISTRO BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,828,324.72 |
| SUMINISTRO CONCRETO DE 21 MPA PULIDO ANCHO 0,60M e=0,07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL, INCLUYE FALDON PERIMETRAL, SALMACHERO DE 10CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 518,403.60 | $ - | $ - | $ - | $ 518,403.60 |
| ACABADO DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA HUILA) INCLUYE MINAS EN ALUMINIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,146,606.60 | $ 10,146,206.80 | $ - | $ 20,292,813.60 |
| **APARATOS SANITARIOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE 1"/50 INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,503,341.73 | $ 4,510,025.19 | $ - | $ - | $ 6,013,366.92 |
| SUMINISTRO LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO, ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,433,133.76 | $ 5,144,377.92 | $ - | $ 20,577,511.68 |
| SUMINISTRO DE TAZA URINAL SANITARIO PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE 3/4" INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,953,171.96 | $ - | $ - | $ 4,953,171.96 |
| SUMINISTRO LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR EN POCETAS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,032,795.70 | $ 1,010,931.90 | $ - | $ 4,043,727.60 |
| SUMINISTRO GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE 24" UNIFLEX Y MANGUERA DE CONEXION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,790,029.65 | $ 1,930,009.95 | $ - | $ 7,720,039.60 |
| SUMINISTRO LAVATAPEROS DE 0,54M X 0,50M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,013,835.24 | $ 337,945.08 | $ - | $ 1,351,780.32 |
| **VALVULERIA Y ACCESORIOS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 449,802.54 | $ 149,934.18 | $ - | $ 599,736.72 |
| VALVULA HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 684,240.48 | $ 228,080.16 | $ - | $ 912,320.64 |
| VALVULERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VALVULERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 594,858.66 | $ 594,858.66 | $ - | $ 1,189,717.32 |
| VALVULA DE CONTROL 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 453,569.48 | $ - | $ - | $ 453,569.48 |
| TUBOS SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 | $ - | $ - | $ 1,412,710.20 |
| TUBOS SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 797,829.12 | $ - | $ - | $ 797,829.12 |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE TUBOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,154,833.68 | $ - | $ - | $ - | $ 1,154,833.68 |
| TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 845,448.32 | $ - | $ - | $ - | $ 845,448.32 |
| TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,116,548.40 | $ - | $ - | $ 1,116,548.40 |
| REGISTRO PREFABRICADA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 | $ - | $ - | $ - | $ 1,719,872.88 |
| SUMINTE DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 | $ - | $ - | $ - | $ 546,911.64 |
| **REJILLA METÁLICA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 | $ - | $ - | $ - | $ 1,744,245.36 |
| SUMINISTRO REJILLA METÁLICA DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.40 M ALTO, UNA PARTE EN LAMINA CAL .25 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA PARTE INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR JUREBA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 | $ - | $ - | $ 4,241,571.84 |
| VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO (DE 6MM), INCLUYE GOMAS, SEGUROS, EMPAQUE, Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 | $ - | $ - | $ - | $ 38,825,075.52 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32,610,598.24 | $ 15,305,299.12 | $ - | $ - | $ 48,915,897.36 |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.82% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.53% | 84.78% | 108.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 Y 1/2 CAL.16 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18, INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,947,210.00 | $ - | $ 22,947,210.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 | $ - | $ - | $ 16,221,280.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1.70 - 2.00 ANCHO X 2.10 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES [illegible] DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 | $ - | $ - | $ 44,976,724.32 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE PODETA, INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 | $ - | $ - | $ 24,456,735.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **CUBIERTA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,810,24 ME+45 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 | $ - | $ - | $ 11,182,411.68 |
| ESTRUCTURA METALICA PERFILES 0.220x60x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,449,809.20 | $ - | $ - | $ 3,449,809.20 |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0.12X0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 88,794,103.20 | $ - | $ - | $ 88,794,103.20 |
| **RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 46,797,092.52 | $ - | $ - | $ 46,797,092.52 |
| RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 | $ - | $ - | $ - | $ 6,273,174.60 |
| RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 | $ - | $ - | $ - | $ 2,896,629.12 |
| RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 186,772.80 | $ 261,481.22 | $ - | $ - | $ 448,253.62 |
| **ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 836,056.72 | $ 598,704.48 | $ - | $ 1,496,761.20 |
| SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BALANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE, CONDUCTORES Y CAPADETE ROSCADO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,156,514.04 | $ - | $ 1,156,514.04 |
| CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE [illegible] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 | $ - | $ - | $ - | $ 11,322,263.04 |
| **ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 902,486.20 | $ 180,497.24 | $ - | $ - | $ 1,082,983.44 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4/0 AWG + 1/0 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 ARSL 600 V.E | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 | $ - | $ - | $ 11,778,936.84 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10 [redacted] TABLEROS DE DISTRIBUCION REGULADO TDR 1, 2 UBICADO EN PRIMER Y [redacted] PISO, CALIBRE 4/0 AWG + 1X1/0 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 ARSL 600V | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 | $ - | $ - | $ - | $ 3,106,583.04 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GENERAL SEGUN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE/FASE, FASE/NEUTRO, CON PUESTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,113.92 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFICACION RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE/FASE, FASE/NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ [illegible] | $ [illegible] | $ - | $ - | $ [illegible] |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFICACION RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE/FASE, FASE/NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 | $ - | $ - | $ - | $ 3,949,115.28 |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4m Y CONDUCTOR DE PUESTA ATERRA DE COBRE #6 AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 | $ - | $ - | $ - | $ 1,946,165.76 |
| **INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 852,556.52 | $ - | $ - | $ 852,556.52 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 | $ - | $ - | $ 18,535,929.72 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 | $ - | $ - | $ 4,711,275.36 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA [illegible] 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 | $ - | $ - | $ 2,860,933.68 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21,448,092.60 | $ - | $ - | $ 21,448,092.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR 15W, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,289,184.44 | $ 17,289,184.44 | $ 34,578,368.88 | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN ZONAS [illegible] Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,843,802.68 | $ 6,843,802.68 | $ 13,687,605.36 | |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,316,614.84 | $ 3,316,614.84 | $ 6,633,229.68 | |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,192,488.52 | $ - | $ 11,192,488.52 | |
| SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 725,400.72 | $ - | $ 725,400.72 | |
| **VOZ, DATOS Y VIDEO.** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 736,488.72 | $ - | $ 736,488.72 | |
| SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45,577,488.80 | $ - | $ 45,577,488.80 | |
| RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,024,560.80 | $ - | $ 11,024,560.80 | |
| CENTRALETA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,670,665.88 | $ - | $ 5,670,665.88 | |
| PATCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,207,673.24 | $ - | $ 5,207,673.24 | |
| CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, [illegible] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,256,263.52 | $ - | $ 6,256,263.52 | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE [illegible] INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ [illegible] | $ - | $ [illegible] | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR [illegible] 1/3 CMOS 4MP@30FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,975,766.00 | $ - | $ 11,975,766.00 | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR [illegible] 1/3 CMOS 4MP@30FPS LENTE 2.8MM IP67 120DB IR 30M POE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,856,880.00 | $ 11,835,440.00 | $ - | $ 19,692,480.00 | |
| | | | | | | | $ - | $ 2,190,365.76 | $ - | $ 2,190,365.76 | |

| ACTIVIDADES | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SUSPENSION SEMANA 5 - 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25% | 2.81% | 3.23% | 3.02% | 5.11% | 5.11% | 7.84% | 26.53% | 94.78% | 100.00% | |
| RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACION, PATCH PANEL Y PATCH CORD, MULTITOMA, SWICHE POE, BANDEJA CHAPA CALIBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,810,264.00 | $ - | $ 5,810,264.00 |
| NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/4MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,102,971.75 | $ - | $ 12,102,971.76 |
| CLIMATIZACION DE OFICINAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,885,555.20 | $ 2,777,111.04 | $ 16,662,666.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 36,144,988.00 | $ 7,228,997.60 | $ 43,373,985.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,988,997.60 | $ 1,797,799.52 | $ 10,786,797.12 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220VAR410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 29,382,638.40 | $ 5,876,497.68 | $ 35,259,446.08 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,296,704.00 | $ 1,859,340.80 | $ 11,156,044.80 |
| SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,556,967.60 | $ 1,311,797.52 | $ 7,870,765.12 |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,875,000.00 | $ 1,875,000.00 | $ 3,750,000.00 |
| PCRD | $ 11,144,817.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,144,817.00 |
| LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,588,360.00 | $ 1,588,360.00 | $ 3,176,720.00 |
| PETIE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,875,000.00 | $ 1,875,000.00 | $ 3,750,000.00 |
| TOTAL ACUMULADO | $ 32,766,466.51 | $ 40,913,380.97 | $ 47,028,867.45 | $ 55,505,721.72 | $ 74,256,800.88 | $ 74,256,800.88 | $ 115,546,763.11 | $ 385,944,024.51 | $ 1,378,545,339.09 | $ 1,454,477,566 | |


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
2023
2024
Semanal

1205

# ANEXO 15. CRONOGRAMA DE OBRA SEGÚN PRÓRROGA No.1.