| | |
|---|---|
| CONTRATO No. y FECHA: | 4038 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NO. PROCESO SECOP II | AI-CD-SASI-2583-2024 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2024 |
| SECRETARIA EJECUTORA: | INFRAESTRUCTURA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, ADELANTADA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) MCTE A MONTO AGOTABLE |
| ADICION 01 | MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) MCTE |
| PLAZO: | EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.. |
| PRORROGA 01 | 15/01/2025 - 60 DIAS CALENDARIO |
| PRORROGA 02 | 14/03/2025 – 60 DIAS CALENDARIO |
| PRORROGA 03 | 12/05/2025 – 60 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO: | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| SUSPENSION 01 | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| REINICIO 01 | 15 DE ENERO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE JUNIO DE 2025 |

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social Integral y parafiscales.

El balance financiero es el siguiente:

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | **$ 2.000.000.000** |
| Valor Adición No. 1 | **$ 1.000.000.000** |
| Valor Adición No. 2 | **$ 0** |
| Valor Adición No. 3 (…) | **$ 0** |
| Valor Total del Contrato | **$ 3.000.000.000** |
| Valor ejecutado y recibido por el Contratista | **$ 2.698.842.634** |
| Valor ejecutado por el cedente ( aplica para cesiones) | **$ 0** |
| Valor ejecutado por el cesionario ( aplica para cesiones) | **$ 0** |
| Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista | **$ 301.153.730** |
| Saldo no ejecutado a favor de la Alcaldía y pendiente por liberar. | **$ 3.636** |
| Rendimientos financieros a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ** | **$ 0** |
| Rendimientos financieros pagados a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ** | **$ 0** |

Diligencie Si el contrato establece anticipo:

| ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| Valor del Anticipo | $ | N/A |
| Porcentaje de Anticipo | $ | N/A |

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Ibagué, a los 09 días del mes de septiembre de 2025.

Fredy Andrés Rincón Polania
Director Operativo – Secretaria de Infraestructura

**'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'**