MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 3

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA DEL ACTA	11 SEP 2025		
CONTRATO N °	**2505250657**		
INFORME N°	**2**		
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	JUNIO 3 DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	OCTUBRE 2 DE 2025
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 MESES		
VALOR:	2.306.381.346,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	GRUPO MSG SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO FCR		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación Agroturistic Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20%	461.276.269,00	4	3.443 habitantes, directos e indiectos	Agroturistico	45
Acta Parcial N° 1	14,29%	329.653.174,00				
Acta Parcial N° 2	15,40%	355.233.956,00				
Saldo no ejecutado		1.621.494.216,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**N° de folios 719**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**N° 02**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	719
Informe supervisor y/o interventor	62
Registro fotográfico	49

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica