Ingeniero:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 01 de junio al 30 de junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 2413 de 02 de julio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La blanquita
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km (Inicialmente se estipulaban 1.4 km, por necesidad de inclusión de ítems no previstos se redujo la meta física a 0.85 km)

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S COL PETROLEUM SERVICES S.A.S	NIT. 901.187.401-1 (90%) NIT.900-436.743-0 (10%)	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA".		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$3.359.649.945
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	6 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	30/05/2025
SUSPENSION 1	27/06/2025
REACTIVACIÓN	21/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/07/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$3.149.649.945	$712.755.256.8	2.436.894.688.2
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402112-02	$210.000.000	$0.0	$210.000.000
TOTAL				$3.359.649.945	$712.755.256.8	$2.646.894.688.2

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 – Diciembre	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0

2024				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – enero 2025	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 – febrero 2025	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 – marzo de 2025	$70.651.303	$1.977.836	$0.0	$72.629.139
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 – abril de 2025	$60.410.867	$441.464	$24.612.434,2	$36.239.897
TOTAL	$131.062.170	$2.419.300	$24.612.434,2	$108.869.036

Nota: A la fecha de realización de este informe se han recibido actas parciales de obra hasta la No. 5 correspondiente al mes de abril de 2025.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Nota: A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido el informe de interventoría No. 7 correspondiente al mes de junio de 2025. La información relacionada a continuación corresponde a la entregada por la interventoría en los comités semanales.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.007.375.965	66.48

Nota: Contrato de obra se suspende el 27 de junio

1.4.2. ANTICIPO

El anticipo se desembolso al contratista a la cuenta de fiducia aprobada por la interventoría el 8 de mayo de 2025.

Otorgado	$ 603.886.220,8
Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 603.886.220,8

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada: 77%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/06/2025	1	N/A	27/06/2025 – 21/07/2025	21/07/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 9/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI () O NO (X)
Las pólizas fueron enviadas para revisión por parte de la unidad ejecutora

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 10	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	30/06/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A	

			PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 8 y 9	16/10/2024	30/06/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 8Y9	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	31/05/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	$520.000.000	21-40-101242124	16/10/2024	31/05/2025

Polizas iniciales:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-	

		101454008 Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia del contratista de obra dirigida al INSTITUTO se traslada a través de la interventoría.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.11. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	$449.999.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$449.999.999		
ANTICIPO			

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	6 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	30/05/2025
SUSPENSIÓN 1	27/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/07/2025

2.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	$429.000.000	$51.865.531	$377.134.469
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	$20.999.999	$0.0	$20.999.999
TOTAL				$449.999.999	$51.865.531	$398.134.468

2.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$16.142.400	$3.067.056	$0.0	$19.209.456
Acta Mensual de Costos No. 2	$11.299.680	$2.146.939,2	$0.0	$13.446.619
Acta Mensual de Costos No. 3	$16.142.400	$3.067.056	$0.0	$19.209.456

TOTAL	$43.584.480	$8.281.051	$0.0	$51.865.531

A la fecha de realización de este informe se radicaron actas 1, 2 y 3 hasta el mes de febrero de 2025. Siguen pendientes actas de abril a junio, que ya fueron requeridas al contratista interventor.

2.14. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido informe de interventoría No. 6 correspondiente al mes de junio de 2025.

2.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

La información presentada como inversión programada corresponde a lo establecido en el plan de cargas, mientras que la ejecutada corresponde a la facturada por actas 1,2 y 3, teniendo en cuenta que no se ha radicado informe de junio ni la totalidad de actas de costos.

Total inversión programada: $449.999.999 o 100 %

Total inversión ejecutada: $51.865.531 o 11.53%

2.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/06/2025	1	N/A	27/06/2025- 21/07/2025	24/07/2025

2.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías. Cabe resaltar que el anexo 5 se encuentra en revisión de la unidad ejecutora para aprobación.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 5 – 9/06/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	30/06/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		5 AÑOS A APARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 2 – 12/12/2024, ANEXO 3 31/12/2024 ANEXO 4 25/’2/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN

				TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		5 AÑOS A APARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 9/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	9/12/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		23/02/2025	23/02/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
T-004-2024-110-OFC	3/06/2025	INGEOCIM SAS	Respuesta observaciones actas de costos de interventoría Nos. 1, 2 y 3.
CORREO ELECTRONICO	6/6/2025	INGEOCIM SAS	Entrega acta parcial No.5 CTO 4137 de 2024
T-004-2024-114-OFC	6/6/2025	INGEOCIM SAS	Entrega de acta parcial No.4 CTO interventoría 4144
CORREO ELECTRONICO	9/6/2025	INGEOCIM SAS	Pólizas del contrato de interventoría 4144 de 2024 (ANEXO 5 PRORR 2)
T-004-2024-116-OFC	11/6/2025	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE PRORROGA CTO 4137-2024
T-004-2024-117-OFC	11/6/2025	INGEOCIM SAS	Solicitud de prórroga No3 y adición No.1 al contrato de interventoría 4144 de 2024.
CORREO ELCTRONICO	21/6/2025	INGEOCIM SAS	FACTURAS ACTAS DE COSTOS 1,2,Y 3
T-004-2024-123-OFC	25/6/2025	INGEOCIM SAS	Solicitud de suspensión contrato de interventoría 4144 de 2024
CORREO ELCTRONICO	26/6/2025	INGEOCIM SAS	Actas de ajuste No.1, No.2, No.3 y No.4 CTO de obra 4137 de 2024
CORREO ELCTRONICO	26/6/2025	INGEOCIM SAS	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_159_2025. Solicitud de suspensión.

- ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	RECEPTOR	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	4/06/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTAS DE COSTOS 1,2 Y 3
2025S-VANT-041369	18/06/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS No4. CTO 4144-2024
2025S-VANT-041347	18/06/2025	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL DE OBRA CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	4/06/2025	NELSON MORALES (SUBDIRECCION VIAS REGIONALES)	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	6/06/2025	NELSON MORALES (SUBDIRECCION VIAS REGIONALES)	ACTAS INTERVENTORIA CTO 4144-2024 DICIEMBRE - FEBRERO 2025
CORREO ELECTRONICO	12/06/2025	NELSON MORALES (SUBDIRECCION VIAS REGIONALES)	SOLICITUD PRORROGA 3 Y AD. 1 CTO 4144-2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han recibido informes y actas de costos de interventoría y obra oportunamente, lo que dificulta hacer el adecuado seguimiento. Se les solicito mediante oficio y en los diferentes comités ponerse al día.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Asistir a comités de obra programados semanalmente con interventoría, contratista de obra y apoyo a la supervisión Bogotá.
-Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría tanto del contrato de obra como interventoría.
-Seguimiento a actas de obra y de interventoría.
-Seguimiento y revisión del personal de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Trabajo conjunto y comunicación asertiva entre contratista, interventoría e INSTITUTO
-Seguimiento al contrato de obra y comités semanales para verificar avance, posibles inconvenientes y establecer soluciones oportunas.
-Cumplimiento en entrega de documentación técnica y facturación

Cordialmente,



JESÚS ALONSO MEJIA ZAPATA
C.C. 79.043.586
Supervisor del contrato